CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 26 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 JULIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00
	DEPARTAMENTO (FONPET)	$ 17.000.000.000,00
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 100.380.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026	
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 74.840.708.516,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA** $ 4.114.428.635,00
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA GESTIÓN PREDIAL	$ 21.424.862.849,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**01/03/2024**	**24/07/2024**	**$ 10.000.000.000,00**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			

"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 18.338.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	$ 6.471.942,60	$ 6.471.942,60
SEPT/2022	$ 64.935.141,60	$ 64.935.141,60
OCT/2022	$ 70.724.063,09	$ 70.724.063,09
NOV/2022	$ 74.020.949,71	$ 74.020.949,71
DIC/2022	$ 78.770.501,70	$ 78.770.501,70
ENE/2023	$ 82.137.710,16	$ 82.137.710,16
FEB/2023	$ 78.055.482,39	$ 78.055.482,39
MAR/2023	$ 84.704.057,35	$ 84.704.057,35
ABR/2023	$78.015.487,21	$ 78.015.487,21
MAY/2023	$ 81.633.807,06	$ 81.633.807,06
JUN/2023	$ 78.004.260,99	$ 78.004.260,99
JUL/2023	$ 80.174.474,14	$ 80.174.474,14
AGO/2023	$79.693.550,08	$79.693.550,08
SEP/2023	$76.531.671,62	$76.531.671,62
OCT/2023	$78.435.746,87	$78.435.746,87
NOV/2023	$ 75.399.348,70	$ 75.399.348,70
DIC/2023	$ 75.214.425,31	$ 75.214.425,31
ENE/2024	$ 61.638.901,62	$ 61.638.901,62
FEB/2024	$49.518.362,88	$49.518.362,88
MAR/2024	$51,098,766.34	$51,098,766.34
ABR/2024	$44,715,072.62	$44,715,072.62
MAY/2024	$39,693,589.20	$39,693,589.20
JUN/2024	$39.933.069,59	$39.933.069,59
TOTAL	**$ 1.529.520.382,83**	**$ 1.529.520.382,83**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		**$ 4.114.428.635**
Nombre contratista	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL		
Fecha Firma del contrato	01 DE DICIEMBRE DE 2023		
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES		
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO 2026		
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 711.200.002,00	2023003727	28/12/2023

	$ 524.039.575,00	2023003770	
PRIMER PAGO			
SEGUNDO PAGO			
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)			
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 1.235.239.577,00**
% ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS			**30 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 74.840.708.516,00
Nombre contratista	CONSORCIO CBU SABANA	
Fecha Firma del contrato	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO DE 2026	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 1.109.440.478	2023003878	19/01/2024
	$ 16.475.960.424,00		
PRIMER PAGO			
SEGUNDO PAGO			
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)			
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)			
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 17.585.400.902,00**
% ACUMULADO RECURSOS ANTICIPO			**22 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400052636		CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)

	14/12/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU	$ 435.875.580
Nombre contratista	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.	
Fecha Firma del contrato	26 DE OCTUBRE DE 2022	
Plazo contrato	DIEZ (10) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Prórroga No. 1	DIEZ (10) MESES MAS ES DECIR HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024	
Prórroga No. 2	CINCO (5) MESES Y TRECE DÍAS HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. Comprobante egreso**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	40%	60%	$ 218.629.656	2023000714	17/03/2023
PRIMER PAGO	11,64%	71,64%	$ 30.442.104	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	5,8%	77,44%	$ 16.337.340	2023004342	20/12/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 204.792.336**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**20%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**43%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 67.600.000
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.839.999
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718	2022002748	2022002606	27/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 30.160.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.740.538
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 24.824.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 25.680.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000

Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000

Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO			
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 96.135.736
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	

Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621

Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE	$ 37.649.733

	REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL	$ 44.565.500

	PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.702.333
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR	$ 35.898.500

	UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS VIGENCIA 2024

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL TERCER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$15.934.100	2024000035	2024000152	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$15.934.100	2024000147	2024000303	22/03/2024
TERCER PAGO	$15.934.100	2024000400	2024000590	30/04/2024
CUARTO PAGO	$15.934.100	2024000631	2024000840	30/05/2024
QUINTO PAGO	$15.934.100	2024000865	2024001093	28/06/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE	$ 64.668.789,00

	CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$11.279.440	2024000036	2024000151	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$11.279.440	2024000121	2024000273	19/03/2024
TERCER PAGO	$11.279.440	2024000294	2024000501	23/04/2024
CUARTO PAGO	$11.279.440	2024000530	2024000838	30/05/2024
QUINTO PAGO	$11.279.440	2024000745	2024000942	18/06/2024
SEXTO PAGO	$7.895.608	2024001026	2024001296	26/07/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000107	2024000245	13/03/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000237	2024000395	09/04/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000499	2024000689	16/05/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000681	2024000874	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000947	2024001166	10/07/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 37.022.000,00

Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARREZ MARIN			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$6.420.000	2024000010	2024000122	19/02/2024
SEGUNDO PAGO	$6.420.000	2024000120	2024000272	19/03/2024
TERCER PAGO	$6.420.000	2024000330	2024000489	22/04/2024
CUARTO PAGO	$6.420.000	2024000527	2024000726	21/05/2024
QUINTO PAGO	$6.420.000	2024000740	2024000946	18/06/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00

Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000033	2024000150	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000148	2024000304	22/03/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000329	2024000492	22/04/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000663	2024000875	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000820	2024001028	26/06/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00

Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS

Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000037	2024000149	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000149	2024000305	22/03/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000332	2024000498	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000618	2024000837	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000819	2024001027	26/06/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000034	2024000153	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000260	2024000422	10/04/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000331	2024000500	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000604	2024000839	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000898	2024001128	05/07/2024
SEXTO PAGO	$4.315.666	2024001027	2024001286	26/07/2024

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO

1. **05 DE JULIO DE 2024**
   HORA: 11:00 am

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de revisar el diseño geométrico por tramo del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto.

2. **HORA 3:15 pm**

Se realizó una reunión en el tramo 10 (Los puentes – Mosquera), con la comunidad y los lideres sociales con el fin de dar a conocer a las actividades a ejecutar en la construcción de la ciclo infraestructura y así mismo atender todas las inquietudes.

11/07/2024

HORA: 2:45 pm

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

3. **12/07/2024**

   HORA: 8:00 am

Se realizó una reunión en el K1+795 en el inicio de la ejecución del tramo 10 (Los puentes – Mosquera), entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

4. **HORA: 3:00 pm – REUNION VIRTUAL**

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

5. **15/07/2024**

   HORA: 2:08 pm

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría y en el con el propósito de socializar los traslados de postes que se tienen que llevar a cabo en el tramo 10 respecto a la ejecución de obra

6. **17/07/2024**

   HORA: 2:34 pm

Se realizó una reunión entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del diseño geométrico del proyecto, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto.

7. **18/07/2024**

   HORA: 8:30 am

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de revisar los individuos arbóreos que son sujetos de posibles talas por actividad constructiva en el tramo 10 (Los puentes – Mosquera).

8. **19/07/2024**

   HORA: 8:30 am

Se realizó una reunión en el ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto.

9. **22/07/2024**

   HORA: 3:10 pm

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría y en el con el propósito de socializar con los especialistas eléctricos la normativa bajo la cual se va a trabajar y los items que involucran dicha especialidad.

10. **23/07/2024**

    HORA: 8:00 am

Se realizó un recorrido en tramo 9 (Siberia – Tenjo), con el fin de revisar los puntos de fuentes hídricas esto con el propósito de tramitar los permisos de ocupación del cause para dicho tramo.

11. **25/07/2024**

    HORA: 8:00 am

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría y la constructora Galias y Capital con el fin de socializar el puente que está proyectado a la altura del club cerrrezuela y la relación con el trazado de la ciclorruta.

12. **26/07/2024**
13. **HORA: 8:40 am**

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de revisar el diseño geométrico por tramo del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto.

14. **HORA: 10:06 am**

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto.

15. **HORA: 2:00 pm**

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría y en el con el propósito de socializar con los especialistas eléctricos la normativa bajo la cual se va a trabajar y los ítems que involucran dicha especialidad.

16. **29/07/2024**

    HORA: 9:30 am

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de revisar los NP'S .

- **ACTIVIDADES RALIZADAS EN EL MES:**

1. Durante el periodo de reporte las actividades ejecutadas por el contratista de obra son en materia administrativa, y la continuación de actividades de ejecución de obra del tramo 10.

2. Por parte de la topografía se dio respuesta a las consideraciones de la Interventoría, la cual dio aval a los tramos 4, 6, 7, 8 y 9, para el tramo 5 se realizará el levantamiento del Sector del Peaje para finalizar la topografía.

3. Según el Dentro del periodo de reporte de este informe el contratista de obra hace entrega de manera parcial de estudios y diseños ajustados referentes a los diferentes tramos para revisión por parte de esta interventoría de la siguiente manera:

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
TOPOGRAFIA	CBU-099-2024	3/04/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-141-2024	16/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-142-2024	16/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO HIDRAULICO	CBU-151-2024	18/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-156-2024	18/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-206-2024	29/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO ILUMINACION	CBU-343-2024	20/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
TRAMO 4 COTA-SIBERIA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-251-2024	23/5/2024	INFORME No.5	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-456-2024	22/7/2024	ANEXO No.15	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-403-2024	12/06/2024	ANEXO No.6	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-384-2024	2/7/2024	ANEXO No.1	OBSERVADO
DISEÑO TALUDES	CBU-389-2024	2/7/2024	ANEXO No.17	VIABILIZADO
TRAMO 5 SIBERIA-FUNZA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-453-2024	22/7/2024	ANEXO No.13	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-448-2024	19/7/2024	ANEXO No.8	VIABILIZADO
ESTUDIO TRANSITO	CBU-427-2024	17/7/2024	ANEXO No.9	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-288-2024	5/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
URBANISMO	CBU-385-2024	2/7/2024	ANEXO No.2	OBSERVADO
TRAMO 6 MOSQUERA-FUNZA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-261-2024	27/5/2024	INFORME No.5	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-452-2024	19/06/2024	ANEXO No.12	OBSERVADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-309-2024	11/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
URBANISMO	CBU-386-2024	2/7/2024	ANEXO No.3	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-430-2024	16/7/2024	ANEXO No.10	VIABILIZADO
TRAMO 7 MOSQUERA-MADRID				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-431-2024	16/7/2024	ANEXO No.11	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-303-2024	7/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-454-2024	22/7/2024	ANEXO No.14	OBSERVADO
URBANISMO	CBU-387-2024	2/7/2024	ANEXO No.4	OBSERVADO
TRAMO 8 FACATATIVA – EL ROSAL				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-280-2024	31/05/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-360-2024	25/06/2024	INFORME No.6	EN REVISION
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-417-2024	10/7/2024	ANEXO No. 7	VIABILIZADO
TRAMO 9 TENJO-SIBERIA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-457-2024	22/7/2024	ANEXO No.16	OBSERVADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-345-2024	20/06/2024	INFORME No.6	EN REVISION
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-359-2024	25/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-468-2024	24/7/2024	ANEXO No.5	VIABILIZADO

- **PERMISO DE INTERVENCIÓN TRAMO 10**

Teniendo en cuenta que las actividades de obra en el tramo 10 ya dieron inicio, el ICCU mediante **RESOLUCIÓN No. 0423 DE 2024** le concede el permiso a CBU SABANA para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10.

Teniendo en cuenta que el CONSORCIO CBU SABANA interpuso un recurso de reposición el cual se resolvió mediante la RESOLUCIÓN **No. 565 DE 2024** resuelve el recurso de Reposición interpuesto por CONSORCIO CBU SABANA para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10.

- **RESOLUCIÓN No. 0423 DE 2024: 29/05/2024**

La cual se concede permiso a la CONSORCIO CBU SABANA identificado con NIT 901.777.971 - 1, para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10 de la ciclo ruta que se localiza entre el PR 113+750 al PR 115+850 del tramo vial Girardot - La Mesa – Mosquera - Expediente 519, corredor administrado por la Concesión Devisab S.A.S. - CTO 01-1996

- **RESOLUCIÓN No. 565 DE 2024: 29/07/2024**

Por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición interpuesto por Consorcio CBU SABANA contra la resolución **No. 423 del 29 de mayo de 2024**, "Por la cual se concede permiso a la CONSORCIO CBU SABANA identificado con NIT 901.777.971 - 1, para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10 de la ciclorruta que se localiza entre el PR 113+750 al PR 115+850 del tramo vial Girardot - La Mesa - Mosquera - Expediente 519, corredor administrado por la Concesión devisab S.A.S. – CTO 01-1996."

ACTIVIDADES POR TRAMO:

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA

- Durante el mes de julio de 2024, se continua con la excavación y relleno en material RCD, se instala segunda capa y se procede a cerear a menos 21 centímetros de la rasante. Se utiliza minicargador y retroexcavadora para extender el material granular. Luego del cereo, se entrega a la interventoría esa capa de material granular para proceder a la instalación de prefabricado, bordillo A80, de confinamiento de la ciclorruta, el día 13 de julio se inicia la instalación de bordillo A80. Así mismo se define en campo el reemplazo del sardinel A10, que se encuentra en mal estado desde la abscisa K1+683 al K1+791. Con el fin de proceder a la instalación de la capa de subbase granular reciclada clase C, el contratista tomó densidades en tres puntos sobre el primer tramo liberado, para así asegurar la estabilidad de las capas, granulares y de asfalto. A 31 de julio de 2024, se lleva avanzado en excavación del K1+791 al K1+090, en instalación de material de mejoramiento RCD del k1+791 al K1+230.

TRAMO 4 COTA-SIBERIA
- DISEÑO PAVIMENTOS
- INFORME TOPOGRAFIA
- URBANISMO
- DISEÑO TALUDES

TRAMO 5 SIBERIA-FUNZA
- DISEÑO PAVIMENTOS
- INFORME TOPOGRAFIA
- ESTUDIO TRANSITO
- DISEÑO GEOMETRICO

- URBANISMO

TRAMO 6 MOSQUERA-FUNZA

- DISEÑO PAVIMENTOS
- URBANISMO
- INFORME TOPOGRAFIA

TRAMO 7 MOSQUERA-MADRID

- INFORME TOPOGRAFIA
- DISEÑO PAVIMENTOS
- URBANISMO

TRAMO 8 FACATATIVA – EL ROSAL

- INFORME TOPOGRAFÍA

TRAMO 9 TENJO-SIBERIA

- DISEÑO PAVIMENTOS
- ESTABILIDAD DE TALUDES
- DISEÑO GEOMETRICO
- INFORME TOPOGRAFIA

Durante el mes de julio el contratista realiza las siguientes actividades de obra:

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA

- Localización y replanteo de las áreas intervenir en las áreas faltantes por intervenir del
- subtramo A.
- Cerramiento provisional de la abscisa k0+830 a la abscisa k1+200.
- Implementación de PMT.
- Excavación mecánica.
- Excavación manual para filtros.
- Demolición de sardinel A-10 existente.
- Demolición de asfalto.
- Compactación de la subrasante.
- Rellenos en material granular de mejoramiento.
- Instalación de bordillo prefabricado A-80.
- Instalación de Sardinel prefabricado A-10.
- Relleno con subbase granular tipo C.

CONTRATO DE AVALUOS:

Se han realizado 41 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 197 estudios de títulos y diagnostico jurídico, se encuentran 26 en elaboración; se han realizado 170 fichas prediales, 170 censos socioeconómicos, 53 ofertas de compra, 36 avalúos en revisión por parte del grupo de gestión predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución

CONTRATOS DE GESTIÓN PREDIAL

Se anexa informe de gestión predial

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Se puede evidenciar un desarrollo óptimo del proyecto, la interventoría continúa dando acompañamiento a los diferentes procesos necesarios en el desarrollo de las actividades de obra en el tramo 10 y para el inicio de actividades de los demás tramos. Entre otras se cuenta con el personal idóneo para generar la respectiva revisión de los procesos de obra y a los ajustes a estudios y diseños que el contratista de obra está haciendo entrega de manera parcial, esto con el fin de garantizar la calidad de dichos estudios, que a su vez repercuten en la calidad de la obra.

También se generan los respectivos acompañamientos a las reuniones de comité y mesas de trabajo necesarias para discutir y solucionar los diferentes eventos que se presentan durante el proyecto.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
REUNION DE SEGUIMIENTO	05/07/2024	1. Entrega cronograma y plan de caja 2. Remisión a ICCU cronograma y plan de caja revisados 3. Entrega estudios de transito tramo 5 4. Informes de topografía y diseños geométricos T 6,7,9 5. Relación de estudios y diseños entregados 6. Remisión paquete 2 NP's viabilizados ICCU 7. Identificación de zonas de referencia con redes secas 8. Entrega para revisión presupuesto tramo 10 9. Reunión definición de acciones referentes a postes
SOCIALIZACIÓN TRAMO 10 – COMUNIDAD SECTOR LOS PUENTES	05/07/2024	1. La comunidad solicita invitar a las entidades de personería, secretaria de tránsito, devisab. 2. La comunidad solicita realizar gestión para la participación del alcalde municipal para la próxima reunión
REUNION DE SEGUIMIENTO	11/07/2024	1. Reunion virtual con especialista eléctrico ICCU para el movimiento de postes 2. Visita tramo 10 para revisar lo que se va a intervenir 3. Reunión mesa de trabajo especialistas, supervisión, equipo predial 4. Respuesta traslados de postes por parte del ICCU
REUNION DE SEGUIMIENTO (INICIO TRAMO 10)	12/07/2024	1. Revisión y definición de perfiles respecto a los aprobados por ENterritorio
REUNION DE SEGUIMIENTO (VIRTUAL)	12/07/2024	1. Entrega de estudio de transito tramo 5 2. Solicitud vanti presentación autocad revison redes secas 3. Presupuesto tramo 10, seguimiento y posible entrega 4. Seguimiento carta de entrega parcial tramo 10 5. Reunión con el municipio de mosquera exposición puntos criticos
REUNION DE SEGUIMIENTO (VIRTUAL)	15/07/2024	1. Reunión de especialistas
VERIFICACIÓN DISEÑO GEOMETRICO	17/07/2024	1. Revisión línea predial relacionada con el diseño geométrico y envío diseño 2. Envío línea predial al contratista
REVISION INDIVIDUOS ARBOREOS TRAMO 10	18/07/2024	1. Generación del concepto técnico de la revisión documental y visita de campo de la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal
REUNION DE SEGUIMIENTO	19/07/2024	1. Entrega revisión presupuesto tramo 10 2. Entrega paquete global NP'S

		3. Visita tramo 9 4. Reunión virtual especialistas iluminación 5. Respuesta de NP'S por parte de interventoría 6. Reunión con el municipio de Mosquera 7. Definir avance estudios y diseños entre obra e interventoría 8. Aprobación o revisión programación por parte del ICCU
REUNION DE ESPECIALISTAS ELECTRICOS	22/07/2024	1. Envió observaciones por parte del contratista de obra a la interventoría 2. Remisión de observaciones por parte de la interventoría 3. Reunión para revisión de observaciones con especialistas
REVISION PUNTOS DE FUENTES HIDRICAS TRAMO 9	23/07/2024	1. Generación de concepto técnico de la revisión documental y la visita de Campo
MESA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN PUENTE CERREZUELA	25/07/2024	1. SIN COMPROMISOS
REVISION DISEÑO GEOMETRICO	26/07/2024	1. Reunión con el municipio de Mosquera 2. Revisión diseños ICCU
REUNION DE SEGUIMIENTO	26/07/2024	1. Mesa de trabajo revisión de NP´S 2. Revisión de cronograma 3. Remisión de presupuesto tramo 10 por parte de la interventoría 4. Respuesta inicio y finalización de los tramos 5. Respuesta entrega parcial por tramos
REUNION DE ESPECIALISTAS ELECTRICOS	26/07/2024	1. Recorrido tramo 10 2. Presentación documento base por especialista ICCU 3. Reunión especialistas
REVISIÓN DE NP´S	29/07/2024	1. SIN COMPROMISOS

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
11 DE JULIO DE 2024: REUNION DE SEGUIMIENTO	**12 DE JULIO DE 2024:** REUNION DE SEGUIMIENTO (VISITA TRAMO 10)

	
17 DE JULIO DE 2024: REUNION DE SEGUIMIENTO	**26 DE JULIO DE 2024:** REUNION DE SEGUIMIENTO

- **ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA**

	
2 JULIO DE 2024: instalacion de material de mejoramiento	**5 DE JULIO DE 2024:** Instalación de cerramiento tramo 10
	
5 DE JULIO DE 2024: Reunión de inicio de obra	**6 DE JULIO DE 2024:** Instalación de material de mejoramiento RCD

	
6 DE JULIO DE 2024: compactación de material de mejoramiento	**8 DE JULIO DE 2024:** Cereo material de mejoramiento
	
8 DE JULIO DE 2024: compactación de material de mejoramiento	**10 DE JULIO DE 2024:** Céreo material de mejoramiento
	
12 DE JULIO DE 2024: Excavación para instalación A80	**13 DE JULIO DE 2024:** instalación bordillo A80
	

16 DE JULIO DE 2024: instalación bordillo A80	**18 DE JULIO DE 2024:** instalación bordillo A80
	
19 DE JULIO DE 2024: Excavación para instalación A10	**19 DE JULIO DE 2024:** Inspección de alcantarillas
	
26 DE JULIO DE 2024: Limpieza para instalación SBG-C RCD	**26 DE JULIO DE 2024:** instalación sardinel A10
	
26 DE JULIO DE 2024: Inventario y estado visual de señales de tránsito existentes	**26 DE JULIO DE 2024:** instalación bordillo A80

- **ANEXOS:**

1. Informe gestión predial.
2. Órdenes de pago y comprobantes de egreso – Equipo Gestión Predial
3. Actas de reunión levantadas en las diferentes reuniones a lo largo del mes

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Subgerente de construcciones
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz R
Contratista – ICCU

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	5/07/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	1:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité con la presentacion de los asistentes firmantes en esta acta.

Como primera accion entre los asistentes se revisan las observaciones realizadas por parte del ICCU al primer paquete de NP's mediante oficio entregado el 4 de julio de 2024, acordando lo siguiente:
- El contratista de obra generaráa un apartado exclusivo en el presupuesto ajustado para los NP's que hacen referencia a ensayos de laboratorio. Estos quedan aprobados por parte del ICCU.
- Luego de revisar el NP 010 y solventar las inquietudes este queda aprobado por parte del ICCU.
- Para las observaciones realizadas a los NP´s 011; 012; 013; 014, el ICCU da claridad de los APU's con los que se hace la observacion a peticion del contratista de obra, los cuales daran respuesta despues de revisar esta informacion.
- Se revisan las observaciones al NP's 015 donde se certifican las respectivas cotizaciones, por lo que el ICCU aprueba este NP.
- Para certificar los precios consignados en los NP's 016 y 020, el ICCU solicita a la interventoria 2 cotizaciones para la baranda y 2 para las canecas.
- Para continuar con la inclusion de NP´s es necesario solicitar modificacion pon el respectivo presupuesto ajustado al valor del contrato y sus respectivos soportes.

Continuando con el comité se evalúa el estado a los compromisos del acta anterior de la siguiente manera:
- Referente a la programación la interventoría informa que se dieron observaciones a los archivos entregados por el contratista de obra, luego de la revisión durante el comité se acordó que el contratista entregará ajustado el plan de caja ajustado a tramos, adicional se resuelven las inquietudes referentes al cronograma.
- Con respecto a los compromisos referentes a topografía, el ICCU solicita la entrega de los informes de topografía y diseños geométricos que se han remitido a la fecha, la interventoría adquiere el compromiso de entrega dejando la claridad que estos se encuentran en observación y no son las versiones finales viabilizadas. El lunes 8 de julio el contratista de obra dará fecha para entrega de los informes de topografía faltantes para revisión.
- Con respecto a la entrega de estudios y diseños el contratista de obra hace un resumen de la información entregada y su estado actual, a solicitud del ICCU la interventoría entregara un resumen del estado actual de dichos estudios y diseños el lunes 8 de julio de 2024.
- Se acuerda remitir a la entidad contratante el segundo paquete de NP's que ya fueron viabilizados por parte de la interventoría el día lunes 8 de julio, y se acuerda reunión entre el contratista y la interventoría el lunes 8 de julio a las 4 de la tarde para conciliar los NP's faltantes.
- El contratista de obra adquiere el compromiso de entregar identificadas las zonas donde las redes secas interfieren con la estructura de la ciclorruta.
- La interventoría solicita al contratista de obra la entrega del paquete de presupuesto del tramo 10, queda compromiso de entrega por parte del contratista de obra para el jueves 11 de julio.
- La interventoría solicita información al ICCU del estado actual de la situación con DEVISAB, respondiendo que jurídica del ICCU realiza su revisión y trasladaran el concepto una vez jurídica finalice dicha revisión. El contratista de obra recomienda reunión entre representantes legales con el fin de acordar y entender el proceso para tramite del gasto referente a la póliza.
- La interventoría expone la situación referente a la instalación de tubería del tramo 10, dando la claridad de que esta instalación es totalmente aparte al alcance contractual, por lo que la revisión de la interventoría se limitara a aspectos que afecten la calidad de las obras competentes a la ciclorruta. Reiterando que el personal destinado a la ejecución de ciclorruta no debe intervenir en la instalación de la tubería y este no debe afectar la programación de la ciclorruta.
- El contratista de obra solicita agilidad en cuanto al tema de los postes, el ICCU solicita al contratista de obra entregar indicados los postes afectados y una posible reubicación con el fin de que la entidad adelante ante CODENSA los trámites necesarios para su traslado y/o intervención. El contratista responde que no se tiene el profesional para esa actividad y la responsabilidad recae en el ICCU. La entidad propone reunión para acordar el modo de acción referente a este tema.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA CRONOGRAMA Y PLAN DE CAJA (CONTRATISTA DE OBRA)	9/07/2024
REMISION A ICCU CORONGRAMA Y PLANDE CAJA REVISADOS (INTERVENTORIA)	10/07/2024
ESNTREGA ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 5	POR DEFINIR
INFORMES DE TOPOGRAFIA Y DISEÑOS GEOMETRICOS T6,7, 9	5/07/2024
RELACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS (INTERVNETORIA)	8/07/2024
REMISION PAQUETE 2 NP's VIABILIZADOS A ICCU (INTERVENTORIA)	8/07/2024
IDENTIFICACION DE ZONAS DE INTERFERENCIA CON REDES SECAS (CONTRATISTA DE OBRA)	10/07/2024
ENTREGA PARA REVISION PRESUPUESTO TRAMO 10 (CONTRATISTA DE OBRA)	11/07/2024
REUNION DEFINICION DE ACCIONES REFERENTES A POSTES (ICCU)	POR DEFINIR

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
MAURICIO MONTAÑEZ		
ROBERTH RODRIGUEZ		
JORGE AGUDELO	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
IVAN RODRIGUEZ		
JUAN CARLOS BALAGUERA	residentepcl1244@gmail.com	
CRISTIAN GAVIRIA	consorciopcl.admon@gmail.com	
JUAN PABLO CRUZ		
ROBERTO CAMACHO		
KAREN FERNANDEZ		

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE INICIO TRAMO 10	FECHA	10/4/2022

FECHA DE REUNIÓN:	05 DE JULIO DEL 2024	**ACTA No.**	001
HORA DE INICIO:	3:15 pm	**HORA FINALIZACIÓN:**	5:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	SALÓN COMUNAL BARRIO EL LAUREL SECTOR LOS PUENTES		
DEPENDENCIA:	COMPONENTE SOCIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

- Promover espacios de participación para la comunidad y lideres sociales
- Dar a conocer a la comunidad las actividades a ejecutar en la **"CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" TRAMO 10 LOS PUENTES – MOSQUERA**
- Atender las inquietudes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Apertura de reunión**

Siendo las 3:15 p.m. del día 05 de julio del 2024 en las instalaciones del Salón Comunal del Barrio el Laurel, en el Municipio de Mosquera, se dio lugar a la reunión de socialización de inicio correspondiente al tramo 10, con el objetivo de dar a conocer a la comunidad las actividades a ejecutar para la "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" TRAMO10 Los Puentes - Mosquera.
Se presenta el grupo de profesionales que acompañan esta socialización con el objetivo que la comunidad vaya recociendo cada uno de los profesionales que harán parte del proyecto:
En representación desde la supervisión técnica del **ICCU** él Ing. Juan Pablo Cruz, quien interviene dando un saludo de bienvenida y presentando la entidad, se presenta cada profesional de la interventoría del **Consorcio Cundinamarca PCL**, sub gerente de interventoría Ing. Iván Rodríguez Muñoz, director de interventoría el Ing. Jorge Agudelo, Profesional Social Margarita Romero Vargas, residente ambiental y SST, Ing. Julián Escobar, residente del área técnica Ing. Juan Carlos Balaguera, por parte del contratista **Consorcio SBU SABANA**, se cuenta con la presencia y participación de la residente ambiental Ing. Paula Arévalo, residente del componente de seguridad y salud en el trabajo Robinson Osorio, residente del componente técnico Ing. Orlando Medina , y la profesional social T.S. Paola Párraga, para un aforo de 32 personas presentes en la reunión, contando con la participación de líderes, lideresas y comunidad del AID del proyecto.

Toma la palabra la Profesional Social del contratista T.S. Paola Párraga realizando el inicio de la presentación, mencionando las recomendaciones y objetivo de la reunión. Se presenta el orden de la reunión con la siguiente agenda:

1. Recomendaciones
2. Objetivos de la reunión
3. Trazabilidad contractual
   -Personal Contractual
   -Presupuesto general tramo 10 Los Puentes Mosquera
4. Actividades de obra
   -Técnico
   -Ambiental
   -SST
   -Social
5. Atender inquietudes y aportes de la comunidad al finalizar la intervención de cada componente del proyecto.

La Profesional Social Paola Párraga expone las pautas para el desarrollo de la reunión:

- Respetar el orden de la agenda y el uso de la palabra de las personas que están interviniendo
- Diligenciamiento del listado de asistencia el cual será compartido en el transcurso de la reunión
- Autorización para grabar la reunión
- Las preguntas que se generan durante la reunión serán atendidas en orden para ser respondidas al final de la reunión, se recomienda a los asistentes no exceder más de 2 minutos por intervención.

Desarrollo de la agenda
Se informa a los participantes que el objetivo de la socialización es dar conocer a la comunidad las actividades a ejecutar en la **"CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" TRAMO10 LOS PUENTES – MOSQUERA.**

Posteriormente toma la palabra el residente del componente técnico Ing. Orlando Medina para exponer acerca de generalidades el proyecto.
Donde informa la localización del proyecto el cual se encuentra ubicado el Municipio de Mosquera.




Imagen 1. Localización Los Puentes-Mosquera

Sustentando que se realizará una ciclorruta en espacio público, permitiendo la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos, la construcción de rampas en los cambios de nivel entre superficie de andén y superficie de calzada vehicular y accesos vehiculares a garajes, junto con zonas de descanso, bici parqueaderos e iluminados mediante lámparas alimentadas por energía solar para la ejecución de 3.2 km para este sector.
Realizando actividades constructivas de demolición, explanación y movimientos de tierra, base, subbase y afirmados, riegos, pavimentos asfálticos y adicionalmente su respectiva señalización vertical y horizontal, adicionalmente se explicó el plan de manejo de tránsito (PMT), con su respectiva señalización como se muestra en la siguiente imagen.




Imagen 2. PMT

Toma la palabra la Ing. Ambiental Paula Arévalo, quien sustenta el manejo ambiental correspondiente al **Plan de adaptación de la guía ambiental – Paga** indicando que se ejecutarán las actividades correspondientes para la conformación del grupo de gestión ambiental y social, se realizarán actividades de capacitación y concientización del personal dando cumplimiento de requisitos legales para el área ambiental referente a los respectivos permisos de Aprovechamiento forestal de árboles aislados correspondientes al tramo 10 por medio del Radicado CAR No. 20241027893 del 28-03-2024, Solicitud permiso aprovechamiento forestal para 38 especies arbóreas, y adicionalmente el manejo para las actividades constructivas referente al manejo integral de materiales de construcción, la respectiva señalización en los frentes de obra y el manejo integral de residuos, aguas superficiales y el manejo de maquinaria durante el proceso constructivo.

La Ing. Ambiental Paula Arévalo le da la palabra al residente SST Robinson Osorio quien argumenta las **actividades respectivas para el cuidado y seguridad del personal** indicando se realizará entrega de dotación al personal, inducción al personal nuevo , inspecciones generales a los puntos de trabajo, realización y diligenciamiento de permisos de trabajo, instalación de avisos de seguridad en los diferentes tramos de trabajo, y la respectiva demarcación de zonas de riesgo, finalizando su intervención, el residente SST solicita de la colaboración de la comunidad para el cuidado y buen trato a la señalización móvil y fija destinada para el proyecto.

El residente SST Robinson Osorio le da la palabra a la profesional social Paola Párraga quien manifiesta que el componente social está constituido por programas para el desarrollo del proyecto, el principal el **Programa**

de atención a la comunidad, el cual tiene como objetivo principal atender a la comunidad en general, frente sus inquietudes, quejas, reclamos y demás manifestaciones ciudadanas que puedan generar las actividades de obra y las medidas de manejo e impactos de las actividades referentes al proyecto, donde se contara con canales de atención a la comunidad, como el Email: social@cbusabana.com y el teléfono: 3172753844 y un punto satélite y/o cartelera informativa donde se actualizarán con información clara y verídica del proyecto. Para el programa de **Información y divulgación**: Se brindará información clara, veraz y oportuna a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales JAC y Lideres Comunitarios se realizarán reuniones de socialización con la comunidad, entrega, divulgación y distribución de volantes informativos e instalación de puntos satélites de información en cada tramo. Mencionando que para el programa de **Manejo de infraestructura predios y servicios públicos**, se realizaran las actas de vecindad entre el contratista y el responsable del predio de uso temporal en caso de ser necesario. Relación a la afectación de la infraestructura de servicios públicos, para el programa **Cultura vial y participación comunitaria** se realizará la conformación del comité de participación con el objetivo de generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concientización con los líderes comunitarios del sector y para finalizar se sustenta el último programa del componente social que corresponde a la **Contratación de mano de obra no calificada**

El Consorcio deberá contratar personal de mano de obra no calificada, garantizando que este personal se encuentre ubicado en el área de influencia del proyecto, acudiendo a otras acciones en búsqueda del personal de mano de obra, con la colaboración de consejos de administración, organizaciones ciudadanas, JAC, entre otras, se destinara para la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no menor al 30% y un 5% serán mujeres de la región y adicionalmente se presentará la certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y Grupos Alzados en Armas donde certifique la existencia o no de personas en procesos de reintegración y sean contratos contractualmente solo si el contratista lo requiere.

Inquietudes de la Comunidad

- La señora Brigitte García representante de la población comercial manifiesta en referencia de la construcción de la cicloinfraestructura para este sector ¿Qué afectación tendrían los locales comerciales ubicados en la glorieta Mosquera - Vía la Mesa al momento de la ejecución del proyecto?

- Responde el residente de obra del contratista Ing. Orlando Medina

Teniendo en cuenta que todo proceso constructivo que involucre realizar actividades de obra cercana a predios genera incomodidades, el objetivo principal en la ejecución de la obra es afectar lo menos posible a la comunidad con respecto al sector comercial y propiedad privada, garantizando el paso peatonal en el momento de la ejecución del mismo.

- El señor Adán Márquez representante de la Junta de acción comunal del barrio el Laurel, intervino realizando las siguientes preguntas:

1. ¿La ciclorruta tendrá iluminación?
2. ¿Dónde inicia y donde termina la ciclorruta?
3. ¿Cómo se tiene previsto el ingreso peatonal en la entrada de la PTAR?
4. ¿Cuál es tiempo de finalización de la obra?
5. ¿Cómo se tiene previsto el ingreso peatonal para el Barrio el Laurel?
6. Una vez terminada la construcción de la ciclorruta ¿Cuál o quién será el ente encargado del manejo de la ciclorruta?

- Responde el residente de obra del contratista Ing. Orlando Medina de acuerdo al orden de preguntas:

1. Con respecto a la iluminación, se instalarán en la ciclorruta lámparas alimentadas por energía solar
2. En el presupuesto y diseño del contrato se ejecutarán 3.2 km, el cual comprende desde el sector Los Puentes hasta la salida de Mosquera en la vía La Mesa-Mosquera.
3. Para el ingreso de la PTAR se realizará una revisión en campo y se verificará si es necesario realizar algún ajuste a los diseños
4. El tiempo de ejecución estimado para la obra son 8 meses
5. El inicio de la obra es desde la glorieta salida de Mosquera en la vía La Mesa-Mosquera hasta el primer puente del sector Laurel, este no tendrá afectación en el ingreso del barrio el Laurel.
6. Por ser espacio público, la entidad encargada de la seguridad y tránsito en la ciclorruta es directamente el Municipio de Mosquera.

- ¿El señor Mario Bernal pregunta como quedara el diseño de la ciclorruta?

-Responde Ing. Juan Pablo Cruz Supervisor del área técnica ICCU mostrando el diseño de la ciclorruta por medio de una imagen gráfica.



Imagen 3



Imagen 4

El señor Oscar Márquez pregunta en referencia a los ingresos de las fincas existentes del sector (la playa), la PTAR, teniendo en cuenta que en época de invierno se conforma acumulación de barro. ¿Cómo se tiene contemplado el diseño referente a la ciclorruta para el ingreso y disminuir el apozamiento de agua y barro presentes y la seguridad en el tránsito y así evitar accidentes de los biciusuarios una vez construida la ciclorruta?

-Responde Profesional Social de interventoría Margarita Romero:

Desde el objeto contractual del proyecto no le podemos dar una solución referente a la situación de seguridad, sin embargo, se invita a la comunidad a que se realicen comités de participación ciudadana donde puedan generar estrategias de participación, con el fin de argumentar con las entidades encargadas las diferentes problemáticas del sector, teniendo en cuenta que el objeto del proyecto es la construcción de una ciclorruta.

-Interviene el representante de interventoría Arq. Iván Rodríguez:

Recordando que el objetivo del contrato es generar una cicloinfraestructura en la cual se transite de principio a fin dando continuidad directa sin la necesidad de bajar de la calzada, en este caso el acceso a viviendas, predios, fincas y demás se va a trabajar de manera que el circuito normal no se vea afectado, teniendo en cuenta que se presentan situaciones ajenas y fuera del alcance del proyecto, así mismo, se tendrán en cuenta todas las sugerencias e inquietudes que se vayan generando durante el proceso del proyecto, adicionalmente donde se presenten cambios de nivel de acuerdo al diseño se aclara que estará señalizado de manera vertical y horizontal para los biciusuarios garantizando la seguridad y buen uso de la misma.

Siendo las 5:00 pm se da cierre a la reunión, agradeciendo a los asistentes por su participación y compromiso en el proceso de las actividades mencionadas.

CONCLUSIONES





- Se identificó participación activa en la comunidad.
- La comunidad mostró interés con respecto a la ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TRAMO10 LOS PUENTES – MOSQUERA.
- Se recomienda a las entidades públicas y a las autoridades competentes participar activamente en las socializaciones y/o actividades para el desarrollo de una participación activa y desarrollo de la obra.
- Se atendieron de manera oportuna y clara las inquietudes de la comunidad.
- En este espacio fue creado el comité de participación ciudadana

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
La comunicad solicita invitar a las entidades de Personería, secretaria de tránsito, Devisab.	Seguimiento
La comunidad solicita realizar gestión para la participación del Alcalde Municipal para la próxima reunión.	Seguimiento

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Ing. Juan Pablo Cruz / Supervisión área técnica ICCU	juan.cruz@cundinamraca.gov.co	
Arq. Iván Rodríguez Muñoz / Sub gerente de Interventoría	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Margarita Romero Vargas / Profesional Social Interventoría	inv1244.social@gmail.com	

CORREO ELÉCTRONICO

Ing. Jorge Agudelo / Director de interventoria	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Ing. Julián Escobar / Apoyo Ambiental y SST Interventoría	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Ing. Juan Carlos Balaguera / Residente del Área Técnica Interventoría	residentepcl1244@gmail.com	
Ing. Paula Arévalo / Residente Ambiental Contratista	ambiental@cbusabana.com	
Robinson Osorio/ Residente SST Contratista	sst@cbusabana.com	
Ing. Orlando Medina / Residente del componente Técnico	residente@cbusabana.com	
T.S Paola Parraga / Profesional Social Contratista	social@cbusabana.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	11/07/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	2:45 pm	HORA FINALIZACIÓN:	4:23 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Sub-Gerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento proyecto ciclorutas sabana centro y sabana occidente:
ICCU 1246 de 2023
ICCU 1244 de 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion, con la presentación de los asistentes a la reunion por parte de la supervision, obra e interventoría
2. El contratista manifiesta la necesidad de una retroalimentación por parte del ICCU, siendo este el motivo de la reunion con todos los especialistas, exponiendo los siguientes puntos:
   - **Geometria:** se tienen 2 alternativas que sirven como modelo para todo el proyecto, en donde para tramo 9 se debe aclarar el traslado de postes en donde la supervisión manifiesta que esta trabajando con la secretaria de movilidad y la sub gerencia de infraestructura para aclarar si ENEL contaba con el permiso para poner dichos postes, en cuanto a los perfiles la supervisión sugiere implantar el diseño en la linea de compra para determinar los puntos criticos, la supervision en cuanto al tema de postes, solicita la cuantificación del traslado de postes y analizar que postes requieren el traslado para que se cumpla la premisa de mantener un unico perfil continuo.
   - **Arquitectura:** se habla del tema de la paleta de colores de la ciclorutas a lo que la supervisión sugiere que presenten propuestas, se habla de lo propuesta economica de la materialidad para las intervenciones urbanas, a lo que ICI supervisión sugiere que se respete lo estipulado inicialmente y traiga beneficios economicos.
   - **Pavimentos:** El contratista de obra enviara una opción que mejore el rendimiento y que vaya de la mano con el costo beneficio a lo que la supervisión revisara con los especialistas de la entidad

CONCLUSIONES

3. Se habla del cronograma ajustado que se encuentra en revisión por el contratista respecto a las observaciones de la interventoria
4. la supervisión prioriza tramo 9 en la mesa de trabajo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunion virtual con especialista electrico del ICCU para el movimiento de postes 2:00 pm	15/07/2024
visita tramo 10 para revisar lo que se va a intervenir (8:00 am primax)	12/07/2024
Reunion mesa de trabajo especialistas, supervisión. 11 am presencial) equipo predial	19/07/2024
Respuesta traslado de postes por parte del ICCU (Tramo 9, Permiso de ENEL)	19/07/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Ing. Patricia Pineda	caprichotono@hotmail.com	
Ing. Hugo Mariaquin	mgariaquinhe@gmail.com	
Roberth Rodriguez	info@obrasabana.com	
Carlos Benavides	carlosbenavid@gmail.com	
Fabian Tafur Duarte	consorciopcl.aux@gmail.com	
Jose Misael Angarita Duran	misael1233@gmail.com	
IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Daniel Alvear Ramirez	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	
MANUEL MEZA SOTO	gerencia@mjsingenieriavial.com	
Juan pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Edwin J. Pinzon Hoyos	espoinz@gmail.com	

Gloria Janeth Fuentes Diaz	fsproing@gmail.com	Gloria Fuentes
Sebastián Rodríguez Morales	fsproing@gmail.com	Sebastián R
Ricardo Tapur Sanchez	Tapurc@gmail.com	

Mauricio Montañez — mauricio@cbusalaca.com

Karen Vanessa Fernandez — Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co

Nicolas Landinez Riveros — profesionalapoyonicolas@gmail.com

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	12/07/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:00 am.	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	K1+795 inicio ejecución obra Tramo 10.		
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones - ICCU.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento de obra contrato de ciclorutas sabana centro y Sabana de Occidente. CTO - ICCU - 1246 - 2023 y CTO - ICCU - 1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunión con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría.
2. Empieza el recorrido de la cicloruta en la bomba PRIMAX K1+795, en donde la supervisión muestra preocupación por el espacio para el peaton y/o abordador ya que solo cuenta con 1 metro de espacio. El contratista ante esto dice que podria adicionar 50 cm más para el recorrido del peaton, la supervisión sugiere acogerse a los diseños aprobados por ENTerritorio, Conforme a las condiciones que permite el canal.
3. El contratista presenta el sardinel y bordillos en sitio a lo que la supervisión NO tiene observaciones
4. En el K1+600 en adelante la cicloruta no cuenta con espacio para el peaton, se plantea ajustar el perfil que se lleva trabajando, para esto la supervisión en el transcurso del dia emitirá un concepto a partir de los diseños aprobados por ENTerritorio
5. Conforme al recorrido se aprueba mantener la la servidumbre de ingreso de vehiculos y se solicita tener en cuenta la cota conforme al terreno natural.
6. Frente a la PTAR se debe hacer una tala la cual interfiere con el trazado de la cicloruta y genera una curva muy pronunciada para el bicusuario, la supervisión solicita revizar el diseño geometrico en aras de realizar

CONCLUSIONES

la menor afectación a los individuos arboreos identificados

7. En la zona arborizada frente a la PTAR se plantea evitar la tala de individuos respecto al perfil de la cicloruta cumpliendo con el aval del especialista.
8. El contratista procede a retirar el sardinel y en el comite de las 3:00 pm se hara la aprobación de las observaciones presentadas en terreno.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revision y definición de perfiles respecto diseños aprobados ENTerritorio	12/07/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Karen Vanessa Fernandez	Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
Evart Rebaith Rodriguez F.	info@cbce Sabana.com	
Orlando Medina	residente@cbu sabana.com	
Guillermo Garcia S.	topografiacbu@geoelite.com	
Mauricio Lopez	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Jamith Sanabria Diaz	Topografia.consorciopcl@gmail.com	Jamith Sanabria
Juan C. Balguera Coly	Pcl consorcio cundinamarca@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Nicolas Cardenas	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	12/07/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION DE SEGUIMIENTO PROYECTO CICLO RUTAS : ICCU 1244 DE 2023 Y 1246 DE 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicio la reunión con la presentación con los asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría
2. Conforme a la visita que se tuvo a las 8 am en tramo 10, la supervisión manifiesta que según la revisión de los diseños aprobados se le comunica a obra que puede continuar con el desarrollo de la misma, aunque la supervisión manifiesta porque después de la entrada del campamento por que la ciclo ruta no cuenta con un espacio público, y esta retirada del borde de vía, respecto a eso la interventoría realiza una presentación de todo el diseño urbanístico del tramo 10, respondiendo que el diseño esta distante del borde de la vía para proteger el bici usuario y no cuenta con urbanismo porque no hay hitos que relacionen la ciclo ruta y a su vez el alcanza inicial entregado por el ICCU no contemplaba andenes, en el trazado después de la PTAR también presenta dicha ausencia de urbanismo a lo que interventoría manifiesta que no es posible ya que por espacio y temas hidráulicos es inviable, la supervisión manifiesta que la idea es para todos los tramos acogerse a los diseños aprobados por ENterritorio. La supervisión solicita el diseño geométrico en pdf y firmado para revisión y en general todos los diseños de tramo 10, interventoría manifiesta que quiere entregar los paquetes por especialidades por tramo completo para radicación física, en conclusión a este punto y según la revisión de los diseños aprobados por ENterritorio se le informa a el contratista de obra que deben continuar las actividades de obra según dichos diseños aprobados para tramo 10.
3. Se hace la revisión de los compromisos de los anteriores comités, en donde el contratista manifiesta que puntos como, entrega de cronograma y plan de caja y la revisión por parte de la interventoría están en trámite, en cuento a la entrega del presupuesto está en un 98% de revisión y se fija una fecha tentativa de entrega, en cuanto a la verificación de interferencia con redes secas, el contratista de obra envió unas observaciones a VANTI y solicita la presentación de dichos puntos de interferencia sea presentado en AUTOcad.
4. La supervisión manifiesta que todos los correos y/o comunicaciones deben ser remitidas primero a la interventoría y posteriormente ellos a la entidad para revisión y respuestas
5. Interventoría manifiesta la necesidad del acta de concertación de entre especialistas requiriendo la firma de la supervisión, a lo que la supervisión manifiesta que le va dar un seguimiento para entrega el día lunes.

6. Interventoría pregunta en que va el tema de las pólizas en las que se involucra devisab a lo que la supervisión manifiesta que está requiriendo con premura al recurso de reposición y se sigue en comunicaciones con ellos para tenerla lo antes posible, la supervisión manifiesta la necesidad de una reunión de representantes legales a lo que obra e interventoría van a coordinar dicha reunión con la supervisión
7. La interventoría manifiesta su preocupación en el atraso de la ejecución de obra debido al tema de la tubería, también interventoría y obra manifiesta la preocupación por la llegada al punto que mas individuos tiene en el tramo en donde se solicita la gestión para la tala o movimiento de estos individuos.
8. Obra solicita la revisión de la reprogramación de estudios y diseños, por parte de la interventoría se manifiesta realizar un mesa de trabajo entre obra e interventoria para dicha revisión
9. Obra pregunta en que va el tema del anticipo a lo que la supervisión manifiesta que ya presento los informes mensuales que requiere ENterritorio y ellos requirieron una reunión para definir el tema del desembolso, por tanto, no se tiene fecha exacta aun a la espera de dicha reunión
10. Obra solicita una fecha de respuesta a la carta de la entrega parcial tramo 10, la supervisión manifiesta que se encuentra en revisión por parte del equipo jurídico del ICCU a lo que se dará seguimiento
11. En la mesa de trabajo se solicita una reunión para socializarle a Mosquera los puntos críticos, a lo que la mesa de trabajo informara al equipo predial para que acompañen dicha reunión para que nos puedan aportar su concepto si dichos puntos críticos son públicos para así continuar con el desarrollo del proyecto



CONCLUSIONES

El contratista de obra debera continuar con la construccion del tramo 10 tal y como esta en los estudios y diseños aprobados para dicho tramo, se omite la solcitud de la supervisión de el aumento de anchos y de incorporación de andenes en la construccion de cicloruta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA DE ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 5	12/07/2024
SOLICITUD A VANTI PRESENTACIÓN EN AUTOCAD REVISION REDES SECAS	POR DEFINIR
PRESUPUESTO TRAMO 10, SEGUIMEINTO Y POSIBLE ENTREGA	19/07/2024
SEGUIMIENTO CARTA DE ENTREGA PARCIAL TRAMO 10	POR DEFINIR
REUNION CON EL MUNICIPIO DE MOSQUERA EXPOSICIÓN PUNTOS CRITICOS	POR DEFINIR

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JUAN PABLO CRUZ	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
KAREN VANESSA FERNANDEZ	karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
ROBERT RODRIGUEZ	director.conservial@constructoraozul.com	
MAURICIO MONTAÑEZ PACHON	mauricio@cbusabana.com	
IVAN D. RODRIGUEZ MUÑOZ	idrodriguez@proyteco.com.co	
JUAN CARLOS BALAGUERA CELY	pclconsorcio_cundinamarca@gmail.com	
NICOLAS LANDINEZ	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	17/07/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	2:34 pm	HORA FINALIZACIÓN:	3:45 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

verificación diseño geometrico con linea de compra predial

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. inicia la reunion presentando los asistentes por parte de la supervisión obra, interventoria y el equipo predial
2. se proyecta el diseño geometrico y la linea de compra del tramo 9 (siberia-tenjo), en donde se realiza una revisión, en donde el equipo predial le comparti-ra al contratista la linea de compra para relacionarlo al diseño geometrico
3. se hace la revisión de la linea de compra del tramo 8 (Facatativa - El Rosal), en donde se realiza la revisión del tramo completo
4. se define seccion de perfil conforme a la cartilla IDU y/o secretaria de planeación distrital
5.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión linea predial relacionada con el diseño geometrico y envio diseño	19/07/2024
Envio linea predial al contratista.	17/07/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
MANUEL MEZA SOTO	GERENCIA@MSINGENIERIAVIAL.COM	
Mauricio Montañez	mauricio@obrasobras.com	
IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Juan Pablo Cruz Rojas.	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	18/07/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	8:30:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO 10. LOS PUENTES - MOSQUERA		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar los individuos arbóreos que son sujetos de posible tala por la actividad constructiva en el Tramo 10. Los Puentes - Mosquera

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el punto de encuentro, hacen presencia las siguientes personas:
Juan Pablo Cruz, Supervisor Subgerencia de Construcciones del ICCU
Perla Lombo, Apoyo Ambiental de Subgerencia de Infraestructura del ICCU
Paula Arévalo, Ingeniera Ambiental del Contratista Consorcio CBU Sabana
Mauricio López, Profesional de Interventoría Consorcio Cundinamarca PCL.
Jacqueline Remolina, Profesional CAR Dirección Regional Sabana Occidente

Se inicia recorrido a las 8:30 am del día 18 de julio de 2024 junto a un profesional de CAR, ICCU, contratista e interventoría, con el fin de verificar las 38 especies objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal obrante en el expediente 108063.

Una vez finalizado el recorrido, la profesional de CAR estima que la resolución que otorgue el permiso será emitida en al menos un mes, dependiendo de los tiempos del área jurídica de la Autoridad Ambiental. Además, informa que dentro de las especies solicitadas se encuentra un árbol nativo, por lo cual, en el cobro por seguimiento ambiental del expediente, se generará un cobro adicional.

Por otro lado, destaca que el principal objetivo de la visita realizada radica en la identificación de los individuos objeto del permiso, además de la importancia de que estos se encuentren en áreas de espacio público y no en predios privados, puesto que para estos casos es necesario realizar la revisión predial y la entrega de los respectivos permisos para el aprovechamiento de los individuos arbóreos.

Además, consultó si se tenían definidas las áreas para la ejecución de la medida de compensación, a lo que la profesional ambiental del ICCU, la Ingeniera Perla Lombo, informó que, si la CAR no cuenta con áreas definidas, se realizará la gestión con el municipio de Mosquera. También mencionó que dichas medidas de compensación serán ejecutadas por el ICCU al ser el titular del permiso.


CONCLUSIONES

El inventario forestal se valida por la profesional CAR, para la elaboración de concepto técnico y emisión del acto administrativo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Generación del concepto técnico de la revisión documental y la visita de campo de la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal	Sin definir

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
JUAN PABLO CRUZ	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
PERLA LOMBO		
PAULA ARÉVALO	info@cbusabana.com	
MAURICIO LOPEZ	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
JACQUELINE REMOLINA	jremolinar@car.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	19/07/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:13 am	HORA FINALIZACIÓN:	11:09 am
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento proyecto ciclo rutas sabana centro y sabana de occidente

ICCU 1246 - 2023
ICCU 1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicio la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e Interventoria
2. la supervisión pregunta cuando se hara la inclusión de NP's, a lo que el contratista manifiesta que se encuentra en revision de ciertos paquetes por interventoria a lo que en la mesa de trabajo se plantea presentar un paquete completo el cual se socialice en una reunion.
3. la supervision sugiere una exposición de los puntos criticos de tramo 7, a lo que el contratista sugiere realizar una reunion despues que interventoria realice una revisión de trazado con el municipio de mosquera
4. El contratista hace una observación en cuanto al tema predial en tramo 5 a la altura del peaje en donde solicita permiso de ingreso a los predios detras del peaje a lo que la supervisión dara tramite con el equipo predial
5. Lamesa de trabajo Plantea evaluar el tema del predio de la bomba primax en tramo 10 de como se va realizar la ciclo ruta en este sector
6. El contratista solicita la aclaracion respecto a la casa de conservación en tramo 9, a lo que la supervisión consutava dicha información con el municipio
7. Se concreta en la mesa de trabajo que temas puntuales que requieran a la supervisión se remitan por escrito y la supervisión emitra una respuesta.
8. El contratista solicita una respuesta escrita al tema entregas de tramos parciales, a lo que la supervisión dara tramite a la solicitud

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega revision presupuesto tramo 10 (interventoria)	23/07/2024
entrega paquete global NP's (interventoria)	22/07/2024
Visita tramo 9 (Siberia - Tenjo)	23/07/2024
Reunion virtual lunes 9:00 am especialista iluminación	22/07/2024
Respuesta cotizaciones NP: 013 · NP-016, NP-20, NP-21 por parte de interventoria	por definir
reunion con el municipio de mosquera	por definir
Definir avance estudios y diseños entre obra e interventoria	por definir
Aprobacion o revision programacion por parte del iccu	24/07/2024

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	Karen.fernandez@cundinamarca.gob	
Fabian Alejandro Tafur Duarte	consorciopcl.aux@gmail.com	
Jorge Arturo Nuñez.	consorciocundinamarcapcl@gmail.com	
Juan Robarth Rodriguez	info@chucsabana.com	
Mauricio Montañez	mauricio@cbusabana.com	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	23/07/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	8:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:30:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Tramo 9. Tenjo - Siberia		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar puntos de fuentes hídricas existentes según cartografía para tramite permisos de ocupación de cauce Tramo 9. Tenjo - Siberia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el punto de encuentro, hacen presencia las siguientes personas:
Paula Arévalo, Ingeniera Ambiental del Contratista Consorcio CBU Sabana
Orlando Medina, Ingeniero Residente de obra del Contratista Consorcio CBU Sabana
Mauricio López, Profesional de Interventoría Consorcio Cundinamarca PCL.
Iván Mauricio Corredor, Ingeniero de la Regional Sabana Norte CAR

Se inicia recorrido a las 9:30 am del día 23 de julio de 2024 junto a un profesional de CAR, contratista e interventoría, con el fin de verificar 12 puntos previamente identificados en la cartografía existente con el fin de evidenciar si es pertinente o no solicitar permiso de ocupación de cauce.

Al finalizar el recorrido el profesional de CAR informó que realizaría informe técnico sobre los puntos identificados en campo, previamente verificando en la cartografía oficial de la Autoridad Ambiental sobre la existencia de dichos puntos o la necesidad de verificar nuevos además de apoyarse en el área de Recursos Naturales de CAR con el fin de conceptuar sobre los puntos en que no se observa una fuente hídrica existente.


CONCLUSIONES

De los 12 puntos que se identificaron a partir de la cartografía existente en la Corporación Autónoma Regional CAR, solo 4 de ellos se les realizó identificación visual de un cauce hídrico existente

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Generación del concepto técnico de la revisión documental y la visita de campo	Sin definir

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
PAULA ARÉVALO	info@cbusabana.com	
MAURICIO LOPEZ	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
ORLANDO MEDINA	residente@cbusabana.com	
IVÁN MAURICIO CORREDOR		


ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	26/07/2024	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	8:40 am	HORA FINALIZACIÓN:	10:00 am		
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU				
DEPENDENCIA:	Sub gerencia Construcciones				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reumon revisión Diseño geometrico Contrato ciclo rutas sabana centro, sabana occidente :
ICCU 1244 - 2023
ICCU 1246 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervision, obra e interventoria
2. El contratista inicia proyectando tramo 9 (Siberia, Tenjo), y los perfiles tipicos para cada tramo, para tramo 9 se hacen cambios de costado en los cuales toca evaluar el tema predial. Para tramo 8 (Facatativa-El Rosal), En el punto de Alpina se estan haciendo revisiones topograficas para cambiar el punto del cruce con el fin de mejorar la seguridad vial del Bicusuario, al igual que despues de los restaurantes aproximadamente en la mitad del tramo, la idea es plantear los cruces en puntos donde haya buena visibilidad y se asegure la seguridad del bici usuario
3. Para tramo 7, a partir de la revisión en la mesa de trabajo se programa una reunion el dia lunes 3:00 pm con el municipio de Mosquera.
4.

CONCLUSIONES


COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunion municipio de mosquera lunes 29, Julio, 3:00 pm	29/07/2024
Revision Diseños ICCU	POR DEFINIR

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Daniel Alvear Ramirez	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	
Mauricio Montañez	mauricio@cbjsalvara.com	
JUAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	jrodriguez@proyteco.com.co	
JAIME ARMELLO ARAVEDA	consorcio.cundinamarca.pcl@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Nicolas landinez Riveros	profesional.apoyo.nicolas@gmail.com	
Karen Vanessa Fernandez Garcia	karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022


FECHA DE REUNIÓN :	26/07/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:06 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:05 m
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Sub-gerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento proyecto ciclo rutas sabana centro y sabana occidente
ICCU 1244-2023
ICCU 1246-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría
2. Se realiza la lectura de compromisos, En cuanto al tema de NP's se llevara a cabo una reunion con el especialista presupuestal del ICCU, en qual se hara una mesa de trabajo para revisar y hacer observaciones para llegar a un consenso respecto a este tema.
3. En cuanto al cronograma la supervisión hace unas observaciones a la mesa de trabajo que entraran en revisión, (inicio de ejecución de obras para tramo 8 y 9 y la entrega de Estudios y Diseños (ajustes) tramo 8 y 9).
4. Para el tema de porcentaje de avance y la forma que se va medir, obra e interventoria han llevado a cabo mesas de trabajo para una consideración entre las partes (obra e interventoria) para mostrar ese porcentaje.
5. Interventoria le solicita la discriminación por tramo del PGA y PMT al contratista
6. La mesa de trabajo Solicita la revision alcance inicio tramo 10 entre las partes (supervisión, obra e interventoria)
7. El contratista de Obra Solicita aclaración en el inicio y el fin de cada tramo y si se requiere modificación al anexo tecnico del contrato.
8. En cuanto a el sector de la bomba primax en tramo 10, la mesa de trabajo solicita a las constructoras la construcción y/o ejecución de dicho fraccionamiento de ciclorута gestionar
9. La supervisión manifiesta que la entrega para al se hara por tramo y de igual forma se le va dar respuesta en un oficio
10. En cuanto al permiso de ingreso en tramo 5 a la altura del peaje, la supervisión hara una gestion con la alcaldia y el consorcio para facilitar dicho ingreso
11. En cuanto al tema del puente en carreuela la mesa de trabajo emitira una respuesta oficial al consorcio DEVISAB, de la construcción de la ciclo ruta en este punto, teniendo en cuenta las mesas de trabajo adelantadas con las constructoras
12. El contratista pregunta en que estado se encuentra el giro del anticipo, a lo que la supervisión manifiesta que esta a la espera de la respuesta de ENTerritorio
13. El contratista manifiesta que va evaluar el tema de inicio de obra en el sector 3 del tramo 10, teniendo en cuenta que el sector 2 esta en tramite de traslado de arboles con la CAR

CONCLUSIONES


COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Mesa de trabajo revisión NP's (lunes 29, 9:00 am)	29/07/2024
Revisión cronograma (inicio ejecución obras y ajustes E y D, para tramo 8 y 9)	01/08/2024
Remisión presupuesto tramo 10 revisado por interventoría	30/07/2024
respuesta inicio y finalización de los tramos.	01/08/2024
Respuesta entrega parcial por tramos	01/08/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Rabath Rodriguez	info@cbysabana.com	
Mauricio Montaño	mauricio@cbysabana.com	
IVAN D. RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
JORGE AGUDELO AGUILAR	consorciocundinamarcapc1@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	29-07-2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	10:10 am
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - Subgerencia de Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión NP's - Construcción de ciclorutas Sabana Centro y Sabana de Occidente. CTO - ICCU - 1244 - 2023, CTO-ICCU-1246-2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- NP's 011; 012; 013, se ajusta rendimiento mano obra a 7,5 $ 164.141
- NP-014 se ajusta rendimiento mano obra 10 $ 109.595
- NP-042 se ajusta rendimiento mano obra 28 $ 54.587
- NP-016 Se solicita arreglar la descripción, se aumenta el rendimiento $ 430.255
- NP. 020 Caneca - El contratista va a realizar cotización con ABACO para ajustar dicho NP. $ (Pendiente por ajustar.
- NP 021 - Bicicletero $ 1.400.920 (Se ajustó rendimiento a 3,5.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Roberto Camacho C (ICCU).	mr_rocc@hotmail.com	
Michael Steven Cruz Casallas (CBU)	castos@cbusabana.com	Steven Cruz.
Mauricio Montañez (CBU)	mauricio@cbusabana.com	
Cristian L. Gaviria Suarez (PCL)	consorciopcl.admon@gmail.com	
Jorge Arguello Aguilar	consorciopclcontinuidad@gmail.com	
Juan Pablo Cruz R.	juan-cruz@cundinamarca.gov.co	