CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 28 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 AGOSTO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00
	DEPARTAMENTO (FONPET)	$ 17.000.000.000,00
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 100.380.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026	
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 74.840.708.516,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA** $ 4.114.428.635,00
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA GESTIÓN PREDIAL	$ 21.424.862.849,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**01/03/2024**	**24/07/2024**	**$ 10.000.000.000,00**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			

"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 18.338.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	$ 6.471.942,60	$ 6.471.942,60
SEPT/2022	$ 64.935.141,60	$ 64.935.141,60
OCT/2022	$ 70.724.063,09	$ 70.724.063,09
NOV/2022	$ 74.020.949,71	$ 74.020.949,71
DIC/2022	$ 78.770.501,70	$ 78.770.501,70
ENE/2023	$ 82.137.710,16	$ 82.137.710,16
FEB/2023	$ 78.055.482,39	$ 78.055.482,39
MAR/2023	$ 84.704.057,35	$ 84.704.057,35
ABR/2023	$78.015.487,21	$ 78.015.487,21
MAY/2023	$ 81.633.807,06	$ 81.633.807,06
JUN/2023	$ 78.004.260,99	$ 78.004.260,99
JUL/2023	$ 80.174.474,14	$ 80.174.474,14
AGO/2023	$79.693.550,08	$79.693.550,08
SEP/2023	$76.531.671,62	$76.531.671,62
OCT/2023	$78.435.746,87	$78.435.746,87
NOV/2023	$ 75.399.348,70	$ 75.399.348,70
DIC/2023	$ 75.214.425,31	$ 75.214.425,31
ENE/2024	$ 61.638.901,62	$ 61.638.901,62
FEB/2024	$49.518.362,88	$49.518.362,88
MAR/2024	$51,098,766.34	$51,098,766.34
ABR/2024	$44,715,072.62	$44,715,072.62
MAY/2024	$39,693,589.20	$39,693,589.20
JUN/2024	$39.933.069,59	$39.933.069,59
JUL/2024	$58.617.505,82	$58.617.505,82
TOTAL	**$ 1.588.137.888,65**	**$ 1.588.137.888,65**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		**$ 4.114.428.635**
Nombre contratista	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL		
Fecha Firma del contrato	01 DE DICIEMBRE DE 2023		
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES		
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO 2026		
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 711.200.002,00		2023003727	28/12/2023
	$ 524.039.575,00		2023003770	
PRIMER PAGO				
SEGUNDO PAGO				
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)				
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 1.235.239.577,00**
% ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS				**30 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 74.840.708.516,00
Nombre contratista	CONSORCIO CBU SABANA	
Fecha Firma del contrato	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO DE 2026	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 1.109.440.478	2023003878	19/01/2024
	$ 16.475.960.424,00		
PRIMER PAGO			
SEGUNDO PAGO			
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)			
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)			
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 17.585.400.902,00**
% ACUMULADO RECURSOS ANTICIPO			**22 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400052636		CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)

	14/12/2023	PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU	$ 435.875.580
Nombre contratista	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.	
Fecha Firma del contrato	26 DE OCTUBRE DE 2022	
Plazo contrato	DIEZ (10) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Prórroga No. 1	DIEZ (10) MESES MAS ES DECIR HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024	
Prórroga No. 2	CINCO (5) MESES Y TRECE DÍAS HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. Comprobante egreso**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	40%	60%	$ 218.629.656	2023000714	17/03/2023
PRIMER PAGO	11,64%	71,64%	$ 30.442.104	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	5,8%	77,44%	$ 16.337.340	2023004342	20/12/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 204.792.336**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**20%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**43%**		

	ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 67.600.000
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.839.999
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718	2022002748	2022002606	27/12/2022

SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 30.160.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.740.538
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 24.824.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 25.680.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR	$ 23.540.000

	UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000

Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO			
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 96.135.736

Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621

Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE	$ 37.649.733

	RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y	$ 44.565.500

	CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.702.333
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS	$ 35.898.500

	RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS VIGENCIA 2024

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL TERCER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$15.934.100	2024000035	2024000152	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$15.934.100	2024000147	2024000303	22/03/2024
TERCER PAGO	$15.934.100	2024000400	2024000590	30/04/2024
CUARTO PAGO	$15.934.100	2024000631	2024000840	30/05/2024
QUINTO PAGO	$15.934.100	2024000865	2024001093	28/06/2024
SEXTO PAGO	$10.662.733	2024001207	2024001471	21/08/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 64.668.789,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$11.279.440	2024000036	2024000151	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$11.279.440	2024000121	2024000273	19/03/2024
TERCER PAGO	$11.279.440	2024000294	2024000501	23/04/2024
CUARTO PAGO	$11.279.440	2024000530	2024000838	30/05/2024
QUINTO PAGO	$11.279.440	2024000745	2024000942	18/06/2024
SEXTO PAGO	$7.895.608	2024001026	2024001296	26/07/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000107	2024000245	13/03/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000237	2024000395	09/04/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000499	2024000689	16/05/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000681	2024000874	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000947	2024001166	10/07/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001165	2024001371	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS	$ 37.022.000,00

	TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$6.420.000	2024000010	2024000122	19/02/2024
SEGUNDO PAGO	$6.420.000	2024000120	2024000272	19/03/2024
TERCER PAGO	$6.420.000	2024000330	2024000489	22/04/2024
CUARTO PAGO	$6.420.000	2024000527	2024000726	21/05/2024
QUINTO PAGO	$6.420.000	2024000740	2024000946	18/06/2024
SEXTO PAGO	$4.708.000	2024001164	2024001351	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000033	2024000150	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000148	2024000304	22/03/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000329	2024000492	22/04/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000663	2024000875	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000820	2024001028	26/06/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001091	2024001372	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR	$ 33.936.833,00

	UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000037	2024000149	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000149	2024000305	22/03/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000332	2024000498	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000618	2024000837	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000819	2024001027	26/06/2024
SEXTO PAGO	$4.315.667	2024001163	2024001352	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000034	2024000153	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000260	2024000422	10/04/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000331	2024000500	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000604	2024000839	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000898	2024001128	05/07/2024
SEXTO PAGO	$4.315.666	2024001027	2024001286	26/07/2024

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 1. **02 DE AGOSTO DE 2024** **HORA: 11:20 am**

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

2. **09/08/2024**

   HORA: 10:10 am – REUNION VIRTUAL

Se realizó una reunión de seguimiento virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

3. **15/08/2024**

   HORA: 11:15 am

Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

4. **21/08/2024**

   HORA: 11:00 am

Se realizó una reunión entre el equipo de supervisión, y la empresa telefónica con el propósito de socializar el traslado de redes, El objetivo fue establecer unas mesas de trabajo que permitan el desarrollo del proyecto y coordinar visitas a los tramos para identificar los puntos que requieren traslado de redes.

5. **23/08/2024**

   HORA: 10:00 am

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra, la interventoría y el municipio de Mosquera con el propósito de socializar el tramo 7 (Mosquera – Madrid).

6. **29/08/2024**

   HORA: 3:00 pm

Se realizó una reunión en el tramo 10 (Los puentes – Mosquera) entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de recorrer el tramo y hacer una revisión a el avance de ejecución de obra.

7. **29/08/2024**

   HORA: 4:20 pm

Se realizó una reunión en la alcaldía de Mosquera entre el equipo de supervisión, la obra, la interventoría y el municipio de Mosquera con el propósito de socializar el tramo 7 y los puntos críticos de este tramo (Mosquera – Madrid).

8. **30/08/2024**

   HORA: 10:00 am

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra, la interventoría y la constructora CAPITAL con el propósito de socializar el puente peatonal en el sector serrezuela en el tramo 10 (Los puentes - Mosquera).

- **ACTIVIDADES RALIZADAS EN EL MES:**

1. Durante el periodo de reporte las actividades ejecutadas por el contratista de obra son en materia administrativa, y la continuación de actividades de ejecución de obra del tramo 10.

2. Según el contratista de interventoría dentro del periodo de reporte de este informe el contratista de obra hace entrega de manera parcial de estudios y diseños ajustados referentes a los diferentes tramos para revisión por parte de esta de la siguiente manera:

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
TOPOGRAFIA	CBU-099-2024	3/04/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-141-2024	16/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-142-2024	16/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO HIDRAULICO	CBU-151-2024	18/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-156-2024	18/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-206-2024	29/4/2024	INFORME No.4	VIABILIZADO
DISEÑO ILUMINACION	CBU-343-2024	20/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
TRAMO 4 COTA-SIBERIA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-554-2024	23/8/2024	ANEXO No.3	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-456-2024	22/7/2024	INFORME No.7	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-403-2024	12/06/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO

URBANISMO	CBU-384-2024	2/7/2024	INFORME No.7	OBSERVADO
DISEÑO TALUDES	CBU-389-2024	2/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-540-2024	20/8/2024	ANEXO No.10	EN REVISION
SEÑALIZACION	CBU-547-2024	21/8/2024	ANEXO No.15	EN REVISION
TRAMO 5 SIBERIA-FUNZA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-453-2024	22/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-503-2024	8/8/2024	ANEXO No.1	VIABILIZADO
ESTUDIO TRANSITO	CBU-492-2024	1/8/2024	ANEXO No.20	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-524-2024	14/8/2024	ANEXO No.8	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-385-2024	2/7/2024	INFORME No.7	OBSERVADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-541-2024	20/8/2024	ANEXO No.11	EN REVISION
SEÑALIZACION	CBU-551-2024	22/8/2024	ANEXO No.18	EN REVISION
TRAMO 6 MOSQUERA-FUNZA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-546-2024	23/8/2024	ANEXO No.4	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-452-2024	19/06/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-309-2024	11/06/2024	INFORME No.6	OBSERVADO
URBANISMO	CBU-386-2024	2/7/2024	INFORME No.7	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-430-2024	16/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-542-2024	20/8/2024	ANEXO No.12	EN REVISION
SEÑALIZACION	CBU-548-2024	21/8/2024	ANEXO No.16	EN REVISION
TRAMO 7 MOSQUERA-MADRID				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-431-2024	16/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-516-2024	13/8/2024	ANEXO No.5	OBSERVADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-454-2024	22/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-387-2024	2/7/2024	INFORME No.7	OBSERVADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-543-2024	20/8/2024	ANEXO No.13	EN REVISION
SEÑALIZACION	CBU-550-2024	22/8/2024	ANEXO No.17	EN REVISION
TRAMO 8 FACATATIVA – EL ROSAL				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-506-2024	9/08/2024	ANEXO No.2	EN REVISION
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-458-2024	25/07/2024	INFORME No.6	VIABILIZADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-417-2024	10/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-517-2024	21/8/2024	ANEXO No.6	OBSERVADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-539-2024	20/8/2024	ANEXO No.9	EN REVISION
TRAMO 9 TENJO-SIBERIA				
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**No. ANEXO**	**ESTADO**
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-457-2024	22/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-345-2024	20/06/2024	INFORME No.6	EN REVISION
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-521-2024	21/8/2024	ANEXO No.7	OBSERVADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-468-2024	24/7/2024	INFORME No.7	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-544-2024	20/8/2024	ANEXO No.14	EN REVISON
SEÑALIZACION	CBU-555-2024	26/8/2024	ANEXO No.19	EN REVISION

- **PERMISO DE INTERVENCIÓN TRAMO 10**

Teniendo en cuenta que las actividades de obra en el tramo 10 ya dieron inicio, el ICCU mediante **RESOLUCIÓN No. 0423 DE 2024** le concede el permiso a CBU SABANA para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para el tramo 10.

Teniendo en cuenta que el CONSORCIO CBU SABANA interpuso un recurso de reposición el cual se resolvió mediante la RESOLUCIÓN **No. 565 DE 2024** resuelve el recurso de Reposición interpuesto por CONSORCIO CBU SABANA para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10.

Durante el mes de agosto el contratista hace entrega de los siguientes estudios y diseños para revisión y posterior aprobación, en la tabla se expone el estado actual de dichos estudios y diseños:

TRAMO	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DIAS	% PROG.	% EJEC.	% ATRASO / ADELANTO	ATRASO EN DIAS	PORCENTAJE AVANCE POR TRAMO
TRAMO 4	Topografía	8/04/2024	29/04/2024	21	100%	100%	0%	0	71,11%
	Geométrico	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	80%	-20%	-4	
	Señalización	20/05/2024	10/06/2024	21	100%	70%	-30%	-6	
	Suelos	8/04/2024	29/04/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Taludes	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Pavimentos	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	90%	-10%	-3	
	Iluminación	20/05/2024	3/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Hidráulica	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	60%	-40%	-8	
	Urbanismo	20/05/2024	10/06/2024	21	100%	60%	-40%	-8	
	Entrega de diseño de puente peatonal rio Chicu	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revisión y complementación de puente rio Chicu	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generación y aprobación de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	0%	-100%	-10	
TRAMO 5	Transito (incluye estudio de tráfico para Tramo 05)	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	78,00%
	Topografía	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Geométrico	7/05/2024	21/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalización	21/05/2024	4/06/2024	14	100%	70%	-30%	-4	
	Suelos	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Taludes	7/05/2024	28/05/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Pavimentos	7/05/2024	28/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminación	28/05/2024	11/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Hidráulica	28/05/2024	11/06/2024	14	100%	60%	-40%	-6	
	Urbanismo	28/05/2024	11/06/2024	14	100%	60%	-40%	-6	
	Entrega de diseño de puente peatonal humedal Guali a cargo ICCU	7/05/2024	7/05/2024	0	100%	0%	-100%	0	
	Revisión y complementación de puente peatonal Humedal Guali	7/05/2024	21/05/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Generación y aprobación de presupuesto	11/06/2024	20/06/2024	9	100%	0%	-100%	-9	
TRAMO 6	Topografía	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	74,44%
	Geométrico	29/04/2024	13/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalización	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	70%	-30%	-4	
	Suelos	29/04/2024	13/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Taludes	13/05/2024	20/05/2024	7	100%	80%	-20%	-1	
	Pavimentos	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Iluminación	27/05/2024	3/06/2024	7	100%	0%	-100%	-7	
	Hidráulica	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	60%	-40%	-6	
	Urbanismo	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	60%	-40%	-6	
	Entrega de diseño de puente peatonal humedal Guali a cargo ICCU	20/05/2024	20/05/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revisión y complementación de puente peatonal Humedal Guali	20/05/2024	3/06/2024	14					
	Generación y aprobación de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	0%	-100%	-10	
TR	Topografía	1/04/2024	1/05/2024	30	100%	100%	0%	0	73,33%

	Geométrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	80%	-20%	-4	
	Señalización	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	70%	-30%	-6	
	Suelos	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Taludes	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Pavimentos	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminación	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Hidráulica	22/04/2024	6/05/2024	14	100%	60%	-40%	-6	
	Estructuras (no incluye puentes)	22/04/2024	13/05/2024	21	NO APLICA				
	Urbanismo	13/05/2024	3/06/2024	21	100%	60%	-40%	-8	
	Generación y aprobación de presupuesto	3/06/2024	20/06/2024	17	100%	0%	-100%	-17	
TRAMO 8	Topografía	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	100%	0%	0	58,89%
	Geométrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	80%	-20%	-4	
	Señalización	22/04/2024	22/05/2024	30	100%	20%	-80%	-24	
	Suelos	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	90%	-10%	-3	
	Taludes	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Pavimentos	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	90%	-10%	-2	
	Iluminación	22/05/2024	5/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Hidráulica	22/04/2024	20/05/2024	28	100%	60%	-40%	-11	
	Urbanismo	22/05/2024	6/06/2024	15	100%	0%	-100%	-15	
	Entrega de diseño de puente peatonal rio Subachoque	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revisión y complementación de puente peatonal rio Subachoque	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generación y aprobación de presupuesto	6/06/2024	20/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
TRAMO 9	Topografía	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	65,56%
	Geométrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	70%	-30%	-6	
	Señalización	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	70%	-30%	-6	
	Suelos	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Taludes	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	90%	-10%	-3	
	Pavimentos	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Iluminación	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Hidráulica	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	60%	-40%	-8	
	Urbanismo	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Entrega de diseño de puentes peatonales	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revisión y complementación de puentes peatonales	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generación y aprobación de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	0%	-100%	-10	
TRAMO 10	Topografía	8/03/2024	29/03/2024	21	100%	100%	0%	0	98,13%
	Geométrico	17/04/2024	1/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalización	1/05/2024	15/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Suelos	8/03/2024	22/03/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Taludes	22/03/2024	5/04/2024	14	NO APLICA				
	Pavimentos	22/03/2024	12/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminación	15/05/2024	22/05/2024	7	100%	85%	-15%	-1	
	Hidráulica	1/05/2024	22/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Estructuras (no incluye puentes)	1/05/2024	15/05/2024	14	NO APLICA				
	Urbanismo	15/05/2024	25/05/2024	10	100%	100%	0%	0	
	Generación y aprobación de Presupuesto	25/05/2024	30/05/2024	5	100%	95%	-5%	0	

TOTAL AVANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**74,21%**

- **RESOLUCIÓN No. 0423 DE 2024: 29/05/2024**

La cual se concede permiso a la CONSORCIO CBU SABANA identificado con NIT 901.777.971 - 1, para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10 de la ciclo ruta que se localiza entre el PR 113+750 al PR 115+850 del tramo vial Girardot - La Mesa – Mosquera - Expediente 519, corredor administrado por la Concesión Devisab S.A.S. - CTO 01-1996

- **RESOLUCIÓN No. 565 DE 2024: 29/07/2024**

Por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición interpuesto por Consorcio CBU SABANA contra la resolución **No. 423 del 29 de mayo de 2024**, "Por la cual se concede permiso a la CONSORCIO CBU SABANA identificado con NIT 901.777.971 - 1, para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10 de la ciclorruta que se localiza entre el PR 113+750 al PR 115+850 del tramo vial Girardot - La Mesa - Mosquera - Expediente 519, corredor administrado por la Concesión Devisab S.A.S. – CTO 01-1996."

CONTRATO DE AVALUOS:
Se han realizado 41 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 197 estudios de títulos y diagnostico jurídico, se encuentran 26 en elaboración; se han realizado 170 fichas prediales, 170 censos socioeconómicos, 53 ofertas de compra, 36 avalúos en revisión por parte del grupo de gestión predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución

CONTRATOS DE GESTIÓN PREDIAL
Se anexa informe de gestión predial

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Se puede evidenciar un desarrollo óptimo del proyecto, la interventoría continúa dando acompañamiento a los diferentes procesos necesarios en el desarrollo de las actividades de obra en el tramo 10 y para el inicio de actividades de los demás tramos. Entre otras se cuenta con el personal idóneo para generar la respectiva revisión de los procesos de obra y a los ajustes a estudios y diseños que el contratista de obra está haciendo entrega de manera parcial, esto con el fin de garantizar la calidad de dichos estudios, que a su vez repercuten en la calidad de la obra.

También se generan los respectivos acompañamientos a las reuniones de comité y mesas de trabajo necesarias para discutir y solucionar los diferentes eventos que se presentan durante el proyecto.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
REUNION DE SEGUIMIENTO	02/08/2024	1. Remisión de acta para modificación del contrato 2. Remisión porcentajes de avances a ajustes y diseños por interventoría 3. Radicación permiso tramo 8 y tramo 9, día jueves se define la fecha.
REUNION DE SEGUIMIENTO - VIRTUAL	09/08/2024	1. Entrega de acta de ítems de inclusión de ítems no previstos firmada por contratista de obra, y modificatorio.

REUNION DE SEGUIMIENTO	15/08/2024	1. Remitir documento suministrado por el especialista eléctrico ICCU 2. Seguimiento firma representante legal de obra 3. Permiso tramo 8 y 9 radicación interventoría 4. Reunión y definición de pólizas 5. Respuesta de interventoría, oficio plan contingencia 6. Reunión revisión de NP's
REUNION DE ARMONIZACIÓN EMPRESA TELEFONICA	21/08/2024	1. Entrega información por tramo 2. Mesa de trabajo posterior a envió de información
REUNION DE SOCIALIZACIÓN MOSQUERA (VIRTUAL)	23/08/2024	1. Reunión para la socialización del proyecto de la mano de la Alcaldía Municipal de Mosquera, representantes por parte Alkosto, Supervisión del ICCU, Contratista de obra e interventoría y demás partes interesadas.
RECORRIDO TRAMO 10	29/08/2024	1. SIN COMPROMISOS
SOCIALIZACIÓN INTERVENCIÓN TRAMO 7 (MOSQUERA – MADRID)	29/08/2024	1. Reunión jueves 5 de sep. todas las partes 2. Armonización ciclo rutas con Alkosto 3. Envió diseños
ARMONIZACIÓN PUENTE PEATONAL TRAMO 10 (LOS PUENTES – MOSQUERA)	30/08/2024	1. Entrega del diseño del puente donde se indique claramente la implantación del mismo 2. Entrega de diseño de iluminación del puente 3. Entrega de la programación de la ejecución del puente 4. Reunión presencial constructora capital

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
01 DE AGOSTO DE 2024: VISITA TRAMO 10	**29 DE AGOSTO DE 2024:** REUNION DE SOCIALIZACIÓN MUNICIPIO DE MOSQUERA



30 DE AGOSTO DE 2024: REUNION DE SOCIALIZACIÓN PUENTE PEATONAL TRAMO 10

- **ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA**



3 AGOSTO DE 2024: demolción de pavimento asfáltico



3 DE AGOSTO DE 2024: Excavación para instalación A80



3 DE AGOSTO DE 2024: instalación bordillo A80



3 DE AGOSTO DE 2024: trasiego de material prefabricado

	
5 DE AGOSTO DE 2024: Excavación mecánica	**5 DE AGOSTO DE 2024:** Nivelación y compactación subrasante
	
6 DE AGOSTO DE 2024: Entrega a interventoría de las actividades	**6 DE AGOSTO DE 2024:** Excavación para instalación de tubería 6¨
	
8 DE AGOSTO DE 2024: Instalación sub base granular	**9 DE AGOSTO DE 2024:** instalación tubería 6”

	
13 DE AGOSTO DE 2024: Céreo sub base granular	**13 DE AGOSTO DE 2024:** Compactación sub base granular
	
15 DE AGOSTO DE 2024: instalación sardinel A10	**16 DE AGOSTO DE 2024:** Excavación para filtro
	
20 DE AGOSTO DE 2024: Toma de densidades en sub base granular	**20 DE AGOSTO DE 2024:** Instalación de geodren

	
24 DE AGOSTO DE 2024: Instalación material RCD de mejoramiento	**26 DE AGOSTO DE 2024:** instalación cinta de ajuste

- **ANEXOS:**

1. Informe gestión predial.
2. Órdenes de pago y comprobantes de egreso – Equipo Gestión Predial
3. Actas de reunión levantadas en las diferentes reuniones a lo largo del mes

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Subgerente de construcciones
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz R
Contratista – ICCU

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	02/08/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	11:20 AM	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Gobernacion de Cundinamarca.		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Comite de seguimiento a la ejecucion del proyecto de Ciclorutas Sabana Centro y Sabana de Occidente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentacion de asistentes, representantes obra, interventona y ICCU
2. Revision compromisos pactados en la reunión realizada el pasado 26 de Julio
3. las contratistas por parte del contrato de obra manifiesta que culminó las actividades de topografia del tramo 5 y con base en eso finalizó el levantamiento topografico de todo el trazado.
4. la Subgerencia le requiere consultar el costo de la Certificación. Retie y Retilap al contratista de obra para la respetiva revisión.
5. la interventoria se compromete a realizar un Drive para suministrar los diseños por especialidad. de Topografia y diseño Geometrico-
6. la interventona expone que la reprogramacion se encuentra en revisión
7. Radicación del permiso del tramo 8 y 9 - En revisión.
8. Definición de la fecha para Socializacion con Mosquera - Tramo
9. Se esta evaluando según los especialistas el perfil del tramo 5- Por definir
10. El contratista de obra propone que una vez la Subgerencia del ICCU a cargo del Diseño de los Puentes sea Socializado cada diseño según la necesidad.

CONCLUSIONES

11. El saldo del anticipo no se ha cancelado a la fecha a lo que la Subgerencia expone que esta tramitado ante la parte tecnica por INTerritorio. y esta bajo la revision de dicha entidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remision de Acta para modificación del contrato	06/ 08/2024
Remision porcentaje, de avances ajustes y diseños por Interventona	05/ 08/2024
Radicacion permiso tramo 8 y 9, el dia jueves se define la fecha	08/ 08/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Karen Vanessa Fernandez Garcia	Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
EVERT ROBERTH RODRIGUEZ ESPINEZ.	info@cbu.sabana.com.	
Mauricio Montañez	mauricio@cbusabana.com	
IVAN D. RODRIGUEZ NUÑEZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Daniel Alvear Rumret	daniel.alvear@Cundinamarca.gov.Co	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**0**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**4/10/2022**

FECHA DE REUNIÓN :	9/08/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	10:10 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00 a.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA ICCU-CTO-1246-2023 Y DE INTERVENTORIA ICCU-CTO-1244-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicia la reunión con intervención del Ing. Juan Pablo Cruz solicitando presentación de los asistentes, los cuales son registrados en esta acta. Continuando con el seguimiento a los compromisos de la siguiente manera:

1. Estado actual de modificatorio y acta de inclusión de ítems no previstos:

El contratista de obra en voz del Ing. Mauricio menciona que solo está pendiente la firma del representante legal de CBU Sabana, para radicación y legalización, se espera hacer la entrega formal la próxima semana, quedando como compromiso la entrega el día 14 de agosto de 2024.

2. Continua el Ing. Juan Pablo realizando Solicitud de PAGA, PMT discriminado.

Como respuesta a la solicitud, el Arq. Iban Rodríguez, en voz de la interventoría menciona que se realizó la revisión a la reprogramación emitida por el contratista de obra, a la cual se emitieron observaciones. Adicionando que dentro de esta reprogramación el contratista de obra generó un desglose de los rubros de PMT y PAGA por tramo. Esta reprogramación fue remitida al ICCU para que también generaran sus revisiones.

El Ing. Juan Pablo hace la consulta de que si dentro de la reprogramación se encuentran desglosadas las actividades del PMT y del PAGA. Dando respuesta a esta consulta el Ing. Mauricio dice que contractualmente no se está obligado a realizar la discriminación de los rubros del PMT y del PAGA, se presenta en la reprogramación la inversión de estos rubros por tramos en aras de que se realice seguimiento a estas inversiones.

3. El Arq. Iván menciona que del comité anterior se elevó la inquietud de la fecha de radicación de los permisos de ocupación de T8 y T9. A lo que el Ing. Mauricio contesta que se está trabajando con el equipo de PMT para realizar la entrega preliminar de los mismos a más tardar el 16 de agosto el primero de los tramos, y el siguiente para el 23 de agosto para revisión de interventoría.

El Arq. Ivan eleva la consulta al contratista de obra de cuando seran subsanadas las observaciones a la reprogramacion, teniendo en cuenta que con esta se mediria los respectivos avances del proyecto. El Ing. Mauricio adquiere el compromiso de responder el dia 12 de agosto de 2024.

4, La interventoría le preocupa los atrasos que se están presentando en la ejecución de obra en el T10, los cuales son casi del 15%, y no se ha dado respuesta a las solicitudes de plan de contingencia para mitigar este atraso. Adicionando que se evidencia bajo rendimiento en las actividades, y de ahí la importancia de la radicación de la reprogramación. Realiza la consulta al contratista de obra de que acciones se tomaran en aras de disminuir los atrasos.

Dando respuesta, el Ing. Roberth en voz del contratista de obra menciona que en el tramo 10 se ven limitados por el tema forestal, se empezará a trabajar en un subtramo de 400 m donde se implementará una nueva cuadrilla de trabajo, mencionando también que a más tardar el 25 de agosto de 2024, se estará culminando el tramo comprendido desde la EDS hasta la PTAR. Mencionando que los saltos dentro del tramo generan atrasos por lo que solicitan la entrega de tramos más largos.

La interventoría interviene diciendo que, si bien el T10 presenta limitaciones, estas eran conocidas por todos, por lo que el contratista de obra debería haber generado planes para mitigar los atrasos. El Ing. Mauricio comenta que los temas forestales van a generar STANDBY en la maquinaria y eleva la inquietud de como serán reconocidos. A esto el Arq. iban contesta que no se tiene pensado reconocer ningún tipo de STANDBY por la razón que dentro del T10 hay sectores donde se pueden continuar los trabajos, adicionando que una de las obligaciones contractuales que tiene el contratista de obra es tener más de 2 frentes de trabajo abiertos, de los cuales solo hay uno, razón por la que no se considerará ningún STANDBY.

5. El contratista eleva la consulta de poder realizar la entrega parcial de los subtramos, esto sustentado en que de culminar tramos y estos no sean recibidos puede ser contraproducentes para ellos, por temas de seguridad y estabilidad, estos generarían reprocesos y a su vez sobrecostos. El Ing. Juan Pablo contesta diciendo que una vez se trasladó la inquietud al área jurídica, esta se pronunció diciendo que no es posible hacer el recibo parcial, ya que todo esto está claro en la minuta contractual y sus anexos, por lo que las condiciones de entrega fueron conocidas y aceptadas por el contratista de obra a la hora de la firma del contrato. El Ing. Mauricio expresa entender, pero solicita se trate el tema entre las partes para poder llegar a un consenso.

6. La supervisión interviene comentando que CODENSA se ha manifestado diciendo que hace el retiro de los postes que tienen instaladas lámparas, solicitando que se retiren dichas lámparas para ellos encargarse del movimiento de los postes, por lo que el ICCU hablara con el municipio de Mosquera para el retiro de estas luminarias. Adicionalmente CODENSA solicito la ejecución del tensor por boletín pago. Lo anterior mencionado en aras de comunicar el estado de este proceso para conocimiento de todas las partes.

7. El Ing Juan Pablo menciona tambien que ENTERRITORIO solicita la entrega de la reprogramacion, por lo que solicita que una vez sea revisada y aprobada la reprogramacion se entrege.

8, La interventoría menciona la inquietud del estado actual de las polizas de la resolución para la intervencion del tramo 10. El contratista de obra contesta que esto se encuentra en revision del área jurídica, que elevará la consulta y asi mismo comunicará la respuesta.

9, La interventoría realiza la consulta del estado actual del aprovechamiento forestal del tramo 10 y el estado de revision de las polizas del modificatorio del contrato de interventoria. La entidad manifiesta que realizará el seguimiento al aprovechamiento, que a la fecha la CAR no se a pronunciado, y con respecto a las polizas dice ya haber revisado estas y que el lunes emitirá concepto a estas.


ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**0**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**4/10/2022**

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Entrega de acta de items de inclusion de items no previstos firmada por contratista de obra, y modificatorio.	14/08/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Ivan Rodriguez	irodriguez@proyteco.com.co	
Jorge Agudelo	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Roberth Rodriguez	director.conservial@constructoraozul.com	
Mauricio Montañez	mauricio@cbusabana.com	
Laura Tatiana Palacio	ingenieria@cbusabana.com	
Juan Paclo Cruz	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	15/08/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	11:15 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:21 m
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento contrato ciclo rutas : ICCU 1246 - 2023
ICCU 1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la reunion con la presentacion de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría
2. Se hace la revisión de compromisos en donde :
   - En cuanto al tema del PMT, AIU y Paga . se mantenga como un valor dentro de la Programación
   - En cuanto el tema de retilap el contratista se encuentra haciendo cotizaciones para así dar un precio
   - Revisión del manejo dotrafico para tramo 5, en cuanto a la fluencia de bici-usuarios en este sector, entre las partes
   - En cuanto al tema de polizas, se hara una revisión para definir quien asume el costo de ellas.
3. la supervisión hara una revisión con devisab en cuanto a una valla que interfiere en el trazado de la ciclo ruta para continuar en el avante de obra.
4. la supervisión del contrato hace entasis en que ajuster a Estudios y diseños debe queda radicada el 20 de septiembre

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir documento suministrado por el especialista electrico de(ICCU)	15/08/2024
Seguimiento firma representate legal obra del acta (obra)	21/08/2024
Permiso tramo 8 y 9 radicación interventoría (interventoria)	21/08/2024
Seguimiento PMT (obra)	30/08/2024
Revision y definición polizas (ICCU)	21/08/2024
Respuesta de interventoría oficio plan de contingencia (interventoria)	15/08/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Reunion Revision NPS (presencial, hora por definir) (ICCU)		21/08/2024

Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez Garcia	Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
IVAN DARIO RODRIGUEZ NUÑOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Juan Carlos Balaguera Cely	ResidentePCL1244@gmail.com	
Jorge Arnoldo Arevalo	consorcioscundinamarca.capcl@gmail.com	
Mauricio Montanez	mauriciobcbsolano.com	
Nicolas Landinez Riveros	profesional.apoyo.nicolas@gmail.com	
Daniel Alvear Ramirez	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	21/08/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	HORA FINALIZACIÓN:	11:40:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION DE AMORNIZACION EMPRESA TELEFONICA, TRASLADO DE REDES, PROYECTO CICLO RUTAS SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE , CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210754 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL DE CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio, contrato de obra ICCU 1246 - 2023, contrato de interventoria ICCU - 1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La reunión inicia con la presentación de los asistentes, por parte de la empresa telefónica, están presentes Mónica Ordóñez, encargada de las concesiones viales y regulatorias, Hernando Varela quien se encarga de la parte tecnica, Francisco Paiba quien es el ingeniero de la planta externa y Luis Enrique Gomez que no asiste a la reunión pero se encarga de la supervisión operativa, por parte de la supervisión del ICCU se encuentra presente el Ing. Juan Pablo Cruz, supervisor del contrato de ciclo rutas de sabana centro y sabana occidente (CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210754 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL DE CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio), y el Ing. Carlos Jaimes, especialista eléctrico de la entidad encargado del traslado de postes
2. Durante la reunión, la supervisión presenta el proyecto con el objetivo de exponer el trazado de las ciclo rutas para el conocimiento de Telefónica.
3. Para asegurar la integración del proyecto con el traslado de redes, Telefónica solicita el envío de la información por tramo. Esto permitirá realizar una revisión y asi realizar una mesa de trabajo con la supervisión del contrato con el fin de realizar una inspección tecnica en sitio.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envio información por tramo (kmz,autocad)	22/08/2024
Mesa de trabajo posterior a envio de información e inspencción en sitio	POR DEFINIR

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JUAN PABLO CRUZ	JUAN.CRUZ@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
CARLOS JAIMES	CARLOS.JAIMES@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
MONICA ORDOÑEZ	MORDONEZ@OPTECOM.COM.CO	
HERNANDO VARELA	HVARELA@OPTECOM.COM.CO	
FRANCISCO PAIBA	FRANCISCO.PAIBA@TELEFONICA.COM	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	23/08/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:50:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VITURAL		
DEPENDENCIA:	**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA**		

OBJETO DE LA REUNIÓN:

SOCIALIZACIÓN CON LA ALCALDIA DE MOSQUERA, TRAMO 7 - MOSQUERA MADRID DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de los participantes
2. Socialización por parte del contratista de obra de los diseños del Tramo 07 Mosquera – Madrid, teniendo como incio la glorieta de la Cra. 3 hasta la glorieta que se va construir, haciendo la presentación de los perfiles propuestos para la longitud del trazado.
3. El contratista de obra expone los puntos clave en el trazado del tramo siendo los siguientes:

- K0+160: 250 ml de CR exitente en VIA
- K0+590: 250 ml de Parqueaderos en EP
- K1+800: Glorieta/Puentes Los Alpes
- K2+440: Predio RAMO
- K3+370: Parque Las Flores 390ml
- K3+440: Sector Barranquillita 250 ml
- K4+140: Glorieta Casablanca, por construir

4. La supervisión expresa que remitió el Diseño Geométrico y la Topografía a la Alcadia de Mosquera como parte de la socialización del mismo con el que puedan evidenciar el trazado en toda la longitud del tramo, a lo que lo que la representación por parte de la Alcaldia responde que el dia lunes 26 de agosto hara la revisión de la información aportada por parte del ICCU y realizara las observaciones a dicha revisión.
5. El municipio de Mosquera expone la preocupación por la armonización de la calle tercera, ya que **ALKOSTO** tiene una intervención de desarrollo en el espacio público; Sin embargo, la supervisión manifiesta que hará un acercamiento con el fin de socializar el proyecto y no generar interferencia alguna con el proyecto.
6. Juver Roncanció expone la preocupación por la intervención en **ZAPATOCA** donde el contratista de obra responde que la intervención es esta sección es aproximada a 5.30 m. No obstante, la alcadia manifiesta que el manejo en esta zona debe evaluarse ya que cuentan con una regulación según acuerdo Municipal.
7. La alcaldia se compromete a realizar la revisión con el Concejo Municipal de los diseños aportados por parte del ICCU, mediante una sesión con el fin de verificar las zonas que posiblemente puedan verse afectadas y que cuentan con una regulación mediante acuerdo Municipal.
8. Cierre de la reunión

CONCLUSIONES



N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunión para la socialización del proyecto de la mano de la Alcaldía Municipal de Mosquera, representantes por parte Alkosto, Supervisión del ICCU, Contratista de obra e interventoría y demás partes interesadas.	**JUEVES 29 DE AGOSTO - 2:00 PM**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Jorge Agudelo - Director Interventoria		
Cristian Gaviria - Apoyo Interventoria		
Fabian Tafur - Apoyo Interventoria		
Mauricio Montanez - Cordinador Obra		
Jaime Estrada - Secretario de Planeación		
Emilse Rodriguez - Servicios Publicos		

Alejandra Campos - Planeación		
Sebastian Sambrabo - Paneación		
Juver Roncancio		
Karen Fernandez - Apoyo a la Supervisión ICUU		
Juan Pablo Cruz - Supervisor ICCU		

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	29/08/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Tramo 10 - Ciclorutas		
DEPENDENCIA:	Subgerencia	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES	

OBJETO DE LA REUNIÓN

Recorrido - ejecución de obra tramo 10 ciclorutas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Representantes de obra: Ingeniero residente Orlando Medina, Inspector de obra German Tovar, auxiliar SST Paola Sanchez, auxiliar de trafico Janeth Duran, 2 operadores, 1 maestro general, 2 auxiliares, 4 ayudantes, 3. boa'.
2. Representantes Interventoria: SST Julian Escobar, Ingresidente Juan Carlos Balaguera, Director Jorge Agudelo. y coordinador Ivan Rodriguez.
3. Se realiza recorrido de obra donde se evidencia instalación de prefabricado A-80 y A-10, instalacion material de mejoramiento y subbase granular,
4. Se identifican tres postes para traslado de codensa.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Orlando Medina	residente@cbusabana.com	
JORGE MAURICIO AVILAR	pilconsorciocundinamarca@gmail.com	
Juan Carlos Balaguera	Residentepc1746@gmail.com	
Julian ESCOBAR LEAL	AUXSSTINTERV@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	Juan-cruz@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	29/08/2024.	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	4:20 pm.	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Municipio de Mosquera, Cundinamarca.		
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socialización intervención Tramo 7 – Ciclorutas Sabana Centro y Sabana de Occidente. con el Municipio de Mosquera, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación asistentes a la reunion: representantes ICCU, subgerente de construcciones, Jefe juridico, Supervisión ICCU, Interventoria Coordinador Director de obra, residente, Contratista profesional, Obra e Interventoria' ALKOSTO, Secretaria de planeación e infraestructura, secretaria de Movilidad.
2. Presentación por parte del subgerente de Construcciones generalidades del proyecto, tramos, longitudes, inversión. inicios y finales de cada tramo.
3. Socialización puntos criticos tramo 07 · Mosquera – Madrid.
4. Representantes de la construcción ALKOSTO realizan socualizacion de la ejecución del proyecto, donde se plantea reunion puntual para armonización de planimetrias.
5. El municipio realiza apreciaciones conforme al permiso de intervención del espacio publico, armonización puente peatonal., instalación tuberia. VANTL.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunión jueves 5 de Sep. todas las partes. 3 pm.	5/09/2024.
Armonización ciclorutas con ALKOSTO	por definir.
Envio diseños señalización todos — Por ICCU.	30/08/2024.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Pada Cruz Espinosa	pada.cruz@masteplan.com.co	
Jhonny Muñoz Soto	Secretariadeobras@mosquera-cundinamarca.gov.co	
Emilsen Rodriguez G	emilsre@gmail.com.	
Angie J Sisa M	angiejusisa@hotmail.com	
Jose N. Roncancio Pizza.	Ing.jnroncancio@gmail.com	
Gilberto Ruiz L	Secretariademovilidad@mosquera-cundinamarca.gov.co	
Freddy G Rodriguez	cerf.freddyplaneacion@gmail.com	
Maria Alejandra Campos	f.alfa@hotmail.com	
Jaime Alberto Estrada Arboleda.	Jaime.estrada.dgtv@gmail.com	
Ivy Arguelles Aguirre	secretariademovilidad@mosquera-cundinamarca.gov.co	
Daniel Alvear Ramirez	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	