INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2067-2024

OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINÚ SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato original)
PLAZO ACUMULADO: 31 DE OCTUBRE DE 2024 (En meses según las adiciones en suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 129.590.800,00 (Según contrato original)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 129.590.800,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 JULIO DE 2024	2 AGOSTO DE 2024	3 SEPTIEMBRE DE 2024	4 OCTUBRE DE 2024	5 NOVIEMBRE DE 2024	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos. VIA 9004.	$59.860,31	54,97%	53,71%	53,71%	0,00%	24,41%	29,29%	1,26%							
	$59.860,31	54,97%	$58.487	$58.487	$ 0	$ 26.584,89	$ 31.901,87	$ 1.373,55							
				$58.487		$ 26.584,89	$ 31.901,87			Reprogramación No. 3					
				53,71%		24,41%	29,29%								
Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos. VIA 7801.	$49.040,34	45,03%	28,39%	28,39%	0,00%	4,73%	23,66%	8,32%	8,32%						
	$49.040,34	45,03%	$30.919	$30.919	$ 0	$ 5.153,10	$ 25.765,50	$ 3.060,87	$ 8.068,87						
				$30.919	$0	$ 5.153,10	$ 25.765,50								
				28,39%		4,73%	23,66%								
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 108.900,65**	**100%**	**82,10%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 108.900,65**	**100%**	**$ 89.405,36**												

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**29,14%**	**52,95%**	**9,58%**	**8,32%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$31.737,99**	**$57.667,37**	**$10.434,42**	**$9.060,87**						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**29,14%**	**82,10%**	**91,68%**	**100,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$31.737,99**	**$89.405,36**	**$99.839,78**	**$108.900,65**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**29,14%**	**52,95%**								
	VALOR (Miles de Pesos)		**$31.737,99**	**$57.667,37**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**29,14%**	**82,10%**								
	VALOR (Miles de Pesos)		**$31.737,99**	**$89.405,36**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087775 CND

Aprueba Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Revisó Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Revisó Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Revisó Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.