Tema: Seguimiento de compromisos y procesos Planeamiento Físico		
Lugar SDAE – Sede administrativa	**Fecha: 15/10/2024**	**Hora inicial: 08:00am** **Hora Final: 9:00pm**

Objetivo: Realizar el seguimiento de cada uno de los procesos a cargo del equipo de Planeamiento Físico y sus respectivos compromisos

Agenda:

1. Introducción
2. Desarrollo
3. Compromisos

Desarrollo:

Se inicia la reunión solicitando a los presentes diligenciar la plantilla de presentación (3diapostivias) con la información de cada uno de los contratos con el fin de mantener la información actualizada sobre cada uno de los contratos a cargo de los apoyos a la supervisión. Lo anterior iría de la mano con la presentación semanal del informe ejecutivo solicitado la semana anterior. En esta presentación también se deben contemplar los procesos en curso. Se hace socialización de la plantilla de la diapositiva. Se solicita que se hagan entrega de las diapositivas el lunes de cada semana al medio día.
En cuanto a seguimiento del comité el proceso de Trinidad Galán se informa que este ya se encuentra publicado en el SECOP II junto con su cronograma. Se informa que ya también se empezó a trabajar, Edwin informa que se espera que los estudios previos y sus anexos se remitirán el día jueves 17 de octubre a el apoyo jurídico de SDAE, Javier.
Sobre Santander se informa que toca revisar la radicación de pagos porque se realizaron observaciones sobre el balance y las cantidades por ejecutar. Se informa que el fin de semana el contratista remitió a interventoría esta información y se revisará en el comité del miércoles 16 en las horas de la mañana. Este contrato lleva, de acuerdo con lo reportado, un avance del 90% sin embargo se aclara que de acuerdo con el nuevo balance este porcentaje se puede afectar. Se informa que el contrato finaliza el 04 de diciembre de 2024. Queda pendiente un pago de pasivo y otro de reserva. Este contrato queda con un 5% contra liquidación que se quedaría de reserva. Edwin indica que el objetivo es realizar el pago pendiente con pasivos, pues lo que salió por vigencia es para el pago de profesionales

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Se reporta ingreso de la abogada Luz al comité.
Se realiza programación de visita de puntos y PDM para conocer los espacios que se van a intervenir.
Sobre Ómicron del llano se informa que ya se remitió la semana pasada. Se informa que se debe solicitar a los contratistas la información especifica de las afectaciones que pudieron sufrir estos procesos por falencias de los estudios y planos entregados por Ómicron. Se debe ir trabajando en esta solicitud A Quiriguá,
Sobre el proceso de ferretería se informa que quedó pendiente el día viernes la firma de parte de la matriz de riesgos. Se informa que este proceso debería quedar el día de hoy radicado los documentos a SJC. Se recomienda hacer seguimiento a su estado en el SECOP II. Sobre la contratación de las cuadrillas se informa que ya se estaría remitiendo a SAF. Queda pendiente quién debe realizar el estudio previo del personal de obra (cuadrillas), en ese caso se sugiere que sería Javier la persona a cargo de elaborar esos estudios previos, lo cual se revisará oportunamente. Se informa, sobre el proceso de ferretería, que se radicaron documentos pero que aún no se ha recibido el Plan de embellecimiento por parte de SESEC, pero se han realizado los seguimientos oportunos del caso.
Sobre el proceso de Quiriguá se informa que ya se tiene balance. Es importante que sobre este proceso se definan las intervenciones a realizar e inicio de los procesos sociales con el área misional. Andrés informa que no se puede dar acta de inicio sin el aporte social. Andrés informa que el ya ha adelantado avances de conversaciones con la persona a cargo.
Como compromiso de la reunión se establece que esta semana se realizará revisión del balance y con esta estructuración y proyección de obras se estaría esperando que el tema social se tendría que resolver el día de mañana y el acta de inicio estaría saliendo el día jueves.
Sobre el tema de licencias de construcción se informa que Ember y Viviana se encuentran revisando el proceso hoy en Curaduría.
Se informa que el proceso de mantenimiento REDEP ya quedo radicado el día viernes a cargo de Viviana Mahecha. Harber entrega documentos sobre proceso de normalización eléctrica de 20 julio el día de hoy para dar inicio con interventoría.
Se estaría realizando la solicitud de comité de contratación para el día jueves el 17 de octubre. Una vez se subsanen las observaciones de llegar a existir, del proceso de obra se debe estar radicando a máximo una semana el proceso de interventoría.
Queda como compromiso remitir formato de informe ejecutivo y plantilla de presentación.

Se realiza la indicación de que cuando los apoyos empiecen a observar incumplimientos en los contratos este debe requerir apremios de incumplimientos tanto a obra como a interventoría. Se deben solicitar los respectivos planes de contingencia cuando apliquen. Estos apremios se deben remitir con tres días de diferencia entre cada uno con un total de máximo tres apremios para dar inicio al presunto incumplimiento

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Suscritas en el acta		
Decisiones	**Responsables**	**Fechas**
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta

Compromisos	**Responsables**	**Fechas**
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta
Suscritas en el acta	Suscritas en el acta	Suscritas en el acta

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
HEMBERT PERDOMO	SDAE			
ANDRES ARENAS	SDAE	jaarenasr@ipes.gov.co	31326836936	
LUZ RAMIREZ	SDAE			
PABLO GOMEZ	SDAE			
EDWIN ULLOA	SDAE			

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)				

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	Martes 22 de octubre	8:00am	Sede administrativa.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co