REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
INFORME DE INTERVENTORIA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	**4**	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**11 de octubre de 2024**	Y EL	**17 de octubre de 2024**
OBJETO	**REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA**				
LOCALIZACIÓN	**VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA**				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSTRUCCION**	
CONTRATO No.:	**4182.0.10.26.1.563-2024**	CONTRATO No.:	**4182.010.26.1.561-2024**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MNTY-INFINITA**	CONTRATISTA:	**CONSORCIO PTARD VALLE**
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**	PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**20 de septiembre de 2024**	FECHA DE INICIACIÓN:	**20 de septiembre de 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**	FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N/A**	FECHA DE REINICIACIÓN:	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 de diciembre de 2024**	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 de diciembre de 2024**
PLAZO ACTUALIZADO:	**N/A**	PLAZO ACTUALIZADO:	**N/A**
VALOR INICIAL:	**$ 68.572.500,00**	VALOR INICIAL :	**$ 603.884.355,00**
VALOR ADICION(ES):	**$ -**	VALOR ADICION(ES):	**$ -**
VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**	VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**
VALOR PAGADO:	**$ -**	VALOR PAGADO:	**$ -**


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA				**CONTRATO DE OBRA**			
POLIZA No.	**430-47-994000066735**			POLIZA No.	**C-100020456**		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/07/2024	17/05/2025	$ 13.714.500,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/07/2024	8/05/2025	$ 120.776.871,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	17/07/2024	17/11/2027	$ 5.486.800,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	8/07/2024	8/11/2027	$ 48.310.748,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 13.714.500,00	ESTABILIDAD DE LA OBRA	8/07/2024	8/11/2029	$ 120.776.871,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	8/07/2024	8/11/2024	$ 260.000.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSTRUCCION**		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"



5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO

La socialización se lleva a cabo el 11/10/2024 a las 3 p.m. en la caseta comunal vereda El Pajui, donde se presentó la Entidad, el Contratista, la Interventoría y la comunidad del Pajui, se presentó el proyecto, se resolvieron inquietudes, se definió el comité de seguimiento y se dio a conocer que existen los siguientes proyectos en el área:
Construcción de 45 ML de huellas y canaletas el cual no se ha iniciado.
Construcción de un tramo de placas huellas con longitud de 37 ML que está en proceso de secado, por lo cual no pueden pasar vehículos pesados tipo volqueta.

El 15/10/2024 se envía mediante correo electrónico la solicitud de un adicional por el valor de $301,941,519 (Trescientos un millones novecientos cuarenta y un mil quinientos diecinueve pesos MCTE) a la Entidad, con la intención de dar a conocer que el costo total del proyecto seria de $905,825,874 (Novecientos cinco millones ochocientos veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos MCTE) para cubrir el alcance del proyecto. Se indica por parte de la entidad que se requiere de un avance de ejecución de obra del 40% para proceder con dicha solicitud.

Se finaliza la actividad de Localización y replanteo para la tubería de alcantarillado de 6" y localización de cámaras el 17/10/2024 de los 4 tramos, adicionalmente se actualizan en la plataforma del SECOP II las pólizas de obra e interventoría respecto a la fecha del acta de inicio del proyecto.



Evidencia fotografica de la socialización

EVELYN TATIANA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO MNTY-INFINITA