CELQO SAS
NIT 900.090.780-6
CR 7 156 80 OF 1504 ED NORTH PIONT
Tel: (601) 4660365
Bogotá - Colombia
financiera@celqo.com

Factura electrónica de venta
No. CQ 373

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	7056000
Dirección	CALLE 25G 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2024, 13:42
Expedición	14/11/2024, 13:44
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA , AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL EMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL-LOTE 3 SEPTIEMBRE	1.00	43,517,706.40	43,517,706.40	19 %	8,268,364.22	51,786,070.62	0.00

Total items: 1

Total Bruto	43,517,706.40
IVA 19% Servicios	8,268,364.22
Total a Pagar	51,786,070.62

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones setecientos ochenta y seis mil setenta pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 51,786,070.62

Observaciones:

El pago de esta factura se puede realizar en la siguiente cuenta Bancaria a nombre de Celqo S.A.S.
Bancolombia Cuenta de Ahorros # 80618751876

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070034129 aprobado en 20240501 prefijo CQ desde el número 341 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12*1000
CUFE: d17c57824c61d4e11969e9786c7d90e4c0711ec9da2bc6975d610e0ec1438228757a3bf4cf9b688b1bef2391e47bcc88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43.517.706,40 PERIODO MES: Septiembre 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

INTERVENTOR: CELQO SAS **NIT.** 900.090.780- 6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENCIA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (Indicar el ordenadordel pago) AUTORIZA EL PAGO A: CELQO SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 51.786.070,62 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS CON 62/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar No de Acta de Costos) **DEL PERIODO** Septiembre .2024 (Indicarel periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Matrícula profesional No.:
~~SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA~~
Fecha firma

Firma
Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Matrícula profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:

Firma
Nombre: HERNY LEANDRO PAZMIÑO MORA
Matrícula profesional No.:
APOYO A LA SUPERVISION
Fecha firma:

Firma
Nombre LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Matrícula Profesional No.: 17202-70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51,786,070.62 **PERIODO:** Septiembre .2024

ACTA FINAL _

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

INTERVENTOR: CELQO SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: JAC VEREDA ALEMANIA; JAC LAS LAJAS KM35; JAC DE ANZUATEGUI; JAC EL CARMEN KM36; JAC JUAN DOMINGO; JAC URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE OBRA No.: 3156-2023; 3168-2023; 3189-2023; 3454-2023; 3857-2023; 4075-2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 9.83 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 196,936,439.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 196,936,439.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 27-09-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	Concepto	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 6,900,000		1,00	$ 6,900,000			5,00	$ 34,500,000.00	1,00	$ 6,900,000.00	4,50	$ 31,050,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,150,000		2,00	$ 10,300,000			0,29	$ 1,493,500.00	0,29	$ 1,493,500.00	0,29	$ 1,493,500.00
	1	Profesional Social	$ 3,750,000		2,00	$ 7,500,000			2,25	$ 8,437,500.00	0,00	$ 0.00	2,25	$ 8,437,500.00
	1	Profesional Ambiental	$ 3,750,000		2,00	$ 7,500,000			1,90	$ 7,125,000.00	1,00	$ 3,750,000.00	1,23	$ 4,612,500.00
		Monto agotable especialistas			1,00	$ 7,580,850			0,00	$ -	0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	$ 6,100,000								0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,100,000								0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,100,000								0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,100,000								0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,100,000								0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	inspetor	$ 2,000,000		4,00	$ 8,000,000			2,70	$ 5,400,000.00	1,00	$ 2,000,000.00	2,42	$ 4,840,000.00
	1	Inspector SST	$ 2,200,000		2,00	$ 4,400,000			0,00	$ -	0,00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
	1	Tecnico administrativo	$ 1,300,000		2,00	$ 2,600,000			2,50	$ 3,250,000.00	1,00	$ 1,300,000.00	2,23	$ 2,899,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 54,780,850				$ 60,206,000.00		$ 15,443,500.00		$ 53,332,500.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 129.282.806**				$ 142.086.160,00		$ 36.446.660,00		$ 125.864.700,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 27-09-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	OTROS COSTOS DIRECTOS	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	DIA	11,00	$ 2.310.000,00			0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000,00	MES	2,00	$ 11.000.000,00			3,33	$ 18,315,000,00	1,00	$ 5.500.000,00	3,33	$ 18.315.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	MES	6,00	$ 3.900.000,00			2,40	$ 1.560.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,23	$ 799.500,00
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1	Ensayos de laboratorios.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			3,30	$ 2.640.000,00	1,00	$ 800.000,00	3,30	$ 2.640.000,00
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.700.000,00			0,09	$ 120.000,00	0,00	$ 0,00	0,09	$ 120.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300,000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600,000,00			1,50	$ 450,000,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 450.000,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150,000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300,000,00			2,00	$ 300,000,00	0,81	$ 121.046,40	1,81	$ 271.046,40
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 21,646,00				
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 36.210.000,00				$ 23.406.646,00		$ 7.071.046,40		$ 22.595.546,40
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 165.492.806,00				$ 165.492.806,00		$ 43.517.706,40		$ 148.460.246,40
		* IVA = 19% * (C) = (D)				$ 31.443.633,00				$ 31.443.633,00		8.268.364,22		$ 28.207.446,82
		* COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) + (F) + (G)				$ 196,936,439.00				$ 196,936,439.00		$ 51.786.070,62		$ 176.667.693,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Dia / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta		0.00
Valor Amortizado Acumulado		0.00
Valor Saldo por Amortizar		0.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 43,517,706.40	$ 8,268,364.22	$ 51,786,070.62
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 51,786,070.62

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43,517,706.40
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43,517,706.40

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 51,786,070.62
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS CON 62/100 M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMÍREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
C.C. 11.370.182

Firma:
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula profesional No. 19202-08125 CAUCA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 5044-2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 9	Septiembre .2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	1446923	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 51.786.070,62
No. COMPROMISO	1446923	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402112-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 51.786.070,62

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P No. 19202-08125 CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 5044-2023 Contratista CELQO SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

Acta No. 09 Valor basico $ 43.517.706,40 Período: Septiembre .2024

Valor incluido el Iva: $ 51.786.070,62

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		Zona rural del Municipio de Ricaurte, vereda Alemania del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
1		Zona rural del Municipio San Andres de Tumaco, KILOMETRO 35 del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
1		Zona rural del Municipio San Andres de Tumaco, del barrio Anzoategui del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
1		Zona rural del Municipio San Andres de Tumaco, El Carmen KM 36 vereda del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
1		Zona rural del Municipio San Andres de Tumaco, Juan Domingo Y Vuelta Larga Rio Caunapi vereda del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
1		Zona rural del Municipio de San Bernardo, corregimiento de Uribe Uribe Chilvi del departamento de Nariño.	$ 8.631.011,77	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.631.011,77**
TOTALES			**$ 51.786.070,62**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 51.786.070,62**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891200916-2	MUNICIPIO 1	SAN ANDRES DE TUMACO	$ 43.155.058,85	$ 36.264.755,33
800099127-4	MUNICIPIO 2	RICAURTE	$ 8.631.011,77	$ 7.252.951,07
TOTAL DEPARTAMENTO 1 NARIÑO			**$ 51.786.070,62**	**$ 43.517.706,40**

DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

Firma

Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula profesional No.:

Firma:

Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023

INTERVENTOR: CELQO SAS

MES INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: 3156-2023, 3168-2023, 3189-2023, 3454-2023, 3857-2023, 4075-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA ALEMANIA, JAC LAS LAJAS KM35, JAC DE ANZUATEGUI, JAC EL CARMEN KM36

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal No.5044 de 2023	$ 192,997,710.22	$ 72,042,647.60
		C-2402-0600-14-0-2402112-01				$ 3,938,728.78	
		TOTAL				$ 196,936,439.00	$ 72,042,647.60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 196,936,439

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								179623 DE FECHA 2023-10-23	**$ 196.936.439,00**			
1	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196,936,439.00	$ 196,936,439.00		
2	Feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196,936,439.00	$ 196,936,439.00		
3	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196,936,439.00	$ 196,936,439.00		
4	abr-24	$ 16,992,000.00	$ 3,228,480.00	$ 20,220,480.00	$ -	$ -	$ -		$ 176,715,959.00	$ 176,715,959.00		
5	may-24	$ 17,112,000.00	$ 3,251,280.00	$ 20,363,280.00	$ -	$ -	$ -		$ 156,352,679.00	$ 156,352,679.00		
6	jun-24	$ 12,499,500.00	$ 2,374,905.00	$ 14,874,405.00	$ -	$ -	$ -		$ 141,478,274.00	$ 141,478,274.00		
7	jul-24	$ 25,462,265.88	$ 4,837,830.52	$ 30,300,096.40	$ -	$ -	$ -		$ 111,178,177.60	$ 111,178,177.60		
8	**ago-24**	$ 32,887,000.00	$ 6,248,530.00	$ 39,135,530.00	$ -	$ -	$ -		$ 72,042,647.60	$ 72,042,647.60		
9	**sep-24**	$ 43,517,706.40	$ 8,268,364.22	$ 51,786,070.62	$ -	$ -	$ -		$ 20,256,576.98	$ 20,256,576.98		
	TOTALES	**$ 148.470.472,28**	**$ 28.209.389,74**	**$ 176.679.862,02**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 20.256.576,98**	**$ 20.256.576,98**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 148.470.472,28	$ 28.209.389,74	$ 176.679.862,02
VALOR TOTAL = (C)			**$ 176.679.862,02**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal
c.c. 11.370.182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

3156-2023 JAC VEREDA ALEMANIA
3168-2023 JAC LAS LAJAS KM35
3189-2023 JAC DE ANZUATEGUI
3454-2023 JAC EL CARMEN KM36
JAC JUAN DOMINGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3967-2023 **CONTRATISTA:** JAC URIBE URIBE CHILVI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CRUZ Y SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Tania Maria Sanz Rosero	59674905	Dir. Interventoría	$ 6.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	Celqo S.A.S.	$ 6.900.000	$ 480.300	V	sanitas		$ 276.000	Colpensiones		$ 1.173.000	$ 276.000	N/A	N/A	
2	Javier Andres Florez Amaya	1.087.411.271	Inspector	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													100	Celqo S.A.S.	$ 1.333.333	$ 139.000	V	nueva eps		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000	$ 80.000	N/A	N/A	
3	Yenny Mariela Cortez Montaño	59.688.727	Tecnico Administrativo	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	Celqo S.A.S.	$ 1.300.000	$ 6.800	I	nueva eps		$ 52.000	Colpensiones		$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
4	Haner Ivan Angulo Gonzales	1087196083	Ing. Ambiental	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	Celqo S.A.S.	$ 3.750.000						Colpensiones				N/A	N/A	
5	Carlos Dario Quelal Chingal	1087114213	Inspector	$ 2.000.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	Celqo S.A.S.	$ 666.667												ingreso
6	Luis Carlos Viveros	16773846	Ing. Residente	$ 5.150.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					100	Celqo S.A.S.	$ 1.888.333												ingreso / salida
7																																																
8																																																
N																																																
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 21.100.000,00																																													

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato, Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos, Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal segun el caso, en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Director de Interventoría
C.C. 11,370,182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES(PERSONAS JURÍDICAS)


ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ, identificado con C.C:11.370.182 DE FUSAGASUGA, en mi condición de representante legal de CELQO SAS identificada con el NIT 900.090.780-6, bajo la gravedad del juramento, **certifico el compromiso de realizar el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016)**, del mes de septiembre del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SANDRA ISABEL MAHECHA VASQUEZ, identificado con C.C: 20.743.855 DE MANTA CUNDINAMARCA, y con tarjeta profesional 89622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de CELQO SAS identificada con el NIT: 900.090.780-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, **certifico que se realizara el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ServicioNacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016)**, del mes de septiembre del año en curso . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA DC el 30 de septiembre de 2024.



ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO
C.C: 11.370.182 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL
CELQO S.A.S



SANDRA ISABEL MAHECHA VASQUEZ
C.C: 20.743.855 DE MANTA
REVISOR FISCAL
CELQO S.A.S

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979301375

(415)7707212489984(8020) 000001497930137 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 0 7 8 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CELQO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 156 80 OF 1504 ED NORTH POINT

42. Correo electrónico financiera@celqo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 6 6 0 3 9 5	3 1 7 5 1 2 1 4 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 6 2 0	7 1 1 2	2 0 0 6 0 6 2 0		4 2 1 0	7 0 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 06 / 16 : 28: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TAMAYO RAMIREZ ALEJANDRO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979301375

(415)7707212489984(8020) 000001497930137 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 0 7 8 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	0 0 9 2 5	3 6 8
73. Fecha	2 0 0 6 0 5 1 6	2 0 1 3 0 3 1 3
74. Número de notaría	2 2	2 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 6 2 0	2 0 1 3 0 4 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 6 0 8 9 8 1	0 1 7 2 1 1 3 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 5 1 6
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979301375

(415)7707212489984(8020) 000001497930137 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 0 7 8 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 7 0 1 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TAMAYO	RAMIREZ	ALEJANDRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 4 7 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	LEGUIZAMO	CARLOS	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979301375

(415)7707212489984(8020) **000001497930137 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 0 7 8 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 7 4 3 8 5 5	1	8 9 6 2 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MAHECHA	VASQUEZ	SANDRA	ISABEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 1 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 7 9 1 9 5 0 1	2	2 5 1 5 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	DIAZ	SERGIO	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070034129

(415)7707212489984(8020) 001876407003412 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 9 0 7 8 0	6				

11. Razón social
CELQO S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 7 156 80 OF 1504 ED NORTH POINT

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-05-02 / 12:46:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TAMAYO RAMIREZ ALEJANDRO ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 11370182 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CELQO S A S

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 5 - 0 2 / 1 2 : 4 6 : 5 0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764070034129

(415)7707212489984(8020) 001876407003412 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900090780	6				

11. Razón social: CELQO S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CELQO S A S CR 7 156 80 OF 1504 ED NORTH POINT	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CQ	341	400	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ **4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante la semana ejecuto actividades de fundición de ciclopeos, figurado, amarre e instalación de acero, manejo de madera para formaleta y utilización de agregados para diversas actividades de obra relacionadas.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante los recorridos de obra realizados durante la semana, se evidencio la fundición de ciclópeos del segundo tramo de la vía, del mismo modo se evidencio la utilización de madera en la formaleta de los mismos, se solicitó nuevamente el certificado de agregados al residente, se evidencio un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el frente de obra; y correcto orden y aseo del mismo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Interventoria recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita al contratista realizar un adecuado manejo de bolsas de cemento, estas deben ser entregadas a gestor aurorizado
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo la fundición del segundo tramo de placa huella, ejecuto actividades de humectación y presentación de certificados de procedencia de agregados.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la visita de recorrido de obra, se evidencio la fundición de placa huella del segundo tramo; se evidencio buen manejo de residuos sólidos y orden y aseo de campamento. El residente presento certificados de procedencia de agregados de la cantera y escombrera finca villa lucia ubicada en la vereda pueblo nuevo, estos certificados están en respectiva validación. Del mismo modo se evidencio humectación de placa fundida.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	Seguimiento a la solicitud de elaboración de documento P.A.G.A. para su respectiva validación y aprobación.	1	Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de preparación de formaleta para fundición de cunetas perimetrales.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron que se continuo con la preparación y fundición de cunetas perimetrales de manejo de aguas lluvia, del mismo modo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento, se cuenta con un buen manejo de residuos sólidos y disposición final de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	**SOLICITAR CERTFICADOS DE DISPOSICION FINAL DE BOLSAS DE CEMENTO A ENTIDAD AUTORIZADA.**	1	Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista ejecuto actividades de orden y aseo en campamento, y reutilizción de madera para instalcion de formaleta de cunetas perimetrales y columnas de paso peatonal.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, el componente ambiental realizo el acompañamiento durante las actividades de fundición de cunetas perimetrales y la instalación de formaleta en madera para la fundición de columnas del paso peatonal del puente; del mismo modo durante el periodo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento y el adecuado manejo de residuos solidos y disposición final de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: URIBE URIBE . CHILVI

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - PUNTO ECOLOGICO	Descripción: URIBE URBE CHILVI - ORDEN Y ASEO
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - FUNDICIÓN PLACA HUELLA	Descripción: URIBE URBE CHILVI - CHARLA AMBIENTAL PREOPERACIONAL
Fotografía 5	**Fotografía 6**
 FINCA VILLA LUCÍA EXPLOTACION AGRICOLA, GANADERA MATERIALES DE CONSTRUCCION SERGIO EDMUNDO CAICEDO NIT 12.963.497-2 CERTIFICADO Sergio Edmundo Caicedo Hincapié identificado con Cédula de Ciudadanía N° 12.963.497 de Pasto Nariño, vendió a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE – CHILVI, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron: • Crudo de rio • Arena • Piedra Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. SERGIO EDMUNDO CAICEDO H. Representante Legal	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - CERTIFICADO DE AGREGADOS	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA

GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA

VERSIÓN: SGA-CCPT-RES-01-24

RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO | **MES:SEPTIEMBRE** 2024

FECHA (D/M/AA)	ORIGEN/ DEPARTAMENTO	TIPO DE RESIDUO								EMPRESA DE DISPOSICION FINAL
		NO APROVECHABLES		APROVECHABLES				PELIGROSOS		
		ORDINARIOS		PLASTICO		CHATARRA		SOLIDOS Y LIQUIDOS		
		# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	Kg o Gal	
6/09/2024	NARIÑO	2	2,3	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
20/09/2024	NARIÑO	1	1,25	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
28/09/2024	NARIÑO	1	0,5	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
TOTAL		4	4,05	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE DE RESPONSABLE	HANER IVAN ANGULO	CARGO:	PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente)		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO	$ -	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO	$ -	VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR	$ 4.512.297

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de replanteo de topografia, instalacion de formaleta y armado y figurado de acero de refuerzo.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo se evidenciaron trabajos de topografía, del mismo modo se inició la instalación de formaleta y acero para la fundición de ciclópeo de la placa huella, se realiza la recomendación de orden y aseo en campamento; y del manejo adecuado de residuos sólidos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista presentar los certificados de procedencia de agregados.
2		2	Se recomienda al contratista continuar con las actividades de orden y aseo en campamento
3		3	Se recomienda al contratista continuar con el adecuado manejo de residuos solidos ordinarios generados.
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ 4.577.411

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante la semana, solo actividades de orden y aseo y revision documental

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el recorrido, se evidencio un buen manejo de residuos solidos generados en obra, no se han generado RCD en la semana de verificación. El componente ambiental realizo la verificación de soportes de capacitaciones ambientales, y formatos de entrega de dotación al residente de obra Al final de la semana se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	2619/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____				
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de instalacion de formaleta y fundición de ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó visita de inspección, se evidencio la instalación de formaleta para fundición de ciclópeo, del mismo modo la utilización de crudo de rio para completar dicha actividad; se evidencio adecuado manejo de residuos sólidos generados en obra. Asimismo, se continua con el seguimiento de la entrega del PAGA; para su respectiva validación por parte de componente ambiental de interventoría y posterior radicación a invias.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista continua con trabajos de instalación de acero de refuerzo, fundición de ciclopeos y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, se continuaron los trabajos de fundición de ciclopeos y placa huella, el contratista hizo la entrega del certificado de procedencia de materiales; y la entrega del documento PAGA para su respectiva validación.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	El contratista hizo entrega de certificados de procedencia de agregados.	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM. 35 - LAS LAJAS

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - PUNTO ECOLOGICO	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - VIGA PLACA HUELLA	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO
Fotografía 5	**Fotografía 6**
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - AGREGADOS FUNDICIÓN CICLOPEO Y VIGAS PLACA HUELLA	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA

			CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA**						VERSIÓN	
										SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO GONZALEZ						**MES:** SEPTIEMBRE 2024					
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**	
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**			
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**			
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**		
7/09/2024	NARIÑO	2	3,1	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
18/09/2024	NARIÑO	1	1,3	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
30/09/2024	NARIÑO	1	1	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
TOTAL		**4**	**5,4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
OBSERVACIONES:											
NOMBRE DE RESPONSABLE				**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**	**PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA**			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__**del** (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ **4.547.774**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo trabajos de flejado y amarre de acero, no se ejecutaron actividades de mayor impacto.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron trabajos de amarre y flejado de acero; no se evidencio presencia del punto ecológico en obra y tampoco del buzón de sugerencia, se realizó recomendación a personal de obra presente en el momento de la visita de recorrido, del mismo modo durante la semana de recorrido no fue posible realizar contacto con el residente de obra. Se realizaron recomendaciones de mantener orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		**RECOMENDACIONES**
1		1	Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rocero
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matrícula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____			
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -
VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR	**$ 4.547.774**				

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de fundición de ciclopeo y placa huella; no se evidenciaron actividades de mayor relevancia.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó la revisión documental del proyecto, igualmente en la visita de recorrido, se evidencio que se realizaban actividades de fundición de ciclópeo y placa huella. Se reflejo un adecuado manejo de residuos sólidos, y buen orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados.
2		2	Se solicita al contratista mantener visible el punto ecologico, mantener orden y aseo en campamento .
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 32238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente)		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO	$ -	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO	$ -	VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR	$ 4.547.774

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no ejecuto actividades de obra durante la semana.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visitas realizadas por parte del componente ambiental de interventoria durante la semana, se evidenciaron trabajos de obra significativos fundición de placa huella; ddel mismo modo al finalizar la semana se evidencio la apertura de la via sin autorización de interventoria y con menos de 72 horas de reposo despues de la fundición; se notifico a presidente de junta que se debia cerrar de manera inmediata el tramo vial dado el flujo de camiones de carga y pasajeros.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.547.774**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante el periodo, al finalizar la semana inicio trabajos de instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En recorrido de obra, no se evidenciaron avance de obra, al finalizar la jornada se inicio con la reutilización de madera para la instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos, del mismo modo el contratista presento el certificado de procedencia de agregados de la Mina Vila Lucia - ubicada en la vereda Pueblo Nuevo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	El contratista presento el certificado de procedencia de agregados.	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM 36 - EL CARMEN

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - AGREGADOS	Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	 FINCA VILLA LUCÍA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERGIO EDMUNDO CAICEDO NIT 12.963.497-2 CERTIFICADO Sergio Edmundo Caicedo Hinoapié identificado con Cédula de Ciudadanía N.° 12.963.497 de Pasto Nariño, vendió a la **JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO**, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron: • Crudo de río • Arena • Piedra Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 28 días del mes de septiembre de 2024. SERGIO EDMUNDO CAICEDO H. Representante Legal URB. LA FLORIDA CA 1 MZ C TEL. 302-287-2359 San Andrés de Tumaco - Nariño
Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA	Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE AGREGADOS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA

VERSIÓN

SGA-CCPT-RES-01-24

RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO | **MES:** SEPTIEMBRE 2024

FECHA (D/M/AA)	ORIGEN/ DEPARTAMENTO	TIPO DE RESIDUO								EMPRESA DE DISPOSICION FINAL
		NO APROVECHABLES		APROVECHABLES				PELIGROSOS		
		ORDINARIOS		PLASTICO		CHATARRA		SOLIDOS Y LIQUIDOS		
		# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	Kg o Gal	
7/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
19/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
29/09/2024	NARIÑO	1	1,8	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
TOTAL		1	1,8	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE RESPONSABLE	HANER IVAN ANGULO	CARGO:	PROFESIONAL AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37
CONTRATO N°	3857 de 2023
FECHA INICIO	15/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103
Valor adicional ambiental N°	
Valor adicional ambiental N°	
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE INTERVENTORÍA	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	5044 DE 2023
FECHA INICO	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 196.936.439
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** _____, _____, _____			
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.492.103	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$ -**	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -
VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR	**$ 4.539.103**				

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante el periodo, no realizo actividades significativas. Ejecuto la reutilización de manera para la instación de formaleta de bordillos permietrales.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo no se evidenciaron trabajos significativos, a la fecha no han presentado los certificados de procedencia de agregados, asi mismo el frente de obra se encuentra en un buen estado de orden y aseo; y se evidencio la reutilización de madera para la instalación de formaleta de bordillo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la presentación del certificado de procedencia de agregados.
2		2	Se solicita al contratista la presentación del avance de elaboración del documento P-A-G.A.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas en el tramo vial, realizo corte de zonas de dilatacion en la losa rigida fundidad para evitar agrietamiento de la misma, realizo humectación de losa, actividades de orden y aseo en campamento.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifico la utilización de equipos y maquinarias para el corte de losa rigida, evidencio buen manejo de orden y aseo en campento, no hubo ejecución de actividades significativas como fundición y/o instalación de formaleta, a la fecha el contratista no ha presentado certificado de procedencia de agregados ni demas requerimientos ambientals solicitados; no ha presentado avance de elaboración de documento P.A.G.A.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados
2		2	Se recomienda al contratista avanzar con los trabajos de elaboración del documento P.A.G.A.
3		3	Se recomienda al contratista la entrega de demas soportes ambientales requeridos
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**
				(Día)	(Mes)	(Año)						

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, no se evidenciaron actividades de obra, se estaban ejecutando jornadas de orden y aseo en campamento; durante semana de inspección no se realizo contacto con residente de obra dado que a la fecha no ha entregado el certificado de procedencia de agregados.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**
				(Día)	(Mes)	(Año)						

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, contratistta no realizo actividades de obra significativas, hizo entrega de certificado de agregados, interventoria solicito nuevamente la entrega de propuesta de documento P.A.G.A., dado que a la fecha este insumo no ha sido entregado

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	Contratista allega certificado de procedencia de agregados	1	Se solicita a contratista la entrega de propuesta de documento P.A.G.A.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).


Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM 37 - VUELTA LARGA JUAN DOMINGO

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Corte de losa rigida	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Punto ecologico
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Visita inspección interventoria	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- Buzón de sugerencias
Fotografía 5	**Fotografía 6**
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí -	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA

VERSIÓN

SGA-CCPT-RES-01-24

RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO | **MES:** SEPTIEMBRE 2024

FECHA (D/M/AA)	ORIGEN/ DEPARTAMENTO	TIPO DE RESIDUO								EMPRESA DE DISPOSICION FINAL
		NO APROVECHABLES		APROVECHABLES				PELIGROSOS		
		ORDINARIOS		PLASTICO		CHATARRA		SOLIDOS Y LIQUIDOS		
		# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	Kg o Gal	
6/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
18/09/2024	NARIÑO	1	1,9	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
29/09/2024	NARIÑO	1	0,8	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$ -**	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista inicio con los trabajos de instalación de formaleta para ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo de revisión y supervisión, interventoria valido el inicio de la instalación de formaleta en madera para la fundición de ciclopeos, se evidencio buen manejo de residuos solidos y el punto ecologico se encuentra en buen estado. Se solicito al contratista presentar el avance de elaboración de documento P.A.G.A.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	
				(Día)	(Mes)	(Año)							

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista inicia trabajos de fundición de primer tramo de placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria evidencio la ejecucion de actividades significativas, fundición de placa huella, del mismo modo personal de obra realiza actividades de orden y aseo en campamento; se solicita a residente de obra la presentacion de certificado de procedencia de agregados utilizados y cantidad de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre:
Director de Interventoría
Matricula No.:

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifica la instalacion de acero de refuerzo para viga perimetral, cunetas y placa huella, el agregado se encuentra almacenado de forma correcta, el frente de obra presenta condiciones adecuadas de orden y aseo; y el punto ecologico se encuentra visible y ordenado, continua sin presentar certificado de agregados ni documento PAGA.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	
				(Día)	(Mes)	(Año)							

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visita de recorrido de la semana, se evidencian actividades de fundición de cunetas perimetrales, y ciclopeos. La obra se encuentra en orden y aseo

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: VEREDA LA ALEMANIA - RICARURTE

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: Vereda Alemania - Placa huella	Descripción: Vereda Alemania - Humectación placa huella
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Vereda Alemania - Orden y aseo	

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA

VERSIÓN

SGA-CCPT-RES-01-24

RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO | **MES:** SEPTIEMBRE 2024

FECHA (D/M/AA)	ORIGEN/ DEPARTAMENTO	TIPO DE RESIDUO								EMPRESA DE DISPOSICION FINAL
		NO APROVECHABLES		APROVECHABLES				PELIGROSOS		
		ORDINARIOS		PLASTICO		CHATARRA		SOLIDOS Y LIQUIDOS		
		# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	kg	# Bolsas	Kg o Gal	
6/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
18/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
25/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES: NO SE EVIDENCIA PUNTO ECOLOGICO

NOMBRE DE RESPONSABLE	HANER IVAN ANGULO	CARGO:	PROFESIONAL AMBIENTAL

CUENTA DE COBRO

30 SEPTIEMBRE DE 2024

CELQO – INTERVENTORIA

Construcción e Interventoría

NIT 9 0 0 0 9 0 7 8 0 -6

Debe a:

HANER IVAN ANGULO GONZALEZ

CC 1.087.196.083 DE TUMACO

La suma de:

Seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000 =) m / cte. Por concepto de alquiler a todo costo de vehículo tipo motocicleta 150 CC, para uso exclusivo del contrato de interventoría 5044 de 2023, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Vehículo tipo motocicleta marca AUTECO, PLACAS BJS 59H.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 912-188527-13.

HANER IVAN ANGULO GONZALEZ
C.C. 1.087.196.083
Celular 304-212-6479
Dirección Barrio Porvenir
Tumaco

Contrato de Arrendamiento de Vehículo

Entre los suscritos a saber HANER IVAN ANGULO GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N.°1.087.196.083 de Tumaco quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra la sociedad CELQO SAS con Nit. 900.090.780-6 sociedad domiciliada en BOGOTÁ D.C, representada por ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 11.370.182 de FUSAGASUGA, quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor tipo motocicleta, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

Primera. El **ARRENDADOR** entrega al **ARRENDATARIO** en alquiler un Vehículo Automotor tipo motocicleta de las siguientes características:

Placa: BJS 59H

Marca: AUTECO

Color: NEGRA

Modelo:2025

Segunda. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor tipo motocicleta descrito en el punto anterior será de $ 650.000 mensuales, que se pagarán cada mes.
Parágrafo uno: Este contrato es por un término de 3 MESES, pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de 15 DÍAS.
Parágrafo dos: En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo automotor tendrá un incremento del 0%.

Cuarta. **Destinación:** El **ARRENDATARIO** destinará el vehículo automotor tipo motocicleta al transporte de *personal* de la misma empresa, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el **ARRENDATARIO** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor tipo motocicleta.

Quinta. Conducción: El vehículo automotor tipo motocicleta será manejado por (*el mismo arrendador, lo cual no genera subordinación, ni vínculo contractual* ***o*** *será manejado por el mismo arrendatario o quien éste delegue*).

Sexta. El **ARRENDATARIO** se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **ARRENDADOR**.

Séptima. **Devolución:** Al finalizar el término del contrato, el **ARRENDATARIO** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del **ARRENDADOR.**

Octava. Responsabilidades del Arrendatario, mientras esté en poder del **ARRENDATARIO** el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con éste sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**

Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el **ARRENDATARIO** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **ARRENDADOR**, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca oprocedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

Novena. **Seguros Obligatorios –SOAT-:** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al **ARRENDADOR**, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.

Parágrafo: En caso que el **ARRENDADOR** debe vencer el SOAT, el **ARRENDATARIO** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

Décima. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato, da derecho al **ARRENDADOR** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

Décima. Garantía. El arrendatario entregará en calidad de garantía la suma de $ 0, el cual el **ARRENDADOR**, devolverá siempre y cuando al final del contrato el vehículo automotor se devuelva en el mismo estado en que fue entregado, salvo el desgaste natural por su uso, al igual que estar al día en los cánones dearrendamiento y tampoco existir ninguna deuda civil o penal que pueda resultarsiendo el vehículo objeto de garantía para su pago.

Decima Primera: Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

Decima Segunda. Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

El ARRENDATARIO en la AK 7 156 – 80 OFC 1504 de la ciudad de BOGOTÁ D.C, teléfonos, celular 3204911477 – 3187665061.

El ARRENDADOR en el BARRIO PORVENIR – de la ciudad de TUMACO, teléfonos, celular 304212-6479.

Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá

agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

En BOGOTÁ D.C, a los 21 días del mes de AGOSTO de 2024

Nombre: HANER IVAN ANGULO GONZALEZ
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.087.196.083 de TUMACO con domicilio principal en la CIUDAD DE TUMACO
Dirección: BARRIO PORVENIR Teléfono: 304212-6479
e-mail: hangulo68@gmail.com

EL ARRENDATARIO

Nombre: CELQO S.A.S – ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Nit: 900.090.780-6 de Bogotá
Dirección: CRA 7 Nº156-80 Oficina 1504Edificio North Point – Bogotá D.C.
Teléfono: 3204911477
e-mail: administracion@celqol.com

SOAT

equidad seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-05-10	2024-05-11	2025-05-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8122446300	BJS59H	MOTOS	PARTICULAR	124	2025

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KYMCO	

LÍNEA VEHÍCULO	
AGILITY FUSION	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KN25SR2288632	9GFKNGNE6SCC21070	9GFKNGNE6SCC21070	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARINEZ ANGULO, CESAR AUGUSTO	3122967648	CC	1087127771	SAN ANDRES DE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1501	003	0301	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 201600	$ 104800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 308500

AMPARO POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito no le pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Casi siempre el momento en que debe renovar su póliza, no tiene SOAT vigente ocurren multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el valor por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, verifique y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para en este último caso previamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se hayan ejercido en las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como relacionadas, necesario y derivado para dar la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales suministrados en el presente contrato de seguros así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dichos

Tarifas de cobertura gastos médicos

• Para los siguientes tarifas: 130, 110, 120, 140, 130,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 814,820, Decreto 2644 de 2022.

• Para los demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031775809

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
BJS59H	KYMCO	AGILITY FUSION	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO MATE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KN25SR2288632	N	9GFKNGNE6SCC21070

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GFKNGNE6SCC21070	N	9GFKNGNE6SCC21070	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MARINEZ ANGULO CESAR AUGUSTO	C.C. 1087127771

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	9

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902024000042960

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	13/03/2024	0

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/05/2024	11/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE VIJES



LT03007696848

CUENTA DE COBRO

31 SEPTIEMBRE DE 2024

CELQO – INTERVENTORIA

Construcción e Interventoría

NIT 9 0 0 0 9 0 7 8 0 -6

Debe a :

TANIA MARIA SANZ ROSERO

CC 59.674.905 DE TUMACO

La suma de:

Cinco millones quinientos mil pesos ($5.500.000=) m / cte.

Por concepto de alquiler a todo costo de vehículo campero, para uso exclusivo del contrato de interventoría 5044 de 2023, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024. Vehículo campero marca NISSAN, PLACAS IUC 703.


Por favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 83885190320.



TANIA MARIA SANZ ROSERO
C.C. 59.674.905
Celular 3004196882
Dirección Calle Paseo Bolívar
Tumaco

REGISTRO FOTOGRÁFICO MES SEPTIEMBRE - VEHICULO CAMPERO MARCA NISSAN, PLACAS IUC 703.

VEREDA ALEMANIA RICAURTE



VEREDA CHILVI







VEREDA EL CARMEN KM 36- VDA KM 35 Y JUAN DOMINGO KM 37






36




5 de septiembre
1:19 p.m.
Editar


24 de septiembre
5:43 p.m.
Editar
LIVE

Contrato de Arrendamiento de Vehículo

Entre los suscritos a saber TANIA MARIA SANZ ROSERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N.° 59.674.905 de Tumaco quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra la sociedad CELQO SAS con Nit. 900.090.780-6 sociedad domiciliada en BOGOTÁ D.C, representada por ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 11.370.182 de FUSAGASUGA, quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

Primera. El **Arrendador** entrega al **Arrendatario** en alquiler un Vehículo Automotor de las siguientes características:

Placa: IUC703

Marca: NISSAN

Color: GRIS

Modelo:2022

Segunda. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será de $ 5.500.000 mensuales, que se pagarán cada mes.
Parágrafo uno: Este contrato es por un término de 4 MESES, pero podrá ser prorrogado o terminado de mutuo acuerdo con una antelación de 15 DÍAS.
Parágrafo dos: En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo automotor tendrá un incremento del 0%.

Cuarta. **Destinación:** El **Arrendatario** destinará el vehículo automotor al transporte de *personal* de la misma empresa, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el **Arrendatario** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

Quinta. Conducción: El vehículo automotor será manejado por (*el mismo arrendador, lo cual no genera subordinación, ni vínculo contractual* ***o*** *será manejado por el mismo arrendatario o quien éste delegue*).

Sexta. El **Arrendatario** se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **Arrendador**.

Séptima. **Devolución:** Al finalizar el término del contrato, el **Arrendatario** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del **Arrendador.**

Octava. Responsabilidades del Arrendatario, mientras esté en poder del **Arrendatario** el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con éste sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**
Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el **Arrendatario** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **Arrendador**, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

Novena. **Seguros Obligatorios –SOAT-:** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al **Arrendador**, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.
Parágrafo: En caso que el **Arrendador** debe vencer el SOAT, el **Arrendatario** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

Décima. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato, da derecho al **Arrendador** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

Décima. Garantía. El arrendatario entregará en calidad de garantía la suma de $ 0, el cual el **Arrendador**, devolverá siempre y cuando al final del contrato el vehículo automotor se devuelva en el mismo estado en que fue entregado, salvo el desgaste natural por su uso, al igual que estar al día en los cánones de arrendamiento y tampoco existir ninguna deuda civil o penal que pueda resultar siendo el vehículo objeto de garantía para su pago.

Decima Primera: Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

Decima Segunda. Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las siguientes direcciones:


El Arrendatario en la AK 7 156 – 80 OFC 1504 de la ciudad de BOGOTÁ D.C, teléfonos, celular 3204911477 – 3187665061.

El Arrendador en la CALLE PASEO BOLIVAR – BARRIO HUMBERTO MANZI de la ciudad de TUMACO, teléfonos, celular 3004196882.

Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para


efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

En BOGOTÁ D.C, a los 01 días del mes de JUNIO de 2024



Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 59.674.905 de TUMACO
con domicilio principal en la CIUDAD DE TUMACO
Dirección: CALLE PASEO BOLIVAR Teléfono: 3004196882
e-mail: taniazanzhotmail.com

EL ARRENDATARIO



Nombre: CELQO S.A.S – ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Nit: 900.090.780-6 de Bogotá
Dirección: CRA 7 Nº156-80 Oficina 1504
Edificio North Point – Bogotá D.C.
Teléfono: 3204911477
e-mail: administracion@celqol.com

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	6	25	2024	6	26	2025	6	25

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3257193300	IUC703	CAMPEROS Y CAMIONI	PARTICULAR	1997	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	

LÍNEA VEHÍCULO	
QASHQAI	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
MR20693873W	SJNFBNJ11Z2946604	SJNFBNJ11Z2946604	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANZ ROSERO, TANIA MARIA	3004196882	CC	59674905	TUMACO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	60968002	3257193300	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$677.800,00	$352.400,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.032.300,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Texto habeas data

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030769263

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IUC703	NISSAN	QASHQAI	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.997	GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MR20693873W	N	SJNFBNJ11Z2946604

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
SJNFBNJ11Z2946604	N	SJNFBNJ11Z2946604	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANZ ROSERO TANIA MARIA	C.C. 59674905

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
142

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482021000166273

I/E
I

FECHA IMPORT.
20/03/2021

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.


FECHA MATRÍCULA
13/04/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/12/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ITAGUI



LT03007002890

CUENTA DE COBRO

31 SEPTIEMBRE DE 2024

CELQO – INTERVENTORIA

Construcción e Interventoría

NIT 9 0 0 0 9 0 7 8 0 -6

Debe a:

TANIA MARIA SANZ ROSERO

CC 59.674.905 DE TUMACO

La suma de:

Ciento ochenta mil pesos ($180.000.00=) m / cte.

Por concepto de servicio de telefonía móvil e internet, del contrato de interventoría 5044 de 2023, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 83885190320.



TANIA MARIA SANZ ROSERO
C.C. 59.674.905
Celular 3004196882
Dirección Calle Paseo Bolívar
Tumaco

STARLINK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social:
NIT 901.396.881-1
Carrera 7 No. 75-66
Bogota, Bogota

Nº FES-389813

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: DIANA MARCELA SANZ ROSERO	**FECHA Y HORA DE GENERACION:**	16/09/2024 05:58:54-05:00
NIT	: 51.558.645-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	:
Dirección	: calle paseo bolivar colegio rafael pombo	**NRO. O/C**	:
Teléfono	:	**TIPO DE MONEDA**	: COP Colombia, Pesos
Forma de Pago	: Contado	**Correo**	:
Medio de Pago	: Tarjeta Crédito		
Fecha Validación	: 16-09-2024	**Hora Validación**	: 00:59:02-05:00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	PORCENTAJE IMPUESTO	TOTAL
1	EA	Residential	250.000,00	19,00%	210.084,00

Lineas facturadas: 1

SON: Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 96/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	210.084,00
IVA	**$**	39.915,96
RTE. FTE		0.00
Retenc. ICA	**$**	0.00
Retenc. IVA	**$**	0.00
Total a pagar		249.999,96

Observaciones:

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

CUFE: 6f398be117c4e8e4493e883448577cd33c0c419aaa92f1a3ea5aaaf8cdaaf7198fbd4b694679f54570e4938aaca18a4b

SOVOS



TANIA MARIA SANZ ROSERO
CIUDAD: TUMACO/NARIÑO
DIRECCIÓN: PRADOMAR CASA 47 PRADOMAR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5844088803

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.55551302

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Sep-2024	5555513025	$85,335.81

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
$84,899

*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$85,360.92	$0.00
Pagos recibidos	$ -85,360.92	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	16-Ago-2024 15-Sep-2024	$58,879.44	$84,899.99
Cargo fijo mensual	16-Ago-2024 15-Sep-2024	$12,059.65	
Impuestos		$13,960.82	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$435.88
E . interés de mora, factura no. 176847764207 2024	$354.37	
Impuestos	$81.51	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Marca este cuadro si deseas cancelar el valor total de tu factura

TANIA MARIA SANZ ROSERO

REFERENCIA DE PAGO:	5555513025
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. / 59674405
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5844088803
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	16-Jul-2024 a 15-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	3004196882
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	04-Sep-2024
TOTAL A PAGAR:	$85,335.81

Pago aquí

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-Ago-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Jul-2024 a 15-Ago-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Ago-2024


TOTAL A PAGAR $85,335.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3004196882


10:39
Mi Claro
Postpago
Historial de pagos
Estos son los últimos 6 pagos hechos en tu cuenta
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 09-11-2024
Valor de pago: $85.261,6
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 08-10-2024
Valor de pago: $85.084,43
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 06-09-2024
Valor de pago: $85.335,81
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 09-08-2024
Valor de pago: $85.160,92
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 07-07-2024
Valor de pago: $85.422,7
Canal de pago: Boton de Pagos DB
Fecha de Pago: 13-06-2024
Valor de pago: $85.177,5

CUENTA DE COBRO

31 SEPTIEMBRE DE 2024

CELQO – INTERVENTORIA

Construcción e Interventoría

NIT 9 0 0 0 9 0 7 8 0 -6

Debe a:

TANIA MARIA SANZ ROSERO

CC 59.674.905 DE TUMACO

La suma de:

Ochocientos mil pesos ($800.000=) m / cte.

Por concepto de alquiler a todo costo de oficina del contrato de interventoría 5044 de 2023, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024. Ubicada en la dirección Calle Paseo Bolívar, edificio bolívar tercer piso.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 83885190320.



TANIA MARIA SANZ ROSERO
C.C. 59.674.905
Celular 3004196882
Dirección Calle Paseo Bolívar
Tumaco

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA

Nombre del Arrendador:	TANIA MARIA SANZ ROSERO		
Identificación No.:	59.674.905	Expedida en:	Tumaco
Nombre del Arrendatario:	CELQO S.A.S		
Identificación No.:	900.090.780	Expedida en:	Bogotá

DATOS DEL INMUEBLE			
Dirección:	Calle paseo bolivar	Barrio:	Humberto Manzi
Ciudad:	Tumaco	Departamento:	Nariño
Servicios con que cuenta el inmueble:		Energía: SI	Agua, Aseo y Alcantarillado: SI
		Gas Natural: NO	Teléfono: NO
		Internet: NO	Otros:

VALOR		
Valor del Canon arrendamiento:	Ochocientos mil pesos moneda legal colombiana ($800.000)	
Término del contrato:	Fecha de Inicio:	Junio 01 de 2024
	Fecha de terminación:	Septiembre 30 de 2024
El pago se hará a nombre de:	TANIA MARIA SANZ ROSERO	
Métodos de Pago:	Consignación Bancolombia cta ahorros 83885190320	
Cuenta de Nequi No. :	N/A	

DESCRIPCION DEL INMUEBLE
El inmueble es entregado en calidad de arrendamiento en perfecto estado y cuenta con las siguientes áreas y comodidades: 100 M2 , QUE COMPRENDEN BAÑO , ESCRITORIO , SALA DE REUNIONES,AUDITORIO, VIEDO BEAM, , SILLETERIA . MESAS, ESCRITORIO. UBICADA EN UN SEGUNDO PISO DE LAS INSTALACIONES DEL COEGIO RAFAEL POMBO.
*En el caso que se alguna de las luces que se entregan en funcionamiento se quemen durante la vigencia del contrato, esta debe ser repuesta por el arrendatario. ** En caso de extraviar las llaves, deben realizar la reposición de las mismas o el cambio de la cerradura en caso de que no se tenga como realizar la copia.

CONDICIONES GENERALES

Los celebrantes, por una parte, el señor(a) TANIA MARIA SANZ ROSERO , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 59.674.905 de Tumaco, con domicilio principal en la ciudad de Tumaco - Nariño, quien para todos los efectos de este contrato se denominará en adelante EL ARRENDADOR, y de otra parte el señor (a) CELQO S.A.S , identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 900.090.780-6 de Bogotá, quien para todos los efectos de este contrato se denominará EL ARRENDATARIO, han convenido celebrar el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE URBANO ubicado en CALLE PASEO BOLIVAR , SEGUNDO PISO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO RAFAEL POMBO, BARRIO HUMBERTO MANZI , que se regirá por lo establecido en el Código Civil Colombiano, sus normas concordantes y las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede al ARRENDATARIO el goce del inmueble, obligándose éste a pagar a aquel un canon de arrendamiento y a destinarlo exclusivamente para OFICINA de la empresa. El presente contrato se regirá en todas sus partes por las cláusulas aquí consignadas, así como por los términos de la Ley 820 de 2003 y demás normas concordantes vigentes.

SEGUNDA. - IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE. El presente contrato recae sobre el siguiente inmueble:

<table>
<tr><td>Dirección:</td><td>CALLE PASEO BOLIVAR</td><td>Barrio:</td><td>HUMBERTO MANZI</td></tr>
<tr><td>Ciudad:</td><td>TUMACO</td><td>Departamento:</td><td>NARIÑO</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Servicios con que cuenta el inmueble:</td><td>Energía: SI</td><td>Agua, Aseo y Alcantarillado: SI</td></tr>
<tr><td>Gas Natural: NO</td><td>Teléfono: NO</td></tr>
<tr><td>Internet: NO</td><td>Otros:</td></tr>
</table>

TERCERA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO. El valor mensual del canon por concepto de arrendamiento objeto de este contrato, es la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($800.000), que EL ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR en su totalidad de la siguiente manera: a) El primer giro se realizará los cinco (5) primeros días hábiles del mes, mes anticipado, iniciando en el mes de Junio de 2024, valor OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($800.000).

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos aquí previstos se realizarán a la orden de TANIA MARIA SANZ ROSERO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 59.674.905 deTUMACO en la cuenta de Ahorros No. 83885190320 de BANCOLOMBIA o en Nequi directamente con la titular, en todo caso se deberán dejar los soportes de pago y recibido por ambas partes mediante recibo de caja o comprobante de pago. La tolerancia del Arrendador en recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta Cláusula no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del canon.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de mora o retardo en el pago del precio del arrendamiento, de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula, EL ARRENDADOR podrá dar por terminado unilateralmente con justa causa el presente contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, para lo cual el ARRENDATARIO renuncia expresamente a los requerimientos privados y judiciales previstos en la Ley (Artículos 1594 y 2007 del Código Civil).

CUARTA. - DESTINACIÓN DEL INMUEBLE. EL ARRENDADOR, mediante el presente contrato se obliga a conceder al ARRENDATARIO el uso y goce del bien inmueble descrito destinado a vivienda,

junto con los demás elementos que figuran en el inventario que para todos los efectos legales hacen parte del presente contrato.

QUINTA. - SERVICIOS PÚBLICOS. A partir del momento en que el inmueble arrendado sea entregado al ARRENDATARIO y hasta la fecha de su entrega al ARRENDADOR, serán a cargo del ARRENDADOR el pago de los servicios públicos con los que cuenta el Inmueble, de acuerdo con las respectivas facturas. EL ARRENDADOR entregara mensualmente al ARRENDATARIO los recibos con la constancia de pago de estos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las reclamaciones que tengan que ver con la óptima prestación o facturación de los servicios públicos anotados, serán tramitadas directamente por EL ARRENDADOR ante las respectivas empresas prestadoras del servicio. Cualquier otro servicio adicional o suntuario al que pretenda acceder el ARRENDATARIO, deberá ser previamente autorizado por el ARRENDADOR.

PARÁGRAFO CUARTO: El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos.

SEXTA. - VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de TRES meses contados a partir del 01 de JUNIO de 2024, hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2024

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. 1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en este contrato a nombre del ARRENDADOR, de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato en la CLAUSULA TERCERA. 2. Gozar del inmueble según los términos de este contrato. 3. Velar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo, que fueren imputables al mal uso del inmueble, o a su propia culpa, EL ARRENDATARIO deberá efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias. 4. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar de conformidad con lo aquí establecido. 5. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y/o reglamentos internos de convivencia en los casos aplicables y las que expida el gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 6. Restituir el inmueble a la terminación del contrato en el estado en que le fue entregado, salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo, poniéndolo a disposición del ARRENDADOR.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. 1. Entregar al ARRENDATARIO en la fecha convenida, o en el momento de la celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicios, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios públicos. 2. Mantener en el inmueble los servicios Públicos y demás cosas o elementos determinados en el inventario, en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto de este contrato. Entregar con el inmueble los servicios, cosas o usos conexos para el fin convenido. 3. Suministrar al ARRENDATARIO copia del presente contrato con firmas originales, en un plazo máximo diez (10)días, contados a partir de la suscripción de este. 4. Hacer las reparaciones necesarias del bien objeto del Arriendo, y las locativas solo cuando éstas provengan de fuerza mayor o caso fortuito, o se deriven de la mala calidad de la vivienda o de los materiales utilizados en el inmueble arrendado. 5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Capítulo II, Titulo XXVI, Libro IV del Código Civil Colombiano.

NOVENA. - RECIBO Y ESTADO. EL ARRENDATARIO declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado de servicio y presentación, conforme al inventario y descripción detallada al inicio del documento; que se obliga a cuidarlo, conservarlo y mantenerlo y, que en el mismo estado lo restituirá al ARRENDADOR.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los daños al inmueble derivados del mal trato o descuido que deterioren en forma inusual la calidad del inmueble por parte del ARRENDATARIO, durante su tenencia, serán de su cargo y EL ARRENDADOR estará facultado para hacerlos por su cuenta y posteriormente reclamar su valor hasta por el monto de un canon mensual al ARRENDATARIO.

DÉCIMA. - REPARACIONES Y MEJORAS. Las reparaciones, variaciones y reformas efectuadas por el ARRENDATARIO al inmueble, serán por cuenta de éste, y requerirán previa autorización escrita del ARRENDADOR para desarrollarlas, entendiendo que de cualquier forma aquellas accederán al inmueble, sin lugar a indemnización para quien las efectuó.

DÉCIMA PRIMERA. - SUBARRIENDO Y CESIÓN. El ARRENDATARIO no está facultado para ceder el arriendo ni subarrendar, a menos que medie autorización previa y escrita del ARRENDADOR. En caso de contravención, el ARRENDADOR podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble.

DÉCIMA SEGUNDA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. El ARRENDADOR no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el ARRENDATARIO pueda sufrir por causas atribuibles a terceros o a otros arrendatarios de partes del mismo inmueble, o la culpa leve del ARRENDADOR o de otros arrendatarios o de sus empleados o dependientes, ni por robos, hurtos, ni por siniestros causados por incendio, inundación o terrorismo. Serán de cargo del ARRENDATARIO las medidas, dirección y manejo tomadas para la seguridad del bien.

DÉCIMA TERCERA. - ABANDONO DEL INMUEBLE. En caso de abandono del inmueble, se procederá de acuerdo con lo señalado en los artículos 35 y 36 de la Ley 820 de 2003 y las demás normas que regulen la materia.

DÉCIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN POR PARTE DEL ARRENDADOR: Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La no cancelación por parte del arrendatario del precio del canon de arrendamiento, dentro del término estipulado en el contrato. 2. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación de este por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. 3. La incursión reiterada del ARRENDATARIO en actuaciones que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. 4. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del ARRENDATARIO. 5. La violación por el ARRENDATARIO a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. 6. El ARRENDADOR podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento de conformidad con la normatividad vigente.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN POR PARTE DEL ARRENDATARIO: Son causales para que el ARRENDATARIO pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del ARRENDADOR o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el ARRENDATARIO podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como ARRENDATARIO. 2. La incursión reiterada del ARRENDADOR en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el ARRENDATARIO del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 3. El desconocimiento por parte del ARRENDADOR de derechos reconocidos al ARRENDATARIO por la Ley o contractualmente.

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Las partes podrán dar por terminado de mutuo acuerdo en cualquier tiempo este contrato sin que se ocasione pago de indemnización alguna.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que en cualquier momento podrán suspender el contrato, buscando que no se generen perjuicios económicos a las partes.

DÉCIMA OCTAVA. – MERITO EJECUTIVO: El Arrendatario declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del Arrendatario y a favor del Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el Arrendatario, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del Arrendatario de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas

por el Arrendatario por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el Arrendatario; para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del Arrendatario hecha por el Arrendador, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la presentación de los respectivos recibos de pago.


PARÁGRAFO: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

DÉCIMA NOVENA. – CLÁUSULA PENAL: En el evento de incumplimiento cualquiera de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte una suma equivalente a **dos** (2) cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la Parte incumplida excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

VIGÉSIMA. – AUTORIZACIÓN: El Arrendatario autoriza expresa e irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del Arrendatario que obre en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.


Para constancia el presente contrato es suscrito en la ciudad de Bogotá por las partes, quienes declaran que han recibido copia del presente contrato, a los 01 días del mes de junio de 2024.

EL ARRENDADOR



Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 59.674.905 de TUMACO
con domicilio principal en la CIUDAD DE TUMACO
Dirección:CALLE PASEO BOLIVAR Teléfono:
3004196882
e-mail: taniazanzhotmail.com

EL ARRENDATARIO



Nombre: CELQO S.A.S
Nit: 900.090.780-6 de Bogotá
Dirección: CRA 7 Nº156-80 Oficina 1504
Edificio North Point – Bogotá D.C.
Teléfono: 3204911477
e-mail:administracion@celqol.com

FOTOS







AIGEM DISTRIBUIDORES S.A.S. ZOMAC
NIT 901.637.385-3
BRR LUIS AVELINO PEREZ CS 85
Tel: (310) 4213037
Bogotá - Colombia
aigemdistribuidores@gmail.com

Factura
No. 03

Señores	CELQO S.A.S		
NIT	900.090.780-6	**Teléfono**	466-0395
Dirección		**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2024-09-11	2024-09-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASEOSA COCA-COLA X 3L	2.00	19,440.00
2	REFRIGERIOS EM CAJA	30.00	130,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuenta m/cte

Condiciones de Pago:
Contado - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 149.440.00

Observaciones:
COMPRA REFRIGERIOS

Total Bruto	121,046.40
IVA 19%	28.393.60
Total a Pagar	149.440.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica aprobado en prefijo desde el número al Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Convenios Solidarios Nos.: 3156 de 2023, 3168 de 2023, 3189 de 2023, 3454 de 2023, 3857 de 2023 y 4075 de 2023

Contratistas: JAC VEREDA ALEMANIA JAC VEREDA KM.35 LAS LAJAS, JAC BARRIO ANZOATEGUI, JAC VEREDA EL CARMEN KM. 36, JAC VEREDA JUAN DOMINGO KM. 37 ,JAC CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI.

Contrato de Interventoría No. 5044 DE 2023

Interventoría: CELQO S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA URIBE URIBE CHILVI I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANZOATEGUI, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN ADOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA, DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 01-30 septiembre de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		20
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		22
3.1	Información general del contrato		22
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		26
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		28
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		28
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		29
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	50
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	55
4.4	Informe inversión buen manejo desembolso		60
	Plan Inversión Desembolso Mensual		65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	70
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	75
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	81
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	96
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		101
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	101
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	106
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	111
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	116
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	121
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	136
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		151
5.1	Información general del contrato		151
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		152
5.3	Informes especialistas y profesionales		153
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		155
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	156
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	157
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	158
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	159
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		161
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	162
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	163
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	164
	• Seguimiento al Plan de Cargas		NA
7	**Conclusiones y recomendaciones**		165
8	**Anexos**		167
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		167
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		169
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		176
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		178

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: José Patricio Lima Zarama

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____9___ **de fecha** ____ 5/01/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No.: 4075-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.2 meses

VALOR INICIAL : $ 201.018.134,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.018.134,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	140

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	140	140

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.580.362,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.577.411,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.860.361,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	201.018.134,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	93.339.949,13	93.339.949,13
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.709.375,00	$ 10.709.375,00
VALOR EJECUTADO	$ 104.049.324,13	$ 104.049.324,13

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 162.850.133,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 104.049.324,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 63,89%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista General 140 ml placa huella- Vda uroibe uribe chilvi .



Vista General construccion cuneta - Vda uroibe uribe chilvi .

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	3

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No.: 3168-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 35

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 8.9 meses

VALOR INICIAL : $ 199.648.866,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	135

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	70	70

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.409.889,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.512.297,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.726.680,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.648.866,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 44.939.560,00	$ 79.927.560,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.700.000,00	$ 20.825.665,00
VALOR EJECUTADO	$ 49.639.560,00	$ 100.753.225,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 161.740.853,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 100.753.225,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,29%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



vista acceso terminado - Vda km 35 Las Lajas



vista general ttramo final - Vda km 35 las lajas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CELOO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	4

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No.: 3454-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 36

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.5 meses

VALOR INICIAL : $ 199.681.590,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	144

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	80	80

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.592.471,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.547.774,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.731.410,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.681.590,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 39.394.400,00	$ 105.394.400,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.300.000,00	$ 26.776.544,00
VALOR EJECUTADO	$ 45.694.400,00	$ 132.170.944,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 151.592.471,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 132.170.944,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 87,19%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



vista geenral placa huella primer tramo terminado - Vda El Carmen km 36



Vista general , tramo final - Vda El Carmen Km 36

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CELOO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	1
		PÁGINA	5

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No.: 3457-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 8,9 meses

VALOR INICIAL : $ 198.882.728,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	143

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	45	45

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.572.793,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.539.103,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.730.254,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.882.728,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 68.550.125,00	106.880.125,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 11.227.730,00
VALOR EJECUTADO	$ 68.550.125,00	$ 118.107.855,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.345.014,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 118.107.855,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64,42%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



verificacion de pasadores - Vda Juan Domingo



Proceso fundicion pavimento rigido- Vda Juan Domingo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	6

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No.: 3156-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA ALEMANIA

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 8.9 meses

VALOR INICIAL : $ 198.948.363,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.948.363,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	143

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	144	144

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.141.512,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.594.245,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.212.606,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.948.363,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 10.010.000,00	$ 112.035.369,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 16.448.781,00
VALOR EJECUTADO	$ 10.010.000,00	$ 128.484.150,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 161.173.357,37
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 128.484.150,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 79,72%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general primer tramo placa huella - Vda Alemania



Vista general primer tramo placa huella - Vda Alemania

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5044 DE 2023

CELQO SAS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO Y TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIOS DE OBRA (4075-3189-3168-3454-3857-3156) DE 2023



Informe mensual de interventoría No. 06
Periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional pretende intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con recursos destinados a mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. El programa "Caminos comunitarios de la Paz total" es un vehículo para activar la participación de la comunidad en todo el territorio nacional y así poder mejorar la transitabilidad en caminos vecinales y vías terciarias, este programa es ejecutado a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Por tal razón la Dirección Territorial Nariño suscribió con algunas de las Juntas de Acción Comunal JAC, de las Veredas del Municipio de Tumaco y el Municipio de Ricaurte, convenios solidarios cuyo objetos son :

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoátegui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

Mediante los cuales se estipula un alcance consistente en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería y

mejoramiento con la construcción de placa huella de baja complejidad en los sectores priorizados.

Y para el seguimiento de los mismos, el instituto nacional de vías INVIAS realizó la contratación de la interventoría, adjudicada a "CELQO Construcción e Ingeniería", mediante contrato de interventoría No.5044 de 2023, cuyo Objeto es **: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3;** el avance y seguimiento a estos convenios se puede detallar en las hojas siguientes del presente informe.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN


MUNICIPIO DE TUMACO

El municipio de Tumaco se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 278.74 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento., a los 2º - 48' - 24" de Latitud Norte y 78º - 45' - 53" de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich., dista 278. kilómetros de la Ciudad capital del departamento. Tiene una extensión total de 3800 Km cuadrados. La economía de la región costera del Pacífico nariñense se basa principalmente en la agricultura (agroindustria), la pesca, la actividad forestal y el turismo: en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del coco de Nariño, y también se concentra gran parte de la oferta hotelera departamental.



VEREDA URIBE URIBE CHILVI

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en el Corregimiento de Uribe Uribe Chilvi, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000, con coordenadas de latitud 1,655115 y longitud -78,744714 y punto de referencia final el PR 0+140, con coordenadas latitud 1,653903 y longitud -78,745315 de la vía Jardín Guayacanes ubicada en el centro poblado del Corregimiento Uribe Uribe Chilvi, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA ANZOATEGUI

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del Departamento de Nariño, en la barrio anzoategui, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,629782 (1°37′47,3″N) y Longitud -78,730362 (78°43′49,4″O), y punto de referencia final el PR 1+940 con coordenadas de Latitud 1,620164 (1°37′12,5″N) y Longitud -78,743967 (78°44′38,4″O), de la vía Pindales - Bajo Jagua, Chilvicito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA LAS LAJAS KM 35

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda kilómetro 35 en el PR 35 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1°34′48,85 ″N y Longitud 78°42′14,47″O, y punto de referencia final el PR 1+280 de coordenadas de Latitud 1°35′4,8″N y Longitud 78°41′39,64″O, vía El Esfuerzo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.


Fuente. Google Earth

VEREDA EL CARMEN KM 36

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda El Carmen en el PR 36 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,568688 (1°34′7,19 ″N) y Longitud -78,698096 (78°41′53,07″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,562275 (1°33′4,2″N) y Longitud -78,710632 (78°42′38,1″O), vía La Comba, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN - KM 37

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Rio Caunapí, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 36+680 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,563039 (1°33′46,78 ″N) y Longitud - 78,694945 (78°41′41,81″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,572878 (1°34′22,27″N) y Longitud -78,67659 (78°40′35,72″O), vía Juan Domingo – Vuelta Larga, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

MUNICIPIO DE RICAURTE

El municipio de Ricaurte se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 142 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento, a los 1°12′39″ de Latitud Norte y 77°59′36″ W de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 2422 Km cuadrados. La economía se basa en la agricultura y el principal cultivo es la caña de azúcar para la producción de panela. También se producen plátanos, bananito chiro, yuca y frutales.



Fuente. **https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Nari%C3%B1o)#/media/Archivo:Colombia_-_Nari%C3%B1o_-_Ricaurte.svg**

VEREDA ALEMANIA

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ricaurte del departamento de Nariño, en la vereda Alemania, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00+00 de coordenadas Latitud 1,205781° y Longitud -77,990252° y punto de referencia final el PR 00+417 de coordenadas Latitud 1,207629° y Longitud -77,993121°, de la vía que comunica a la vereda Alemania, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

2.2 Municipios zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios de influencia, los cuales limitan con los municipios en donde se realizará la intervención de los corredores viales son barbacoas y Mallama.

- **Municipio de Barbacoas :** Municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño Limita con los municipios de Roberto Payán - Maguí, Ricaurte, Samaniego, Tumaco y la república del Ecuador, es el municipio que más influencia por su cercanía con las obras a ejecutar.

- **Beneficios de la obra:** La comunidad de los municipios de influencia se benefician en primer lugar por el mejoramiento que tiene la comunidad tanto la que vive en el sector como la que usan estos corredores viales para realizar sus diferentes actividades económicas, en segundo lugar, la comunidad se beneficia ya que se

generan empleos por estar cerca de la zona del proyecto, en tercer lugar, por la compra de materiales necesarios para la construcción de la obra.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

- **Vereda Uribe Uribe Chilvi**

Esta vía se presenta en afirmado con presencia de piedra y gravilla, con una pendiente menor del 1% , con un ancho promedio de 4.50 m , colinda en el margen izquierdo con la quebrada Chilvi, donde se recomienda en un tramo construir un muro de contención, sobre el margen derecho colinda con viviendas.



Foto No. 1 Estado inicial vía a intervenir

Vereda Barrio Anzoátegui

Esta vía se encuentra con material de préstamo granular consolidado, con una pendiente menor del 1%, se aprecia canal de aguas lluvias sobre margen izquierdo, el cual no afecta la estabilidad de la vía a construir, ancho promedio de la vía 4.50 m.



Foto No2. Estado inicial tramo a intervenir.

Vereda Km. 35 Las Lajas

La vía a intervenir de esta vereda se encuentra en terreno natural por lo que de acuerdo con el levantamiento topográfico y estudio de suelos a realizar se debe hacer su excavación y retiro de capa de materia orgánica hasta nivel de subrasante y conformación de estructura con subbase granular clase C de acuerdo con el diseño geométrico, seguida de la compactación al 95% del Proctor Modificado y colocación de placa huella y concreto ciclópeo de acuerdo a especificación, , construcción de una alcantarilla, construcción de cunetas y bordillos, para esta vía las pendientes observadas son muy suaves, aproximadamente del 3 al 5% máximo.



Foto No3. Estado actual tramo a intervenir

Vereda el Carmen Km. 36

Para esta vereda la vía se encuentra en afirmado, presenta unas pendientes bajas del 2 al 4% , con sectores muy estrechos con anchos que varían desde 4.50 hasta 6.0 m. y un canal de aguas lluvias en terreno natural al margen derecho de la vía que debe ser intervenido con limpieza y mantenimiento y si es posible canalizarlo para mejorar el sistema de drenaje natural y evitar encharcamientos y apozamientos de agua sobre el canal que pueden producir problemas de salud para los habitantes del sector por proliferación de mosquitos y otros insectos. Para este tramo las pendientes observadas son bajas del orden del 2 al 3% y predomina el alineamiento de la vía recto con pocas curvas de diseño muy suaves.



Foto No4. Estado inicial tramo a intervenir

Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí Km. 37

En la foto No.13 A observamos en la parte inferior el tramo de transición con la vía nacional Tumaco-Pasto, en este sector la vía tiene un ancho aproximado de 13.0 m. el cual sede debe tener en cuenta para el diseño geométrico pues esta vía se debe construir de doble carril dado el tráfico pesado de camiones recolectores de leche, palma africana de Aceite, cacao en pepa y plátano.

En la foto No. 13D se observa el canal de aguas lluvias lado derecho vista hacia carretera nacional el cual posiblemente se deba canalizar ya que la vía tiene sectores con anchos promedios de 5.0 m. lo cual no nos da el ancho para vía de dos carriles el cual debe tener un mínimo 7.40 m., incluyendo sobreancho, cunetas y bordillos.

La vía presenta capa de afirmado con sectores de piedra de varios tamaños como se observa en las fotos, la representante legal de la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda manifiestan que la placa huella no tendría vida útil para esta vía por lo tanto solicitan que el mejoramiento de la vía se haga en concreto hidráulico para mayor duración debido al alto tráfico pesado que presenta esta vereda.



Foto No5. Estado inicial tramo a intervenir

Vereda Alemania Municipio de Ricaurte

En la vereda Alemania del municipio de Ricaurte el estado de la vía es en terreno natural, se observa un suelo tropical rojo que presenta una capacidad portante regular lo cual redunda en la colocación de capa de mejoramiento en subbase granular de mayor espesor que la indicada en las especificaciones de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Invías que recomienda un espesor de 0.15 m. para este tipo de placa

huella, en la vía a intervenir se observan pendientes fuertes, hasta del 15 % lo que se debe tener en cuenta en el diseño para estabilización de la estructura .



Foto No6. Estado inicial tramo a intervenir

2.4 Características técnicas del proyecto

Vereda Uribe Uribe Chilvi

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso.

Vereda Barrio Anzoategui

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso.

Vereda Las Lajas Km 35

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 135 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.10 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla la cual será demolida, por lo cual se plantea inicialmente realizar la construcción de una alcantarilla nueva de 36", longitud 5m.

Vereda El Carmen Km 36

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 144 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase.

Vereda Juan Domingo Km 37

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 143 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso. **Se realiza ajuste del alcance y se define construir 90 ml de pavimento rigido de acuerdo alas especificaciones técnicas estipuladas en la cartilla de pavimentos establecida por el INVIAS.**

Vereda Alemania Municipio de Ricaurte

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 138 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.60 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso .

Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado de 3.00 ml.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.38 m2.

3. INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA

3.1 Información general de los convenios

Convenio Solidario No 4075 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Carlos Alberto Benítez Arboleda
NIT.:	901.515.513-6
Valor Inicial:	$ 201.018.134
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 diciembre de 2023

Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prórroga No. 2 hasta:	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024
Prórroga No. 4 hasta:	30 de septiembre de 2024
Prórroga No. 5 hasta:	30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

- **Convenio Solidario No. 3189 de 2023**

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoategui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal del Barrio Anzotegui del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Edinson Javier Landazuri Castro
NIT.:	901.292.614-2
Valor Inicial:	$ 200.084.670
Plazo Inicial:	hasta 31 diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	21 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	16 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prórroga No. 2 hasta:	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024
Prórroga No. 5 hasta:	30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

Convenio Solidario No. 3168 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Km- 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco

Representante Legal:	Yibanildo Hurtado Quiñonez
NIT.:	901.674.366-0
Valor Inicial:	$ 199.648.666
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024
Prórroga No. 5 hasta:	30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

Convenio Solidario No. 3454 de 2023

Objeto del Convenio:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de LA Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Basilio Sevillano Ortiz
NIT.:	901.504.530-4
Valor Inicial:	$ 199.681.590
Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta:	30 de junio de 2024
Prorroga No.3 hasta:	15 de agosto de 2024
Prórroga No. 5 hasta:	30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

Convenio Solidario No. 3857 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San

	Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
sContratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	María Susana Sevillano Rodríguez
NIT.:	901.674.182-2
Valor Inicial:	$ 198.882.728
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024
Prórroga No. 5 hasta:	30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

Convenio Solidario No. 3156 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte
Representante Legal:	Jesús Benjamín Medina Araujo
NIT.:	901.112.595-1
Valor Inicial:	$ 199.948.363
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Prórroga No. 5 hasta: 30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

Convenio Solidario No 4075 de 2023 – Corregimiento Uribe Uribe Chilvi

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi
- Colocación de acero de refuerzo para placas en concreto reforzado, y sardineles.
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de sardineles en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 160 ml en total, por encima de la meta programada (140 ml) , realizado mediante mingas y ollas comunitarias.
- Se realiza la construcción de una bocacalle.

Convenio Solidario No. 3168 de 2023 - Km.35 Las Lajas

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.

- Se realizó entrega de cartas cheques , las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de sardineles en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 60 ml en total, se estima realizar 135 ml, sobrepasando la meta propuesta.
- Se realiza la construcción de 60 ml de cunetas y sardineles .

Convenio Solidario No. 3454 de 2023 – Vereda El Carmen Km. 36

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 70 ml en total. Se espera el apoyo dela comunidad para lograr sobrepasar la meta propuesta de 140 ml.
- Se realiza la construcción de cunetas mediante la fundición de concreto reforzado.

Convenio Solidario No. 3857 de 2023 – Vereda Juan Domingo Km. 37

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi

-
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley..
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de 45 ml de pavimento rígido, con el respectivo acero de refuerzo, y pasadores. Se realizan los cortes para dilatación.
- Se construyen 45 ml de cunetas y sardineles en concreto reforzado.

Convenio Solidario No. 3156 de 2023 Vereda Alemania – Ricaurte

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte , armado y colocación de acero de refuerzo para vigas riostras , cunetas y placas de concreto reforzado para placa huella .
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de 70 ml de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Se realizó fundición de cunetas en concreto rígido.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

N/A

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO DE OBRA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Informes Semanales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSION	1
PÁGINA	7
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 27 del 6/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de plac

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM Y LIMPEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI				
INTEGRANTES:					
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00		
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 189.358.759		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -		
			$ -		
			$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 138.059.158			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.877.281			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.339.849,13	49,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.339.949,13	49,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.049.224,13	82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.049.324,13	52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.059.158,30	70,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog					
					Ejec					
excavaciones varias sin cla	m3				Prog					
					Ejec					
subbase granular clase c	m3				Prog					
					Ejec					
CONSTRUCCION DE PLAC	ml	140			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
COMPACTADOR (RANA)	3	3
MEZCLADORA	2	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	x	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:			
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	x	N/A
EMISIONES:	SI	NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÓN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC PREPARACION DE CONCRETO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi construccion de cunetas



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi Apoyo policia nacional .

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR LLAMADO DE ATENCION POR ESCRITO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 3220239538 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	8
FECHA	13/09/2024 (DD / MM / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCION DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI		INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200.018.134,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.018.134,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 151.224.525			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45.711.914			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.339.949,13	49,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.339.949,13	47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.709.375,00	5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.049.324,13	52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.049.324,13	52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.224.525,20	76,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 16%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* excavaciones varias sin cla	m3				Prog					
					Ejec					
* subbase granular clase c	m3				Prog					
					Ejec					
* instalacion de fomaleta	ml	140			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAVIMENTADORA (RANA)	1	1
MEZCLADORA	2	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE	
	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:			
	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
Elaboracion ciclopeo tramo adicional



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
Elaboracion ciclopeo tramo adicional



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
ACOPIO CEMENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FISICA EN EL SITIO .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 3220298108 NRS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	9
FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cons

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXIATENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 164.389.892			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 32.546.547			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.339.949,13	49,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.339.949,13	49,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 10.709.375,00	5%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.049.324,13	52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.049.324,13	52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.389.892,10	83,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños				Prog					
				Ejec					
- excavaciones varias sin clas	m3			Prog					
				Ejec					
- subbase granular clase c	m3			Prog					
				Ejec					
- CONSTRUCCION PLACA H	ml	140		Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
COMPACTADOR (RANA)	3	3
MEZCLADORA	2	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi - TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR alistamiento subbase



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020981408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	10
FECHA		3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construc

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXITENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 177.555.259			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.381.180			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.339.949,13	49,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.339.949,13	49,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	49,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5,44%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.049.324,13	52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.049.324,13	52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.334.987,28	11,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.555.259,00	90,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: agp-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog					
					Ejec					
excavaciones varias sin clas	m3				Prog					
					Ejec					
subbase granular clase c	m3				Prog					
					Ejec					
CONSTRUCCION PLACA H	ML	140			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	3	3
COMPACTADOR (RANA)	2	2
MEZCLADORA	1	1
VIBRADOR DE CONCRETO		
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - CURADO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - FUNDICION DE PLACA DE CONCRETO REFORZADO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi CURADO DE CONCRETO PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR SEGUIMIENTO EN SITIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202086408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	11
	FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 27 (Numeración consecutiva) del 6/09/2024 al 12/09/2024 , Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 184.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 138.059.158			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.877.281			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.627.560,00	42,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.627.560,00	42,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.126.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.754.225,00	50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.754.225,00	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: CONTINUAN PRESENTANDOSE OBSERVACIONES EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS CARTAS CHEQUES.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.059.158,30	70,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					
construccion deplaca huella	mt	135			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 PR0+140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		
bobcat	1	1
pajarita		
vibrador de concreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA. ZO, ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE YOTROS DE FERRETERIA, SUNINSITRO DE HERRAMIENTA MENOR D EPARTE DE LA JUNTA , INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIOND E CICLOPEO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - fundicion sardineles



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - vista general terminado primer tramo



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - vista general segundo tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	12
		FECHA	19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 — Último Informe Semanal SI [ ] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replaneo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 184.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 151.224.525			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45.711.914			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.627.560,00	42,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.627.560,00	42,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.126.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.754.225,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.754.225,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.224.525,20	76,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
* descapote y limpieza				
* nivelacion y compactacion s				
* construccion deplaca huella	m!	135		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		
bobcat		
pajarita		
vibrador de concreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - VISTA GENERAL FUNDICION ULTIMPO TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO REFORZADO DE PLACAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas -PARRILLAS PARA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	13
	FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert); d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 184.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 164.389.892			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 32.546.547			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.627.560,00	42,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.627.560,00	42,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.126.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.754.225,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.754.225,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	-

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.389.892,10	83,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* desacpote y limpieza					Prog					
					Ejec					
* nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					
construccion deplaca huella	m!	135			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		
bobcat		
pajarita		
vibrador de concreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - FUNDICION DE CICLOPEO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas ARMADO DE VIOGAS RIOSTRAS EN ACERO DE REFUERZO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas -VISTA INTERNA FINAL TRAMO VIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220220994009 NRB

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	14
FECHA	3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [x]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcció

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 184.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 177.555.259			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.381.180			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.627.560,00	42,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.627.560,00	42,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.126.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.754.225,00	50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.754.225,00	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.409.890,00	6,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.555.259,00	90,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
* nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					
* construccion deplaca huella	ML	135			Prog	115				100,0%
					Ejec	135				117,4%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		
bobcat		
pajarita		
vibrador de concreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

#¡VALOR!

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA CONTROL TOPOGRAFICO , EXCAVACIONES , RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS, SUMINSITRO Y CONPACTACION MECANICA D EMATERIAL DE SUBBASE, CORTE FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE YOTROS DE FERRETERIA, SUNINSITRO DE HERRAMIENTA MENOR D EPARTE DE LA JUNTA , INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIONO E CICLOPEO , FUNDICION DE CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA PLACA HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMAN ACTMIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA - RECIBOFINAL DEL TRAMO VIAL - VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y GESTION DOCUMNETAL .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - acabado final primer tramo



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas VALLA INFORMATIVA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - VISTA GENERAL FINAL TRAMO VIAL INGRESO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209849 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSION	1
	PAGINA	15
	FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 27 del 6/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 17.660.344			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.021.246			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 138.059.158			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.877.281			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	199.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	111.939.400,00	56,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	111.939.400,00	56,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	17.660.344,00	9%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$	129.599.744,00	65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	129.599.744,00	65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	11.423.600,00	5,72%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	11.423.600,00	5,72%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA	$	196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	138.059.158,30	70,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suministro de subbase , nivelacion y compactacion					Prog					
					Ejec					
* construccion placa huella	ml	144			Prog	144				
					Ejec	144				

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
rana	3	3
mezcladoras	2	2
vibrador de concreto	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - ACOPIO DE CEMENTO Y MADERA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen estado ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: tania maria sanz rosero
Matrícula Profesional No.: 52202098408 cnt

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	16
FECHA	19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 17.660.344			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.021.246			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 13.165.367			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 183.771.072			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 111.939.400,00	56,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 111.939.400,00	56,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.660.344,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.599.744,00	65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.599.744,00	65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.224.525,20	76,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
preliminares					Prog					
					Ejec					
suministro de subbase . Nivelación					Prog					
					Ejec					
Construccion placahuella	ml	144			Prog	144				
					Ejec	144				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
rana	3	3
mezcladoras	2	2
vibrador de concreto	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

#¡VALOR!

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	17
	FECHA	29/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 29/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 17.660.344			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.021.246			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 171.153.892			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 25.782.587			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 111.939.400,00	56,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 111.939.400,00	56,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.660.344,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.599.744,00	$ 0,65
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.599.744,00	$ 0,65
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.389.892,10	83,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suministro de subbase , Nivelación y compactación					Prog					
					Ejec					
* construccion placa huella	Mt.	144			Prog	144				
					Ejec	144				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido las estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
rana	3	3
mezcladoras	2	2
vibrador de concreto	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A		
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen VISTA GENERAL PRIMER TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen -CURADO E HIDRATACION DE PLACA HUELLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen vista general SEGUNDO TRAMO SARDINELES Y PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	18
FECHA	9/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 9/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM 36 VEREDA EL CARMEN		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.681.590,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.681.590,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 17.660.344			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.021.246			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 184.319.219			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12.617.220			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 111.939.400,00	56,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 111.939.400,00	56,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.660.344,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.599.744,00	65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.599.744,00	65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.423.600,00	5,72%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 31 DE JULIO DE 2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 66.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.555.259,00	90,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 46505
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
preliminares					Prog					
					Ejec					
suministro de subbase . NN					Prog					
					Ejec					
construccion placa huella	ML	144			Prog	144				
					Ejec	144				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
rana	3	3
mezcladoras	2	2
vibrador de concreto	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CULIMNAR ULTIMOS PAÑOS DE CONCRETO RIGIDO , ASEOS Y LIMPIEZA GENERAL.VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES CIERRE CONTABLE

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
ACABADO FINAL PLACA HUELLA SEGUNDO TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda PROCESO
CONSTRUCTIVO UTLIMO TRAMO PLACA HUELLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda PROCESO
CONSTRUCTIVO UTLIMO TRAMO PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202088408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	19
	FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 37 del 6/09/2024 al 12/09/2024 — Ultimo Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37		INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3857 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.882.728,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.027.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.854.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 138.059.158			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.877.281			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.880.125,00	53,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.880.125,00	53,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.027.730,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.907.855,00	63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.907.855,00	63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.137.941,25	8,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.137.941,25	8,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA , .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.059.158,30	70,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
* LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
* PAVIMENTO RIGIDO	ML	90			Prog	90			90	100,0%
					Ejec	90			90	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORAS	2	2
RANAS	3	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- ACOPIO DE MATERIALES



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202099408 nrh

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Ejecución Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37
INTEGRANTES:	
CONVENIO No.	3857 de 2023
FECHA DE INICIO:	15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.882.728,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 198.882.728,00
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:	
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.027.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.854.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 151.224.525			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45.711.914			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.880.125,00	53,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.880.125,00	53,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.027.730,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.907.855,00	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.907.855,00	9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.224.525,20	76,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
* LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
* PAVIMENTO RIGIDO	ML	90			Prog	90				
					Ejec	90				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCALDORAS	2	2
RANAS	3	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-EQUIPOS DE MEZCLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-IPROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220299408 nrt

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	21
FECHA	29/09/2024 (día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	
CONVENIO No.	3857 de 2023	CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.882.728,00	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 198.882.728,00	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.027.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.854.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 164.389.892			
	SALDO DE VIGENCIA (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)	$ 32.546.547			

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.880.125,00	53,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.880.125,00	53,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.027.730,00	9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.907.855,00	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.907.855,00	9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.389.892,10	83,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
* LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
* PAVIMENTO RIGIDO	ML	90			Prog	45				
					Ejec	45				

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA PAJARITA		1
COMPACTADOR RANA		3
VIBROCOMPACTADR		1
MOTONOVELADORA		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	4
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	14	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA FUNDICION DE PAVIMENTO RIGIDO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- INSTALACION DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-ALISTAMIENTO DE EQUIPOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209914OB (nº)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	22
	FECHA	3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. , CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37
INTEGRANTES:
CONVENIO No.: 3857 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.882.728,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 5044 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/09/2024 — VALOR ANTICIPO: -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.027.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.854.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 177.555.259			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.381.180			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.880.125,00	53,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.880.125,00	53,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.027.730,00	9%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.907.855,00	9%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 124.907.855,00	63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.137.541,25	8,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.555.259,00	90,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
PAVIMENTO RIGIDO	ML	90			Prog	90			90	100,0%
					Ejec	90			90	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA PAJARITA		
COMPACTADOR PAÑA		3
VIBROCOMPACTACOR		
MOTONIVELADORA		
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	<-	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES, SE ALCANZA EL 100% DE LA META , PERO ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE REALIZO MAYOR CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE CONCRETO YA QUE SE AMPLIARON LOS ACCESOS , DE IGUAL FORMA SE INVIRTIO MAYOR ACERO DE REFUERZO Y SUMINISITRO NIVELACION Y COMPACTACION DE LAS ZONAS DE ACCESO . FUE NECESARIO ADICIONAR SARDINELES Y CUNETAS EN ESTAS AREAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

AL CUMPIR LA META PROPUESTA ES NECESARIO PROGRAMAR LA TER,MINACION DE - FUNDICION DE SARDINELES-FUNDICION CUNETAS . ASEO Y LIMPIEZA ADEMAS DE INCIAR PROCESO DE ENREGA DE DOCUMENTACIONPARA CIERRE FINANCIERO DEL CONVENIO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- CURADO PAVIMENTO RIGIDO ACCESO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- FUNDICION DE cunetas 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- FUNDICION DE CONCRETO PARA PAVMENTO RIGIDO 3000 PSI - accesos y cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220220284408 (NO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	23
	FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 27 del 6/07/2024 al 12/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 C.M. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE		
CONVENIO No.	3156 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR INTEGRANTES:	CELOO S.A.S.		
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 19.598.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.349.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 138.059.158			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.877.281			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.845.074,00	59,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.845.074,00	59,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.598.781,00	10%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.443.855,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.443.855,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.059.158,30	70,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 16%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
preliminares				
conformacion de subbase				
placa huella	mt	140		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog	140				100,0%
Ejec	204				145,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motomiveladora		
vibrocompactador		1
rana	3	3
vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refurzo para cunetas , fundicion de cunetas .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refurzo para cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - REUNION EXTRAORDINARIA VEEDURIA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -REUNION EXTRAORDINARIA PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - REUNION EXTRAORDINARIA PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matricula Profesional No.: 3220298190B NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	24
FECHA	19/10/2024 (día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 28 del 13/10/2024 al 19/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3156 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-12--2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 19.598.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.349.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 151.224.525			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45.711.914			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.845.074,00	59,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.845.074,00	59,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.598.781,00	10%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.443.855,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.443.855,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.224.525,20	76,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
preliminares				
conformacion de subbase				
placa huella	ml	140		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog	140				100,0%
Ejec	204				145,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motoniveladora		
vibrocompactador		
rana	3	3
Vibrador de concreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	16	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suminsitro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refuzo para cunietas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suminsitro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refuzo para cunietas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - ACOPIO DE MATERIALES



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -INSTALACION DE FORMALETA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - FUNDICION CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020986408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	25
	FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la const

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE

CONVENIO No.	3156 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-12--2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR INTEGRANTES: CELQO S.A.S.

CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 19.598.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.349.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 164.389.892			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 32.546.547			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.845.074,00	59,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.845.074,00	59,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.598.781,00	10%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.443.855,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.443.855,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 164.389.892,10	83,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	preliminares					Prog					
						Ejec					
*	conformacion de subbase					Prog					
						Ejec					
*	placa huella	ml	140			Prog	140			140	100,0%
						Ejec	210			210	150,0%

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motoniveladora		
vibrocompactador		
rana	3	3
vibrador de concreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESION DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- instalacion de acero de refuzo para cunetas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TERMINACION DE LABORES. REALIZAR ASEO Y LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y ADICIONALMENTE REALIZAR COSNTRUCCION DE ALETAS PARA PONTONES Y ALCANTARILLAS, ASIMISMO DISPADORES DE SALIDA DE ALCANTARILLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - INSTALACION ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - ISNTALACION ACERO DE REFUERZO CONCRETO REFORZADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202058406 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	26
	FECHA	3/10/2024 (DÍA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3156 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-12--2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/10/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 19.598.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.349.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 184.319.219			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12.617.220			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.845.074,00	59,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.845.074,00	59,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.598.781,00	10%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.443.855,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.443.855,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.502.500,00	1,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.555.269,00	90,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.165.366,90	6,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* conformacion de subbase					Prog					
					Ejec					
* placa huella	ml	140			Prog	140				100,0%
					Ejec	210				150,0%

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motomiveladora		
vibrocompactador		
rana		
vibrador de concreto	1	1
Total	1	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , csontruccion e instalaciond e formaletas en madera- instalacion de acero de refuzo para cunetas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZAR ASEO LIMPIEZA VERIFICACIOND E CANTIDADES ADECUACION DE AREAS ANEXAS INTERFERIDAS, NIVELACION DE EMPLAMES DE VIA DESTAPADA Y PLACVA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VISTA FINAL DEL TRAMO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -VISTA FINAL TRAMO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VISTA FINAL DEL TRAMOD EPLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020986408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Geotecnia, Interventor y Dirección Territorial.

Maquinaria y equipo convenio de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	27

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	N/A	1 M3	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRADOR DE CONCRETO	N/A		0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RANA/SALTARIN	N/A		0+000 /0+140	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL ACTIVO				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:en el mes de Julio del 2024 se requirio de la retroexcavadora para la colocacion y nivelacion de la rasante .

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Fernando Pinzón Vallejo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 28

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: #¡REF! **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** #¡REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
BOBCAT	2023	10 TON	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
MEZCLADORA	N/A	1 M3	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRADOR DE CONCR	N/A		0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RANA/SALTARIN	N/A		0+000 /0+140	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL ACTIVO				96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 29

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: #¡REF! **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** #¡REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA	N/A	1 M3	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRADOR DE CONCR	N/A		0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RANA/SALTARIN	N/A		0+000 /0+141	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL ACTIVO				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Fernando Pinzon
Nombre: FERNANDO PINZON VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	30

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: #¡REF!

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3857 DEL 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023

INTERVENTORÍA: #¡REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA	N/A	1 M3	0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRADOR DE CONCRETO	N/A		0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CORTADORA DE CONCRETO			0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
PULIDORA INDUSTRIAL			0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIIBROCOMPACTADOR			0+000/0+091	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RANA COMPACTADORA			0+000/0+091	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
TOTAL ACTIVO				112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	7	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: #¡REF!

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3857 DEL 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023

INTERVENTORÍA: #¡REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	N/A	1 M3	0+000/0+200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRADOR DE CONCRI	N/A		0+000/0+200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CORTADORA DE CONCRETO			0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
PULIDORA INDUSTRIAL			0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RANA COMPACTADOR			0+000/0+091	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL ACTIVO				96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	7	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: WILLIAM DELGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3Personal, control aportes legales y seguridad social convenio de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	32
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 4075 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URBE URBE CHILVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANGULO DELIZA SEGUNDO EUDORO	13054978	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	EMSSANAR E.S.S			COLPENSIONES						PLANILLA PENDIENTE DE PAGO
2	ARBOLEDA ORTIZ RUPERTO	5368601	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS S			COLPENSIONES						
3	CORTES QUINTERO LUIS EDWIN	1087186141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.			COLPENSIONES						
4	CUELLAR SEGUNDO FLAVIO	98432263	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	EMSSANAR E.S.S			PORVENIR						
5	CUERO RODRIGUEZ ANDRES	1201.4417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	EMSSANAR E.S.S			PORVENIR						
6	PRECIADO BOYA DIEGO ALEJANDRO	1087782293	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	FAMISANAR			PORVENIR						
7	QUIÑONES MANCILLA JOSE JOAQUIN	87949466	MAESTRO DE OBRA	$ 3.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.			PORVENIR						
8	RINCON SINISTERRA VIVIAN JULIANA	1087107844	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE	0,522%		V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.			COLPENSIONES						
9	PINZON VALLEJO FERNANDO ALBERTO	1087206107	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URBE URBE		$ 24.200	I	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	31192854	$ 162.500	COLPENSIONES	31192854	$ 208.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
PLANILLA PENDIENTE PARA PAGO

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ BOSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3168 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ítem Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BAGUI VALEZ LUIS OBERMAN	13057194	MAESTRO DE OBRA	$ 2.600.000	X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 35	$ 650.000	$ 45.300	V	SANITAS		$ 26.000	PORVENIR		$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
2	BAGUI GUANGA JHILMER ALDAIR	1087111655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 35	$ 650.000	$ 45.300	V	NUEVA E.P.S.		$ 26.000	COLPENSIONES		$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
3	ORDOÑEZ ANDALA MACARIO	12916944	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 35	$ 650.000	$ 45.300	V	NUEVA E.P.S.		$ 26.000	COLPENSIONES		$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	PLANILLA NO PAGADA
4	OROBIO BRAVO HEARY LILIANA	1087796810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 35	$ 650.000	$ 45.300	V	ASMET SALUD		$ 26.000	PORVENIR		$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
5	RASCOS CUERO HAROLD CAMILO	1087118154	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 35	$ 650.000	$ 45.300	V	EMSSANAR		$ 26.000	PORVENIR		$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
6	JUAN PABLO BACCA VERA	1305272	Residente de Obra	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC KM 35	$ 1.300.000	$ 31.700	III	SANITAS S.A.	4571493/852	$ 182.900	COLPENSIONES	4571493/852	$ 208.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LA PLANILLA PRESENTADA SE ENCUENTRA SIN PAGAR

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220206408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3454 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ind ce Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	VACILIO SEVILLANO ORTIZ	87942955	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 2.320.000		I		794204571 3			794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
2	WILLINTON SEVILLANO	87942956	MAESTRO DE OBRA	$ 750.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.500.000		I	NUEVA EPS	794204571 3		PROTECCION	794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
3	KAREN DEL PILAR MONTAÑO GUTIERREZ	59698714	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000				794204571 3			794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
4	MARLON AUGUSTO BORJA TENORIO	1087114853	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000		I	NUEVA EPS	794204571 3		COLPENSIONES	794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
5	BRAIAN ESTIVEN ORDOÑEZ SEVILLANO	1194398491	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000				794204571 3			794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
6	ELIO WILFREDO MONTAÑO CORTEZ	1087193012	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000		I	NUEVA EPS	794204571 3		PORVENIR	794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
7	ILMER JESID ORTIZ BAGUI	1087204201	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000		I	EMSSANAR S.A.S.	794204571 3		PORVENIR	794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
8	JHONNY CANDELO MICOLTA	13108177	AYUDANTE DE OBRA	$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC KM 36	$ 1.300.000		I	NUEVA EPS	794204571 3		COLFONDOS	794204571 3		$ 25.550	$ 12.775	$ 19.163	
9	FINZON VALLEJO FERNANDO ALBERTO	1087206107	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC URIBE URIBE		$ 24.200	I	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	31192854	$ 162.500	COLPENSIONES	31192854	$ 208.000				PLANILLA PAGADA

PLANILLAS NO PAGADAS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LA PLANILLA DEL PERSONAL DEL NOMINA NO SE ENCUENTRA PAGADA

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522020098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MIN2-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	35
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3857 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Hernesto Francisco Cuero	98420264	Maestro de obra	$ 2.100.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	EMSSANAR	9474521200	$ 12.200	PORVENIR	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
2	Jesus Augusto Borja	98420564	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9474521200	$ 12.200	PORVENIR	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
3	Elpidio Orobio Angulo	12908181	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SIN INFORACIÓN	9474521200	SIN INFORACIÓN	SIN INFORACIÓN	9474521200	SIN INFORACIÓN	$ 13.000			
4	Heiner Quiñones Castillo	1087132434	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9474521200	$ 12.200	PORVENIR	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
5	Nohemi Maribel Rodriguez	1087100554	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	EMSSANAR	9474521200	$ 12.200	COLPENSIONES	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
6	Johana Arequi Burla	27129771	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9474521200	$ 12.200	COLPENSIONES	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
7	Yulieth Veronica Calcedo	1014178628	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9474521200	$ 12.200	PORVENIR	9474521200	$ 48.600	$ 12.200			
8	Juan Pablo Bacca Viera	13056723	Residente de Obra	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC KM 37	$ 1.300.000	$ 31.700	III	SANITAS S.A.	4571401952	$ 162.500	COLPENSIONES	4571401952	$ 208.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LA PLANILLA SE ENCUENTRA SIN PAGAR, TENER EN CUENTA LA RELACION NOMINA VS PLANILLA DADO QUE NO CONCUERDAN

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	36
FECHA	30/09/2024 (DIA/MES/AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: .....

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023

NOMBRE ARL: SURA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: CELQO S.A.S.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BURGOS LEANDRO DANIEL	87552800	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS SAS		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
2	CASTRO FLOREZ ELVIS DANILO	1089292394	Maestro de obra 2	$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
3	CASTRO RISIECUS WILSON FERNANDO	1004601092	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
4	CHICA BISIECUS CARLOS JESUS	1089938104	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS SAS		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
5	DELGADO CASATAR NELSON GERMAN	13067464	Maestro de obra	$ 2.620.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			PLANILLA NO PAGADA
6	FLOREZ ORTIZ SEGUNDO TEODORO	87550636	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 338.000	$ 52.000			
7	MOLINA MEZA LUIS CARLOS	1089289092	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
8	ORDOÑEZ ARMANDO GABRIEL	87551741	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500	PORVENIR		$ 338.000	$ 52.000			
9	RISUEÑO RECALDE ANGEL TARSISO	87550012	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR		$ 162.500			$ 338.000	$ 52.000			
10	DELGADO CASATAR WILLIAM IVAN	13066004	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S.		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LA PLANILLA REMITIDA SE ENCUENTRA SIN PAGAR, POR LO TANTO SE RELACIONES VALORES APORTADOS POR LOS COTIZANTES PERO NO SE PRESENTA EL NUMERO DE LA RESPECTIVA PLANILLA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220208408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. Informe de Inversión y buen manejo de desembolso convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	37

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6 **MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4075 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.018.134,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4055 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

^TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	LAURA SEVILLANO	$ 2.800.000,00	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	CONTADOR PUBLICO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	CARLOS BENITEZ	$ 350.000,00	OTROS COSTOS	VALLA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	BIBIAN JULIANA RINCON SINISTERRA	$ 1.000.000,00	PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO	PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	JUNTA DEL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI	$ 1.448.533,00	PAGO PLANILLA MES DE JULIO	PAGO PLANILLA MES DE JULIO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	CARLOS BENITEZ	$ 790.000,00	VIÁTICOS	VIÁTICOS
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	SEGUNDO FLAVIO CUELLAR	$ 1.448.533,00	MANO DE OBRA	PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	JAC CHILVI URIBE	$ 1.509.000,00	PAGO RET DE FUENTE JULIO	PAGO RET DE FUENTE JULIO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	DIEGO ALBERTO PRECIADO BOYA	$ 1.720.133,00	MANO DE OBRA	PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	FACTURA No 169	10-sep-24	ROMEL FERNANDO SEVILLANO	$ 65.214.601,13	MATERIALES	FERRETERIA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	SEGUNDO EUDORO ANGULO LEUSSON	$ 1.720.133,00	MANO DE OBRA	PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	FACTURA No 189	10-sep-24	CARLOS ARTURO RUEDA	$ 7.203.750,00	MATERIALES	MATERIALES PETREOS
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	10-sep-24	LUIS EDWIN CORTÉS QUINTERO	$ 1.493.800,00	MANO DE OBRA	PAGO 3 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	11-sep-24	ANDRES CUERO RODRIGUEZ	$ 1.720.133,00	MANO DE OBRA	PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	11-sep-24	RUPERTO ARBOLEDA	$ 1.720.133,00	MANO DE OBRA	PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	11-sep-24	JOSE JOAQUIN QUIÑNES MANCILLA	$ 3.701.200,00	MANO DE OBRA	PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	MATERIALES	$152.580.362	$0	$93.839.949	$ 93.839.949,13	$58.740.413
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$47.437.773	$10.709.375	$0	$ 10.709.375,00	$36.728.398
	TOTALES	$200.018.135	$ 10.709.375,00	$ 93.839.949,13	$ 104.549.324,13	$87.391.497

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma: Fernando Pinzon
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	38

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3168 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.648.866,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	FACTURA 6324	6-sep-24	VICENTE FERNANDO ROSERO	$15.000.000	MATERIALES	FERRETERÍA
CARTA CHEQUE	FACTURA 0697	6-sep-24	CARLOS ALBERTO GONZALES	$1.200.000	EQUIPOS	GRUA PARA MOVIMIENTO BOCAT
CARTA CHEQUE	FACTURA 750	6-sep-24	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS	$15.000.000	MATERIALES	MATERIALES DE RIO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO 1	6-sep-24	JUAN PABLO BACCA	$3.500.000	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	INGENIERO RESIDENTE
CARTA CHEQUE	CARTA CHEQUE	6-sep-24	YARLI FERNEY VALLECILLA QUIÑONES	$14.939.560	MANO DE OBRA	PAGO NOMINA, PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO, Y MES COMPLETO AGOSTO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$127.495.480	$34.988.000	$44.939.560	$ 79.927.560,00	$47.567.920
	OTROS	$71.153.386	$16.126.665	$4.700.000	$ 20.826.665,00	$50.326.721
	TOTALES	$198.648.866				$97.894.641

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	39

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3454 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 198.681.590,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA el CARMEN KILOMETRO 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	JHONY CANDELO MICOLTA	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ILMER ORTÍZ BAGUI	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ELIO WILFRIDO MONTAÑO CORTES	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ESTIVEN ORDIÑEZSEVILLANO	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	MARLON AUGUSTO BORJA	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	PITER FERNEY RAMIREZ	$1.358.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	CAREN DEL PILAR MONTAÑO	$700.000	ARRENDAMIENTO BODEGA	ARRENDAMIENTO BODEGA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ERIKA LORENA HERNANDEZ	$2.250.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	LUIS CARLOS VIVEROS PAYAN	$3.500.000	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	INGENIERO RESIDENTE
CARTA CHEQUE	FACTURA 07	5-sep-24	YENNY JOHANA ARCINIEGAS	$12.000.000	MATERIALES	FERRETERÍA
CARTA CHEQUE	FACTURA 07	5-sep-24	YENNY JOHANA ARCINIEGAS	$9.000.000	MATERIAL DE	MATERIAL DE RELLENO
CARTA CHEQUE	FACTURA 07	5-sep-24	YENNY JOHANA ARCINIEGAS	$5.000.000	ALQUILER	ALQUILER MAQUINARIA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	17-sep-24	OSCAR JAVIER QUIROZ VALVERDE	$2.800.000	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	CONTADOR PUBLICO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	17-sep-24	WILLIAM MARINO CORTÉS	$2.296.400	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ERIKA LORENA HERNANDEZ	$6.545.000	MANO DE OBRA	PAGO MES AGOSTO

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	CONSTRUCCIONPLACA HUELLA	$151.592.471	$ 77.360.344,00	$39.394.400	$ 116.754.744,00	$34.837.727
	OTROS	$48.279.184	$ 11.360.344,00	$6.300.000	$ 17.660.344,00	$30.618.840
	TOTALES	$199.871.655				$65.456.567

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCION DEL TESORO PUBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma: Fernando Parga
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 6 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	40

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3857del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 197.882.728,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	FACTURA 0227	5-sep-24	HARRINSON BIOJÓ	$10.000.000	MATERIALES	MADERA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	ALFREDO JAIR VILLAREAL	$1.700.000	OTROS COSTOS	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	LUIS HERMES ESPAÑA	$41.950.125	MATERIALES	SUMINISTRO DE CONCRETO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	JAC JUAN DOMINGO	$9.000.000	MANO DE OBRA	PAGO NOMINA MES DE JULIO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	5-sep-24	PAULA ANDREA ORTEGA RAMOS	$5.900.000	MAQUINARIAS	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR Y MOTONIVELADORA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$151.303.436	$45.130.000	$68.550.125	$ 113.680.125,00	$ 37.623.311,00
	OTROS	$48.269.357	$11.227.730		$ 11.227.730,00	$37.041.627
	TOTALES	$199.572.793				$74.664.938

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma.
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	41

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 6 **MES:** EPTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3156 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%** BIOJO

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.948.363,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALEMANIA DEL MUNICIPIO DERICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	13-sep-24	WILLIAM IVAN DELGADO	$6.860.000	NOMINA	PAGO 20 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	13-sep-24	WILLIAM IVAN DELGADO	$3.150.000	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	INGENIERO RESIDENTE

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	MATERIALES	$152.884.811	$ 105.735.069,00	$10.010.000	$ 115.745.069,00	$37.139.742
	OTROS GASTOS	$46.063.552	$ 22.748.781,00		$ 22.748.781,00	$23.314.771
	TOTALES	$198.948.363	$ 128.483.850,00		$ 138.493.850,00	$60.454.513

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	42

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.860.120	$50.860.120	$50.860.120		$ 152.580.362,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$8.737.765	$8.737.765	$8.737.765		$ 26.213.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$436.773	$436.773	$436.773		$1.310.321	%
6	OTROS COSTOS	$4.093.333	$4.093.333	$4.093.333		$12.280.000	%
7	PAGA(GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.577.411		$4.577.411	
TOTAL						$ 200.018.134,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Fernando Pinzon
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	43

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DELA VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$42.498.493	$42.498.493	$42.498.493		$127.495.480	%
2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	$7.638.136	$7.638.136	$7.638.136		$ 22.914.409,00	%
3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
4	SEGURIDAD INDIUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
5	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
6	GASTOS BANCARIOS	$433.880	$433.880	$433.880		$1.301.640	%
7	OTROS COSTOS	$3.218.333	$3.218.333	$3.218.333		$9.655.000	
8	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL			$4.512.297		$4.512.297	
	TOTAL	$66.750.018				$ 198.648.866,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	44

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.530.823	$50.530.823	$50.530.823		$ 151.592.471,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$2.103.745	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$435.456	$435.456	$435.456		$1.306.370	%
6	OTROS COSTOS	$3.218.333	$3.218.333	$3.218.333		$9.655.000	%
7	PAGA(GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.547.774		$4.547.774	
TOTAL						$ 199.871.655,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Fernando Pinzon
Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	45

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3857 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.434.478	$50.434.478	$50.434.478		$ 151.303.436,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIALY DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$435.071	$435.071	$435.071		$1.305.214	%
6	OTROS COSTOS	$3.218.333				$9.655.000	%
7	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					$4.539.103	
TOTAL						$199.572.793	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	46

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	$189.438				$189.438	%
2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$67.263				$67.263	%
3	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.961.603	$50.961.603	$50.961.603		$152.884.811	%
4	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$8.737.765	$ 8.737.765,00	$ 8.737.765,00		$26.213.295	%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$2.103.745	%
6	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$953.000	%
7	GASTOS BANCARIOS	$437.522	$437.522	$437.522		$1.312.566	
8	OTROS COSTOS	$3.543.333	$3.543.333	$3.543.333		$10.630.000	
9	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.594.245		$4.594.245	
	TOTAL					$198.948.363	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	47

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Fernando Pinzon

Firma
Nombre: FERNANDO PINZÓN VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	48

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SLAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	49

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Fernando Pinzon

Firma
Nombre: FERNANDO PINZON VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	50

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	51

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILLIAM DELGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	52

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Fernando Pinzon

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	53

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

70

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	54

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Fernando Pinzon

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	55

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA , MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	56

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA , MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	57

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 4075 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.018.134,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.018.134,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.203.626,80	25	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.050.906,70	25	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.305.440,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	25	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	25	10	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.050.986,70	25	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	25	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	1	4	2023	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.050.906,70	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	25	10	2023	10/07/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.050.906,70	25	10	2023	15	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	15	8	2024	15	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	25	10	2023	15	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	13	6	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.050.906,70	13	6	2024	30	9	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	25	10	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	60

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3168 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198.648.866,00
VALOR ACUMULADO: $ 198.648.866,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 39.929.773,00	7	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 9.982.443,30	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 59.894.659,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,80	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ 80,00	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.004.233,50	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281316

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	10	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	7	4	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.004.233,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100281316

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			7	9	2023	30	6	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3454 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.681.590,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.681.590,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 39.936.318,00	21	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 9.984.079,50	21	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 59.904.477,00	21	9	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	21	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.929.773,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 9.982.443,30	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.894.659,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.929.773,00	7	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.982.443,30	7	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.894.659,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.929.773,20	14	6	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.982.443,30	14	6	2024	30	9	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.894.659,80	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	66

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO VUELTA LARGA KM37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 197.882.728,00
VALOR ACUMULADO: $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.016.934,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.004.233,50	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.025.401,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.936.318,00	21	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 9.984.079,50	21	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.904.477,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.936.318,00	30	4	2024	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.984.079,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.904.477,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	69

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.882.728,00

VALOR ACUMULADO: $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.016.934,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.004.233,50	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.025.401,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	7	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.004.233,50	7	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	7	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	10	4	2024	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.004.233,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.776.545,60	17	6	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.944.136,40	17	6	2024	30	9	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.664.818,40	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	10	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	72

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ No ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ------ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ------ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:
Se realizan actividades de inspección de obra, calidad de materiales

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
Durante el periodo, no se presentaron No Conformidades al contrato

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
Durante el periodo en mención, no se presentaron PQRSD físicas, electronicas ni verbales al proyecto

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
El frente de obra, no tiene equipos y maquinarias que requieran de calibración

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: TANIA MARIA SANZ	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:52202098408 NRÑ	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	73

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.5820209840B NRÑ

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	74

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Nombre: Director de la Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: TANIA MARIA SANZ Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ.	Firma Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	75

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Nombre: Director de la Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: TANIA MARIA SANZ Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ.	Firma Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	76

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.5220209840B NRÑ.

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	82

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	83

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	84

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	85

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3457 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO KM 37

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMIMGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	86

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	87

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	88

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 6 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	89

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** ..... - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 6 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	91

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA ALEMANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	116
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4075.DEL.2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 -12-2023 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	8,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	18/12/2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 200.018.134,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 200.018.134,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100% / 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:	Aprueba Firma:
Nombre:	Nombre: ALEJANDRO TAMAYO	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante Legal Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:	cc 11,270,182	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: N/A	Revisó Firma: N/A	Revisó Firma:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto	
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	117
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3189 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 199.084.670,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 199.084.670,00

PLAZO ACUMULADO: 7.7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				% E										
				% P										
TOTAL OTROS ITEMS				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: N/A
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11.370.182

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	118
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ..... (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3168 DEL 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 **PLAZO ACUMULADO:** 7.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 198.648.866,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.648.866,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: imbre: ALEJANDRO TAMAYO RUIZ Representante legal o apoderado del Interventor CC No. 11,370,182

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	119
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3454 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 PLAZO ACUMULADO: 8 S (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 198.681.590,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.681.590,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOT AL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____ Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramirez Representante legal o apoderado del Interventor CCNo.:11.370.182

Revisó Firma: _____ Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____ Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	120
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3857 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAJUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12- 2023 **PLAZO ACUMULADO:** 7.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 197.882.728,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 197.882.728,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO y VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				% E										
GPP3				% P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramírez
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	122
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4075

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200.018.134,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200.018.134,00

PLAZO ACUMULADO: 8,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	124
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3168

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELOO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.648.866,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.648.866,00

PLAZO ACUMULADO: 7,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 16/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado $ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

% 100% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No. 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	125
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3454

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.681.590,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.681.590,00

PLAZO ACUMULADO: 8,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calculá teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	126

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ... **DE** ... (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ... (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3857

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 197.882.728,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 197.882.728,00


PLAZO ACUMULADO: 8,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.: 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	127
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3156

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELOO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.948.363,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.948.363,00

PLAZO ACUMULADO: 7,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16-01-2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	102

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	105

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	108

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3154 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	111

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	114

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	117

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	120

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	123

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	126

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	129

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA , DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 5044 DE 2023	
N° DE CONTRATO	5044 DE 2023
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3"
CONTRATISTA	CELQO SAS
NIT/CC	900.090.780-6
VALOR DEL CONTRATO	$ 196.936.439.00
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSION	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA REINICIO	22 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	15 DE OCTUBRE DE 2024

5.2 Descripción de las Actividades Realizadas por el Interventor

Mediante oficio emitido por la Dirección Territorial – INVIAS, autorizando el ingreso de del profesional Ambiental, junto con el Director del proyecto de la Interventoría, el apoyo técnico administrativo e inspector para la zona de Tumaco y saliendo inspector de Tumaco, se han realizado las siguientes labores para los seis (6) Convenios Solidarios:

- Socialización de los proyectos con las Juntas de Acción Comunal
- Conformación de Comités de Veeduría Ciudadana en las seis (6) Veredas
- Apoyo a las JAL y veedurías para definir proveedores mediante Comité compras
- Tramite de Actas de conformación de veedurías ante la personería.
- Reuniones del Director de Interventoría en la Dirección Territorial Nariño para recibir información de los Convenios Solidarios y parámetros a seguir en la ejecución de estos.
- Revisión de cartas cheques para las transferencias de los pagos que deban efectuar las Juntas de Acción Comunal.
- Socialización de requisitos para tramite de cartas cheques, ante dificultades presentadas en el diligenciamiento del mismo.
- Visitas a los diferentes frentes del proyecto y toma de registro fotográfico
- Solicitud de extractos bancarios a la entidad bancaria designada teniendo en cuenta que no se allega información de extractos bancarios para seguimiento.
- Recepción y aprobación de estudios y diseños.
- Capacitación para diligenciamiento de cartas cheques , así mismo los soportes respaldo.
- Gestión y aprobación de prorroga No. 4 de los seis convenios, para ampliación del plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2024.
- Suspensión del convenio 3189 del 2023.
- Se adelantó prorroga No. 6 de interventoría, acta modificatoria y presentación del plan de cargas correspondiente, para ampliación del plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2024.
- Se adelantó prorroga No.7 de interventoría, acta modificatoria y presentación del plan de cargas correspondiente, para ampliación del plazo contractual hasta el 15 de octubre de 2024.
- Elaboración de Oficios a Invias relacionados con el contrato.
- Elaboración de Informes Semanales del Contrato de Interventoría
- Elaboración de Informe Mensual de Interventoria .
- Se solicita entrega de bitácora actualizada
- Se realizan oficios entidad bancaria para envio de extractos bancarios.

5.3 Informes de Especialistas y Profesionales

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

Convenio Solidario No 4075 de 2023 – Corregimiento Uribe Uribe Chilvi

- El componente de gestión ambiental realizo acompañamiento en el frente de obra durante la fundición del primer tramo de placa huella, durante este recorrido realizo verificación de punto ecológico, instalación de poli sombra y/o cerramiento de obra, manejo de material particulado y el cumplimiento de las fichas de manejo del P.G.A., del mismo modo se realizó la solicitud a residente de obra de los certificados de materiales de explotación de agregados y madera requerida para la formaleta y demás actividades que requiera la obra. Se realizo recomendación del buen manejo de residuos solidos y el orden y aseo en obra.
- Se realizo recabo a solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

Convenio Solidario No. 3168 de 2023 - Km.35 Las Lajas

- Durante el periodo el componente ambiental realizo recorrido de obra, en lo cual se evidenciaron trabajos de topografía, del mismo modo se inició la instalación de formaleta y acero para la fundición de ciclópeo de la placa huella, cuenta con los certificados de explotación de agregados, se realiza la recomendación de orden y aseo en campamento; y del manejo adecuado de residuos sólidos.
- Se realizo recabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

Convenio Solidario No. 3454 de 2023 – Vereda El Carmen Km. 36

- Durante el periodo, se realizó visita de verificación el componente ambiental durante recorrido de obra, evidencio trabajos de instalación de formaleta en madera y fundición de placa huella; se realizo recabo solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

Convenio Solidario No. 3857 de 2023 – Vereda Juan Domingo Km. 37

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.
- Se realizorecabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- Durante visita de inspección, el componente ambiental, verifico la instalación de formaleta metálica y la fundición de pavimento rígido, realizo la solicitud de mantener el orden y el aseo en obra, y el cambio permanente de las bolsas del punto ecológico.

Convenio Solidario No. 3156 de 2023 Vereda Alemania – Ricaurte

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.
- Se realizó recabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja PAC

NA

5.5 Informe Matriz de Riesgos

NA

5.6 Información Otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones

Contratos de Obra e Interventoría

NA

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

NA

6.0 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículo contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	132

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023

INTERVENTORÍA: CELQO SAS

CONTRATO DE OBRA No. 156 DE 2023 / 3857 DE 2023 / 3454 DE 2023 / 4075 DE 2023 / 3189 DE 2023 / 3168 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEJAC DE LA VEREDA ALEMANIA - JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI - JAC EL CARMEN KM 36 - JAC DE CORREGIMIENTO DE URIBE CHILVI - JAC DEL BARRIO ANZOATEGUI - JAC DEL KILOMETRO 35 DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO CAMPERO QUASQUAI	4X4 MODELO 2021 IUC903 2800 CC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	125 CC																							A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 52202098408 NRÑ

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MICPI-MAN-de-15-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	110
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL.: septiembre 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

3156-2023	JAC VEREDA ALEMANIA
3166-2023	JAC LAS LAJAS KM35
3189-2023	JAC DE ANZUATEGUI
3454-2023	JAC EL CARMEN KM36
3857-2023	JAC JUAN DOMINGO
4075-2023	JAC LIRIBE LIRIBE CHILVI

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CRUZ Y SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	Días Cotizados en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Tania Maria Sanz Rosero	5967-6905	Dir. Interventoria	$ 6.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 6.900.000	$ 480.300	V	sanitas		$ 276.000	Colpensiones		$ 1.173.000	$ 276.000	N/A	N/A	
2	Javier Andres Florez Arroyo	1.087.411.272	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 1.333.333	$ 139.000	V	nueva eps		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000	$ 80.000	N/A	N/A	
3	Yeromy Meriela Cortes Morcelo	59.689.727	Tecnico Administrativo	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 1.300.000	$ 6.800	I	nueva eps		$ 52.000	Colpensiones		$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
4	Ittmar Ivan Angulo Gonzales	1087190383	Ing. Ambiental	$ 3.750.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 3.750.000						Colpensiones				N/A	N/A	
5	Carlos Dario Cuatal Chingal	1087114213	Inspector	$ 2.000.000	- - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 666.667												
6	Luis Carlos Viveros	16773646	Ing. Residente	$ 5.150.000	- X X X X X X X X X -	100	Celqo S.A.S.	$ 1.888.333												Ingreso / salida
7																				
8																				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 21.100.000,00																

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (Incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente. los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Director de Interventoría
C.C. 11.370.182

Firma
Nombre: JORGE ARCO LIMA CHAVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	134

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023 — **INTERVENTOR:** CELQO SAS

MES INFORME MENSUAL: sep-24 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: 3156-2023, 3168-2023, 3189-2023, 3454-2023, 3857-2023, 4075-2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA ALEMANIA, JAC LAS LAJAS KM35, JAC DE ANZUATEGUI, JAC EL CARMEN KM36, JAC JUAN DOMINGO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal No.5044 de 2023	$ 192.997.710,22	$ 72.042.647,60
		C-2402-0600-14-0-2402112-01				$ 3.938.728,78	
			TOTAL			$ 196.936.439,00	$ 72.042.647,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 196.936.439

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								179623 DE FECHA 2023-10-23	**$ 196.936.439,00**			
1	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
2	Feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
3	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
4	abr-24	$ 16.992.000,00	$ 3.228.480,00	$ 20.220.480,00	$ -	$ -	$ -		$ 176.715.959,00	$ 176.715.959,00		
5	may-24	$ 17.112.000,00	$ 3.251.280,00	$ 20.363.280,00	$ -	$ -	$ -		$ 156.352.679,00	$ 156.352.679,00		
6	jun-24	$ 12.499.500,00	$ 2.374.905,00	$ 14.874.405,00	$ -	$ -	$ -		$ 141.478.274,00	$ 141.478.274,00		
7	jul-24	$ 25.462.265,88	$ 4.837.830,52	$ 30.300.096,40	$ -	$ -	$ -		$ 111.178.177,60	$ 111.178.177,60		
8	**ago-24**	$ 32.887.000,00	$ 6.248.530,00	$ 39.135.530,00	$ -	$ -	$ -		$ 72.042.647,60	$ 72.042.647,60		
9	**sep-24**	$ 44.212.820,00	$ 8.400.435,80	$ 52.613.255,80	$ -	$ -	$ -		$ 19.429.391,80	$ 19.429.391,80		
	TOTALES	**$ 149.165.585,88**	**$ 28.341.461,32**	**$ 177.507.047,20**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 19.429.391,80**	**$ 19.429.391,80**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 149.165.585,88	$ 28.341.461,32	$ 177.507.047,20
VALOR TOTAL = (C)			**$ 177.507.047,20**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal
c.c. 11.370.182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00

VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 19.693.643,90	22	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.387.287,80	22	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 39.387.287,80	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 59.080.931,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301325

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 19.693.643,90	15 8 2024	20 3 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.387.287,80	15 8 2024	20 3 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 39.387.287,80	15 8 2024	20 3 2027
Calidad del servicio	30	$ 59.080.931,70	20 9 2024	20 9 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301325

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: ACEPTADO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal: CELQO SAS
Matrícula Profesional No.:11370182

Firma
JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-08125

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	137

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Cedula de ciudadania No.: 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CELOO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	138

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO


(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
C.C. 11.370.182

Firma:
Nombre:JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Entrega de Estudios y Diseños :

La interventoría ha solicitado la entrega de los Estudios Topográficos y de Suelos correspondientes a los seis Convenios Solidarios del contrato No. 5044 de 2023. Los contratistas han indicado que necesitarán un plazo de 15 días para que los laboratorios completen sus informes. Se solicita nuevamente a las juntas la entrega de los soportes contratados, de manera informal se entregan estudios de suelos y levantamiento topográfico, finalmente el proveedor hace entrega mediante email entrega digital de los mismos.

- Aprobación de Estudios y Diseños:

  Con los insumos entregados, se procede a la aprobación de los estudios y diseños, previa revisión por parte de los ingenieros residentes y los presidentes de juntas. Por lo tanto, los ingenieros residentes emitirán un memorial de responsabilidad. Asimismo, se firma la aprobación mediante un acta correspondiente. Se solicita a los presidentes de juntas y a los ingenieros residentes que proporcionen los soportes correspondientes (facturas de cobro) de los proveedores.

- Comité de Compras:
  Se adelantó comité de compras para definir proveedores, se presentaron tres propuestas y se eligió la más favorable económicamente.

 Capacitación de Juntas de Acción Local (JAL):

- Continúan las deficiencias significativas en la capacidad de respuesta de los contadores de las JAL para adelantar las cartas cheque. Para abordar esta situación, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a mejorar su desempeño.

- Comités de Veeduría Ciudadana:

  Se realizó entrega de resoluciones de aprobación de veedurías.

- Entidad Financiera:

Se gestiona y solicita extractos bancarios de los convenios los cuales son han sido entregados por la entidad bancaria, se realiza balance financiero con los soportes de cartas cheques existentes. La entidad bancaria no allega información importante a tiempo , pendiente entrega de los movimientos que se realizaron a corte de 31 de julio de 2024, ya que aunque se realizó el pago no se ha reflejado aun el recurso en las cuentas de los proveedores.

- Condiciones Climáticas:

- Durante el mes, se ha presentado un predominio de tiempo seco, intercalado con días de lluvias constantes y fuertes, especialmente en horas nocturnas. Las temperaturas han variado, alcanzando hasta 33°C, aunque no tan extremas como en el mes anterior.

- Ejecución del Proyecto:

Se lleva a cabo un seguimiento en sitio de las actividades preliminares, así como de la disposición de la bodega y la calidad de los materiales. Además, se brinda apoyo en el proceso de contratación de mano de obra no calificada.

Se recomienda seguirlos parámetros de los diseños aprobados, pero se indica a los ing. residentes actualizar los diseños de acuerdo a la cartilla INVIAS.

Algunas Jal, están convocando la comunidad para la realización de mingas, tal es el caso de Uribe Uribe Chilvi y Alemania ,con la intensión de optimizar recursos y aumentar el alcance del proyecto .

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

CQ-5044-CM-054	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	OFICIO ACTA DE COSTOS
CQ-5044-CM-055	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	OFICIO ACTA DE COSTOS
CQ-5044-CM-056	15/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	OFICIO APROBACION ING AMBIENTAL
CQ-5044-CM-057	26/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	FORMATOS PLAN DE GESTION SOCIAL
CQ-5044-CM-058	26/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	SOLICITUD DE REQUERIMENTOS AMBIENTALES
CQ-5044-CM-059	2/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	OFICIO APROBACION ING RESIDENTE
CQ-5044-CM-060	4/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	OFICIO RADICACION INF MENSUAL ABRIL 2024 FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5044 DEL 2023
CQ-5044-CM-061	9/09/2024	INVIAS, SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES, SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, GESTOR TÉCNICO, SUPERVISOR CONTRATO INVIAS TERRITORIAL	OFICIO RESPUESTA INVIAS RADICADO 2024S-VNAR-058086
CQ-5044-CM-062	9/09/2024	INVIAS, SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES, SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, GESTOR TÉCNICO, SUPERVISOR CONTRATO INVIAS TERRITORIAL	OFICIO RESPUESTA ATRAZO OBRAS

CQ-5044-CM-063	15-19-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	REMISION SEGUNDA VEZ INF DE MAYO 2024
CQ-5044-CM-064	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - R.L .JAL ALEMANIA	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-065	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - RL JAL KM 37	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-066	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL KM 36	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-067	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL ANZOATEGUI	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-068	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL KM 35	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-069	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL CHILVI CHILVI	ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES
CQ-5044-CM-070	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	INGRESO ING CARLOS QUELAL SUPERVISOR 2
CQ-5044-CM-071	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	INGRESO ING CARLOS QUELAL SUPERVISOR 3
CQ-5044-CM-072	19/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIOS SEPTIEMBRE
CQ-5044-CM-073	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	RESPUESTA INVIAS 2024S-VNBAR-067577 Y 068004

CQ-5044-CM-074	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	RESPUESTA INVIAS 2024S-VNBAR-060245

8.2 Registro Fotográfico y Video del avance de las Obras

Fotos Nos. 1 : ESTADO ACTUAL CONVENIO 4075 CHILVI









Fotos No. 2 : ESTADO ACTUAL Vereda Km. 35 Las Lajas, municipio de Tumaco







Fotos No. 3 : AVANCE CONVENIO Barrio Anzoategui, municipio de Tumaco

n/a

Fotos No. 4: AVANCE CONVENIO Vereda El Carmen Km. 36, municipio de Tumaco







Fotos No. 5: Estado actual de la vía Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí




PARE





Fotos No. 6: Estado actual de la vía Corregimiento Alemania – Municipio de Ricaurte





}





8.3 Registro Fotográfico y Video de las Actividades Ambientales, Sociales-






BUZON DE SUGERENCIAS
PQRS


INVIAS
CAMINOS






CONVENIO SOLIDARIO
N. 4075 de 2023, CRONSTRUCCIÓN
PLACA HUELLA " Aunar esfuerzos
entre el instituto Nacional de
vías y la Junta de Acción Comunal del
corregimiento Uribe Uribe CHILVI
del municio de Tumaco.
INVIAS
CAMINOS

8.4 Copia de la Bitácora del Mes Correspondiente

Se anexa a este documento de manera independientes bitácoras de obra .

BITACORA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI

CONVENIO SOLIDARIO N°: 4075 DE 2023

INTERVENTOR: CELOO S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 5044 DE 2023

LUNES 01 DE ABRIL DE 2024

CLIMA: AM: Tiempo seco
PM: Soleado

Personal en Obra: No se ha iniciado obra.
Equipo en Obra: No hay equipo porque no se ha iniciado obra.
Actividades:

- Lunes 22 de ~~abril~~ julio de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Personal en obra - 5 obreros
Actividad: Organizar almacen y estibas para recibir material de ferreteria y Madera

3pm: Se puso telon de inicio de obra al inicio de la via que se va ejecutar.

- Martes 23 de ~~abril~~ julio de 2024

Personal en obra: 5 obreros y 1 maestro
Actividad: Nivel de suelo (terreno), medir toda carretera que va a construir

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Toma de Nivel de terreno en los primeros 73m

11 am: Marcar punto donde se debe excavar y rellenar.

- Miercoles 24 de julio de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad : Se Continua con la Nivelacion de terreno en los Sigt. 67m.

Hoy llego Material de ferreteria, Hierro y alambre de amarre

2 obreros se quedaron figurando el hierro los demas Continuan en nivelacion de terreno.

- Jueves 25 de julio de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad : Se Continua con la Nivelacion de terreno.
2 obreros estan figurando Acero los demas Continuan con la nivelacion.

- Viernes 26 de julio de 2024


Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad: Se Continua con la Nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Sabado 27 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se continua con la nivelacion de terreno, replanteo, excavacion a mano y figurado de acero.



Lunes 29 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros, 1 maestro
Actividad: Se continua con nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Dificultad: proveedor de alquiler de maquinaria, tiene averiado la retroexcavadora, por tal motivo se esta excavando todo a mano, retrasa los tiempos estipulados en el plan de trabajo y las actividades

Martes 30 de julio de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad en obra: Se continua con la excavacion y relleno a mano de los primeros 7.5m de placa huella. Tambien se continua con el figurado de acero.

Siguen la dificultad del dia anterior.

Miercoles 31 de julio de 2024

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Continuacion de excavacion y relleno a mano del terreno, ~~ho~~ figurado de acero.

Dificultad: hoy se presento fuertes lluvias, por tal motivo toco pausar las actividades un momento. tambien los moradores de la zona destruyeron la guia (hilo) donde pasaban los puntos de nivel del terreno.

Jueves 1 de agosto de 2024

Clima: Am: Nublado
Pm: lluvia

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Continuacion de excavacion

y relleno a mano, figurado de acero.

Sigoen la dificultades anteriores

Viernes 2 de agosto de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Nublado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: finalizando la excavacion y relleno a mano de la Subbase.

Dificoltad: los moradores del Cribe Cribe Chilvi dañan la guia de la nivelacion, casi que a diario debemos tomar nivel del terreno.

Sabado 3 de agosto de 2024

Clima : Am : Soleado
pm : Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestros

Actividad: trasladando ~~tot~~ piedra rajon al punto donde se va a comenzar la fundicion de concreto ciclopeo, terminando de rellenar el terreno y figurando acero para dejar armado los primeros 30 castillos.

Lunes 5 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.
Actividad: Se avanzo en el relleno de lo zonas faltantes donde se excavo, se corto y se figuro acero de refuerzo.

Dificultad: Nuevamente los moradores de Chilvi Dañaron las guias de la nivelacion del terreno.

Martes 6 de Agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.
Actividad: Utilizar 2 vibrocompatadoras tipo rana para la compactacion y afirmado del terreno de los primeros 73m, se sigue rellenando los tramos faltantes de Sobbase.

Dificultad: el proveedor de la maquinaria, no alquilo la maquinaria recomendada, por tal motivo va haber retraso en el plan de trabajo propuesto

hoy llego $7m^3$ de piedra rajon y mixto (Arena y grava) $14m^3$

miercoles 7 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: utilizar 2 vibrocompactador tipo rana para la compactacion del terreno exactamente los primeros 73m. Se sigue rellenando a mano ~~los~~ de material subbase.

hoy llego material petreo 7m³ de mixto (arena y grava y 7m³ de piedra rajon

Dificultad: las mismas mencionadas ayer.

Jueves 8 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: hacer formaleta de concreto ciclopio y fondir concreto ciclopio los primeros 7 metros de placa huella de concreto ciclopio.

Dificultad: Mescladora de concreto (trompo) llego mucho mas tarde de lo solicitado.

Viernes 9 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Actividad: formaleta de concreto ciclopio y fundicion del concreto ciclopio.
personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Dificultad: el mezclador se daño, se perdieron 3 horas mientras los tecnicos lo reparaban.

Sabado 10 de agosto de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta de concreto ciclopio, fondir concreto ciclopio y desencofrar lo fundido anteriormente

termina la semana con 21m de carretera de concreto ciclopio, es decir 9m³ de concreto.

Lunes 12 de Agosto de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta para Concreto Ciclopio y posteriormente fundicion de Concreto Ciclopio, desencofrado de lo fundido anteriormente.

Nota: 31 bolitos de cemento por cada 7 tramos 45 paladas de Mixto (Arena y grabas) y una carreta de piedra rajon para 45cm y 2 Carreta para el de 90cm.

Martes 13 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta para Concreto Ciplopio y posteriormente fundicion de concreto ciclopio, desencofrado de lo fundido anteriormoute.

hoy se fundio 4.5 m^3

Miercoles 14 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta para Concreto Ciclopio y posteriormente fundicion de Concreto ciclopio,

15 de Agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Lluvioso

personal en obra: 7 obreros y 1 Maestro

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y fondio el concreto ciclopeo

Dificultad: hoy por fuerte lluvias en la tarde tuvimos que parar.

Viernes 16 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y fondicion de concreto ciclopeo, desencofrado de lo fondido anteriormente.

Dificultad: la madera presento dificultad en reutilizarla.

Sabado 17 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: se avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopio y la fondicion de concreto ciclopeo
Desencofrado de lo fondido anteriormente

fondido esta semana 18m³ de concreto ciclopio.

Lones 19 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y posteriormente se fundio concreto ciclopio. Tambien desencofrado de lo fundido anteriormente.

Dificultad: moradores de caribe uribe zhilvi dañaron la tela costal goe protegia lo goe se habia fundido la semana pasada.

Martes 20 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopio y posteriormente se fundio concreto ciclopio. tambien desencofrado y curado de lo anteriormente fundido.

Dificultad: llovio ~~fuerte~~ 1 hora retrasando las actividades.

miercoles 21 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo y fundir concreto ciclopeo. Tambien desencofrado y curado de lo fundido anteriormente

Jueves 22 de agosto de 2024

~~Ac~~ Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo, fundir concreto ciclopeo. desencofrado y curado de lo fundido anteriormente, Se comenzo amarrar acero para fundir la otra semana concreto reforzado.

Viernes 23 de agosto de 2024

Clima: Am: Lluvioso
Pm: Lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo, fundir lo concreto ciclopeo, curado y desencofrado. Tambien amarrar acero.

Sabado 24 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
PM: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: avanzo en hacer formaleta para Concreto Ciclopio, fundicion de concreto ciclopio, desencofrado y Curado de lo fundido anteriormente tambien Amarre de acero en sitio y excavacion de viga riostra.

Lunes 16 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
PM: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y Curado de Concreto Ciclopio fundido anteriormente, amarre de acero en el sitio.

Martes 27 de agosto de 2024

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de Concreto reforzado.

miercoles 28 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado.

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de Concreto reforzado. placa huella.

Jueves 29 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de concreto reforzado placa huella.

Viernes 30 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de concreto reforzado placa huella, formaleta de concreto ciclopio y fundicion de concreto ciclopio

Sabado 31 de agosto de 2024

~~Personal e~~ Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de Concreto Ciclopio y desencofrado y fraguado, de lo fundido anteriormente

Nota: Se da porterminado el tramo de Concreto ciclopio. hoy se fundio el ultimo tramo de Concreto Ciclopio y se fundio hasta dia de hoy la mitad, es decir, 73 m de placa huella (concreto reforzado).

Lunes 02 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y fraguado de lo fundido anteriormente, amarre de acero para el siguiente tramo.

Maites 03 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 Obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de los fundido anteriormente
Amarre de acero en fdio para los Sigl. tramo faltantes por fundir

Dificultad: llovio por una aproximadamente

Miercoles 04 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nuvioso

personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Amarre de Acero y figurado

Jueves 05 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Amarre y figurado de acero.

Viernes 06 de Septiembre de 2024

Clima: lluvia: Am
Pm: Nuvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: Amarre y figurado de acero.

Dificultad: fuertes vientos y lluvia.

Sabado 07 de Septiembre de 2024

Clima: Am: lluvia
Pm: lluvia

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta de Concreto ciclopeo

- Lunes 09 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: No hay trabajadores

Dificultad: No hay trabajadores por falta de pago

- Martes 10 de Septiembre de 2024

Clima Am.: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: No hay personal

Dificultad: Nou flay trabajadores por falta de Pago de nomina

Miercoles 11 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta Concreto Ciclopeo.

Jueves 12 de Septiembre de 2024

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fondicion concreto ciclopeo

Viernes 13 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion Concreto ciclopia

Sabado 14 de septiembre de 2024.

Clima: Am. Soleado
pm. soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestr

Actividad: Fundicion de placa huella
(Concreto reforzado)

Lunes 16 de Septiembre de 2024

Clima: Am Soleado
: pm : Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Continuacion de fundicion de
placa huella (Concreto reforzado)

Dificultad: terminacion de gasolina para el
trompo, se presento un retraso.

Martes 17 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Nota: Aprobado por la Ing Tania Modificacion al diseño Cuneta
Actividad: desencofrado de lo fundido anteriormente y fraguado: utilizando vibrocompactadora para compactacion de suelo donde va la cuneta, relleno donde se va hacer cuneta.

Miercoles 18 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de placa huella fundido anteriormente, amarre de acero en sitio de cuneta y utilizando una vibrocompactadora tipo rana se hace la compactacion del terreno donde se va a fundir concreto para cuneta.

Jueves 19 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

Personal en obra: 7u obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de placa huella fundido anteriormente, amarre de acero de cuneta en sitio y fundicion cuneta.

Viernes 20 de Septiempre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Noblado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Compactacion del suelo por medio de la maquina vibrocompactadora tipo rana, tambien se sigue nivelando el terreno con excavacion a mano y fundicion de Corota

Sabado 21 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Fraguado de fundido anteriormente, Nivelacion y amarre de acero de Corota

Lonos 23 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Compactacion del suelo por medio de la maquina vibrocompactadora tipo rana, tambien se sigue nivelando el terreno con excavacion a mano.

Martes 24 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Nivelacion de terreno para cuneta, Amarre y corte de acero. Tambien excavacion a mano y formaleta de cuneta.

Miercoles 25 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de concreto para cuneta e hidratacion de lo fundido anteriormente.

Jueves 26 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de cuneta, desencofrado de lo fundido anteriormente.

Viernes 27 de Septiembre de 2024

clima: Am: lluvioso
Pm: lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y curado de fondido anteriormente.

Dificultad: Debido a las fuertes lluvias se hizo una pausa, hasta que la lluvia parara 12:00pm.

Sabado 28 de Septiembre de 2024

clima: Am: Nublado
Pm: lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Curado de lo fondido anteriormente

Hasta AQUI YA ~~comp~~ ACABA LO PROPUESTO EN EL DISEÑO.

Actualmente 144m lineales fondidos con cuneta y placa huella.

Se continuara construyendo hoy hasta acabar el dinero.

Lunes 30 de septiembre de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Nivelacion de terreno, replanteo y excavacion a mano del terreno.

martes 01 de octubre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se continua con la nivelacion del terreno y excavacion a mano.

miercoles 02 de octubre de 2024

Clima: Am: soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se continua con la nivelacion del terreno y excavacion a mano

Dificultad: habitantes de chilui dañaron la guia de nivel tomado anteriormente.

Jueves 03 de octubre de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Se continua con la nivelacion y excavacion a mano. Tambien se comienza a poner formaleta para placa huella.

Viernes 04 de octobre de 2024

clima Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de placa huella y se continua con formaleta.

Sabado 05 de octobre de 2024

Clima. Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de concreto ciclopeo y formaleta, Ademas desencofrado y curado de lo fundido Anteriormente.

Actividades de obra
- Fundación de concreto 3.000 Psi
- Fundición de ciclopeda
- Amarre de hierro

NOTA: La junta de acción comunal Realiza sub contrato de pavimento, plazas y ciclopeda, esto debido a que en la zona no se encontraba personal para laborar y muchas personas de la comunidad no quieren trabajar si Realiza subcontrato, se analiza el precio. Los trabajos se hacen con personal independiente

Presidente

2 de sept 12024

Hora inicio 7. Am
Hora Final 5 pm.

Personal de obra:
Maestro : 1
Ayudantes: 3
Cierre : soldado
Herramientas: palas, manguera de nivel, pica, buque, tablas etc
Equipos: Mezcladora, Pana, Vibrador

Actividades de obra:

- Fundación de concreto 3.000 Psi
- Fundiación de ciclópeo
- Amarre de hierro.

NOTA: Se trabaja fundicion de plazas y ciclopeo con personal de obra sub contrato 6 personal. El personal administrativo Realiza trabajo de corte de acero y Rellenos.

Presidente

3 de Septiembre / 2024

Hora inicial: 7.00 AM
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: Nublado - soleado
Herramientas menor: Palas, barras, buqui, manguera nivel, tablas, etc.
Equipos: Vibrador, mezcladora, Rana
Actividades de obra:
- Fundación de ciclopeo
- Amarre de hierro
- Fundición de concreto 3.000PSI.
Nota: Personal administrativo Realiza trabajos de nivelacion Excavacion y conformacion de terreno, con personal del sub contrato se continua realizando Fundiciones.

Residente

4 de Septiembre / 2024

Hora inicial: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Palas, buqui, pica tablas etc.
Equipos: Rana, vibrador, Mezcladora.

Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto 3.000 psi
- Amarre de hierro.

corte y armado de parillas para vigas riostras y placas son realizados por personal administrativo.

Residente

5, 6, 7 de septiembre /2024.

Hora Inicio : 7.00 AM
Hora Final : 5:00 pm.
Personal de obra:
Maestro : 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Picos, palas, buqui, manguera d' nivel, tablas, etc.
Equipos : vibrador, compactador pequeño, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto 3.000 psi
- " " ciclopeo
- Amarre de hierro.

Nota: Se continua con las fundiciones de placas y ciclopeo con personal adicional diferente al de la jornada hay 6 personas de parte del contratista

Residente

9 de sept /2024

Hora inicio: 7.00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Albañil 1
Ayudante 3
Obra: Soldado - Soldado
Herramientas menor. Palas, manguera de nivel, palas, picos etc
Equipo: Comprobador pequeño, vibrador.
Actividades de obra:
- Corte armado, hierro
- Fundición de cimiento
- " de concreto.

Nota: Se Realiza inspección de Rellenos para instalar Formaleta, El personal administrativo Realiza este Labor

Juan Perez
Residente

10 de Septiembre / 2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra
Albañil 1
Ayudante 3
Obra: Soldado
Herramientas menor. Palas, picos, manguera de nivel. Pasos etc
Equipo: Mezcladora, vibrador.

Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- corte, armado hierro.
- Fundición de ciclopeo.

Nota: Curado, armado e instalación de pernillos para placas y vigas Riostras

Residente

11 de sept /2024.

Hora inicio: 7:00 Am
Hora Final: 5:00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado.
Herramientas menor: Picos, palas, carretillas, buguí
Equipos: Mezcladora, Rana, compactador
Actividades de obra:
- Fundición de hierro
- " " ciclopeo
- corte, armado hierro.

NOTA: se continua con la fundición de placas y vigas Riostras con personal de sub contratista.

Residente

12, 13, 14 de sept / 2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado - nublado
Herramientas menor: palas, picos, Buqui, hilos, manguera de nivel etc
Equipos: compactador, vibrador, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- corte, Amarre de hierro.
- Fundición de cimiento
NOTA: Nivelacion de terreno para fundicion de placa.

Juan Perez
Residente

16 de septiembre / 2024

Hora inicio 7 Am
Hora final 5.00pm.
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Machetes, Buqui, hilos, bastidores, palos, picos etc.
Equipos: Compactador pequeño, vibrador

Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto.

NOTA: Conformación de terreno y nivelación para instalación de Formaletas.

Residente

17 de septiembre /2024.

Hora inicio : 7.00 AM .
Hora Final : 5.00 pm.
Personal de obra.
Maestro : 1
Ayudante : 3
dma : saloalo
Herramientas menor: Manguera de nivel, hilos, Buqui, picas, palas, etc
Equipos: Vibrador, Mezcladora
Actividades de obra:
- corte amarre de hierro
- Relleno de subbase
- Fundición de concreto.

NOTA: Con personal de administración de La Junta se Realiza, corte, amarre de vigas Riostra, amarre de parrillas para cunetas y placas, se realiza nivelación y conformación de terreno. Con el personal de Sub Contratista, se realiza Suministro, Mezclado y colocación del concreto a todo costo.

Residente

18 septiembre /2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes. 3
obra: solbado.
Herramientas menor: Buqui, palas, picas, machetes, manguera de nivel etc.
Equipos: vibrador, mezcladora, compactador
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundicion de ciclopeo
- " " concreto.

Jurep Ruiz
Residente

19, 21 de septiembre /2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
obra: Nobleto
Herramientas menor: Palas, picas, machete, Buqui, manguera nivel etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador.

Actividades de dom:
- corte amarre de hierro.
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto.

NOTA: Se conforma el terreno y se nivela y compacta con rana. Utilizando personal de administración

Residente

23 de sept 12024.

Hora inicio: 7-00 AM
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 3
clima: Nublado - soleado.
Herramientas menor: Picas, machetes, palas, picas, hilos, manguera nivel etc.
Equipos: compactador pogñ., mezcladora, vibrador.
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto.

NOTA: El Sub contratista continua con la fundicion de ciclopeo, placa, huellas y cunetas. El personal utilizado es independiente al administrativo.

Residente

24 de sept /2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
dima : Nublado
Herramientas menor: Manguera nivel, palas, picas, hilos, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador
Actividades obra: - Relleno de subbase,
- Fundición de concreto.

Juan Jelly
Residente

25 septiembre /2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra.
Maestro 1
Ayudante: 3
dima: soleado
Herramientas menor. Manguera nivel, machetes, picas, palas, Buqui etc.
Equipos: Mezcladora, compactador, vibrador.
Actividades de obra
- Fundición de adoquin
- " " concreto
- Relleno de subbase
Nota: cork y armar acero para cunetas y placa

Juan Jelly
Residente obra

26, 27, 28 de sept /2024.

Hora Inicio: 7-00 AM
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado.
Herramientas menor: Palas, picas, machetes, manguera nivel, Buqui.
Equipos: compactador pogo, Mezcladora.
Actividades de obra: - corte y amarre de hierro,
- Fundición de concreto.
Nota: El Sub contratista Realiza los Fundiciones, a todo costo, Suministra, Cemento, Arena, Grava, Mezcladora, vibrador y personal Independiente.

Residente

30 de sept / 2024

Hora Inicio: 7-00 AM
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menos: Buqui, manguera nivel, palas, picas, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- Corte y amarre de hierro.

Residente

1 de octubre /2024

Hora de inicio: 7.00 p Am
Hora de final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado.
Herramientas menor: Palas, manguera nivel, hilo, picas, Buque, machetes etc.
Equipos: compactador pon, vibrador, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- Fundicion de ciclopeo
- Relleno de subbase.
NOTA: Formaleta e instalacion de malla para Fundicion de placas y cunetas.

Residente

2 de octubre /2024

Hora de inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado.
Herramientas menor: Manguera nivel palas, picas, Buque etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador

Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto.

Residente

3, 4, 5 de octubre / 2024.

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: soleado
Herramientas menor: Buguí, machetes, palas, picas, hilo, manguera nivel etc.
Equipos: Mezclador, vibrador, compactador.
Actividades de obra:
- corte y amarre de hierro.
- Fundición de concreto
- " ciclopeo.

NOTA: Se continua con fundiciones, con Cemento, arena de Rio, triturado, alquiler de mezcladora etc.

Residente

7 de octubre 12024

Hora: Inicio: 7.00 Am
Hora Fina: 5-00 pm
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado - soleado
Herramientas menor: palas, picas, machetes, manguera mvil etc
Eq Equipos: Compactador pequ, vibrador.
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- corte y amarre de hierro
- Fundicion de concreto.

NOTA: Nivelacion y conformacion de terreno para instalacion de Formaleta, instalacion de parrillo en cunetas y placa

Residente

8 de octubre 12024

Hora Inicio: 7-00 Am
Hora Final: 5-00 pm
personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado.
Herramientas menor: Barras, bastidores, palas, picas, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador,

Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto

NOTA: El SUB contratista ya ha Realizado aproximadamente 90% de la vía, Falta Sardineles, Cunetas y ciclopeo

Juan Jaen
Residente

9 de octubre /2024

Hora inicio: 7:00 AM
Hora Final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: soleado
Herramientas menor: palas, picas, manguera, hilos, machetes, etc.
Equipos: compactador pequeño, vibrador mezcladora
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- corte y amarre de hierro.

NOTA: Este día con personal administrativo se cumplimo y nivelo el terreno, se compacto con rana para continuar con las fundiciones.

Juan Jaen
Residente

10, 11, 12 de octubre / 2024

Hora de inicio: 7.00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4.
clima: soleado.
Herramientas menor: Buque, manguera nivel, palas, picas etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador, compactador
Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto
- corte y amarre de hierro.

NOTA: Continuacion de Fundicion de placa, cunetas, Sardineles etc

Jhon Jairo
Residente

14, 15 de octubre / 2024.

Hora: Inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: soleado.
Herramientas menor: palas, picas manguera nivel, hilo etc.
Equipos: Mezcladora, compactador pequ.

Actividades obras:
- Fundición de concreto
- " " cidopco
- Relleno de subbosco.

NOTA: Fundición de los Sardineles faltantes y tramo Final llegando a la vía asfaltado Se Realiza aseo y Limpieza de la Vía Construida

Presidente

Septiembre 01/2024 Domingo.

- Nos Reunimos con el Representante de la junta del Carmen Km 36, El Señor Vacilo Sevillano para revisar el avance en la Construccion de la Placa Huella con el anterior Residente de Obra el Ingeniero Luis Carlos Vivero Pagan y Retomar actividades como el nuevo residente de obra a partir de la fecha. En la revision ocular se encontro lo siguiente.
- Afirmado del terreno en casi 130 m, lineales. con un ancho de via variable entre los 5 metros y los los 4,10 metros, se desconoce el espesor o profundidad de la subbase o afirmado.
- Se han Controlado aproximadamente 140 metros lineales de Sardine o bordillo a Cada lado de la Via, con una altura de 0,40 m, una corona de 0,15 m, y una base de 0,20 m, segun lo expresado por el representante de la Jac del Carmen. Vacilo Sevillano.
- Se han Construido 34,58 metros lineales (ml) de placa huella, que al parecer se fundio monolíticamente con el Concreto Ciclopeo.
- Se encuentran parrilla armadas para el refuerco longitudinal con 4#3 @ 30 o 35 Centimetros.
- Se encuentran parrillas armadas para vigas riostras con 4#3 @ 25 o 30 cm el distanciamiento del refuerco transversal al igual que en la parrilla de placa huella o Variable.
- Se encuentra o evidencian parrillas para refuerco de Cuneta en ocasiones con 3#3 y otras con 2#3 en refuerco longitudinal y distanciadas @ 30 o 40 cm para el refuerco transversal.

* Septiembre 02 /2024 (Lunes).

Se llega a la Vereda del Carmen Km 36 donde el representante de la Jac el señor Vacilio Sevillano nos informa, al personal en Obra (1 maestro, 1 oficial, 6 obreros) y a mi en Calidad de Residente de Obra que por solicitud expresa de la comunidad de la Vereda del Carmen Km 36, quienes su principal fuente economica es la extraccion del fruto de la palma, se iba a Suspender actividades por una semana, para que la comunidad pudiera sacar sus productos por la unica via existente la Cual es la que estamos interviniendo con la Construccion de la placa huella.

* Septiembre 03 / 2024 (Martes).

A pesar que las actividades estan suspendidas aprovechamos para Verificar medidas y Cuantificar los avances de obra y proyectar la ruta Critica para la ejecucion faltante de la Construccion de la placa huella.

* septiembre 09 /2024 (Lunes).

Se reinician actividades, el dia es Soleado y se Cuenta con todo el personal en obra Conformada por 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y 1 residente de obra.

- Al no tener la seguridad de que el tramo fundido por el anterior residente de obra, en aras de evitar fisuras, se realiza el corte de la placa de acuerdo a las distancias en el diseño, para dilatarla en la distancia para placa huella y Concreto Ciclopeo.
- Se realiza la Correccion de las parrillas para placa huella en las distancias sean

o corresponda a diseños y el refuerco longitudinal pase a través de las vigas nuevas y no por encima.

- se revisa almacen donde solo hay 200 sacos de Cemento Sam Marcar por 50 Kg cada uno, restos de acero #3 y madera.
- se solicita de manera verbal al representante de la JAC El Carmen Km 36 el Señor Vacilio Sevillano los siguientes materiales: 30 tablas de madera de 15 cm de alto por 200 cm de largo 3cm de espesor.
- 270 Sacos de Cemento Argos x 50 Kg.
- 450 Varillas #3, 6 metros cubicos de piedra rajon, 10 libras de Clavo surtido 10 Kg de alambre de amarre #18.

Septiembre 10 / 2024 (Martes).

Dia soleado, se cuenta con toda el personal 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y un residente de obra.

Se continua las actividades de corte de la placa para garantizar la dilatacion, ya que la placa parece fundida toda hasta la fecha monoliticamente.

Se continua con las actividades de adecuacion de parrillas de placa huella en las distancia o espaciamientos de acuerdo a diseño.

- se sigue solicitando el material para continuar con el proceso constructivo de la placa huella de la vereda El Carmen Km 36.

Miercoles 11 de septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros 1 residente de obra.
- Con las vigas maestras ajustadas en las distancias del acero de refuerco transversal se instalan en obra.
- Con la parrilla ajustadas en las distancias de acero de refuerco transversal se instalan en obra.
- Se requiere la madera para formaleta de Concreto Ciclopeo, fundir primero el Concreto Ciclopeo y asi dilatar entre el Cto. Ciclopeo y el Cto. de la placa huella.

Jueves 12 de septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en obra:
1 - Maestro : Jhon Jairo Carvajal.
1 - Oficial : Jhony Candelo.
Obrero #1 : Brian Sevillano.
" #2 : Juan Gonzales.
" #3 : Elic Montaño.
" #4 : Ilmer Ortiz.
" #5 : Marlon Borja.
" #6 : Yeison Segura.
1 - Residente de Obra: Fernando Pinzon. V.
- Se continua con la excavacion, instalacion de vigas riostras, hasta instalar el total de las vigas armadas.
- Se continua con la instalacion de el total de las parrillas armadas para refuerco longitudinal de placa huellas.

se Continua Con el requerimiento de material para avanzar con el Cronograma de actividades en especial la madera.

Viernes 13 de Septiembre de 2024.

Dia Soleado, se Cuenta Con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial 6 obreros y el Residente de Obra.
Este dia por directric del Ing. Jose Lima quien es el Supervisor Invias Narino se funden tres tramos de placa con una longitud aproximada de 9 metros por 3,85 metros de ancho, quien impartio indicaciones expresas al representante de la dac de El Carmen Km 36 Vasilio Sevillano que fundiera la placa como estuviera, a lo que nos opusimos rotundamente por que se debe fundir por partes para dejar juntas de dilatacion en el concreto, lo cual deja constancia en bitacora que estamos en total desacuerdo por lo que sostenemos Conversación Con el representante de la dac de El Carmen y le explicamos la importancia de fundir primero el Cto. Ciclopeo y luego la placa huella, igual se informa a la Ing. Tonia Sanz. quien esta deacuerdo en dejar las juntas de dilatacion en el concreto y asi evitar que se fisure o agriete, incluso puede llegar a colapsar al ser fundido en areas tan grande de manera monolitica.
Se interrumpe la fundicion, en aras de Continuar al dia siguiente pero realizandolo de manera acorde a los procesos Constructivos adecuados y optimos.

*Sabado 14 de Septiembre de 2024.

Dia soleado, se cuenta con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y el Residente de Obra.
* En obra se recibe la visita de la Ing. Tania Sanz quien hace la recomendacion de realizar cortes en el concreto de minimo 2 milimetros de espesor y 80 milimetros de profundidad para crear juntas de dilatacion en el tramo de concreto que se fundio monoliticamente por indicaciones del Ing. Jose Lima supervisor de Inovaa. a Vasilio Sevillano representante de la doc del Carmen, en la reunion que sostuvieron el dia dueves 12 de septiembre en el municipio de Tumaco. Se realizan los cortes en el Cto. como juntas de dilatacion.

*Lunes 16 de Septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en Obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y el residente de Obra.
- llega madera (20 tablas de 15 cm) con las cuales se realiza la formaleta para el Cto. Ciclopeo.
- llega 12 m^3 de Material mixto.
- Se realizan labores de cortes en madera para formaleta, se encofran 8 formaletas para concreto Ciclopeo.
- Se funden 4 tramos de Cto. Ciclopeo.

*Martes 17 de septiembre de 2024.

Dia parcialmente nublado, se cuenta con 1 maestro, 1 oficial, 5 obreros, 1 residente de obra.

- Se encofran 8 formaletas mas para concreto (cto). Ciclopeo.
- Se fundan cinco tramos de formaletas de cto. Ciclopeo.

* Miercoles 18 de septiembre de 2024.

- Se funden el total de las formaletas para concreto ciclopeo instaladas hasta la fecha.
- Se desencofran las fundidas el dia lunes y marte de esta semana.
- Se instalan parelas en las parrilla de refuerco para la placa huella, las cuales sirven de separadas entre la parrilla y el suelo.
- Se verifican distancias de los aceros de refuerco de las parrilla para placa huella.
- Se deja todo lista para al dia siguiente iniciar la fundicion de Placa huella.

Dia nublado, sin lluvias, se conto en obra con 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros 1 residente de obra.

Jueves 19 de septiembre de 2024. -

Dia soleado, se cuenta con 1 maestro 1 oficial, 5 obreros y el Residente de obra.

* Este dia se inicia la fundicion de la placa huella y se funden 5 tramos de placa huella fundiendo 9 m^3 aproximadamente de placa huella en una jornada de 9 am a 4 pm.

Viernes 20 de septiembre de 2024. -

* Cada tramo de placa huella mide aproximadamente 3 metros de longitud por 3.85 m de ancho por 0,15 m de pronfundida o espesor. seguido de una viga riostra de 0,25 x 0,20 m por 4,1 m de longitud, de la cual hay que

restar la diferencia del dado Ciclopeo que va en el centro de la placa y que sirve como dilatacion para el concreto, ademas de sv funcion como copa de rodadura:
* Los 140 metros lineales estan compuestos por un total de 44 placas y 43 vigas riostras. Con un volumen total aproximado a los 104 m^3 incluyendo el sardinel o bordillo.
En el dia de hoy se fundieron 5 (cinco) placas mas de placa huella con un volumen aproximado de 9 m^3 incluyendo las vigas riostras; se cuenta con todo el personal en obra, el dia fue soleado, estamos en verano y dificulta la optencion de agua para la mezcla del concreto.

Sabado 21 de Septiembre de 2024.

Dia soleado, se cuenta con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y 1 Residente de obra.
- Se fundieron 6 tramos de Placa huella completando los tramos hasta donde habia concreto Ciclopeo.
Se utilizo en estos 16 tramos aproximadamente 205 sacos de Cemento y el total de los parrillas armadas por lo que se solicita nuevamente el material para continuar en la construccion de la placa huella.
- Se requiere 250 sacos de Cemento 430 varilla #3, 10 kilos de alambre #18 3 m^3 piedra rajon, 50 m^3 material mixto. Clavo surtido entre 2 1/2" a 3 1/2" 10 libras la solicitud de estos materiales se hace al representante de la doc. el Señor Vasilio Sevillano.

Lunes 23 septiembre. ⇒ se llega a Obra con la novedad que no hay materiales para continuar, se realizan obras complementarias de Aseo y limpieza, en dialogo con el Rep. Vasilio Seullano aduce que se esta haciendo revision financiera para saber como estan los recursos del proyecto y poder solicitar el material para terminar la Via. El Rep. de la Doc del Carmen Km 36 Vasilio Seullano, determina unilateralmente la suspension de actividades en Obra hasta el balance financiero y la interventoria realice la aprobacion y pago de la Carta cheque emitida por el Rep. de la Doc Km 36 El Carmen para la compra de materiales.

Lunes 07 Octubre:

Se reinicia actividades ⇒ se dispone en obra de materiales: 150 sacos de Cemento y 200 Varilla #3; se cuenta con personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros, El residente de Obra Fernando Alberto Pinzon Vallejo, dia soleado, se inician labores de adecuacion, ya que mientras se suspendio debido al paso de Vehiculos de Carga, se doblo los parrillas y la Conformacion de la sub base presenta hundimiento en algunos sectores, que se van adecuar para su Correcta Conformacion.

- Se realiza labores de adecuacion
- Corte y Figurado de acero para parrillas de la placa huella
- Adecuacion de formaleta en madera para Concreto Ciclopeo.

Martes 08 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo el personal en obra - 1 maestro, 1 oficial 6 obreros, 1 ing. Residente.
- Se formaleta 8 tramos para cto. Ciclopeo y se funden.

Miercoles 09 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo el personal en obra.
- Se formaleta 8 tramos de cto Ciclopeo y se funden.

Jueves 10 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo Personal en obra.
- Corte y figurado de acero parrilla placa huella.
- Instalacion y armado de parrilla in sito - placa huella y cuneta.
- fundicion de 4 tramos de placa huella y cuneta. - Se inicio desde el punto final hacia el punto de origen donde hay 27 placas fundidas iniciales.

Viernes 11 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo Personal en obra.
- Corte y figurado de acero parrilla placa huella
- Instalacion y armado de parrillas in sito de placa huella y cuneta
- fundicion de 4 tramos de placa huella y cuneta

- En la tarde hace presencia la rep. de Interventoria la Ing. Tania Sanc.

Sabado 12 de Octubre de 2024.
Dia solcada
Todo el Personal en obra
- Corte y figurado de acero #3 para parrilla de placa huella y Cuneta de la cual quedan faltando 2 tramos el 27 y el 28 y por autorizacion de la Ing. Tania Sanc se arman con malla doble de 15x15 cm #5 electrosoldada se deja la anotacion de este Cambio.
se funde 6 tramos de placa huella y Cuneta.

Lunes 14 de Octubre de 2024
Dia solcada.
Apesar de ser festivo y por el Compromiso Con el Ing. Jose lima supervisor Invias, se trabaja para poder termina los ultimos 3 tramos de placa huella y Cuneta y terminar el 100% de la via de el Carmen Km 36.
- Se funden los 3 ultimo tramos de la via placa huella. - La Ing. Tania Sanc de Interventoria Solicita se realice un tramo adicional que una la via principal con la via placa huella el Carmen.

Marte 15 de Octubre de 2024.
- Dia Solcada, Todo el personal en obra.
- Se adecua, formaleta y se arma la parrilla para fundir el tramo adicional que une la via Principal Pasto - Tumaco con la placa huella el Carmen Km36 la cual

Se termina en su totalidad. y con esto se da por terminado esta primera etapa en la via en placa huella de la Vereda el Carmen con una longitud final de 145 metros.

- Limpieza de monte y maleza.
- Rellenos nivelación.
- Fundición concretos.



2 de septiembre / 2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5.00 pm

Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 5
obra: soledad
Herramientas: palas, picas, Buguí, barras, machete etc.

Actividad de obra:
- excavaciones. vamos sin desyerbar
- localización y replanteo de obra: topografía.

- limpieza de monte y maleza.

Residente

3- sep /2024
Hora Inicio : 7:00 A.m
Hora Final 5:00 P.m
personal de Obra
Maestro : 1
ayudante: 5
clima: Soleado
- Herramientas, palas, barra, buggy, herramienta menor, mezcladora, vibrador, etc.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- corte y armado de hierro
- fundicion pavimento
- fundicion cunetas

Residente

4- Sep/2024
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 pm
personal de obra
Maestro: 1
ayudante: 5
clima: soleado.
Herramienta: palas, barra, picos
buggi, machete, mezcladora, Vibrador,
herramienta menor.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Corte y armado de hierro
- Fundicion pavimento.
- Fundicion cuneta
- Formaleta de madera

Jefe Residente

05- Sep /2024
Hora Inicial : 7:00 a.m
Hora Final: 5:00 pm
Personal de obra
Maestro : 1
Ayudantes: 5
Clima: Nublado
Herramienta: palas, picos, barras, buggi, Mezcladora, Vibrador
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion cunetas:
- Corte y amarre de hierro para cunetas y pasadores de pavimento:

NOTA: Se trabaja con personal de administracion en nivelacion y conformacion de terreno. y con personal del sub contratista en Fundicion de pavimento rigido: 7 personas

Residente

06-07 de Sept./2024

Hora Inicio:

Hora Final:

Personal obra:

Maestro: 1

Ayudante: 5

Clima: Soleado

Herramienta: palas, picos, barras, mezcladora, buggi, Extensiones, mangueras, motobomba etc.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Corte y conformación de hierro
- Nivelación y conformación de terreno
- Formaleta madera.

NOTA: Se trabaja en fundición de pavimento rígido con personal de sub contratista, debido a que en la zona no se encontraba personal adicional y muchos no querían trabajar. Personal sub contratista externo es de 6 ó 8 personas aproximadamente.

Residente

09- Sept /2024
Hora Inicio:
Hora Final:
Personal de obra
macho: 1
ayudante: 5
clima: Soleado
Herramienta: barra, picas, palas
burgul, mezcladora, vibradora, extensiones
etc.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Corte y armado de hierro
- Formaleta en madera para
  Fundicion:
- Fundicion de concreto rigido
- Fundicion cunetas.

Ing. Julio
Residente

10-11-12 Sept/2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
Personal de obra
macho: 1

Ayudante: 5
Clima: Soleado.
Herramienta: barras, palas, buggi, mezcladora, extensiones, motobomba
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion de pavimento rigido
- Fundicion cunetas
- Instalacion de malla de 3/8" para cunetas
- Instalacion de Formaletas

NOTA: Se trabaja con personal administrativo de la junta para nivelar y conformar el terreno, y aparte se trabaja con personal del sub contratista de pavimento en mezclado, transporte y Fundicion de pavimento.

Ing. Jues
Residente

13-14 de Sept/2024
Hora Inicio
Hora Final:
Personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5

clima: Soleado
Herramienta: palas, picas, barras, machet
mangueras, Extensiones, mezcladora etc
ACTIVIDAD DE OBRA
- Corte y Amarre de hierro para cunetas
y pasadores pavimento
- Fundicion concreto rigido.

Resident

16- Sep /2024
Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: palas, barras, buggi, picas,
Extension, motobomba mezcladora.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Nivelacion y conformacion de terreno
- Corte y amarre de hierro.
- Formaleta en madera

- Compactacion con rana:
Nota: El personal administrativo trabaja en nivelacion y conformacion de terreno.-
El personal contratista son aproximadamente 6 a 8 personas.

Jefe de Residente

17- Sept/2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5
clima: nublado.
Herramienta: Barras, palas, buggui, picos, macetas, palustre, Extensiones Electricas, mezcladora, vibrador.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion concreto
- Instalacion malla de 3/8" para cimientos
- Instalacion posadores.

Jefe de Residente

18-19-20 Sept /2024
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 P.m
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: Palas, barras, picos, Buggy, mezcladora, Vibrador, Extensiones
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Formaleta en madera
- Corte y armare de hierro
- Fundicion de pavimento rigido
- Fundicion cunetal

Residente

21- Sept /2024.
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 P.m
Personal de obra
maestro: 1
oyudante: 5
Clima: soleado
Herramienta: Barras, picos, palas, baldes.

mezcladora, Vibrador.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- corte y amarre de hierro
- Fundicion pavimento.
- Formaleta.

NOTA: personal de administracion trabaja en nivelacion y conformacion de terreno. y sub contratista con su personal trabaja en fundicion de pavimento y cunetas.

Residente

23- sept/2024

Hora Inicio

Hora Final:

personal de obra

maestro: 1

ayudante: 5

clima: Soleado

Herramienta: Barras, picas, barras, buguí, baldes, mezcladora.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Fundicion de pavimento.
- Corte y amarre hierro

Residente

24-Sept/2024
Hora Inicio:
Hora Final:
Personal de Obra:
Maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: Bugui, barra, picos, palas, mezcladora, Vibrador, Pona, Extension
ACTIVIDAD DE OBRA:
- corte y armar hierro
- Fundicion cimiento
-

Residente

25 - sept/2024
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Clima: soleado

Herramientas: macetas, palustres, Bamas, mezcladora, vibrador, Rand

Actividad de obra:

- Fundición cunetas
- corte y amarre de hierro
- Fundición y pavimento Rígido.
- NOTA: se Realiza nivelación y conformación de terreno, se revisan niveles y se hace fundición.

Residente

26, 27, 28, 30 sep / 2024

Hora Inicio: 7.00 AM

Hora Final: 5.00 pm

Personal de obra:

Maestro: 1

Ayudantes: 5

clima: Nublado.

Herramientas: Bamas, picas, Buqui, palas, vibrador, mezcladora

Actividad de obra:
- Fundación de pavimento Rígido
- Formaletas en madera
- Fundición de cunetas
- Corte y amarre de hierro

NOTA: Se trabaja con personal de Sub contratista en Fundicion y con personal administrativo, en corte y amarre de hierro, nivelacion terreno

Residente

1 oct /2024
Hora inicial: 7.00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Obra: soleado
Herramientas: palas, barras, picas, Buguis, mazo de hule, Vibrador, Extensiones
Actividad de obra:
- formaleta en madera

- Corte y amarre de hierro
- Fundición de pavimento rígido.
- Fundición cunetas.
- Fundición sardineles
- Nivelación terreno con ranq

Residente

2 de oct / 2024
Hora inicial: 7-00 AM
Hora final: 5-00 pm
personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Clima: Nublado - soleado.
Herramientas: palas, barra, buguer, picos, extensiones, motobomba, Mezcladora
Actividades de obra:
- Fundición de concreto.

- Formaletas en madera
- corte y amarre de hierro.

- NOTA: SE Realiza Nivelación, conformación de terreno y compactación con rana con personal de administración y con personal del sub contratista Fundición de pavimento.

Residente

3, 4, 5 oct / 2024
Hora inicial: 7.00 AM
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado
Herramientas: Buqui, palas, barras, mezcladora, vibrador, Rana.
Actividad de obra:
- corte y amarre de hierro
- Fundición de pavimento
- Formaletas.

- Formaletas para Fundicion
- Instalacion malla 3/4" para cunetas.

Residente

7 oct / 2024
Hora Inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado.
Herramientas: Palas, barras, Picas, Buguis, mezcladora, Vibrador, extensiones.
Actividades de obra:
- Fundicion de pavimento Rigido
- Formaletas en madera
- Fundicion de cunetas

Residente

8 oct /2024
Hora inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado
Herramientas: Bomas, picos, palas, Buguis
mezcladora, motobomba
Actividades de obra:
- Fundición de concreto Rigido
- corte y amarre de hierro.
- Fundicion Sardinel
- Nivelacion terreno
Nota: Las fundicione de concreto se Realiza con personal del sub contratista
- En la vereda no si encontro personal para trabajar de lo juna

Residente

9 oct /2024
Hora inicio: 7-00 Am
Hora Fin: 5-00 pm.
Personal de obra
Maestro: 1

Ayudantes : 5
clima: soleado.
Herramientas: Palas, barras, picos, Buguis, mezcladora, vibrador, extensores.
Actividades obra:
- Formaleta en madera
- Corte y amarre de hierro.
- Fundición de pavimento rigido.

NOTA: El personal de pavimento Trabajo en Fundición de cunetas y Sardinel.

Residente

10, 11, 12 oct -/2024.
Hora inicial : 7-00 AM
Hora Fina : 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro - 1
Ayudantes : 5
clima: Soleado.
Herramientas: Barras, picas, palas, Buguis, mezcladora, motobomba.

Actividad de obra:
- Fundición de concreto rígido
- Corte y amarre de hierro
- Formaleta en madera
- Fundición de cunetas.
- Aseo de obra
- Fundición sardinel



Residente

14, 15 oct / 2024.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Final 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5.
Obra: Solado - Nivelado
Herramientas: palas, barras, buggys, picas, extensiones, mezcladora, vibrador
Actividades de obra:
- Fundición de pavimento
-

- corte y amarre de hierro
- Formaleta.
- Aseo de obra,
- Se termino con las fundiciones.

Residente.

BITACORA

CONVENIO SOLIDARIO 3156 de 2023.

OBJETO: Aunar Esfuerzos ENTRE EL INSTITUTO Nacional de Vias y La Junta de Acción Comunal de la Vereda La Alemania del Municipio de Ricaurte. en el Departamento de Nariño. para el mantenimiento. y Mejoramiento de Vias en el marco del programa. caminos comunitarios de la RAC total.

Valor: $ 199.948.363. mtcte.

Partes: INSTITUTO Nacional de Vias — INVIAS.
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEMANIA

Presidente JAC-RL: JESÚS MEDINA ARAUJO.

INTERVENTORA INVIAS: ING. TANIA MARIA SANZ ROJERO.

RESIDENTE DE OBRA: ING. WILLIAM IVAN DELGADO CALATAR

TIEMPO DE EJECUCION: 3 MESES.

Powered by CamScanner

JUNIO - 15 de 2024.

se realiza una visita ala obra en la Vereda la Alemania del municipio de Ricaurte en compañia del Presidente JAC. Jesus Medina y la ingeniera Yanna Sanz interventora la obra. y el ing. William Delgado Residente de la obra para conocer en detalla el sitio a ejecutar el proyecto de la placa huella, se realiza un recorrido total y se socializa todos los temas concernientes a la obra.

ING. R.O

JUNIO - 17 de 2024.

se comienza a recopilar la informacion sobre el proyecto y a revisar lo que se tiene ala mano.

ING R.O

JUNIO - 17 de 2024.

revisando el presupuesto me solicitan se realice un ajuste minusioso al presupuesto de obra y tomar el alcance del mismo con los mismos recursos ya que no tienen adicionales.

ING. R.O

Powered by CamScanner

18 de Junio de 2024

para realizar el ajuste al presupuesto actual se debe comenzar con cotizaciones de materiales y ferreterías, como también suministros y transportes, una recopilación de información se adelanto algunos temas.

Ing. R.O

JUNIO - 19 de 2024

se continua cotizando y mirando documentación que cumplan con contratos públicos

Ing R.O.

JUNIO - 20 de 2024

con los precios actualizados de obra se saca un nuevo presupuesto, y el alcance de la obra en el presupuesto inicial tenía un alcance de 130 mts lineales, con el nuevo ajuste al presupuesto tenemos un alcance entre 180-200 mts lineales dependiendo en el tramo de la obra los costos del mercado y también el tiempo factor climático por la normalidad Obras que se hacen mensualmente

Ing R.O.

Junio 21 - de 2024

se solicita el personal para la obra un maestro, 1 oficial y 3 obreros. el maestro que cumpla con la experiencia en construccion de placa huellas y su respectiva certificacion. se estudia las hojas presentadas.

ING. R.O

Junio - 22 - 2024.

se hace una visita alas canteras mas cercanas a Ricaurte para el suministro de piedra rajon. tomando encuenta que deve cumplir con caracteristica para su instalacion espesor menor de 15 cms y lado planos para la rodadura en la placa huella, en la zona no hay rajon de placa huella se coniya para basron que cumpla otras caracteristicas.

ING R.O.

Junio - 29 - 2024.

se realiza un viaje a la cantera machines en cumbal para mirar el suministro de rajon para placa huella la cotiza y tambien se verifica que tengan los papeles para el suministro institucional, tambien se mira a transporte hasta Ricaurte.

ING. R.O

JUNIO - 25 - 2024

Se realiza cotizaciones de cemento, hierro en ferreterías que cumplan con la documentación para contactar con el estado y los pagos de suministro y certificaciones del caso. También el transporte hasta la obra en Picavite

ING. R-O

26 - junio - 2024

se solicita al topografo la topografia del frente a intervenir para el proyecto y se hace el acompañamiento técnico que pide del residente obra para la topografia de la obra

ING. REI O.

27 - JUNIO - 2024

Se revisa los diseños de placa huella y se amplio a 200 ml que es lo que se desea construir para lo cual se rediseño la longitud del frente. ya que estaba en 130 ml. lineales

ING. REI O.

28-Junio-2024

se salio a Tuguraver a cotizer los elementos de seguridad como cascos, botas, guantes, indicetor, Retiguan etc. es muy dificil ya que cada articulo lo venden en diferentes almacenes y los pocos que pueden entregar no cuentan con la documentacion para contratar la cotizacion. solo se pudo conseguir dos cotizaciones que cumplen con toda la papeleria

ING R.O.

29-Junio-2024.

se realiza una capacitacion por parte de la Agencia Fabica sanz para la ejecucion de este tipo de contratacion de placas huellas y la documentacion y tramitologia que se debia llevar para la ejecucion.

ING. R.O.

30-Junio-2024

se realiza en obra un recorrido localizando la topografia para la nivelacion en terreno con la maquinaria que se ha solicitado. en el recorrido con el Señor Presidente J.A.C. Juan medina y el Topografo

ING. R.O

01 - Julio - 2024.

Presentaron lluvias fuertes en el territorio a nivel de todo el municipio; prolongadas causando unas avalanchas en la quebrada y Rebosando el puente, hay existen dos tuberias Gamelas de 36 pulgadas pero no se dieron abasto y el material que llevo la creciente las tapo. este sector esta ubicado entre la cota 200 y 250. se solicitara ayuda de la alcaldia municipal de Lucha para desalojar y limpiar esta alcantarilla box.

Ing. R.D.

02- Julio - 2024

- se realiza una solicitud por parte del presidente de J.A.C de alemania al señor JESUS medina para una maquina pesada como retroexcavadora y volquetas para desalojar los escombros de piedra y barro de la avalancha hay buen disponibilidad del alcalde de Ricaurte para ayudar.

Ing. R.D

03- Julio - 2024

se esta tramitando el desplazamiento de la maquina y combustible para esta, por el momento no se puede realizar ninguna labor en la obra por estar cerrada por los derrumbes en la Quebrada

Ing R.D.

04-Julio-2024

Nos informa el secretario de obra que en el transcurso de la semana enviaran la maquinaria para limpieza de parte de intercatana se continua con los cortinas y van llegando documentación en general del proyecto. para la placa huella

ING. R.D

05- Julio- 2024

Llego la retroexcavadora y comienza a desalojar el box de la Quebrada a sacar piedras y material de arrastre de la Quebrada, tambien hay lluvias espera dicen que detienen las labores de desalojo.

ING. R.D.

06- Julio- 2024

Se continua con el desalojo y se acopia el material con todo de la via para luego desalojarlo, tomando encuenta que la via esta un lodazal por las lluvias y el material que se fue llevando la lluvia, hay que esperar que haga sol para que seque la via y puedan entrar la volqueta para el desalojo

ING. R.D.

Powered by CamScanner

08- Julio- 2024

Se delalya el material y se anoyla la va con la maquinaria de la alcaldia el tramo hacia arriba y hacia abajo del box culvath.

Tec. R.O.

09- Julio- 2024

Se moto la moto niveladora para arreglar el camino y limpiar los sectores que se afectaron por las lluvias. Se trabajara el tramo de unos 300 metros lineales hasta la salida de la placa huella que va del pueblo hacia San Pablo.

Tec. R.O.

10- Julio- 2024

Se continua con la limpieza y nivelacion del tramo. Se hace el acompañamiento por parte del presidente Junta y de la veedura como del ingeniero residente de obra para ir terminando tramo a realizar el proyecto de la placa huella.

Tec. R.O.

Powered by CamScanner

11-Julio-2024

Teniendo encuenta que no se dispone de los materiales para la construcción de la placa huella no se ha contratado el personal de la obra como obreros y maestro. Especificos se legaliza la compra de los insumos para vincular el personal de obra

ING. R.O.

12-Julio-2024

Se realiza un recorrido al tramo del proyecto donde se puede observar que esta terminado y listo para comenzar la construcción de la placa huella.

ING. R.O.

13.-Julio-2024

Teniendo encuenta el estudio de suelos en donde nos da un SVR superior a 4 y observando la calidad de material en el sitio del tramo se mira la factibilidad del material existente de buena calidad y no se hace necesario mejorar la via para la construcción de placa huella y se aprovecha esa bondad del terreno para trabajar sobre ella

ING. R.O.

15 - Julio - 2024.

se realiza un recorrido con el maestro de obra para la disposicion de materiales para la construccion de la placa huella y la ubicacion para la bodega para el almacenamiento de Cemento y hierro y Ormaletas de confinamiento como formaleta y demas elementos de Seguridad.

ING. R.O.

16 - Julio - 2024.

Se pregunta a la interventora "cuando ingresaran las cuentas por pago a ferreteros de hierro y cemento, formaleta, uniformes, articulos de seguridad cascos, Guantes, Botiquin etc. para poder iniciar obras porque ya vamos con mes y no se entregado al banco la carta para pagar lo cotizado para la obra.

ING. R.O.

17 - Julio - 2024

Tambien se informa que hace dos semanas ya estan hechos los Overoles de los obreros ya que se hace sobrepeso teniendo en cuenta los cotizados ya presentados, osea que solo se necesita que entren la carta de pago al banco para que nos suministren lo pedido para la obra.

Ing. R.O

18-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros, Ing. Obra

Herramientas: Herramientas Menores,

clima: Soleado.

Actividades: se descarga Acero 3/8" en bodega.

se realizo el corte y figurado fleje para viga 20x25 fleje de 88 cms se Amarran 19 fleje por viga de 5 mts de largo con Gancho 15 cms y Quiebre en cuneta en "V" 70 cms, Para instalacion 32 ml.

Peso por viga 5,3x4x10 = 212 ml. viga

19x0,88x10 = 167,2 ml fleje viga

2x15x0,88x10 = 264 ml fleje Placa

2x15x0,68x10 = 204 ml fleje Cuneta "V"

Total = 847,2 Kg de 3/8"

ING. OBRA.

19-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros.

Herramientas: Menores, Zinalla, Pulidora, flejadora, etc.

clima: Soleado.

Actividades: corte y figurado de hierro de chilpa 3/8" se continua con el corte de Acero de 3/8" para fleje de vigas y se enderezara.

ING. OBRA.

20-21-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA

Herramientas: Menores.

clima: lluvioso.

Actividades: corte y figurado. se continua con el corte de chilpa 3/8" para fleje de viga de 88 cms, y se enderezaran.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

22- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: Se continua corte y fleyado chilpa de 3/8" para fleye de vigas y se endereza y se arman paquetes de la ciudadela c/ viga.

ING. OBRA.

23- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
Herramientas: Menores
clima: lluvioso
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

24- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

25- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: soleado.
Actividades: corte y fleyado para vigas

ING. obra.

26- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero. Ing. obra
Herramienta: Menores.
clima: soleado.

Powered by CamScanner

Actividades: corte y flejado para vigas. se elman 10 vigas. Cuna con 19 flejes. y se almacenan.

ING. OBRA.

27-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA.
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: corte y flejado para vigas.

ING. OBRA.

29-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado:
Actividades: corte y figrado para vigas

ING William. obra.

30-JULIO-2024

personal en obra: 1 maestro, 1 oficial 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: Nivelacion drama. a intervenir se paso la moto niveladora, dandole el ancho necesario ya que en la primera nivelacion no se ajuito a los 5m de ancho, se suspendio esta semana el personal hasta que la interventoria genere los pagos a las ferreteria y poder iniciar obra en firme.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

31-Julio-2024.
Personal en obra: ING OBRA
Actividades: hoy hace el pago de suministro a ferreteria y dotacion a la interventoria y como ing. de obra me desplazo a Tuquerres a la entrega de todos los materiales y la dotacion para el personal de la obra.

ING. OBRA.

01-Agosto-2024
se realiza un recorrido por los suministros de todo el material como hierro en chapas y parillas, Minaleta, Carreta, Dotacion de obreros y en este fin de semana se legaliza la entrega de buena parte de lo adquirido.

ING. OBRA.

02-Agosto-2024
se recoge los overoles para el personal de la obra, se visita la cantera para el suministro de Rajon en Cumbal

ING. OBRA.

03-Agosto-2024
se realiza la visita a la ferreteria para la dotacion de Botiquin, Botas, Guantes etc. que entregaran el dia lunes.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

05- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se socializa con todo el personal el trabajo a desarrollar, la construcción de 200 metros lineales de placa huella, se entrega formalmente la dotación a cada trabajador, se realiza en obra el vibrado. y se aprovecha la lluvia para asentar el material de la vía.
se descargo 5 toneladas de hierro de chilpa. 7/8 y 3/4 de 3/8" en la bodega facilitada por el presidente de junta.
se pidio Arena y triturado al oferente que salio. para la entrega de agregados aunque no le han pagado por parte de la interventoria que la contratista vive en Bogota y no conoce la obra en Arcatá.

se continua con el corte y figurado de todo el hierro para la placa huella como cuentas 70 cm y placa huella de 90 cm baltorcas, corte de alambre negro. se recibe la dotación de Botiquin, cinta de Peligro, Extintor, paleta de pare, Canasta de la basura. polisombra, plastico negro.

06- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramienta: Menores.
clima: soleado
Actividades: se continua armando vigas, se corta y figura anduriza y amarra.

ING. OBRA

07- Agosto- 2024
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: nublado.
Actividades: se continua corte, figurado y armado de acero para placa huella.

ING. OBRA.

08- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros. ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: nublado
Actividades: corte y figurado Acero placa huella

ING. OBRA.

09- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramienta, Menores.
clima: nublado.
Actividades: corte, figurado, Armado acero para placa huella en General.

ING. OBRA.

10- Agosto- 2024.
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Nublado.
Actividades: se termina de cortar y figurar y armar la, 68 viga, y se desmaculan en la casa de don Diego Ago techo en

Powered by CamScanner

un patio pavimentado en donde se trabaja. toda la semana, se dimo paquetes de hierro con bastones para cunetas de 30 cms y Bastones para placa huella de 90 cms ancho.

ING. OBRA

12 - Agosto - 2024
personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas; menores.
clima: Nublado.
Actividades: se nivelo y se instalo formaleta para ciclopeo, 32 metros lineales para placa huella.

ING. OBRA

13 - Agosto - 2024
personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramienta: menores.
clima: soleado.
Actividades: se fundio 8 paños de 3x0,90x0,15 de ciclopeo. y 16 paños de 3x0,45x0,15 se va utilizar para la toda la obra concreto de 3000 PSI. con los siguientes Agregados triturado de Pilcuan, Arena del Espinal, Cemento Argos y Piedra Rajon de machines de Cumbal dosificacion concreto 1:2:3 y Propaan 40/60 Rajon Total concreto ciclopeo. 6,48 m^3, se toman 3 cilindros.

ING. OBRA.

14 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas: Menores, mezcladora, carretas, Palas etc
clima: soleado.
Actividades: se desformaletro el ciclopeo. se limpia la formaleta y se almacena.
se realiza excavacion de vigas de 0,20 ancho, 5 metros de largo y 10 cms de profundidad cada 3 metros. Total 0,8 m³
se realiza un excavacion de cunetas en "V" de 25,6 ml por lado y una excavacion al centro de cuneta 15 cm. Total excavacion Total 2,69 m³
Total excavacion 3,49 m³.

Ing. OBRA

15-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: soleado.
Actividades: se instalo hierro de 3/8" en la placa huella cada 3 metros una viga de 5cm y la viga 3/8" total vigas 8 vigas Peso total 169,88 kg, se instalo entre vigas 15 bastones en placa de 88 cm y 15 bastones en "U" en cunetas de 68 cms. Total 209,66 Kls.
se instalo 4 Blls en cada cuneta y 5 blls en cada seccion de la plca osea dos secciones longitudinales de 25,60 ml. para un peso total Blls de traslapo 0,56 cm cada 6 metros Total 489,03 Kls.

Ing. OBRA

16 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Maquinaria: Herramientas Menores, Revolvedora y Vibrador de cto.
clima: Nublado.
Actividades: Se fundio la placa huella reforzada 16 paños de cunetas en "V" de 70 cm. de ancho y Esp=15 cm, se fundio 16 paños de 3x0,40x0,15. con concreto de 3000 PSI. dosificacion 1:2:3. Total cto 11,52 m³. y 8 ugas de 3x,20x,25 = total = 2 m³. Total cto 13,52 m³., se toma 3 cilindros de resistencia. se le dio el taminado a la placa huella con plantilla metalica en forma de "V" en Espina de pescado.

ING. WILLAM DELGADO.

17 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Maquinaria: Herramientas Menores,
clima: Nublado.
Actividades: desformaletado, limpieza tramo. hz hidratacion.

ING OBRA.

19 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria: Herramientas menores, Mezcladora.
clima: lluvioso.
Actividades: se formaleteo para 32 ML de placa huella, 10 paño de 3x0,90x0,15. de ciclopeo y 20 paño de 3x0,45x0,15. se fundio concreto 60/40 de 3000 PSI total cto ciclopeo. 8,10 m³

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

20 – Agosto – 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se desformaleteo el ciclopeo, se realizo excavacion para 10 vigas 5x0,20x0,10 total 1,00 m³, se excavo cunetas en "x" 32 ml por lado por 70 cm x 0,10 x 0,35, total 3,36 m³ Total Excavacion 4,36 m³, se formaleteo y se instalo 10 vigas y/u 19 fleje Total Acero Vigas 212,35 kls, se instalo 15 fleje c/ 3m total placa huella 300 de 88 cm y 300 de 68 cm Total = 262,08 kls, se instalo 32 ml de 8 kls en cunetas y 10 kls en placa Total 158,42 kls, cuneta y Total placa 198,7 kls. Total Acero instalado 831,54 kls. de 3/8"

ING. OBRA.

21 – Agosto – 2024.
Personal en dorca: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores, Mezcladora, vibro-
clima: Soleado.
Actividades: se fundio placa reforzada 20 paños de 3x0,90x0,15 y 20 paños de cunetas de 3x0,70x0,15. Total 8,10 m² y 6,30 m² y 10 vigas 5x0,20x0,25 Total 2,50 m³ para un total de 3000 psi placa reforzada 16,90 m³

ING. OBRA.

22 – Agosto – 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores
clima: lluvioso.
Actividades: desformaleteado placa, hidratacion con manguera a toda la placa huella, acarreo de materiales piedra Rajon al nuevo sector, se pago nomina de obreros.
se formaleteo un nuevo tramo de para concreto deloped.
por lluvia se trabajo en bodega y se corto y fleyo Acero de 3/8" para fleyar 70 cm y 70 cm. se organizo.
en paquetes de 30 unidades

ING. OBRA

23-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramientas: Menores, cizalla, pulidora, flejadora, etc.
clima: lluvioso.
Actividades: corte y flejado de 90 cm y 70 cm, para placa y cunetas, se organizan en pacos de 30 unidades. total hechos 600 flejes.

ING. OBRA.

24-Agosto-2024
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima lluvioso
Actividades: se continuo con flejado y corte de chilpa 3/8" para bastones de placa huella. Total 600 bastones de 88 cm y 68 cm para cunetas.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

26- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 7 obreros, ING. OBRA.

Herramientas: Menores, Herradora

clima: Soleado.

Actividades: se fundio concreto ciclopeo 8 paños 3x0,90x0,15 y 16 paños 3x0,45x0,15 relacion 60/40 Total 6,98 m³.

Se realizo el ensayo de slump a contamiento. 4 cms, concreto 1:2:3, triturado pilcuan, Arena del espino, cemento Argos, se tomo cilindros de Resistencia tres unidades.

ING. OBRA

27- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores

clima: soleado.

Actividades: se desformaleteo el tramo de ciclopeo, se realizo excavacion de 7 viga, 5x0,20x0,10 Total 1,75 m³ excavacion "x" cunetas 5½x0,35x0,15 Total 2,68 m³ Total excavacion 4,44 m³ se instalo 7 viga, total Acero 198,64 Kls se instalo 16 paños 3x0,90x.c/4 con 15 fila, total 118,27 Kls, 16 paños cunetas c/una 4 fly de 68 cm total acero 91,40 Kls, se instalo 8 bls en cunetas 10 en placa long 25,60 mts total Acero 273,74 Kls total placa huella 632,05 Kls de 3/8"

ING. OBRA

28- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.

Herramientas: Manoral y Mezcladora, vibro.

clima: soleado.

Actividades: se fundio. 8 paños, 7 vigas total 25,60 m² de placa huila de 2000 PSI, total 16 paños 3x0,90x0,15 total cto 6,48 m³, 16 paños de cuneta 3x0,30x0,15. total cto. 5,04 m³ y 7 vigas de 3x0,20x0,25. total 1,73 m³. total cto placa 13,27 m³.

se toma cilindro de retardo 3 unidades.

ING. OBRA.

29- Agosto- 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas) Manoral,

clima: soleado.

Actividades: se desformaleto placa reforzada y se formaleto un nuevo tramo de 32 ml. para concreto ciclopeo se bajo rejon y se organizo para la fundicion.

ING. OBRA

30- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas: Manoral.

clima: soleado.

Actividades: se fundio el ciclopeo 10 paños 3x0,90x0,15 20 paños ciclopeo 3x0,45x0,15 con concreto de 2000 PSI cto ciclopeo 60/40 total 8,10 m³.

ING. OBRA.

31- Agosto-2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramienta; 2 Tenores.
clima: Soleado.
Actividades: Se destormoleto 30 ml de bloqueo y se limpio y Almacenó formaleta, se excavo 10 vigas 5x0,20x0,10 total 3,76 m³ en cuneta en "V" 60 ml. Total excavacion 4,76 m³, los cilindros citas en Agua para el envio de parte al laboratorio

ING. OBRA.

02- Septiembre-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramienta; 2 Tenores.
clima: Soleado.
Actividades: se destormoleteo y se instalo Acero de 3/8" en placa. Asi: 10 vigas de 5 mts de long. con bancho 15 cm acadalado con 19 flejes de 88 cm, Total Acero 212,75 Kls, se instalo 300 flejes de en placa reforzada de 88 cm c/20 cms total 147,84 kls, se instalo en cuneta en "V" 300 flejes de 68 cms tota 114,24 kls, se instalo 8 bls long. en cunetas Total 158,42 kls, y 10 bls long en placa Reforzada total 198 kls con traslapo de 56 cm. Total Acero instalado en placa huma 830,87 kls de 3/8"

ING. OBRA.

03- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: fundicion Placa Reforzada con mezclada 3000 PSI; dosificacion 1:2:3 se tomaron 3 cilindros, se fundio 5 Paños lineales total concreto 7,20 m³. y 5 vigas de 5 x 0,20 x 0,25 total concreto 1,25 m³. total concreto 8,45 m³; se hidrata placa huella en General. con abundante Agua.

ING. OBRA

04- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: se continua la fundicion se termina el tramo con 5 Paños lineales de placa reforzada y 5 vigas en Paños 7,20 m³ y en vigas en V 1,25 m³ total concreto 8,45 m³; se continua con la hidratacion de todala placa huella. con abundante Agua.

ING. OBRA

05. Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: nublado lluvia,
Actividades: formaleteado nuevo tramo de 32 ml. de cto ciclopeo, limpieza de obra placa huella, hidratación placa fundida ayer, Curamiento de viga con guadua.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	
				(Día)	(Mes)	(Año)							

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante la semana ejecuto actividades de fundición de ciclopeos, figurado, amarre e instalación de acero, manejo de madera para formaleta y utilización de agregados para diversas actividades de obra relacionadas.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante los recorridos de obra realizados durante la semana, se evidencio la fundición de ciclópeos del segundo tramo de la vía, del mismo modo se evidencio la utilización de madera en la formaleta de los mismos, se solicitó nuevamente el certificado de agregados al residente, se evidencio un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el frente de obra; y correcto orden y aseo del mismo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Interventoria recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita al contratista realizar un adecuado manejo de bolsas de cemento, estas deben ser entregadas a gestor aurorizado
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo la fundición del segundo tramo de placa huella, ejecuto actividades de humectación y presentación de certificados de procedencia de agregados.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la visita de recorrido de obra, se evidencio la fundición de placa huella del segundo tramo; se evidencio buen manejo de residuos sólidos y orden y aseo de campamento. El residente presento certificados de procedencia de agregados de la cantera y escombrera finca villa lucia ubicada en la vereda pueblo nuevo, estos certificados están en respectiva validación. Del mismo modo se evidencio humectación de placa fundida.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	Seguimiento a la solicitud de elaboración de documento P.A.G.A. para su respectiva validación y aprobación.	1	Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____**					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de preparación de formaleta para fundición de cunetas perimetrales.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron que se continuo con la preparación y fundición de cunetas perimetrales de manejo de aguas lluvia, del mismo modo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento, se cuenta con un buen manejo de residuos sólidos y disposición final de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	**SOLICITAR CERTFICADOS DE DISPOSICION FINAL DE BOLSAS DE CEMENTO A ENTIDAD AUTORIZADA.**	1	Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Dia) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Dia) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	4075 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 201.018.134	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.530.411		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.530.411		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista ejecuto actividades de orden y aseo en campamento, y reutilizción de madera para instalcion de formaleta de cunetas perimetrales y columnas de paso peatonal.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, el componente ambiental realizo el acompañamiento durante las actividades de fundición de cunetas perimetrales y la instalación de formaleta en madera para la fundición de columnas del paso peatonal del puente; del mismo modo durante el periodo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento y el adecuado manejo de residuos solidos y disposición final de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: URIBE URIBE . CHILVI

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - PUNTO ECOLOGICO	Descripción: URIBE URBE CHILVI - ORDEN Y ASEO
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - FUNDICIÓN PLACA HUELLA	Descripción: URIBE URBE CHILVI - CHARLA AMBIENTAL PREOPERACIONAL
Fotografía 5	**Fotografía 6**
 FINCA VILLA LUCÍA EXPLOTACION AGRICOLA, GANADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SERGIO EDMUNDO CAICEDO NIT 5.143.497-1 CERTIFICADO Sergio Edmundo Caicedo Hincapié identificado con Cédula de Ciudadanía N° 12.963.497 de Pasto Nariño, vendió a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE – CHILVI, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron: • Crudo de rio • Arena • Piedra Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. SERGIO EDMUNDO CAICEDO H. Representante Legal	
Descripción: URIBE URBE CHILVI - CERTIFICADO DE AGREGADOS	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA

			GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA						VERSIÓN	
									SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO							**MES:SEPTIEMBRE** 2024			
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**		
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**		
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**	
6/09/2024	NARIÑO	2	2,3	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
20/09/2024	NARIÑO	1	1,25	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
28/09/2024	NARIÑO	1	0,5	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
TOTAL		**4**	**4,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS										
NOMBRE DE RESPONSABLE			**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**		**PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL													
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**		

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__**del** (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ **4.512.297**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de replanteo de topografia, instalacion de formaleta y armado y figurado de acero de refuerzo.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo se evidenciaron trabajos de topografía, del mismo modo se inició la instalación de formaleta y acero para la fundición de ciclópeo de la placa huella, se realiza la recomendación de orden y aseo en campamento; y del manejo adecuado de residuos sólidos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO-Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista presentar los certificados de procedencia de agregados.
2		2	Se recomienda al contratista continuar con las actividades de orden y aseo en campamento
3		3	Se recomienda al contratista continuar con el adecuado manejo de residuos solidos ordinarios generados.
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ 4.577.411

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante la semana, solo actividades de orden y aseo y revision documental

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el recorrido, se evidencio un buen manejo de residuos solidos generados en obra, no se han generado RCD en la semana de verificación. El componente ambiental realizo la verificación de soportes de capacitaciones ambientales, y formatos de entrega de dotación al residente de obra Al final de la semana se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	2619/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ 4.577.411

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de instalacion de formaleta y fundición de ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó visita de inspección, se evidencio la instalación de formaleta para fundición de ciclópeo, del mismo modo la utilización de crudo de rio para completar dicha actividad; se evidencio adecuado manejo de residuos sólidos generados en obra. Asimismo, se continua con el seguimiento de la entrega del PAGA; para su respectiva validación por parte de componente ambiental de interventoría y posterior radicación a invias.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3168 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 197.648.866	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.465.297		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.465.297		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.465.297	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.577.411**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista continua con trabajos de instalación de acero de refuerzo, fundición de ciclopeos y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, se continuaron los trabajos de fundición de ciclopeos y placa huella, el contratista hizo la entrega del certificado de procedencia de materiales; y la entrega del documento PAGA para su respectiva validación.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	El contratista hizo entrega de certificados de procedencia de agregados.	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM. 35 - LAS LAJAS

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - PUNTO ECOLOGICO	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - VIGA PLACA HUELLA	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO
Fotografía 5	**Fotografía 6**
	
Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - AGREGADOS FUNDICIÓN CICLOPEO Y VIGAS PLACA HUELLA	Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA

				GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA						VERSIÓN	
										SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO GONZALEZ						**MES:** SEPTIEMBRE 2024					
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**	
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**			
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**			
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**		
7/09/2024	NARIÑO	2	3,1	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
18/09/2024	NARIÑO	1	1,3	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
30/09/2024	NARIÑO	1	1	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO	
TOTAL		**4**	**5,4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
OBSERVACIONES:											
NOMBRE DE RESPONSABLE				**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**	**PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA**			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$ -**	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.547.774**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo trabajos de flejado y amarre de acero, no se ejecutaron actividades de mayor impacto.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron trabajos de amarre y flejado de acero; no se evidencio presencia del punto ecológico en obra y tampoco del buzón de sugerencia, se realizó recomendación a personal de obra presente en el momento de la visita de recorrido, del mismo modo durante la semana de recorrido no fue posible realizar contacto con el residente de obra. Se realizaron recomendaciones de mantener orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		**RECOMENDACIONES**
1		1	Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rocero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN
CONTRATO N°	3454 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor adicional de obra N°	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774
Valor adicional ambiental N°	
Valor adicional ambiental N°	
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE INTERVENTORÍA	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	5044 DE 2023
FECHA INICO	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 196.936.439
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	
Valor adicional N°	

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____			
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -
VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR	**$ 4.547.774**				

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de fundición de ciclopeo y placa huella; no se evidenciaron actividades de mayor relevancia.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó la revisión documental del proyecto, igualmente en la visita de recorrido, se evidencio que se realizaban actividades de fundición de ciclópeo y placa huella. Se reflejo un adecuado manejo de residuos sólidos, y buen orden y aseo en campamento.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados.
2		2	Se solicita al contratista mantener visible el punto ecologico, mantener orden y aseo en campamento .
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 32238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.547.774**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no ejecuto actividades de obra durante la semana.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visitas realizadas por parte del componente ambiental de interventoria durante la semana, se evidenciaron trabajos de obra significativos fundición de placa huella; ddel mismo modo al finalizar la semana se evidencio la apertura de la via sin autorización de interventoria y con menos de 72 horas de reposo despues de la fundición; se notifico a presidente de junta que se debia cerrar de manera inmediata el tramo vial dado el flujo de camiones de carga y pasajeros.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3454 DE 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 199.681.590	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.500.774		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.500.774		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.547.774**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante el periodo, al finalizar la semana inicio trabajos de instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En recorrido de obra, no se evidenciaron avance de obra, al finalizar la jornada se inicio con la reutilización de madera para la instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos, del mismo modo el contratista presento el certificado de procedencia de agregados de la Mina Vila Lucia - ubicada en la vereda Pueblo Nuevo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	El contratista presento el certificado de procedencia de agregados.	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM 36 - EL CARMEN

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - AGREGADOS	Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	 FINCA VILLA LUCÍA CERTIFICADO Sergio Edmundo Caicedo Hinscpié identificado con Cédula de Ciudadanía N.° 12.983.497 de Pasto Nariño, vereda a la JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron: • Crudo de río • Arena • Piedra Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 20 días del mes de septiembre de 2024. SERGIO EDMUNDO CAICEDO H. Representante Legal
Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA	Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE AGREGADOS

			GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA						VERSIÓN	
									SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO							**MES:** SEPTIEMBRE 2024			
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**		
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**		
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**	
7/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
19/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
29/09/2024	NARIÑO	1	1,8	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
TOTAL		**1**	**1,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OBSERVACIONES:										
NOMBRE DE RESPONSABLE			**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**		**PROFESIONAL AMBIENTAL**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** _____, _____, _____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.492.103	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante el periodo, no realizo actividades significativas. Ejecuto la reutilización de manera para la instación de formaleta de bordillos permietrales.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo no se evidenciaron trabajos significativos, a la fecha no han presentado los certificados de procedencia de agregados, asi mismo el frente de obra se encuentra en un buen estado de orden y aseo; y se evidencio la reutilización de madera para la instalación de formaleta de bordillo.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/092024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la presentación del certificado de procedencia de agregados.
2		2	Se solicita al contratista la presentación del avance de elaboración del documento P-A-G.A.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas en el tramo vial, realizo corte de zonas de dilatacion en la losa rigida fundidad para evitar agrietamiento de la misma, realizo humectación de losa, actividades de orden y aseo en campamento.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifico la utilización de equipos y maquinarias para el corte de losa rigida, evidencio buen manejo de orden y aseo en campento, no hubo ejecución de actividades significativas como fundición y/o instalación de formaleta, a la fecha el contratista no ha presentado certificado de procedencia de agregados ni demas requerimientos ambientals solicitados; no ha presentado avance de elaboración de documento P.A.G.A.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO-Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados
2		2	Se recomienda al contratista avanzar con los trabajos de elaboración del documento P.A.G.A.
3		3	Se recomienda al contratista la entrega de demas soportes ambientales requeridos
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**		**VERSIÓN N°**		**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, no se evidenciaron actividades de obra, se estaban ejecutando jornadas de orden y aseo en campamento; durante semana de inspección no se realizo contacto con residente de obra dado que a la fecha no ha entregado el certificado de procedencia de agregados.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	3857 de 2023	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	15/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.492.103		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.492.103		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente)		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, contratistta no realizo actividades de obra significativas, hizo entrega de certificado de agregados, interventoria solicito nuevamente la entrega de propuesta de documento P.A.G.A., dado que a la fecha este insumo no ha sido entregado

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	Contratista allega certificado de procedencia de agregados	1	Se solicita a contratista la entrega de propuesta de documento P.A.G.A.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).


Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	UBICACIÓN: KM 37 - VUELTA LARGA JUAN DOMINGO

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Corte de losa rigida	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Punto ecologico
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Visita inspección interventoria	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- Buzón de sugerencias
Fotografía 5	**Fotografía 6**
Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí -	Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-

		GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA							VERSIÓN	
									SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO						**MES:** SEPTIEMBRE 2024				
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**		
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**		
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**	
6/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
18/09/2024	NARIÑO	1	1,9	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
29/09/2024	NARIÑO	1	0,8	0	0	0	0	0	0	AGUAS DE TUMACO
TOTAL		**2**	**2,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA PUNTO ECOLOGICO, EN BUEN ESTADO										
NOMBRE DE RESPONSABLE			**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**		**PROFESIONAL AMBIENTAL**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$ -**	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista inicio con los trabajos de instalación de formaleta para ciclopeos.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo de revisión y supervisión, interventoria valido el inicio de la instalación de formaleta en madera para la fundición de ciclopeos, se evidencio buen manejo de residuos solidos y el punto ecologico se encuentra en buen estado. Se solicito al contratista presentar el avance de elaboración de documento P.A.G.A.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS**	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

NO	x	SI		ESTADO

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	19/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°				NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°
				(Día)	(Mes)	(Año)						

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente)		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.530.411	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.539.103**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista inicia trabajos de fundición de primer tramo de placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria evidencio la ejecucion de actividades significativas, fundición de placa huella, del mismo modo personal de obra realiza actividades de orden y aseo en campamento; se solicita a residente de obra la presentacion de certificado de procedencia de agregados utilizados y cantidad de los mismos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre:
Director de Interventoría
Matricula No.:

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	$ **4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifica la instalacion de acero de refuerzo para viga perimetral, cunetas y placa huella, el agregado se encuentra almacenado de forma correcta, el frente de obra presenta condiciones adecuadas de orden y aseo; y el punto ecologico se encuentra visible y ordenado, continua sin presentar certificado de agregados ni documento PAGA.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados
2		2	Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	3/10/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

INFORME N° 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA		VERSIÓN N°		MINIMO IMPACTO	VERSIÓN N°	

1.1. CONTRATO DE OBRA		1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CELQO S.A.S.
CONTRATO N°	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA	**CONTRATO N°**	5044 DE 2023
FECHA INICIO	18/12/2023	**FECHA INICO**	30/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/12/2023
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	30/09/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	20/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 198.882.728	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 196.936.439
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 5.547.245		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 5.547.245		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__**del** (dia /mes/año) **(Vigente)**		REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 5.547.245	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$** -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ 4.594.245**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visita de recorrido de la semana, se evidencian actividades de fundición de cunetas perimetrales, y ciclopeos. La obra se encuentra en orden y aseo

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

	NO	x	SI		ESTADO	

Observaciones: No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	11/04/2024

TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL	
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024	**UBICACIÓN: VEREDA LA ALEMANIA - RICARURTE**

Fotografía 1	**Fotografía 2**
	
Descripción: Vereda Alemania - Placa huella	**Descripción: Vereda Alemania - Humectación placa huella**
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Vereda Alemania - Orden y aseo	

			GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA						VERSIÓN	
									SGA-CCPT-RES-01-24	
RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO							**MES:** SEPTIEMBRE 2024			
FECHA (D/M/AA)	**ORIGEN/ DEPARTAMENTO**	**TIPO DE RESIDUO**								**EMPRESA DE DISPOSICION FINAL**
		NO APROVECHABLES		**APROVECHABLES**				**PELIGROSOS**		
		ORDINARIOS		**PLASTICO**		**CHATARRA**		**SOLIDOS Y LIQUIDOS**		
		# Bolsas	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**kg**	**# Bolsas**	**Kg o Gal**	
6/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
18/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
25/09/2024	NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OBSERVACIONES: NO SE EVIDENCIA PUNTO ECOLOGICO										
NOMBRE DE RESPONSABLE			**HANER IVAN ANGULO**			**CARGO:**		**PROFESIONAL AMBIENTAL**		

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA L

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	210-43267-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	IPIALES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$141,062,786.47
+ Movimiento crédito:	$854,453.83
- Movimiento débito:	$69,508,032.70
Saldo final período:	$72,409,207.60

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$83,792,195.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/12/01	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201	$1,750.00	$141,064,536.47
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$141,066,286.47
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$141,066,618.47
2023/12/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$141,066,950.47
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,080,500.47
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,094,050.47
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,107,600.47
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$141,121,150.47
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$141,134,700.47
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$141,148,250.47
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,161,800.47
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,175,350.47
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,188,900.47
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$141,202,450.47
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$141,216,000.47
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$141,229,550.47
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,243,100.47
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,256,650.47
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,270,200.47
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$141,283,750.47
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$141,297,300.47
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$141,310,850.47
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,324,400.47
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$141,337,950.47
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$141,341,900.47
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$141,345,850.47
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$141,346,600.47
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$141,347,350.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,360,900.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,374,450.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,388,000.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,401,550.47

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,415,100.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,428,650.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,442,200.47
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$141,455,750.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,469,300.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,482,850.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,496,400.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,509,950.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,523,500.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,537,050.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,550,600.47
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$141,564,150.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000087946999 BANCOLOMBIA	$10,000,000.00	$131,564,150.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000108720567 BANCOLOMBIA	$350,000.00	$131,214,150.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000013057718 BANCOLOMBIA	$1,700,000.00	$129,514,150.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000094458065 BANCOLOMBIA	$41,950,125.00	$87,564,025.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000901674182 AGRARIO	$9,000,000.00	$78,564,025.47
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000059816836 BANCOLOMBIA	$5,900,000.00	$72,664,025.47
2024/09/06	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$350,000.00	$73,014,025.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$73,000,475.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$72,986,925.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$72,973,375.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$72,959,825.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$72,946,275.47
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$72,932,725.47
2024/09/06	DEVOLUCION GMF ACH	$1,400.00	$72,934,125.47
2024/09/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$275,925.70	$72,658,199.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$72,656,449.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$72,656,117.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,642,567.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,629,017.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$72,628,267.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,614,717.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,601,167.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,587,617.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,574,067.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,560,517.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,546,967.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,533,417.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,519,867.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,506,317.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,492,767.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,479,217.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,465,667.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,452,117.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,438,567.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$72,434,617.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,421,067.77
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$72,407,517.77
2024/09/13	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,002.73	$72,408,520.50
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$687.10	$72,409,207.60

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC EL CARMEN KM 36

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	210-43270-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	IPIALES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$114,256,829.34
+ Movimiento crédito:	$2,980,936.74
- Movimiento débito:	$48,723,508.20
Saldo final período:	$68,514,257.88

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$78,099,378.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/12/01	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201	$1,750.00	$114,258,579.34
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$114,260,329.34
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$114,260,661.34
2023/12/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$114,260,993.34
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,274,543.34
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,288,093.34
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,301,643.34
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$114,315,193.34
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$114,328,743.34
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$114,342,293.34
2024/05/20	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,355,843.34
2024/05/20	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,369,393.34
2024/05/20	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,382,943.34
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$114,396,493.34
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$114,410,043.34
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$114,423,593.34
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,437,143.34
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,450,693.34
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$114,464,243.34
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$114,477,793.34
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$114,481,743.34
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$114,482,493.34
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$114,486,443.34
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$114,487,193.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,500,743.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,514,293.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,527,843.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,541,393.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,554,943.34
2024/07/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,568,493.34
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,582,043.34
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,595,593.34

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,609,143.34
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,622,693.34
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,636,243.34
2024/07/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731	$13,550.00	$114,649,793.34
2024/08/01	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240801	$3,950.00	$114,653,743.34
2024/08/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$114,654,493.34
2024/08/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$114,658,443.34
2024/08/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$114,659,193.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,672,743.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,686,293.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,699,843.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,713,393.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,726,943.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,740,493.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,754,043.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,767,593.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,781,143.34
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$114,794,693.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,808,243.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,821,793.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,835,343.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,848,893.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,862,443.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,875,993.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,889,543.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,903,093.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,916,643.34
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$114,930,193.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087193012 BANCOLOMBIA	$1,358,000.00	$113,572,193.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001194398491 DAVIVIENDA	$1,358,000.00	$112,214,193.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087114853 BANCOLOMBIA	$1,358,000.00	$110,856,193.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000087942956 DAVIVIENDA	$2,296,400.00	$108,559,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000059688714 BANCOLOMBIA	$700,000.00	$107,859,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001098689734 BANCOLOMBIA	$2,250,000.00	$105,609,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000016773846 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$102,109,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000013108177 BANCOLOMBIA	$1,358,000.00	$100,751,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087204201 BANCOLOMBIA	$1,358,000.00	$99,393,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001144063694 BANCOLOMBIA	$1,358,000.00	$98,035,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA	$12,000,000.00	$86,035,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA	$9,000,000.00	$77,035,793.34
2024/09/05	DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA	$5,000,000.00	$72,035,793.34
2024/09/06	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,296,400.00	$74,332,193.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,318,643.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,305,093.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,291,543.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,277,993.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,264,443.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,250,893.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,237,343.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,223,793.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,210,243.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,196,693.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,183,143.34

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,169,593.34
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$74,156,043.34
2024/09/06	DEVOLUCION GMF ACH	$9,185.60	$74,165,228.94
2024/09/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$172,282.20	$73,992,946.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$73,991,196.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,977,646.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$73,976,896.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,963,346.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,949,796.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,936,246.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,922,696.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,909,146.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,895,596.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$73,891,646.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,878,096.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,864,546.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,850,996.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,837,446.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,823,896.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,810,346.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,796,796.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$73,796,464.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,782,914.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,769,364.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,755,814.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,742,264.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,728,714.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,715,164.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,701,614.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,688,064.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$73,684,114.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$73,683,364.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,669,814.74
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$73,656,264.74
2024/09/13	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,346.73	$73,657,611.47
2024/09/17	DEB TRANSF OFICINA 001047397835 DAVIVIENDA	$2,800,000.00	$70,857,611.47
2024/09/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240917	$13,550.00	$70,844,061.47
2024/09/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$11,254.20	$70,832,807.27
2024/09/19	DEB TRANSF OFICINA 000094502660 DAVIVIENDA	$2,296,400.00	$68,536,407.27
2024/09/19	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240919	$13,550.00	$68,522,857.27
2024/09/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,239.80	$68,513,617.47
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$640.41	$68,514,257.88

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC CORREG URIBEURIBE CHILVI M

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	210-43271-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	IPIALES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$189,136,369.63
+ Movimiento crédito:	$286,144.75
- Movimiento débito:	$94,561,653.91
Saldo final período:	$94,860,860.47

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$123,368,915.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/01/02	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240102	$1,750.00	$189,138,119.63
2024/01/02	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$189,139,869.63
2024/01/02	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$189,140,201.63
2024/01/02	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$189,140,533.63
2024/05/06	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,154,083.63
2024/05/06	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,167,633.63
2024/05/06	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,181,183.63
2024/05/06	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506	$13,550.00	$189,194,733.63
2024/05/06	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506	$13,550.00	$189,208,283.63
2024/05/06	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506	$13,550.00	$189,221,833.63
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,235,383.63
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,248,933.63
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,262,483.63
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$189,276,033.63
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$189,289,583.63
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$189,303,133.63
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,316,683.63
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,330,233.63
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,343,783.63
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$189,357,333.63
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$189,370,883.63
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$189,384,433.63
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$189,397,983.63
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$189,411,533.63
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$189,415,483.63
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$189,419,433.63
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$189,420,183.63
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$189,420,933.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 001061795776 BANCOLOMBIA	$2,800,000.00	$186,620,933.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000012913504 AGRARIO	$350,000.00	$186,270,933.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000012913504 AGRARIO	$1,000,000.00	$185,270,933.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 001087107844 DAVIVIENDA	$1,448,533.00	$183,822,400.63

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000901515513 AGRARIO	$790,000.00	$183,032,400.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000098432263 AGRARIO	$1,448,533.00	$181,583,867.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000901515513 AGRARIO	$1,509,000.00	$180,074,867.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 001087782293 AGRARIO	$1,720,133.00	$178,354,734.63
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000013056635 BANCOLOMBIA	$65,214,601.13	$113,140,133.50
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000013054978 AGRARIO	$1,720,133.00	$111,420,000.50
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 000013057554 DAVIVIENDA	$7,203,750.00	$104,216,250.50
2024/09/10	DEB TRANSF OFICINA 001087186141 AGRARIO	$1,493,800.00	$102,722,450.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,708,900.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,695,350.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,681,800.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,668,250.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,654,700.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,641,150.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,627,600.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,614,050.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,600,500.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,586,950.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,573,400.50
2024/09/10	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910	$13,550.00	$102,559,850.50
2024/09/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$347,444.32	$102,212,406.18
2024/09/11	DEB TRANSF OFICINA 000005368601 AGRARIO	$1,720,133.00	$100,492,273.18
2024/09/11	DEB TRANSF OFICINA 000012914417 AGRARIO	$1,720,133.00	$98,772,140.18
2024/09/11	DEB TRANSF OFICINA 000087949466 BANCOLOMBIA	$3,701,200.00	$95,070,940.18
2024/09/11	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911	$13,550.00	$95,057,390.18
2024/09/11	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911	$13,550.00	$95,043,840.18
2024/09/11	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911	$13,550.00	$95,030,290.18
2024/09/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$28,728.46	$95,001,561.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$94,999,811.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,986,261.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,972,711.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,959,161.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$94,955,211.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$94,954,461.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$94,954,129.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,940,579.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,927,029.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,913,479.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,899,929.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,886,379.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,872,829.72
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$94,859,279.72
2024/09/13	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$569.13	$94,859,848.85
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,011.62	$94,860,860.47

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC DEL KM 35 DEL MPIO DE TUMA

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	210-43278-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	IPIALES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$147,076,614.51
+ Movimiento crédito:	$9,878,089.72
- Movimiento débito:	$59,409,239.64
Saldo final período:	$97,545,464.59

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$105,706,319.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/12/01	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201	$1,750.00	$147,078,364.51
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$147,080,114.51
2023/12/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$147,080,446.51
2023/12/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$147,080,778.51
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,094,328.51
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,107,878.51
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,121,428.51
2024/05/07	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,134,978.51
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$147,148,528.51
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$147,162,078.51
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$147,175,628.51
2024/05/07	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507	$13,550.00	$147,189,178.51
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,202,728.51
2024/05/08	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,216,278.51
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$147,229,828.51
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$147,243,378.51
2024/05/10	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,256,928.51
2024/05/10	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,270,478.51
2024/05/10	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,284,028.51
2024/05/10	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,297,578.51
2024/05/10	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510	$13,550.00	$147,311,128.51
2024/05/10	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510	$13,550.00	$147,324,678.51
2024/05/10	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510	$13,550.00	$147,338,228.51
2024/05/10	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510	$13,550.00	$147,351,778.51
2024/05/21	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,365,328.51
2024/05/21	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521	$13,550.00	$147,378,878.51
2024/05/28	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,392,428.51
2024/05/28	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528	$13,550.00	$147,405,978.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,419,528.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,433,078.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,446,628.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,460,178.51

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,473,728.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,487,278.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,500,828.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,514,378.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,527,928.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,541,478.51
2024/05/31	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,555,028.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,568,578.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,582,128.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,595,678.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,609,228.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,622,778.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,636,328.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,649,878.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,663,428.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,676,978.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,690,528.51
2024/05/31	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531	$13,550.00	$147,704,078.51
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$147,708,028.51
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$147,711,978.51
2024/06/04	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$147,712,728.51
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$147,713,478.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,727,028.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,740,578.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,754,128.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,767,678.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,781,228.51
2024/08/13	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$147,794,778.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,808,328.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,821,878.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,835,428.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,848,978.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,862,528.51
2024/08/13	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813	$13,550.00	$147,876,078.51
2024/09/06	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$1,200,000.00	$149,076,078.51
2024/09/06	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$7,840,000.00	$156,916,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000098430402 DAVIVIENDA	$1,200,000.00	$155,716,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000012980140 BANCOLOMBIA	$15,000,000.00	$140,716,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000012916241 BANCOLOMBIA	$1,200,000.00	$139,516,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000087063484 BANCOLOMBIA	$15,000,000.00	$124,516,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000013056723 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$121,016,078.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 000087946145 DAVIVIENDA	$14,939,560.00	$106,076,518.51
2024/09/06	DEB TRANSF OFICINA 001087128933 BANCOLOMBIA	$7,840,000.00	$98,236,518.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,222,968.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,209,418.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,195,868.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,182,318.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,168,768.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,155,218.51
2024/09/06	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906	$13,550.00	$98,141,668.51
2024/09/06	DEVOLUCION GMF ACH	$4,800.00	$98,146,468.51
2024/09/06	DEVOLUCION GMF ACH	$31,360.00	$98,177,828.51
2024/09/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$235,097.64	$97,942,730.87

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$1,750.00	$97,940,980.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,927,430.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,913,880.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$97,913,548.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,899,998.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,886,448.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,872,898.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$97,868,948.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$97,868,198.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,854,648.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,841,098.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,827,548.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,813,998.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,800,448.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,786,898.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,773,348.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,759,798.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,746,248.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,732,698.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,719,148.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,705,598.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,692,048.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,678,498.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,664,948.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,651,398.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,637,848.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,624,298.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,610,748.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,597,198.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,583,648.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,570,098.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,556,548.87
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$97,542,998.87
2024/09/13	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,598.93	$97,544,597.80
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$866.79	$97,545,464.59

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC DE LA VEREDA ALEMANIA

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	210-43293-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	IPIALES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$69,703,728.15
+ Movimiento crédito:	$15,904.12
- Movimiento débito:	$10,077,248.40
Saldo final período:	$59,642,383.87

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$63,663,037.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/10/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$54.00	$69,703,782.15
2023/11/30	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,611.00	$69,705,393.15
2023/12/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,665.00	$69,707,058.15
2024/01/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,665.00	$69,708,723.15
2024/02/29	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,558.00	$69,710,281.15
2024/03/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,665.00	$69,711,946.15
2024/04/30	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,611.00	$69,713,557.15
2024/05/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,643.00	$69,715,200.15
2024/06/30	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,558.00	$69,716,758.15
2024/07/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$1,585.00	$69,718,343.15
2024/08/31	REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION	$767.00	$69,719,110.15
2024/09/13	DEB TRANSF OFICINA 000013066004 BANCOLOMBIA	$6,860,000.00	$62,859,110.15
2024/09/13	DEB TRANSF OFICINA 000013066004 BANCOLOMBIA	$3,150,000.00	$59,709,110.15
2024/09/13	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240913	$13,550.00	$59,695,560.15
2024/09/13	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240913	$13,550.00	$59,682,010.15
2024/09/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$40,148.40	$59,641,861.75
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$522.12	$59,642,383.87

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamsolano	ADRIANA MILENA SOLANO MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-3:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 179623 de fecha 2023-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1446923	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	196.936.439,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	196.936.439,00	**Saldo x Obligar:**	196.936.439,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900090780	**Razón Social:**	CELQO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80618751876	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	5044-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2023-12-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		192.997.710,22	0,00		
					Total:	192.997.710,22	0,00	192.997.710,22	192.997.710,22

34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.938.728,78	0,00		
					Total:	3.938.728,78	0,00	3.938.728,78	3.938.728,78

Objeto:	SPSC GCCP CON 5044-2023 PLAZO 31/12/2023 MEMO 2023I-VBOG-044183 DEL 29/12/2023 OBJET INTERVE TECNI ADMIN AMBIE FINANE CONVEN SOLIDA SUSCRI ENTRE INVIAS Y ORGAN ACCIÓN COMU MEJORAM Y/O MANTENIM VIAS TERCIA DEPARTA NARIÑO MARCO PROGR CAMIN COMUNIT PAZ

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	196.936.439,00	196.936.439,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS