INFORME 7 DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 1 de 1 7 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9.255.225 **PERIODO:** JUNIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4531-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL PEÑONSITO / JAC VEREDA EXCEHOMO CONTRATO DE OBRA No.: 3829-2023 / 3106-2023

PLAZO INICIAL: 31-dic (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 64.411.898,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 9.255.225

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.800.000			$ -						$ -	0,60	$ 3.480.000
	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.600.000		0,50	$ 1.300.000					0,50	$ 1.300.000	3,00	$ 3.900.000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000		0,10	$ 280.000					0,10	$ 280.000	0,30	$ 840.000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000		0,10	$ 280.000					0,10	$ 280.000	0,30	$ 840.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												$ -
	1	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 5.000.000											$ 3.240.975
	1	ESPECIALISTAESTRUCTURAS	$ 5.000.000											
	1	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 5.000.000											
	1	ESPECIALISTA GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	$ 5.000.000											
	1	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 5.000.000											
		PERSONAL TECNICO												
	1	PERSONAL SST	$ 1.200.000			$ -					1	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.860.000						$ 3.060.000		$ 13.500.975
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,20						$ 2,20		$ 2,20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 4.092.000						$ 6.732.000		$ 29.702.145

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 140.000	DIA	1	$ 140.000					1	$ 140.000	5	$ 700.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y				$ -								
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en	$ 600.000	MES							0	$ -	5	$ 3.000.000
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1	$ 2.800.000					1	$ 2.800.000	1	$ 2.800.000
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1	$ 300.000					1	$ 300.000	3	$ 750.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES		$ -					0	$ -	4	$ 2.400.000
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	0,5	$ 100.000					1	$ 100.000	1	$ 300.000
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1,000	$ 90.000					1,0	$ 90.000	3,00	$ 270.000
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1,00	$ 140.000					1,0	$ 140.000	3,00	$ 420.000
		veeduria tecnica comunitaria	$ 38.500	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3,00	$ 115.500					3	$ 115.500,00	3,00	$ 115.500,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 3.685.500,00						$ 3.685.500		$ 10.640.000
	*													
	*													
	*													
	*													
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS PERSONAL	$ 4.092.000,00	$ 777.480,00	$ 4.869.480,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 3.685.500,00	$ 700.245,00	$ 4.385.745,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	7.777.500,00	$ 1.477.725	$ 9.255.225

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9.255.225 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCOMIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma:
Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-088055

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3829-2023
3106-2023
Contratista: JAC VEREDA EL PEÑONSITO
JAC VEREDA EXCEHOMO
Contrato de Interventoría No. 4531-2023
Interventoría: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR


Objeto Contrato de Obra: 3106-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3829-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑONCITO ORIENTAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3-6
1	**INTRODUCCIÓN**		7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		11-12
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13-14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17-34
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	35-37
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	38-40
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	41-43
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	44-46
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	47-49
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	50-54
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	55-57
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		58
5.1	Información general del contrato		58
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		59
5.3	Informes especialistas y profesionales		60
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		61
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	62-64
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	65-67
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	68-70
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	71-75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	76-80
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		81
8	**Anexos**		82
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		83-84
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma:

Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 3106-2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

PLAZO INICIAL: 31-dic
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.000.000,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4531-2023 **INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR** **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	106
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento		ML	12
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	27	87
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	1
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento		UND	0	
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 67.099.816,00	$ 147.847.583,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20.446.035,00	$ 51.152.417,00
VALOR EJECUTADO	$ 87.545.851,00	$ 199.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.2520236173NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha del Informe: 30 DE JUNIO	**Período del Informe: JUNIO**
Número del Informe: 07	**Estado: Ejecución de INTERVENTORIA**

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto del INVIAS "La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte". En virtud de los articulas 209 y 288 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 27 de la ley 1454 de 2011 las autoridades administrativas en sus distintos niveles deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, ejerciendo sus competencias conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley.

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

El presente es el Informe Mensual No. 07 correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2024, y describe las tareas realizadas durante este período, el cual involucra las actividades en ejecución, el estado financiero y presupuestal del contrato. Incluye además el personal empleado por el Contratista en dicho período, así como observaciones, conclusiones y recomendaciones acerca de las labores ejecutadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cucutilla del Departamento De Norte De Santander, En La Vereda Peñoncito, teniendo como punto de referencia inicial la vía secundaria entre el municipio de cucutilla – arboledas correspondiente al código 54233_64NT01; el punto de inicio a intervenir es en el PR12 +180 en la vía terciaria peñoncito con punto de referencia final El PR14 + 390 en el tramo Carolina conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Norte de Santander del instituto nacional de vías - INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN



El municipio de cucutilla se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud: 7.53898; 7° 32′ 20″ N Longitud: -72.7724 ;72° 46′ 21″ O

El municipio de cucutilla se encuentra localizado en la zona suroriental del Departamento del norte de Santander, dista 101 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la producción agrícola como la del plátano, caña panelera y café y fique, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 372 Km2 de los cuales solo 70,86 Km2 corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cucutilla del Departamento De Norte De Santander, En La Vereda Peñoncito, teniendo como punto de referencia inicial la vía secundaria entre el municipio de cucutilla – arboledas correspondiente al código 54233_64NT01; el punto de inicio a intervenir es en el PR12 +180 en la vía terciaria peñoncito con punto de referencia final El PR14 + 390 en el tramo Carolina conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Norte de Santander del instituto nacional de vías - INVIAS.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.

EL TRAMO 1 Se encuentra ubicada entre la vía secundaría código 54233_64NT01; el punto de inicio a intervenir es en el PR12 +180 en la vía terciaria peñoncito con punto de referencia final El PR14 + 390 en el tramo Carolina conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Norte de Santander del instituto nacional de vías - INVIAS.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto de las obras al cual se le realizará interventoría corresponde a los convenios solidarios los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y se describen a continuación:

Numero de convenio: 3829-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑONCITO ORIENTAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Numero de convenio: 3106-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información realizada por los profesionales de la Dirección Territorial Norte de Santander del Instituto Nacional De Vías -INVIAS, permitiendo

priorizar las necesidades básicas de la comunidad para garantizar la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal De La Vereda Peñoncito Oriental Del Municipio De Cucutilla La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

3. INFORMACION CONVENIOS

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
No. Contrato de obra y Fecha:	3829-2023
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑONCITO ORIENTAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUANTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑONCITO
Representante Legal:	CAROLINA ORTEGA MENDOZA
Cedula:	1.093.414.083 de cucutilla
Interventor:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Cédula o Nit:	13.267.635 de Tibú
Valor del Contrato inicial:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 200.000.000,00)**
Duración del Contrato:	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA Nº1	CUATRO (04) MESES
PRORROGA Nº2	DOS (02) MESES
FECHA FINALIZACION ACTUALIZADA	TREINTA (30) DE JUNIO 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha del Informe: 30 DE JUNIO	**Período del Informe: JUNIO**
Número del Informe: 07	**Estado: Ejecución de INTERVENTORIA**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
No. Contrato de obra y Fecha:	3106-2023
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUANTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EXCEHOMO
Representante Legal:	JOSE HIPOLITO ARIAS BAUTISTA
Cedula:	88.145.820 de cucutilla
Interventor:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Cédula o Nit:	13.267.635 de Tibú
Valor del Contrato inicial:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS **($200.000.000,00)** MONEDA CORRIENTE.
Duración del Contrato:	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA Nº1	CUATRO (04) MESES
PRORROGA Nº2	DOS (02) MESES
FECHA FINALIZACION ACTUALIZADA	TREINTA (30) DE JUNIO 2024

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de las actividades ejecutadas durante el mes en los convenios 3829 de la vereda el peñoncito y 3106 de la vereda excehomo en el municipio de cucutilla.

Semana 26

Se realizan las siguientes actividades:
- Fundición de concreto 21MPAS para bordillo y cuneta, y fundición de piedra pegada.

Semana 27

Se realizan las siguientes actividades:
- Fundición de concreto 21MPAS para bordillo y cuneta, y fundición de piedra pegada.
- Excavación manual e instalación de acero de refuerzo.

Semana 28

Se realizan las siguientes actividades:
- se dan por terminas las actividades de ejecución del proyecto de placa huella en la vereda excehomo

Semana 29

se realizan las siguientes actividades:
- Se realiza la revisión de hojas de vida para el personal de obra de la vereda el peñoncito

4.REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES VEREDA PEÑONCITO
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.1 INFORMES SEMANALES VEREDA EXCEHOMO
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — **SEMANA No.:** 26 del 3/06/2024 al 9/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO BARON

OBJETO CONVENIO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

CONVENIO No. 3106-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.000.000,00

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4531-2023 — VALOR INICIAL: $ 64.411.898,00

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	173.720.000,00	86,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	169.597.857,81	84,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	-2,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	173.720.000,00	86,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	169.597.857,81	84,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(4.122.142,19)	-2,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	10.840.000,00	5,42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7.710.267,55	3,86%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	64.411.898,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.197.520,00	9,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 6.197.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,42% — Avance o Atraso Físico %: -1,56%

Meta Física Ejecutada %: 3,86%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	
*	Subbase Granular Clase C	m3	
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 173.720.000,00			$ 173.720.000,00	86,86%
Ejec	$ 169.597.857,81			$ 169.597.857,81	84,80%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Jose de Cucuta.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Fundición de concreto 21MPAS para bordillo y cuneta, y fundición de piedra pegada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

Las actividades a realizar la proxima semana es la instalación de concreto21 MPAS para cuneta y bordillo, fundicion de piedra pegada de 14 MPAS.

NOTA: El avance de la obra se vio indirectamente afectado por fenómenos naturales de intensa lluvia, que debilitaron el puente sobre el río que colinda con la vía Cucutilla-Arboledas. En respuesta, el gobierno local y la gestión del riesgo departamental decidieron cerrar temporalmente la vía en ese punto como medida de prevención, mientras expertos analizaban el estado del puente. Como resultado, no fue posible transportar los materiales necesarios para la obra, lo que ocasionó una interrupción de las labores durante tres días.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (cuneta y bordillo)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (cuneta y bordillo)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

Matrícula Profesional No.: 2520236173 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — **SEMANA No.:** 27 del 10/06/2024 al 16/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO BARON

OBJETO CONVENIO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

CONVENIO No. 3106-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.000.000,00

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4531-2023 — VALOR INICIAL: $ 64.411.898,00

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	189.200.000,00	94,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	187.480.000,00	93,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	-0,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	189.200.000,00	94,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	187.480.000,00	93,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.720.000,00)	-0,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	15.480.000,00	7,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	17.880.000,00	8,94%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	64.411.898,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.197.520,00	9,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 6.197.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,60% — Avance o Atraso Físico %: -0,86%

Meta Física Ejecutada %: 93,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	
*	Subbase Granular Clase C	m3	
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 189.200.000,00			$ 189.200.000,00	94,60%
Ejec	$ 187.480.000,00			$ 187.480.000,00	93,74%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Jose de Cucuta.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Fundición de concreto 21MPAS para bordillo y cuneta, y fundición de piedra pegada. Excavación manual e instalación de acero de refuerzo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

Las actividades a realizar la proxima semana es la instalación de concreto21 MPAS para bordillo, fundicion de piedra pegada de 14 MPAS.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones varias sin Clasificar



Excavaciones varias sin Clasificar



Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (cuneta y bordillo)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (cuneta y bordillo)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

Matrícula Profesional No.: 2520236173 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — **SEMANA No.:** 28 del 17/06/2024 al 23/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO BARON

OBJETO CONVENIO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

CONVENIO No.	3106-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.000.000,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4531-2023	VALOR INICIAL:	$ 64.411.898,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	196.400.000,00	98,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	1,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	196.400.000,00	98,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	3.600.000,00	1,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7.200.000,00	3,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.520.000,00	6,26%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	64.411.898,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.197.520,00	9,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 6.197.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98,20% — Avance o Atraso Físico %: 1,80%

Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	
*	Subbase Granular Clase C	m3	
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 196.400.000,00			$ 196.400.000,00	98,20%
Ejec	$ 200.000.000,00			$ 200.000.000,00	100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Jose de Cucuta.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizó el proyecto de contrucción de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

Se finalizó el proyecto de contrucción de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones varias sin Clasificar, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (bordillo)



Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ (bordillo), Relleno para Estructuras con material producto de la excavación.



Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)



Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) para alcantarilla



Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

Matrícula Profesional No.: 2520236173 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — **SEMANA No.:** 29 del 24/06/2024 al 30/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO BARON

OBJETO CONVENIO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

CONVENIO No. 3106-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.000.000,00
FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4531-2023 — VALOR INICIAL: $ 64.411.898,00
FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.000.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	3.600.000,00	1,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	64.411.898,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.197.520,00	9,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 6.197.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 200.000.000,00			$ 200.000.000,00	100,00%
Ejec	$ 200.000.000,00			$ 200.000.000,00	100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Jose de Cucuta.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se dan por terminadas las labores de obra para la placa huella de la vereda excehomo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

Se finalizó el proyecto de contrucción de placa huella. Se realizaron actividades finales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

Matrícula Profesional No.: 2520236173 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4531-2023 **INTERVENTORÍA:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Mezcladora de concreto		1 Bulto	Alcantarilla - Placa h	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	30	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): No se tiene equipo inactivo o en reparación

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Jorge Leonidas Perez Prieto
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 264708 NTS

Firma

Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Jorge Leonidas Perez *	1098677748	Residente de Obra	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		3244000	$ 140.500	3	NUEVA EPS	30164017	$ 720.500	PORVENIR	30164017	$ 980.100	NA	NA	NA	
2	Freddy Orlando Meneses *	1094240714	Contador	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 6.800	1	SANITAS	7928554745	$ 119.200	PORVENIR	7928554745	$ 208.000	NA	NA	NA	
3	ARIAS SANDOVAL JOAQUIN	1093413325	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	COMFAORIENTE	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
4	TARAZONA ACOSTA JUAN	1093887003	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	NUEVA EPS CM	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
5	GELVES MENESES MIGUEL	1094242573	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	COMFAORIENTE	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
6	GALVIZ MENESES YEISON FERNANDO	10943414000	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	COMFAORIENTE	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
7	MONTES PARADA JOSE BELARMINO	88145964	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	COMFAORIENTE	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
8	TORRES MENESES PABLO ANTONIO	88146054	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	COMFAORIENTE	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
9	ARIAS BAUTISTA JUAN	88146296	Ayudante	$1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1300000	$ 41.400	5	NUEVA E.P.S	7930426071	$ 119.200	PORVENIR	7930426071	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	
10	GELVEZ ORTEGA NELSON	88208196	Maestro Oficial	$2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.600.000	$ 83.000	5	NUEVA E.P.S	7930426071	$ 238.400	COLFONDOS	7930426071	$ 305.100	$ 76.300	$ 38.200	$ 57.300	
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Jorge Leonidas Perez Prieto
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 264708 NTS

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA

MES INFORME MENSUAL: jun-24 — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4521-2023 — **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	149823	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACIÓN	Principal	$ 197.855.125	$ 197.855.125
		C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACIÓN	Principal	$ 1.144.875	$ 1.144.875
		TOTAL				$ 199.000.000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		ene-24			$ 7.882.138	NA	NA	NA			$ 192.117.862			X	
		feb-24			$ -	NA	NA	NA			$ 192.117.862			X	
		mar-24			$ 38.122.464	NA	NA	NA			$ 153.995.398			x	
		abr-24			$ 34.574.580	NA	NA	NA			$ 119.420.818			x	
		may-24			$ 31.869.220	NA	NA	NA			$ 87.551.598			x	
		jun-24			$ 87.545.851	NA	NA	NA			$ 5.747			x	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
JORGE LEONIDAS PEREZ PRIETO	$ 7.508.000,00		$ **7.508.000**
GASTOS BANCARIOS	$ 1.851.881,00		$ **1.851.881**
QUINCENA FINAL	$ 8.481.864,00		$ **8.481.864**
MARIO ALBERTO SIERRA	$ 2.200.000,00		$ **2.200.000**
ROSA INES ALBARRACÍN	$ 12.910.287,00	$ 2.452.955	$ **15.363.242**
SEGURIDAD SOCIAL (MAYO - JUNIO)	$ 8.490.200,00	$ -	$ **8.490.200**
VOLTANQUES	$ 3.245.760,00	$ 616.694	$ **3.862.454**
PAGOS DIAN	$ 2.654.759,00		$ **2.654.759**
INGASUR	$ 7.850.500,00	$ 1.491.595	$ **9.342.095**
LIQUIDACIÓN PERSONAL	$ 7.531.531,00		$ **7.531.531**
PEDRO RAMÓN URBINA	$ 1.728.000,00		$ **1.728.000**
MIGUEL GELVES	$ 211.575,00		$ **211.575**
MARIBEL GELVES	$ 5.302.650,00		$ **5.302.650**
JUAN CAMILO GELVEZ	$ 8.422.080,00		$ **8.422.080**
JULIAN LEONEL DIAZ	$ 2.232.000,00		$ **2.232.000**
JHON JAIRO PARRA	$ 2.363.520,00		$ **2.363.520**
VALOR TOTAL			$ **87.545.851**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Jorge Leonidas Perez Prieto
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 264708 NTS

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	18	20	24	23	24	24	21	20	21	24	24	23	23	21	24	23	24	24	24	23	24	24										
Lluvias moderadas	4	3		1			2	3	3			1	1	2		1				1												
Lluvias intensas	2	1					1	1						1																		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24										

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Jorge Leonidas Perez Prieto
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 24202-264708 NTS

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	26/04/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Alcantarilla	1	90%	86,58%	NO	
1	10/05/2024	Resistencia del concreto - 28 días		Alcantarilla	2	100%	98,67%	NO	
2	2/05/2024	Resistencia del concreto - 7 días		Rieles Placa Huella	1	60%	63,48%	SI	
2	9/05/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Rieles Placa Huella	2	90%	87,79%	NO	
2	23/05/2024	Resistencia del concreto - 28 días		Rieles Placa Huella	3	100%	98,89%	NO	
3	18/05/2024	Resistencia del concreto - 28 días		Rieles Placa Huella	1	100%	101,13%	SI	
4	27/05/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Rieles Placa Huella	1	90%	92,89%	SI	
4	10/06/2024	Resistencia del concreto - 28 días		Rieles Placa Huella	1	100%	111,38%	SI	
5	27/05/2024	Resistencia del concreto - 7 días		Rieles Placa Huella	1	60%	62,12%	SI	
5	3/06/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Rieles Placa Huella	1	90%	79,24%	SI	
6	28/05/2024	Resistencia del concreto - 7 días		Cuneta	1	60%	63,42%	SI	
6	4/06/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Cuneta	1	90%	88,10%	SI	
7	29/05/2024	Resistencia del concreto - 7 días		Bordillo	1	60%	60,42%	SI	
7	5/06/2024	Resistencia del concreto - 14 días		Bordillo	1	90%	82,52%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Jorge Leonidas Perez
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-264708 NTS

Firma

Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3106 D **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE C

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre del 2023

PLAZO INICIAL: 3 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril del 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.000.000,00	6	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.000.000,00	6	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.000.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	6	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 CDM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.9 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MEPI-MN-IN-14-FR-1

4.9.1ACTAS DE COMITÉ DE OBRA PEÑONCITO
MEPI-MN-IN-14-FR-1

4.9.1ACTAS DE COMITÉ DE OBRA EXCEHOMO
MEPI-MN-IN-14-FR-1

INFORME DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha del Informe: 30 DE JUNIO	**Período del Informe: JUNIO**
Número del Informe: 07	**Estado: Ejecución de INTERVENTORIA**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
No. Contrato de obra y Fecha:	4531-2023
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Interventor:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Cédula o Nit:	13.267.635 de Tibú
Valor del Contrato inicial:	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **($64.411.898,00)** M/CTE. INCLUIDO IVA.
Duración del Contrato:	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA Nº1	TRES (03) MESES
PRORROGA Nº2	UN (01) MES
PRORROGA Nº3	DOS (02) MESES
PRORROGA Nº4	DOS (02) MESES
FECHA FINALIZACION ACTUALIZADA	TREINTA (30) DE AGOSTO 2024

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

-Verificación de profundidades de excavación para la instalación de la tubería en concreto y trabajos de relleno.
- Entrega de la revisión de los estudios hidráulicos y estructural con observaciones por parte del especialista de interventoría para ser atendidas por el consultor para ser aprobadas.
- Verificación cantidades de acero de refuerzo según planos

EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
INTERVENTOR

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4531-2024

INTERVENTORÍA: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

CONTRATO DE OBRA No. 3106-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA EXCEHOMO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	JUNIO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCILCETA BAJAJ	MOTOCILETA CILINDRAJE 200	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTOCILCETA APACHE	MOTOCICLETA CILINDRAJE 160	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520236173 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre:LEONEL VALERO ESALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:54202-088055

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3106-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EXCEHOMO

NOMBRE ARL: COMPENSAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	13.267.635	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 2.550.000						X			X				X		X			X		X	X	X				X		X			0,2	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COMPENSAR	7933583753	$ 52.000	PORVENIR	7933583753	$ 208.000	$ 52.000			
2	LUIS RONAL ARIAS CONTRERAS	1.093.413.547	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 5.720.000	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		1	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	$ 1.300.000	$ 90.500	5	CONFAORIENTE	7935244131	$ 52.000	PORVENIR	7935244131	$ 208.000	$ 52.000			
3	MARIA DEL PILAR PEREZ TORREZ	1.090.496.722	SOCIAL	$ 616.000			X					X						X						X						X						EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	7935244131	$ 52.000	PROTECCION	7935244131	$ 208.000	$ 52.000			
4	FREDDY ALONSOMARQUEZ	13.488.503	AMBIENTAL	$ 616.000				X				X									X						X					X				EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	7935244131	$ 52.000	PROTECCION	7935244131	$ 208.000	$ 52.000			
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS FLOREZ DEL MUNICIPIO SALAZAR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3106-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1286623	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACION	PRINCIPAL	$ 64.411.898,00	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 64.411.898

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**DICIEMBRE**			$ -				1286623-2023		**$ 64.411.898**	31/12/2023	
2	**ENERO**	$ 5.208.000	$ 989.520	$ 6.197.520				1286623-2023		**$ 58.214.378**	31/02/2024	
3	**FEBRERO**	$ 10.787.485	$ 2.049.622	$ 12.837.107				1286623-2023		**$ 45.377.271**	29/02/2024	
4	**MARZO**	$ 9.577.340	$ 1.819.695	$ 11.397.035				1286623-2023		**$ 33.980.236**	31/03/2024	
5	**ABRIL**	$ 7.632.340	$ 1.450.145	$ 9.082.485				1286623-2023		**$ 24.897.751**	30/04/2024	
6	**MAYO**	$ 7.414.980	$ 1.408.846	$ 8.823.826				1286623-2023		**$ 16.073.925**	31/05/2024	
7	**JUNIO**	$ 7.777.500	$ 1.477.725	$ 9.255.225				1286623-2023		**$ 6.818.700**	30/06/2024	
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.860.000		$ 2.860.000
PROFESIONAL SOCIAL	$ 616.000		$ 616.000
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 616.000		$ 616.000
VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTA	$ 140.000		$ 140.000
TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 2.800.000		$ 2.800.000
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SYELOS,PAVIMENTOS Y CONCRETOS	$ 300.000		$ 300.000
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 100.000		$ 100.000
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotográfias, videos, etc.	$ 90.000		$ 90.000
Comunicaciones (telefono fijo y/o celularfax, correo, internet, etc).	$ 140.000		$ 140.000
veeduria tecnica comunitaria	$ 115.500		$ 115.500
VALOR TOTAL	**$ 7.777.500**	**$ 1.477.725**	**$ 9.255.225**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173NTS

Firma
Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-088055

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	30	6	24
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 3106-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EXCEHOMO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EXCEHOMO MUNICIPIO DE CUCUTILLA, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

PLAZO INICIAL: 31-dic

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 64.411.898,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4531-2023 **INTERVENTOR:** EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$6.441.189.80	20	11	23	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 12.882.379.60	20	11	23	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 19.323.569.40	20	11	23	31	12	24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032496 ANEXO 0

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento		$6.441.189.80	20	11	23	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 12.882.379.60	20	11	23	31	3	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 19.323.569.40	20	11	23	31	3	25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032496 ANEXO 1

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520236173 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO MEPI-MN-IN-9-FR-2

PLAN DE CARGAS INICIAL –
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS – No. 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL –

UNIDAD EJECUTORA:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4531 2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:LEONEL VALERO ESCALANTE
RESOLUCIÓN No.: 5309 DE 29/10/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3926 2023 3106-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑONCITO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EXCEHOMO

PLAZO INICIAL: 31 dic (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 64.411.864,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $

PLAZO ACUMULADO: 9MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____		2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
1	1	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.800.000		0,6	$ 3.480.000							0,20	$ 1.160.000	0,20	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000		$ -	0	$ -							0,20	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000		
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.600.000		3	$ 7.800.000											1	$ 2.600.000	1	$ 2.600.000	0,5	$ 1.300.000	0,5	$ 1.300.000					1	$ 2.600.000	1	$ 2.600.000		
3	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000		0,3	$ 840.000													0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000							0,1	$ 280.000		
4	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000		0,3	$ 840.000							0,10	$ 280.000							0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000							0,1	$ 280.000		
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)			$ 3.240.975	$ 3.240.975									$ 3.240.975																		
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vias.	$ 5.000.000																														
7	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																														
8	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																														
9	1	Especialista en Hidraulico e Hidrologia	$ 5.000.000																														
10	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																														
11	1	**PERSONAL TÉCNICO**																															
12	1	Inspector SST	$ 1.200.000		2,00	$ 2.400.000												$ -		$ -	1,00	$ 1.200.000		$ -	1,00	$ 1.200.000						
13																																	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 18.600.975							$ 1.440.000		$ 4.400.975		$ 3.760.000		$ 2.880.000		$ 3.060.000		$ 1.860.000		$ 1.200.000		$ -		$ 3.760.000		$ 4.320.000		
FACTOR MULTIPLICADOR						2,20							2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 40.922.145							$ 3.168.000		$ 9.682.145		$ 8.272.000		$ 6.336.000,0		$ 6.732.000		$ 4.092.000		$ 2.640.000		$ -		$ 8.272.000		$ 9.504.000		

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos director y/o Especialistas	$ 140.000	DIA	5	$ 700.000							2	$ 280.000						$ -	1	$ 140.000	1	$ 140.000	1	$ 140.000			0				
	1	Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000	MES	6	$ 3.600.000							1	$ 600.000	1	$ 600.000	2	$ 1.200.000	2	$ 1.200.000		$ -							1	$ 600.000	1	$ 600.000		
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte).	$ 2.800.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2	$ 5.600.000															$ -	1	$ 2.800.000	1	$ 2.800.000								
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos.	$ 300.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3	$ 900.000														$ -	1,5	$ 450.000	1	$ 300.000	0,5	$ 150.000			1	$ 300.000	1	$ 300.000		
	1	Oficina campamento (Incluye dotación y servicios publicos)	$ 600.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2	$ 1.200.000							1,333	$ 800.000	0,67	$ 400.000		$ -		$ -		$ -												
	1	Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible).	$ 200.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2	$ 400.000							1,5	$ 300.000				$ -		$ -		$ -	0,5	$ 100.000					0,5	$ 100.000				
	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3	$ 270.000							0,22	$ 20.000	0,5	$ 45.000	0,5	$ 45.000	0,4	$ 36.000	0,378	$ 34.000	1	$ 90.000					1	$ 90.000	1	$ 90.000		
	1	Comunicaciones (telefono fijo y/o celularfax, correo, internet, etc).	$ 140.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3	$ 420.000							0,29	$ 40.000	0,43	$ 60.340	0,43	$ 60.340	0,43	$ 60.340	0,42	$ 58.980	1,00	$ 140.000					1	$ 140.000	1	$ 140.000		
	1	Veeduria técnica comunitaria	$ 38.500	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3,00	$ 115.500																	3	$ 115.500									
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																															
	* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 13.205.500							$ 2.040.000		$ 1.105.340		$ 1.305.340		$ 1.296.340		$ 682.980		$ 3.685.500		$ 3.090.000		$ -		$ 1.230.000		$ 1.130.000		
	* SUBTOTAL COSTOS BASICOS					$ 54.127.645							$ 5.208.000		$ 10.787.485		$ 9.577.340		$ 7.632.340		$ 7.414.980		$ 7.777.500		$ 5.730.000		$ -		$ 9.502.000		$ 10.634.000		
	* IVA(19%)					$ 10.284.253							$ 989.520		$ 2.049.622		$ 1.819.695		$ 1.450.145		$ 1.408.846		$ 1.477.725		$ 1.088.700		$ -		$ 1.805.380		$ 2.020.460		
	* COSTO TOTAL					$ 64.411.898							$ 6.197.520		$ 12.837.107		$ 11.397.035		$ 9.082.485		$ 8.823.826		$ 9.255.225		$ 6.818.700		$ -		$ 11.307.380		$ 12.654.460		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:2520236173 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, Las actividades realizadas en el marco del contrato de obra reflejan un enfoque meticuloso y progresivo hacia la ejecución del proyecto. La continuidad en la revisión de estudios y diseños por parte de los especialistas de interventoría subraya el compromiso con la precisión y la calidad en cada etapa del proceso.

Estas acciones iniciales son fundamentales para poner en marcha las actividades constructivas y avanzar hacia la realización de la visión del proyecto. Además, la entrega de informes por parte del ingeniero especialista hidráulico y estructural, seguida de la correspondiente revisión y corrección, resalta el compromiso con la excelencia y la garantía de que los aspectos técnicos sean abordados de manera integral y precisa. En conjunto, estas actividades reflejan un progreso significativo y un enfoque meticuloso en la ejecución del contrato de obra.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha del Informe: 30 DE JUNIO	**Período del Informe: JUNIO**
Número del Informe: 07	**Estado: Ejecución de INTERVENTORIA**













Celular: 3108826663 - email: eusperez@hotmail.com
Cúcuta - Colombia

INFORME DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha del Informe: 30 DE JUNIO	**Período del Informe: JUNIO**
Número del Informe: 07	**Estado: Ejecución de INTERVENTORIA**













Celular: 3108826663 - email: eusperez@hotmail.com
Cúcuta - Colombia

8.3 BITACORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE

03-05-2024 Se realiza instalación de sub base desde 026.9 hasta 015.3. Se realiza alistamiento de materiales y de las zonas donde se instalara la piedra pegada. Día nublado con lluvias por 3 horas durante la tarde.

Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria

04-05-2024 Se hace presencia en obra pero no se ejecutan actividades constructivas, ya que en la noche anterior se presentaron fuertes lluvias, que afectaron considerablemente el sitio de obra, se encuentra las placas fundidas totalmente tapadas con lodo y escombros debido a una avenida torrencial presentada en un drenaje natural carretera arriba, el cual siguió el rumbo de la vía y afectó las obras ejecutadas. Se presenta destrucción de la sub base instalada desde 0.39 hasta 015.3, además, se presenta arrastre de la arena y la sub base almacenada. La mencionada situación se comunicó a la interventoria y la supervisión. Se realizó manejo de aguas sobre la vía. No hay acceso vehicular

Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria

06-05-2024 Se realiza limpieza de escombros desde 034 hasta 015. Se presenta lluviar por 1 hora en la tarde.

Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de Obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria.

lider= Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de Obra

07-05-2024	Se realiza protección con sacos de arena y puentes de madera sobre las vigas riostras para permitir el paso de una retrocargador, con el fin de atender una emergencia en el corregimiento de San José de la Montaña. Se realiza el replanteo de la subrasante desde 039 hasta 012. Día Nublado Ing. Jorge Leonidas Perez. Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria
08-05-2024	Se realiza instalación de sub base desde 039 hasta 015. hasta el día de hoy se cuenta con acceso de material a la obra. Día Nublado. Ing. Jorge Leonidas Perez Residente de Obra. Ing. Luis Ronald Arias Residente interventoria.
09-05-2024	Se realiza descargue de material y acceso del mismo a obra. Se presentan lluvias por casi todo el día. Se realizan las excavaciones para riostras 18-23. Ing. Jorge Leonidas Perez. Residente de Obra Ing Luis Ronald Arias C. Residente interventoria

10-05-2024	Se realiza corrección de sub base instalada el día anterior. Se arregla de material en el día anterior. Se instala el acero de los muestras 19-23 y se instala el acero longitudinal y transversal de los rieles. lluvias durante 3 horas de la tarde

Ing. Jorge Leonidas Perez. Residente de Obra

Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoría

11-05-2024	Se realiza armado de formaleta para rieles y muestras desde 039 hasta 027. Se encuentra un fallo en la sub base instalada y se realiza la corrección retirando la sub base sobre saturada y aplicando una sub base más seca. Se presentan lluvias en las horas de la tarde.

Ing. Jorge Leonidas Perez.
Residente de Obra

13-05-2024	Se realiza fundición de concreto para rieles y muestras desde 039 hasta 027. Se elaboran los cilindros 10, 11 y 12. Se realiza el acabado superior de la superficie de concreto mediante micro texturizado y linea de drenaje. Se realiza la excavación para muestras 24-26. Día soleado.

Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de Obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente Interventoría

14-05-2024	Se realiza excavación de viostra 27, se instala el acero de las viostras 24-26, el acero transversal y longitudinal desde 024 hasta 009. Se instala formaleta desde 027 hasta 015. Día soleado. Ing. Luis Ronald Arias C. Residente Interventoria Ing. Jorge Leonidas Perea Prieto Residente de Obra
15-05-2024	Se realiza fundición de vigas y viostras desde 027 hasta 015, finalizando con el microtexturado y las lineas de drenaje. En horas de la tarde se inicia con la limpieza de escombros en las zonas afectadas por la avenida torrencial. Día soleado. Ing. Jorge Leonidas Perea. Ing. Luis Ronald Arias C. Residente de Obra Residente Interventoria.
16-05-2024	Se realiza instalación de acero para viostras 28-29 y acero longitudinal y transversal de las vigas desde 015 hasta 006. Se realiza instalación de formaleta para concreto desde 015 hasta . Se realiza alistamiento de material para fundición. Ing. Jorge Leonidas Perea. Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente Interventoria.

17-05-2024	Se realiza fundición de Rieles y rostros desde 095 hasta [illegible] se termina con el micro detorizado y las linzas de drenaje. Se continua con la limpieza de las zonas donde se instalará el concreto ciclopeo, que han sido afectadas por los escombros de la piedra pegada. Día soleado. Ing. Jorge Leonidas Perez. Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria
18-05-2024	Se continua con la limpieza de las zonas con presencia de escombros. Se funde concreto ciclopeo en el riel central desde 090 hasta 084. Día soleado Ing. Jorge Leonidas Perez Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria
20-05-2024	Se realiza alistado de material y fundida de concreto ciclopeo de riel central desde 084 hasta 42. Día soleado Ing Jorge Leonidas Perez. Residente de obra Ing. Luis Ronald Arias Contreras Residente interventoria.
21-05-2024	Se realiza fundición de concreto ciclopeo de riel Central desde 042 hasta 006. Día con lluvias moderadas. Ing Jorge Leonidas Perez. Residente de obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria.

22-05-2024	Se realiza encofrado del riel izquierdo y se funde en concreto ciclópeo desde 006 hasta 036. Día nublado sin lluvias. Ing. Jorge Leonidas Perez Residente de Obra. Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria
23-05-2024	Se desencofra el concreto fundido el dia anterior y se encofra el sobreancho y se funde en concreto ciclópeo desde 036 hasta 051 y desde 078 hasta 090. Día nublado. Ing Jorge Leonidas Perez Residente de Obra. Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria.
24-05-2024	Se realiza instalación de subbase compactada en el sobreancho y se encofra los sobreanchos en ciclópeo de 0.90. Día nublado. Ing Jorge Leonidas Perez Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria
25-05-2024	Se realiza fundición de concreto ciclopeo en sobreanchos desde 051 hasta 078. Día parcialmente nublado Ing. Jorge Leonidas Perez Residente de obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria

27-05-2024	Se realiza instalación de acero en riel de sobreancho desde 075 hasta 063. Dia nublado, con rotos soleados y lluvias por 1hora. Ing. Jorge Leonidas Pera Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria.
28-05-2024	Se realiza instalación de acero en riel de sobreancho desde 063 hasta 054. Se realiza excavación para losa de transición e instalación de acero sobre el mismo sector. Se realiza fundición en concreto 3000 psi de la losa de transición, finalizando con el microterterizado. Dia soleado. Ing. Jorge Leonidas Pera Residente de Obra. Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria.
29-05-2024	Se realiza fundición de la totalidad del riel de sobreancho en concreto 3000 Psi, incluyendo el microterterizado y las lineas de drenaje. Se inicia el figurado del acero transversal del bordillo de la cuneta y se inicia la excavación manual para la construcción de la cuneta. Dia nublado y soleado con 1 hora de lluvia. Ing Jorge Leonidas Pera Residente de Obra Ing. Luis Ronald Arias C. Residente interventoria.

30-05-2024

Se continua con la excavación para la cuneta desde 085 hasta 055. Se realiza instalación de acero de refuerzo para cuneta y bordillo desde 090 hasta 063. Se inicia con la instalación de formaleta para el conjunto cuneta - bordillo. Dia predominantemente soleado, con lluvias esporádicas.

Ing. Jorge Leonidas Perez.
Residente de Obra.

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria

31-05-2024

Se continua con la instalación de acero de refuerzo para cuneta y bordillo desde 063 hasta 060. Se realiza instalación de formaleta para el conjunto cuneta - bordillo, llegando hasta 054. Se realiza fundición de concreto desde 090 hasta 64 de manera intercalada, es decir 7 módulos de longitud 1.8 m. Dia soleado con presencia de lluvias esporádicas.

Ing. Jorge Leonidas Perez
Residente de Obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria

01-06-2024

Se realiza instalación de formaleta para conjunto cuneta - bordillo desde 054 hasta 048. Se realiza instalación de acero para bordillo y cuneta. fundición de concreto 3000 psi para cuneta y bordillo en 5 módulos. Dia soleado.

Ing Jorge Leonidas Perez
Residente de Obra

Ing. Luis Ronald Arias C.
Residente interventoria.

líder