ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-178-2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL RECONOCIMIENTO, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICOS ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ
NIT	901.350.917-8
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ; SISTEMAS DE ACUEDUCTO TAQUE GRANDE Y JERICÓ PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LAS ANIMAS, LAS AURAS Y NAZARETH – ASOUAN, SISTEMAS DE ACUEDUCTO ASOPERABECA I Y II PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PEÑALIZA, RAIZAL, BETANIA, EL CARMEN, ISTMO-TABACO -ASOPERABECA I Y II, SISTEMAS DE ACUEDUCTO SAN JUAN Y AGUASCLARAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO DOMINGO, LA UNIÓN, CAPITOLIO, SAN ANTONIO, SAN JUAN Y EL TOLDO, ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ E.S.P.
FEHA DE ACTA DE INICIO	17/01/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
VALOR INICIAL	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.636.000.000.oo)
INTERVENTORIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-181-2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO ORION 126
NIT	901.350.924-1
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GERMAN HUMBERTO MEDELLÍN MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN PABLO SANABRIA MORENO

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS	FECHA	PLAZO
PRORROGA No 1.	10 de junio de 2021	DOS (2) MESES
PRORROGA No 2	09 de agosto de 2021	20 DÍAS

ADICIONES	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES	FECHA	PLAZO
SUSPENSIÓN 1	26 de marzo de 2020	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1	25 de abril de 2020	2 días calendario y/o hasta cuando el Gobierno Nacional o Distrital dispusieran levantar las medidas decretadas derivadas de la Emergencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

		Económica, Social y Ecológica que atraviesa el país
SUSPENSIÓN 2	23 de diciembre de 2020	30 días calendario
SUSPENSIÓN 3	9 de marzo de 2021	Treinta (30) días calendario y/o hasta que se surtan los trámites administrativos pertinentes, contados a partir del 9 de marzo de 2021

REINICIO	FECHA	OBSERVACIÓN
REINICIO 1	23 de junio de 2020	Reinicio luego de la Suspensión No 1 y Ampliación de la Suspensión
REINICIO 2	23 de enero de 2021	Reinicio luego de la Suspensión No 2
REINICIO 3	08 de junio de 2021	Reinicio luego de la Suspensión No 3

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN 12 MESES Y 20 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2021

VALOR FINAL MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.636.000.000.oo)

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.636.000.000,00	ANTICIPO	$ 490.800.000,00

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTE ACTA SIN AMORTIZACIÓN	% EJECUTADO	% AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR
1	ACTA PARCIAL No. 001	$ 253.417.171,12	15,49%	$ 76.025.151,34	$ 414.774.848,66
2	ACTA PARCIAL No. 002	$ 102.208.176,90	6,25%	$ 26.183.025,57	$ 384.112.395,59
3	ACTA PARCIAL No. 003	$ 168.659.944,47	10,31%	$ 50.597.983,34	$ 333.514.412,25
4	ACTA PARCIAL No. 004	$ 476.560.144,98	29,13%	$ 142.968.043,49	$ 190.546.368,76
5	ACTA PARCIAL No. 005	$ 469.169.679,46	28,68%	$ 190.546.368,76	$ 4.479.427,50
				SALDO POR AMORTIZAR	$ 4.479.427,50
TOTALES		$ 1.470.015.116,93	89,85%		

A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO LA INTERVENTORÍA HABÍA AVALADO Y APROBADO EL PAGO DEL 89.85% DEL VALOR DE CONTRATO. SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD LAS ACTAS No 4 Y No 5, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES SALDOS, ADEMÁS DEL ACTA PARCIAL NO. 006, LA CUAL SE ADJUNTARÁ EN EL INFORME FINAL.

SALDO POR FACTURAR[1]	$	165.984.883,50
SALDO POR AMORTIZAR	$	4.479.427,50
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	$	161.505.456,00

[1]El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz informa a la interventoría que a la factura No. 1 remitida por el CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ, no se realiza la respectiva amortización del anticipo, correspondiente al 30% de la factura es decir $76.025.151,34; debido a ello la entidad realiza el pago en su totalidad, por un valor de $253.417.171,12, como se evidencia en la siguiente imagen:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Item	Nombre Entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Contabilización CxP en la Entidad	Fecha Radicación en la Tesoreria Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	COP 178 2019	3000185302	002	23-dic-20	23-dic-20	Pagada	28-dic-20	5000541920	Transferencia Girado	253.417.171	236.843.689	081668279 AHORROS Banco de Bogotá		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	COP 178 2019	3000473170	002	23-jul-21	23-jul-21	Pagada	26-jul-21	5001023381	Transferencia Girado	118.061.961	106.151.292	081668279 AHORROS Banco de Bogotá		

Una vez el contratista de obra, remite la factura No. 2 por un valor de $102.208.176,91, el área de presupuestos del Fondo procede a realizar la amortización del anticipo de las cuentas No. 1 y No. 2, dando la suma de $106.687.604,41, evidenciado que el valor a amortizar es mayor al valor total de la factura, por lo cual, queda un saldo pendiente por amortizar de $4.479.427,50, como se observa a continuación:

Pagina 1

PAGO No.	PERIODO	FECHA DE PAGO CONTRACTUAL	VALOR BRUTO A PAGAR	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	VLR ENTRADA DE MERCANCIA
1	17-1-20/25-4-20 23-6-20/9-10-20	PAGADA	$ 253.417.171,12		$ 253.417.171,12	$ 253.417.171,12
2	23-1-21/12-2-21	PAGADA	$ 102.208.176,91	$ 106.687.604,41	-$ 4.479.427,50	-$ 4.479.427,50

En vista de esta situación, ajena al contratista, mediante correo electrónico el área de presupuestos del Fondo informa que el contratista deberá realizar la ultima factura conforme a la suscripción del acta de liquidación por un valor de $165.984.883, en el cual, se realizará la respectiva amortización por un valor de $4.479.427,50, quedando un saldo por liberar al contratista de $161.505.456.

Para: Valentina Martinez Muñoz
CC: Juan Pablo Sanabria Moreno

valentina, es posible que te sirvan estas cifras:

VALOR FACTURADO	AMORTIZACION REALIZADA	AMORTIZACION PROGRAMADA	DIFERENCIAS
	490.800.000,00		
253.417.171,00	76.025.151,34	76.025.151,34	0,00
102.208.176,91	26.183.025,57	30.662.453,07	4.479.427,50
118.061.961,00	50.597.983,34	50.597.983,34	0,00
333.592.101,00	142.968.043,49	142.968.043,49	0,00
278.623.311,00	190.546.368,76	190.546.368,76	0,00
	486.320.572,50	490.800.000,00	4.479.427,50
A FACTURAR	A AMORTIZAR	A PAGAR	
165.984.883,50	4.479.427,50	161.505.456,00	

Cordialmente,

Miguel Ignacio Pabon Lasso
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

El saldo por pagar al contratista correspondiente al 10.15% valor total del contrato se relaciona a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL ACTA A COBRAR Y/O SALDO DE ACTAS APROBADAS POR PAGAR.	% RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	% ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
6	ACTA PARCIAL No. 006	$ 82.360.549,94	5,03%	94,89%	CORTE ASOPERABECA II 28 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

7	PENDIENTE DE ACTA PARCIAL No. 004	$ 31.849.242,28	1,95%	96,84%	
8	PENDIENTE DE ACTA PARCIAL No. 005	$ 51.775.090,85	3,16%	100,0%	

Las obras de mantenimiento y optimización de los sistemas de acueducto: Taquegrande, Jericó, San Juan, Aguas Claras y Asoperabeca 1 y 2, fueron terminadas en su totalidad, (100%) estando a la fecha los sistemas mencionados en operación; no obstante, se relacionan en el literal D, detalles pendientes por terminar, mejorar o corregir que no inciden en el funcionamiento y operación de los sistemas intervenidos.

Fueron elaborados por el contratista y aprobados por la interventoría los diagnósticos de reconocimiento y funcionamiento, presupuesto y presentación de estudios de las obras de optimización y mantenimiento de los siguientes sistemas de acueducto:

SISTEMAS DE ACUEDUCTO TAQUE GRANDE Y JERICÓ PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LAS ANIMAS, LAS AURAS Y NAZARETH – ASOUAN, SISTEMAS DE ACUEDUCTO ASOPERABECA I Y II PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PEÑALIZA, RAIZAL, BETANIA, EL CARMEN, ISTMO-TABACO -ASOPERABECA I Y II, SISTEMAS DE ACUEDUCTO SAN JUAN, AGUASCLARAS Y CAPITOLIO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO DOMINGO, LA UNIÓN, CAPITOLIO, SAN ANTONIO, SAN JUAN Y EL TOLDO, ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ E.S.P.

D. RELACION DE DETALLES PENDIENTES

A continuación, se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido de verificación realizado conjuntamente entre la Supervisión del contrato, el Contratista y el Interventor, actividades que fueron verificadas previo a la terminación del plazo de ejecución del contrato en los sistemas intervenidos: Asoperabeca 1 y 2, sistema san juan, sistema aguas claras, sistema de acueducto Taque grande y Jericó; así mismo, se establece el cronograma de entrega de las actividades pendientes de acuerdo a lo consignado a la presente acta por sistema, cuyas fechas son convenidas conjuntamente con el contratista y el interventor.

Sin embargo, considerando las condiciones del clima, las cuales no son propicias para realizar alguna de las correcciones solicitadas al contratista, principalmente en lo relacionado con detalles de pintura, la fecha límite para la subsanación de estos, será la establecida para la socialización y entrega a la comunidad y usuarios del sistema:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

PUNTO	DESCRIPCIÓN DE PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
Planta de tratamiento de agua potable de San Juan.	Arreglo bisagras puerta de acceso a la caseta.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable de San Juan.	Puesta en marcha del sistema de bombeo a ser empleado en el sistema de retroalimentación.	3 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable de San Juan.	Limpieza general.	3 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable de San Juan.	Agregar recebo y compactarlo a la entrada de la caseta.	3 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable aguas claras.	Instalación tubería retro lavado.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable aguas claras.	Limpieza caseta.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable aguas claras.	Instalación de Marco de caja macro medidor.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable aguas claras.	Limpieza tapas.	15 de septiembre de 2021
Tanque La Unión.	Suspensión tanque de 1000 litros, se debe tapar línea de pulgada y media y de 2 pulgadas relacionadas con la operación de este tanque.	15 de septiembre de 2021
Tanque La Unión.	Arreglo y soldadura de la tapa de la caja de salida.	15 de septiembre de 2021
Tanque La Unión.	Arreglo de válvula de bola.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 1	Cambio de tubería vertical del tanque.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 1	Verificación y arreglo de fugas, cambio de collarín de 2 - 3/4"	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 1	Reparación bisagras de la puerta de la caseta.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 1	Limpieza y aseo general	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Instalación de marco y tapa de caja de entrada de la planta de tratamiento de agua potable.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Afinado de bordes placa caja derivación raizal y Betania.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Afinado bordes y filos de caja previa al tanque y posterior.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Soldadura de bisagras caja del flotador posterior al tanque.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Limpieza general del área intervenida.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable asoperabeca 2.	Resanes y retoques de pintura en la planta de tratamiento de agua potable y demás áreas pintadas.	15 de septiembre de 2021
Tanques Santo Domingo.	Soldadura de tapa de acceso a tanque 1, Limpieza de tanques, Puesta en marcha y verificación de tanques, Soldadura tapa lateral tanque 1, Arreglo válvula de bola.	15 de septiembre de 2021
Paso elevado.	Instalación de Marco y tapa para la caja de purga	15 de septiembre de 2021
Bocatoma San Juan.	Instalación de manijas en las tapas del pre desarenador y desarenador.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma San Juan.	Instalación de tapas del pre desarenador incluido Marcos.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma San Juan.	Limpieza general de la obra y cajas de inspección, Limpieza de válvulas de caja de rebose, Afinado de bordes de	15 de septiembre de 2021

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	cajas de pre-desarenador y desarenador.	
Desarenador Taquegrande.	Verificar posible obstrucción o problema de operación en la válvula ubicada en la cámara de entrada del desarenador.	15 de septiembre de 2021
Desarenador Taquegrande.	Verificar la fijación y anclaje del marco metálico de soporte de las tapas de los módulos del desarenador.	15 de septiembre de 2021
Desarenador Taquegrande.	Ajustar las tapas de los módulos del desarenador para que encajen apropiadamente en su lugar.	15 de septiembre de 2021
Desarenador Taquegrande.	Realizar remates y resanes en pintura gris basalto y pintura amarilla en aquellos lugares donde se encuentre afectada.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Taquegrande.	Instalar manija faltante en la tapa de inspección de color blanco, la cual hay que pintar de azul como las demás. Verificar que las tapas de las cámaras se ajusten a los marcos de soporte.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Taquegrande.	Pintar de color azul la tapa que en este momento se encuentra en color blanco.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Taquegrande.	Retirar bolsas, costales y en general residuos que hayan quedado en la obra	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Jericó.	Arreglar los filos de la cámara de rebose de la bocatoma, pañetar el borde superior de la caja; ajustar los bordes para que la tapa se instale correctamente.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Jericó.	Instalar una manija adicional para poder izar la tapa de acceso de la cámara de derivación.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Jericó.	Ajustar Unión tubería qué sale de la cámara de lavado; tubería de rebose.	15 de septiembre de 2021
Bocatoma Jericó.	Verificar ajuste en la conexión de la válvula de lavado ubicada en la cámara de derivación de la bocatoma, está válvula presenta escape.	15 de septiembre de 2021
Pre desarenador y Desarenador Jericó	Ajustar la tapa de la cámara de rebose del pre-desarenador, corregir defectos geométricos de la tapa para que se ajuste a la geometría de la caja.	15 de septiembre de 2021
Pre desarenador y Desarenador Jericó	Verificar el acople de la unión Dresser con la tubería de polietileno de alta densidad qué proviene de la cámara de derivación de la bocatoma	15 de septiembre de 2021
Pre-desarenador y Desarenador Jericó	Rellenar sector de tubería de lavado del desarenador, la cual se encuentra descubierta sobre el terreno.	15 de septiembre de 2021
Pre-desarenador y Desarenador Jericó	Limpieza de los muros perimetrales de la cámara de salida del desarenador.	15 de septiembre de 2021
Pre-desarenador y Desarenador Jericó	Realizar resanes y ajustes de pintura amarilla y gris basalto en el desarenador, pre desarenador y cajas de inspección en aquellos lugares donde la pintura se encuentra en malas condiciones.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable Jericó	Realizar internamente limpieza del cuarto donde se alojan los filtros para la presentación y entrega de la obra a la comunidad, así como limpieza de las	15 de septiembre de 2021

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	tuberías de la cámara de ingreso y salida de la planta de tratamiento;	
Planta de tratamiento de agua potable Jericó	Verificar el funcionamiento del macromedidor.	15 de septiembre de 2021
Cámara de quiebre depresión ubicada aguas abajo de la planta de tratamiento Jericó.	Se requiere corregir la instalación del niple pasamuro el cual presenta fugas en su superficie de contacto con el muro de la cámara de quiebre. Reinstalar, resanar y pintar zonas afectadas.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable Taquegrande.	Corregir fuga qué se detectó en el empaque de la tapa de acceso superior de los filtros existentes; los dos filtros presentan fugas.	15 de septiembre de 2021
Planta de tratamiento de agua potable Taquegrande.	Verificar si los filtros nuevos presentan fugaz; el fontanero mencionó que el piso constantemente se encuentra encharcado no se pudo detectar debido a esto cuál filtro podía tener fuga.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Realizar los resanes de pañete que sean necesarios en los muros del tanque, cajas de inspección y la prolongación de este pañete con la parte interna de las cajas de inspección. Realizar ajustes de la pintura color gris basalto y amarilla qué se encuentre afectada o deteriorada en el tanque y cajas de inspección.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Limpiar internamente las cajas de inspección, sus accesorios y tuberías, así como las tapas. Retirar de la obra empaques, bolsas y demás residuos generados en el proceso de construcción incluido materiales que hayan sobrado.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Rellenar los huecos o cavidades perimetrales de las cajas de inspección que fueron intervenidas, protegiendo las tuberías qué se encuentren sobre el terreno.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Instalar flotador pendiente.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Ajustar las tapas qué no estén quedando bien instaladas sobre el marco de soporte.	15 de septiembre de 2021
Tanque paramillo.	Fijar con tornillos la escalera de acceso a la cubierta del tanque y ajustar la tapa al marco de soporte de la tapa de acceso al tanque de almacenamiento.	15 de septiembre de 2021
Tanque de almacenamiento Nazaret	Realizar remates y resanes en pintura gris basalto y pintura amarilla en aquellos lugares donde se encuentre afectada; Reparar y pintar ladrillos perimetrales instalados en la placa de cubierta del tanque que se han desprendido. Pintar zonas afectadas	15 de septiembre de 2021
Tanque de almacenamiento pedregal	Realizar remates y resanes en pintura gris basalto y pintura amarilla en aquellos lugares donde se encuentre afectada.	15 de septiembre de 2021
Tanque alto de la mira.	Limpiar internamente cámara de entrada.	15 de septiembre de 2021
Tanque alto de la mira.	Realizar remates y resanes en pintura gris basalto y pintura amarilla en	15 de septiembre de 2021

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	aquellos lugares donde se encuentre afectada.	
Tanque alto de la mira.	Instalar y pintar ladrillos perimetrales que se hayan desprendido de la placa de cubierta del tanque.	15 de septiembre de 2021
Tanque alto de la mira.	Instalar válvula flotadora pendiente	15 de septiembre de 2021
Entrega Asociación de Usuarios	ASOUAN: Sistemas Taquegrande y Jericó	6 y 7 de diciembre de 2021
Entrega Asociación de Usuarios	ASOAGUASCLARAS: Sistemas Aguasclaras, San Juan	29 de noviembre 2021
Entrega Asociación de Usuarios	ASOPERABECA: Sistemas Asoperabeca I y II	3 de diciembre de 2021

La terminación de los trabajos no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Los trabajos descritos en el literal (D) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en el clausulado del contrato de obra pública No. COP-178-2019.

Se informa que corresponderá al contratista cumplir las actividades pendientes detalladas en el presente documento en los términos aquí descritos y al interventor validar el cumplimiento de las mismas y dar recepción de las mismas.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de agosto de 2021.

POR EL CONTRATISTA:

LINA PAOLA GARCIA
C.C. No.: 53.140.980 de Bogotá D.C.
R.L CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ

POR LA INTERVENTORIA:

LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA
C.C. No. 79.867.703 de Bogotá D.C.
R.L CONSORCIO ORIÓN 126

POR EL FONDO:

GERMAN HUMBERTO MEDELLIN
C.C 79.597.443 DE BOGOTÁ
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ (E)

Elaboro: Luis Alejandro Murcia – director de Interventoría – Consorcio Orion 126
Reviso: Juan Pablo Sanabria - Apoyo a la supervisión del FDRS
Aprobó: Diana Rodríguez Peña – Profesional de Despacho FDRS