ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	UNO (1)
FECHA	17 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO №	2409111047
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE LA COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA SEIS - ECOTURISTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 19 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 03 DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS MESES Y MEDIO (2,5) MESES, APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AC TA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GRANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$ 530.000.000,0
FORMA DE PAGO	PRECIOS UNITARIOS/ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	NA
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	CONSORCIO LYP MAFLA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LITORAL CONSULTING SAS

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	X
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
CAPÍTULO I TRABAJOS PRELIMINARES															
	ROCERÍA Y LIMPIEZA														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 3.233,00	$ 3.233		821,13		822,13	$ 2.657.946	535,66	$ 1.731.789,00	535,66	$ 1.731.789,00	65,2%
	CERRAMIENTO														
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 16.561,00	$ 16.561			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
	OBRAS PROVISIONALES														
033.143	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN GUADUA	ML	1,00	$ 29.649,00	$ 29.649			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
CAPÍTULO II MOVIMIENTO DE TIERRAS															
	EXCAVACIONES														
002.001-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 44.820,00	$ 44.820		125,83		126,83	$ 5.684.521	2,40	$ 107.568,00	2,40	$ 107.568,00	1,9%
002.002-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	M3	1,00	$ 61.741,00	$ 61.741			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002.004-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 57.270,00	$ 57.270			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002.005-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M	M3	1,00	$ 76.897,00	$ 76.897			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 41.631,00	$ 41.631		265,33		266,33	$ 11.087.584	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 60.774,00	$ 60.774			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	ML	1,00	$ 147.106,00	$ 147.106		70,00		71,00	$ 10.444.526	59,00	$ 8.679.254,00	59,00	$ 8.679.254,00	83,1%
	CONFORMACIÓN DE TALUDES														
033.090-1	CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL	M3	1,00	$ 56.051,00	$ 56.051		413,24		414,24	$ 23.218.566	182,40	$ 10.223.702,00	182,40	$ 10.223.702,00	44,0%
	RELLENOS														
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	1,00	$ 43.825,00	$ 43.825		484,02		485,02	$ 21.256.002	139,20	$ 6.100.440,00	139,20	$ 6.100.440,00	28,7%
002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 87.412,00	$ 87.412			1,00		$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON COSTALES DE FIBRA Y SUELO CON MATERIAL IN SITU	M3	1,00	$ 141.084,00	$ 141.084		3,50		4,50	$ 634.878	1,06	$ 149.549,00	1,06	$ 149.549,00	23,6%
	AFIRMADOS														
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 170.929,00	$ 170.929		29,76		30,76	$ 5.257.776	5,00	$ 854.645,00	5,00	$ 854.645,00	16,3%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	REPALEO														
002.057	REPALEO MANUAL	M3	1,00	$ 11.312,00	$ 11.312		952,19		953,19	$ 10.782.485	83,80	$ 947.946,00	83,80	$ 947.946,00	8,8%
	DEMOLICIONES Y PERFORACIONES														
029.001-1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,00	$ 205.091,00	$ 205.091		8,93		9,93	$ 2.036.554	0,04	$ 8.901,00	0,04	$ 8.901,00	0,4%
CAPÍTULO III OBRAS EN CONCRETO															
027.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 60% DE CONCRETO 3000 PSI 40% PIEDRA	M3	1,00	$ 945.026,00	$ 945.026			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.533.307,00	$ 1.533.307		20,20		21,20	$ 32.506.108	2,25	$ 3.449.941,00	2,25	$ 3.449.941,00	10,6%
	MORTERO														
0	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	1,00	$ 59.011,00	$ 59.011		544,00		545,00	$ 32.160.995	174,00	$ 10.267.914,00	174,00	$ 10.267.914,00	31,9%
032.159	MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M	M2	1,00	$ 51.637,00	$ 51.637			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**RECUBRIMIENTOS**														
027.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE BERMAS CONCRETO de 3000 PSI e=0,1m	M3	1,00	$ 1.129.017,00	$ 1.129.017			0,50	0,50	$ 564.509	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE GAVIONES CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.139.639,00	$ 1.139.639		2,85		3,85	$ 4.387.610	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002A.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	M3	1,00	$ 742.380,00	$ 742.380		1,82		2,82	$ 2.093.512	0,41	$ 304.376,00	0,41	$ 304.376,00	14,5%
027.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADO EN PIEDRA PEGADA CON LIGANTE MORTERO 1:3	M3	1,00	$ 660.751,00	$ 660.751			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
0	**PANTALLA**														
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA PASIVA CONCRETO de 3000 PSI e=0,1m	M2	1,00	$ 155.082,00	$ 155.082		122,00		123,00	$ 19.075.086	46,95	$ 7.281.100,00	46,95	$ 7.281.100,00	38,2%
027.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA ACTIVA CONCRETO de 4000 PSI e=0,15m	M2	1,00	$ 206.347,00	$ 206.347			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**ANCLAJES**														
027.014_1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 4 ALTA RESISTENCIA	ML	1,00	$ 660.592,00	$ 660.592			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA PANTALLA ACTIVA	M3	1,00	$ 1.278.289,00	$ 1.278.289			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS**														
033.139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.218.811,00	$ 1.218.811		4,51		5,51	$ 6.715.649	1,92	$ 2.340.117,00	1,92	$ 2.340.117,00	34,8%
0	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES ESCALONADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.225.785,00	$ 1.225.785		8,52		9,52	$ 11.669.473	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.180.331,00	$ 1.180.331			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	ACEQUIA EN CONCRETO CLASE III Y MALLA DE GALLINERO	UND	1,00	$ 1.044.555,00	$ 1.044.555		3,50		4,50	$ 4.700.498	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**CIMENTACIONES**														
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	1,00	$ 1.023.662,00	$ 1.023.662		8,69		9,69	$ 9.919.285	5,90	$ 6.039.606,00	5,90	$ 6.039.606,00	60,9%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.113.194,00	$ 1.113.194		5,48		6,48	$ 7.213.497	3,28	$ 3.651.276,00	3,28	$ 3.651.276,00	50,6%
0	**JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN**														
005.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 10 PARA JUNTAS	ML	1,00	$ 37.762,00	$ 37.762		62,90		63,90	$ 2.412.992	9,39	$ 354.585,00	9,39	$ 354.585,00	14,7%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
0	**INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS**														
033.108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 21.317,00	$ 21.317		143,40		144,40	$ 3.078.175	59,80	$ 1.274.757,00	59,80	$ 1.274.757,00	41,4%
0	**SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REFUERZO**														
0	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 10.701,00	$ 10.701		6.620,82		6.621,82	$ 70.860.140	2.572,90	$ 27.532.603,00	2.572,90	$ 27.532.603,00	38,9%
0	**ANDENES, ESCALAS Y SARDINELES**														
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 10.192,00	$ 10.192			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 104.718,00	$ 104.718		19,00		20,00	$ 2.094.360	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 199.298,00	$ 199.298			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 79.117,00	$ 79.117			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**CAJAS DE INSPECCIÓN**														
032.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	ML	1,00	$ 567.451,00	$ 567.451		1,00		2,00	$ 1.134.902	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
CAPÍTULO IV GAVIONES															
	ESTRUCTURAS DE SOPORTE														
027.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZOGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2"	ML	1,00	$ 466.960,00	$ 466.960		32,00		33,00	$ 15.409.680	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
CAPÍTULO V DRENAJE SUBTERRÁNEO															
0	**DREN EN ZANJA**														
033.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M3	1,00	$ 136.395,00	$ 136.395			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA**														
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	1,00	$ 41.662,00	$ 41.662		346,60		347,60	$ 14.481.711	160,00	$ 6.665.920,00	160,00	$ 6.665.920,00	46,0%
I731	TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN.	ML	1,00	$ 51.724,00	$ 51.724		9,60		10,60	$ 548.274	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
I48	PIEDRA FILTRO	M3	1,00	$ 100.075,00	$ 100.075		10,64		11,64	$ 1.164.873	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**PERFORACION PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS**														
027.020-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MANUAL LONGITUD < DE 10 METROS	ML	1,00	$ 38.679,00	$ 38.679		275,00		276,00	$ 10.675.404	174,00	$ 6.730.146,00	174,00	$ 6.730.146,00	63,0%
027.022-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO	ML	1,00	$ 64.349,00	$ 64.349			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.039-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN CONGLOMERADO CON EQUIPO MECANICO	ML	1,00	$ 138.199,00	$ 138.199		159,00		160,00	$ 22.111.840	64,00	$ 8.844.736,00	64,00	$ 8.844.736,00	40,0%
027.024-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO >10M	ML	1,00	$ 248.534,00	$ 248.534		384,00		385,00	$ 95.685.590	321,00	$ 79.779.414,00	321,00	$ 79.779.414,00	83,4%
0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES**														
004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	1,00	$ 9.318,00	$ 9.318		154,60		155,60	$ 1.449.881	0,00		0,00	$ 0,00	0,0%
033.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	1,00	$ 14.742,00	$ 14.742			1,00	0,00	$ 0	0,00		0,00	$ 0,00	0,0%
CAPÍTULO VI ACARREOS Y TRANSPORTE															
0	**SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR**														
001.088	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	M3	1,00	$ 67.173,00	$ 67.173		94,18		95,18	$ 6.393.526	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
0	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**														
032.079	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR - CARRETA	M3 - HM	1,00	$ 32.437,00	$ 32.437			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
033.088	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	$ 171.710,00	$ 171.710		191,36		192,36	$ 33.030.136	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**TRANSPORTE**														
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1,00	$ 274.157,00	$ 274.157		56,00		57,00	$ 15.626.949	21,00	$ 5.757.297,00	21,00	$ 5.757.297,00	36,8%
0	**RETIRO DE MATERIAL**														
002.058	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	1,00	$ 59.824,00	$ 59.824		49,20		50,20	$ 3.003.165	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
CAPÍTULO VII OBRAS DE BIOINGENIERIA															
0	**TRINCHOS O EMPALIZADOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA**														
027.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	1,00	$ 92.074,00	$ 92.074			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**BARRERAS VIVAS**														
027.027-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERAS VIVAS CON LIMONCILLO Y/O CITRONELA O SIMILAR	ML	1,00	$ 28.764,00	$ 28.764			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
027.028-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERAS VIVAS CON GUADILLA, BAMBU O SIMILAR	ML	1,00	$ 55.880,00	$ 55.880			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
0	**COBERTURA VEGETAL**														
021.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 23.493,00	$ 23.493		218,40		219,40	$ 5.154.364	30,70	$ 721.235,00	30,70	$ 721.235,00	14,0%
CAPÍTULO VII OBRAS COMPLEMENTARIAS															
0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
017.089-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 178.910,00	$ 178.910			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
0	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	HR	1,00	$ 365.542,00	$ 365.542			1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
002.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.370,00	$ 7.370		218,40		219,40	$ 1.616.978	35,00	$ 257.950,00	35,00	$ 257.950,00	16,0%
TOTAL					$ 20.321.329,0					$ 530.000.000,0		$ 200.056.767,00		$ 200.056.767,00	37,7%

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 530.000.000,0	VALOR ANTICIPO	NA	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 200.056.767,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 329.943.233,00		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES	$ 0,00				
SUMAS IGUALES	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,0	SUMAS IGUALES	NA	$0,0

VALOR PRESENTE ACTA	$ 200.056.767,00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,0			
VALOR A PAGAR	$ 200.056.767,00			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO LYPMAFLA
NIT: 901.868.818-1
REP.LEGAL: MAURICIO MAFLA GARCÍA
C.C. 10.011.673 de Pereira
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: LITORAL CONSULTING S.A.S.
NIT: 901.499.397
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: NÉSTOR ORLANDO CORREAL RAMÍREZ
C.C.79.533.474
INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.