ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SAS-CAP-OPH

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4151.010.26.1.0756-2024

Nombre completo del contratista: CONSORCIO FONTANA 2024

Documento de identificación: NIT: 901.860.678-0

Nombre del supervisor: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ – R.L. INTERVENTORÍA CONSORCIO SAS-CAP-OPH

Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Objeto del contrato:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 3."

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio:	Fecha terminación
10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10 DE DICIEMBRE DE 2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($796.417.293,00)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 796.417.293,00	$ 121.454.631	$ 0	$ 674.962.662

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Certificación del 25 de octubre del 2024 de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal y el Contador, con Tarjeta profesional No. 131921-T

Observaciones al informe financiero y contable: Ninguna

5. INFORME TÉCNICO

El valor del acta parcial número 1 es de $ 121.454.631, quedando un saldo por cancelar de $ 674.962.662.

Porcentaje de obra física ejecutada: 15,25%.
Porcentaje de obra física ejecutada acumulada: 15,25%.
Porcentaje de obra programada: 15,80%

Durante el periodo que se está cobrando, se realizaron actividades de obra desde el 10 de septiembre del 2024 al 3 de noviembre del 2024.

Actividades ejecutadas Frente No. 5 Villacarmelo vereda dos quebradas finca La Leandra: Localización y replanteo, excavaciones para cunetas, conformación de la subrasante, instalación de material de mejoramiento en rocamuerta para cimiento de cuneta y fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI.

Actividades ejecutadas Frente No. 1 Navarro – El Estero: Localización y replanteo, excavaciones para cunetas, conformación de la subrasante, escarificación tramo cuneta, instalación de material de mejoramiento en rocamuerta para cimiento de cuneta, demolición de tramos de andén existente.

A continuación, se relacionan los frentes de obra intervenidos.

- **FRENTE No. 5 VILLACARMELO – VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA:**

  - Excavaciones para construcción de cunetas.





- Instalación de material de mejoramiento en rocamuerta para cimiento de cuneta





- Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI




- **FRENTE No. 1 NAVARRO – VEREDA EL ESTERO:**

  - Excavaciones para construcción de cunetas.






  - Instalación de material de mejoramiento en rocamuerta para cimiento de cuneta





- Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI





Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
R.L. Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SAS-CAP-OPH

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 5 DE NOVIEMBRE DE 2024