INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRIRORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2289-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6605 TAME - COROCORO, 6606 COROCORO - ARAUCA Y 6515 LA CABUYA - SARAVENA,EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 de octubre de 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 89.768.070,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 134.037.255,00

PLAZO ACUMULADO: 3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2024 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20 de noviembre 2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 44.269.185,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	$75.435	100,00%	95,89%	% P	10,00%	50,00%	40,00%	10,00%	23,03%					
				$ P	$7.544	$37.718	$30.174	$11.264	$25.936					
	$112.636		$72.335	$ E	$0	$57.868	$14.467							
				% E	0,00%	76,71%	19,18%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 75.435**	**100%**	**95,89%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 112.636**	**100%**	**$72.335**											

Reprogramación No.1

SUSPENSIÓN No. 1 (DEL 10 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE)

ORDEN DE INICIO 12/8/2024

66,97% ACTUALIZACION AL ULTIMO TOTAL ACUMULADO 64,22%

0,3303% % POR EJECUTAR DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION 35,78%

35,78%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	10,00%	50,00%	40,00%	10,00%	23,03%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.544	$37.718	$30.174	$11.264	$25.936						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	10,00%	60,00%	100,00%	76,97%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.544	$45.261	$75.435	$86.698	$112.638						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	76,71%	19,18%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.868	$14.467								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	76,71%	95,89%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.868	$72.335								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
		$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 75.435**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 112.636**	**$ 72.335**	**64,22%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:
Se efectua la reprogramación correspondiente al adicional autorizado del 49,32% del valor inicial del contrato y a la prórroga por un (1) más.

Aprueba Firma:
Nombre: CAROLINA REYES PEÑA
Representante legal o apoderado del Contratista
Cedula: 46.376.047 de Sogamoso

Aprueba Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No.: MP. 25202-77804 CND

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Jefe de Unidad Ejecutora
M.P. 25202-289272 CND

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director Territorial
M.P. 25202-289272 CND

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.