Bogotá D.C. Octubre 31 de 2018.
CDP-133-2018.

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: CD ROM-1, Tomo-1,
RADICACION 93898 01/11/2018 02:23:57 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
Atn; Ingeniero Sergio Antonio Rodríguez Céspedes
Supervisor de Contrato.
Ibagué (Tolima)

Referencia: **CONTRATO No. 912 de 2018**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Asunto: Informe Mensuales de Interventoría No 2.

Cordial Saludo:

Para efectos de información y/o para el archivo correspondiente, con gusto estamos radicando el informe mensual de Interventoría No.2, que contienen las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la propia Interventoría, en los periodos comprendidos entre el primero (1) y el treinta (30) de septiembre de 2018.

Quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que bien pueda presentarse.

Atentamente,

Ing. Luis Samuel Orduz
Director de Interventoría
Contrato 921 de 2018
CODIPRO INGENIERIA LTDA

Anexos: Informe Mensual No.2 en Físico un (1) volumen y en Medio Magnético (1 CDs).

INFORME MENSUAL N° 02 DE INTERVENTORIA
CONTRATO N° 00912 DE 2018 - INVIAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1250 de 06 de Julio de 2018
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INTERVENTOR:

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.

PERIODO EN INFORME: DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BOGOTA D.C., SEPTIEMBRE DE 2018

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. 3 **MES O PERIODO:** 1 a 30 de Septiembre

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		11
3.1	Información general del contrato		X		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		13
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		15
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		19
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		23
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		25
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		27
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		29
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		33
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		36
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		36
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	N/A		
	• Seguimiento Programa de Obra		X		37
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		40
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		51
5.1	Información general del contrato		X		51
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		51
5.3	Informes especialistas		X		55
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A		
5.5	Información otros programas y aplicativos		N/A		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				58
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		58
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		60
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		62
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		64
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		66
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		70
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	N/A		
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		71
8	**Anexos**				72
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		72
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		73
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		75

Nota: El interventor debe diligenciar los folios conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 LOCALIZACIÓN 6
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 7
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 9

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 11

3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales) 11
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE INFORME MENSUAL. 11
3.2.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO. .12
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. 12
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 13

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 13
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 17
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. 19
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 21
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. 23
4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA. 25
4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO. 27
4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 29
4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 33
4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. 36
4.11.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 36
4.11.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 37
4.11.3 ACTAS DEL CONTRATO 38

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 51

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 51
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 51
5.2.1 INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA 53
5.3 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS. 55

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC 56
5.5 INFORME DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 57
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 58
6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 58
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 60
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 62
6.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 64
6.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 66
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. 70
6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO. 70
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 71
8. ANEXOS. 72
8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 72
8.1.1 OFICIOS RADICADOS POR LA INTERVENTORÍA 72
8.1.2 OFICIOS RADICADOS POR EL CONTRATISTA. 72
8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 73
8.2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 74
8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES 75
8.3.1 ELABORACIÓN ACTAS DE VECINDAD 75

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto describir las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra y el Interventor, durante el segundo (2°) período de labores comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de septiembre de 2018. Se informa sobre el avance de la obra y en general del seguimiento al proyecto en cumplimiento de las funciones delegadas a CODIPRO INGENIERIA LTDA, con el acompañamiento de la Supervisión Técnica del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, TERRITORIAL TOLIMA y la SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA.

Se incluyen las actividades desarrolladas en cumplimiento del Contrato de Obra No. 1250 de 2018, celebrado entre el Contratista **CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA** y la GOBERNACION DEL TOLIMA, contrato éste que tiene por objeto el **MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**

Las actividades de Interventoría incluidas en este informe vienen siendo adelantadas por la firma CODIPRO INGENIERIA, quien fue favorecido con la adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-077-2018, mediante Contrato No. 00912 de 2018 con objeto "**INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

Los recursos utilizados para el proyecto son financiados por El Órgano Colegiado de Administración y Decisión **(OCAD)** quien evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto motivo del presente Informe tiene como propósito el "**MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**", se encuentra localizado en el departamento del Tolima, vía secundaría de gran importancia para el centro de éste departamento y para el país en general.

El Estado colombiano a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ha considerado importante realizar para el Mejoramiento y Mantenimiento de esta vía, las obras de pavimentación de 7.7 kms, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje y seguridad vial.

2.1 LOCALIZACIÓN

La vía objeto del contrato, **"MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, se encuentra localizado en este Departamento del centro del país, en la carretera de Rioblanco a Herrera, carretera de orden secundario a cargo de la Gobernación del Tolima.

La siguiente figura detalla la ubicación de la vía en el departamento del Tolima.




Figura No. 1 Localización de la vía Departamental Ruta 45A06 del PR 0+0000 AL PR 125+0800.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El Departamento del Tolima está conformado por una red vial secundaria de 2.464,4 km de los cuales solo 809 km (32,82%) se encuentran pavimentados, los 1.655,4 km (67,18%) restantes que se encuentran sin pavimentar y presentan un alto deterioro, generando grandes problemas de movilidad. De igual manera el Departamento cuenta con 2.115 km de red vial terciaria ubicada en todo el territorio rural tolimense. Se resalta la infraestructura vial como un pilar fundamental para el progreso en sectores como salud, educación, agropecuario, turismo y seguridad general.

El municipio de Rioblanco, presenta deterioro en la red vial secundaria, en virtud al precario mantenimiento que se ha realizado sobre estas vías. La vía ubicada entre el corregimiento de Herrera - hacia el corregimiento El Diamante presenta afectaciones graves, debido a que en épocas de invierno se generan taponamientos de los corredores viales entre los municipios y las veredas.

La administración departamental recomienda la construcción de estructura de pavimento rígido (placa de concreto hidráulico MR 4.2 MPa y subbase granular) por tratarse de una vía secundaria de bajos volúmenes de tráfico y de vehículos pesado (buses y camiones), ajustándose en buena medida a la geometría de la vía actual.

El departamento del Tolima, en aras de mejorar la movilidad de la vía pretende realizar el mejoramiento de la vía secundaria de Herrera - El Diamante interviniendo 7,719 kilómetros iniciando desde el sector de Herrera (1(0+000) hasta el sector del Diamante (1(7+926). Atendiendo los siguientes tramos:

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	Sector 1	Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684.
	Sector 2	Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

Las condiciones que presenta actualmente la vía en los tramos a intervenir, es en afirmado.

En las siguientes abscisas se presenta:

K4+690 al 4+720	Se necesitan 4 módulos de muros, 2 intermedios de 4.0 m de altura y dos extremos de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud.
K4+790 al 4+810	Se necesitan 3 módulos de muros, 2 módulos de 4.0 m de altura y uno extremos de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud.

Adicionalmente a lo largo del trayecto la vía presenta afectaciones por deformaciones y baches, que han afectado la estructura del pavimento, en varios puntos con derrumbes, sobre cunetas y calzadas, que impiden el normal tránsito de los vehículos.

A continuación se presenta un resumen de la valoración de las obras de arte:

No. Obra	Abscisa	Geometría	Hidráulica	Patología Estructural (Entrada)	Patología Estructural (Salida)	Conclusión	
						Entrada	Salida
1	0+181	1	1	1	1	1	1
2	0+292	2	2	2	2	2	2
3	0+605	2	1	1	1	1	2
4	0+670	2	1	2	2	2	2
5	0+782	1	1	2	2	2	2
6	0+984	2	2	1	1	2	2
7	1+041	1	2	2	2	2	2
8	1+388	2	2	1	1	2	2
9	1+580	2	2	2	2	2	2
10	1+600	1	2	2	2	2	2
11	1+942	1	2	2	2	2	2
12	2+235	2	2	2	2	2	2
13	2+450	1	2	2	2	2	2
14	2+579	2	2	1	1	2	2
15	2+684	1	1	1	1	1	1
16	2+750	1	1	1	1	1	1
17	2+830	2	1	1	1	2	1
18	2+901	1	1	1	1	1	1

19	3+144	2	2	2	2	2	2
20	3+309	1	2	2	2	2	2
21	3+481	2	2	2	2	2	2
22	3+660	2	2	2	2	2	2
23	3+964	2	2	1	1	2	2
24	3+994	2	2	1	1	2	2
25	4+202	2	1	1	1	1	2
26	4+280	1	2	2	2	2	2
27	5+517	2	1	1	1	1	2
28	6+198	2	2	2	2	2	2
29	6+561	2	2	2	2	2	2
30	6+660	2	2	2	2	2	2
31	6+831	2	2	2	2	2	2
32	7+032	2	2	2	2	2	2
33	7+160	2	2	2	2	2	2
34	7+218	2	2	2	2	2	2
35	7+530	2	2	2	2	2	2

Convención	Concepto	Condición
1	OK	La obra se encuentra en condiciones aceptables, deben efectuarse labores de limpieza y reparaciones menores.
2	CAMBIO	La obra existente no cumple con los requerimientos de diseño geométrico, hidráulico y/o estructural

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

Estas obras son necesarias para que en las vías secundarias del departamento no se genere un deterioro progresivo y además de esto minimizar el índice de accidentabilidad, mejorando la velocidad de operación, disminución en los tiempos de viaje y reducción en los costos operación vehicular. Por lo tanto, el Departamento pretende optimizar la infraestructura vial ajustado a los requerimientos de competitividad que brinden condiciones de eficiencia, seguridad y buenos niveles de servicio.

Para ello se han propuesto las siguientes metas físicas de obra para el MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:

EXPLANACION	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	14,775.00
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	7,228.00
PAVIMENTO RIGIDO	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42	ML	6622
ESTRUCTURAS Y DRENAJE	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	SUBDRENES EN FILTRO LONGITUDINAL CON TUBERÍA PERFORADA RECUBIERTA EN GEOTEXTIL	ML	13244
	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	CUNETA DE CONCRETO	ML	13244
	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	ALCANTARILLAS NUEVAS EN TUBERÍA DE CONCRETO 36"	UN	32
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	K0+000 - K3+684 y K3+982 - k7+926	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	ML	27,320.00

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales)

N° DEL CONTRATO	1250 del 6 de Julio de 2018 – Gobernación del Tolima.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE JULIO DE 2018
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
NIT	901.190.351-2
DEPARTAMENTO	TOLIMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.358´105.867 IVA Incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	450 DIAS
ORDEN DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTAS PARCIALES	Se procederá con el trámite del Acta No. 1.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE INFORME MENSUAL.

En este segundo periodo, se vienen adelantando labores de replanteo por la comisión de topografía, se realizó el primer recorrido conjunto a la obra por los Supervisores por parte de la Gobernación del Tolima, personal del Contratista y de la Interventoría, que se relacionaron en el primer Comité Técnico de Obra de fecha 24 de agosto de 2018.

En este mismo Comité la Interventoría solicitó al Contratista los documentos indicados en el pliego de condiciones, tales como Análisis de Precios Unitarios, Programa de inversión, Flujo de caja, programa de trabajo, Equipo mínimo, entre otros.

El Contratista ha venido transportando material pétreo desde la fuente aprobada en Olaya Herrera con el fin de tener un buen volumen de material que le brinde capacidad de ejecución en tiempo de lluvias y de esta manera garantizar un rendimiento óptimo.

Además, viene construyendo el centro de acopio para materiales en el sector del Diamante, así como la instalación de un tanque de reserva de combustible.

Igualmente, el Contratista dio inicio a la remoción de derrumbes en los PR 16+600 transportándolo al centro de acopio temporal mientras se aprueba el sitio de la escombrera definitivo por las autoridades ambientales competentes.

3.2.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO.

Durante este segundo periodo el Contratista programó avanzar en las actividades de obra que representan un costo de $ 23.486.000 que corresponden al 0,15% del valor de las obras, frente a un avance ejecutado acumulado de $ 9.235.600 que constituyen el 0,06% de este valor básico de obras, que igualmente corresponden a los valores de las obras programadas y ejecutadas acumuladas respectivamente.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Durante este segundo periodo del proyecto que nos ocupa (contrato de obra No 1250 de 2018), no se apreció la necesidad de tramitar nuevos APUs referentes a ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría solicitará al Contratista dar cumplimiento a la ejecución de las actividades de acuerdo a la Programación de Obra presentada y controlará las actividades que afecten la ruta crítica, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten en su totalidad en lo estipulado dentro del plazo contractual.

El personal de la Interventoría aprobado por INVIAS Subdirección Red Terciaria y Férrea, ha venido siendo vinculado desde el inicio de las actividades, acompañando al personal técnico del contratista en el sitio de las obras.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación, se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DEL 6 DE JULIO DE 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA –EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

PLAZO INICIAL: 15 MESES
FECHA DE INICIACION: 22 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 15.358.105.867,53
VALOR ACUMULADO: $ 15.358.105.867,53
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0912 DE2018
INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	KM	7,7
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	17.397.000	9.235.600	-	9.235.600	0,53	36.579.815	1,00	3,961
Acumulado:	23.486.000	9.235.600	-	9.235.600	0,39	44.790.958	1,00	4,850

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2018	563.276.197
2019	14.794.829.671
Total	15.358.105.868

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	-	1,00	0,07	14	15.349.105.868	-		15.340.105.868
Interventor:	-	1,00	0,07	14	1.489.810.895	-		109.739.445

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	6-jul-18	29/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	6/0/2018	29/09/2022
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	29/09/2019	29/09/2024

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación, se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) / 10 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** 1250 DE 6 DEJULIO 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RIO BLANCO - HERRERA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA **SECTOR:** K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VOLQUETA WCT 668	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA WCT 667	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA TFT 938	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA TFT 956	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SLG 021	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAJARITA CAT 420E	I	I	I		A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA CAT 420E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC200-8	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRO DINAPAC CA250	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA CAT 120M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Nombre: ARQUIMEDES BERNAL
Residente de Obra
Matrícula No.: 15228108228 BYC

Firma
Nombre: URIEL MARTINEZ S
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-73178 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación, se presenta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 donde se relaciona el personal en obra utilizado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 1250 DE 6 DEJULIO 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RIO BLANCO - HERRERA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA **SECTOR:** K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0912 DE2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ARQUIMEDES BERNAL	ING, RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KAROLAY DEL PILAR GORDILLO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FELIX ANDRES ANGULO PICO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBINSON RUBIO REINOSO	CONTROLADOR DE VIAJES																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EDILSON ENRIQUE APARICIO VILLAMIL	OPERADOR DE PAJARITA																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ARMANDO BUSTAMANTE MORALES	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CESAR TARAZONA PEREZ	CADENERO PRIMERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIEGO FERNANDO QUIÑONES GARCIA	CONDUCTOR DE CAMIONETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OSCAR VASQUEZ NIETO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EDWIN FERNEY LOPEZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA																								X	X	X	X	X	X	X	
JAIME REYES INSUASTI	AYUDANTE DE OBRA																								X	X	X	X	X	X	X	
LUIS FELIPE HERRERA GOMEZ	MAESTRO DE OBRA																								X	X	X	X	X	X	X	
FIDELINO MURCIA	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ISNARDO ACEVEDO FERNANDEZ	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JAIME ANDRES MUÑOZ	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WILMER SANCHEZ SANCHEZ	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JULIO CESAR VILLEGAS	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FIDELINO MURCIA	VOLQUETERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBINSON FERNEY JARAMILLO ROSERO	OPERADOR DE PAJARITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
ALEXANDER SANCHEZ CEDANO	OPERADOR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: ARQUIMEDES BERNAL
Residente de Obra
Matricula No.: 15226108228 BYC

Firma
Nombre: URIEL MARTINEZ S
Residente de Interventoría
Matricula No.: 25202-73178 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. En este segundo periodo del Informe Mensual se tramita el Acta de Recibo de Obra No 01.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DE 6 DEJULIO 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
	06-4-223130-6004					15.358.105.867,53
			TOTAL			15.358.105.867,53

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
NO SE HA TRAMITADO ACTA														
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-260894 CND

Firma
Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	15	12	12	18	18	20	21	24	24	12	23	18	18	22	22	18	18	24	21	24	24	24	24	24	23	24	24	22	22	23		618
Lluvias moderadas	7	12	12	4	4	3	0	0	0	10	1	6	6	2	2	5	5		3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		83
Lluvias intensas	3	0	0	2	2	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ARQUIMEDES BERNAL
Residente de Obra
Matrícula No.: 15228108228 BYC

Firma
Nombre: URIEL MARTINEZ SALCEDO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 25202-73178 CND,

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA: 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERRA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

CONTRATISTA: NSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: En este periodo no se realizaron Ensayos de Laboratorio.

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: JUAN CAMILO SILVA

Director de Obra

Matrícula No.: 25202-090894 CND

Firma

Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-28308 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 con la relación de personal en obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA TROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 22 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
ARMANDO BUSTAMANTE MORALES	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEPTIEMBRE	30	14278829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
CESAR TARAZONA PEREZ	CADENERO PRIMERO	SEPTIEMBRE	30	1090458306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
DIEGO FERNANDO QUIÑONES GARCIA	CONDUCTOR DE CAMIONETA	SEPTIEMBRE	30	93452818	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
FELIX ANDRES ANGULO PICO	TOPOGRAFO	SEPTIEMBRE	30	1098641457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	AUXILIAR DE INGENIERIA	SEPTIEMBRE	30	1057577164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
KAROLAY DEL PILAR GORDILLO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	SEPTIEMBRE	25	1106485389	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
OSCAR VASQUEZ NIETO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEPTIEMBRE	30	17287330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
ISNARDO ACEVEDO FERNANDEZ	VOLQUETERO	SEPTIEMBRE	30	7703438104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902	30		7703311902	30	7703311902	30	JUAN CAMILO SILVA	
WILMER SANCHEZ SANCHEZ	VOLQUETERO	SEPTIEMBRE	30	5858412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902	30		7703311902	30	7703311902	30	JUAN CAMILO SILVA	
JULIO CESAR VILLEGAS	VOLQUETERO	SEPTIEMBRE	30	77181134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902	30		7703311902	30	7703311902	30	JUAN CAMILO SILVA	
ROBINSON FERNEY JARAMILLO ROSERO	CONTROLADOR DE VIAJES	SEPTIEMBRE	29	1124854452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		7701464728	30		7701464728	30	7701464728	30	JUAN CAMILO SILVA	
ROBINSON RUBIO REINOSO	CONTROLADOR DE VIAJES	SEPTIEMBRE	30	1111336866	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902	30		7703311902	30	7703311902	30	JUAN CAMILO SILVA	
EDWIN FERNEY LOPEZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	SEPTIEMBRE	19	1111336559													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703438104	19		7703438104	19	7703438104	19	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
JAIME REYES INSUASTI	AYUDANTE DE OBRA	SEPTIEMBRE	19	111133304													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703438105	19		7703438105	19	7703438105	19	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
LUIS FELIPE HERRERA GOMEZ	MAESTRO GRAL	SEPTIEMBRE	19	91461754													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703438105	19		7703438105	19	7703438105	19	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
ALEXANDER SANCHEZ MEDANO	OPERADOR	SEPTIEMBRE	30	5829514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902			7703311902	30	7703311902	30	JUAN CAMILO SILVA	
MEÑACA GONZALEZ JESUS EDUARDO	VOLQUETERO	SEPTIEMBRE	10	7731057																					X	X	X	X	X	X	X	X	7703311902	10		7703311902	10	7703311902	10	JUAN CAMILO SILVA	
DIEGO FERNANDO QUIÑONES GARCIA	CONDUCTOR DE CAMIONETA	SEPTIEMBRE	30	93452818	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7703433005	30		7703433005	30	7703433005	30	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA
Director de Obra
Matrícula No. 25202-09089 CND

Firma
Nombre LUIS SDAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28906 CND,

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
VERSION	1	
PÁGINA		DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | ACTA No: | PERIODO MES: SEPTIEMBRE | VALOR BÁSICO ACTA: $ -

CONTRATO DE OBRA No : 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018
OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
SECTOR: 0
RUTA 0
TRAMO:

PLAZO INICIAL: 15 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 22/08/2018
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 15.358.105.867,53
VALOR ACUMULADO: $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 15.358.105.867,53

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/011/2019
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0912 DE 2018 | INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA, | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1250	450 DIAS	15/11/2019	15.358.105.867,53	15.358.105.867,53

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	563.276.197
2019	14.794.829.671
Total	15.358.105.868

ANTICIPOS

Otorgado $	30%
	$4.607.431.760

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
912	15 MESES	15/11/2019	1.534.601.853	1.534.601.853

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$17.397.000	$9.235.600		$9.235.600	0,53	$ 36.579.815	1	3,096
Acumulado:	$23.486.000	$9.235.600		$9.235.600	0,4	$ 44.790.958	1	4,850

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	6
Calzada:	7,4
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	
Concreto Hidraul	0,19

Observaciones:

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	-	1,00	0,07	14	15.349.105.868	-	-	15.340.105.868
Interventor:	-	1,00	0,07	14	1.489.810.895	-	-	

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANEACIÓN									0,01	0,01	0,01	0,01	1	17,3	9,25	23.486.000,0	9,25
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES																	
PAVIMENTO RIGIDO																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJE																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
TRANSPORTES																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre JUAN CARLOS SILVA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-[illegible]894 CND

Firma
Nombre LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28306 CND.

Original Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor, Dirección Territorial

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 9 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL DEL TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 22/08/2018

PLAZO768816 INICIAL: 450 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 15.358.105.867,53

VALOR ACUMULADO: $ 15.358.105.867,53 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.0912-2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	$ 0,65	$ 9.982.768.816,00	6 7 2018	29/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 0,11	$ 1.626.276.140,00	6 7 2018	29 9 2022
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 0,50	$ 7.687.468.340,00	29 9 2019	29 9 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1982806

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 0,05	$ 767.905.294,00	6 7 2018	29 9 2019
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	-	$ 1.535.810.587,00	22	8	2018	15	5	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	$ 4.607.431.761,00	22	8	2018	16	3	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	$ 767.906.294,00	22	8	2018	15	11	2022
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	-	$ 3.071.621.174,00	15	11	2019	15	11	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 68368

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: JMALUCELLI TRAVELERS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	-	$ 767.905.294,00	22	8	2018	15	11	2019
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 68375 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora SURAMERICANA SEGURAS

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DC 30860

Bogotá D. C., 18 de julio de 2018

Señor
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S.
Carrera 48 No. 101 A - 99
2567258 - 6011785
codipro2011@gmail.com
Bogotá

Asunto: Aprobacion de poliza Ampara el Contrato Principal No. 00912 de 2018

Respetado Señor:

Por el presente documento informamos a usted que esta Dirección, en virtud de la delegación de funciones conferida mediante Resolución No. 01611 del 25 de Marzo de 2014, ha impartido aprobación mediante acta de fecha 18 de julio de 2018, a la siguiente garantía:

Póliza de Cumplimiento No: 21-44-101275602
Anexo No: 0
Fecha de expedición: 28/06/2018
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Ampara el Contrato Principal No. 00912 de 2018

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA.

Cordialmente,

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director DG Contratación (e)

C.C. INVIAS - SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
Proyectó: ARLEY MENDOZA BERMUDEZ
Revisó: CARLOS ALFONSO FIGUEREDO

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogotá - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000 1/1
http://www.invias.gov.co

INVIAS

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 10 (Día) 9 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 22/08/2018 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 450 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 DE NOVIEMBRE 2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0912 DE2018 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA
Director de Obra
Matrícula No.: 2520220390894 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 2520228306 CND.

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.11.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjuntan los Formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2. Se encuentra en trámite para desembolso el Anticipo por el 30% del valor básico del contrato y en aprobación el Plan de Inversión presentado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	

FECHA	10 (Día)	9 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL _____

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1250 DE 06 DE JULIO DE 2018 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 912 DE 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO DE SALARIOS, JORNALES Y APORTES DEL PERSONAL							$ 0.00	0.00%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 460,743,176.03						$ 460,743,176.03	10.00%
3	TRANSPORTE	$ 276,445,905.62	$ 414,668,858.42	$ 276,445,905.62	$ 138,222,952.81	$ 138,222,952.81	$ 138,222,952.81	$ 1,382,229,528.08	30.00%
4	COMPRA DE MATERIALES (COMBUSTIBLES Y OTROS) Y ACCESORIOS	$ 552,891,811.23	$ 691,114,764.04	$ 691,114,764.04	$ 276,445,905.62	$ 276,445,905.62	$ 276,445,905.62	$ 2,764,459,056.16	60.00%
	TOTAL							$ 4,607,431,760.26	100%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre)
JUAN CAMILO SILVA RODIGUEZ
Contratista: CONSORCIO VÍAS DEL TOLIMA
Matrícula No.: 25202090B94CND
CC. 79.946.569

(Firma)
CODIPRO INGENEIRIA Y ARQUITECTURA LTDA.
Representante Legal: JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
CC. 11.338.124 DE Zipaquira
Interventor

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.11.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjuntan los Formatos PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2.

4.11.3 ACTAS DEL CONTRATO

4.11.3.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

Formato MINFRA-IN-14-FR-1. Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 no se realizaron los siguientes Comités de Obra semanales.

4.11.3.2 ACTA DE REUNIÓN

N/A. En el periodo correspondientes del 1 de septiembre al 30 de septiembre, no se presentaron actas de reunión para adjuntar al presente informe.

JUAN CAMILO SILVA R

INSPECCION DE EXTINTORES

JCS-F-10/V1/10-Ene2018

JUAN CAMILO SILVA NIT:79946569-6

FECHA DE INSPECCION: 07 SEPTIEMBRE | PRIORIDAD DE INSPECCION: MENSUAL | AREA: VEHICULO MAESTRO

RESPONSABLE: KAROLAY GORDILLO GUERRA | CANTIDAD DE EXTINTORES: 1

CONCEPTO	EXTINTOR 1 S/N	EXTINTOR 2 S/N	EXTINTOR 3 S/N	EXTINTOR 4 S/N	EXTINTOR 5 S/N	EXTINTOR 6 S/N	OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE DE ACTIVIDAD
¿Está el extintor en su lugar?	SI									
¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	SI									
¿El extintor está completamente cargado y operable?	NO						SE ENCUENTRA descargado	Luis Herrera	El conductor	
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	NO						SE encuentran borradas	//	Se Compromete	
¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	N/A						Es Vehicular		a Recargar el extintor.	
¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	N/A						//			
¿Tiene el sello de seguridad?	SI									
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	SI									
¿La pintura está en buen estado?	SI									
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	SI									
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	NO						NO TIENE manguera	Luis Herrera		
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	NO						NO Tiene			
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en los acoples).										
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	SI									
¿La lectura de presión está dentro del rango operable?	NO						SE encuentra en posición descargado.	Luis Herrera		

JUAN CAMILO SILVA

REGISTRO DE CAPACITACION

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

JCS-F-01/V2/2-ENE-2018

NIT:799465569-6

DEPARTAMENTO GESTION DE TALENTO HUMANO

TEMA: IMPORTANCIA DE REALIZAR PAUSAS ACTIVAS | FECHA: 05/09/2018 | RESPONSABLE: KAROL G.

INDUCCION: | REINDUCCION: | CAPACITACION: X | CHARLAS 5 MINUTOS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Julio Cesar Villegas	77181134	Conductor	J.C.S	
Fidelino Oñurcia	79120458	Conductor	J.C.S	
Wilmer Sanchez Sanenes	5858412	conductor	J.C.S	
Ensango Acevedo	80960299	conductor	"	
Robinson Rubio Reinoso	1111336866	Factureyo	CVT	Robinson

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: IMPORTANCIA DE REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

- Se les enseña los estiramientos ah realizar
- La importancia de realizarlos ✓

JUAN CAMILO SILVA R	INSPECCION BOTIQUIN CAMPO
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	JCS-F-08/V1/10-Ene2018

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ — **NIT:79946569-6**

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

DIRECCION : ACOPIO	TELEFONO Vehiculo: FEB426	
MUNICIPIO HERRERA	DEPARTAMENTO TOLIMA	ENCARGADO: Luis Herrera (Maestro).

BOTIQUIN TIPO B

ELEMENTO	UNIDADES	CANTIDAD	SI	NO
GASAS LIMPIAS PAQUETE	PAQUETE X 100	1	1Unid	
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	PAQUETE X 3	12		X
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	UNIDAD	4		X
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD	2		X
BAJALENGUAS	PAQUETE X 20	1	X	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	2		X
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	2		X
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	2		X
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	2		X
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	2		X
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	GALON	1		X
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	UNIDAD	2		X
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	CAJA X 100	1		X
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	UNIDAD	1	X	
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	UNIDAD	1		X
TIJERAS	UNIDAD	1		X
LINTERNA	UNIDAD	1		X
PILAS DE REPUESTO	UNIDAD	2		X
TABLA ESPINAL LARGA	UNIDAD	1	X	
COLLAR CERVICAL ADULTO	UNIDAD	2	X	
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	UNIDAD	1		X
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	UNIDAD	1		X
VASOS DESECHABLES	PAQUETE X 25	1		X
TENSIÓMETRO	UNIDAD	1		X
FONENDOSCOPIO	UNIDAD	1		X
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	UNIDAD	2		X
RECOMENDACIONES: Y/O OBSERVACIONES:	TOTAL	50		

- Se solicita los elementos faltantes del Botiquin al maestro luis Herrera.

INSPECCION POR : KAROLAY CORDILLO GUERRA

JUAN CAMILO SILVA R

REGISTRO DE CAPACITACION

JCS-F-01/V2/2-ENE-2018

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ NIT:79946869-6

TEMA: AGOTAMIENTO POR CALOR | FECHA: 14/09/2018 | RESPONSABLE: KAROLAY

INDUCCION: | REINDUCCION: | CAPACITACION: X | CHARLAS 5 MINUTOS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
EDWIN lopez	1111336559	OP.	hh costruc	Edu
Diego F	93452878	conductor	C.V.T	Diego Favianes
Luis Herrera	91461254	maestro	HH	
Jaime Reyes Insuasti	1.111.333.004	Maestro	H H	Jaime R
Robinson Rubio Rcinoso	1.111.226.866	Facturado	C.V.T	Robinson R.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: AGOTAMIENTO POR CALOR.

- QUE ES?
- SIGNOS Y SINTOMAS
- PRIMERO AUXILIOS

Scanned by CamScanner

4.11.3.3 INFORMES SEMANALES

Correspondientes al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjuntan los informes semanales en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA.

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — TRAMO Y/O SECTOR(S): HERRERA - PALO NEGRO Y PALO NEGRO - EL CEDRAL

SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 29/08/2018 al 4/09/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

KM A MEJORAR: 7,7 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: — FECHA DE INICIO: 22/08/2018

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA		
INTEGRANTES:	JUAN CAMILO SILVA 96% INGENIERIA DE VIAS SAS 4%		
CONTRATO No.	1250 DEL 6 DE JUILIO DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 15.358.105.867,53
PLAZO INICIAL:	450 DIAS	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	450 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 15.358.105.867,53

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
CONTRATO No.	912 DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 1.534.601.853,00
PLAZO INICIAL:	15 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	15 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.534.601.853,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 563.276.197	$ 14.794.829.671	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 15.269.406.250,53
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.408.600,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [x]

MES FACTURADO: -

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 23.000.000,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [x]

MES FACTURADO: -


VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	3		3
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HERRERA - PALO NEGRO

TRAMO Y/O SECTOR 1: PALO NEGRO - EL CEDRAL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ] — LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ] — LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI [ ]	NO [ ]	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
VERTIMIENTOS:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
EMISIONES:	SI [ ]	NO [ ]	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI [ ]	NO [ ]	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En elaboración.

OBSERVACIONES: El Contratista informó que esta elaborando la versión 0 del PAGA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

E INICIARON LAS VISITAS PARA LAS ACTAS DE VECINCAD.
E CONTINUA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANTEO Y ADECUACION DE CAMPAMENTOS
CONTRATISTA CONTINUA ADECUACION DEL SITIO DE ACOPIO DE MATERIALES E INICIA TRANSPORTE DE GRAVILLA Y ARENA
CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL COMITÉ DE OBRA INICIAL Y FORMULA DE TRABAJO (DISEÑO DE MEZCLA) PARA LOS CONCRETOS DE 14, 21 Y 28 MPA


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ONTINUAR CON EL REPLANTEO POR COMISION DE TOPOGRAFIA, CONTINUAR CON ADECUACION LUGAR DE ACOPIO DE LOS MATERIALES, BUSQUEDA DE SITIOS PARA DISPOSICION MATERIALES SOBRANTES , LEGALIZACION DE FUENTES DE MATERIALES
CIAR AMARRE CANASTILLAS PARA CONSTRUCCION DE TUBOS DE 36"

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 — PR 3+0892 — PR3+0684 — PR 7+0926 — PR 8+0000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 0+000 INICIO OBRAS



RECOLECCION DE DERRUMBES



VISITAS PARA ACTAS DE VECINDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE SOLICTA EL PAGA EN SU VERSION 0,	
SEÑALIZACION TEMPORAL PARA LA OBRAS DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION.	
SE PRESENTARAN INFORMES SEMANALES Y MENSUALES CON COPIA A LA GOBERNACION PARA QUE ESTE INFORMADA SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA AL SISTEMA CENTRAL DE REGALIAS	FIRMA
SE REALIZARAN VISITAS MENSUALES DE LOS ESPECIALISTAS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA	NOMBRE: LU LUIS SAMUEL ORDUZ
	No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 11 (Día) / 9 (Mes) / 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA. TRAMO Y/O SECTOR(S): HERRERA - PALO NEGRO Y PALO NEGRO - EL CEDRAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 3 del 5/09/2018 al 11/09/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FECHA DE INICIO: 22/08/2018

KM A MEJORAR: 7,7 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIIA Y ARQUITECTURA LTDA		
INTEGRANTES:	JUAN CAMILO SILVA 96% INGENIERIA DE VIAS SAS 4%			INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERIIA Y ARQUITECTURA LTDA		
CONTRATO No.	1250 DEL 6 DE JUILIO DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 15.358.105.867,53	CONTRATO No.	912 DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 1.534.601.853,00
PLAZO INICIAL:	450 DIAS	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	15 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	450 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 15.358.105.867,53	PLAZO ACUMULADO:	15 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.534.601.853,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 563.276.197	$ 14.794.829.671	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 15.269.406.250,53
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.467.900,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		x

MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO $ 34.200.000,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		x


MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	3		3
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HERRERA - PALO NEGRO

TRAMO Y/O SECTOR 1: PALO NEGRO - EL CEDRAL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

ACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI	___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En elaboración.

OBSERVACIONES: El Contratista informó que en la próxima semana entregará la versión 0 del PAGA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ONTINUA CON LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE VECINDAD
ONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANTEO,
ONTRATISTA TRAE FORMALETA PARA CONSTRUCCION TUBERIA DE 36" EN CONCRETO DE 28 MPA, PRESENTA LOS DISEÑOS DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 14 MPA, 21 MPA , 24 MPA Y 28 MPA
ICIA LA ELABORACON DE TUBOS DE 36" , EL CONTRATISTA ACOPIA GRAVILLA PARA TUBOS Y ACOPIA MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES
ACE VISITA PARA SITIO DE ESCOMBRERA,

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


TINUAR CON EL REPLANTEO POR COMISION DE TOPOGRAFIA MEDICION Y DEFINICION DE ALCANTARILLAS A CONSTRUIR Y A DEMOLER EN TERRENO, CONTINUAR CON ACOPIO DE LOS MATERIALES, CONTINUAR ACTAS DE VECINDAD

BORACION DE TUBOS CONCRETO DE 28 MPA,

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 | PR 3+0892 | PR3+0684 | PR 7+0926 | PR 8+0000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



oceso constructivo para la elaboración de tubos 36" de 28 M



Replanteo comisión de topografía



Materiales pétreos y tanque de Combustible centro de Acopio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
SE SOLICITO INSTALACION DE LABORATORIO POR PARTE CONTRATISTA. SE SOLICITA ENTREGA DEL PAGA VERSION 0
SEÑALIZACION TEMPORAL PARA LA OBRA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION.
SE PRESENTARAN INFORMES SEMANALES Y MENSUALES CON COPIA A LA GOBERNACION PARA QUE ESTÉ INFORMADA SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA AL SISTEMA CENTRAL DE REGALIAS
SE REALIZARAN VISITAS MENSUALES DE LOS ESPECIALISTAS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	19 (Día)	9 (Mes)	2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA. TRAMO Y/O SECTOR(S): HERRERA - PALO NEGRO Y PALO NEGRO - EL CEDRAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 4 del 12/09/2018 al 18/09/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FECHA DE INICIO: 22/08/2018

KM A MEJORAR: 7,7 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIIA Y ARQUITECTURA LTDA		
INTEGRANTES:	JUAN CAMILO SILVA 96% INGENIERIA DE VIAS SAS 4%			INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERIIA Y ARQUITECTURA LTDA		
CONTRATO No.	1250 DEL 6 DE JUILIO DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 15.358.105.867,53	CONTRATO No.	912 DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 1.534.601.853,00
PLAZO INICIAL:	450 DIAS	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	15 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	450 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 15.358.105.867,53	PLAZO ACUMULADO:	15 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.534.601.853,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 563.276.197	$ 14.794.829.671	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 15.269.406.250,53
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 16.527.200,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 9.235.600,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA


EJECUTADO ACUMULADO $ 40.384.000,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: HERRERA - PALO NEGRO TRAMO Y/O SECTOR 2: PALO NEGRO - EL CEDRAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:	1		1
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	2		2
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	4		4
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: OLAYA HERRERA KM 23 VIA ORTEGA - CHAPARRAL PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista presentó la Version 0, se encuentra en revisión

OBSERVACIONES: El Contratista entregó a la Interventoria la versión 0 del PAGA, y el especialista que lo revisa por Codipro Ingeniería lo devolverá durante la siguiente semana.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 19
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE AVANZA EN LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE VECINDAD
SE CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANTEO,
SE INICIA LA ELABORACON DE TUBOS DE 36" , EL CONTRATISTA ACOPIA GRAVILLA PARA TUBOS Y ACOPIA MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO DE DERRUMBES
SE DEFINE SITIO PARA LA ESCOMBRERRA EN EL PR1+520, SE ESTAN LEGALIZANDO LOS PERMISOS PERTINENTES


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON EL REPLANTEO POR COMISION DE TOPOGRAFIA MEDICION Y DEFINICION DE ALCANTARILLAS A CONSTRUIR Y A DEMOLER EN TERRENO, CONTINUAR CON ACOPIO DE LOS MATERIALES, CONTINUAR ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS PARA INTERVENCION
CONTINUAR ELABORACION DE TUBOS CONCRETO DE 28 MPA,

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 — PR 3+0892 — PR3+0684 — PR 7+0926 — PR 8+0000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcion y elaboración tubos tubos 36" de 28 MPA



Replanteo comisión de topografia y Acopio Arena



Control elaboración de cilindros para control de calidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE SOLICITO INSTALACION DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA,	
SEÑALIZACION TEMPORAL PARA LA OBRA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION.	
SE PRESENTARAN INFORMES SEMANALES Y MENSUALES CON COPIA A LA GOBERNACION PARA QUE ESTÉ INFORMADA SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA AL SISTEMA CENTRAL DE REGALIAS	FIRMA
SE REALIZARAN VISITAS MENSUALES DE LOS ESPECIALISTAS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA	NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ
	No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 25 (Día) / 9 (Mes) / 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA. TRAMO Y/O SECTOR(S): HERRERA - PALO NEGRO Y PALO NEGRO - EL CEDRAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 19/09/2018 al 25/09/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FECHA DE INICIO: 22/08/2018

KM A MEJORAR: 7,7 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
INTEGRANTES:	JUAN CAMILO SILVA 95% INGENIERIA DE VIAS SAS 4%			INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
CONTRATO No.	1250 DEL 6 DE JUILIO DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 15.358.105.867,53	CONTRATO No.	912 DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 1.534.601.853,00
PLAZO INICIAL:	450 DIAS	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	15 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	450 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 15.358.105.867,53	PLAZO ACUMULADO:	15 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.534.601.853,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 563.276.197	$ 14.794.829.671	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 15.269.406.250,53
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.527.200,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.235.600,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO

MES FACTURADO: - VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO $ 50.658.519,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		x

MES FACTURADO: - VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:	1		1
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	2		2
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	4		4
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HERRERA - PALO NEGRO TRAMO Y/O SECTOR 1: PALO NEGRO - EL CEDRAL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	OLAYA HERRERA KM 23 VIA ORTEGA - CHAPARRAL	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBIC		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista presento la Version 0, se encuentra en revisión

OBSERVACIONES: El Contratista informó que en la próxima semana entregará la versión 1 del PAGA.La Interventoria devolvió el PAGA versión 0 con observaciones mediante Oficio CDP-098-2018 el 21 de Septiembre.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 19
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS PARA INTERVENTICION
SE CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANTEO KM 3 AL 4 EN NIVELACION
SE CONTINUA LA ELABORACON DE TUBOS DE 36" , EL CONTRATISTA ACOPIA GRAVILLA PARA TUBOS Y ACOPIA MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES
SE REALIZA RECORRIDO CON ESPECIALISTA FORESTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON EL REPLANTEO POR COMISION DE TOPOGRAFIA MEDICION Y DEFINICION DE ALCANTARILLAS A CONSTRUIR Y A DEMOLER EN TERRENO. CONTINUAR CON ACOPIO DE LOS MATERIALES, CONTINUAR ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS PARA INTERVENCION
CONTINUAR ELABORACION DE TUBOS CONCRETO DE 28 MPA,

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 — PR 3+0892 — PR3+0684 — PR 7+0926 — PR 8+0000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción y elaboración de tubos 36" de 28 MPA



Nivelacion para instalación de chaflanes



Control elaboración de cilindros

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE SOLICITÓ INSTALACION DE LABORATORIO POR PARTE CONTRATISTA.	
SE ENVIÓ COMUNCACION CON OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIONES, PROGRAMADA DE TRABAJO, APUS, FLUJO DE CAJA	FIRMA
SEÑALIZACION TEMPORAL PARA LA OBRA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION.	NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ
	No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA	3 (Día)	10 (Mes)	2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA. TRAMO Y/O SECTOR(S): HERRERA - PALO NEGRO Y PALO NEGRO - EL CEDRAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 6 del 26/09/2016 al 2/10/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FECHA DE INICIO: 22/08/2018

KM A MEJORAR: 7,7 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
INTEGRANTES:	JUAN CAMILO SILVA 95% INGENIERIA DE VIAS SAS 4%			INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA		
CONTRATO No.	1250 DEL 6 DE JUILIO DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 15.358.105.867,53	CONTRATO No.	912 DE 2018	VALOR INICIAL:	$ 1.534.601.853,00
PLAZO INICIAL:	450 DIAS	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	15 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	450 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 15.358.105.867,53	PLAZO ACUMULADO:	15 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.534.601.853,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 563.276.197	$ 14.794.829.671	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 15.269.406.250,53
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.486.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.235.600,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO

MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO $ 55.058.519,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		x

MES FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:	1		1
Motoniveladoras:			
Retrocargadoras:	2		2
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	4		4
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HERRERA - PALO NEGRO

TRAMO Y/O SECTOR 1: PALO NEGRO - EL CEDRAL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	OLAYA HERRERA KM 23 VIA ORTEGA - CHAPARRAL	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBI		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista presentó la Version 0, se encuentra en revisión

OBSERVACIONES: El Contratista informó que en la próxima semana entregará la versión 1 del PAGA.La interventoria devolvió el PAGA versión 0 con observaciones mediante Oficio CDP-088-2018 el 21 de Septiembre.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 19
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE AVANZA EN LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS PARA INTERVENCION
SE CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANTEO KM 3 AL 4 EN NIVELACION
SE CONTINUA LA ELABORACION DE TUBOS DE 36" , EL CONTRATISTA ACOPIA GRAVILLA PARA TUBOS Y ACOPIA MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES
LA ESPECALISTA FORESTAL CONTINUA ELABORANDO SU INVENTARIO
SE REALIZA COMITÉ DE OBRA CON PRESENCIA DEL GESTOR DEL CONTRATO ING. SERGIO RODRIGUEZ, SE DEFINEN ALCANTARILLAS EXISTENTES, A REEMPLAZAR Y UBICACIÓN DE MUROS

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON EL REPLANTEO A CARGO DE LAS COMISIONES DE TOPOGRAFIA DE OBRA E INTERVENTORIA


INICIAR LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS DE DIAMETRO MENOR A 36"

CONTINUAR ELABORACION DE TUBOS CONCRETO DE 28 MPA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 — PR3+0684 — PR 3+0892 — PR 7+0926 — PR 8+0000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción y elaboración de tubos 36" de 28 MPA



Nivelación para instalación de chaflanes y ensayos.



Alcantarillas colmatadas para limpieza

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
SE SOLICITO INSTALACION DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE SOLICITO GESTION ANTE ENTIDADES PARA DESPLAZAR POSTES, TUBERIA DE GAS Y PARABOLICA (REDES SECAS)
SE ENVIÓ COMUNICACION SOLICITANDO AVANCE EN ACTAS DE VECINDAD, PERMISOS DE INTERVENCION VOLUNTARIA
SE SOLICITA SEÑALIZACION TEMPORAL PARA LA OBRA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE.
SE SOLICITAN PERMISOS MINEROS AMBIENTALES PARA EXPLOTACION DE ARENA EN SITIOS NUEVOS A LOS INICIALMENTE PREVISTOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ

No. MAT: 25202-28306 CND

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

N° DEL CONTRATO	0912 DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	27 DE JUNIO DE 2018
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA SECUNDARIA HERRERA –EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CODIPRO INGENIERIA LTDA.
NIT	800.173.033-2
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CODIPRO INGENIERIA LTDA (100%).
DEPARTAMENTO	TOLIMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.534´601.853 M/CTE INCLUIDO IVA.
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) MESES
ORDEN DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2018
FECHA TERMINACION	21 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTAS PARCIALES	En tramite Acta de Costos No. 1.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Las actividades que se han ejecutado en el presente periodo son:

Operativas: Se realizó trabajo en conjunto con el personal del Contratista con el objeto de verificar las actividades a ejecutar en el objeto contractual y detectar las posibles dificultades que puedan presentarse. Se impartieron las aclaraciones técnicas respectivas para el avance oportuno de las actividades programadas como avance y desarrollo de las obras de intervención previstas.

Legales: Revisión de los aspectos legales establecidos en el Contrato y su cumplimiento durante el proceso de ejecución. La Interventoría realizó seguimiento de lo contratado contra lo ejecutado o en ejecución, y en cuanto a los procedimientos para el alcance del objeto contractual que se ajusten enteramente a la ley y a lo pactado.

Técnicas: se realizó replanteo con la comisión de topografía, se ha estado atentos a que las pocas actividades de obra que se adelantan, se ejecuten de manera ordenada, solicitando cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada ítem de obra y siguiendo los planos de proyecto de intervención aprobado y correspondiente a cada actividad.

Se ha interactuado con los funcionarios delegados como Supervisores y Gestores del INVIAS así como con el Contratista, para lograr un desarrollo armónico del MEJORAMIENTO DE VIA SECUNDARIA HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Administrativas: Las actividades Administrativas desarrolladas por la Interventoría han sido las siguientes:

1- Revisión del cumplimiento de todos los aspectos relativos al numeral 7.5 de los pliegos de condiciones.

2- Elaboración de los diferentes informes de acuerdo al Manual de Interventoría y solicitados a la Interventoría.

3- Elaboración de oficios varios, dirigidos tanto a la Gobernación del Tolima, como al INVIAS y al propio Contratista, referente a diversos aspectos técnicos y administrativos en este periodo del Proyecto.

4- Coordinación de Comités de obra y elaboración de las respectivas actas.

5.2.1 INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 se anexa al presente informe mensual No.02, el Informe ejecutivo mensual del Director de Interventoría.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA.
ÁREA DEL INFORME:	Dirección de Interventoría.
PERIODO DEL INFORME:	1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Para hacer posible el inicio de actividades, se asistió a las reuniones conjuntas entre INVIAS Territorial Tolima, CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA y la Interventoría.

- En estas primeras reuniones, se han debatido aspectos técnicos del Proyecto conjuntamente entre Directores de Obra y Profesionales Residentes.

- Se socializó el contenido de los informes Semanales que serán elaborados por el personal de campo de la Interventoría que serán enviados al Ingeniero Supervisor con la aprobación de ésta Dirección.

- Se Proyectó el Informe Mensual No 02 de Interventoría correspondiente al mes de septiembre y así enviarlo al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para conocimiento y archivo en la Dirección Territorial Tolima, así como en la propia Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.

- Se ha venido instruyendo al personal de campo de la Interventoría, para que haga cumplir las funciones expuestas en el contrato 912 de 2018 y en el manual de Interventoría del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que rigen el contrato 1250 suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Consorcio Contratista.

Cordialmente,

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de interventoría
Codipro Ingeniería Ltda.
M.P. 25202-28306 CND

5.3 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018. No se anexa informe alguno de los especialistas, en la medida en que, no ha sido necesaria su participación.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC

N/A.

5.5 INFORME DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** 0912 DE2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RIO BLANCO - HERRERA

INTERVENTORÍA: CODIPRO INGENIERIA LTDA **SECTOR:** K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Computador	CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impresora	EPSON L365	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Estacion total		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nivel		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta modelo 2011	Cilindraje 2600 placa KGD -	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Laboratorio		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-28306CND,

Firma
Nombre: SERGIO RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 6 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 0912 DE2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RIO BLANCO - HERRERA

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA **SECTOR:** K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS SAMUEL URDUZ	Director Interventoría							X	X					X	X	X		X	X								X	X				
URIEL MARTINEZ	Ingeniero Residente	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
YURANY BEJARANO	Topógrafa	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
RICARDO FRANCO	Cadenero 1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
JORGE CAMILO MARTINEZ	Inspector	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: URIEL MARTINEZ S
Residente de Interventoria
Matricula No.: 25202-73178 CND,

Firma
Nombre: SERGIO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01-oct-2018

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 — **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES INFORME MENSUAL: septiembre-2018 — **CARRETERA Y/O PROYECTO:** La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	2118	005-2402-0602-2017-130101-0018	A73000	Propios	Principal	1.534.601.853,00
						-
						-
			TOTAL			1.534.601.853,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1.534.601.853,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 792917 De (27/07/2017)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						257.916.277,00	1.276.685.576,0		**1.534.601.853,00**		
1 Parcial	ago-18	5.731.080,00	1.088.905,00	6.819.985,00	1.146.216,00	256.770.061,00	1.271.011.807,00	6.819.985,00	1.527.781.868,00		
2 Parcial	sep-18	30.739.340,00	5.840.475,00	36.579.815,00	6.147.868,00	250.622.193,00	1.240.579.860,00	43.399.800,00	1.491.202.053,00		
TOTALES		**$ 36.470.420,00**	**$ 6.929.380,00**	**$ 43.399.800,00**	**$ 7.294.084,00**	**$ 250.622.193,00**	**$ 1.240.579.860,00**	**$ 43.399.800,00**	**$ 1.491.202.053,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 25202-15615 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias. Interventor y Dirección Territorial

6.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-13.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	1 (Día)	oct (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: septiembre-2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA 4%	SENA	ICBF
1	Luis Samuel Ordúz Gómez	19.092.412	Director	5.200.000,00	1.560.000,00	108.576,00	62.400,00		62.400,00		
2	Uriel Edgardo Martínez Salcedo	9.525.830	Ingeniero Residente	3.600.000,00	3.600.000,00	250.560,00	144.000,00	576.000,00	144.000,00		
3	Camilo Alberto Agudelo Torres	1.049.621.343	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00							
4	Javier Albeiro Pantoja Fernández	18.125.410	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00	300.000,00	20.880,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00		
5	Rodrigo Villegas Angarita	7.165.227	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.400.000,00							
6	Diego Efrain Pedraza Gómez	80.467.714	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.400.000,00							
7	Ricaurte Rojas Vargas	12.102.657	Especialista Ambiental	4.400.000,00							
8	Fabio Romero Valero	19.468.000	Especialista en Estructuras	4.400.000,00							
9	Daniel A. González Arcila	1.075.237.530	Profesional SIG	3.500.000,00							
10	Diva A, Rubiano Riveros.	52.037.108	Profesional HSEQ	3.500.000,00							
	PERSONAL TÉCNICO										
11	Jeimy Yurany Bejarano Bejarano	1.022.990.463	Topografo	2.000.000,00	1.800.000,00	125.280,00	72.000,00	288.000,00	72.000,00		
12	Jorge Camilo Martínez Salazar	1.057.580.999	Inspector	1.600.000,00	1.600.000,00	111.360,00	64.000,00	256.000,00	64.000,00		
	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
13			Secretaria	900.000,00							
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										
14	Richar Nilsen Franco	79.409.912	Cadenero 2	990.000,00	891.000,00	62.014,00	35.640,00	142.560,00	35.640,00		
15			Cadenero 2	990.000,00							
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				45.180.000,00	**9.751.000,00**	**678.670,00**	**390.040,00**	**1.310.560,00**	**390.040,00**		
									4%		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Ordúz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-15615 CND.

2 Parcial

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	1 (Dia)	oct (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 912 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIO: 22-ago-2018

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22-nov-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.534.601.853,00

VALOR ACUMULADO: $ 0,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Dia)	(Mes)	(Año)	Hasta (Dia)	(Mes)	(Año)
Cumplimiento	10%	153.460.185,30	27	jun	2018	27	mar	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	257.916.278,00	27	jun	2018	27	mar	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	306.920.370,60	27	jun	2018	27	sep	2022
Calidad del servicio	30%	460.380.555,90	22	nov	2019	27	sep	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101251359

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	153.460.185,30	27	jun	2018	22	may	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	257.916.278,00	27	jun	2018	22	may	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	306.920.370,60	27	jun	2018	22	nov	2022
Calidad del servicio	30%	460.380.555,90	22	nov	2019	22	nov	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275602

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:
DC 41767 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO No. 00912 DE 2018

CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

OBJETO DEL CONTRATO: " INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 27 de junio de 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Quince (15) meses
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.534.601.853.00
VALOR ADICIONAL: N/A | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 2118 del 10 de julio de 2018
DOCUMENTO QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL 00912 de 2018

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 21-44-101275602		Anexo: 0		FECHA: 28/06/2018	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
a) Cumplimiento del Contrato	DESDE:	27/06/2018	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$153'460.186.00
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo	DESDE:	27/06/2018	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$257'916.278.00
c) Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	DESDE:	27/06/2018	HASTA:	27/09/2022	VALOR:	$306'920.371.00
d) Calidad del Servicio	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría				VALOR:	$460'380.556.00

OBSERVACIONES:

Fecha de aprobación:

18 JUL 2018

JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)

Proyectó: Arley Mendoza Bermudez
Revisó: Carlos Alfonso Figueredo Alonso

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DC 30860

Bogotá D. C., 18 de julio de 2018

Señor
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S.
Carrera 48 No. 101 A - 99
2567258 - 6011785
codipro2011@gmail.com
Bogotá

Asunto: Aprobacion de poliza Ampara el Contrato Principal No. 00912 de 2018

Respetado Señor:

Por el presente documento informamos a usted que esta Dirección, en virtud de la delegación de funciones conferida mediante Resolución No. 01611 del 25 de Marzo de 2014, ha impartido aprobación mediante acta de fecha 18 de julio de 2018, a la siguiente garantía:

Póliza de Cumplimiento No: 21-44-101275602
Anexo No: 0
Fecha de expedición: 28/06/2018
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Ampara el Contrato Principal No. 00912 de 2018

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA.

Cordialmente,

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director De Contratación (e)

C.C. INVIAS - SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
Proyectó: ARLEY MENDOZA BERMUDEZ
Revisó: CARLOS ALFONSO FIGUEREDO

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogotá - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000
http://www.invias.gov.co

1/1

INVIAS

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO		MINFRA.MN.IN.3.FR.1		
VERSION		1		
PAGINA			DE	
FECHA		13 (Día)	9 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVEN 912 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA LTDA.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Costos Directos de personal de Interventoria y honorarios de especialistas incluye Prestaciones sociales y parafiscales)	$ 15.616.277,00	$ 26.000.000,00	$ 30.300.000,00	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 257.916.277,00	100,00%
												0,0%
												0,0%
N												0,0%
TOTAL		**$ 15.616.277,00**	**$ 26.000.000,00**	**$ 30.300.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 31.000.000,00**	**$ 257.916.277,00**	**100,00%**

NOTAS
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como: equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiara y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoria, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizara por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso especifico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoria para su inversión

(Firma)
(Nombre) JESUS BERDUGO LEAL
Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA
Interventor
Matricula No. 25202-33708 CND

(Firma)
(Nombre) SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del contrato de interventoria
Matricula No. 25202 - 156[illegible] CND

Original: Archivo de Gestión del contratista (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante los días laborados correspondiente al segundo informe mensual, el contratista se dedicó a la revisión y al replanteo topográfico, encontrándose que existe desfase entre el diseño y la topografía real del terreno, además se ubicaron los sitios donde se van a construir las nuevas alcantarillas.

- El Contratista inició actividades de transporte de materiales pétreos con el fin de garantizar obras en tiempo de invierno, dadas las condiciones del terreno y distancia a las fuentes, acopio temporal donde también se encuentra material producto de derrumbes.

- Se vienen adelantando la elaboración de las Actas de vecindad.

8. ANEXOS.

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.1.1 OFICIOS RADICADOS POR LA INTERVENTORÍA

Oficio CDP-090-2018 Presentación Hoja de Vida Profesional Social.
Oficio CDP-091-2018 Apertura de Cuenta para Anticipo.
Oficio CDP-093-2018 Presentación Hoja de Vida Especialista Estructural.
Oficio CDP-094-2018 Actualización Póliza.
Oficio CDP-096-2018 Respuesta a Oficio CVT 017.
Oficio CDP-098-2018 Observaciones PAGA versión 1.

8.1.2 OFICIOS RADICADOS POR EL CONTRATISTA.

Oficio CVT-017 Remision de Documentos contratista a la Interventoría

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2018.

8.2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO



PR 0+000 INICIO OBRAS



RECOLECCION DE DERRUMBES



VISITAS PARA ACTAS DE VECINDAD



Proceso constructivo para la elaboración de tubos 36" de 28 MPA



Replanteo comisión de topografia




Materiales pétreos y tanque de Combustible centro de Acopio



Construcion y elaboración tubos tubos 36" de 28 MPA



Replanteo comisión de topografia y Acopio Arena



Control elaboración de cilindros para control de calidad



Construcción y elaboración de tubos 36" de 28 MPA



Nivelacion para instalación de chaflanes



Control elaboración de cilindros



Construcción y elaboración de tubos 36" de 28 MPA



Nivelación para instalación de chaflanes y ensayos.



Alcantarillas colmatadas para limpieza

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

En el período comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de septiembre de 2018 no se realizaron este tipo de actividades,

8.3.1 ELABORACIÓN ACTAS DE VECINDAD



VISITAS PARA ACTAS DE VECINDAD

ANEXO.

REGISTRO CLIMATOLÓGICO TOLIMA

MES DE SEPTIEMBRE

Fecha	Máx /Min	Precip	Nieve	Previsión	MÍN /MÁX media
lu. 17/09	29°/14°	0 MM	0 CM		24°/17°
ma. 18/09	29°/16°	3 MM	0 CM		24°/17°
mi. 19/09	28°/18°	0 MM	0 CM		24°/17°
ju. 20/09	30°/18°	0 MM	0 CM		24°/17°
vi. 21/09	30°/16°	0 MM	0 CM		24°/17°
sá. 22/09	27°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
do. 23/09	30°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
lu. 24/09	30°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
ma. 25/09	30°/16°	0 MM	0 CM		24°/17°
mi. 26/09	29°/18°	13 MM	0 CM		24°/17°
ju. 27/09	26°/17°	12 MM	0 CM		23°/17°
vi. 28/09	28°/16°	0 MM	0 CM		23°/17°
sá. 29/09	28°/18°	3 MM	0 CM		23°/17°
do. 30/09	28°/18°	0 MM	0 CM		23°/17°

Fuente: AccuWeather – Tolima. Mes de Septiembre.

Fecha	Máx /Mín	Precip	Nieve	Previsión	MÍN /MÁX media
sá. 01/09	30°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
do. 02/09	30°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
lu. 03/09	30°/17°	9 MM	0 CM		24°/17°
ma. 04/09	28°/19°	0 MM	0 CM		24°/17°
mi. 05/09	29°/18°	2 MM	0 CM		24°/17°
ju. 06/09	28°/18°	0 MM	0 CM		24°/17°
vi. 07/09	28°/18°	1 MM	0 CM		24°/17°
sá. 08/09	30°/19°	0 MM	0 CM		24°/17°
do. 09/09	28°/19°	0 MM	0 CM		24°/17°
lu. 10/09	31°/17°	0 MM	0 CM		24°/17°
ma. 11/09	27°/18°	6 MM	0 CM		24°/17°
mi. 12/09	28°/18°	16 MM	0 CM		24°/17°
ju. 13/09	23°/17°	50 MM	154.9 CM		24°/17°
vi. 14/09	26°/17°	68 MM	0 CM		24°/17°
sá. 15/09	25°/17°	1 MM	0 CM		24°/17°
do. 16/09	23°/17°	1 MM	0 CM		24°/17°

Fuente: AccuWeather – Tolima. Mes de Septiembre.

MARTES 4 SEPTIEMBRE 2018

Dia llueve en horas de la tarde;
Maquinaria: en el centro de Acopio Paparita; Vibro compactador Volquetas Doble troque; Personal: operadores Maquinaria y Cuadrilla Volquetas; se continua transportando Grevilla y Arena.

Miercoles 5 de Septiembre de 2018
Dia: llueve en horas de la mañana: se continua con las labores de replanteamiento por Parte de la comisión de topografia el contratista continua acopiando Materiales.

Jueves 6 de Septiembre de 2018
Dia: seco: se continua con el replanteo de la vía; se inician los Actas de Vecindad: la firma contratista trae cuatro formaletas para la fundición de tabor de 28 MPA. El contratista envio via Email el diseño para los Mezclas en concreto 14, 21. 24 y 28 MPA, se sigue transportando arena para el Centro de Acopio.

Viernes 7 de Septiembre de 2018

Dia: Nublado hora de la mañana; se continua con la Realización de los Actos de Rutina, se inicia el armado de los Canastillos en 3/8" con 6 Gastores y 9 vueltas; se continua con labores topográficos para el replanteo de los Sectores a intervenir en el contrato.

Guillermo S.
Ing. Contros

SABADO 8 de Septiembre 2018

Dia: Seco se continua con labores de Replanteo, se continua con la Elaboración de Canastillos para tubos de 36" de Concreto de 28 MPA, se transporta Grava al Centro de acopio

Lunes 10 de Septiembre de 2018

Dia Seco con Nublados intermitentes. Equipo: Mezcladora de trompo; Volquetes transporte de Material. Se realiza reunión con Residente de obra; se trataron temas sobre el Avance de los obras dado que los Cambiadas Contractuales no alcanzan sino hasta 6.7 Km aproximadamente; El consultor Revisará la parte de la estructura del Tanque y entregara sus aclaraciones y sugerencias a la Cobertura del Tanque. Se continua con labores de Reforzamiento se funden los primeros cuatros tubos de 36"

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Se realiza Recorrido entre la comisión de topografía del contratista e interventoría con el fin de ajustar el eje de la Vía y así evitar la construcción de Muros, se Revisa desde PR 2.700 al PR 2.+ 850; se requiere Revisión por parte de especialistas estructurales de la capacidad de las Puentes; se continua con la construcción de tubos de 36" Día seco, Nivelación echo Mezclodora, Volqueta transporte de Concreto.

Jueves 12 DE SEPTIEMBRE 2018

Se Realiza topografía para el Retiro de Depósito de los Materiales sobrantes ubicados PR 1+600. se le informa al contratista que se Utilizan fuentes de Materiales con distancias Inferiores a las que figuran en los diseños; el contratista Renuncia a cualquier Reclamación. se solicita Aplicación del Personal que labora en la firma.

Jueves 13 de Septiembre de 2018

Día seco; se continua trayendo Material de gravilla y arena para el Cambio de Concreto se continua elaborando Tubos de 36".

Viernes 14 de Septiembre de 2018
Dia soleado, se continua con transporte de material petreo. El contratista manifiesta que el material que se esta trayendo producto de remoción de derrumbes porque depositado en la ocombrera uno del aprobado empezo el montaje del fonque para obstaculizar el combustible.

Jueves 17 de Septiembre de 2018
Dia con lluvia intermitente; se le solicita al contratista autorización para los materiales que esta extrayendo en el PR 34+000 Aprox. abajo de puente Saldaña; el contratista entrega oficio de Corpotolima y la Gobernación del Tolima. Autorizando el uso de ese material expresamente para el mantenimiento de la Vía Rioblanco Herrera.

Martes 19 de Septiembre de 2018
Llueve Dos horas, se continua con la elaboración de tubos de 36", se toman Cilindros de control para la resistencia, se sigue transportando material para el centro de acopio

Miercoles 20 a Viernes 22 de Septiembre de 2018
Dia SECOS, NO llueve, normalmente se solicitan
Porafiscales y novedades del personal de obra; El
Contratista transportando material para el centro de acopio
Minero dentro a Doble troque con gravilla. Se
Continua con la fabricacion de tubos hoy 48 tubos
Construidos

Lunes 24 de Septiembre 2018.
Dia : lluvias intermitentes ; se sigue transportando material
para el Centro de Acopio, se toman muestras para control
Generator por parte de interventoria y contratista; dado
a que el Replanteo debe ir Amarrado a los Coordenadas
y cotas del IGAC se le solicita datos como : Datos
crudos de GPS, Rinex, Efemerides, geocentricos, Estacion
Magna, Calculo de Poligonal, certificacion placas de
Nivelacion NP. CD. ICAC con cota geometrica; dado que
el Requerimiento del Igac, el contratista debe entregar
Todos los calculos de su replanteo y nivelacion.

Martes 25 de Septiembre de 2018

Dia Soleado; se continua con la nivelación y replanteo se llega hasta el PR 3+200. se elaboran cilindros para ensayos a compresión concretos; se transporta grevilla. la interventoria pide correcciones en APUS, Programa de inversión, Lay de obra y aclaraciones hoja de vida Director de obra. se continuan elaborando tubos.

Miercoles 26 de SEPTIEMBRE 2018

Dia Soleado Mañana, tarde lluvia, se continua con Replanteo; se siguen elaborando tubos 36" hay alrededor de 90 tubos; el contratista entrego perfiles de agosto se hace recorrido para dar Criterios y tendencias al contratista viene en el Km 2 con la Motoniveladora arreglando vias que se encuentran en mal estado como labores de mantenimiento de la vía Rio blanco - la Herrera.

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Dia: soleado, lluvias horas de la tarde, se continua con nivelación en el PR 3+400 al PR 4+000; se continua con la elaboración de tubos 36" se realiza visita por el ing. Sergio Rodriguez, Costos del contrato interventoria se efectua comite tecnico en donde se tratan los siguientes puntos: alcance del contrato: los recursos solo alcanzan

(Viernes) con lo estipulado y Reglamentos del IGAC
Precios No Previstos: estos estaran apegados de acuerdo
con las especificaciones de construccion aprobacion interventoria
y ocad. Se solicita plan de Manejo de Transito y
Controladores de transito, permisos para el botadero
o sitio de disposicion final. El contratista manifiesta que
ya tiene permiso del propietario y Personeria Municipio de
Riosucio; Alcantarillas se autoriza el remplazo de
los alcantarillas existentes dado que se pueden intervenir
sin ningun permiso de intervencion, actas de Veracidad.
se solicita continuar con las actas de Veracidad; asi mismo
se solicita cuenta con los permisos de intervencion
voluntaria; se programa Reunion para conformacion de
Veedurias y socializacion del proyecto, el contratista
manifiesta que realizara Reprogramacion al programa
de inversion una vez se inicien las obras

Viernes 28 de SEPTIEMBRE de 2018
Se Realizo Recorrido con el Interventor; Pendientes
Pendientes con el fin de localizar las alcantarillas
Nuevas y las existentes, asi como Replantear los
sitios Criticos para la Construccion de muros el
Recorrido es de PR 0+000 al PR 4+000 (solo vegas)
del Consultor Recibera y entregara los datos a
Realizar las obras, asi como el tipo de estructura que se
debe construir con los planos y calculos del caso.