Fecha: 08 de octubre de 2024

Personal: 2 maestros, 1 Ayudante y 1 ingeniero residente

Clima: Soleado

Actividades: Llegada de tubería de 12", se deja debidamente tapado y acomodado.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 09 de octubre de 2024

Personal: No se laboró.

Actividades: No se laboró debido a la espera de la Tubería restante.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 10 de octubre de 2024

Personal: No se laboró.

Actividades: No se laboró, debido a la espera de la tubería restante.

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Residente de obra

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 11 de octubre de 2024

Personal: No se laboró.

Actividades: No se laboró, debido a la espera de la Tubería restante.

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Residente de obra

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 14 de octubre de 2024

Personal: 2 maestros, 1 Ayudante y 1 ingeniero residente.

Clima: Soleado.

Actividades: llegada de tubería de 12", 8" y 6".

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de octubre de 2024

Personal: 2 maestros, 1 Ayudante, 1 ing. residente.

Clima: soleado-nublado

Actividades: se Traslada la Tubería a cada uno de los tramos..

Jasmith Otero

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL

Supervisor del Proyecto

Powered by CamScanner

fecha: 28 de octubre.

Personal: 2 maestros, 1 Ayudantes y 1 Ing. residente.
1 operador de retro.

Clima: Soleado- nublado.

Actividades: • Se instala la señalización correspondiente al Tramo 1. "carrera 1".
• llegada de Arena
• llegada de Gravilla.
• Comientan actividades de excavación en el Tramo 1.
• Se instalan 4 Tubos de 12". (garantizando Capa de alistado de Gravilla - Posterior la istulación de la Tubería, e

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 29 de octubre

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ingeniero Residente.
1 operador de retro.

clima: nublado - lluvioso.

Actividades: excavación mecánica

- Se instalan 5 Tubos de 12"
- Se instalan 2 acometidas de constan de 2 Silla Yee y Tubería de 6" una de 4m y otra de 3.40m.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

Fecha: 30 de octubre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes y 1 ing. residente.
1 operador de retro.

Clima: lluvioso

Actividades: Se realiza excavación para pozos.
- Se instalan 9 Tubos de 12"
- Se instala un Tubo de 6" para acometida
- Se instala el Tubo directamente al pozo.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

fecha: 31 de octubre de 2024

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes y 1 ingeniero Residente.
1 Operador de retro

Clima: nublado.

Actividades: Se instalan 10,5 m de Tubería de 12".
- se conecta la red al pozo existente.
- En todo el tramo se realiza la compactación en espesores de a 30 cm..
- En los últimos 5m, El material se saturo motivo por el cual se retira el material y se instala material de Recebo..

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL
Supervisor del contrato

fecha: 01 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes y 1 ingeniero residente.
1 Operador de retro.

Clima: nublado.

Actividades: Comentan Actividades en el Tramo 2
- Se instala el cerramiento en el colegio. IETAN.
- Se instalan 8 Tubos de 6".
- Se realiza excavación para caja de inspección

Jasmith Ortiz S

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL

Supervisor del contrato

CamScanner
Powered by

Fecha: 04 de noviembre.

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing residente.
1 operador de retro.

Clima: lluvioso.

Actividades: · Se construyen 2 pozos en el Tramo 1
y se construye una caja de inspección
· Se instalan 6 Tubos de 6"

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Residente de obra

Supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

fecha: 05 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing. residente y
1 operador de retro

Clima: nublado - lluvioso.

Actividades: • En el tramo 1, se funde el aro de las
Tapas de los pozos
• Llegada de Arena y gravilla en el tramo 2
• Se realiza la excavación y se instalan 6
Tubos de 12".

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERA CIVIL

Supervisor del contrato

CamScanner
Powered by

Fecha: 06 de noviembre.

Personal: 2 maestros, 2 ~~maestros~~ ayudantes, 1 ing. residente
y 1 operador de retro.

Clima: Soleado – nublado

Actividades: · Se instalan 6 Tubos de 12"
· Se va realizando la compactación del
material de relleno.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 07 de Noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 Ing. residente y
1 operador retro.

clima: lluvioso.

Actividades: - instalación Tubería acometidas, instalación
Silla Yees. - Se instalan 6 acometidas 6"y8"
- Se intalan 2 Tubos de 12".

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

Fecha: 08 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 Ing residente y
1 operador retro.

Clima: lluvioso

Actividades: • Se instalan 6 acometidas de 6"
(incluyen silla yee).

Residente de obra

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 09 de noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 ayudantes, 1 ing. residente y
1 operador retro.

clima: nublado.

Actividades: · Se instalan 4 acometidas de 6"
· Se realiza excavación para pozo.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 11 de noviembre de 2024

personal: No se laboró.

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL

Residente de obra

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 12 de noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 Ing. residente
1 operador de retro

Clima: nublado.

Actividades: · Se realiza excavación para cajas (4) de inspección y se funde el piso.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 13 de Noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 Ing. residente, 1 Operador de retro.

Clima: Soleado

Actividades: - llegada Viaje de Afirmado
- llegada de Arena y gravilla para Calle 5
- se instalan 4 Tubos de 12" en la Calle 5

Residente de obra

Andrea Carolina Rojas Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 14 de noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 ayudantes, 1 ing residente y 1 operador retro.

Clima: lluvioso

Actividades: se realiza la instalación de 6 Tubos de 12". (calles).
- se realiza la excavación de 2 pozos. (calles).
- se funde piso de los pozos.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Martinez

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 15 de Noviembre de 2024

personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing residente, 1 operador retro.

Clima: Nuboso.

Actividades: · Se instalan silla yee + codo + Tubería lisa de 6". para acometidas en 3 puntos.
· Se instalan 4 Tubos de 12".

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

16 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 Ing. residente
1 operador retro

Clima: Nublado

Actividades: Se instalan Silla Yee + codo + Tubería para 4 puntos de Acometidas.
- En la carrera 2da, se realiza la construcción de 2 cajas y del pozo.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 18 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing. residente
1 operario retro.

Clima: Nuboso.

Actividades: - Construcción de 2 cajas de inspección
- se realizan 3 Tapas concreto #3

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 19 de Noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing residente.

Clima: Soleado

Actividades: · Se realizan 2 cajas de inspección
· Se realizan 7 Tapas para cajas.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

Fecha: 20 de noviembre de 2024

personal 2 maestros, 2 Ayudantes y 1 ing residente.

Clima: nublado

Actividades: se fundo Aro tapa - Tramo carrera Segunda.
- Se realizan 3 cajas de inspección con su respetivo Tapa.

Residente de obra

Andrea Carolina Ruiz Medina
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner

fecha: 21 de noviembre de 2024

Personal: 2 maestros, 2 Ayudantes, 1 ing. residente.

Clima: Lluvioso

Actividades:
- Se realizan 2 pozos de inspección en la carrera Primera, con sus respectivas Tapas
- Se parietan los 2 pozos de la carrera Primera y el de la carrera segunda, garantizando su impermeabilización con Sika.

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA

Residente de obra

Supervisor del contrato

Powered by CamScanner