	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	27/09/2023	INFORME No.	2	DEL	25/08/2022	AL	24/09/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.º 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Estación de Policia del Municipio de Sabaneta

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	SAB-03-007-23			CONTRATO No.:	
PLAZO INICIAL:	2			PLAZO INICIAL:	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de julio 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de noviembre 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:	4			PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	2,0	EQUIVALE AL	50%	PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 238.805.494			VALOR INICIAL :	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 238.805.494			VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	0,00%	VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ 238.805.494,00	EQUIVALE AL	100,00%	VALOR POR PAGAR:	
COORDINADOR:	Ana Milena Molina Osorio			INTERVENTOR:	

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

		ACTA 1	
contrato de OBRA	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
En carceletas
- Revocan baños, cocineta y ducha (2 carceletas)
- Construyen lava escobas y meson (2 carceletas)
- Pintan con pintura epoxica baño, cocineta y ducha (1 carceleta)
- Pintan con vinilo zonas comunes (1 carceleta)
- Realizan instalacion electrica e instalacion de lamparas (1 carceleta)
- Instalan toma doble en cocineta
- Realizan mantenimiento y pintura general de la reja de acceso
- Construyen piso en concreto en baño y ducha. se pinta el piso con pintura epoxica gris
- Instalan inodoro tipo montecarlo
- Organizan la red de suministro de agua potable de la ducha e instalan maneral tipo chapola sencilla y regadera

Edificio administrativo
- inician con la impermeabilizacion de la losa
- inician con las instalaciones electricas

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

CDP OBRA 3710 DEL 24-01-23 2.3.2.02.02.009 $ 238.805.494

FECHA	27/09/2023	INFORME No.	2	DEL	25/08/2022	AL	24/09/2022

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

-Se continua con el levantamiento arquitectonico de las carceletas y edificio administrativo
- Se realizan visitas al sitio de la obra para verificar el avance de actividades y tomar desiciones en el sitio de obra
- Se realizan reuniones con el contratista para verificar el avace financiero y que las actividaes contractuales no superen el valor total del contrato

ADMINISTRATIVOS:

Se realiza reunion con el personal de la estacion de policia el dia 22 de septiembre para hacer entregar la primera carceleta y aprobar la intervencion de la tercera carceleta
Se entrega balance financiero donde se identifica que hacen falta unos recursos para la instalacion de las lamparas en las zonas administrativas
El contratista solicita prorrogar el contrato por dos meses mas con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual
Se inicia el tramite del acta de obra Nro 1
Se inicia la gestioón para incorporar los recursos al contrato

AMBIENTALES:

Se verifica que cumplan con los requerimientos ambientales para la ejecucion de obras de construcción

SOCIALES:

Se hace entrega de una carceleta al personal de la policia para su recibo a satisfaccion y habilitación

LEGALES:

Se da tramite al otro si Nro 1 de prorrogar el contrato por dos meses, el cual fue aceptado y firmado el dia 22 de septiembre, se esta a la espera de la actualización de las polizas

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
5.2.1	Seguridad barrio por barrio	implementacion de estrategias tecnologicas para la seguridad	frentes de seguridad constituidos	Numero	50	50	50
5.2.2	Equipamientos de infraestructura fisica como espacios seguros y entornos protectores	fortelecimiento de infraestructura para la seguridad y entornos protectores	Dotacion para el fortalecimiento del pie de fuerza publica realizada	Numero	1	1	1


	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	27/09/2023	INFORME No.	2	DEL	25/08/2022	AL	24/09/2022


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO




Impermeabilización de losa



Construcción de lavaescobas y meson en concreto



Instalación de inodoro



Instalación de lamparas tipo Led de 18 W



Revoque en zona de ducha



Pintura general en vinilo de zonas comunes

Carlos A Mejía G.

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA
NOMBRE: Carlos Aruto Mejia

Isabel Díaz

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa