	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	28/08/2023	INFORME No.	1	DEL	24/07/2022	AL	24/08/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.º 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Estación de Policia del Municipio de Sabaneta

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:	SAB-03-007-23			CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	2			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de julio 2023			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,0	EQUIVALE AL	50%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	$ 238.805.494			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 238.805.494			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	0,00%	VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	$ 238.805.494,00	EQUIVALE AL	100,00%	VALOR POR PAGAR:			
COORDINADOR:	Ana Milena Molina Osorio			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

		ACTA 1	
contrato de OBRA	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
En carceletas
-Demolición de enchapes en baños, zona sanitario y cocineta
- Demolición de muros divisorios
- Construcción de columnetas 1 x celda
- Resanes de huecos en paredes
- Revoque en muros y fajas
- Inician con cancha en muros para la instalación eléctrica
- Se realiza inspeccion de redes hidrosanitarias para verificar el estado de la misma y los puntos por donde se esta filtrando el agua

Edificio administrativo
- Inician con el retiro de los cielos en el edificio administrativo

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

CDP OBRA 3710 DEL 24-01-23 2.3.2.02.02.009 $ 238.805,494

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	28/08/2023	INFORME No.	1	DEL	24/07/2022	AL	24/08/2022

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Por solicitud del Mayor Jorge Duarte y El subintendente Jovanny Callejas se realizan algunas modificaciones a las actividades contractuales iniciales como fue la demolición de unos muros que no se tenian contempladas y la instalacion de los inodoros antivandalicos
- Al revisar el cableado y las lamparas del sistema electrico existente de la sede administrativa se identifica la necesidad de cambiar el cable e instalar unos paneles de iluminación de 1,2 x ,30 que no se tenian contemplados en el presupuesto
- Se realiza comite de obra los dias 01 y 10 de septiembre para revisar el avance y estado de las obras

ADMINISTRATIVOS:

Se realizan reuniones con el personal de la estacion de policia los dias 25 de julio, 16 de agosto, y 24 de agosto, con el fin de darles a conocer el alcance de las obras que se van a ejecutar con el contrato.
Se solicita al contratista entregar el balance finaciero del proyecto acorde a las necesidades y solicitudes realizadas por el Mayor Jorge Duart y el Subintendente de Jovanny Callejas
Se solicita revisar la programacion y verificar que con el tiempo contractual se logre cumplir el objeto del contrato.
Se realiza levantamiento arquitectonico de las carceletas y edificio administrativo

AMBIENTALES:

Se verifica que cumplan con los requerimientos ambientales para la ejecucion de obras de construcción

SOCIALES:

Se socializa el proyecto con el personal directivo de la estacion de policia y se tiene acompañamiento del Subintendente Jovanny Callejas.

LEGALES:

Entregan hojas de vida y polizas actualizadas para dar inicio al contrato.
Se da acta de inicio el 24 de julio, se actualizan polizas según el acta de inicio.

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES


4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Linea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
5.2.1	Seguridad barrio por barrio	implementacion de estrategias tecnologicas para la seguridad	frentes de seguridad constituidos	Numero	50	50	50
5.2.2	Equipamientos de infraestructura fisica como espacios seguros y entornos protectores	fortelecimiento de infraestructura para la seguridad y entornos protectores	Dotacion para el fortalecimiento del pie de fuerza publica realizada	Numero	1	1	1


	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	28/08/2023	INFORME No.	1	DEL	24/07/2022	AL	24/08/2022


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



Demolición y retiro de enchapes en zona de baños, inodoros y cocineta




Revoque y preparacion de superficie para acabado en pintura epoxica




Inspeccion de redes hidrosanitarias



Construcción de columnetas



Retiro de cielo falso en Zona Comedor



Construccion de fajas y Revoque

Carlos A Mejia G.

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA
NOMBRE: Carlos Aruto Mejia

Isabel Diaz C

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa