**Informe Ejecutivo de Obra No. 6**

**“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CINCO (05) PLACAS POLIDEPORTIVA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”**

| Realizó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Firma:  | Firma:  | Firma: |
| Alejandra Marín Giraldo<br>Ing. Residente de Obra | Jorge Iván López Elejalde<br>Ing. director de Obra | Guillermo León Gómez Rendón<br>Ing. director de Interventoría |
| Contratista ICPB SA | Contratista ICPB SA | Interventoría Innova Global S.A.S |

**Contenido**


1. Resumen Ejecutivo: ..... 2
2. Introducción: ..... 2
3. Avances y Logros: ..... 3
   3.1 Aspectos Generales ..... 3
   3.2 Localización ..... 3
4. Descripción del contrato: ..... 5
5. Garantías ..... 6
6. Avance del Proyecto ..... 7
7. Registro Fotográfico ..... **¡Error! Marcador no definido.**


## 1. Resumen Ejecutivo:

En el presente informe ejecutivo se muestra un resumen de los avances, logros y desafíos encontrados en el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CINCO (05) PLACAS POLIDEPORTIVA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". El objetivo principal es proporcionar una visión general del estado actual de la obra y destacar los aspectos más relevantes de su desarrollo.

## 2. Introducción:

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral, por medio de la invitación privada No.004-2023-IP genera el proceso para la contratación correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CINCO (05) PLACAS POLIDEPORTIVA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Luego de realizado el proceso correspondiente, se adjudicó el proceso a la empresa Ingeniería y Construcciones Palacio Baena S.A, legalizándose el contrato de obra pública COP-016-2023-IP, por un valor dos mil seiscientos noventa y un millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos treinta y dos pesos ($2.691.431.732)

El objeto del contrato es realizar la Construcción de Cubierta en cinco (05) Placas Polideportivas en la zona rural del municipio de El Carmen de Viboral.

## 3. Avances y Logros:

A continuación, se presenta un informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el primero (28) de abril al diez (10) de mayo de 2024, el cual tiene como objetivo registrar y analizar el estado actual del contrato de obra, verificando que las actividades se ejecuten con los objetos y alcances propuestos en el contrato de forma integral, teniendo en cuenta los enfoques, metodologías, recurso humano y demás actividades que permitan dar cumplimiento al objeto del contrato.

### 3.1 Aspectos Generales

La alcaldía del municipio de el Carmen de Viboral busca ampliar las oportunidades de toda la población, en el presente caso en cuatro (4) veredas y en un (1) punto de la localidad urbana; mejorando las condiciones de los escenarios donde su comunidad puede desarrollar actividades deportivas, lúdicas, recreativas y culturales.

### 3.2 Localización




*Ilustración 1 Ubicación vereda la Madera*




*Ilustración 2 Ubicación vereda Aguas Claras*



*Ilustración 3 Ubicación vereda la Florida*




*Ilustración 4 Ubicación Institución Marco Tulio*

**4. Descripción del contrato:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N.º:** | COP-016-2023-IP |
| **CONTRATISTA:** | Ingeniería y Construcción Palacio Baena S. A |
| **OBJETO:** | Construcción de Cubierta en cinco (05) Placas Polideportivas en la zona rural del municipio de El Carmen de Viboral Antioquia. |
| **VALOR INICIAL:** | Dos mil seiscientos noventa y un millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos treinta y dos pesos ($2.691.431.732) |
| **PLAZO:** | Un mes y veinticuatro días, contados a partir de la firma del acta de inicio. |
| **SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 07 de noviembre del 2023 |
| **PRORROGA N° 1:** | |
| **TIEMPO ADICIONADO:** | Tres (03) meses y dos (02) días, contados a partir de la fecha de terminación inicial. |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | Dos (02) de abril de (2024) |

**PRORROGA N° 2:**

**TIEMPO ADICIONADO:** Cuatro meses más, contados a partir de la fecha de terminación de la prórroga No.1

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** Dos (02) de agosto de (2024)

**SUSPENSIÓN N° 1:** Establecida a partir del 10 de mayo

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** Dos (02) de septiembre de 2024.

## 5. Garantías

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | No. | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2/11/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-0 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2024 | 6 | 30 |
| 2/11/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-0 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2026 | 12 | 30 |
| 2/11/2023 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-0 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 30 | 2028 | 12 | 30 |
| 2/11/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-0 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2024 | 6 | 30 |
| 2/11/2023 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400051767-0 | $232.000.000,00 | 2023 | 10 | 31 | 2024 | 6 | 30 |
| 7/11/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-1 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2024 | 6 | 30 |
| 7/11/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-1 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2026 | 12 | 31 |
| 7/11/2023 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-1 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 31 | 2028 | 12 | 31 |
| 7/11/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-1 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2024 | 6 | 30 |
| 24/11/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-2 | $538.286.346,40 | 2023 | 11 | 7 | 2024 | 6 | 30 |
| 24/11/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-2 | $538.286.346,40 | 2023 | 11 | 7 | 2026 | 12 | 31 |
| 24/11/2023 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-2 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 31 | 2028 | 12 | 31 |
| 24/11/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-2 | $538.286.346,40 | 2023 | 11 | 7 | 2024 | 6 | 30 |
| 24/11/2023 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400051767-1 | $232.000.000,00 | 2023 | 11 | 7 | 2024 | 6 | 30 |
| 27/12/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-3 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 20 | 2024 | 10 | 2 |
| 27/12/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-3 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 20 | 2027 | 4 | 2 |
| 27/12/2023 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-3 | $538.286.346,40 | 2024 | 4 | 2 | 2029 | 4 | 2 |
| 27/12/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-3 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 20 | 2024 | 10 | 2 |
| 27/12/2023 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400051767-2 | $232.000.000,00 | 2023 | 12 | 20 | 2024 | 10 | 2 |
| 26/03/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-4 | $538.286.346,40 | 2024 | 3 | 22 | 2025 | 2 | 2 |
| 26/03/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-4 | $538.286.346,40 | 2024 | 3 | 22 | 2027 | 8 | 2 |
| 26/03/2024 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-4 | $538.286.346,40 | 2024 | 8 | 2 | 2029 | 8 | 2 |
| 26/03/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-4 | $538.286.346,40 | 2024 | 3 | 22 | 2025 | 2 | 2 |
| 26/03/2024 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400051767-3 | $260.000.000,00 | 2023 | 10 | 31 | 2025 | 2 | 2 |
| 28/06/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 400051766-5 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2025 | 3 | 2 |
| 28/06/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 400051766-5 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2027 | 9 | 2 |
| 28/06/2024 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 400051766-5 | $538.286.346,40 | 2023 | 12 | 30 | 2029 | 9 | 2 |
| 28/06/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO | 400051766-5 | $538.286.346,40 | 2023 | 10 | 31 | 2025 | 3 | 2 |
| 28/06/2024 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400051767-4 | $260.000.000,00 | 2024 | 5 | 30 | 2025 | 3 | 2 |

## 6. Avance del Proyecto

Esta sección proporciona una descripción detallada del progreso de los diferentes aspectos de la obra. A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas hasta la Fecha:

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | TOTAL EJECUTADO | AVANCE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva. | Dia | 15,00 | 6,00 | 40% | 40,00% |
| 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, DE ESPESOR MENOR A 20 CM Y CUALQUIER RESISTENCIA. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final de escombros con su respectivo derecho de botadero. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechable. | M2 | 928,89 | 142,02 | 20% | 15,29% |
| 1,3 | RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | Ml | 45,17 | 1,00 | 20% | 2,21% |
| 1,4 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 20 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | M2 | 44,00 | 4,45 | 20% | 10,11% |
| 1,5 | DESMONTE DE JUEGOS DE PORTERÍA INTEGRADAS EXISTENTE EN MAL ESTADO; Incluye botada de material sobrante en sitio autorizado por la interventoría o supervisión; NO incluye reinstalación. | Par | 3,00 | 0,00 | 20% | 0,00% |
| 2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. | M3 | 731,53 | 132,72 | 40% | 18,14% |
| 2,2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO CLASE F (14 MPa) Solados de limpieza E= 0,05 m incluye mano de obra y suministro del material para el concreto, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | M2 | 176,74 | 128,14 | 20% | 72,50% |
| 2,3 | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS CONCRETO DE 210 kg/cm² (3.000 psi). Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | M3 | 41,48 | 19,44 | 32% | 46,87% |
| 2,4 | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 210 kg/cm² (3.000 psi). Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | M3 | 25,30 | 9,86 | 42% | 38,97% |
| 2,5 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO hasta obtener una densidad mínima del 95% , de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte. | M3 | 142,84 | | 0% | 0,00% |
| 2,6 | CONSTRUCCIÓN CUNETA EN CONCRETO SECCIÓN "SEMICIRCULAR", suministro y vacado de cuneta en concreto de 3000 psi, e= .08 cms * 0.40 de ancho semicircular, (según el detalle), incluye formaleta, obra falsa, junta en frio, vibrado y curado. | Ml | 277,54 | | 0% | 0,00% |
| 3,1 | CONSTRUCCIÓN Pedestales en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | M3 | 20,09 | 11,05 | 60% | 55,00% |
| 3,2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR , no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98% , de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado | M3 | 153,23 | 71,17 | 50% | 46,45% |
| 3,3 | CONCRETO CLASE D (21 MPA). PLACA CONTRAPISO E=0.08 M. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción. | M2 | 851,22 | 67,98 | 15% | 7,99% |
| 3,4 | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA, RAMPAS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN METÁLICAS, SEGÚN DISEÑO. incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 42.451,52 | 2206,23 | 0% | 5,20% |
| 3,5 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 1/4" X 2 1/4" Y TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" X 0.098". Incluye mampostería en bloque de concreto e = 0.15 m – 2 hiladas, columnetas de confinamiento de 0.15 x 0.20 m c/2.0 m, pisamalla en mortero 1:4 en punta de diamante, viga de fundación de 0.30 x 0.30 m, acero de refuerzo y excavación. | Ml | 158,64 | | 0% | 0,00% |
| 3,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 12.585,01 | 5074,19 | 50% | 40,32% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 | Juegos de portería integradas para mayores de microfútbol y baloncesto fabricada en: tubería negra pesada diámetro inferior de 3",1 ½" y 1 1/4", malla eslabonada galvanizada ojo 5 calibre 10, varilla redonda lisa legitima de ¼" para coser la malla en todo su perímetro, marco para tableros Angulo en fibra de vidrio de 1,05 metros de ancho * 1,80 metros de largo, reforzados con tela woven roving, aros con platina de protección de las argollas, malla en nilón #5 para los aros, tornillería galvanizada, pintura anticorrosiva para la base, pintura esmalte para el acabado, estructura a soportar, bloques en concreto, rueda de 6"recubiertas en poliuretano. | Par | 4,00 | | 0% | 0,00% |
| 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 309,92 | | 0% | 0,00% |
| 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES CON UN DIÁMETRO DE 6", agua RESIDUAL O LLÚVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Ml | 424,72 | | 0% | 0,00% |
| 4,3 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE 60 X 60 X ALTURA HASTA 120 CM. EN CONCRETO DE 21MPA. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | Und | 15,00 | | 0% | 0,00% |
| 4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAGANTES DE CÚPULAS PLÁSTICAS 5X4". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Und | 40,00 | | 0% | 0,00% |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH 2 MM. 7 crestas espaciadas 21 cm entre ejes, Incluye: todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución, y, además, incluye suministro e instalación de andamios metálicos en altura y mano de obra especial y certificada para trabajos en altura. | M2 | 2267,39 | | 0% | 0,00% |
| 5,2 | CANOA METALICA . Suministro, fabricación, transporte y montaje de canoa en lamina galvanizada calibre 20,incluye wash primer ,anticorosivo y pinrura 2 manos y todo los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales. | Ml | 152,8 | | 0% | 0,00% |
| 6,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 4"X4" completa con todos sus accesorios de fijación y funcionamiento. Incluye transporte. | Und | 42,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 AWG THHN completa con todos sus accesorios de fijación, conexión y funcionamiento. Incluye transporte. | Und | 168,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,3 | Conexiones, pruebas y marcación | Und | 42,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT DIÁMETRO 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Ml | 840,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN, incluye tablero tipo exterior, cuadro de protección, cuadro de control, caseta en mampostería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | Und | 5,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ALIMENTADOR 2#6 + 1#6 AWG THHN desde punto de conexión en va publica hasta tableros de iluminación contiguo a la placa polideportiva. | Ml | 840,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 2#8 + 1#8 AWG THHN desde tablero eléctrico de iluminación general hasta postes de iluminación exterior. | Ml | 650,00 | | 0% | 0,00% |
| 6,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED HIGH BAY 400W Luz Blanca Gc015 24000 Lúmenes 100-240v, vida útil 35000 h L70, Angulo de apertura 60°, temperatura de color 5700K, 2 años de garantía, Cable encauchetado 3x14 AWG (Promedio 3 m), clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe contar con certificado de conformidad de producto RETILAP. | Und | 30,00 | | 0% | 0,00% |
| 7,1 | DEMARCACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA (MICROFÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL) de tráfico alto (trafico) en colores amarillo, blanco y verde, ancho 10 cm, según especificaciones de ancho de línea por deportes. | Ml | 1.194,98 | | 0% | 0,00% |

No se presenta avance de actividades en obra. Se solicita reunión para el jueves 25 de abril para contemplar la suspensión del contrato.

El día 26 de abril se envía oficio con solicitud de suspensión del contrato para ser revisado y aprobado por interventoría.

Se radica suspensión del contrato con fecha de inicio del 10 de mayo hasta que se vea reflejado el pago del Acta N°1 de Obra.

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO.
Residente de Obra
ICPB S.A.