- INTERVENTORÍA DEL PROYECTO: 1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 RESIDENTE SOCIOAMBIENTAL, 1 RESIDENTE SST.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTES DE OBRA, 1 AUXILIAR RESIDENTE, 1 RESIDENTE SST, EL PERSONAL SUBCONTRATISTA SE ENCUENTRA RELACIONADO EN PLANILLAS DE CONTROL DIARIO.
- HERRAMIENTA Y EQUIPO: EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE METALURGIA, CONCRETADORAS CANGUROS, DEMOLEDORES
- DESARROLLO DE ACTIVIDADES: SE EFECTUAN ACTIVIDADES SIMULTANEAMENTE EN VEREDAS LA MADERA Y LA FLORIDA
- SE PROCEDEN CON DEMOLICIONES Y VOLADURA DE ROCA

Juan José Garcés O.

Lunes 22 de enero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Materiales: Acero, cemento, alambre, material granular, formaletas, pernos.

Actividades:

- El personal en obra realizó la instalación de acero de refuerzo para el armado de zapata especial en el eje A1 de la placa Florida.
- Se realizó preparación de concreto clase (F) para vaciado de solado de limpieza sobre área previamente excavada de zapata de cimentación de eje A1.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 23 de enero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Materiales: Acero, cemento, alambre, material granular, formaletas, pernos.

Actividades:

- Se realizó colocación de acero de refuerzo figurado en zapata A1 y posteriormente se realizó vaciado de concreto de 21Mpa según diseño de mezclas preparado en obra en placa polideportiva la Florida.
- Se realizó preparación de concreto clase D para vaciado de losa de contrapiso de placa polideportiva la Florida.
- Se realizaron muestras de concreto según la normativa NTC 673 para el ensayo de resistencia de concretos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 24 de enero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Materiales: Acero, cemento, alambre, material granular, formaletas, pernos.

Actividades:

- Se continuó con preparación de concreto clase D para vaciado de losa de contrapiso de placa polideportiva la Florida.
- Se realizaron muestras de concreto según la normativa NTC 673 para el ensayo de resistencia de concretos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 25 de enero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Materiales: Acero, cemento, alambre, material granular, formaletas, pernos.

Actividades:

- Se realizó traslado de materiales y equipos para placa la Madera.
- Se continuó con preparación de concreto clase D para vaciado de losa de contrapiso de placa polideportiva la Madera.
- Se realizaron muestras de concreto según la normativa NTC 673 para el ensayo de resistencia de concretos.

Observaciones:

- La interventoría realizó envió de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 012 con asunto "Respuesta a oficio CPE-202416 dudas técnicas del contratista" para solicitar a la Empresa EDUR realizar la gestión para el ajuste de los detalles de planos estructurales.
- La interventoría realizó el envío a la empresa EDUR de preacta Nro.1 de obra e interventoría.
- La interventoría realizó envío de plan de manejo de tránsito, plan de manejo ambiental y plan de seguridad y salud en el trabajo a la empresa EDUR.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 26 de enero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Materiales: Cemento, material granular.

Actividades:

- Se realizó acopio de material sobrante en placa Madera.
- Se realizó orden y aseo en obra.

Observaciones:

- La interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 013 con asunto "Presentación de solicitudes de modificaciones y propuestas de diseños técnicos." Para informar a la empresa EDUR sobre las modificaciones propuestas para detalles técnicos presentados durante el desarrollo del proyecto.
- La interventoría realizó entrega de pólizas de contratista de obra actualizadas y certificados de botadero y cantera presentados por el contratista de obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 29 de enero de 2024 – viernes 02 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 29 de enero de 2024 y 04 de febrero de 2024 no se realizaron actividades en obra, por lo tanto, no se presentó avance en el porcentaje de ejecución.
- La interventoría realizada por medio del contrato CC-001-2023-CD realizó el envió del documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 022 con asunto Ausencia de personal en obra, solicitando retomar las actividades de forma urgente.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 05 de febrero de 2024– viernes 09 de febrero de 2024

Estado del clima: Nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- El día 08 de febrero de 2024, se realizó comité técnico Nro. 6 donde asistieron personal del contratista de obra, personal de interventoría y personal de la empresa EDUR, con el objetivo de establecer compromisos y dar soluciones a los detalles técnicos y administrativos presentados a la fecha. Se estableció también el compromiso de presentar aquellas actividades resultantes durante la ejecución que se consideran como obras extras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 12 de febrero de 2024 – viernes 16 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 12 de febrero de 2024 y 18 de febrero de 2024 no se reportan actividades en obra.
- El contratista realizó envió a la interventoría de balance de cantidades más y cantidades menos, el cual, fue devuelto como observaciones el día 15 de febrero de 2024.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 19 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se realizó acopio de materiales en placa la Madera.
- Se realizó verificación de ejes y acabados en placa contrapiso de placa la Madera.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 20 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se realizó acopio de materiales en placa la Florida.
- Se realizó instalación de señalizaciones SST en placa la Florida.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 21 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Observaciones:

- Se realizó comité técnico Nro. 7 en el cual asistieron personal de contratista de obra, personal de interventoría y personal de la empresa EDUR, con el objetivo de revisar el cumplimiento de compromisos previos y revisión de balance de cantidades.
- Durante la reunión del día 21 de febrero de 2024 se solicita el envío de las memorias de cálculo de estructuras metálicas y se realizó recorrido en las placas la Madera y la Florida.
- Se revisaron las cantidades y actividades realizadas a la fecha y la necesidad de obras extras presentadas por el contratista de obra.
- El contratista realizó entrega y se realizó envió a la empresa EDUR de balance para cuatro placas polideportivas.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 22 de febrero de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se realizó retiro de material sobrante de placa la Florida.
- Se realizó acopio de material sobrante en placa la Madera.
- Se realizó retiro de equipos de placa la Madera.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 26 de febrero de 2024– viernes 01 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 26 de febrero de 2024 y 03 de marzo de 2024 no se reportan actividades en obra.
- El día 29 de febrero de 2024 la interventoría realizó envio a la empresa EDUR de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 023 remitiendo el documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 022 con asunto "Ausencia de personal en obra." En el cual se indican las condiciones de la obra y los indicadores del proyecto a la fecha.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 04 de marzo de 2024– Martes 05 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 26 de febrero de 2024 y 03 de marzo de 2024 no se reportan actividades en obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 06 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- La interventoría realizada por medio del contrato CC 001-2023-CD realizó envió digital de actas de entorno y actas de vecindad por medio del radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 023.
- La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural-EDUR realizó el envió del oficio con radicado N°3 con el asunto "Requerimiento previo a incumplimiento contratual" en donde se solicita al contratista de obra cumplir con las obligaciones adquiridas mediante el contrato COP 016-2023-IP.
- El contratista Ingeniería y Construcción Palacio Baena S.A. realizó envío de documento CPE-202422 con asunto Respuesta requerimiento previo a incumplimiento contractual.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 07 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Se realizó comité técnico el día 07 de marzo de 2024 en oficina Cimarronas, en donde se reunieron personal tecnico y juridico EDUR, personal interventoría y personal de contratista de obra para plantear soluciones y realizar observaciones entorno al estado de avance del proyecto.
- El día 07 de marzo de 2024 la interventoría realizada por medio del contrato CC 001-2023-CD realizó envió digital de actas de reunión 6 y 7 por medio del radicado CTO-CC-001-2023 CD_CED 024.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 08 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Según lo establecido en la reunión del pasado 07 de marzo de 2024, el contratista realiza ajuste de balance de cantidades para las cinco placas según objeto contractual.
- Se procede con la revisión de acta Nro. 1 de obra e interventoría.
- No se realizaron actividades en obra, el contratista programa suministro de material para iniciar actividades de obra civil en placas Aguas Claras y Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 11 de marzo de 2024 – viernes 15 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 11 de marzo de 2024 y 17 de marzo de 2024 no se realizaron actividades en obra, por lo tanto, no se presentó avance en el porcentaje de ejecución.
- El día 13 de marzo de 2024, la interventoría realizada por medio del contrato CC-001-2023-CD realizó él envió del documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 025 con asunto Ausencia de personal en obra, solicitando dar cumplimiento al compromiso previamente establecido durante el comité del día 07 de marzo de 2024, y de esta forma iniciar actividades lo antes posible en las placas Aguas Claras y Marco Tulio.
- El día 15 de marzo de 2024, se realizó envío de acta de cobro 1- obra con soportes a la empresa EDUR mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 028.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 18 de marzo de 2024 – miércoles 20 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante los días 18 de marzo y 19 de marzo de 2024, no se reportan actividades en obra.
- Mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 030 la interventoría realizó entrega de actas de comité N° 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto Cubierta Placas Carmen.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 21 de marzo de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se iniciaron actividades de localización, trazado y replanteo en placa Aguas Claras con comisión topográfica.
- Se realizó cerramiento provisional con tela sarán alrededor de la zona a intervenir en placa Aguas Claras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 22 de marzo de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se realizó marcación y corte en pavimento rígido existente según dimensiones de zapatas de cimentación en placas Aguas Claras.

Observaciones:

- Se realizó socialización en la institución educativa Marco Tulio para informar a la comunidad sobre el proyecto y la fecha de inicio de actividades.
- Se suscribió prórroga Nro.2 para el contrato de obra COP 016-2023-IP, para establecer la nueva fecha de finalización del proyecto hasta el día 02 de agosto de 2024.
- Se suscribió prórroga Nro.1 para el contrato de interventoría CC 001-2023-CD para establecer la nueva fecha de finalización del proyecto hasta el día 20 de agosto de 2024.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Sábado 23 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se realizó localización, trazado y replanteo de ejes en placa Marco Tulio con comisión topográfica.
- Se realizó demolición de pavimento rígido en placas Aguas claras según las dimensiones especificadas en planos para zapatas de cimentación.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 25 de marzo de 2024 – Dia festivo

Estado del clima: Parcialmente nubado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se realizó demolición de pavimento rígido existente en placa Aguas Claras.
- Se realizó cerramiento provisional con tela sarán en placa Marco Tulio.
- Se realizo marcación de zapatas de cimentación y corte de pavimento rigido existente en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 26 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se continuó demolición de pavimento rígido existente en placa Aguas Claras.
- Se inició excavación manual según desplante indicado en diseños para zapatas de cimentación en placa Aguas Claras.
- Se continuó con cerramiento provisional en placa Marco Tulio.
- Se continuó con marcación y corte sobre pavimento rígido existente en placa Marco Tulio.
- Se inició demolición de pavimento rígido en placa Marco Tulio según las dimensiones especificadas en planos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 27 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con la excavación manual a la profundidad según detalle de planos, para construcción de zapatas en placa Aguas Claras.
- Se inició con la excavación manual a la profundidad según detalle de planos, para construcción de zapatas en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 28 de marzo de 2024 – Día festivo

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con la excavación manual a la profundidad según detalle de planos, para construcción de zapatas en placa Aguas Claras.
- Se continuó con la excavación manual a la profundidad según detalle de planos, para construcción de zapatas en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 30 de marzo de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta meno, taladro demoledor.

Actividades:

- Se continuó excavación manual para zapatas en placa Aguas Claras.
- Se continuó demolición de pavimento rígido existente según dimensiones de zapatas y vigas en placa Marco Tulio.

Observaciones:

El día viernes 29 de marzo de 2024, no se laboro por motivo de viernes santo- día festivo es Colombia.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 01 de abril de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó excavación manual para zapatas en placa Aguas Claras.
- Se continuó excavación manual para zapatas en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 02 de abril de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se continuó excavación manual para zapatas en placa Aguas Claras.
- Se continuó demolición de pavimento rígido existente según dimensiones de zapatas y vigas en placa Marco Tulio.

Observaciones:

- La interventoría realizó envío de informes semanales mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 031.
- La interventoría realizó envío de informe mensuales mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 032

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 03 de abril de 2024

Estado del clima: Lluvioso

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se continuó excavación manual para zapatas en placa Aguas Claras.
- Se continuó demolición de pavimento rígido existente según dimensiones de zapatas y vigas en placa Marco Tulio eje A.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 04 de abril de 2024

Estado del clima: Lluvioso

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor , concretadora.

Materiales: Cemento, material granular

Actividades:

- Preparación de concreto clase (F) en obra en placa Aguas Claras.
- Vaciado de concreto clase (F) para solado de limpieza para área de zapatas previamente excavadas en placa Aguas Claras.
- Reparación de cerramiento provisional en placa Marco Tulio.
- Se continuó excavación manual para zapatas de placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 05 de abril de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Marcación de vigas sobre pavimento rígido existente para demolición en placa Aguas Claras.
- Se continuó con demolición de pavimento rígido en zona de vigas con dimensiones según detalle de planos en placa Aguas Claras.
- Se realizó marcación de vigas sobre placa en pavimento rígido existente en placa Marco Tulio.
- Se realizó demolición de pavimento rígido para vigas de cimentación en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 06 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con demolición de placa existente en pavimento rígido en áreas de vigas de cimentación en placa Aguas Claras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 08 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se realizó instalación de balizas de señalización para delimitación de zona de intervención dentro de la placa Marco Tulio.
- Se inició actividad de excavación manual para construcción de vigas de cimentación en placas Aguas Claras según las dimensiones especificada en los planos.
- Se realizó preparación de concreto clase (F) en placa Marco Tulio.
- Se realizó vaciado de solado con concreto clase (F) en áreas de zapatas previamente excavadas en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 09 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó excavación manual para construcción de vigas de cimentación con las dimensiones según planos en placa Aguas Claras.
- Se realizó excavación manual para construcción de vigas de cimentación con las dimensiones según planos en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 10 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambient
1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- El personal dispuesto para las actividades realizadas en placas Aguas Claras y Marco Tul
se disponen para realizar cargue y retiro de material sobrante y escombros de placa
Madera.
- Se realizó suministro de acero de refuerzo para zapatas de cimentación en placa Agua
Claras.

Observaciones:

- La empresa EDUR realizó envío de observaciones y lista de chequeo para los documento
de acta de cobro Nro.1 de contratista de obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 11 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambienta
1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

Actividades:

- Se continuó continuo con la demolición de placa en pavimento rígido existente en ejes de
vigas de cimentación de placa Aguas Claras.
- Se realizó excavación manual para construcción de vigas de cimentación en placa Aguas
Claras.
- Se continuó continuo con la demolición de placa en pavimento rígido existente en ejes de
vigas de cimentación de placa Marco Tulio.
- Se realizó excavación manual para construcción de vigas de cimentación en placa Marco
Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 12 de abril de 2024

Estado del clima: Parcialmente nublado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se continuó excavación manual para construcción de vigas de cimentación según las dimensiones especificadas en los planos en placa Aguas claras.
- Se continuó excavación manual para construcción de vigas de cimentación según las dimensiones especificadas en los planos en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 13 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor

Actividades:

- Se continuó con la ejecución de la actividad de excavación manual para la construcción de vigas de cimentación en placa Aguas Claras

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 15 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambienta 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se realizó preparación de concreto clase (F) en placa Aguas Claras.
- Se realizó vaciado de solado de limpieza con concreto clase (F) en áreas de vigas de cimentación previamente excavadas.
- Se continuó la excavación manual para construcción de vigas de cimentación en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 16 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se realizó armado de acero de refuerzo de zapatas de cimentación de placa Aguas Claras.
- Se realizó instalación de acero de refuerzo en zapatas de cimentación de placa Aguas Claras.
- Se realizó instalación de acero de refuerzo para pedestales de placa Aguas Claras.
- Se realizó preparación de concreto clase (F) en placa Marco Tulio.
- Se realizó vaciado de solado de limpieza en área de vigas de cimentación de placa Marco Tulio con concreto clase (F).

Observaciones:

- La interventoría realizó entrega de acta de cobro 1 de interventoría subsanada mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 036.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 17 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, retroexcavadora.

Actividades:

- El personal se dispuso para continuar con el retiro de material sobrante y escombros resultantes del desplome de muro de cerramiento en placa Madera.
- Se realizó adecuación con retroexcavadora del acceso para la placa Aguas Claras para permitir el ingreso de material y retiro de material.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 18 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, cortadora, concretadora.

Actividades:

- El personal realizó armado e instalación de estribos en pedestales según plano estructural en placa Aguas Claras.
- Se continuó la instalación de acero de refuerzo en zapatas de cimentación de placa Aguas Claras.
- Se realizó preparación de concreto en obra de 21 Mpa según diseño de mezclas.
- Se realizó vaciado de zapatas de cimentación con concreto de 21Mpa según diseño.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes 19 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- El personal se dispuso para continuar y finalizar con cargue y retiro de material sobrante de placas la Madera y la Florida.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 22 de abril de 2024 – Viernes 26 de abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Observaciones:

- La interventoría realizada por medio del contrato CC-001-2023-CD realizó envío del documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 038 para notificar Falta de suministro de materia y ausencia de personal en obra. Cubiertas Polideportivas Carmen.
- El día 26 de abril de 2024 se realizó comité técnico de obra donde asistió personal del contratista, personal de interventoría y personal de la empresa EDUR para presentar el estado de avance del proyecto y tomar la decisión de suspender temporalmente la ejecución del contrato dado que se han presentado dificultades con el trámite de acta de cobro Nro.1 y no se han definido claramente el alcance del proyecto entorno al numero de placas y obras extras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 29 de abril de 2024 – viernes 03 de mayo de 2024

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 29 de abril de 3034 y 05 de mayo no se reportaron actividades en obra.
- El día 29 de abril de 2024 el contratista de obra mediante el documento CPE-202423 solicitó suspensión del contrato COP 016-2023-IP.
- El día 29 de abril de 2024, la interventoría realizó reenvió información de profesionales de interventoría y profesionales de obra, mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 040.
- EL día 30 de abril de 2024, la interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 041 con asunto "Concepto positivo para solicitud de suspensión de contrato de obra COP 016-2023-IP."

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 06 de mayo de 2024 – viernes 10 de mayo de 2024

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 06 de mayo de 2024 y 12 de mayo de 2024, no se reportaron actividades en obra.
- El día 06 de mayo de 2024 la interventoría realizó envío de documento subsanados de acta de cobro Nro. 1 mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 034.
- El día 08 de mayo de 2024 la interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 042 solicitando la suspensión del contrato de interventoría CC 001-2023-CD.
- El día 10 de mayo de 2024, se realizó reenvió de la solicitud de suspensión de contrato de obra e interventoría de acuerdo a observaciones realizadas por la empresa EDUR y se realizó entrega de anexos mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 044.
- El día 10 de mayo de 2024 se suscribió acta de suspensión para el contrato de obra COP 016-2023.
- EL día 10 de mayo de 2024 se suscribió acta de suspensión para el contrato de interventoría CC-001-2023-CD.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

SUSPENSIÓN NRO.1 – DESDE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2024 HASTA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024

.

Martes 13 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- El contratista de obra suministro acero de refuerzo para continuar la construcción de obra civil en placa Aguas Claras.
- El contratista de obra suministro acero de refuerzo para continuar la construcción de obra civil en placa Marco Tulio.
- EL contratista realizó suministro de material granular en placas Aguas Claras y Marco Tulio.

Observaciones:

- El día 12 de agosto de 2024 la interventoría realizó solicitud de reinicio de contrato de obra COP 016-2023 y contrato de Interventoría CC-001-2023-CD mediante el documento con radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 046
- El día 13 de agosto de 2024 se suscribió acta de reinició de obra para el contrato COP 016-2023-IP.
- El día 13 de agosto de 2024 se suscribió acta de reinició para el contrato de interventoría CC-001-2023-CD.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 14 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se preparación de concreto de 21Mpa en obra según diseño de mezclas.
- Se realizó instalación de acero de refuerzo en zapatas de cimentación de placa Aguas Claras.
- Se realizó vaciado de concreto de 21 Mpa para construcción de zapatas de cimentación en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 15 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se preparación de concreto de 21Mpa en obra según diseño de mezclas.
- Se realizó vaciado de concreto de 21 Mpa para construcción de zapatas de cimentación en placa Marco Tulio.
- Se realizó vaciado de concreto de 21 Mpa para construcción de zapatas de cimentación en placa Aguas Claras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 16 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se realizaron llenos con base granular en áreas de zapatas de cimentación en placa Aguas Claras.
- Se realizaron llenos con base granular en áreas de zapatas de cimentación en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Martes 20 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se continuó actividad de llenos con base granular en áreas de zapatas de cimentación en placa Aguas Claras.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 22 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se realizó preparación de concreto de 21Mpa según diseño de mezclas.
- Se realizó vaciado de zapatas faltantes en placa Aguas Claras con concreto de 21Mpa.

Observaciones:

- El día miércoles 21 de agosto de 2024 no se presentó personal en obra.
- Se realizó comité técnico de obra en el cual asistieron personal de obra, personal de interventoría y personal de la empresa EDUR para establecer compromisos y actualización de cronograma de obra de acuerdo a la nueva fecha de finalización.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 23 de agosto de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos, 2 ayudantes rasos.

Equipo: Herramienta menor, concretadora.

Actividades:

- Se continuó actividad de llenos con base granular en áreas de zapatas de cimentación en placa Marco Tulio.
- Se continuó actividad de llenos con base granular en áreas de zapatas de cimentación en placa Aguas Claras.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 26 de agosto de 2024 – viernes 30 de agosto de 2024

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 26 de agosto de 2024 y 30 de agosto de 2024, no se reportaron actividades en obra.
- El día 27 de agosto de 2024 la interventoría envió documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 051 alertando que no se presencia personal en obra para dar continuidad a la ejecución de actividades.
- El día 27 de agosto de 2024 mediante el documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 052, la interventoría realizó entrega de reprogramación de obra de acuerdo a la nueva fecha de finalización de 05 de noviembre de 2024.
- El día 30 de agosto de 2024, la interventoría realizó aprobación y entrega de pólizas actualizadas para el contrato de obra mediante el radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 053.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 02 de septiembre de 2024 – viernes 06 de septiembre de 2024

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Observaciones:

- Durante la semana comprendida entre los días 02 de septiembre de 2024 y 06 de septiembre de 2024, no se reportaron actividades en obra.
- El día 03 de septiembre de 2024 se realizó comité técnico de obra en el cual asisiteron personal de contratista de obra, personal de interventoría, personas de la empresa EDUR y personal de regalías con el objetivo de establecer compromisos y generar acciones que permitan continuar con la ejecución del proyecto.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 09 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó recorrido en la placa Aguas Claras, donde se tomaron medidas y registro de las actividades de obra civil realizadas a la fecha.
- Se realizó recorrido en la placa Marco Tulio, donde se tomaron medidas y registro de las actividades de obra civil realizadas a la fecha.

Observaciones:

- Personal de contratista de obra, personal de interventoría y personal de la empresa EDUR realizaron verificación de cantidades consignadas en acta de cobro Nro.2 de contratista de obra en recorrido de placas Aguas Claras y Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 10 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 1 ayudantes.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- El personal realizó retiro de material dispuesto sobre area a intervenir en escuela Aguas Claras a solicitud de la coordinación de la escuela.
- El personal realizó orden y adecuación de cerramientos provisionales en placa Aguas Claras y Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 11 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con la actividad de llenos con base granular en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 12 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con la actividad de llenos con base granular en placa Marco Tulio.

Observaciones:

- Se realizó recorrido en placa Madera con asistencia del personal de obra, personal de interventoría, personal de la empresa EDUR y la Contraloría general de Antioquia.
- El contratista realizó entrega documento CPE-202429 Informe de Valor Necesario para la Culminación del Proyecto de acuerdo a lo solicitado por la contraloría general de Antioquia.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 13 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó instalación de acero de refuerzo en vigas de cimentación de placa Marco Tulio.
- La interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 058 con asunto "Valor de adición de recurso para el proyecto Cubiertas Polideportivas Carmen." De acuerdo a lo solicitado por la contraloría general de Antioquia.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 14 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 2 ayudantes entendidos.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó vaciado de vigas de cimentación de placa Marco Tulio con concreto de 21Mpa de acuerdo a diseño de mezclas y con dimensiones según los planos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 16 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 1 ayudante entendido.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó con instalación de acero de refuerzo de pedestales en tramo superior de placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 17 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 Oficial, 1 ayudante entendido.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con instalación de acero de refuerzo de pedestales en tramo superior de placa Marco Tulio.
- Se realizó armado de plantilla con pernos de anclaje para su posterior instalación en placa Marco Tulio.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miércoles 18 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 2 Oficial, 5 ayudante entendido.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se realizó figuración de escuadra en acero longitudinal de pedestales de placa Marco Tulio.
- Se realizó construcción de estructura metálica de placa Florida en planta.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 19 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 2 Oficial, 5 ayudante entendido.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- Se continuó con la figuración de escuadra en acero longitudinal de pedestales de placa Marco Tulio.
- Se realizó construcción de estructura metálica de placa Florida en planta.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 20 de septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 oficial, 4 ayudantes.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:

- No se reportan actividades en obra.
- Se realiza construcción de columnas metálicas de placa Florida en planta.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 23 de septiembre de 2024 – viernes 27 de septiembre de 2024

Gerencia del proyecto: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural -EDUR

Personal contratista de obra: Residente de obra, Residente SST, Director, Residente ambiental, 1 oficial, 4 ayudantes.

Personal Interventoría: Director, Residente, Residente SST, Residente Ambiental.

Actividades:

- No se reportan actividades en obra.
- Se realiza pintado de columnas metálicas de placa Florida en planta.
- El día 23 de septiembre de 2024, la interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 060 con asunto "Ausencia de personal en obra y reiteración de solicitud de seguridad social. Cubiertas polideportivas Carmen." Para informar de la ausencia de personal en obra y solicitar retomar actividades.
- El día 24 de septiembre de 2024 la interventoría realizó envío de documento CTO-CC-001-2023-CD_CED 061 con asunto "Entrega de informe mensual ejecutivo de Interventoría. Cubiertas Polideportivas Carmen".

Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner