T 62,11%
I 8,79%
R 13,72
Acad 07

INNOVA GLOBAL S.A.S	AYUDAS DE MEMORIA	Código:
		Versión: 00
		Fecha: 22/10/2020

PROYECTO: Construcción de cinco(5) colectores el Carmen - Acta #10	
FECHA: 26 de abril de 2024	HORA DE INICIO: 10 30 a.m.
LUGAR: Oficinas EDUR	HORA FINAL:

OBJETO DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES:

No.	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO
	Marco Antonio Díaz M	EDUR	Gerente
	Angie Carolina Gil Garcial	ICPB.	Aux de obra
	Alejandra Marín Giraldo	ICPB	Residente de Obra
	Nicole Bravo Arbeláez	EDUR	Asesora Jca
	Yuleidy Arroyave Rpo	EDUR	Contratista EDUR
	Lina Maicela Orrino Pérez	INNOVA GLOBAL SAS	Ayn Residente Inter.
	Valeria Cendoya Arias.	Edur.	Directora Tec.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Orden del día:

- Solicitud de pago - se presenta avance del trámite
- Avance de obra a la fecha
- Tema de suspensión de obra. por parte del contratista.

Desarrollo Reunión:

1. Avance de obra.

se encuentra Proyectado a la fecha en 13,72%. de avance Real, y se en 8,36 y se presenta un atraso de 5,36%. hasta abril 19.

Avance tiempo 62,45%.

Powered by CamScanner

Se indica por parte de residente de obra que a partir del día lunes 22 de abril de 2024 se suspendieron actividades por falta de material en obra.

- La ingeniera auxiliar residente de obra indica que ya se realizo retiro de material sobrante en placa la Madera
- la ingeniera residente indica la importancia del flujo economico. y las dificultades presentadas.

Se realiza lectura de solicitud de suspensión.

- La arquitecta valeria de EDUR comenta que el avance de obra se encuentra en la plataforma, sin embargo, la parte financiera no se encuentra en la plataforma indicada. ejemplo. Se indica que se debe hacer cambio de usuario segun corresponda
- Se define en conjunto cuanto tiempo se suspendera la obra. se debe incluir todas las situaciones presentadas a la fecha. Argumentando todos los inconvenientes.
- la interventoria debe emitir respuesta al oficio de suspensión con su respectivas recomendaciones.
- La fecha de solicitud de suspensión queda condicionada al pago Nro. 1
- se envia la solicitud por parte del contratista el dia 26 de abril de 2024
- La interventoria emitira respuesta el dia 30 de abril. y se envia a EDUR. una vez evaluada y aprobada

Yulieth