INNOVA GLOBAL S.A.S	AYUDAS DE MEMORIA	**Código:**
		Versión: 01
		Fecha: 30/05/2022

PROYECTO: Construcción de cubierta de cinco (5) placas polideportivas en la zona rural del municipio de el Carmen de Viboral Antioquia.	
FECHA: 03 de septiembre de 2024	**HORA DE INICIO:** 04:20 pm
LUGAR: Oficinas EDUR- El Carmen de Viboral	**HORA FINAL:** 5:10 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN:

Comité de obra N°12. Seguimiento de reinicio de obra. Cubiertas polideportivas Carmen.

ASISTENTES:

No	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/ CELULAR
1	Marco Antonio Díaz	EDUR	Gerente EDUR	gerencia@edurelcarmen.com	3216444547
2	Valeria Cendoya Arias	EDUR	Directora técnica EDUR	direccionoperativa@edurelcarmen.gov.co	3113895071
3	Guillermo León Gómez	INNOVA GLOBAL S.A.S	Director Interventoría	guilegore@gamail.com	3104192639
4	Lina Ospino Pérez	INNOVA GLOBAL S.A.S	Auxiliar residente de Interventoría	Intervcubiertaspolideportivas@gmail.com	300 4134029
5	Jorge López Elejalde	ICPB S.A	Representante Legal ICPB	jorgelopez@icpbsa.com	3104576323
6	Alejandra Marín Giraldo	ICPB S.A	Residente Contratista	amarin@icpbsa.com	3116669844
7	Cristian Javier Quintero Alarcón	EDUR	Juridico	-	3007518994

ORDEN DE LA REUNIÓN

- Apertura de la reunión
- Definición de obras extras
- Requerimiento de indagación preliminar (IP)
- Programación de obra civil
- Programación de estructura metálica
- Socialización de pedestales en Florida.
- Acta de cobro Nro.2 de obra.
- Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Apertura de reunión:

Siendo las 04:20 p.m. del día 03 de septiembre de 2024, en las oficinas de la empresa EDUR ubicada en el municipio del Carmen de Viboral se reunieron personal de contratista de obra, personal de interventoría y personal de la EDUR, con objetivo de realizar seguimiento al avance del proyecto y establecer compromisos para su correcta ejecución.

2. Definición de obras extras

El director de interventoría expresa que a la fecha no se ha definido la adición para la ejecución de obras extras que se han observado necesarias en placas la Florida y la Madera, de igual forma para garantizar la ejecución del capítulo de redes eléctricas, en cual se encuentra comprometido en el balance Nro.1 debido a los desfases encontrados en el peso de estructura metálica para cada una de las placas del objeto del contrato. Por lo tanto, se precisa la necesidad de establecer el valor necesario por adicionar y realizar el trámite correspondiente.

Para lo anterior, el actual profesional jurídico de la empresa EDUR, comenta que para que sea exitosa la solicitud de adición de recurso para el contrato de obra, es necesario mostrar un mayor avance en la ejecución, mayor desarrollo de actividades y movimientos de actas.

3. Requerimiento de indagación preliminar

El gerente de la empresa EDUR en conjunto con el actual jurídico, indican que el sistema general de regalías ha solicitado una indagación para obtener respuesta al interrogante “¿Por qué no han ejecutado?”, para dar respuesta al interrogante es necesario que la interventoría realice el envió de la recopilación de inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato.

Por lo tanto, la empresa EDUR realizara envío del requerimiento a la interventoría realizada por INNOVA GLOBAL y solicitando respuesta lo antes posible.

4. Programación de obra civil

Debido al documento enviado por interventoría el día 27 de agosto de 2024 con radicado CTO-CC-001-2023-CD_CED 051 y lo evidenciado en obra, hay ausencia

de personal, lo cual imposibilita la continuidad de ejecución de obra civil en placas Marco Tulio y Aguas Claras.

Para lo anterior, el contratista de obra indica que las próximas dos semanas se ejecutara obra civil de placas Marco Tulio y Aguas Claras, es decir, desde el próximo 9 de septiembre de 2024.

5. Programación de montaje de estructura metálica

Para la ejecución y montaje de estructura metálica, el contratista indica que el material necesario para la estructura de placa la Florida se encuentra en taller en proceso de fabricación de columnas, y que, a partir del día 16 de septiembre de 2024 se iniciara el montaje en placa Florida.

También, indica que posterior al inicio del montaje de estructura metálica en placa Florida, se iniciara la fabricación de la estructura de placa La Madera para programar izaje alrededor del día 04 octubre de 2024.

Con el objetivo de realizar seguimiento y verificación de la ejecución de las actividades mencionadas, la interventoría deberá realizar y remitir informes para reportar el desarrollo de obra.

6. Socialización en placa Florida

Personal de la empresa EDUR indica que de acuerdo al diseño de cubierta de placa Florida, se evidencia que los pedestales quedan por dentro del área de la cancha, lo cual ha generado inconformidad por parte de la comunidad de la vereda la Florida, y han solicitado una socialización entorno a los pedestales y área de juego.

Por lo tanto, solicitan que personal de contratista e interventoría asistan a la socialización programada para el día 12 de septiembre de 2024.

7. Acta de cobro Nro.2

Personal de la empresa EDUR indica que no ha sido recibida acta de avance de obra, por lo tanto, el personal de interventoría indica que será enviado el día 03 de septiembre de 2024.

Asimismo, con el objetivo de verificar las cantidades consignadas en acta de cobro Nro.2 en conjunto con la empres EDUR se programa recorrido en placas Marco Tulio y Aguas Claras el día 09 de septiembre de 2024.

8. Cierre de la reunión

Siendo las 05:10 p.m. del día 03 de septiembre de 2024 se da por finalizado el comité técnico Nro. 12.

COMPROMISOS:

- Definición del valor por adicionar para el contrato de obra COP 016-2023-IP necesario para la ejecución de obras extras.
- La empresa EDUR realizará envío de requerimiento de indagación preliminar a la Interventoría el día 03 de septiembre de 2024.
- La Interventoría dará respuesta al requerimiento del día 05 de septiembre de 2024.
- El contratista deberá continuar con la ejecución de la obra civil en placas Marco Tulio y Aguas Claras el próximo 09 de septiembre de 2024.
- El contratista deberá suministrar estructura metálica e iniciar montaje en placa Florida el día 16 de septiembre de 2024.
- El contratista deberá suministrar estructura metálica e iniciar montaje en placa Madera el día 04 de octubre de 2024.
- La interventoría deberá remitir informe de la ejecución de las actividades programadas.
- Personal de contratista de obra y personal de interventoría deberán asistir a socialización en placa Florida el día 12 de septiembre de 2024.
- El contratista deberá enviar acta de cobro Nro. 2 el día 03 de septiembre de 2024.
- La interventoría deberá remitir acta de cobro Nro.2 con previa aprobación el día 03 de septiembre de 2024.
- Se realizará revisión de cantidades registradas en acta de cobro Nro.2 el día 09 de septiembre de 2024.

Sebastián Gómez Echeverri
Elaboró. Residente de Interventoría

INNOVA GLOBAL S.A.S	AYUDAS DE MEMORIA	**Código:** **Versión:** 01 **Fecha:** 30/05/2022

Firmas:

INNOVA GLOBAL S.A.S	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	**Código:** **Versión:** 00 **Fecha:** 22/10/2020

EVENTO: Comité Técnico Nro. 12 - Seguimiento de reinicio de Obra.

LUGAR: Oficinas EDUR FECHA: 3-09-2024 RESPONSABLE: Guillermo José Gomez Rendón.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO	CELULAR/TEL	FIRMA
Jorge López Elejalde	Director Obra	jorge.lópez@icpbsa.com	3104576323	
Alejandra Morín G.	Residente de Obra	amorin@icpbsa.com	3116669844	
Cristian Javier Quintero Alarcón	Jurídico - EDUR		3007518998	
Guillermo León Gómez Rendón	D. Interventoría	guilegore@gmail.com	3104192634	
Lina Marcela Ospina Pérez	Aux. Interventoría	linaospina97@gmail.com	3004134029	
Marco Antonio Díaz M.	Gerente EDUR	gerencia@edur.com.co	3216445453	

Registro Fotográfico:

