| Fecha<br>2024-07-30<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

LOTE 3. INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO No.** IDU-1786-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Carlos Arturo Sabogal Camacho - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 7.7% |
| **% EJECUTADO** | 7.26% |
| **% VARIACIÓN** | -0.44% |

### ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2024, informe No. 05 radicado 202434601369841 del 25 de octubre del 2024.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CC-P 7MA L3 | **Contratista** | CONSORCIO CORREDOR VERDE |
| **Contrato No.** | IDU-1740-2023 | **Contrato No.** | IDU-1786-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 446.445.908.445,00 | **Valor Inicial** | $ 40.393.010.059,00 |
| **Total Contrato** | $ 446.445.908.445,00 | **Total Contrato** | $ 40.393.010.059,00 |
| **Valor Pagado** | $ 8.631.512.529,00 | **Valor Pagado** | $ 357.336.638,00 |
| **Plazo Inicial** | 2220 días | **Plazo Inicial** | 2220 días |
| **Plazo Actualizado** | 2220 días | **Plazo Actualizado** | 2220 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-03-06 | **Fecha de Iniciación** | 2024-03-06 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2030-05-05 | **Fecha de Terminación Actual** | 2030-05-05 |
| **No. Empleos generados** | 73 | **No. Empleos generados** | 38 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Preconstrucción | 68,99 | 65,08 | $ 1.077.373.746,00 | $ 1.052.850.260,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### METAS FÍSICAS

| META FÍSICA | META PLANEADA | META EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| Construcción de km de Corredor Verde | 0,00 | 0,00 | Km |
| Espacio Público | 0,00 | 0,00 | km |
| Construir Km de Ciclorruta | 0,00 | 0,00 | Km |
| Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial | 8,58 | 0,00 | Km_Carril |
| Construir Puentes vehiculares | 1,00 | 0,00 | Unit(s) |
| Construir Estaciones bidireccionales | 2,00 | 0,00 | Unit(s) |
| Implementar cicloparqueaderos | 55,00 | 0,00 | Unit(s) |