GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT. 892099216-6

CONTROL DE EXTINTORES

FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN:	X	DOTACIÓN:		RECARGA:		FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA		El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		Observaciones
			Solkaflan		PQS ABC			CO2																																
			3700	9000	10	20	150	10LBS		FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	
1	ALMACEN	Almacén: Entrada primer piso				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
2	ALMACEN	Almacén: Recepción segundo piso			X				10	dic-23	dic-24																													No está el extintor. Requiere señalización.
3	ALMACEN	Almacén: Archivo segundo piso			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
4	ALMACEN	Almacén : Oficina de la Bodega				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
5	ALMACEN	Almacén: Bodega					X		150	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X			X	X		X		El extintor tiene mas de 10 años, las pruebas hidrostáticas del cilindro estan vencidas
6	ARCHIVO	Archivo: Entrada ppal	X						3700	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin señalización
7	ARCHIVO	Archivo: Archivo de Jurídica			X				10	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta colocar soporte. Sin señalización
8	ARCHIVO	Archivo: Archivo de Jurídica			X				10	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta colocar soporte. Sin señalización
9	ARCHIVO	Archivo: Sala de consulta Archivo de Jurídica				X			30	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin señalización
10	ARCHIVO	Archivo: Impresora Archivo Jurídica		X					9000	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Señalización dañada
11	ARCHIVO	Archivo: Bodega	X						9000	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin señalización
12	ARCHIVO	Archivo: Bodega				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
13	ARCHIVO	Archivo: Bodega				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
14	ARCHIVO	Archivo: Bodega				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
15	ARCHIVO	Archivo: Sala de consulta	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
16	ARCHIVO	archivo	X						9000	dic-23	dic-24																													
17	ARCHIVO	archivo						X	10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
18	ARCHIVO	archivo			X				10	dic-23	dic-24																													
19	ARCHIVO	archivo			X				10	dic-23	dic-24																													
20	ARCHIVO	archivo				X			20	dic-23	dic-24																													
21	BANCO MAQUINARIA	Entrada a sala de reuniones del Sindicato		X					9000	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta señalización
22	BANCO MAQUINARIA	Entrada a Oficina Administrativa		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		
23	BANCO MAQUINARIA	Puesto de trabajo del HSE		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Debe reubicarse el extintor
24	BANCO MAQUINARIA	Oficina del Jefe del Taller				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Debe ubicarse el extintor
25	BANCO MAQUINARIA	Torno				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta señalización
26	BANCO MAQUINARIA	Pasillo salida de emergencia				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
27	BANCO MAQUINARIA	Área de mantenimiento				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
28	BANCO MAQUINARIA	Área cambio de aceite				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		
29	BANCO MAQUINARIA	Área de soldadura				X			20	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta señalización
30	BANCO MAQUINARIA	Área de Bombeo que están de reserva por demolición de la estación				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
31	BANCO MAQUINARIA	Área de Bombeo que están de reserva por demolición de la estación				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
32	BANCO MAQUINARIA	Área de Bombeo que están de reserva por demolición de la estación				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
33	BANCO MAQUINARIA	Área de Bombeo que están de reserva por demolición de la estación				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
34	BANCO MAQUINARIA	Reserva del HSE			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
35	BANCO MAQUINARIA	Reserva del HSE			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
36	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Debe reubicarse el extintor

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT. 892099216-6

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor							FECHA RECARGA		El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
			Solkaflan		PQS ABC			CO2																																
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
37	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Debe reubicarse el extintor
38	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Debe reubicarse el extintor
39	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
40	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
41	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
42	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
43	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
44	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
45	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
46	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
47	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
48	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
49	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
50	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor: Solkaflan		PQS ABC			CO2		FECHA RECARGA		El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
51	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
52	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
53	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
54	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
55	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
56	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
57	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
58	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
59	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
60	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
61	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Extintor de reserva
62	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
63	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
64	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor										El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroida doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
			Solkaflan		PQS ABC			CO2		FECHA RECARGA																																		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
65	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
66	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
67	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
68	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
69	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
70	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
71	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
72	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
73	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
74	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
75	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
76	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
77	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
78	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor									El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
			Solkaflan	PQS ABC				CO2																																		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
79	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
80	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
81	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
82	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
83	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
84	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
85	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
86	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
87	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
88	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
89	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
90	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
91	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
92	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor									El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroida doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
			Solkaflan		PQS ABC			CO2																																		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
93	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
94	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
95	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
96	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
97	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
98	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
99	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
100	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
101	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
102	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
103	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
104	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
105	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin ubicación hasta que se tenga la nueva estación de servicio.
106	BANCO MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	MAQUINARIA - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO					X		150	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X			X	X	X			

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT. 892099216-6

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN:	X	DOTACIÓN:		RECARGA:		FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor: Solkaflan	Tipo de Extintor: Solkaflan	Tipo de Extintor: PQS ABC	Tipo de Extintor: PQS ABC	Tipo de Extintor: PQS ABC	Tipo de Extintor: CO2		FECHA RECARGA	FECHA RECARGA	El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroida doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
107	BIBLIOTECA	Blblioteca: Gabinete de la entrada			X				10	dic-23	dic-24																													No cuenta con extintor
108	BIBLIOTECA	Biblioteca: Babinete de la cocina			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Gabinete No cuenta con señalización
109	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Plazoleta Gastronomía			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Gabinete No cuenta con señalización
110	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Plazoleta Gastronomía			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Gabinete No cuenta con señalización
111	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Auditorio			X				10	dic-23	dic-24																													No cuenta con extintor
112	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Sala Infantil			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Gabinete No cuenta con señalización
113	BIBLIOTECA	Biblioteca			X				10	dic-23	dic-24																													
114	BIBLIOTECA	Biblioteca			X				10	dic-23	dic-24																													
115	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA ARCHIVO						X	10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
116	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA AREA ADMINISTRATIVA						X	10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
117	CAD	CAD SÓTANO: Planta Torre B						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
118	CAD	CAD SÓTANO: Planta Torre A						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
119	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #3 Torre A						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
120	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #2 Torre A						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
121	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #1 Torre A						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
122	CAD	CAD Sótano: Gabinete escalera			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
123	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero de Jurídica			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
124	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero Educación			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
125	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero Gobernador			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
126	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero cerca al puesto de Vigilancia			X				10	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
127	CAD	CAD Piso 1: Entrada - Recepción		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
128	CAD	CAD Piso 1: Gabinete entrada Edificio			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
129	CAD	CAD Piso 1: Gabinete entrada Edificio			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
130	CAD	CAD Piso 1: Baños Tesorería		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
131	CAD	CAD Piso 1: Junto a la Cocina			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
132	CAD	CAD Piso 1: Junto a la Cocina			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
133	CAD	CAD Piso1: Frente a Pasaportes			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
134	CAD	CAD Piso 1: Gabinete Asesor Privado			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
135	CAD	CAD Piso 1: Salida emergencia - centro de monitoreo		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
136	CAD	CAD Piso 2: Gabinete sala auxiliar juntas - Educación			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
137	CAD	CAD Piso 2: Gabinete sala auxiliar juntas - Educación			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
138	CAD	CAD Piso 2: Recepción Educación			X				10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
139	CAD	CAD Piso 2: Salida de Ascensor - Educación		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
140	CAD	CAD Piso 2: Entrada Secretaria de Agricultura		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
141	CAD	CAD Piso 2: Gabinete entrada Secretaria de Agricultura			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
142	CAD	CAD Piso 2: Entrada Oficinas de Desarrollo Rural	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
143	CAD	CAD Piso 3: Recepción de la Torre A - Hacienda		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
144	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Sala Auxiliara juntas - Hacienda			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
145	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Sala Auxiliara juntas - Hacienda			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
146	CAD	CAD Piso 3: Entrada Torre B		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
147	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Entrada Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X			X	X						X		Falta instalar soporte
148	CAD	CAD Piso 3: Entrada Archivo Jurídica	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
149	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
150	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
151	CAD	CAD Piso 3: Camioneta de Rentas			X				10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
152	CAD	CAD Piso 4: Recepción Torre A - Gobierno		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor: Solkaflan		PQS ABC			CO2		FECHA RECARGA		El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
153	CAD	CAD Piso 4: Gabinete sala Auxiliar de juntas - Torre A			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
154	CAD	CAD Piso 4: Gabinete sala Auxiliar de juntas - Torre A			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
155	CAD	CAD Piso 4: Entrada Torre B		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
156	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Entrada a la Torre B			X				10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
157	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
158	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
159	CAD	CAD Piso 5: Recepción de la Torre A		X					9000	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
160	CAD	CAD Piso 5: Torre A Gabinete sala auxiliar d juntas			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
161	CAD	CAD Piso 5: Torre A Gabinete sala auxiliar d juntas			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
162	CAD	CAD Piso 5: Entrada Torre B		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
163	CAD	CAD Piso 5: Gabinete entrada Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
164	CAD	CAD Piso 5: Gabinete cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
165	CAD	CAD Piso 5: Gabinete cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
166	CAD	CAD piso 5: Talento Humano			X				10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
167	CAD	CAD piso 5: Talento Humano			X				10	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
168	CAD	CAD Piso 6: Recepción Torre A	X						3700	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
169	CAD	CAD Piso 6: Gabinete Sala de auxiliar de juntas Torre A			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
170	CAD	CAD Piso 6: Gabinete Sala de auxiliar de juntas Torre A			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
171	CAD	CAD Piso 6: Entrada a la Torre B		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
172	CAD	CAD Piso 6: Gabinete entrada a la Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
173	CAD	CAD Piso 6: Gabinete cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
174	CAD	CAD Piso 6: Gabinete cocina Torre B			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
175	CAD	CAD Piso 7: Gabinete entrada al Despacho Gobernador			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
176	CAD	CAD Piso 7: Gabinete entrada al Despacho Gobernador	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
177	CAD	CAD Salud: Puesto de Vigilancia				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X		X			X	X		X						X		Falta instalar soporte
178	CULTURA	Casa de la Cultura: Entrada principal	X						3700	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
179	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso	X						3700	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
180	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso				X			20	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
181	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso	X						3700	dic-23	dic-24			X		X		X		X			X	X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
182	CULTURA	casa de la cultura	X						3700	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
183	CULTURA	casa de la cultura	X						3700	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
184	CULTURA	casa de la cultura				X			20	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
185	CULTURA	casa de la cultura				X			20	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
186	MUJER	Secret. Mujer: Parqueadero				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
187	MUJER	Secret. Mujer: Sala de espera	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
188	MUJER	Secret. Mujer: Piscina				X			20	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
189	MUJER	Secret. Mujer: Segundo piso	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
190	MUJER	Secret. Mujer: Segundo piso		X					9000	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
191	MUJER	Secret. Mujer: Tercer piso	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
192	MUJER	Secret. Mujer: Despacho			X				10	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
193	MUJER	mujer				X			20	dic-23	dic-24																													Falta instalar soporte
194	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa	X						9000	dic-23	dic-24	X				X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
195	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
196	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
197	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				10	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
198	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
199	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
200	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
201	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	Tipo de Extintor: Solkaflan 3700	Solkaflan 9000	PQS ABC 10	PQS ABC 20	PQS ABC 150	CO2 10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA: FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos? SI	NO	Es visible la ubicación y señalización? SI2	NO3	Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista? SI4	NO5	El manómetro indica presión de operación? SI6	NO7	El cristal del manómetro está en buen estado? SI8	NO9	se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos? SI10	NO11	la última prueba hidrostática es inferior a 5 años? SI12	NO13	Se observa deformación en el cilindro? SI14	NO15	La pintura está en buen estado? SI16	NO17	El soporte y la manija de soporte están en buen estado SI18	NO19	El pin de seguridad está operable? SI20	NO21	La carretilla está corroída doblada o rota? SI22	NO23	Las llantas están en buen estado? SI24	NO25	Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden? SI26	NO27	Observaciones
202	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
203	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
204	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
205	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
206	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
207	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
208	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
209	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
210	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
211	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
212	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
213	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
214	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
215	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
216	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
217	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
218	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
219	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
220	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
221	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
222	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
223	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
224	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
225	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
226	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
227	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
228	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
229	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
230	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
231	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa						X	10	dic-23	dic-24	X		X		X							X	X			X	X		X		X						X		Falta instalar soporte
232	SALUD	Salud: Cerca a la oficina de enfermedades crónicas	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
233	SALUD	Salud: Talento Humano	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
234	SALUD	Salud: Medicamentos de Control	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
235	SALUD	Salud: Oficina de Planeación	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
236	SALUD	Salud: Vigilancia Epidemiológica	X						3700	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte
237	SALUD	Salud: Vacunación	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X				X			X	X		X						X		Falta instalar soporte
238	SALUD	Salud: Entomología médica				X			20	dic-23	dic-24	X			X	X			X	X		X		X		X			X	X		X						X		Falta instalar soporte
239	SALUD	Salud: Archivo	X						3700	dic-23	dic-24		X		X	X		X		X		X		X			X		X	X		X						X		Falta instalar soporte

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT. 892095216-6

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA:	Instalaciones de la Gobernacion de Casanare	RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	viernes, 23 de agosto de 2024

			Tipo de Extintor									El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pín de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		
			Solkaflan		PQS ABC			CO2			FECHA RECARGA																																
N°	LUGAR	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	3700	9000	10	20	150	10LBS	Capacidad en Lb,gms	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	SI	NO	SI2	NO3	SI4	NO5	SI6	NO7	SI8	NO9	SI10	NO11	SI12	NO13	SI14	NO15	SI16	NO17	SI18	NO19	SI20	NO21	SI22	NO23	SI24	NO25	SI26	NO27	Observaciones
240	SALUD	Salud: Bodega cerca a la estación eléctrica						X	10	dic-23	dic-24		X		X		X					X		X			X		X		X						X		Falta instalar soporte
241	SALUD	Salud: Entrada al segundo piso por escaleras del patio	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X			X		X	X		X					X		Sin señalización y Pin oxidado
242	SALUD	Salud: Pasillo laboratorio	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X		X		X		X						X		No tiene señalización, base deformada y corroida
243	SALUD	Salud: Pasillo laboratorio	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X		X		X		X		X		X		X						X		No tiene señalización
244	SALUD	Salud: Almacén (Oficina de Nubia Priscila)	X						3700	dic-23	dic-24	X			X	X		X			X	X		X			X	X		X						X		No cuenta con señalización
245	SALUD	Salud: Almacén				X			20	dic-23	dic-24																												
246	SALUD	Salud: Almacén				X			20	dic-23	dic-24																												
247	SALUD	Salud: Almacén		X					9000	dic-23	dic-24																												
248	SALUD	Salud: Almacén		X					9000	dic-23	dic-24																												
249	SALUD	Salud: Almacén	X						3700	dic-23	dic-24																												
250	SALUD	Salud: ETV				X			20	dic-23	dic-24					X		X		X			X	X			X	X			X						X		No cuenta con soporte. Falta señalización
251	SALUD	Salud: Cuarto eléctrico	X						3700	dic-23	dic-24		X		X	X		X		X		X		X			X		X		X								Debe reubicarse el extintor solkaflan
252	SALUD	Salud: Camioneta de ETV			X				10	dic-23	dic-24					X		X			X	X		X		X			X		X		X					X	Pin oxidado, manómetro sin presión. Requiere cambio Y SOPORTE PARA CAMIONETA
253	TRANSITO	Transito: Oficina Acuerdos de Pago		X					9000	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X		X	X		X					X		Sin señalización. Falta colocar soporte.
254	TRANSITO	Transito: Cobro Coactivo				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Falta colocar soporte.
255	TRANSITO	Tránsito: Atención al usuario				X			20	dic-23	dic-24	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X					X		Sin señalización. Falta colocar soporte.
Total			30	24	82	74	2	43																															

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIO	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	CARGO
1	Se Requiere realizar 82 recargas extintor químico seco ABC 10 libras o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
2	Se Requiere realizar 74 recargas extintor químico seco ABC 20 Libras o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
3	Se requiere realizar 1 recargas extintor químico seco PQS (polvo, químico, seco) de 150 libras o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
4	Se requiere realizar 30 Revisiones Solkaflam 3700 gramos o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
5	Se requiere realizar 24 revisiones Solkaflam 9000 gramos o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
6	Se requiere realizar 43 revisiones extintor Co2 de10 libras	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
7	Se requiere realizar 1 compra o suministro extintor polvo químico seco ABC 150 libras o Multipropósito.	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano
8	Se requiere realizar 43 compra o suministro de Soporte Pedestal Extintor Co2 De 10 Libras	Realizar la solcitud a la Direccion Administrativa	Carlos Perez	Profesional SST Talento Humano

Elaboró:

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO PEREZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO