EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 – CALAMIDAD PÚBLICA EL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE – SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA – CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	EMPRESA CONTRATANTE NIT CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA NIT INTERVENTOR C.C. SUPERVISOR C.C. PLAZO INICIAL FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 890399029-5 1.310-12.13-0235 VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ 10.538.393-2 GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA 6.199.200 Bugalagrande (V) ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA 13.006.429 Ipiales (N) TRES (3) MESES NOVIEMBRE 30 DE 2023	VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL FECHA DE INICIO TERMINACION INICIAL FECHA DE PRORROGA No.1 TIEMPO DE PRORROGA No.1 FECHA DE SUSPENSION No.1 FECHA DE REINICION No.1 FECHA DE PRORROGA No.2: TIEMPO DE PRORROGA No.2: TERMINACION ACTUAL:	$ 8,498,229,789.00 $ - $ 8,498,229,789.00 ABRIL 11 DE 2023 JULIO 11 DE 2023 JULIO 11 DE 2023 DOS (2) MESES JULIO 21 DE 2023 JULIO 26 DE 2023 SEPTIEMBRE 11 DE 2023 TRES (3) MESES DICIEMBRE 11 DE 2023	

ACTA PARCIAL DE OBRA #2 (Noviembre 30 de 2023)

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIÓN INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No.2		ACUMULADO ACTUAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
	SECTOR #1 - MURO LA CRISTALINA (SEVILLA)														
1	PRELIMINARES				$ 179,609,824.00		$ 69,128,207.00		$ 69,128,207.00		$ -		$ 69,128,207.00		$ -
1.1	LOCALIZACION - REPLANTEO	ML	800.00	$ 4,293.00	$ 3,434,400	100.00	$ 429,300.00	100.00	$ 429,300.00	-	$ -	100.00	$ 429,300.00	-	$ -
1.2	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1.00	$ 1,402,263.00	$ 1,402,263	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	-	$ -	1.00	$ 1,402,263.00	-	$ -
1.3	ROCERIA	M2	398.80	$ 108.00	$ 43,070	528.00	$ 57,024.00	528.00	$ 57,024.00	-	$ -	528.00	$ 57,024.00	-	$ -
1.4	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL)	ML	200.00	$ 2,190.00	$ 438,000	75.00	$ 164,250.00	75.00	$ 164,250.00	-	$ -	75.00	$ 164,250.00	-	$ -
1.5	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAMETRO MENOR A 24"	UND	4.00	$ 135,378.00	$ 541,512	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.6	DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9.00	$ 60,625.00	$ 545,625	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.7	DEMOLICION ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14.00	$ 11,508.00	$ 161,112	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8	EXCAVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3	3,152.00	$ 13,727.00	$ 43,267,504	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.9	EXCAVACION EN ROCA	M3	100.00	$ 48,535.00	$ 4,853,500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50.00	$ 26,964.00	$ 1,348,200	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	12.50	$ 48,535.00	$ 606,688	1,382.00	$ 67,075,370.00	1,382.00	$ 67,075,370.00	-	$ -	1,382.00	$ 67,075,370.00	-	$ -
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3K	66,290.00	$ 1,855.00	$ 122,967,950	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	BASES Y RELLENOS				$ 285,690,832.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2.1	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	800.00	$ 3,678.00	$ 2,942,400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSP.	M3	1,568.00	$ 73,144.00	$ 114,685,792	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	280.00	$ 153,198.00	$ 42,895,440	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	160.00	$ 169,017.00	$ 27,042,720	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.5	IMPRIMACION	M2	800.00	$ 3,775.00	$ 3,020,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.6	RIEGO DE LIGA	M2	800.00	$ 1,596.00	$ 1,276,800	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.7	CARPETA ASFALTICA SIN TRANSPORTE	M3	80.00	$ 950,196.00	$ 76,015,680	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.8	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3K	9,600.00	$ 1,855.00	$ 17,808,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	OBRAS DE DRENAJE				$ 298,381,851.00		$ 14,084,396.00		$ 14,084,396.00		$ -		$ 14,084,396.00		$ -
3.1	CONCRETO 3000 PSI	M3	225.50	$ 922,151.00	$ 207,945,051	12.00	$ 11,065,812.00	12.00	$ 11,065,812.00	-	$ -	12.00	$ 11,065,812.00	-	$ -
3.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	7,000.00	$ 8,413.00	$ 58,891,000	358.80	$ 3,018,584.00	358.80	$ 3,018,584.00	-	$ -	358.80	$ 3,018,584.00	-	$ -
3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	1,000.00	$ 4,908.00	$ 4,908,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	TUBERIA PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	200.00	$ 84,579.00	$ 16,915,800	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5	FILTRO GEODREN (INCLUYE EXCAV.Y RELLENO)	ML	200.00	$ 48,610.00	$ 9,722,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	CONCRETOS MURO				$ 1,149,132,341.00		$ 764,747,858.00		$ 645,236,791.00		$ 119,511,107.00		$ 764,747,898.00		$ -
4.1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2500 PSI	M3	10.00	$ 560,840.00	$ 5,608,400	13.44	$ 7,537,690.00	6.72	$ 3,768,845.00	6.72	$ 3,768,845.00	13.44	$ 7,537,690.00	-	$ -
4.2	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI	M3	100.00	$ 1,056,968.00	$ 105,696,800	335.92	$ 355,056,691.00	302.32	$ 319,542,566.00	33.60	$ 35,514,125.00	335.92	$ 355,056,691.00	-	$ -
4.3	PILOTE D=1,2 m INCLUYE EXCAVACION	M3	244.00	$ 1,056,968.00	$ 257,900,192	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.4	MURO CONTENCION 4000 PSI	M3	169.00	$ 1,266,205.00	$ 213,988,645	36.48	$ 46,191,158.00	-	$ -	36.48	$ 46,191,158.00	36.48	$ 46,191,158.00	-	$ -
4.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa	KLS	67,269.50	$ 8,413.00	$ 565,938,304	42,310.99	$ 355,962,359.00	38,265.23	$ 321,925,380.00	4,045.76	$ 34,036,979.00	42,310.99	$ 355,962,359.00	-	$ -
5	FILTRO Y CUNETA				$ 52,077,630.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5.1	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	218.00	$ 4,908.00	$ 1,069,944	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2	TUB.PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	100.00	$ 84,579.00	$ 8,457,900	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	FILTRO GEODREN (INCLUYE EXCAV.Y RELLENO)	ML	120.00	$ 48,610.00	$ 5,833,200	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M.	M3	40.00	$ 916,758.00	$ 36,670,320	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	22.00	$ 2,103.00	$ 46,266	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 – CALAMIDAD PÚBLICA EL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE – SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA – CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	EMPRESA CONTRATANTE NIT CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA NIT INTERVENTOR C.C. SUPERVISOR C.C. PLAZO INICIAL FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 890399029-5 1 310-12.13-0235 VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ 10.535.393-2 GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA 6.199.200 Bugalagrande (V) ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA 13.006.429 Ipiales (N) TRES (3) MESES NOVIEMBRE 30 DE 2023	VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL FECHA DE INICIO TERMINACION INICIAL FECHA DE PRORROGA No.1 TIEMPO DE PRORROGA No.1 FECHA DE SUSPENSION No.1 FECHA DE REINICION No.1 FECHA DE PRORROGA No.2: TIEMPO DE PRORROGA No.2: TERMINACION ACTUAL:	$ 3.498.229.789,00 $ - $ 3.498.229.789,00 ABRIL 11 DE 2023 JULIO 11 DE 2023 JULIO 11 DE 2023 DOS (2) MESES JULIO 21 DE 2023 JULIO 26 DE 2023 SEPTIEMBRE 11 DE 2023 TRES (3) MESES DICIEMBRE 11 DE 2023	

ACTA PARCIAL DE OBRA #2 (Noviembre 30 de 2023)

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIÓN INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No.2		ACUMULADO ACTUAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
6	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN				$ 2,004,018.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.1	LINEA DE DEMARCACION	ML	119.40	$ 2,362.00	$ 282,023	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.2	SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO PREVENTIVAS	UN	5.00	$ 344,399.00	$ 1,721,995	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 74,382,037.00		$ 46,763,730.00		$ 37,414,915.00		$ 9,348,815.00		$ 46,763,730.00		$ -
7.1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1.00	$ 28,066,099.00	$ 28,066,099	1.00	$ 28,066,099.00	1.00	$ 28,066,099.00	-	$ -	1.00	$ 28,066,099.00	-	$ -
7.2	PAGA	GLB	1.00	$ 27,618,307.00	$ 27,618,307	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	PMT	GLB	1.00	$ 18,697,631.00	$ 18,697,631	1.00	$ 18,697,631.00	0.50	$ 9,348,816.00	0.50	$ 9,348,815.00	1.00	$ 18,697,631.00	-	$ -
I.N.P.1	ITEMS NO PREVISTOS 1				$ -		$ 451,434,038.00		$ 451,375,195.00		$ 58,843.00		$ 451,434,038.00		$ -
INP.1.1	EXCAVACION PARA PILOTES PREEXCAVADOS D=0.60M. H=18M.	ML	-	$ 506,414.00	$ -	864.00	$ 437,541,696.00	864.00	$ 437,541,696.00	-	$ -	864.00	$ 437,541,696.00	-	$ -
INP.1.2	LLORADEROS DE DIAMETRO 4" PARA PASAR DRENES HORIZONTALES DE DIAMETRO 2" Y BARRENO DE DIAMETRO 3"	ML	-	$ 24,518.00	$ -	4.80	$ 117,686.00	2.40	$ 58,843.00	2.40	$ 58,843.00	4.80	$ 117,686.00	-	$ -
INP.1.3	REVESTIMIENTO DE ZANJAS DE CORONACIÓN EN GEOMEMBRANA CAL. 30	M2	-	$ 30,747.00	$ -	448.00	$ 13,774,656.00	448.00	$ 13,774,656.00	-	$ -	448.00	$ 13,774,656.00	-	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA				$ 2,041,278,533.00		$ 1,346,158,269.00		$ 1,217,239,504.00		$ 128,918,765.00		$ 1,346,158,269.00		$ -

SECTOR #2 - PUENTE BARRAGAN (CAICEDONIA)

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIÓN INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No.1		ACUMULADO ACTUAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
8	PRELIMINARES				$ 2,532,783		$ 1,735,463.00		$ 1,735,463.00		$ -		$ 1,735,463.00		$ -
8.1	LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	160.00	$ 3,332.00	$ 533,120	100.00	$ 333,200.00	100.00	$ 333,200.00	-	$ -	100.00	$ 333,200.00	-	$ -
8.2	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1.00	$ 1,402,263.00	$ 1,402,263	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	-	$ -	1.00	$ 1,402,263.00	-	$ -
8.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	10.00	$ 50,001.00	$ 500,010	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5.00	$ 19,478.00	$ 97,390	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	OBRAS DE ESTABILIZACION				$ 207,791,812		$ 177,203,952.00		$ 177,203,952.00		$ -		$ 177,203,952.00		$ -
9.1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	0.80	$ 33,327.00	$ 26,662	70.00	$ 2,332,890.00	70.00	$ 2,332,890.00	-	$ -	70.00	$ 2,332,890.00	-	$ -
9.2	ESCOLLERA	M3	1,190.00	$ 52,728.00	$ 62,746,320	2,997.84	$ 158,070,108.00	2,997.84	$ 158,070,108.00	-	$ -	2,997.84	$ 158,070,108.00	-	$ -
9.3	CARGUE DE MATERIAL	M3	1,190.00	$ 8,089.00	$ 9,625,910	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.4	CONCRETO 3000 PSI	ML	8.00	$ 478,440.00	$ 3,827,520	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.5	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	4,500.00	$ 15,708.00	$ 70,663,500	1,069.92	$ 16,800,954.00	1,069.92	$ 16,800,954.00	-	$ -	1,069.92	$ 16,800,954.00	-	$ -
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL 20"	ML	40.00	$ 970,685.00	$ 38,827,400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA	M3-E	11,900.00	$ 1,855.00	$ 22,074,500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	ESTRUCTURAS				$ 274,220,562.00		$ 82,607,326.00		$ 82,607,326.00		$ -		$ 82,607,326.00		$ -
10.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	209.20	$ 1,056,968.00	$ 221,117,706	16.80	$ 17,757,062.00	16.80	$ 17,757,062.00	-	$ -	16.80	$ 17,757,062.00	-	$ -
10.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA ESP	KLS	6,312.00	$ 8,413.00	$ 53,102,856	7,708.34	$ 64,850,264.00	7,708.34	$ 64,850,264.00	-	$ -	7,708.34	$ 64,850,264.00	-	$ -
11	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN				$ 3,782,394.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11.1	LINEA DE DEMARCACIÓN	ML	90.00	$ 2,362.00	$ 212,580	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2	SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO PREVENTIVAS	UN	6.00	$ 594,969.00	$ 3,569,814	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 81,013,162.00		$ 52,543,984.00		$ 46,200,417.00		$ 6,343,567.00		$ 52,543,984.00		$ -
12.1	ESTUDIOS TECNICOS PARA EMERGENCIA	GLB	1.00	$ 39,856,849.00	$ 39,856,849	1.00	$ 39,856,849.00	1.00	$ 39,856,849.00	-	$ -	1.00	$ 39,856,849.00	-	$ -
12.2	PAGA	GLB	1.00	$ 28,469,178.00	$ 28,469,178	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.3	PMT	GLB	1.00	$ 12,687,135.00	$ 12,687,135	1.00	$ 12,687,135.00	0.50	$ 6,343,568.00	0.50	$ 6,343,567.00	1.00	$ 12,687,135.00	-	$ -

EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 – CALAMIDAD PÚBLICA EL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE – SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA – CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Valle Invencible

EMPRESA CONTRATANTE	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALOR INICIAL	$	3,498,229,789.00
NIT	890399003-5	VALOR ADICIONAL	$	-
CONTRATO DE OBRA No.	1.010.12.13-0235	VALOR TOTAL	$	3,498,229,789.00
CONTRATISTA	VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ	FECHA DE INICIO	ABRIL 11 DE 2023	
NIT	10.535.393-2	TERMINACION INICIAL	JULIO 11 DE 2023	
INTERVENTOR	GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA	FECHA DE PRORROGA No.1	JULIO 11 DE 2023	
C.C.	6.199.200 Bugalagrande (V)	TIEMPO DE PRORROGA No.1	DOS (2) MESES	
SUPERVISOR	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA	FECHA DE SUSPENSION No.1	JULIO 21 DE 2023	
C.C.	13.006.429 Ipiales (N)	FECHA DE REINICION No.1	JULIO 26 DE 2023	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	FECHA DE PRORROGA No.2:	SEPTIEMBRE 11 DE 2023	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 30 DE 2023	TIEMPO DE PRORROGA No.2:	TRES (3) MESES	
		TERMINACION ACTUAL:	DICIEMBRE 11 DE 2023	

ACTA PARCIAL DE OBRA #2 (Noviembre 30 de 2023)

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIÓN INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No.2		ACUMULADO ACTUAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
AD.2	ADICIÓN DE ACTIVIDADES						$ 419,702,002.00		$ 383,871,904.00		$ 35,830,098.00		$ 419,702,002.00		$ -
AD.2.1	EXCAVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3		$ 13,727.00	$ -	2,934.79	$ 40,285,862.00	2,934.79	$ 40,285,862.00	-	$ -	2,934.79	$ 40,285,862.00	-	$ -
AD.2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADA SALTARIN INCLUYE TRANSP.	M3		$ 73,144.00	$ -	4,048.18	$ 296,099,851.00	3,558.32	$ 260,269,753.00	489.86	$ 35,830,098.00	4,048.18	$ 296,099,851.00	-	$ -
AD.2.3	MURO CONTENCION, COLUMNAS Y VIGAS 4000 PSI	M3		$ 1,266,205.00	$ -	65.80	$ 83,316,289.00	65.80	$ 83,316,289.00	-	$ -	65.80	$ 83,316,289.00	-	$ -
I.N.P.2	ITEMS NO PREVISTOS 2				$ -		$ 530,668,250.00		$ 424,032,120.00		$ 98,161,096.00		$ 522,193,216.00		$ 8,475,034.00
INP.2.1	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS BALDE 1.5 M3	HR		$ 239,815.0	$ -	828.00	$ 198,566,820.00	828.00	$ 198,566,820.00	-	$ -	828.00	$ 198,566,820.00	-	$ -
INP.2.2	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE D=8" PARA ABATIR NIVEL FREATICO PERMANENTE EN EL RIO. (3 UNIDADES)	HR		$ 70,213.0	$ -	264.00	$ 18,536,232.00	108.00	$ 7,583,004.00	156.00	$ 10,953,228.00	264.00	$ 18,536,232.00	-	$ -
INP.2.3	ALQUILER DE ANDAMIOS DE CARGA PARA TRANSITABILIDAD Y SOPORTE DE VIGAS PUENTE+TRANSPORTE	MES		$ 22,375,432.0	$ -	3.00	$ 67,126,296.00	3.00	$ 67,126,296.00	-	$ -	3.00	$ 67,126,296.00	-	$ -
INP.2.4	REGULADORES DE TRANSITO DE MANERA CONTROLADA	DÍA		$ 962,000.0	$ -	150.00	$ 144,300,000.00	138.00	$ 132,756,000.00	12.00	$ 11,544,000.00	150.00	$ 144,300,000.00	-	$ -
INP.2.5	INSTALACION DE ALQUILER DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA NIVELACIÓN DEL PUENTE	GLB		$ 30,000,000.0	$ -	1.00	$ 30,000,000.00	-	$ -	1.00	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00	-	$ -
INP.2.6	MONITOREO ESTRUCTURAL DEL PUENTE AL PASO VEHICULAR EN TIEMPO REAL	MES		$ 18,000,000.0	$ -	1.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 18,000,000.00	-	$ -	1.00	$ 18,000,000.00	-	$ -
INP.2.7	REPARACION DE 20 SITIOS DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE	UND.		$ 1,435,690.0	$ -	20.00	$ 28,713,800.00	-	$ -	20.00	$ 28,713,800.00	20.00	$ 28,713,800.00	-	$ -
INP.2.8	ALMOHADILLAS PARA SOPORTES TEMPORALES Y PILA LADO QUINDIO	UND.		$ 4,237,517.0	$ -	6.00	$ 25,425,102.00	-	$ -	4.00	$ 16,950,068.00	4.00	$ 16,950,068.00	2.00	$ 8,475,034
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA 2				$ 569,340,713.00		$ 1,264,460,977.00		$ 1,115,651,182.00		$ 140,334,763.00		$ 1,255,985,943.00		$ 8,475,032.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS 1+2				$ 2,610,619,246.00		$ 2,610,619,246.00		$ 2,332,890,686.00		$ 269,253,528.00		$ 2,602,144,212.00		$ 8,475,032.00
	ADMINISTRACION			28.00%	$ 730,973,389.00		$ 730,973,389.00		$ 653,209,392.00		$ 75,390,988.00		$ 728,600,379.00		$ 2,373,009.00
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 26,106,192.00		$ 26,106,192.00		$ 23,328,907.00		$ 2,692,535.00		$ 26,021,442.00		$ 84,750.00
	UTILIDAD			5.00%	$ 130,530,962.00		$ 130,530,962.00		$ 116,644,534.00		$ 13,462,676.00		$ 130,107,210.00		$ 423,752.00
	COSTOS INDRECTOS OBRAS 1 Y 2 (A.I.U.)			34.00%	$ 887,610,543.00		$ 887,610,543.00		$ 793,182,833.00		$ 91,546,199.00		$ 884,729,031.00		$ 2,881,511.00
	VALOR TOTAL OBRAS (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				$ 3,498,229,789.00		$ 3,498,229,789.00		$ 3,126,073,519.00		$ 360,799,727.00		$ 3,486,873,243.00		$ 11,356,543.00

1694377709

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3,498,229,789	VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 3,126,073,519	89.36%
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ -	VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 360,799,727	10.31%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3,498,229,789	VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES	$ 3,486,873,246	99.68%
		DESCUENTO PAGO ANTICIPADO 40%	$ 1,399,291,916	40.00%
		VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1	$ 1,726,781,603	49.36%
		VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.2	$ 360,799,727	10.32%
		SALDO POR PAGAR	$ 11,356,543	0.32%

ING. VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ
ING. CIVIL NIT. 10.535.393-2
CONTRATISTA

ING. GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
M.P. 63202-82787 CND
INTERVENTOR