ingeniero
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Gerente Caminos Comunitarios de La Paz Total
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	09-05 de enero de 2024

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: NA

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3156-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA	NIT:	901.112.595-1
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033851
Valor Inicial:	$198.948.363,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		

Adición 1.	$ 0,00
Valor Actual:	$198.948.363,00
Anticipo Entregado:	$198.948.363,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$198.948.363,00
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total, Prórrogas:	2
Prorroga 1	Hasta el 30/04/2024
Prorroga 2	Hasta el 30/06/2024
Suspensión 1	27/12/2023-15/01/2024
Ampliación 1	NA
Fecha de Fin:	30/06/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.691.662,00	$198.691.662,00	$0,00
1189823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$256.701,00	$256.701,00	$0,00
			TOTALES	$198.948.363,00	$198.948.363,00	$0,00

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,95	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$198.948.363,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$198.948.363,00

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

1.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.989.672,60	NB-100281563-2	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.997.418,15	NB-100281563-2	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$59.984.508,90	NB-100281563-2	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100068512-2	08/09/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100068512-2	08/09/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100068512-2	08/09/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100068512-2	08/09/2023	30/06/2024

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3168-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIT:	901.674.366-0.
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028893
Valor Inicial:	$198.648.866,00		

Valor Adiciones:	$ 0,00
Adición 1.	$ 0,00
Valor Actual:	$198.648.866,00
Anticipo Entregado:	$198.648.866,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$198.648.866,00
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total, Prórrogas:	2
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024
Suspensión 1	28/12/2023-15/01/2024
Ampliación 1	NA
Fecha de Fin:	30/06/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1188923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.648.866,00	$198.648.866,00	$0,00
			TOTALES	$198.648.866,00	$198.648.866,00	$0,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

2.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,65	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

2.3.2. ANTICIPO

Otorgado	$198.648.866,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$198.648.866,00

2.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

2.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.929.773,20	NB-100281973-3	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.982.443,30	NB-100281973-3	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$59.894.659,80	NB-100281973-3	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100068634-2	7/09/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100068634-2	7/09/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100068634-2	7/09/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100068634-2	7/09/2023	30/06/2024

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3189-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIT:	901.292.614-2
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE		

	TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028892
Valor Inicial:	$ 199.084.670,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1.	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 199.084.670,00		
Anticipo Entregado:	$ 199.084.670,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 199.084.670,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024		
Suspensión 1	28/12/2023-15/01/2024		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/06/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.010.447,00	$199.010.447,00	$0,00
1189523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$74.223,00	$74.223,00	$0,00
			TOTALES	$199.084.670,00	$199.084.670,00	$0,00

3.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	199,08	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

3.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$0,00

3.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

3.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.016.934,00	NB-100281316-2	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.004.233,50	NB-100281316-2	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$60.025.401,00	NB-100281316-2	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100068434-2	07/09/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100068434-2	07/09/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100068434-2	07/09/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100068434-2	07/09/2023	30/06/2024

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3454-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO - NARIÑO	NIT:	901.504.530-4.
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL		

	EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028962
Valor Inicial:	$198.681.590,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1.	$ 0,00		
Valor Actual:	$198.681.590,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024		
Suspensión 1	NA		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/06/2024		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1258223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.681.590,00	$0,00	$198.681.590,00
			TOTALES	$198.681.590,00	$0,00	$198.681.590,00

4.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

4.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,68	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

4.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$198.681.590,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$198.681.590,00

4.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

4.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.936.318,00	NB-100285740-2	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.984.079,50	NB-100285740-2	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$59.904.477,00	NB-100285740-2	30/04/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100069746-2	21/09/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100069746-2	21/09/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100069746-2	21/09/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100069746-2	21/09/2023	30/06/2024

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3857-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI	NIT:	901.674.182-2
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE		

	NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028964
Valor Inicial:	$ 197.882.728,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1.	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 197.882.728,00		
Anticipo Entregado:	$ 197.882.728,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 197.882.728,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024		
Suspensión 1	28/12/2023 hasta 15/01/2024		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/06/2024		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.882.728,00	$197.882.728,00	$0,00
			TOTALES	$197.882.728,00	$197.882.728,00	$0,00

5.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

5.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	197,88	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

5.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$197.882.728,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$197.882.728,00

5.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

5.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.778.545,60	NB-100288468-2	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.944.136,40	NB-100288468-2	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$59.664.818,40	NB-100288468-2	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100070603-2	11/10/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100070603-2	11/10/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100070603-2	11/10/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100070603-2	11/10/2023	30/06/2024

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	4075-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO	NIT:	901.515.513-6
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL		

	MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	18/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029416
Valor Inicial:	$ 200.018.134,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1.	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 200.018.134,00		
Anticipo Entregado:	$ 200.018.134,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 200.018.134,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024		
Suspensión 1	NA		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/06/2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.018.134,00	$200.018.134,00	$0,00
			TOTALES	$200.018.134,00	$200.018.134,00	$0,00

6.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación

6.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	200,01	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

6.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$200.018.134,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$200.018.134,00

6.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

6.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	PRORROGA 2	APROBADO

6.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.203.626,80	NB-100290573-2	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.050.906,70	NB-100290573-2	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$60.305.440,20	NB-100290573-2	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	NB-100071262-2	25/10/2023	30/06/2024
PATRONAL	$260.000.000,00	NB-100071262-2	25/10/2023	30/06/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	NB-100071262-2	25/10/2023	30/06/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	NB-100071262-2	25/10/2023	30/06/2024

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5044- 2023		
CONTRATISTA:	CELQO SAS	NIT:	900.090.780- 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	"NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.".		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033851
VALOR INICIAL:	$ 196.936.439 ,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 196.936.439,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA 24/03/2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30/04/2024		
PRÓRROGA 3:	30/06/2024		
SUSPENCION 1:	30/12/2023 hasta 22/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 192.997.710,22	$0,00	$ 192.997.710,22
1446923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.938.728,78	$0,00	$ 3.938.728,78
TOTAL				$196.936.439,00		$196.936.439,00

7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han presentado actas a la fecha.

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0,00 %
Total, inversión ejecutada: 0,00 %

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

7.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

7.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	PRORROGA 3	APROBADO

7.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO x

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$19.693.643,90	NB-100301325 - Anexo 4	25/04/2024	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 39.387.287,80	NB-100301325 - Anexo 4	25/04/2024	30/10/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$39.387.287,80	NB-100301325 - Anexo 4	25/03/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$59.080.931,70	NB-100301325 - Anexo 4	30/04/2024	30/04/2029

7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNAR-027652	2024-05-07	ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-040452
2024S-VNAR-028697	2024-05-10	JOSE DOMINGO PAEZ PEREZ	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-041585
2024S-VNAR-031511	2024-05-21	ALEJANDRO ROBERTO TAMAYO RAMIREZ	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-044640

7.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Finalizado el mes de mayo de 2024, las juntas de acción comunal objeto del contrato de interventoria, no cuentan con los diseños y alcance definitivo de las obras programadas, quedando un (1) mes como plazo para terminar la ejecución en todos

los tramos, teniendo en cuenta que tanto los convenios como el contrato de interventoría, finalizan el 30 de junio de 2024.

8.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Finalizado el periodo de abril de 2024, la interventoría no ha presentado informes semanales que permitan visualizar el avance en las actividades, no ha presentado actas de costos, no ha presentado informes de interventoria.

8.2.1. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se ha realizado el desembolso a la cuenta de Junta de acción comunal del Barrio Anzoátegui con convenio. 3189-2023.

No se han presentado actas de costos, que permitan utilizar los recursos del contrato que se encuentran en reserva presupuestal.

8.2.2. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

9. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

10. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

11. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cambio del director de interventoría.

Cordialmente,



JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P. 19202-08125 CAUCA
Profesional Especializado 2028-20