| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

| | | |
|---|---|---|
| ACTA No. 4162.010.26.1.0563-15 | FECHA: | 6/AGO/2024 |
| | HORA INICIAL: | 8:30 AM |
| OBJETIVO Seguimiento al cumplimiento de las labores ordenadas por la FIFA para la preparación e instalación de césped híbrido en el campo de juego del Estadio Olímpico Pascual Guerrero | HORA FINAL: | 10:00 AM |
| | LUGAR: Estadio olímpico Pascual Guerrero | |

**ASISTENTES**:

- Gustavo Eduardo Aguilar D – Representante Grarco
- Héctor Mario Escudero – Ingeniero Agrónomo Apoyo a la Supervisión
- Sebastián Herrera – Ingeniero Contratista
- Andrés Camilo Cervino – Supervisor Contrato de Mantenimiento
- Guido Prieto – Enlace Administrativo UDJHB

**AUSENTES**:

N/A

**INVITADO**:

N/A

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación de las labores ordenadas por la FIFA y su cumplimiento en tiempo y forma.
2. Estado actual de la preparación del campo y retraso en la llegada de la maquinaria para el cosido del complemento sintético para convertir el campo de juego en un campo híbrido.
3. Informe semanal enviado a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la FIFA.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**DESARROLLO:**

La reunión se inició con una revisión del cumplimiento de las tareas establecidas en el acta anterior, así como las acciones adicionales requeridas por la FIFA para garantizar la correcta instalación del sistema de césped híbrido **SISGrass™** en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

**1. Cumplimiento de las labores ordenadas por la FIFA**: Se confirma que todas las labores ordenadas por la FIFA han sido ejecutadas en los tiempos estipulados, y se han seguido los cronogramas aprobados. A continuación, se detallan los trabajos ya realizados:

- **Nivelación del terreno**: Se completó con éxito la micro nivelación del terreno para garantizar una superficie uniforme, cumpliendo con los estándares exigidos por FIFA. Se informo que del costado occidental se retiraron cerca de 7 cm de material arcilloso que no permitía el crecimiento radicular de la grama bermuda.

- **Verticut agresivo**: El verticut agresivo del césped natural se realizó de acuerdo con lo planificado, lo que ha permitido una mejor apertura del suelo para el posterior tejido de las fibras sintéticas.

- **Aireación profunda**: Se ha llevado a cabo aireación profunda en varias direcciones y de forma reiterada para mejorar la oxigenación del suelo y evitar compactación, preparándolo adecuadamente para la instalación del césped híbrido.

- **Revisión y mejora del sistema de riego**: Ya se completó la revisión integral del sistema de riego. Los 8 aspersores y las 4 válvulas solenoides que debían ser reemplazados han sido instalados correctamente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Corte del césped**: La altura del césped natural se ha reducido a 10 mm, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y se sigue cortando regularmente para mantener esta altura.
- **Verticut continuo**: El verticut continúa ejecutándose semanalmente para asegurar que el césped natural esté en condiciones óptimas para el entrelazado con las fibras sintéticas.
- **Aplicación de arena (top dressing)**: Ya se ha aplicado la cantidad total de 90 toneladas de arena cribada en el campo, lo que ha mejorado la nivelación y la capacidad de drenaje del terreno.

**2. Retraso en la llegada de la maquinaria para el cosido de la grama híbrida**: Se informa que la maquinaria especializada para el cosido del sistema híbrido SISGrass™, programada para llegar el 15 de julio, llego solo la semana anterior , el 29 de Julio llego al estadio Olímpico Pascual Guerrero. Porque tuvo retrasos en el estadio de techo. Mientras tanto, todas las labores de preparación necesarias para el cosido se han completado, y el campo está listo para recibir el sistema híbrido, el personal de SISGRASS que llego la semana pasada, realizo la inspección del terreno, y su opinión fue favorable y nos solicitó continuar con el proceso de aireación con pines solidos a 20 cm usando el implemento que nos prestó la FIFA para tal fin. Este proceso se deberá realizar durante el proceso de inserción de las fibras sintéticas.

**3. Informes semanales a la FCF y a la FIFA**:
Durante las semanas previas, se han enviado puntualmente informes detallados sobre las labores realizadas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la FIFA. Estos informes incluyen:

- Descripción de las tareas ejecutadas (nivelación, verticutado, aireación, corte de césped, revisión del sistema de riego, aplicación de arena).
- Estado actual del campo, con fotografías y datos técnicos que evidencian el cumplimiento de los trabajos según las directrices de la FIFA.
- Seguimiento del estado del césped natural, incluyendo medidas del corte y de la humedad del terreno.
- Informe del retraso en la llegada de la maquinaria de cosido y las gestiones realizadas para su pronta recepción.

4. **Informes de avance presupuestal del contrato**: El proveedor informa junto con el Ingeniero Héctor Escudero que las mayores frecuencias solicitadas por la FIFA para la adecuación del campo de juego del estadio pascual guerrero, nos arroja un desequilibrio en el presupuesto de ejecución del contrato, por lo cual es necesario proceder a realizar un balance de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

actividades para poder cubrir todas las labores que se deben realizar con el fin de cumplir a la FIFA con los requerimientos pactados en el acuerdo de ciudad, donde se compromete al estadio y su personal de mantenimiento a mantener, adecuar y presentar el campo de juego del estadio pascual guerrero en condiciones de llevar a cabo un evento mundialista. Se informa que según cronograma, en el mes de agosto se deberán intensificar las labores de mantenimiento con el fin de mejorar el aspecto técnico y visual de la cancha del estadio olímpico Pascual guerrero. Además se nos informa que llegara en los próximos días un enviado de la FIFA quien dirigirá el mantenimiento de la grama del estadio, antes y durante del mundial femenino sub 20.

## CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

1. **Cumplimiento total de las labores previas al cosido del césped híbrido**: Todas las actividades de preparación previas a la instalación del césped híbrido SISGrass™ han sido cumplidas a cabalidad y en los tiempos acordados.
2. **Seguimiento al retraso de la maquinaria**: Se continuará con el seguimiento diario al proveedor de la maquinaria para garantizar su llegada a más tardar a finales de julio. Se reitera que el campo está listo para iniciar el cosido tan pronto como se reciba el equipo.
3. **Envío de informes semanales**: Se continuará con el envío de informes semanales a la FCF y a la FIFA, detallando los avances y cualquier novedad en el proceso, así como el estado del césped natural en el período previo a la instalación del sistema híbrido.
4. **Reprogramación de actividades posteriores al cosido**: Una vez llegue la maquinaria, se procederá con la instalación del césped híbrido y se reprogramarán las actividades de mantenimiento post-cosido para garantizar el éxito del sistema.

| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION | | |
|---|---|---|
| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO |
| Seguimiento y monitoreo a labores a realizar recomendadas por la FIFA | Héctor Escudero | 30 de Agosto 2024 |
| Presentación de informes semanales a FIFA y FCF de las labores realizadas | Héctor Escudero | Semanalmente hasta mundial |
| Revisión de la instalación del complemento sintético a la grama natural | Guido Prieto | Hasta terminar la instalacion |
| Presentar el cronograma de mantenimiento para la cancha | Grarco SAS – Héctor Escudero | 30 Agosto de 2024 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | |
|---|---|---|
| hibrida del estadio olímpico pascual guerrero | | |
| Presentar un balance de actividades a realizar donde se incluya la mayor frecuencia de actividades y los ítems no previstos en el contrato para la puesta a punto del estadio para el mundial femenino sub 20 | Grarco – Guido Prieto | 10 de agosto de 2024 |

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Cali, a los 8 días del mes de agosto del año 2024.

Firmas (responsables)

ANDRÉS CAMILO CERVINO
Supervisor Contrato de Mantenimiento

GUSTAVO EDUARDO AGUILAR D
Grarco SAS

HÉCTOR MARIO ESCUDERO
Ingeniero Agrónomo Apoyo a la Supervisión

GUIDO PRIETO
Enlace Administrativo UDJHB

SEBASTIÁN HERRERA
Ingeniero Contratista

Elaboró: Guido Fernando Prieto – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.