	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3415 -2023,4036-2023, 4047-2023, 4778-2023 **Contratista:** Progreso,Betania,Santa Rosa,Aguilas

Contrato de Interventoría No. 4761 de 2023 **Interventoría:** Consorcio R&C


Objeto Contrato de Obra:

CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** 01 al 29 de febrero 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		6
3.1	Información general del contrato		6
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	21
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		15
5.1	Información general del contrato		16
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	15
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6.17
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		12,13 Y 14
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		12,13 Y 14
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONTRATISTA DE OBRA:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETANIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MENSUAL No. 04

01 Al 30 DE ABRIL DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 LOCALIZACIÓN 5

3. INFORMACIÓN CONVENIOS 6

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 6

3.1.1 EL PROGRESO 6

3.1.2 BETANIA 7

3.1.3 LAS AGUILAS 8

3.1.4 SANTA ROSA 8

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14

4.1 AVANCE DE OBRA 14

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14

5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01). 15

5.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 02). 15

5.2.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 03). 15

5.2.4 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 04). 15

5.2.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGURO CONTRATOS DE OBRA VER (ANEXO 05). 15

5.2.6 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 06) 15

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

6.2.1 ANEXO 07: REGISTRO FOTOGRÁFICO 15

6.2.2 ANEXO 08: HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4637 DE 2023. 15

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS. 16

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-027841, entrega orden de inicio a partir del 12 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R & C, para la ejecución de la OFERTA No.4761 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, se realiza una suspensión y reinicio No.01 del 29 de diciembre del 2023 al 20 de enero del 2024 y se realiza la prórroga No.01 hasta el 30 de abril de 2024.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de La Argentina y El Pital - Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 4761 DE 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL”.

El Consorcio R & C en calidad de Interventor, los convenios: - CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"., los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 02 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en el municipio de la Argentina y el Pital del departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total".*

MUNICIPIO LA ARGENTINA

La Argentina es un municipio colombiano ubicado en el sur - occidente del departamento del Huila, sobre las estribaciones de la serranía de las Minas, que se desprenden de la cordillera central, a la margen derecha del río La Plata. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 390 km², su altura es de 1560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 13.884 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2023.6 Es un territorio de vocación agrícola, ya que su economía se basa en cultivos como el café, granadilla, lulo, durazno, cacao, frijol en mayor proporción y el ecoturismo por la cantidad de fincas existentes. Es conocida como «Antigua Capital Minera de Colombia».



Ilustración 1: Google

MUNICIPIO EL PITAL

El Pital es un municipio colombiano ubicado al sur occidente del departamento de Huila, sobre la planicie del valle superior del río Magdalena en las estribaciones de la cordillera Occidental. Su cabecera municipal está localizada sobre el piedemonte oriental de la serranía de las Minas. Su extensión territorial es de 210 km², su altura es de 921 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 16.264 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.[4] Hace parte de la Región Subcentro del departamento. El sector agrícola es la principal actividad económica del municipio, especialmente la producción de frutas para el mercado nacional. Es conocida como «*"Cuna de Patriotas por Excelencia"*».



Ilustración 2: Google

3. INFORMACIÓN CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 EL PROGRESO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
Representante legal:	FABIO OVIEDO SALAZAR
Nit.	813.004.445 - 1
Convenio No.	3415 de 2023

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda El Progreso con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.383.701
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.603.960
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha de Final:	30 de abril de 2024

3.1.2 BETANIA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETANIA
Representante legal:	SANDRA PATRICIA CASTILLO
Nit.	900.018.993 – 2
Convenio No.	4036 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
Vía:	Vía que comunica la vereda Betania con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.496.279
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.496.279
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.1.3 LAS AGUILAS

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
Representante legal:	ANDRES MEDINA JARA
Nit.	891.104.035 - 8
Convenio No.	4778 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda las Águilas con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.511.210
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.511.210
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	NO TIENE
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Suspensión No.2:	20 de enero de 2024
Fecha de Reanudación:	29 de febrero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.1.4 SANTA ROSA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA
Representante legal:	LIBARDO CUELLAR CHAUX
Nit.	900.017.634 - 9
Convenio No.	4047 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda Santa Rosa con el municipio del Pital.

Valor convenio:	$ 189.600.814
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.600.814
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas del Progreso, Betania, las Águilas y Santa Rosa del Municipio de la Argentina y el Pital.

➢ En el periodo comprendido desde el 01 al 30 de abril de 2024 se llevó a cabo las siguientes actividades:

EL PROGRESO:

- Se realizan varios comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: INVIAS, Interventoría, JAC Vereda el Progreso, con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de materiales y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se le solicita a la JAC de la vereda el Progreso la seguridad social del personal contratado; ingeniero residente de obra, contador público, maestro y ayudante de obra. además de hacer las cotizaciones de los materiales de construcción y maquinaria a utilizar en las actividades de mejoramiento.

- Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

- Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

- Instalación de acero y fundición de concreto de 21 y 14 mpa para bordillos, cunetas, viga riostra y huellas de la abscisa k0+000 al k0+045 del tramo 1 de la placa huella.

- Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra y huella) del tramo 1 de longitud 110ml desde la abscisa k0+045 al k0+066, de la abscisa k0+066 al k0+090 y del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+080 al k0+100.

- El ingeniero José miguel ortega funcionario de invias realiza visita técnica a sitios de obra para verificar avance de obra.

BETANIA:

- Se realizan diferentes comités operativos con los entes encargados de la ejecución del proyecto lo cuales son el INVIAS, Interventoría, JAC Vereda Betania, con la finalidad y dar prioridad en avanzar en las cotizaciones de materiales, maquinaria y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

- Fundición de concreto 21 mpa para cuneta, viga riostra y huellas franja derecha e izquierda del tramo 2 de longitud 50ml desde el k0+000 al k0+050.

- Instalación de acero para bordillos, cunetas, viga riostra y huellas del k0+000 al k0+050 del tramo 2.

- Instalación de valla informativa del convenio solidario.

- Excavacion para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+015 al k0+030 y K0+030 AL K0+050.

LAS AGUILAS:

- Se realizan varios comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: INVIAS, Interventoría, JAC Vereda el Progreso, con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de materiales y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

- La interventoría revisa hoja de vida del contador público e ingeniero residente según requerimiento anexo técnico y es hábil para ejercer el cargo de contador del convenio solidario.

- El ingeniero José miguel ortega funcionario de invias realiza visita técnica a sitios de obra para verificar avance de obra.

- se aprueba el pago de la póliza iniciales de rce y de cumplimiento por valor de $1.319.222 y será desembolsado a la JAC de las águilas que presto el dinero.

SANTA ROSA:

- Se realizan comités operativos con los entes encargados de la ejecución del proyecto lo cuales en ellos participan el INVIAS, Interventoría, JAC Vereda Betania, con la finalidad y dar prioridad en avanzar en las cotizaciones de materiales, maquinaria y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

- Instalación de acero y fundición de concreto de 21 y 14 mpa para bordillos, cunetas, viga riostra, huellas y ciclópeo de la abscisa k0+000 al k0+047 del tramo de la placa huella, sentido municipio el pital hacia la vereda santa rosa.

- Excavacion para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra y huella) del tramo 1 de longitud 110ml desde la abscisa k0+047 al k0+068 y abscisa k0+068 al k0+110 y abscisa k0+110 al k0+140 sentido municipio el pital hacia la vereda santa rosa.

- se ingeniero Jose miguel ortega funcionario de invias realiza visita técnica a sitios de obra para verificar avance de obra.

Registro fotográfico:

VEREDA EL PROGRESO:





VEREDA BETANIA:





VEREDA LA AGUILAS:



SANTA ROSA:





4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024 las Juntas de acción comunal no han presentado su cronograma de obra, balance de obra, y presentan demora en las cotizaciones y demás procesos para iniciar con el desarrollo de las obras.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CONSORCIO R & C**
Nit	901.776.480 - 0
Dirección	Cr 7 No. 16ª- 29 piso 2
Teléfono	(8) 874 4488 – 3208360025
Contrato de Interventoría N.º	4761 de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA

	ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL".
Valor del contrato:	$ 82.526.323
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 82.526.323
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Suspensión No.01:	29 de diciembre de 2023
Reinicio No.01:	20 de enero de 2024
Prorroga No.1:	Hasta el 30 de abril de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES.

5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01).

5.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 02).

5.2.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 03).

5.2.4 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 04).

5.2.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGURO CONTRATOS DE OBRA VER (ANEXO 05).

5.2.6 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 06)

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 ANEXO 07: REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.2.2 ANEXO 08: HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4637 DE 2023.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Adelantar y agilizar los procesos de cotización de materiales a utilizar para la construcción de las obras objeto a los convenios solidarios.

- Solicitar como mínimo 2 cotizaciones de los materiales de construcción a utilizar en la ejecución del proyecto, además de los laboratorios de suelo, levantamiento topográfico y diseño geométrico.
- Entregar con anticipación la seguridad social del personal que se dispondrá a ejecutar labores de ayudante, maestro, contador público e ingeniero residente obra en los convenios

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA				
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**CONSECUTIVO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	ASUNTO
04-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 032	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Ingeniero Residente de obra) para la ejecución de la obra exigidos contractualmente para dar cumplimiento al convenio de referencia.
04-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 033	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Maestro de obra) para la ejecución de la obra exigidos contractualmente para dar cumplimiento al convenio de referencia.
9-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 034	VEREDA DE BETANIA	documentación ambiental y social del contrato de obra
9-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 039	VEREDA AGUILAS	formatos de diligenciamiento para el componente social.
09-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT – 043	VEREDA AGUILAS	Entrega de seguridad social.

09-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 045	VEREDA SANTA ROSA	Entrega de seguridad social.
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 047	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de informe semanal de la vereda progreso
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 048	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de informe semanal de la vereda Betania
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 049	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de informe semanal vereda las águilas
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 050	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de informe semanal de santa rosa
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 051	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Requerimiento de relleno parte posterior de los bordillos y disposición final de las bolsas de cemento utilizadas en las actividades de mejoramiento del convenio solidario de la vereda Betania del municipio de la Argentina.
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 052	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Requerimiento de relleno parte posterior de los bordillos y disposición final de las bolsas de cemento utilizadas en las actividades de mejoramiento del convenio solidario de la vereda el Progreso del municipio de la Argentina.
19-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 053	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Requerimiento de relleno parte posterior de los bordillos y disposición final de las bolsas de cemento utilizadas en las actividades de mejoramiento del convenio solidario de la vereda Santa Rosa del municipio de el Pital.
24-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 055	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de Informe semanal 17 del 15 al 21 de abril del 2024 de la vereda el progreso

24-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 056	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de Informe semanal 17 del 15 al 21 de abril del 2024 de la vereda de Betania
24-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 057	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de Informe semanal 17 del 15 al 21 de abril del 2024 de la vereda las águilas
24-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 058	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega de Informe semanal 17 del 15 al 21 de abril del 2024 de la vereda de santa rosa.
24-04-2024	INTERVENTORIA	INVIAS.HUI.INT - 061	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Respuesta solicitud oficio prorroga No.02 del convenio solidario 3415 de 2023.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA				
NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	**RADICADO**	**FECHA (dd-mm-aa)**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO (Tema principal del oficio)**
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR	04-04-2024	PRESIDENTE JAC VEREDA BETANIA	ADJUNTO OTRO SI DEL CONTRATO DE LA CONTADORA Y DEL INGENIERO RESIDENTE.
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO.CORREO ELECTRONICO	04-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO	SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DEL PROGRESO
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	04-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO	HOJA DE VIDA DE LOS AYUDENTE DE OBRA.
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	08-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO	CONTRATO DE CONTADORA Y RESIDENTE DEL CONTRATO, EXTRATO DE BANCOLOMBIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	08-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO, SANTA ROSA Y BETANIA	ESTUDIOS DE SUELO
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	09-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO	ACTA DE VEEDURIA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	09-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA PROGRESO	CONTRATO DE MAESTRO Y AYUDANTES DE OBRA DEL PROGRESO

CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	11-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA DE PROGRESO	SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	12-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA DE SANTA ROSA	ENTREGA DE FORMATOS DE AMBIENTAL Y SOCIAL
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO, EXCEL	13-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA DE BETANIA	CONTRATO DE RESIDENTE
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	25-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA DE AGUILA	DOCUMENTOS DE PRORROGA 2, DE LA VEREDA DE AGUILA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	25-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL SANTA ROSA	DOCUMENTOS DE PRORROGA 2, DE LA VEREDA DE SANTA ROSA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO.	25-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL BETANIA	DOCUMENTOS DE PRORROGA 2, DE LA VEREDA DE BETANIA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO	25-04-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	DOCUMENTOS DE PRORROGA 2, DE LA VEREDA DE PROGRESO

Cordialmente,

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 02:

INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-43)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 3 del 1/04/2024 al 7/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS	INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	4778 DE 2023	CONTRATO No.	4761 DE 2023
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	FECHA DE INICIO:	13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.424.441,85	15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.424.441,85	15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 161.071.837,15	85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog					
					Ejec					
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 01 desde el 01 al 07 de abril del 2024:

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REVISION DE INFORME



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 4 del 8/04/2024 al 14/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.424.441,85	15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.424.441,85	15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 161.071.837,15	85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog					
						Ejec					
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
						Ejec					
*	BOX CULVERT	UND	1			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 01 desde el 08 al 14 de abril del 2024:

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.


- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 5 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.323.697,65	35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.323.697,65	35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 123.172.581,35	65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog					
						Ejec					
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
						Ejec					
*	BOX CULVERT	UND	1			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 06 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.
- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.


- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.
- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMITÉ VIRTUAL DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 6 del 8/04/2024 al 14/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.424.441,85	15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.424.441,85	15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 161.071.837,15	85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog					
					Ejec	40			40	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

El presidente de la JAC manifiesta que se encuentra a la espera de la respuesta por parte del invias si se va a ejecutar la obra del box coulvert de 2x2, debido a que su proceso de trámite ante la CAM es muy demorado y requieren de diferentes profesionales especialista hidráulico e hidrólogo y estructural para sur respectivo diseño y construcción, por ende, el ingeniero residente de obra se encuentra sacando cantidades de obra tanto de la construcción de la placa huella y box coulvert.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 01 desde el 08 al 14 de abril del 2024:

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

Se realiza reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorera, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso y dotación trabajadores objeto del convenio solidario.

- Revisión de hojas de vida de personal profesional y maestro obra requerido según requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.

- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

- La interventoría tiene comunicación vía telefónica con el señor presidente de la JAC de la vereda Águilas, donde se le manifiesta en que se debe agilizar con las cotizaciones y la búsqueda del personal profesional y maestro de obra requerido según anexo técnico para su contratación.


- Se realiza reunión presencial en las instalaciones del Invias - Huila, con el supervisor de la interventoría para tratar avance de obra.

- Se realiza trabajos de oficina objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.748.139,50	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	50			50	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: se encuentra en la etapa de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingeniería.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 09 desde el 29 de abril al 05 de mayo del 2024:

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.
•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce y es subida al secop ii.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 30 de mayo del 2024.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•Se convenio en la clase de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el central en la empresa se ingeniería

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.


•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



COTIZACION ESTUDIO DE SUELO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO GEOMETRICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 03:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. Convenio Solidario 4036 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	
Compactador manual (SALTARÍN)																																		
Mezcladora de concreto 1 bulto																																		
Cizalla manual de 90 cm																																		
Carrotanque de agua (1000 gl)																																		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Motoniveladora				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Ruteadora																																		
Compresor (barrido y soplado)																																		
Camioneta D – 300																																		
Retroexcavadora sobre llanta				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Compresor 120 HP con artillo																																		
Vibrador de concreto																																		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	9	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: .EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE PRESENTA LA MAQUINARIA DE VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:SANDRA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. Convenio Solidario 3415 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Compactador manual (SALTARÍN)																																		
Mezcladora de concreto 1 bulto																																		
Cizalla manual de 90 cm																																		
Carrotanque de agua (1000 gl)																																		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Motoniveladora				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Ruteadora																																		
Compresor (barrido y soplado)																																		
Camioneta D – 300																																		
Retroexcavadora sobre llanta				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
Compresor 120 HP con artillo																																		
Vibrador de concreto																																		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	11	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE PRESENTA LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Fabio oviedo
Nombre:
PRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. Convenio Solidario 4047 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Compactador manual (SALTARÍN)																																		
Mezcladora de concreto 1 bulto																																		
Cizalla manual de 90 cm																																		
Carrotanque de agua (1000 gl)																																		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
Motoniveladora				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
Ruteadora																																		
Compresor (barrido y soplado)																																		
Camioneta D – 300																																		
Retroexcavadora sobre llanta				I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
Compresor 120 HP con artillo																																		
Vibrador de concreto																																		
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3		
			TOTAL ACTIVO																																
			TOTAL EN REPARACIÓN																																
			TOTAL INACTIVO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	11	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE PRESENTA LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Libardo Cuellar Choux
Nombre:LIBARDO CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 04:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA(MEPI-MN-IN-15-FR-6)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-Apr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R & C

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE ABRIL 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA ".

CONTRATO DE OBRA No.: 3415 de 2023,4036 de 2023,4778 de 2023,4047 de 2023.

CONTRATISTA: JAC VEREDA BETANIA, JAC VEREDA EL PROGRESO, JAC VEREDA LAS AGUILAS Y JAC VEREDA SANTA ROSA.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VICTOR RODRIGUEZ	19266128	DIRECTOR	$ 5,800,000		100%	CONSORCIO R&C	30	$ 174,000	V	NUEVA EPS	9467405398	$ 104,000	COLFONDOS	9467405398	$ 416,000	$ 104,000		$ 2,600,000	NA
2	DANIEL PERDOMO	1075294687	RESIDENTE	$ 2,600,000		100%	CONSORCIO R&C	30	$ 181,000	V	SANITAS	9467405398	$ 100,000	COLPESIONES	9467405398	$ 400,000	$ 100,000		$ 2,500,000	NA
3	CESAR BAHAMON	19266128	INSPECTOR	$ 1,200,000		100%	CONSORCIO R&C	30	$ 90,500	V	SANITAS	9467405398	$ 52,000	COLPESIONES	9467405398	$ 208,000	$ 52,000		$ 1,300,000	NA
4	LIVY CORTES	1075235443	PRO.SOCIAL	$ 2,800,000		30%	CONSORCIO R&C	13	$ 39,300	V	SANITAS	9467620368	$ 22,600	PORVENIR	9467620368	$ 90,200	$ 22,600		$ 563,000	NA
5	KERLY MOSQUERA	1075237555	AMBIENTAL	$ 2,800,000		20%	CONSORCIO R&C	20	$ 60,400	V	SANITAS	9467620368	$ 34,700	PORVENIR	9467620368	$ 138,700	$ 34,700		$ 866,667	NA
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 15,200,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ABRIL 204 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-09399 CND

Firma
Nombre:JOSE MIGUEL ORTEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 05:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-8)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R & C

MES INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIOS SOLIDARIOS 3415, 4036, 4778 Y 4047 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL PROGRESO, BETANIA, LAS AGUILAS Y SANTA ROSA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1321123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 23.275.691.25	$ 46.162.303.00
			TOTAL			$ 23.275.691.25	$ 46.162.303.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 59.639.711.25

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Uno (1)	DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00				1321123 (22/01/2024)	$ 82.526.323.00	$ 82.526.323.00		Actual trámite de acta
Dos (2)	ENERO 2024	$ 6.496.000.00	$ 1.234.240.00	$ 7.730.240.00				1321123 (22/01/2024)	$ 74.796.083.00	$ 74.796.083.00		Actual trámite de acta
Tres (3)	FEBRERO 2024	$ 11.231.000.00	$ 2.133.890.00	$ 21.095.130.00				1321123 (22/01/2024)	$ 61.431.193.00	$ 61.431.193.00		Actual trámite de acta
Cuatro (4)	MARZO 2024	$ 12.831.000.00	$ 2.437.890.00	$ 36.364.020.00				1321123 (22/01/2024)	$ 46.162.303.00	$ 46.162.303.00		Actual trámite de acta
Cinco (5)	ABRIL 2024	$ 19.559.404.41	$ 3.716.286.84	$ 59.639.711.25				1321123 (22/01/2024)	$ 22.886.611.75	$ 22.886.611.75		Actual trámite de acta
TOTALES		$ 50.117.404.41	$ 9.522.306.84	$ 59.639.711.25					$ 22.886.611.75	$ 22.886.611.75		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* EJECUTADO AÑO 2023	0.00	0.00	0.00
* EJECUTADO AÑO 2024	$ 50.117.404.41	$ 9.522.306.84	$ 59.639.711.25
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Firma
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 06:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: Convenio Solidario 4036 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R & C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24			22	22	23	23	22		
Lluvias moderadas																										2	2	1	1	2		
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
PRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

ANEXO 07:

Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30-Apr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio Solidario 4047 de 2023, **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de abril del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R & C

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/27/2024	CILÍNDRICOS DE CONCRETO	F211-23 / F212-23	VEREDA DE SANTA ROSA	1	117%-130%		SI	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA,MATERIALES MASSEQ, CEMENTO 27,4 3910 130% ESTRUCTURA
2	4/3/2024	CILÍNDRICOS DE CONCRETO	F211-23 / F212-23	VEREDA DE SANTA ROSA	2	106%		SI	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
3	4/12/2024	CILÍNDRICOS DE CONCRETO	F211-23 / F212-23	VEREDA DE SANTA ROSA	3	105%		SI	PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma Libardo Cuellar Chaux

Nombre:LIBARDO CUELLAR CHAUX.
REPRESENTANTE LEGAL
Director de Obra

Firma

Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 08:

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA (MEPI-MN-IN-14-FR-1)


ANEXO 9:

INFORME DE PROFESIONALES

INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Las actividades que realizó el ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ director de interventoría durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2024 fueron:

- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania y Sanata Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.
- Se realizó seguimiento, revisión y control a las actividades desarrolladas en las fases de obra programadas por el Contratista en tareas.
- Controlar y registrar en el libro diario (bitácora de obra) las observaciones, indicaciones e instrucciones dadas al contratista.



	
SEQUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	SEQUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ

Las actividades que realizó ingeniero DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ residente de interventoría durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2024 fueron:

- Elaboración de informes.
- Seguimiento y control de las actividades a ejecutar.
- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania y Sanata Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>ELABORACION DE INFORMES</td><td>COMITES OPERATIVOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO Y CONTROL EN OBRA</td><td></td></tr>
</table>

DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 10:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-7)

ANEXO 11:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-9)

ANEXO 12:

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-13)

ANEXO 13:

COPIA DE LA BITACORA

-

Residente de obra.

Nota: El dia lunes 25 de marzo fue festivo pero se trabajo en compensacion del dia 30 de marzo. Igualmente los dias 28 y 29 del mes de marzo no se labora debido a que eran dias festivos en alusion a la semana Santa

Fecha: Lunes 01 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Herramienta y/o Equipos:
1 Mezcladora de concreto
Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas
- Fundicion de concreto de 3.000 psi de 6 mts de huellas.
- Fundicion de concreto de 3.000 psi de 2 vigas nost
- Instalacion de formaleta para construccion de 9 metros de placa huella, incluyendo cunetas y vigas nostras.
- Instalacion de acero de refuerzo para huellas y cunetas de 9 metros de placa huella
- Excavacion para 3 vigas nostras.
- Instalacion de acero de refuerzo para 3 vigas nostras.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Fecha: Martes 02 de abril del 2024

Clima: Lluvias intensas hasta las 7:00 am

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes

Herramientas y/o Equipos:
1 Mezcladora de concreto
Herramienta menor

Actividades Desarrolladas:

- Fundicion de concreto 3:000 Psi para huellas y cunetas en una longitud de 9 metros.
- Fundicion de concreto 3:000 Psi para 3 juegos nuestras.
- Fundicion de 6 metros lineales de ciclopeo.
- Instalacion de formaleta para 16 ml de bordillo lado izquierdo y de acero de refuerzo.
- Toma # 2 de cilindros para fallas a compresion.

Residente de obra

Fecha: Miercoles 03 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Powered by CamScanner

Herramienta y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas:
- Instalacion de formaleta de 9 metros de placa Huella incluyendo conetas. y vigas riostras
- Excavacion para 3 vigas riostras.
- Instalaccion de acero para 3 vigas riostra
- Instalacion de acero, para 9 metros de placa huella incluyendo conetas.
- Fundicion de concreto 3.000 Psi para 6 metros de coneta al lado derecho e Izquierdo.

Residente de obra

Fecha: Jueves 04 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia

Personal: - 1 Residente de obra
- 1 Maestro de obra
- 5 Ayudantes

Herramienta y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de 1 Bulto de cemento.
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas:
- Fundicion de concreto de 3:000 Psi para 9 metros de huellas.
- Fundicion de concreto de 3:000 Psi para 3 vigas
- fundicion de concreto de 3:000 Psi para 3 metros de coneta a ambos lados
- Instalaccion de formaleta para bordillo (6ml)

Powered by CamScanner

al lado derecho. y de acero de refuerzo.
- Fundicion de concreto de 3:000 psi para 16 m.l de bordillo a ambos lados.

Residente de obra

Fecha: Viernes 05 de abril del 2024

clima: Soleado todo el dia.

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes

Herramienta y/o Equipo:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 bulto.
1 Maestro de obra (N/A)
5 Ayudantes (N/A).
- Herramienta menor.

Actividades desarrolladas:
- Fundicion de 18 metros lineales de concreto ciclopeo.
- Instalacion de formaleta para fundicion de 6 mts lineales de placa Huella incluyendo cunetas y vigas.
- Excavacion para 1 viga riostra
- Instalacion de acero de refuerzo para 1 viga riostra.
- Nivelacion de cunetas con sub-base acopiada
- Instalacion de acero de refuerzo para 9 metros lineales de placa huella incluyendo cunetas.
- Instalacion y nivelacion con sub-base en la curva.

Residente de obra

Fecha: Sabado 06 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia.

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Herramienta y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas.
- Fundicion de concreto de 3000 psi para 6 metros lineales de huellas. y contras a ambos lados.
- Fundicion de concreto de 3:000 Psi para 1 viga nostra.
- Instalacion de acero de refuerzo de 3 metros lineales de placa Huella incluyendo contras y bordillos.
- Se eliminaron actividades de desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
- se continua con las actividades de limpieza de obras de drenaje.

Residente de obra

Fecha: Lunes 08 de abril del 2024.

Clima: Soleado todo el dia

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Herramientas y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 Bulto
- Herramienta menor.

Materiales = 90 bultos de cemento

Powered by CamScanner

Actividades Desarrolladas:
- Figuración de 8 vigas riostras.
- Excavación manual de 8 vigas riostras
- Instalación de acero de 8 vigas riostras.
- Instalación de formaleta para placa huella incluyendo cunetas y vigas riostra en una longitud de 12 metros lineales.
- Figuración e instalación de acero de refuerzo para huellas y cunetas y bordillo de 15 metros lineales.
- Fundición de concreto aclopeo (6 metros)
-

Residente de obra

Fecha: Martes 09 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el día

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes

Herramientas y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 Bulto
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas:
- Fundición de concreto de 3:000 Psi para 9 metros d huella y cuneta a ambos lados.
- Fundición de concreto de 3:000 Psi para 2 vigas riostras.
- Instalación de formaleta para huellas, cunetas y viga en 6 metros lineales y sobrecancho de la curva

Residente de obra

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 10 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia

Personal: - 1 Residente de obra
- 1 Maestro de obra
- 5 Ayudantes

Equipos y/o Herramientas:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas:
- Fundicion de concreto de 3,000 PSI para huellas y contras en 6 metros longitudinales incluyendo sobreancho.
- Fundicion de concreto de 3,000 PSI para 2 vigas nostras.
- Instalacion de formaleta y acero para 26 metros lineales de bordillo por ambos lados.
- Instalacion de formaleta para huellas, contras y vigas nostras de 6 metros lineales y sobreancho de la curva.

Residente de Obra.

Fecha: Jueves 11 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes

Equipos y/o Herramientas:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 Bulto
- Herramienta menor

Actividades Desarrolladas.
- Fundicion de concreto de 3:000 PSI para huellas y cunetas por ambos lados. en una longitud de 6 metros
- Fundicion de concreto ciclopeo de 15 metros lineales.
- Fundicion de concreto de 3:000 PSI para 3 vigas riostras.
- Limpieza de alcantarillas.
- Fundicion de concreto de 3:000 PSI para sobrecancho de cuneta.

Residente de obra

Fecha: Viernes 12 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el dia.

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Herramientas y/o Equipos:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 Bulto
- Herramienta menor.

Materiales: 236 Bultos de cemento
43 kilos de alambre negro
24 Libras de puntilla
30 tablas comunes de 30 cm
30 tablas comunes de 15 cm
20 polines.

Actividades Desarrolladas:
- Instalacion de acero de refuerzo para huellas, cunetas y bordillos en una longitud de 15 metros lineales.
- Trasiego de material
- Excavación para 1 viga riostra
- Instalación de acero de refuerzo de 1 viga riostra.
- Fundicion de concreto de 3:000 PSI para huellas (3m)

Powered by CamScanner

- fundicion de concreto de 3,000 Psi para 2 vigas
Riostras.
- Toma de muestra de cilindros para falla a
compresión.

Residente de obra

Fecha: Sábado 13 de abril del 2024

Clima: Soleado todo el día

Personal = 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
5 Ayudantes.

Herramientas y/o Equipo:
- 1 Mezcladora de concreto de 1 Bulto.
- Herramienta menor.

Actividades Desarrolladas:
- Fundición de concreto de 3000 PSI para 3 metros
de cuneta, por ambos lados.
- Actividad de limpieza de obras de drenaje
- Figuración de 5 vigas riostras.

Residente de obra

Powered by CamScanner

* Traslado de herramientas para iniciar Figuracion de los vigas riostras del tramo #1

Residente obra

Residente y Interventoria

Miercoles 27 Marzo 2024
Clima: Soleado

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Trompo de concreto
1- Maestro	
5- obreros	

→ Actividad

* Se presentan lluvias moderadas en horas de la madrugada y en horas de la tarde se presentan lluvias intensas
* Se continua con la adecuacion del sitio donde se realizaran cortes y figuraciones del acero requerido para el tramo #1.

Residente obra

Residente y Interventoria

Jueves 28 Marzo 2024
Clima: Soleado

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Vibrador de concreto
1- Maestro	1- Mezcladora de concreto
8- obreros	

Actividad

* Se acopia material de acero requerido para el desarrollo de la placa huella.
* Se presentan lluvias en horas de la mañana y tarde

* Se realiza excavaciones manuales, con el fin de realizar cunetas y poder evacuar las aguas lluvias, con el propocito de evitar algun otro daño colateral a la vía.

Residente obra

Residente interventoria

Jueves. 01 Abril 2024.
Clima: Soleado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Mezcladora de concreto
1- Maestro	1- Vibrador de concreto.
5- obreros	

Actividad

* Se continua con el corte y figurado de acero, para el desarrollo de las vigas riostras y flejes de los cortes con el bordillo.

Residente obra

Residente interventoria

Martes. 02 Abril. 2024. → Se Adjunta que la fecha es Martes 02 de Abril 2024.
Clima: Soleado

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Mezcladora de concreto
1- Maestro	1- Vibrador de concreto.
5- obreros	

- Actividad

* Se realiza fundicion de cuneta y huella y viga riostra para la placa huella del tramo #2.

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles 3 abril 2024
Clima: Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo.
1 Residente obra	1 - Mezcladora 1 bt.
1 Maestro.	1 - Rana
5 obreros.	1 - Pajarita
	1 - Volqueta sencilla

Actividad.
- Se continua con la fundicion de la huella de la placa huella, correspondiente al tramo #2.
- Se toman muestras de los cilindros para determinar la resistencia del concreto
- Se realizan acarreos para trasportar arena y triturado para la fundición de la huella y contra huella de la placa huella del tramo 2.
* Se presentan lluvias leves en horas de la tarde finalizando el horario laboral.

Residente obra

Residente interventoria

Jueves. 4 abril 2024
Clima. Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo.
1- Residente obra	1- Mezcladora de 1 bt.
1- Maestro.	1- Rana
5- obreros	

Actividad.
* Se continua con la fundicion de la huella de la placa huella del tramo #2.
* Se realiza amarre del acero para la elaboración de la placa huella del tramo #2.

Viernes 5 abril 2024.
Clima: Nublado.

Personal.	Maquineria y Equipo.
1- Residente obra	1- Mezcladora
1- Maestro.	1- Rana
5- obreros	

Actividad.
* Se continua con el desarrollo de la placa huella del tramo #2. desarrollando placa central. (ciclopeo).
* Se adecua tramo de sobre ancho por el costado izquierdo, el sobre ancho se desarrolla en la cuneta para generar acceso a la Finca. En este tramo se mejora con material de recebo, ya que las lluvias presentadas en horas de la madrugada socabo carpeta de subbase en el tramo.

Residente obra

Residente interventoria

Sabado 6 abril 2024.
Clima: Soleado.

Personal.	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Mezcladora
1- Maestro	1- Rana
5- obreros.	

Actividad
* Se continua con la realizacion de la placa huella del tramo #2. 50 ml.

Lunes 8 Abril 2024.
Clima: Soleado

Personal
1- Maestro
1- Residente obra
8- obreros

Maquinaria y Equipo
1- Mezcladora
1- Rana

Actividad.
* Se continua con la realizacion de la placa huella terminando de desarrollar las placas de huella del Tramo #2.

Residente obra

Residente Interventoria

Martes 9 Abril 2024
Clima: Soleado.

Personal
1- Maestro
5- obreros
1- Residente obra

Maquinaria y Equipo
1- Mezcladora de concreto
1- Vibrador de concreto
1- Rana

Actividad.
* Se termina de realizar placa contra(colapso), cuneta y placa de huellas.
* Se hace rampa de acceso para aparcar, con reforzamiento longitudinal y transversal. desarrollando una viga de cimentacion al ingresar a la placa huella (viga maestra), con el fin de generar un rompimiento de cargas de fuerzas al ingresar el vehiculo.

Residente obra

Residente Interventoria

Miercoles 10 Abril 2024.
Clima: Soleado.

Personal
1- Residente obra
1- Maestro.
5- obreros.

Maquinaria y Equipo.
1- Vibrador de concreto
1- Mezcladora 1bt.
1- Rana.

Actividad.
* Se realiza colocacion de formaletas para la fundicion del bordillo por el costado izquierdo y derecho

Residente obra

Residente interventoria

Jueves 11 Abril 2024.
Clima: Nublado.

Personal
1 Ingeniero civil
1- Maestro.
5- obreros.

Maquinaria y Equipo
1- Mezcladora
1- Rana
1- Vibro de concreto.

Actividad.
* Se realiza fundicion de los bordillos que se habran programado para la fundicion (Tramo placa huella #2).
* En horas de la tarde se retiran formaletas. para ganar la dilatacion

Residente obra

Residente interventoria

Viernes. 12 Abril 2024.
Clima: Soleado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Ing Civil	1. Vibrador de concreto
1- Maestro	1- Mezcladora
5- obreros	1- Rana

Actividad:

* Se continua con la realización de los bordillos en los costados izquierdos y derecho, para ya así finalizar la placa huella del trama #2 desarrollando 52 metros lineales, incluido la rampa de acceso y. teniendo un sobre ancho en promedio de 50 cm en una longitud de 15 metros.

Residente obra — Residente Interventoría

Sabado. 13 Abril 2024.
Clima: Soleado

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Vibrador de concreto
1- Maestro	1- Mezcladora
5- obreros.	1- Rana.

Actividad.

* Se realiza recolección de material, equipos y demas elementos que se utilizaron para el desarrollo de la placa huella del trama #2, los cuales se llevan para iniciar actividades correspondientes para el desarrollo de la placa huella del trama #1.

Residente obra — Residente Interventoría

Lunes 15 Abril 2024.
Clima soleado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Residente obra	1- Vibrador de concreto
1- Maestro	1- Mezcladora
5- obreros	1- Rana

Actividad

* Se inicia adecuación del terreno los primeros 30 metros de trama #1 de la placa huella. iniciando el desarrollo de fin a inicio de la placa huella.

* Se realiza relleno sobre los costados izquierdos y derecho, con material de recebo para así dar margo al nivel de subbase. que se retiro por las grandes caudales que se habían presentado. Este daño en la subbase se genera por las lluvias y por el nivel o pendiente que se genera sobre el trama.

Residente obra — Residente Interventoría

Martes 16 Abril 2024.
Clima: Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1- Ingeniero Civil	1- Vibro de concreto.
1- Maestro	1- Mezcladora
5- obreros.	1- Rana.

→ Actividad.

* Se continua con el arreglo de la subbase sobre los hombros derecho y izquierdo; sobre el que se utiliza una capa mínima para generar un sello a la subbase; implementado la rana.

- Se inicia con la excavación manual para la instalación de los aceros de los vigas maestros y el emparrillado de la placa huella.

Residente obra

Residente Interventoría

Miercoles 17 Abril 2024
Clima: Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1-Vibrador de concreto
1-Maestro	1-Mezcladora de concreto
5-obreros.	1-Rana.

Actividad.

- Se continua con el amarre del acero del emparrillado de la placa huella, tanto de cuneta, bordillo y placa de huella.
- Se realiza fundición de placa de rodadura y placa cuneta. la placa cuneta se desarrolla en horas de la tarde.

Residente obra

Residente Interventoría

Jueves 18 Abril 2024
Clima: Nublado

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1-Vibrador de concreto
1-Maestro	1-Mezcladora de concreto
5-obreros.	1-Rana.

Actividad

- Se continua con el desarrollo de la placa huella, desarrollando el bordillo.
- Se realiza muro para estabilizar la cuneta, el muro se desarrollo con piedra tipo rajon desarrollando un muro en ciclopeo.

Viernes 19 Abril 2024.
Clima: Nublado

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1-Vibrador de concreto
1-Maestro	1-Mezcladora
5-obreros.	1- Rana.

Actividad.

- Se continua con el desarrollo de la placa huella, se tiene un sobre ancho sobre el guarda rueda de la alcantarilla. generando un sobre ancho en la placa huella para el radio giratorio. o cerva.

Residente obra

Residente Interventoría

Sabado 20 Abril 2024.
Clima: Soleado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1- Vibrador de concreto
1-Maestro	1- Mezcladora
5-obreros.	1- Rana

Actividad

- Se completa los primeros 30 metros de placa huella, incluyendo, bordillo, cuneta, placa de rodadura o huella y placa central.

Residente obra

Residente Interventoría

Lunes 22 Abril. 2024
Clima: Soleado

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1- Mezcladora de concreto
1-Maestro.	1-Vibrador de concreto

5-obreros. 1- Rana

Actividad

- Se retiran formaletas sobre los bordillos.
- Se adecua 10 metros lineales, donde se tiene un sobre ancho por relacion a la cuneta que se ganara en la placa huella.
- Se rellena ~~ma~~ con material de recebo sobre el borde derecho e izquierdo, para completar el material de fino y sobre escabados por las lluvias anteriormente presentadas.

Residente obra

Residente interventoria

Martes 23 Abril 2024
Clima: Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1-Vibrador de concreto
1-Maestro	1- Mezcladora
5- obreros.	1- Rana

Actividad

- Se realiza armada de acero, sobre el emparrillado de la placa huella, cuneta y bordillo.
- Se inicia la instalación de formaletas para fundir las placas de la placa huella.
- Se realizan excavaciones manuales para la instalación de la viga riostra.
- En horas de la tarde entre la 2:pm a 3:30 pm se presentaron lluvias considerable y fuerte, lo cual genero un lavado de material sobre la via, desarrollando danos nuevamente a la subbase y a los hombros que ya se tenian listos para desarrollar la fundicion de las placas.

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles 24 Abril 2024.
Clima: Nublado.

Personal	Maquinaria y Equipo
1-Residente obra	1-Vibrador de concreto
1-Maestro	1- Mezcladora
5-obreros.	1- Rana
	1- Retro tipo pajarita

Actividad.

- Se realiza adecuacion del terreno para adelantar actividades de armada de acero.
- Se utiliza la pajarita para limpiar material (barro) de sedimento que se genero por la lluvia del dia anterior.
- Se colocan formaletas para realizar fundicion de la huella y cuneta.
- Se adecua el terreno con material de relleno tipo recebo, mejorando la subbase inicial por la falta de contenido de fino y material socabado sobre los hombros.

Residente obra

Residente interventoria

Hoy 3 de Abril,
Se fundio cuneta del lado derecho de la placa huella del Kot018 a Kot027, lluvia fuerte 1:pm hasta las 2:00 pm estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.




Andrés Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy 4 de Abril,
se desformaleteo los tramos fundidos y se funde el ciclopeo de la parte central de la placa huella en el tramo Kot018 a Kot025, lluvia 7.a 8:15 am, estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.




Andrés Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy 5 de Abril,
Se fundio concreto ciclopeo del centro de la placahuella en el tramo Kot025 a Kot036. Estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.



Andrés Felipe castillo
Residente de obra.

Hoy 6 de Abril
Se fundieron concreto ciclopeo del centro de la placa huella en el tramo Kotoes a Kotous, estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra



Andres Felipe Castillo.
Residente de obra.

Hoy 8 de Abril,
Se fundio la losa de transicion del inicio de la via en la parte superior, la comunidad ayudo a subir el material de grava, unos 3M3 y un poco de arena para la fundicion de la losa de transicion, estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.



Andres Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy dia 12 de Abril,
Se Fundieron 5 placas del lado derecho bajando, el tramo Kotoes9 a Kotogo, se utilizaron 27 sacos de cemento, llegaron 170 varillas de 3/8 provenientes de Ferreterias la septima y 40 sacos de cemento, estan trabajando el maestro y 5 ayudantes de obra.

Andrés Felipe Castillo.
Residente de obra.

Hoy 15 de Abril,
Se fundieron 4 placas del lado derecho
bajando el tramo Kotogo a Kotillo
Se utilizaron 27 sacos de cemento, lluvia
1:00 pm 3:00 pm, estan trabajando
el maestro y 5 ayudantes en obra.

Andrés Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy 17 de Abril,
Se amarro acero de las cunetas
y se formaleteo a los lados, se subio
material de arena y grava hasta las
7 pm. con ayuda de la comunidad,
llegaron 60 sacos de cemento, estan
trabajando el maestro y 5 Ayudantes
en obra.

Andrés Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy 18 de Abril, llega un viaje de 15 m3 de arena proveniente de la empresa tracvial, llego un viaje de arena. estan trabajando el maestro y 5 Ayudantes en obra.

Andrés Felipe Castillo.
Residente de obra.

Hoy dia 22 de Abril.
se esta trabajando en la fundicion de Huellas del lado izquierdo del tramo Kot0+69 hasta el Kot0+75, llovizna todo el dia, llegaron 28 sacos de cemento, estan trabajando el maestro y 5 Ayudantes en obra.

Andres Felipe Castillo
Residente de obra.

Hoy dia 23 de Abril,
se continua con la fundicion de huellas del lado izquierdo del tramo Kot0+69 hasta el Kot0+75, llovizna todo el dia, estan trabajando el maestro y 5 Ayudantes en obra.

Andres Felipe Castillo
Residente de obra.

---

hoy dia 24 de Abril,
se fundio la cuneta izquierda Km069 a Km075, se instalo plastico por presencia de lloviznas a medio dia y estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.

Andres Felipe castillo
Residente de obra.

Hoy dia 25 de Abril,
se fundieron Huellas del lado izquierdo del Km069 a Km066, llegaron 52 sacos de cemento, estan trabajando el maestro y 5 ayudantes en obra.

Andres Felipe castillo
Residente de obra.
