	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	1

Contrato de Obra No.: 4036 de 2023,3415 de 2023,4778 de 2023, 4047 de 2023,

Contratista: JAC VEREDA BETANIA, EL PROGRESO, LAS AGUILAS Y SANTA ROSA.

Contrato de Interventoría No.: 4761 DE 2023

Interventoría: CONSORCIO R & C

Objeto Contrato de Obra:
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 01/05/2024 al 31/05/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		10
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		31
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	33
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	33
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	33
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	33
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		32
5.1	Información general del contrato		26
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		33
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	33
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	33
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		33
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		34
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		33
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		33

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONTRATISTA DE OBRA:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETANIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MENSUAL No. 06

01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 LOCALIZACIÓN 6
3. INFORMACIÓN CONVENIOS 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 7
3.1.1 EL PROGRESO 7
3.1.2 BETANIA 8
3.1.3 LAS AGUILAS 9
3.1.4 SANTA ROSA 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 31
4.1 AVANCE DE OBRA 31
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 32
5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01) 33
5.2.2 INFORME SEMANAL VER (ANEXO 02) 33
5.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 03) 33
5.2.4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 04) 33
5.2.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 05) 33
5.2.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 06) 33
5.2.7 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 07) 33
5.2.8 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 08) 33
5.2.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA VER (ANEXO 09) 33
5.2.10 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 10) 33
5.2.11 BITACORA DE OBRA VER (ANEXO 11) 33
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
6.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO VER (ANEXO 12) 33
6.2.2 HOJAS DE VIDA, SUSPENSION Y REINICIO NO.01, PROROGA NO.01 Y 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4761 DE 2023 VER (ANEXO 13) 33
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS_____34

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-027841, entrega orden de inicio a partir del 12 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R & C, para la ejecución de la OFERTA No.4761 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, se realizó una suspensión y reinicio No.01 del 29 de diciembre del 2023 al 18 de enero del 2024, se realizó la prórroga No.01 hasta el 30 de abril de 2024 y se realizó la prórroga No.02 hasta el 31 de mayo de 2024.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de La Argentina y El Pital - Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 4761 DE 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL”.

El Consorcio R & C en calidad de Interventor, los convenios: - CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"., los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 06 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en el municipio de la Argentina y el Pital del departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total".*

MUNICIPIO LA ARGENTINA

La Argentina es un municipio colombiano ubicado en el sur - occidente del departamento del Huila, sobre las estribaciones de la serranía de las Minas, que se desprenden de la cordillera central, a la margen derecha del río La Plata. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 390 km², su altura es de 1560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 13.884 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2023.6 Es un territorio de vocación agrícola, ya que su economía se basa en cultivos como el café, granadilla, lulo, durazno, cacao, frijol en mayor proporción y el ecoturismo por la cantidad de fincas existentes. Es conocida como «Antigua Capital Minera de Colombia».



Ilustración 1: Departamento del Huila – municipio de la Argentina - Google

MUNICIPIO EL PITAL

El Pital es un municipio colombiano ubicado al sur occidente del departamento de Huila, sobre la planicie del valle superior del río Magdalena en las estribaciones de la cordillera Occidental. Su cabecera municipal está localizada sobre el piedemonte oriental de la serranía de las Minas. Su extensión territorial es de 210 km², su altura es de 921 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 16.264 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.[4] Hace parte de la Región Subcentro del departamento. El sector agrícola es la principal actividad económica del municipio, especialmente la producción de frutas para el mercado nacional. Es conocida como «*"Cuna de Patriotas por Excelencia"*».



Ilustración 2: Departamento del Huila – municipio del Pital - Google

3. INFORMACIÓN CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 EL PROGRESO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
Representante legal:	FABIO OVIEDO SALAZAR
Nit.	813.004.445 - 1
Convenio No.	3415 de 2023

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda El Progreso con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.383.701
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.603.960
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	18 de enero de 2024
Prorroga No.1:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2:	30 de mayo de 2024
Fecha de Final:	30 de mayo de 2024

3.1.2 BETANIA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETANIA
Representante legal:	SANDRA PATRICIA CASTILLO
Nit.	900.018.993 – 2
Convenio No.	4036 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
Vía:	Vía que comunica la vereda Betania con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.496.279
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.496.279
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	18 de enero de 2024

Prorroga No.1:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2:	15 de mayo de 2024
Fecha de Final:	15 de mayo de 2024

3.1.3 LAS AGUILAS

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
Representante legal:	ANDRES MEDINA JARA
Nit.	891.104.035 - 8
Convenio No.	4778 de 2023
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
Vía:	Vía que comunica la vereda las Águilas con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.511.210
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.511.210
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	NO TIENE
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	18 de enero de 2024
Suspensión No.2:	18 de enero de 2024
Fecha de Reanudación:	29 de febrero de 2024
Prorroga No.1:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2:	15 de junio de 2024
Fecha de Final:	15 de junio de 2024

3.1.4 SANTA ROSA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA
Representante legal:	LIBARDO CUELLAR CHAUX
Nit.	900.017.634 - 9
Convenio No.	4047 de 2023
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN

	EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
Vía:	Vía que comunica la vereda Santa Rosa con el municipio del Pital.
Valor convenio:	$ 189.600.814
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.600.814
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	18 de enero de 2024
Prorroga No.1:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2:	15 de mayo de 2024
Fecha de Final:	15 de mayo de 2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas el Progreso, Betania, las Águilas y Santa Rosa del Municipio de la Argentina y el Pital.

➢ En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2024 se llevó a cabo las siguientes actividades:

EL PROGRESO:

- Se realizan reunión virtual de comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: INVIAS, Interventoría, JAC Vereda el Progreso (presidente, tesorero y residente de obra), con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de proveedores de materiales, maquinaria y ferreterías para su respectiva aprobación y posterior compra.

- Se realizó la solicitud de la prórroga No.02 (Adición de tiempo) del contrato de interventoría 4761 de 2023 hasta el 15 de junio del 2024 y del convenio solidario 3415 de 2023 hasta el 30 de mayo del 2024.

- Transporte de materiales de construcción al sitio de obra de la vereda el progreso para la ejecución de la placa huella.

- Se realizó la excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+100 al k0+107.

- Se presentaron lluvias en el sector haciendo que se retrasen la ejecución de las obras del convenio solidario.

- Se le requiere al presidente y residente de obra de la junta de acción comunal hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual de carácter obligatorio y urgente del convenio solidario, para posteriormente ser subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se realizó la excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+107 al k0+120.

- Envió de oficios por la interventoría donde se le solicita de carácter urgente a la JAC de la vereda el progreso el trasladó de los rendimientos financieros conforme a la minuta del convenio solidario del programa caminos comunitarios de la paz total, con las juntas de acción comunal en la cláusula 8 “**MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO**” - Numeral VI establece que: Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 que menciona lo siguiente **“el traslado de los rendimientos financieros se llevará a cabo mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo a consignar”.** El Numeral XII establece que: La JAC debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo

lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados**.**

- Se realizó la excavación, solado, instalación de tubería de 900mm, instalación de saco suelo y relleno tubería para la construcción de la alcantarilla tipo I de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso municipio la Argentina - Huila.

- Se le requiere al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 y 30 de mayo de 2024.

- Se realizó la excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+120 al k0+130.

- Se realizo la instalación de acero y fundición de concreto del encole o poceta de la alcantarilla tipo I de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso municipio la Argentina – Huila.

- Se realizó el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual y es subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se le reitera al residente de obra que se requiere hacer la actualización del cronograma de obra a 15 y 30 de mayo de 2024.

- Se realizó la instalación de acero y fundición de concreto del descole o aletas alcantarilla tipo I de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso municipio la Argentina - Huila.

- Se terminó la construcción del encole y descole de la alcantarilla tipo I de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso municipio la Argentina – Huila.

- Se realizó la excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 150ml desde la abscisa k0+130 al k0+150.

BETANIA:

- Se realizan reunión virtual de comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: INVIAS, Interventoría, JAC vereda Betania (presidenta, tesorero y residente de obra), con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de proveedores de materiales, maquinaria y ferreterías para su respectiva aprobación y posterior compra.

- Se realizó la solicitud de la prórroga No.02 (Adición de tiempo) del contrato de interventoría 4761 de 2023 hasta el 15 de junio del 2024 y del convenio solidario 4036 de 2023 hasta el 15 de mayo del 2024.

- Transporte de materiales de construcción al sitio de obra de la vereda Betania para la ejecución de la placa huella.

- Se realizó excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+050 al k0+65, sentido municipio la Argentina hacia la vereda Betania.

- Se presentaron lluvias en el sector haciendo que se retrasen la ejecución de las obras del convenio solidario.

- Se le requiere a la presidenta y residente de obra de la junta de acción comunal hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual de carácter obligatorio y urgente del convenio solidario, para posteriormente ser subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se le requiere al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

- Envió de oficios por la interventoría donde se le solicita de carácter urgente a la JAC de la vereda Betania el trasladó de los rendimientos financieros conforme a la minuta del convenio solidario del programa caminos comunitarios de la paz total, con las juntas de acción comunal en la cláusula 8 “**MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO**” - Numeral VI establece que: Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 que menciona lo siguiente **“el**

traslado de los rendimientos financieros se llevará a cabo mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo a consignar". El Numeral XII establece que: La JAC debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados**.**

- Se realizó excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+065 al k0+80, sentido municipio la Argentina hacia la vereda Betania.

- Se realizó el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual y es subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se realizó excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+080 al k0+100, sentido municipio la Argentina hacia la vereda Betania.

- Se realizó excavación para (viga riostra, cuneta), instalación de formaleta de madera; acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 2 de longitud 65ml desde la abscisa k0+052 al k0+065, sentido municipio la Argentina hacia la vereda Betania.

- Se hace observación por parte de la interventoria a la entrega al formato que envía el residente de obra del convenio solidario MEPI-MN1-IN-16-FR-1 ACTA VISITA PREVIA RECIBO DEF OBRA y los demás formatos no lo ha hecho llegar a esta interventoria quedando pendiente la entrega de los formatos MEPI-MN1-IN-16-FR-2 ACTA ENTREGA Y RECIBO DEF OBRA Y MEPI-MN1-IN-18-FR-1 ACTA LIQUIDACION OBRA.

- Envió de oficios por parte de la interventoría, en atención de la supervisión que se ejerce desde el contrato 4761 de 2023 al convenio solidario cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*",* bajo el cual realiza el seguimiento y control a las obras ejecutadas en el convenio solidario No. 4036 de 2023, suscrito con la Junta de Acción Comunal en el municipio de la Argentina; bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total; donde ya culmino el convenio en la fecha 15/05/2024 por lo cual, me permito reiterar que nos hagan allegar copia de toda la información correspondiente a la ejecución del proyecto.

LAS AGUILAS:

- Se realizan reunión virtual de comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: interventoría, jac vereda las águilas (presidente, tesorera y residente de obra), con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de proveedores de materiales, maquinaria y ferreterías para su respectiva aprobación y posterior compra.

- Se realizó la solicitud de la prórroga No.02 (Adición de tiempo) del contrato de interventoría 4761 de 2023 hasta el 15 de junio del 2024 y del convenio solidario 4778 de 2023 hasta el 15 de junio del 2024.

- Se realizó reunión virtual de comité operativo, donde el presidente de la junta de acción comunal manifiesta que se encuentra a la espera de la respuesta por parte del Invias regional Huila que si se va a ejecutar la construcción de la obra del box culvert de 2x2 que se encuentra dentro del corredor vial de dicho convenio, debido a que la JAC toma la decisión de pasar el presupuesto que se encuentra contractualmente del box culvert para la ejecución de más longitud de actividad de mejoramiento de placa huella.

- La interventoria le requiere hacer llegar el oficio o documento donde manifieste y avale el respectivo cambio de las actividades de mejoramiento según manifestado en comité operativo por la junta de acción comunal de la vereda las Águilas.

- Se le requiere al presidente y residente de la junta de acción comunal de la vereda las águilas hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual para posteriormente ser subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se le requiere al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de junio de 2024.

- Envió de oficios por la interventoría donde se le solicita de carácter urgente a la JAC de la vereda las Águilas el trasladó de los rendimientos financieros conforme a la minuta del convenio solidario del programa caminos comunitarios de la paz total, con las juntas de acción comunal en la cláusula 8 "**MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO**" - Numeral VI establece que: Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 que menciona lo siguiente **"el traslado de los rendimientos financieros se llevará a cabo mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo a consignar".** El Numeral XII establece que: La JAC debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados**.**

- Se realizó el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual para posteriormente ser subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se encuentra en la etapa de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa CCL Ingeniería.

- La interventoria informa en comité operativo que se encuentra a la espera que la junta de acción comunal de la vereda las Águilas haga llegar el resultado del estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir por la empresa CCL Ingeniería.

- Se le manifiesta y se le requiere a la junta de acción comunal y al residente de obra avanzar con las cotizaciones de los proveedores de maquinaria, materiales pétreos y de ferretería para avanzar con las actividades de mejoramiento del convenio solidario ya que queda poco tiempo para su plazo contractual.

- Se le reitera a la junta de acción comunal y al residente de obra mediante oficio por la interventoria que a la fecha 22/05/2023 no presenta ejecución de obra del convenio solidario, por ende le requiere de carácter urgente iniciar con la ejecución de las obras ya que queda poco tiempo para su plazo contractual.

- Se inician los trabajos de conformación y compactación de la subrasante o terreno natural del tramo donde se va a llevar a cabo la construcción de placa huella con maquinaria prestada por el municipio de la Argentina pero se le debe suministrar el combustible (Acpm) para que realice los trabajos de las actividades de mejoramiento.

SANTA ROSA:

- Se realizan reunión virtual de comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: interventoría, jac vereda Santa Rosa (presidente, tesorera y residente de obra), con la finalidad de presentar las cotizaciones de proveedores de materiales, maquinaria y ferreterías para su respectiva aprobación y posterior compra.

- Se realizó excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 Mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 158 ml desde la abscisa k0+140 al k0+158, sentido municipio el Pital hacia la vereda Santa Sosa.

- Se realizó la solicitud de la prórroga No.02 (Adición de tiempo) del contrato de interventoría 4761 de 2023 hasta el 15 de junio del 2024 y del convenio solidario 4047 de 2023 hasta el 15 de mayo del 2024.

- Transporte de materiales de construcción al sitio de obra de la vereda Betania para la ejecución de la placa huella.

- Se presentaron lluvias en el sector haciendo que se retrasen la ejecución de las obras del convenio solidario.

- Se le requiere al presidente y residente de obra de la junta de acción comunal hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga No.02, tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil extracontractual de carácter obligatorio y urgente del convenio solidario, para posteriormente ser subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

- Se le requiere al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

- Envió de oficios por la interventoría donde se le solicita de carácter urgente a la JAC de la vereda Santa Rosa el trasladó de los rendimientos financieros conforme a la minuta del convenio solidario del programa caminos comunitarios de la paz total, con las juntas de acción comunal en la cláusula 8 "**MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO**" - Numeral VI establece que: Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 que menciona lo siguiente **"el traslado de los rendimientos financieros se llevará a cabo mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo a consignar".** El Numeral XII establece que: La JAC debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados**.**

- Se le realizó por parte de la interventoria la respectiva observación a la entrega de los formatos que envía la residente de obra; el MEPI-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo definitivo obra, MEPI-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo definitivo obra y MEPI-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra, para que realicen sus respectivas subsanaciones.

- Se realizó el proceso de la disposición final de los RCD con la empresa INCI Huila S.A.S en la ciudad de Neiva - Huila.

- Revisión por parte de la interventoria los formatos de Invias tanto social como ambiental enviados al correo electrónico por la junta de acción comunal, donde se le hace observaciones, se le informa a la JAC para que realicen sus respectivas subsanaciones.

- La interventoria se encuentra en etapa de revisión de los informes y formatos de obra tipo Invias de la vereda Santa Rosa enviado mediante correo electrónico por la junta de acción comunal.


- Envió de oficios por parte de la interventoría, en atención de la supervisión que se ejerce desde el contrato 4761 de 2023 al convenio solidario cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*”,* bajo el cual realiza el seguimiento y control a las obras ejecutadas en el convenio solidario No. 4047 de 2023, suscrito con la Junta de Acción Comunal en el municipio de el Pital; bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total; donde ya culmino el convenio en la fecha 15/05/2024 por lo cual, me permito reiterar que nos hagan allegar copia de toda la información correspondiente a la ejecución del proyecto


Registro fotográfico:

VEREDA EL PROGRESO:










































VEREDA BETANIA:




JR
PS
S

























VEREDA LA AGUILAS:









SANTA ROSA:








DC
L
RA









4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2024 las Juntas de acción comunal presentan una ejecución de obra de:

Numero de Convenio	Vereda JAC	% Avance Obra
3415 - 2023	Progreso	98%

4036 - 2023	Betania	98%
4778 - 2023	Las Águilas	5%
4047 - 2023	Santa Rosa	98%

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CONSORCIO R & C**
Nit	901.776.480 - 0
Dirección	Cr 7 No. 16ª- 29 piso 2
Teléfono	(8) 874 4488 – 3208360025
Contrato de Interventoría N.º	4761 de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL".
Valor del contrato:	$ 82.526.323
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 82.526.323
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Reinicio No.1:	20 de enero de 2024
Prorroga No.1:	Hasta el 30 de abril de 2024
Prorroga No.2:	Hasta el 30 de mayo de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES.

5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01).

5.2.2 INFORME SEMANAL VER (ANEXO 02).

5.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 03).

5.2.4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 04).

5.2.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 05).

5.2.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 06).

5.2.7 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 07).

5.2.8 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 08).

5.2.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA VER (ANEXO 09).

5.2.10 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 10).

5.2.11 BITACORA DE OBRA VER (ANEXO 11).

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO VER (ANEXO 12).

6.2.2 HOJAS DE VIDA, SUSPENSION Y REINICIO NO.01, PROROGA NO.01 Y 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4761 DE 2023 VER (ANEXO 13).

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Adelantar procesos de cotización de materiales a utilizar para la construcción de las obras a realizar.
- Solicitar la entrega de los resultados del laboratorio del suelo, carteras topográficas del levantamiento y diseño geométrico.

- Coordinar con el contador público las asociaciones de cuentas bancarias y las transferencias para el pago de las facturas y legalización del dinero del convenio solidario.
- Realizar relleno con material seleccionado proveniente de excavación en la parte posterior de los bordillos de la construcción del pavimento rígido

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA				
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**CONSECUTIVO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	ASUNTO
02-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	jmortega@invias.gov.co admivial2670@gmail.com	Entrega información sobre la ejecución y avance de los convenios solidarios a cargo del contrato de interventoría 4761 y 4637 de 2023 por el CONSORCIO R & C "Matriz de seguimiento"
03-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 064	atencionciudadano@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024 DEL CONTRATO INTERVENTORIA 4761 DE 2023
06-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 065	atencionciudadano@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	Actualización de pólizas según prórroga No.02 del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la Argentina - el Pital
08-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 066	atencionciudadano@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	Contrato de interventoría 4761 de 2023 - informes de los convenios del mes de enero, febrero y marzo de 2024

09-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 067	jacbetania1966@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Traslado rendimientos financieros del convenio 4036-2023 vereda Betania del programa caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la Argentina y el Pital
09-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 068	fabiooviedo363@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Traslado rendimientos financieros del convenio 3415-2023 vereda el Progreso del programa caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la Argentina y el Pital
09-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 070	jaccioncomunallasaguilas485@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Traslado rendimientos financieros del convenio 4778-2023 vereda las Águilas del programa caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la Argentina y el Pital
09-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 069	jac.santarosapital23@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Traslado rendimientos financieros del convenio 4047-2023 vereda Santa Rosa del programa caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la Argentina y el Pital
09-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	mfchila@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co admivial2670@gmail.com	Entrega información sobre la ejecución y avance de los convenios solidarios a cargo del contrato de interventoría 4761 y 4637 de 2023 por el CONSORCIO R & C "Matriz de seguimiento"
10-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO WINRAR	jmortega@invias.gov.co	Actas de costos contrato de interventoría 4761 de 2023

14-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO WINRAR	tracvial@yahoo.com salomomparra@yahoo.com	Solicitud de entrega de la documentación del material pétreo de la construcción de Placa huella de la vereda El Progreso de La Argentina.
14-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO WINRAR	tracvial@yahoo.com salomomparra@yahoo.com	Solicitud de entrega de la documentación del material pétreo de la construcción de Placa huella de la vereda Betania de La Argentina.
14-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	jmortega@invias.gov.co	PRORROGA EL PROGRESO
15-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 071	atencionciudadano@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	Solicitud información de TRASLADO VÍA SEBRA de reintegro de los rendimientos financieros a favor del Tesoro Nacional de los convenios solidarios objeto del contrato de interventoría 4761 de 2023 del municipio la Argentina y el Pital
16-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 073	jaccioncomunallasaguilas485@gmail.com jmortega@invias.gov.co	REQUERIMIENTO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE CARÁCTER URGENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.
16-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 074	jac.santarosapital23@gmail.com	Observaciones de las correcciones de la documentación inicial ambiental y social enviado por el contratista de la vereda Santa Rosa
08-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 066	fabiooviedo363@gmail.com jacbetania1966@gmail.com jac.santarosapital23@gmail.com jaccioncomunallasaguilas485@gmail.com	Nuevamente se solicita el PAGA y los formatos del componente AMBIENTAL Y SOCIAL
			mfchila@invias.gov.co	Entrega información sobre la ejecución y avance de los convenios solidarios a cargo del

16-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	jmortega@invias.gov.co admivial2670@gmail.com	contrato de interventoría 4761 y 4637 de 2023 por el CONSORCIO R & C "Matriz de seguimiento"
20-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 075	atencionciudadano@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	CONTRATO DE INTERVENTORIA 4761 DE 2023 ENTREGA DE INFORME SEMANAL DEL 22 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2024
22-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 074	jaccioncomunallasaguilas485@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Maestro de obra) para la ejecución de la obra exigidos contractualmente para dar cumplimiento al convenio 4778 de 2023
22-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 076	jaccioncomunallasaguilas485@gmail.com jmortega@invias.gov.co	SE REITERA NUEVAMENTE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE CARÁCTER URGENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO 4778 - 2023 VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.
23-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 077	jacbetania1966@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Se reitera nuevamente el requerimiento de relleno de la parte posterior de los bordillos y disposición final de las bolsas de cemento utilizadas en las actividades de mejoramiento del convenio solidario 4036 - 2023 vereda Betania del municipio de la Argentina.
23-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 078	fabiooviedo363@gmail.com jmortega@invias.gov.co	Se reitera nuevamente el requerimiento de relleno de la parte posterior de los bordillos y disposición final de las bolsas de cemento utilizadas en las actividades de mejoramiento del convenio solidario 3415 - 2023 vereda el

				Progreso del municipio de la Argentina.
23-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	mfchila@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	Entrega información sobre la ejecución y avance de los convenios solidarios a cargo del contrato de interventoría 4761 y 4637 de 2023 por el CONSORCIO R & C "Matriz de seguimiento"
27-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 079	fabiooviedo363@gmail.com	Observaciones de las correcciones de la documentación ambiental y social enviado por el contratista de la vereda el progreso
30-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 080	fabiooviedo363@gmail.com	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL RECIBO YLIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO DE REFERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL VEREDA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE ARGENTINA.
30-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 081	jacbetania1966@gmail.com	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL RECIBO YLIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO DE REFERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE ARGENTINA.
30-05-2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 082	jac.santarosapital23@gmail.com	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO DE REFERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE PITAL.

30-05-2024	CONSORCIO R&C	CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO EXCEL	mfchila@invias.gov.co jmortega@invias.gov.co	Entrega información sobre la ejecución y avance de los convenios solidarios a cargo del contrato de interventoría 4761 y 4637 de 2023 por el CONSORCIO R & C "Matriz de seguimiento"

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	RADICADO	FECHA (dd-mm-aa)	NOMBRE DEL DESTINATARIO	ASUNTO (Tema principal del oficio)
INVIAS	Radicado # 2024S-VHUI-026385	04-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Radicado # 2024S-VHUI-026385 - Comunicado de Salida
COTADOR PUBLICO VEREDA PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVOS EXCEL	04-05-2024	yolandadiazcontadora@gmail.com inter.caminoscomunitarios@gmail.com Afcastillo@unicauca.edu.co fabiooviedo363@gmail.com rpmedina@invias.gov.co	Proyección liquidación de prestaciones sociales nomina Convenio 3415 de 2023
COTADOR PUBLICO VEREDA LAS AGUILAS	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVOS EXCEL, WINRAR Y PDF	08-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	INFORME CONTABILIDAD CONVENIO 4778 2023
PRESIDENTA JAC VEREDA LAS AGUILAS	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS PDF	08-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Envío Recibos Póliza Cumplimiento 3002991 y RCE 1007882 Cliente JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA
PRESIDENTE JAC VEREDA SANTA ROSA	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS WINRAR	09-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Nuevamente se solicita el PAGA y los formatos del componente AMBIENTAL Y SOCIAL
PRESIDENTE JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS WORD	10-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com yolandadiazcontadora@gmail.com	Informe para reconocimiento de subsidio de transporte convenio 3415 de 2023
JOSE MIGUEL ORTEGA INVIAS	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS EXCEL Y PDF	14-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	DOCUMENTOS PRORROGA VEREDA EL PROGRESO CONVENIO 3415-2023

PRESIDENTE JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS PDF	14-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Envío Recibos de Pago de Póliza Cumplimiento 3002993 y RCE 1007887 Cliente UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
COTADOR PUBLICO VEREDA PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS WORD	15-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Borrador informe de actividades como contadora mes abril de 2024 Convenio 3415-2023
INVIAS	Radicado # 2024S-VHUI-029872	15-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Radicado # 2024S-VHUI-029872 - Comunicado de Salida
PRESIDENTE JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO.	24-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Solicitud de los soportes de la trasferencia de los rendimientos financieros del convenio solidario 3415-2023 ante el banco AV-VILLAS
CONTADOR PUBLICO JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS PDF	27-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Proyección Liquidación de nómina a 30 de mayo de 2024 convenio solidario 3415-2023
PRESIDENTE JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS PDF	29-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Informe sobre papelería utilizada en el transcurso del Convenio 3415 de 2023
INVIAS	Radicado # 2024S-VHUI-034706	30-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	Radicado # 2024S-VHUI-034706 - Comunicado de Salida
CONTADOR PUBLICO JAC VEREDA EL PROGRESO	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO, SE ADJUNTA ARCHIVOS PDF	31-05-2024	inter.caminoscomunitarios@gmail.com	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL CONVENIO 3415 DE 2023

Cordialmente,

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

VEREDA PROGRESO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 20 (Día) 5 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Unidad territorial Huila

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. INICIAL (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3415 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 110 METROS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C

PLAZO INICIAL: 103 días (En meses según contrato orinciaal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/12/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.603.960,00 (Según contrato orinciaal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 188.603.960,00

PLAZO ACUMULADO: 179 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	$3.409.884.00	2.4%		% P							0.00%			
	$0	0.0%		$ P							$0			
				$ E							$0			
				% E							0.00%			
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	$495.622.40	0.3%		% P							0.00%			
	$0	0.0%		$ P							$0			
				$ E							$0			
				% E							0.00%			
Excavaciones varias sin Clasificar	$86.211.93	0.1%		% P	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	$281.420	0.2%		$ P	$31.270	$12.508	$25.016	$31.270	$31.270	$31.270	$25.016	$31.270	$31.270	$31.270
				$ E	$31.270	$12.508	$25.016	$31.270	$31.270	$31.270	$25.016	$31.270	$31.270	$31.270
				% E	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Subbase Granular Clase C	$15.568.144.89	10.9%		% P	0.94%	0.63%	1.25%	1.57%	1.57%	1.57%	1.25%	1.57%	1.57%	1.57%
	$19.183.898	13.5%		$ P	$1.338.412	$892.274	$1.784.549	$2.230.686	$2.230.686	$2.230.686	$1.784.549	$2.230.686	$2.230.686	$2.230.686
				$ E	$1.338.412	$892.274	$1.784.549	$2.230.686	$2.230.686	$2.230.686	$1.784.549	$2.230.686	$2.230.686	$2.230.686
				% E	0.94%	0.63%	1.25%	1.57%	1.57%	1.57%	1.25%	1.57%	1.57%	1.57%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$55.355.966.05	38.8%		% P	1.07%	0.39%	4.30%	5.37%	5.37%	5.37%	4.30%	5.37%	5.37%	5.37%
	$66.372.732	46.6%		$ P	$1.530.673	$556.713	$6.122.692	$7.653.365	$7.653.365	$7.653.365	$6.122.692	$7.653.365	$7.653.365	$7.653.365
				$ E	$1.530.673	$556.713	$6.122.692	$7.653.365	$7.653.365	$7.653.365	$6.122.692	$7.653.365	$7.653.365	$7.653.365
				% E	1.07%	0.39%	4.30%	5.37%	5.37%	5.37%	4.30%	5.37%	5.37%	5.37%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$11.072.712.83	7.8%		% P		0.24%	0.47%	0.59%	0.59%	0.59%	0.47%	0.59%	0.59%	0.59%
	$7.254.934	5.1%		$ P		$337.490	$674.879	$843.598	$843.598	$843.598	$674.879	$843.598	$843.598	$843.598
				$ E		$337.429	$674.879	$843.598	$843.598	$843.598	$674.879	$843.598	$843.598	$843.598
				% E		0.24%	0.47%	0.59%	0.59%	0.59%	0.47%	0.59%	0.59%	0.59%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$20.971.635.00	14.7%		% P	1.13%	1.13%	2.26%	2.83%	2.83%	2.83%	2.26%	2.83%	2.83%	2.83%
	$35.441.225	24.9%		$ P	$1.611.064	$1.611.064	$3.222.128	$4.027.661	$4.027.661	$4.027.661	$3.222.128	$4.027.661	$4.027.661	$4.027.661
				$ E	$1.611.064	$1.611.064	$3.222.128	$4.027.661	$4.027.661	$4.027.661	$3.222.128	$4.027.661	$4.027.661	$4.027.661
				% E	1.13%	1.13%	2.26%	2.83%	2.83%	2.83%	2.26%	2.83%	2.83%	2.83%
Excavaciones varias sin clasificar	$2.099.272.57	1.5%		% P					-			0.18%		
	$256.841	0.2%		$ P								$256.849		
				$ E								$256.849		
				% E								0.18%		
Excavaciones Varias en rocas en seco	$823.497.22	0.6%		% P										
	$0	0.0%		$ P										
				$ E										
				% E										
Rellenos para estructuras con material de la excavación	$1.009.357.68	0.7%		% P					-					0.11%
	$153.428	0.1%		$ P										$153.429
				$ E										$153.429
				% E										0.11%
Concreto resistencia 21MPA (D)	$16.569.545.15	11.6%		% P					-				4.47%	
	$6.374.087	4.5%		$ P									$6.374.085	
				$ E									$6.374.085	
				% E									4.47%	
Concreto resistencia 14MPA (F)	$821.121.39	0.6%		% P								0.20%		
	$286.740	0.2%		$ P								$286.741		
				$ E								$286.741		
				% E								0.20%		
Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	$8.557.530.00	6.0%		% P								1.64%		
	$2.342.006	1.6%		$ P								$2.342.007		
				$ E								$2.342.007		
				% E								1.64%		
Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	$4.081.245.00	2.9%		% P								3.20%		
	$4.561.316	3.2%		$ P								$4.561.596		
				$ E								$4.561.596		
				% E								3.20%		
Saco suelo	$1.586.880.00	1.1%		% P										
	$0	0.0%		$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$142.508.626**	**100.00%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$142.508.626**	100%												

		SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3.17%	2.39%	8.30%	10.38%	10.38%	10.38%	8.30%	15.60%	14.85%	10.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.511.419	$3.409.998	$11.829.264	$14.786.580	$14.786.580	$14.786.580	$11.829.264	$22.233.773	$21.160.665	$14.940.009
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3.17%	5.56%	13.86%	24.24%	34.61%	44.99%	53.29%	68.89%	83.74%	94.22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.511.419	$7.921.417	$19.750.681	$34.537.261	$49.323.841	$64.110.421	$75.939.685	$98.173.458	$119.334.123	$134.274.132
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3.17%	2.39%	8.30%	10.38%	10.38%	10.38%	8.30%	15.60%	14.85%	10.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.511.419	$3.409.998	$11.829.264	$14.786.580	$14.786.580	$14.786.580	$11.829.264	$22.233.773	$21.160.665	$14.940.009
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	3.17%	5.56%	13.86%	24.24%	34.61%	44.99%	53.29%	68.89%	83.74%	94.22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.511.419	$7.921.417	$19.750.681	$34.537.261	$49.323.841	$64.110.421	$75.939.685	$98.173.458	$119.334.123	$134.274.132

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$4.275.259
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4.275.259
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4.275.259
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$146.783.885**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$146.783.885**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **FABIO OVIEDO SALAZAR**
R.L. DE LA JAC VEREDA EL PROGRESO
CONTRATISTA DE OBRA

Aprueba Firma:
Nombre: **VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
INTERVENTOR

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VEREDA BETANIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	

FECHA: 11 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. REPROGRAMADO (2) (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4036 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA DE BETANIA (EMPALME RUTA 24) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023
INTERVENTOR: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29-dic-23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 189.496.279.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 189.496.279.00
PLAZO ACUMULADO: 4 MES Y 22 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE MAYO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20-ene-24 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
limpieza a mano de alcantarilla de 600mm a 900mm	$300.000.00	0.20%		% P																0.20%
				$ P																$300.000.00
				$ E																$300.000.00
				% E																0.20%
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	$0.00	0.00%		% P																
				$ P																
				$ E																
				% E																
excavaciones varias sin clasificar	$3.967.077.66	2.71%		% P					0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
				$ P					$ 360.643.42	$ 360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	$360.643.42	
				$ E					$360.643.42	$360.644.42	$360.645.42	$360.646.42	$360.647.42	$360.648.42	$360.649.42	$360.650.42	$360.651.42	$360.652.42	$360.653.42	
				% E					0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
subbase granular clase C	$22.094.120.60	15.07%		% P						5.02%	5.02%	5.02%								
				$ P						$ 7.364.706.87	$ 7.364.706.87	$ 7.364.706.87								
				$ E							$19.030.303	$688.273								
				% E						0.00%	12.98%	0.47%								
concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$72.293.495.00	49.30%		% P								5.48%	5.48%	5.48%	5.48%	5.48%	5.48%	5.48%	5.48%	5.48%
				$ P								$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56	$8.032.610.56
				$ E								$15.110.796	$ 5.036.931.90	$ 6.702.993.99		$ -	$ 15.110.795.70	$ 15.110.795.70	$ 7.766.948.99	$ 15.566.932.56
				% E								10.31%	3.44%	4.57%		0.00%	10.31%	10.31%	5.30%	10.62%
concreto ciclópeo resisitencia 14 Mpa (G)	$11.017.460.00	7.51%		% P									0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
				$ P									$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50	$1.377.182.50
				$ E									$1.403.492	$1.403.492		$0	$2.807.005		$1.409.752	$5.508.730
				% E									0.96%	0.96%		0.00%	1.91%		0.96%	3.76%
acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$36.954.220.00	25.20%		% P						2.320%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	
				$ P						$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	$3.695.422.00	
				$ E							$3.480.468	$3.480.468	$3.480.468		$6.041.850		$4.526.150	$4.526.615	$4.526.615	
				% E						0.00%	2.37%	2.37%	2.37%		4.12%		3.09%	3.09%	3.09%	
				% P																
				$ P																
				$ E																
				% E																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 146.626.373.00**	**100.00%**																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																				

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	7.79%	7.79%	13.27%	9.18%	9.18%	9.18%	9.18%	9.18%	9.18%	9.18%	6.62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360.643.42	$11.420.772.29	$11.420.772.29	$19.453.382.85	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$13.465.858.48	$9.709.793.06
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	8.03%	15.82%	29.09%	38.28%	47.46%	56.64%	65.83%	75.01%	84.19%	93.36%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360.643.42	$11.781.415.71	$23.202.188.00	$42.655.570.85	$56.121.429.33	$69.587.287.81	$83.053.146.29	$96.519.004.77	$109.984.863.25	$123.450.721.73	$136.916.580.21	$146.626.373.27
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						0.25%	15.60%	13.39%	7.01%	5.77%	4.37%	0.25%	15.55%	13.64%	9.59%	14.58%
	VALOR (Miles de Pesos)						$360.644	$22.871.416	$19.640.182	$10.281.539	$8.467.135	$6.402.499	$360.650	$22.804.602	$19.998.063	$14.063.969	$21.375.663
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						0.25%	15.84%	29.24%	36.25%	42.03%	46.39%	46.64%	62.19%	75.83%	85.42%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)						$360.644	$23.232.060	$42.872.243	$53.153.782	$61.620.917	$68.023.416	$68.384.067	$91.188.669	$111.186.731	$125.250.700	$146.626.363

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:
Nombre: **SANDRA PATRICIA CASTILO**
R.L. DE LA JAC VEREDA EL BETANIA
CONTRATISTA/DE OBRA

Aprueba Firma:
Nombre: **VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
INTERVENTOR

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre: Jose Miguel Ortega
Supervisor técnico de la interventoria
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:
DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VEREDA LAS AGUILAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. INICIAL (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4778 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA DE LAS AGUILAS - SECTOR MANIZALEZ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C

PLAZO INICIAL: hasta 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27-dic-23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 189.511.210,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 189.511.210,00

PLAZO ACUMULADO: 3,06 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de mayo de 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 28-feb-24 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	$1.515.504,00	1,07%		% P					0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%				
				$ P					$303.100,80	$303.100,80	$303.100,80	$303.100,80	$303.100,80				
				$ E													
				% E													
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	$212.410,00	0,15%		% P					0,15%								
				$ P					$141.606,40								
				$ E													
				% E													
Excavaciones varias sin Clasificar	$1.955.345,00	1,38%		% P					0,46%	0,46%	0,46%						
				$ P					$651.781,67	$651.781,67	$651.781,67						
				$ E													
				% E													
Subbase Granular Clase C	$11.180.407,00	7,90%		% P								3,95%	3,95%				
				$ P								$ 5.590.203,50	$ 5.590.203,50				
				$ E													
				% E													
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$67.629.383,00	47,81%		% P											15,94%	15,94%	15,94%
				$ P											$ 22.543.127,67	$ 22.543.127,67	$ 22.543.127,67
				$ E													
				% E													
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$9.514.251,00	6,73%		% P													6,73%
				$ P													$ 9.514.251,00
				$ E													
				% E													
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$34.261.873,00	24,22%		% P							4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%		
				$ P							$6.852.374,60	$6.852.374,60	$6.852.374,60	$6.852.374,60	$6.852.374,60		
				$ E													
				% E													
Excavaciones en roca en seco	$468.653,00	0,33%		% P					0,11%	0,11%	0,11%						
				$ P					$156.217,67	$156.217,67	$156.217,67						
				$ E													
				% E													
Relleno para Estructuras con Suelo	$14.713.985,00	10,40%		% P											3,47%	3,47%	3,47%
				$ P											$ 4.904.661,67	$ 4.904.661,67	$ 4.904.661,67
				$ E													
				% E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 141.451.811,00**	**100,00%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,79%	5,63%	9,01%	9,01%	4,84%	24,25%	19,40%	26,13%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.096.488,87	$1.111.100,13	$7.963.474,73	$12.745.678,90	$12.745.678,90	$6.852.374,60	$34.300.163,94	$27.447.789,34	$36.962.040,34
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,94%**	**1,72%**	**7,35%**	**16,36%**	**25,37%**	**30,22%**	**54,47%**	**73,87%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$1.096.488,87**	**$2.207.589,00**	**$10.171.063,73**	**$22.916.742,63**	**$35.662.421,53**	**$17.023.438,33**	**$51.323.602,27**	**$78.771.391,61**	**$88.285.642,61**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ**
RESIDENTE DE OBRA
Matrícula Profesional No. 19202-271173 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: **VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
INTERVENTOR

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.: 25202-19149 CND

Revisó Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VEREDA SANTA ROSA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 11 (Día) / 5 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. INICIAL (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4047 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL (HUILA)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA SANTA ROSA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 de 2023

INTERVENTOR: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 189.600.814,00 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 189.600.814,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/5/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	SEMANA 1 (12/02/24)	SEMANA 2 (19/02/24)	SEMANA 3 (26/02/24)	SEMANA 4 (04/03/24)	SEMANA 5 (11/03/24)	SEMANA 6 (18/03/24)	SEMANA 7 (25/03/24)	SEMANA 8 (01/04/24)	SEMANA 9 (08/04/24)	SEMANA 10 (15/04/24)	SEMANA 11 (22/04/24)	SEMANA 12 (29/04/24)
ACTIVIDADES DE COTIZACION Y ALISTAMIENTO	$0,00	100,00%	$0	% P	50,00%	50,00%										
				$ P	$0,00	$0,00										
				$ E	$0	$0										
				% E	50,00%	50,00%										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	$3.031.008,00	2,14%	$3.031.008	% P							0,43%	0,43%	0,43%	0,86%		
				$ P							$606.201,60	$606.201,60	$606.201,60	$1.212.403,20		
				$ E							$126.292	$378.876	$1.389.212	$1.136.628,00		
				% E							0,09%	0,27%	0,98%			
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	$424.819,00	0,30%	$424.819	% P							0,12%	0,12%	0,06%			
				$ P							$169.927,60	$169.927,60	$84.963,80			
				$ E							$354.016	$70.803				
				% E							0,25%	0,05%				
Excavaciones varias sin Clasificar	$96.596,00	0,07%	$4.129.479	% P			0,07%	-								
				$ P			$96.596,00									
				$ E			$3.149.996						$61.821	$579.576	$338.086	
				% E			2,23%						0,04%	0,41%	0,24%	
Subbase Granular Clase C	$17.780.672,00	12,56%	$20.003.256	% P			5,02%	7,54%	-							
				$ P			$7.112.268,80	$10.668.403,20								
				$ E			$8.035.496	$7.902.141					$304.323	$2.735.488	$1.025.808	
				% E			5,68%	5,58%					0,22%	1,93%	0,72%	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$61.703.899,00	43,60%	$80.823.417	% P				-	2,19%	3,53%	7,07%	12,72%	12,72%	5,37%		
				$ P					$3.100.000,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$7.803.899,00		
				$ E						$11.610.762	$4.032.480	$14.018.083	$14.400.473	$13.192.468	$17.198.875	$6.370.276
				% E						8,20%	2,85%	9,90%	10,17%	9,32%	12,15%	4,50%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$12.300.862,00	8,69%	$16.665.684	% P				-		1,41%	1,41%	1,77%	1,77%	1,77%	0,57%	
				$ P						$2.000.000,00	$2.000.000,00	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$800.862,00	
				$ E						$1.928.458	$642.819	$2.249.867	$2.581.117	$3.793.427	$4.341.014	$1.118.982
				% E						1,36%	0,45%	1,59%	1,83%	2,68%	3,07%	0,79%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$23.430.473,00	16,55%	$33.104.445	% P				-	2,83%	2,83%	2,83%	3,18%	3,18%	1,72%		
				$ P					$4.000.000,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$4.500.000,00	$4.500.000,00	$2.430.473,00		
				$ E					$2.538.360	$3.432.638	$1.445.173	$4.307.879	$7.968.476	$5.322.166	$5.691.919	$2.397.834
				% E					1,79%	2,43%	1,02%	3,04%	5,63%	3,76%	4,02%	1,69%
Excavaciones varias sin clasificar	$1.135.003,00	0,80%	$821.066	% P				0,80%								
				$ P				$1.135.003,00								
				$ E				$821.066,00								
				% E				0,58%								
Excavaciones Varias en rocas en seco	$429.464,00	0,30%	$322.098	% P				0,30%								
				$ P				$429.464,00								
				$ E				$322.098								
				% E				0,23%								
Rellenos para estructuras con material de la excavación	$549.400,00	0,39%	$417.544	% P				0,39%								
				$ P				$549.400,00								
				$ E				$417.544								
				% E				0,30%								
Concreto resistencia 21MPA (D)	$8.690.690,00	6,14%	$6.083.483	% P				6,14%								
				$ P				$8.690.690,00								
				$ E				$6.083.483								
				% E				4,30%								
Concreto resistencia 14MPA (F)	$546.929,00	0,39%	$546.929	% P				0,39%								
				$ P				$546.929,00								
				$ E				$546.929								
				% E				0,39%								
Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	$5.160.510,00	3,65%	$5.160.510	% P				3,65%								
				$ P				$5.160.510,00								
				$ E				$5.160.510								
				% E				3,65%								
Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	$4.082.529,00	2,88%	$3.038.981	% P				2,88%								
				$ P				$4.082.529,00								
				$ E				$3.038.981								
				% E				2,15%								
Demolición de Estructuras	$588.732,00	0,42%	$441.549	% P				0,42%								
				$ P				$588.732,00								
				$ E				$441.549								
				% E				0,31%								
Saco suelo	$1.586.880	1,12%	$811.072	% P				1,12%								
				$ P				$1.586.880								
				$ E				$811.072								
				% E				0,57%								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 141.538.466,00**	**100,00%**	**$ 175.825.340,00**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	5,09%	23,83%	5,02%	7,77%	11,85%	18,21%	18,15%	9,71%	0,57%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 7.208.864,80	$ 33.438.540,20	$ 7.100.000,00	$ 11.000.000,00	$ 16.776.129,20	$ 25.776.129,20	$ 25.691.165,40	$ 13.746.775,20	$ 800.862,00	$ -
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	5,09%	28,72%	33,73%	41,51%	53,36%	71,57%	89,72%	99,43%	100,00%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$7.208.864,80	$40.647.405,00	$47.747.405,00	$58.747.405,00	$75.523.534,20	$101.299.663,40	$126.990.828,80	$140.737.604,00	$141.538.466,00	$141.538.466,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	7,90%	18,05%	1,79%	11,99%	4,66%	14,85%	18,88%	18,10%	20,20%	6,99%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$11.185.492,00	$25.545.373,00	$2.538.360,00	$16.971.857,89	$6.600.780,36	$21.025.508,27	$26.715.422,51	$26.759.751,97	$28.595.702,00	$9.887.092,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	7,90%	25,95%	27,74%	39,74%	44,40%	59,25%	78,13%	96,23%	116,44%	123,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0	$11.185.492	$36.730.865	$39.269.225	$56.241.083	$62.841.863	$83.867.372	$110.582.794	$137.342.546	$165.938.248	$175.825.340

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula conseiderando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

Firma: Nombre: R.L. DE CONTRATISTA DE OBRA

Aprueba Firma: Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ INTERVENTOR

Aprueba Firma Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula No.:

Revisó Firma: Nombre: DANNY LILIANA CORONADO MORENO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 70202-410478

Revisó Firma: Nombre: Director Territorial Matrícula No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 02:

INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-43)

VEREDA PROGRESO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 110 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 2 UND
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	FABIO OVIEDO SALAZAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3415 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.603.960,00	CONTRATO No.	4761	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.603.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.603.960,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170.643.564,00	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.787.128,40	79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 39.816.831,60	11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.603.960,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.643.564,00	90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.960.396,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.648.514,80	13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.168.316,80	8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	110			Prog	8			7	%
					Ejec	13			13	%
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	2			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm	ML	54			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS	Ha	2.80			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1: excavacion para (viga riostra, cuneta); instalacion de formaleta de madera; instalacion de acero y fundicion de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclopeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+107 al k0+120, se hace excavacion, solado, instalacion de tuberia de 900mm, instalcion de saco suelo y relleno tuberia para la construccion de la alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 29 abril al 05 de mayo del 2024:
•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+107 al k0+120.

•Se hace excavación, solado, instalación de tubería de 900mm, instalación de saco suelo y relleno tubería para la construcción de la alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

•se presentan lluvias en el sector y hace que se retrasen las obras.

•se le recomienda al presidente y residente de obra de la jac hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce de carácter urgente y subirla al secoop ii.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COTIZACIONES PARA COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 5/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 110 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 2 UND
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	FABIO OVIEDO SALAZAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3415 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.603.960,00	CONTRATO No.	4761	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.603.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.603.960,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170.643.564,00	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.787.128,40	79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 39.816.831,60	11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.603.960,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.643.564,00	90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.960.396,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.648.514,80	13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.168.316,80	8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
PLACA HUELLA	ML	110		
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	2		
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm	ML	54		
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS	Ha	2.80		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	8			7	%
Ejec	13			13	%
Prog	100			100	%
Ejec	100			100	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1: excavacion para (viga riostra, cuneta); instalacion de formaleta de madera; instalacion de acero y fundicion de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclopeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+107 al k0+120, se hace excavacion, solado, instalacion de tuberia de 900mm, instalcion de saco suelo y relleno tuberia para la construccion de la alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A
EMISIONES:	SI	NO X		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 06 al 12 de mayo del 2024:
•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 130ml desde la abscisa k0+107 al k0+120.

•Se hace excavación, solado, instalación de tubería de 900mm, instalación de saco suelo y relleno tubería para la construcción de la alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COTIZACIONES PARA COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 110 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 2 UND
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	FABIO OVIEDO SALAZAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3415 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.603.960,00	CONTRATO No.	4761	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.603.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.603.960,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 176.331.682,80	93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 164.955.445,20	87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 24.648.514,80	6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.603.960,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 176.331.682,80	93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 13.272.277,20	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.168.316,80	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.584.158,40	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	110			Prog	5			4	%
					Ejec	8			8	%
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	2			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm	ML	54			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS	Ha	2.80			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 150ml desde la abscisa k0+120 al k0+130.

•Se hace instalación de acero y fundición de concreto del encole o poceta alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

•Se hace el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce y es subida al secoop.

•se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+120 AL K0+130 DE LONGITUD 150 ML SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA EL PROGRESO



COTIZACIONES PARA COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 22 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 110 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 2 UND
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	FABIO OVIEDO SALAZAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3415 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.603.960,00	CONTRATO No.	4761	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.603.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.603.960,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 180.123.762,00	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.539.603,60	91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.064.356,40	4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.603.960,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 180.123.762,00	95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.480.198,00	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.168.316,80	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.584.158,40	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	110			Prog	100			100	%
					Ejec	100				%
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	2			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm	ML	54			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS	Ha	2.80			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 22 desde el 20 al 26 mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Se hace instalación de acero y fundición de concreto del descole o aletas alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

•Se hace el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce y es subida al secoop.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le reitera nuevamente de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+120 AL K0+130 DE LONGITUD 150 ML SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA EL PROGRESO



COTIZACIONES PARA COMITE OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 23 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 110 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 2 UND
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	FABIO OVIEDO SALAZAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3415 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.603.960,00	CONTRATO No.	4761	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.603.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.603.960,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 180.123.762,00	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.539.603,60	91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.064.356,40	4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.603.960,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 180.123.762,00	95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.480.198,00	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.168.316,80	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.584.158,40	4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	110			Prog	100			100	%
					Ejec	100				%
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	2			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm a 900mm	ML	54			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOCOSAS	Ha	2.80			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 23 desde el 27 mayo al 02 junio del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•Se termina la construcción del encole y descole de la alcantarilla tipo i de 36" en la abscisa k0+130 sentido vereda el progreso mcpio la argentina.

•Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo de longitud 150ml desde la abscisa k0+130 al k0+150.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le reitera nuevamente de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA K0+000 AL K0+150 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA PROGRESO.



SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL RECIBO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA BETANIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	SANDRA PATRICIA CASTILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4036 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.496.279,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.496.279			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170.546.651,10	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.491.985,99	81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 36.004.293,01	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.546.651,10	90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.949.627,90	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.214.367,43	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.949.627,90	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog	3			2	%
						Ejec	6			6	
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1: Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+065 al k0+080, sentido municipio la argentina hacia la vereda Betania.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 29 de abril al 5 de mayo del 2024:

-Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

-Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

-Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

-Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

-Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

-Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

-Excavación para (viga riostra, cuneta); instalación de formaleta de madera; instalación de acero y fundición de concreto 21 y 14 mpa para (bordillo, cuneta, viga riostra, huella y ciclópeo) del tramo 1 de longitud 100ml desde la abscisa k0+065 al k0+080, sentido municipio la argentina hacia la vereda Betania.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+065 AL K0+080 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA BETANIA.



REUNION VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	SANDRA PATRICIA CASTILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4036 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.496.279,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.496.279			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170.546.651,10	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.491.985,99	81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 36.004.293,01	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.546.651,10	90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.949.627,90	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.369.776,74	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.579.851,16	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog	3			2	%
						Ejec	6			6	
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 06 al 12 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se le hace observación a la entrega al formato que envía la residente de obra mepi-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo de obra, mepi-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo de obra y mepi-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra.
•se encuentra en proceso la disposicion final de los rcd con la empresa inci huila s.a.s en el municipio de Neiva - huila.

•se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4637 de 2023 municipio Neiva.

•se presentan lluvias en el sector.

•se le recomienda al presidente y residente de obra de la JAC hacer el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce de carácter urgente.

•se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+065 AL K0+080 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA BETANIA.



REUNION VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 13/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	SANDRA PATRICIA CASTILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4036 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.496.279,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.496.279			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.706.353,42	98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.491.985,99	81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 36.004.293,01	17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.706.353,42	98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.789.925,58	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.369.776,74	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.579.851,16	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog	3			2	%
						Ejec	6			6	
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se le requiere nuevamente al residente de obra y JAC entregar el cronograma de obra actualizado a fecha 15 de junio de 2024.

•se encuentra a la espera que la JAC le haga llegar a la interventoría el resultado del estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingenierías.

•se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•se le informa a la JAC y al residente de obra avanzar con las cotizaciones de la maquinaria, proveedores de materiales pétreos y ferretería para avanzar con el convenio solidario ya que queda poco tiempo para su plazo contractual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+065 AL K0+080 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA BETANIA.



REUNION VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 22 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	SANDRA PATRICIA CASTILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4036 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.496.279,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.496.279			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.496.279,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.496.279,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 189.496.279,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.369.776,74	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.579.851,16	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base									
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 22 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Se le hace observación a la entrega al formato que envía el residente de obra mepi-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo de obra y los demás formatos no lo ha hecho llegar a esta interventoría quedando pendiente la entrega de los formatos.

•Mepi-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo de obra y mepi-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra.

•Se realiza el pago póliza de cumplimiento y rce convenio solidario de la prórroga no.02 y es subida al SECOOP.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le reitera nuevamente de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+065 AL K0+080 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA BETANIA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 23 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	SANDRA PATRICIA CASTILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4036 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.496.279,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.496.279			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.496.279,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.496.279,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 189.496.279,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.369.776,74	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.579.851,16	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	150			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
TOTAL		

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 23 desde el 27 mayo al 02 de junio del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Se le hace observación a la entrega al formato que envía el residente de obra mepi-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo de obra y los demás formatos no lo ha hecho llegar a esta interventoría quedando pendiente la entrega de los formatos.

•Mepi-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo de obra y mepi-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra.

•Se realiza el pago póliza de cumplimiento y rce convenio solidario de la prórroga no.02 y es subida al SECOOP.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le reitera nuevamente de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+065 AL K0+080 TRAMO 1 SENTIDO MCPIO LA ARGENTINA VEREDA BETANIA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA LAS AGUILAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.748.139,50	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	50			50	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: se encuentra en la etapa de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingeniería.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 09 desde el 29 de abril al 05 de mayo del 2024:

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems.
•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce y es subida al secop ii.

•Se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 30 de mayo del 2024.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•Se convenyte en la clase de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cental por la empresa en ingeniería

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.


•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



COTIZACION ESTUDIO DE SUELO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO GEOMETRICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.748.139,50	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	50			50	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: se encuentra en la etapa de estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingeniería.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 9 desde el 06 al 12 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se realiza reunion virtual comité operativo.

• la JAC toma la decisión de pasar el presupuesto contractual del box coulvert de 2x2 para hacer más construcción de placa huella para llegar a una longitud aproximada de 140ml; la interventoría le solicita a la JAC que hagan un oficio solicitando el cambio de los recursos del box coulvert par la placa huella.

•se realiza el respectivo pago de las pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce y es subida al secoop ii.

•se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 30 de mayo del 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMITÉ VIRTUAL DE OBRA





COTIZACION ESTUDIO DE SUELO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO GEOMETRICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 9 del 13/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.748.139,50	50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 94.748.139,50	50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	55			55	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 9 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se le requiere nuevamente al residente de obra y JAC entregar el cronograma de obra actualizado a fecha 15 de junio de 2024.

•se encuentra a la espera que la JAC le haga llegar a la interventoría el resultado del estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingenierías.

•se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•se le informa a la JAC y al residente de obra avanzar con las cotizaciones de la maquinaria, proveedores de materiales pétreos y ferretería para avanzar con el convenio solidario ya que queda poco tiempo para su plazo contractual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



OFICIO POR PARTE INTERVENTORIA DE REQUERIMIENTO INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	 FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 10 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123.172.581,35	65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.172.581,35	65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 66.323.697,65	35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	55			55	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 10 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se le requiere nuevamente al residente de obra y jac entregar el cronograma de obra actualizado a fecha 15 de junio de 2024.

•se encuentra a la espera que la JAC le haga llegar a la interventoría el resultado del estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingenierías.

•se le reitera nuevamente de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•se le reitera a la JAC y al residente de obra mediante oficio por la interventoría que a la fecha 22/05/2023 no presenta ejecución de obra del convenio solidario, por ende, le requiere de carácter urgente iniciar las obras ya que queda poco tiempo para su plazo contractual.
•La interventoría requiere el oficio por parte de la JAC solicitando la redistribución del recurso del box coulvert de 2x2 para más construcción de placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



OFICIO POR PARTE INTERVENTORIA DE REQUERIMIENTO INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	 FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 11 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 90 m Y Tramo 2 L= 60 m
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS
BOX CULVERT DE 2X2:1 UND

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE AGUILAS		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	ANDRES MEDINA JARA		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	4778 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.511.210,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.511.210			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.496.279,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142.122.209,25	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 189.496.279,00	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.496.279,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 142.122.209,25	75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 47.374.069,75	25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	150			Prog	75			75	%
					Ejec					%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0.80			Prog					
					Ejec					
* BOX CULVERT	UND	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 22 desde el 27 mayo al 02 junio del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•se le requiere reiteradamente al residente de obra y JAC entregar el cronograma de obra actualizado a fecha 15 de junio de 2024.

•se encuentra a la espera que la JAC le haga llegar a la interventora el resultado del estudio de suelo, levantamiento topográfico y diseño del tramo a intervenir en la vereda el cocal por la empresa ccl ingenierías.

•se le reitera en varias ocasiones hacer llegar a la interventora de carácter urgente los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

• se inician trabajos de conformación y compactación de la subrasante o terreno natural del tramo donde se va a llevar a cabo la construcción de placa huella con maquinaria prestada por el municipio de la argentina, pero se le debe suministrar el combustible acpm para que realice lo trabajos en la vereda las águilas.

•la interventoría requiere hacer llegar el oficio por parte de la JAC solicitando la redistribución del recurso del box coulvert de 2x2 para más construcción de placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.


•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL DE OBRA



CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE O TERRENO NATURAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA SANTA ROSA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 123
ALCANTARILLA - TIPO I: 1 Und
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm: 48 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2.40 Ha

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA
INTEGRANTES: LIBARDO CHAUX CUELLAR
CONTRATO No. 4047 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.600.814,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4761 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO: 13/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.600.814			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.600.814,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.600.814,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.808.797,72	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.792.016,28	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.600.814,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.432.748,88	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.168.065,12	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	158			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm:	ML	48			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.40			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 29 abril al 05 de mayp del 2024:

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventora los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•Se le hace observación a la entrega al formato que envía la residente de obra mepi-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo def obra, mepi-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo def obra y mepi-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra.

•Se encuentra en proceso la disposición final de los rcd con la empresa inci huila s.a.s en el municipio de Neiva - huila.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventora los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4637 de 2023 municipio Neiva.

•se presentan lluvias en el sector.

•se le recomienda al presidente y residente de obra de la JAC hacer el respectivo pago de la pólizas de la prórroga no.02, tanto de cumplimiento como de rce de carácter urgente se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+140 AL K0+158 LONGITUD 158 SENTIDO MCPIO EL PITAL VEREDA SANTA ROSA



COMITES VIRTUALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 123
ALCANTARILLA - TIPO I: 1 Und
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm: 48 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2.40 Ha

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA
INTEGRANTES: LIBARDO CHAUX CUELLAR
CONTRATO No. 4047 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.600.814,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4761 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO: 13/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.600.814			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.600.814,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.600.814,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.808.797,72	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.792.016,28	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.600.814,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.432.748,88	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.168.065,12	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	158			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm:	ML	48			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.40			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 29 abril al 05 de mayp del 2024:

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•se le manifiesta al residente de obra hacer la actualización del cronograma de obra a 15 de mayo de 2024.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventora los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio la argentina y el pital.

•Se le hace observación a la entrega al formato que envía la residente de obra mepi-mn1-in-16-fr-1 acta visita previa recibo def obra, mepi-mn1-in-16-fr-2 acta entrega y recibo def obra y mepi-mn1-in-18-fr-1 acta liquidación obra.

•Se encuentra en proceso la disposición final de los rcd con la empresa inci huila s.a.s en el municipio de Neiva - huila.

•□

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+140 AL K0+158 LONGITUD 158 SENTIDO MCPIO EL PITAL VEREDA SANTA ROSA



COMITES VIRTUALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 123
ALCANTARILLA - TIPO I: 1 Und
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm: 48 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2.40 Ha

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	LIBARDO CHAUX CUELLAR			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4047 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.600.814,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.600.814			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.600.814,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.600.814,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.808.797,72	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.792.016,28	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.600.814,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.432.748,88	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.168.065,12	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	158			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm:	ML	48			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.40			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•la interventoría hace revisión de los formatos de invias tanto social como ambiental enviados al correo electrónico por la jac y se le hace unas observaciones para su respectivo correcciones.

•se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventoría los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio Neiva.

•la interventoría se encuentra en etapa de revisión de los informes y formatos invias de obra vereda el Líbano enviado por la JAC.

•se le reitera a la JAC y la residente obra el pago de las pólizas de cumplimiento y rce de la prórroga no.02 hasta el 15 de mayo de 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+140 AL K0+158 LONGITUD 158 SENTIDO MCPIO EL PITAL VEREDA SANTA ROSA



REVISION POR PARTE INTERVENTORIA INFORMES Y FORMATOS INVIAS ENVIADO POR LA JAC DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 123
ALCANTARILLA - TIPO I: 1 Und
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm: 48 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2.40 Ha

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA			INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:	LIBARDO CHAUX CUELLAR			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4047 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.600.814,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.600.814			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.600.814,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.600.814,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.808.797,72	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.792.016,28	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.600.814,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.432.748,88	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.168.065,12	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	158			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog	100			100	%
					Ejec	100			100	%
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm:	ML	48			Prog					
					Ejec					
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.40			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 22 desde el 20 al 26 mayo del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•La interventoría hace revisión de los formatos de invias tanto social como ambiental enviados al correo electrónico por la JAC y se le hace unas observaciones para su respectivo correcciones.

•Se le requiere de carácter urgente hacer llegar a la interventora los rendimientos financieros del convenio solidario caminos comunitarios de la paz total derivados del contrato de interventoría 4761 de 2023 municipio Neiva.

•La interventora se encuentra en etapa de revisión de los informes y formatos invias de obra vereda el Líbano enviado por la JAC.

•Se le reitera a la JAC y la residente obra el pago de las pólizas de cumplimiento y rce de la prórroga no.02 hasta el 15 de mayo de 202

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+140 AL K0+158 LONGITUD 158 SENTIDO MCPIO EL PITAL VEREDA SANTA ROSA



REVISION POR PARTE INTERVENTORIA INFORMES Y FORMATOS INVIAS ENVIADO POR LA JAC DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 18 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 123
ALCANTARILLA - TIPO I: 1 Und
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm: 48 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2.40 Ha

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA		INTERVENTOR:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
INTEGRANTES:	LIBARDO CHAUX CUELLAR		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	4047 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189.600.814,00	CONTRATO No.	4761 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 82.526.323,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.600.814			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.526.323			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.600.814,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.600.814,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.808.797,72	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.792.016,28	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.600.814,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.432.748,88	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.168.065,12	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.526.323,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	PLACA HUELLA	ML	158			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog	100			100	%
						Ejec	100			100	%
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600mm A 900mm:	ML	48			Prog					
						Ejec					
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.40			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
TOTAL		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 23 desde el 27 mayo al 02 junio del 2024:

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

•Se participa en todas las reuniones técnicas y administrativas, incluyendo las de seguimiento realizadas por la interventoría, mediante el Supervisor del contrato.

•Se ejerce control, supervisión y verificación técnica en la construcción de cada uno de los ítems contratados.

•Transporte de material de construcción sitio de obra de la vereda el progreso.

•La interventoría hace revisión de los formatos de invias tanto social como ambiental enviados al correo electrónico por la JAC y se le hace unas observaciones para su respectivo correcciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Reunión virtual comité operativo en el cual participan la interventoría, tesorero, presidente de la JAC, Invias para aprobación de cotizaciones de materiales de construcción objeto del convenio solidario.

•Se mantiene una comunicación continua con el contratista y residente de obra mediante oficios requiriendo todo lo necesario para el total cumplimiento del contrato.

•Se realiza un estudio y análisis de las cantidades a ejecutar para la presentación del acta de mayores y menores cantidades.

•Actuando como instrumento de consulta, resolviendo las dudas y dando solución a las diversas situaciones que se presenta en este periodo de ejecución del contrato.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION CONCRETO 21 Y 14 Mpa PLACA HUELLA K0+140 AL K0+158 LONGITUD 158 SENTIDO MCPIO EL PITAL VEREDA SANTA ROSA



SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL RECIBO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 03:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

VEREDA PROGRESO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/05/2024
(Día / Mes / Año)
30 5 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Dirección Territorial Huila**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3415 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DELMUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 de 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO R&C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Mezcladora		1.5 sacos	EL PROGRESO	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I
Vibrador de concreto			EL PROGRESO	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I
Retroexcavadora	CATERPILLAR 420D		EL PROGRESO	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I
Apisonador tipo saltarin			EL PROGRESO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	0	2	3	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	4	0	2	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				2	2	2	2	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE CASTILLO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202187505 CAU

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA BETANIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO No. 4036 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA TIPO PAJARITA	420E	49,9 KN	BETANIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A																	
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	4.5 M3	BETANIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A																	
DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	15 M3	BETANIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I																	
BOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	15 M3	BETANIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I																	
VIBRADOR DE CONCRETO			BETANIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	
MEZCLADORA		1,5 BULTOS	BETANIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
RANA		19 KN	BETANIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																	
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	4	4	4																	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
TOTAL INACTIVO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	3	3																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LOS EQUIPOS INACTIVOS SE RESUMEN EN TIEMPO QUE LOS EQUIPOS NO SE HAN UTILIZADO Y NO SE CUENTAN EN TIEMPO PARA CALCELAR EL ALQUILER.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO LOSADA MANCHOLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0547098 TLM

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA LAS AGUILAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO No. 4778 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA - HUILA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MOTONIVELADORA	620G	108-149 KW	TRAMO No.1	A		A		A	I				I								I	I						I						
RETRO EXVAVADORA	420F	40,9 KN	TRAMO No.2	A		A		A	A				A								A	A						A						
VIBRO COMPACTADOR			TRAMO No.3	I		I		A	A				I								I	I						I						
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	0	2	0	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				2	0	2	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LOS EQUIPOS INACTIVOS SE RESUMEN EN TIEMPO QUE LOS EQUIPOS NO SE HAN UTILIZADO Y NO SE CUENTAN EN TIEMPO PARA CALCELAR EL ALQUILER.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-271173 CAU

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA SANTA ROSA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **HUILA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4047 DEL 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL (HUILA)

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 de 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO R&C, REPRESENTADO LEGALMENTE POR VÍCTOR GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
MEZCLADORA		1 BULTO	SANTA ROSA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A										
HERRAMIENTA MENOR			SANTA ROSA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/5/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DANNY LILIANA CORONADO MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-410478

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 04:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-6).

VEREDA PROGRESO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Unidad territorial Huila

CONTRATO DE OBRA No: 3415 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DELMUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAMIR ANDRES CHAVARRO ROJAS	1004075167	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL PROGRESO	$ 1.300.000.00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9467985392	$ 162.500	COLFONDOS	9467985392	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	LUIS CARLOS CHICUE RAMOS	1080260085	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL PROGRESO	$ 1.300.000.00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9467985392	$ 162.500	COLPENSIONES	9467985392	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	EDUARDO SANCHEZ PIPI	12269316	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL PROGRESO	$ 1.300.000.00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9467985392	$ 162.500	PORVENIR	9467985392	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	JUAN CARLOS BAOS HORMIGA	1080265008	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL PROGRESO	$ 1.300.000.00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9467985392	$ 162.500	PORVENIR	9467985392	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	SIMON SORA GAONA	83115422	MAESTRO OBRA	$ 1.374.400	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE JAC EL PROGRESO	$ 1.374.400.00	$ 96.600	V	NUEVA EPS	9468197815 9468048920	$ 171.800	COTIZANTE NO OBLIGADO A COTIZACION A PENSION POR EDAD	9468197815 9468048920	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	YOLANDA DIAZ SAMBONI	1080264278	CONTADORA PUBLICA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL PROGRESO	$ 1.300.000.00	$ 6.800	I	NUEVA EPS	30024880	$ 162.500	COLPENSIONES	30024880	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	
7	ANDRES FELIPE CASTILLO ÑAÑEZ	1061687992	RESIDENTE OBRA	$ 1.787.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE JAC EL PROGRESO	$ 1.787.000.00	$ 96.600	V	NUEVA EPS	9468005259 9468048920	$ 223.400	PORVENIR	9468005259 9468048920	$ 286.000	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE CASTILLO
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 19202187505 CAU

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813004445	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL PROGRESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CEDE PRINCIPAL	VDA EL PROGRESO	LA ARGENTINA-HUILA	3184766783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690606880	9467985392	E	2024/06/14	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$2,312,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1080265008	BAOS HORMIGA JUAN CARLOS		X																230301	30	EPS037	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
2	CC	1004075167	CHAVARRO ROJAS JAMIR ANDRES		X																231001	30	EPS037	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
3	CC	1080260085	CHICUE RAMOS LUIS CARLOS		X																25-14	30	EPS037	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
4	CC	12269316	SANCHEZ PIPI EDUARDO		X																230301	30	EPS037	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(4)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813004445	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL PROGRESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CEDE PRINCIPAL	VDA EL PROGRESO	LA ARGENTINA-HUILA	3184766783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690606880	9467985392	E	2024/06/14	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$2,312,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$0	$0	$362,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$362,000	$0	$0	$362,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$650,000	$0	$0	$650,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$650,000	$0	$0	$650,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$156,000	$0	$0	$156,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$156,000	$0	$0	$156,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$104,000	$0	$0	$104,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**4**	**$2,312,000**	**$0**	**$0**	**$2,312,000**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83115422		SORA GAONA SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 No. 10-82 barrio platavieja	LA ARGENTINA-HUILA	3144171240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	678269802	9468197815	I	2024/06/11	2024/06/04	NEQUI	0	$171,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	83115422	SORA GAONA SIMON	Independiente - Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad	0	No	No				X	2024/05/30																							

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.374.400	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.374.400	12,5%	$ 171.800	$
																					$ 0						$ 171.800	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 171.800			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	5	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 171.800						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83115422		SORA GAONA SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 No. 10-82 barrio platavieja	LA ARGENTINA-HUILA	3144171240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	678269802	9468197815	I	2024/06/11	2024/06/04	NEQUI	0	$171,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$171,800	$0	$0	$171,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$171,800	$0	$0	$171,800
TOTAL				1	$171,800	$0	$0	$171,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061687992		CASTILLO ÑAÑEZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera: 14 N° 9-38S	LA PLATA-HUILA	8371111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	670769790	9468005259	I	2024/06/25	2024/05/30	BANCO DE BOGOTA	0	$509,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061687992	CASTILLO ÑAÑEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,787,000	$286,000	EPS037	30	$1,787,000	$223,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$509,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,787,000	$286,000			$1,787,000	$223,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$509,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061687992		CASTILLO ÑAÑEZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera: 14 N° 9-38S	LA PLATA-HUILA	8371111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	670769790	9468005259	I	2024/06/25	2024/05/30	BANCO DE BOGOTA	0	$509,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$286,000	$0	$0	$286,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$286,000	$0	$0	$286,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,400	$0	$0	$223,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$223,400	$0	$0	$223,400
TOTAL				1	$509,400	$0	$0	$509,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813004445	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL PROGRESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CEDE PRINCIPAL	VDA EL PROGRESO	LA ARGENTINA-HUILA	3184766783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	690602883	9468048920	Y	2024/06/14	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$193,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1061687992	CASTILLO ÑAÑEZ ANDRES FELIPE		X																	0		0		0	14-23	30	0	No
2	CC	83115422	SORA GAONA SIMON		X																	0		0		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(2)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813004445	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL PROGRESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CEDE PRINCIPAL	VDA EL PROGRESO	LA ARGENTINA-HUILA	3184766783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	690602883	9468048920	Y	2024/06/14	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$193,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$193,200	$0	$0	$193,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$193,200	$0	$0	$193,200
TOTAL				**2**	**$193,200**	**$0**	**$0**	**$193,200**

RAZÓN SOCIAL :	YOLANDA DIAZ SAMBONI
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080264278
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	30024880
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30024880
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024

VEREDA BETANIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4036 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ALBERTO ANAYA CHAVARRO	1080266317	AYUDANTE DE OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC BETANIA	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA EPS	9467377453	$ 97.500	PORVENIR	9467377453	$ 124.800	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	
2	CARLOS ALBERTO CAMPO SAMBONI	1080265112	AYUDANTE DE OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC BETANIA	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA EPS	9467377453	$ 97.500	PORVENIR	9467377453	$ 124.800	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	
3	LUIS MIGUEL CAMPOS GONZALEZ	1080264509	AYUDANTE DE OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC BETANIA	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA EPS	9467377453	$ 97.500	PROTECCION	9467377453	$ 124.800	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	
4	MIYER FERNANDO MUÑOZ ZUÑIGA	83240989	AYUDANTE DE OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC BETANIA	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA EPS	9467377453	$ 97.500	COLPENCIONES	9467377453	$ 124.800	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	
5	JOSE FRANCISCO JAVIER REALPE GOMEZ	4919228	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														INDEPENDIENTE	$ 650.000	$ 15.900	III	COOCALUD ESS	1743835742	$ 81.300	COLPENCIONES	1743835742	$ 104.000	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: SANDRA PATRICIA CASTILO
Reoresentante JAC BETANIA
Cedula de Ciudadania No. 55212637

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

B

Scotiabank

COLPATRIA

Puntos en la cuenta por esta transac

Puntos
Corresponsal Bancario Scotiabank Colpat

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	19/06/2024
Hora	16:31:51
Terminal	201853
Cod. Convenio	0458
Referencia	1743835742
Valor	$202.300
Transaccion	000028027443
Usuario	USUTEV 01

Línea de atención personalizada en Bog
3187681 Resto del País: 01 8000 340 34

Aquí también puede pagar su tarjeta de
crédito y créditos de consumo del Banc
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4919226
ZÓN SOCIAL:			JOSE FRANCISCO JAVIER REALPE GOMEZ
DIGO:	LA ARGENTINA	DEPARTAMENTO:	HUILA
	VEREDA EL CARMEN	TELÉFONO:	3038593
NTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
A:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor do
ESENTACIÓN:	ÚNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NILLA:	1743835742	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
IZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
ISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
ITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
4/06/13	2	$ 500	$ 201.700
4/06/14	3	$ 600	$ 201.800
4/06/17	6	$ 1.000	$ 202.200
4/06/18	7	$ 1.200	$ 202.400
4/06/19	8	$ 1.500	$ 202.700
4/06/20	9	$ 1.600	$ 202.800

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 104.000
		SUBTOTAL:	1	$ 104.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 81.300
		SUBTOTAL:	1	$ 81.300
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 15.900
		SUBTOTAL:	1	$ 15.900

TOTAL POR PAGAR: $ 201.700

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218990	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAC VEREDA BETANIA	VEREDA BETANIA	LA ARGENTINA-HUILA	3202596035	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06		94672737452	E	2024/06/10			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1082264317	ARAYA CHAVARRO CARLOS ALBERTO	230201	18	$780.000	$124.800	EPS041	18	$780.000	$97.500	COF32	18	$780.000	$31.200	14-11	18	$780.000	$54.300	18	$780.000	$39.000
2	CC	1082268112	CAMPO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	230501	18	$780.000	$124.800	EPS041	18	$780.000	$97.500	COF32	18	$780.000	$31.200	14-11	18	$780.000	$54.300	18	$780.000	$39.000
3	CC	1082264509	CAMPOS GONZALEZ LUIS MIGUEL	230201	18	$780.000	$124.800	EPS041	18	$780.000	$97.500	COF32	18	$780.000	$31.200	14-11	18	$780.000	$54.300	18	$780.000	$39.000
4	CC	83240589	MUÑOZ ZUÑIGA MYER FERNANDO	25-14	18	$780.000	$124.800	EPS041	18	$780.000	$97.500	COF32	18	$780.000	$31.200	14-11	18	$780.000	$54.300	18	$780.000	$39.000
Total	Afiliados(4)					$3.120.000	$499.200			$3.120.000	$390.000			$3.120.000	$124.800			$2.120.000	$217.200		$2.120.000	$156.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$499.200	$0	$0	$499.200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$124.800	$0	$0	$124.800
PORVENIR	230501	800.224.808	8	2	$249.600	$0	$0	$249.600
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$124.800	$0	$0	$124.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$217.200	$0	$0	$217.200
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	4	$217.200	$0	$0	$217.200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$124.800	$0	$0	$124.800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180.008	2	4	$124.800	$0	$0	$124.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$390.000	$0	$0	$390.000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	4	$390.000	$0	$0	$390.000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$93.600	$0	$0	$93.600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899.999.239	2	4	$93.600	$0	$0	$93.600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$62.400	$0	$0	$62.400
SENA	PASENA	899.999.034	1	4	$62.400	$0	$0	$62.400
TOTAL				4	$1.387.200	$0	$0	$1.387.200

15600 2% Sena
23400 3% ICBF

2024/05/27 08:00 AM

VEREDA LAS AGUILAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4778 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTONA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

NOMBRE ARL: SURA, COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA, COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ	1061746224	RESIDENTE OBRA	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SANITAS	76424103	$ 140.000	PORVENIR	77292869	$ 560.000	N/A	N/A	N/A	
2	ANTONIO MANCIPE TRIANA	1080265404	CONTADOR PUBLICO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 6.900	I	NUEVA EPS	29762884	$ 162.700	PORVENIR	29762884	$ 208.200	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-271173 CAU

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO INTERCAUCA**, identificada con **NI** número **901303810**, aportó por el empleado **CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ** identificado(a) con **CC** número **1061746224** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2024 y 06 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF14	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Abril - 2024	76424103	26/04/2024	Si
230301	Porvenir	1	X														0		30	$3,500,000	0.16000	$560,000	$0	$0	Abril - 2024	76424103	26/04/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1	X														0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Mayo - 2024	76424103	26/04/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	X														0		30	$3,500,000	0.06960	$243,600	$0	$0	Abril - 2024	76424103	26/04/2024	Si
CCF14	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Mayo - 2024	77292869	30/05/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$3,500,000	0.16000	$560,000	$0	$0	Mayo - 2024	77292869	30/05/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Junio - 2024	77292869	30/05/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		30	$3,500,000	0.06960	$243,600	$0	$0	Mayo - 2024	77292869	30/05/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Junio** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

RAZÓN SOCIAL :	ANTONIO MANCIPE TRIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080265404
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-06
FECHA DE PAGO:	2024-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29762884
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29762884
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 162.500	$ 162.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 377.300	$ 377.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/07/2024

VEREDA SANTA ROSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4047 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DANNY LILIANA CORONADO MORENO	1234638069	RESIDENTE OBRA	$ 2.112.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 2.112.000	$ 11.100	I	SANITAS	76842723	$ 264.000	PORVENIR	76842723	$ 338.000	N/A	N/A	N/A	
2	JENNY CAROLINA ORTIZ MENDEZ	1082157764	CONTADOR PUBLICO	$ 1.520.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 1.520.000	$ 8.000	I	SANITAS	9467843095	$ 190.000	PORVENIR	9467843095	$ 243.200	N/A	N/A	N/A	
3	HUMBERTO CAMPOS CAPIZ	1082156452	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X	X																												JAC SANTA ROSA	$ 86.667	$ 500	I	SALUD TOTAL	7926168988	$ 10.900	COLPENSIONES	7926168988	$ 13.900	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	
4	OLIVERIO PAJOY MUSE	16681517	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000	X	X																												JAC SANTA ROSA	$ 86.667	$ 500	I	SANITAS	7926168988	$ 10.900	COLPENSIONES	7926168988	$ 13.900	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DANNY LILIANA CORONADO MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-410478

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1234638069	DANNY LILIANA CORONADO MORENO	Carrera 13 # 8-30	3132440922	dannyliliana1809@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	PITAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	76842723	$613.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	264.000	0		0		0	0	0	0	264.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	338.000	0	0	0	0	0	0		338.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.100				11.100	0	0	11.100			111	11.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	264.000	264.000
Pensión	1	338.000	338.000
Riesgos Laborales	1	11.100	11.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	613.100	613.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1234638069	DANNY LILIANA CORONADO MORENO		Carrera 13 # 8-30	3132440922	dannyliliana1809@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	PITAL	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	76842723	$613.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1234638069	CORONADO MORENO DANNY LILIANA	59	0			N																	230301	2.112.000	338.000	0	0	0	0	EPS005	2.112.000	264.000	14-23	2.112.000	1	11.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082157764		ORTIZ MENDEZ JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VDA EL CARMEN	PITAL-HUILA	4343166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	10507159	9467843095	I	2024/06/19	2024/05/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1082157764	ORTIZ JENNY																		230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS005	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	$8,000	0	$0	$0	No	$441,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0		$441,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082157764		ORTIZ MENDEZ JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VDA EL CARMEN	PITAL-HUILA	4343166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	10507159	9467843095	I	2024/06/19	2024/05/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**1**	**$441,200**	**$0**	**$0**	**$441,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900017634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITAL	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	VEREDA SANTA ROSA	TELÉFONO:	8327384
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7926168988**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	703805115

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 27.800	$ 100	$ 27.900
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 100**	**$ 27.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 10.900	$ 100	$ 0	$ 11.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 10.900	$ 100	$ 0	$ 11.000
SUBTOTALES:													**$ 21.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 22.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES:									**$ 1.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 1.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 7.000	$ 100	$ 7.100
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 100**	**$ 7.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 5.400	$ 100	$ 5.500
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 3.600	$ 100	$ 3.700
SUBTOTALES:			**$ 9.000**	**$ 200**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

ANEXO 05:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

VEREDA PROGRESO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Unidad territorial Huila

CONTRATO DE OBRA No: 3415 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 3 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R&C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	23	24	23	23	23	23	24	24	24	23	24	23	23	23	23	23	23	24	24	725
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	13
Lluvias intensas	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE CASTILLO ÑAÑEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202187505

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA BETANIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4036 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	22	23	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353
Lluvias moderadas	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO LOSADA MANCHOLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0547098 TLM



Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA LAS AGUILAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4778 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO LA ARGENTINA- HUILA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	22	23	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	23	24	22	24	24	24	22	23	24	729
Lluvias moderadas	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	11
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALFREDO CHAVEZ FLOREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-271173 CAU

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VEREDA SANTA ROSA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4047 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	22	23	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Lluvias moderadas	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DANNY LILIANA CORONADO MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-410478

Firma
Nombre: DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 06:

RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

VEREDA PROGRESO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Unidad territorial Huila

CONTRATO DE OBRA No.: 3415 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPART/

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 4 DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R&C

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/03/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+000 a K0+0	1		3162	SI	
2	22/03/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+000 a K0+0	1		3162	SI	
3	26/03/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+027 a K0+0	2		3220	SI	
4	26/03/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+027 a K0+0	2		2988	NO	Muestra de concerto cara no lisa
5	1/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Bordillos K0+000 a K0-	3		3220	SI	
6	1/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Bordillos K0+000 a K0-	3		2886	NO	Muestra de concerto cara no lisa
7	2/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+018 a K0+0	4		3205	SI	
8	2/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+018 a K0+0	4		3176	SI	
9	5/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Concreto ciclopeo K0+	5		3046	SI	
10	5/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Concreto ciclopeo K0+	5		3060	SI	
11	8/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Placa de transición	6		3234	SI	
12	8/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Placa de transición	6		3263	SI	
13	15/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Concreto ciclopeo K0+	7		3278	SI	
14	15/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+025 a K0+0	7		3220	SI	
15	22/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+090 a K0+1	8		2843	SI	
16	22/04/2024	TOMA MUESTRA CONCRETO PARA COMPRESION	NTC 550	Huella K0+090 a K0+1	8		2814	SI	Buenas proyección a superar los 3000 psi a los 28 días
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/05/2024
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ANDRES FELIPE CASTILLO
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 19202187505 CAU

Firma

Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CCL INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.088.738-3
Carrera 6 Nº 3-52, La Plata-Huila
Email: gerencia@cclingenieria.net
Teléfono: 312-7941563

RESULTADOS DE ENSAYOS DE COMPRESION



LA PLATA - HUILA

MAYO 2024

PROYECTO: CONSTRUCCION PLACA HUELLA VEREDA EL PROGRESO 2024

CCL INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.088.738-3
Carrera 6 Nº 3-52, La Plata-Huila
Email: gerencia@cclingenieria.net
Teléfono: 312-7941563

PRESENTACIÓN

El presente informe es el resultados de los servicios de ingeniería en la recolección de muestras tomadas en sitio de la obra de construcción de una placa huella y obras de arte en la vereda El Progreso del Municipio de La Argentina Huila.

QUIENES SOMOS

CCL INGENIERIA S.A.S es una firma de consultoría y construcción desarrolladora de proyectos integrales de inversión. Nuestra compañía cuenta con una estructura física, técnica y administrativa que nos permite cumplir con estándares de calidad y satisfacer las exigencias de nuestros clientes; somos fuente de desarrollo, de empleo sostenible y promovemos desarrollo regional; contamos con profesionales altamente capacitados para brindar confiabilidad en el desarrollo de su proyecto.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Lugar: Municipio de La Argentina Huila

Localización: 2.211788°N, 75.935718°O

Proyecto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Servicio:

Los servicios de ingeniería contratados abarcan.

- ✓ Recolección en sitio.
- ✓ Ruptura de especímenes de cilindros de concreto de acuerdo con la norma NTC 693.
- ✓ Reporte de resultados de ensayos de acuerdo con la norma NTC 693.

A continuación se presentan los resultados de los ensayos y la demás documentación soporte del proceso realizado. ANEXOS

ANDRES FELIPE CASTILLO
Ingeniero Civil – MP 19202187505 CAU
Coordinador de proyectos y consultor
CCL INGENIERIA S.A.S

CCL INGENIERÍA

BALANCE RESISTENCIA DE CILINDROS DE CONCRETO

CALCULO RESISTENCIA CONCRETOS

FECHA	PESO (g)	CARGA (kN)	AREA (mm2)	Esfuerzo (kN/mm2)	MPA	KG/CM2	PSI	KG/CM2	PSI	% RESISTENCIA
22-mar	3.548	170.89	7854	0.02175834	21.8	217.6	3162	218	3162	105%
22-mar	3.675	171.40	7854	0.02182327	21.8	218.2	3162	218	3162	105%
26-mar	3.601	174.45	7854	0.02221161	22.2	222.1	3220	222	3220	107%
26-mar	3.587	162.08	7854	0.02063662	20.6	206.4	2988	206	2988	100%
01-abr	3.668	174.56	7854	0.02222562	22.2	222.3	3220	222	3220	107%
01-abr	3.568	156.26	7854	0.01989559	19.9	199	2886	199	2886	96%
02-abr	3.698	173.33	7854	0.02206901	22.1	220.7	3205	221	3205	107%
02-abr	3.604	172.12	7854	0.02191495	21.9	219.1	3176	219	3176	106%
05-abr	3.547	164.89	7854	0.0209944	21.0	209.9	3046	210	3046	102%
05-abr	3.526	165.68	7854	0.02109498	21.1	210.9	3060	211	3060	102%
08-abr	3.611	174.77	7854	0.02225236	22.3	222.5	3234	223	3234	108%
08-abr	3.645	176.44	7854	0.02246499	22.5	224.6	3263	225	3263	109%
15-abr	3.608	177.60	7854	0.02261268	22.6	226.1	3278	226	3278	109%
15-abr	3.214	174.23	7854	0.0221836	22.2	221.8	3220	222	3220	107%
22-abr	3.625	154.20	7854	0.01963331	19.6	196.3	2843	196	2843	95%
22-abr	3.630	152.63	7854	0.01943341	19.4	194.3	2814	194	2814	94%

LABORATORISTA **WILDER ALEXIS PAJOY** NOMBRE Y FIRMA	Vo Bo **ANDRES FELIPE CASTILLO** NOMBRE Y FIRMA	FOLIO 1 **FORMATO:** **OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	1	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		1	1	
	No. DE MUESTRA		1	1	
	No. DE CILINDRO		#1	#2	
	ELEMENTO FUNDIDO	Huella K0+000 a K0+018			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. MSPC OFA 013-24	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		210	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			5,0 - 10,0 cm
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO 09/03/2024	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		CEMEX UG	
		CONSUMO CEMENTO:		7.7 SACOS/M3	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		no	
		USO		no	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	CEMEX UG		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		GASOLINA TIPO AGUJA		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		170		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		8	9	
	CONTENIDO DE AIRE		-	-	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		10	10	
	PESO (KG)		3.548	3.675	
	AREA OBTENIDA (CM2)		78.54	78.54	
	FECHA DE COLADO:		22/03/2024	22/03/2024	
	FECHA DE ENSAYO:		08/05/2024	08/05/2024	
	EDAD (DIAS):		47	47	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		3	3	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		COMPRESION AXIAL		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		INMERSION EN AGUA		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		170.89	171.4	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		221.87	222.53	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		106%	106%	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	2
Wilder Alexis Pajoy		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	2	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**2**	**2**	
	No. DE MUESTRA		**2**	**2**	
	No. DE CILINDRO		**#3**	**#4**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Huella K0+027 a K0+045**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**210**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**7.7 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**10**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.601**	**3.587**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**26/03/2024**	**26/03/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**43**	**43**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**3**	**3**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**174.45**	**162.08**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**226.49**	**210.43**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**108%**	**100%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA **WILDER ALEXIS PAJOY** Wilder Alexis Pajoy	Vo Bo **ANDRES FELIPE CASTILLO**	FOLIO CONSECUTIVO No. 3
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	3	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**3**	**3**	
	No. DE MUESTRA		**3**	**3**	
	No. DE CILINDRO		**#5**	**#6**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Bordillos K0+000 a K0+018**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**210**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**7.7 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**9**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.668**	**3.568**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**01/04/2024**	**01/04/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**37**	**37**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**3**	**2**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**174.56**	**156.26**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**226.63**	**202.88**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**108%**	**97%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	4
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	4	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**4**	**4**	
	No. DE MUESTRA		**4**	**4**	
	No. DE CILINDRO		**#7**	**#8**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Huella K0+018 a K0+027**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**210**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**7.7 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**9**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.698**	**3.604**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**02/04/2024**	**02/04/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**36**	**36**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**3**	**2**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**173.33**	**172.12**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**225.04**	**223.47**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**107%**	**106%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	5
Wilder Alexis Pajoy		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	5	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**5**	**5**	
	No. DE MUESTRA		**5**	**5**	
	No. DE CILINDRO		**#9**	**#10**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Concreto ciclopeo K0+025 a K0+036**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**140**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**6.3 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**9**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.547**	**3.526**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**05/04/2024**	**05/04/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**33**	**33**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**2**	**2**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**164.89**	**165.68**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**214.08**	**215.11**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**102%**	**102%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	6
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	6	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		6	6	
	No. DE MUESTRA		6	6	
	No. DE CILINDRO		#11	#12	
	ELEMENTO FUNDIDO	Placa de transición			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		210	
	MSPC OFA 013-24	REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			5,0 - 10,0 cm
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		CEMEX UG	
	09/03/2024	CONSUMO CEMENTO:		7.7 SACOS/M3	
	ADICIONANTE MARCA	CANTIDAD DE PROYECTO:		no	
	Y TIPO	USO		no	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	CEMEX UG		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		GASOLINA TIPO AGUJA		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		170		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		8	9	
	CONTENIDO DE AIRE		-	-	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		10	10	
	PESO (KG)		3.611	3.645	
	AREA OBTENIDA (CM2)		78.54	78.54	
	FECHA DE COLADO:		08/04/2024	08/04/2024	
	FECHA DE ENSAYO:		08/05/2024	08/05/2024	
	EDAD (DIAS):		30	30	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		2	2	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		COMPRESION AXIAL		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		INMERSION EN AGUA		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		174.77	176.44	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		226.91	229.08	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		108%	109%	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	7
Wilder Alexis Pajoy		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	1	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**7**	**7**	
	No. DE MUESTRA		**7**	**7**	
	No. DE CILINDRO		**#13**	**#14**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Huellas K0+069 hasta el K0+075**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**210**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**7.7 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**9**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.608**	**3.214**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**15/04/2024**	**15/04/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**23**	**23**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**2**	**2**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**177.6**	**174.23**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**230.58**	**226.21**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**110%**	**108%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	8
Wilder Alexis Pajoy		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

CCL INGENIERÍA

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

ENSAYO No	7	**FECHA DE COLADO:**	
UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

IDENTIFICACION	No. DE ENSAYO		**8**	**8**	
	No. DE MUESTRA		**8**	**8**	
	No. DE CILINDRO		**#15**	**#16**	
	ELEMENTO FUNDIDO	**Huella K0+090 a K0+110**			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No. **MSPC OFA 013-24**	F'C DEL PROYECTO (KG/CM2):		**210**	
		REVENIMIENTO PROYECTADO(SLUMP CM):			**5,0 - 10,0 cm**
	FECHA DE PROPORCIONAMIENTO **09/03/2024**	CEMENTO, MARCA Y TIPO:		**CEMEX UG**	
		CONSUMO CEMENTO:		**7.7 SACOS/M3**	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD DE PROYECTO:		**no**	
		USO		**no**	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO MARCA	TIPO	**CEMEX UG**		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		**MEZCLADORA MECANICA 1.5 SACOS**		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		**GASOLINA TIPO AGUJA**		
	CONSUMO DE AGUA POR SACO (L) LITROS		**170**		
	REVENIMIENTO (SLUMP CM)		**8**	**9**	
	CONTENIDO DE AIRE		**-**	**-**	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO OBTENIDO (CM)		**10**	**10**	
	PESO (KG)		**3.625**	**3.630**	
	AREA OBTENIDA (CM2)		**78.54**	**78.54**	
	FECHA DE COLADO:		**22/04/2024**	**22/04/2024**	
	FECHA DE ENSAYO:		**08/05/2024**	**08/05/2024**	
	EDAD (DIAS):		**16**	**16**	
DATOS DEL ENSAYO	TIPO DE FALLA ESPECIMEN:		**2**	**2**	
	TIPO DE PRUEBA REALIZADA:		**COMPRESION AXIAL**		
	PROCEDIMIENTO CURADO:		**INMERSION EN AGUA**		
	CARGA DE APLICACIÓN (KN)		**154.2**	**152.63**	
	RESISTENCIA OBTENIDA (KG/CM2):		**200.2**	**198.16**	
	RESISTENCIA DEL PROYECTO (%):		**95%**	**94%**	

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL, EL CONCRETO HIDRAULICO MUESTREADO Y APROBADO A LA EDAD INDICADA EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE LPARA LA F'C DEL PROYECTO, LOS METODOS DE PRUEBA ESTAN APEGADOS A LA NORMA COLOMBIANA NTC 673

LABORATORISTA	Vo Bo	FOLIO CONSECUTIVO No.
WILDER ALEXIS PAJOY	**ANDRES FELIPE CASTILLO**	9
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

REGISTRO FOTOGRAFICO:









INFORME DE RESISTENCIAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRÁULICO

UBICACIÓN.	VEREDA EL PROGRESO - MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	**FECHA DE INFORME:**	14/05/2024
COMPAÑÍA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		

REGISTRO FOTOGRAFICO:











LABORATORISTA **WILDER ALEXIS PAJOY** Wilder Alexis Pajoy	Vo Bo **ANDRES FELIPE CASTILLO**	FOLIO CONSECUTIVO No. 10 Y 11
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	**FORMATO: OP.ES.LB-4.1**

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

Certificado de Calibración - Laboratorio de Fuerza

F -18703-002 R0

Calibration Certificate - Force of Laboratory

Equipo *Instrument*	MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 200 kN
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR LTDA
Modelo *Model*	PC-42-D
Número de Serie *Serial Number*	264
Identificación Interna *Internal Identification*	95269633
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Del 20 % al 100 %
Solicitante *Customer*	Napoleón Barragán
Dirección *Address*	Carrera 7 No. 5 - 67
Ciudad *City*	La Plata - Huila
Fecha de Recepción *Date of Receipt*	2023 - 12 - 17
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2023 - 12 - 17
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	04

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados corresponden al ítem relacionado en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. These results only relate to the item mentioned on page number one. The laboratory that issues it is not responsable for the damages that may result from the improper use of the instruments and/or the information provided by the costumer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar Ltda. no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se saquen de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatures

Tecg. Sergio Iván Martínez.
Director Laboratorio de Metrología

Ing. Miguel Andres Vela Avellaneda.
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DATOS TÉCNICOS

Tipo de equipo:	MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 200 kN		
Capacidad:	200 kN	Dirección de carga:	COMPRESIÓN
Documento de Referencia:	NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25)		
Ubicación:	Carrera 7 No. 5 - 67		

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

La calibración del instrumento fue efectuada según las disposiciones de NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25), bajo el método de Comparación Directa, Fuerza Indicada Constante. Y en cumplimiento con lo dispuesto en la Revisión 15 del Procedimiento Interno LM-PC-05.

PATRONES EMPLEADOS DURANTE LA CALIBRACIÓN

Equipo	CELDA DE CARGA 200 kN	-----	TERMO - HIGRÓMETRO	BARÓMETRO
Fabricante	HBM / HBM	-----	EXTECH	
Tipo / Modelo	C2 / MVD2555	-----		
Serie	C39519K / 071256007	-----		
Código Interno	017419	-----	022723 / 022124	
Intervalo de Medición	2,00000 mV/V	-----	No Aplica	
Clase	0,5	-----	No Aplica	
Certificado	INM-3785	-----	CLT 469318 CLH 135118	
Organismo Cert.	INM	-----		
Fecha de Validez	2019-12-27	-----	2020-03-20	
Incertidumbre	0,081	-----		
CMC	0,51 %***	-----		

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Posición del Patrón	-	0 °	120 °	120 °	240 °	0 °
INDICACIÓN	Equivalente	Serie 1	Serie 2	Serie 2'	Serie 3	Serie 4
Mg. x Pt.		Ascendente	Ascendente	Descendente	Ascendente	Acc. Ascendente
% kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN
20 40,00	40,000	40,110	40,149	--	40,110	--
30 60,00	60,000	60,015	59,936	--	59,936	--
40 80,00	80,000	79,973	79,873	--	79,853	--
50 100,00	100,00	99,871	99,851	--	99,731	--
60 120,00	120,00	119,88	120,02	--	119,80	--
70 140,00	140,00	140,03	140,17	--	139,88	--
80 160,00	160,00	160,20	160,22	--	159,94	--
90 180,00	180,00	180,25	180,21	--	179,95	--
100 200,00	200,00	200,31	200,27	--	200,21	--
Indicación después de la carga		0,000	0,000	---	0,000	---

Nota: *** Porcentaje de la lectura

LM - PC - 05 - F - 01 Rev. 10.0

TABLA DE ERRORES DE LA CALIBRACIÓN

Capacidad:		200,00	kN		División de Escala					0,01	kN	
Porcentaje de Carga	Promedio de las Lecturas	Equivalente	CALCULO DE ERRORES								Incertidumbre U	
			Exactitud (q)		Repetibilidad (b)		Resolución Relativa (a)	Reversibilidad (v)		Accesorios (Acc)		
%	kN	kN	kN	%	kN	%	%	kN	%	kN	%	kN	%
20	40,123 0	40,00	-0,12	-0,31	0,04	0,10	0,025	-	-	-	-	0,20	0,51
30	59,962 2	60,00	0,04	0,06	0,08	0,13	0,017	-	-	-	-	0,31	0,51
40	79,899 9	80,00	0,10	0,13	0,12	0,15	0,013	-	-	-	-	0,41	0,51
50	99,817 7	100,00	0,18	0,18	0,14	0,14	0,010	-	-	-	-	0,51	0,51
60	119,896	120,00	0,10	0,09	0,22	0,18	0,008	-	-	-	-	0,61	0,51
70	140,028	140,00	-0,03	-0,02	0,30	0,21	0,007	-	-	-	-	0,71	0,51
80	160,116	160,00	-0,12	-0,07	0,28	0,17	0,006	-	-	-	-	0,82	0,51
90	180,133	180,00	-0,13	-0,07	0,30	0,17	0,006	-	-	-	-	0,92	0,51
100	200,265	200,00	-0,3	-0,13	0,1	0,05	0,005	-	-	-	-	1,0	0,51
ERROR RELATIVO DE CERO			0,000		0,000		—	0,000		—			

ERRORES RELATIVOS ABSOLUTOS MÁXIMOS OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN					
EXACTITUD q (%)	REPETIBILIDAD b (%)	RESOLUCIÓN RELATIVA a (%)	ERROR DE CERO f0 (%)	ACCESORIOS (%)	REVERSIBILIDAD v (%)
0,31	0,21	0,025	0,000	—	—

RELACIÓN DE LOS ERRORES OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN




Figura 1. Relación de los errores de Exactitud (q) y de Repetibilidad (b) respecto a la carga aplicada en la calibración.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

Temperatura mínima:	24,7 °C	**Temperatura máxima:**	25,3 °C
Humedad relativa mínima:	57,8 % HR	**Humedad relativa máxima:**	69,8 % HR

UM - PC - 05 - F - 01 Rev. 10.0

VEREDA BETANIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 18/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 4036 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** ANULAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
	2/04/2024	**TOMA DE MUESTRAS**		**EN CAMPO**	**4**	**3000 PSI**			**TRAMO No2**
1	9/04/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-13	EN CAMPO	1	3000 PSI	1761 PSI		TRAMO No2
2	16/04/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-14	EN CAMPO	2	3000 PSI	2115 PSI		TRAMO No2
3	30/04/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-15	EN CAMPO	3	3000 PSI	2494 PSI		TRAMO No2
4	14/05/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-16	EN CAMPO	4	3000 PSI	3076 PSI		TRAMO No2
	2/05/2024	**TOMA DE MUESTRAS**		**EN CAMPO**	**4**	**3000 PSI**			**TRAMO No1**
1	9/05/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-13	EN CAMPO	1	3000 PSI	3579 PSI		TRAMO No1
2	16/05/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-14	EN CAMPO	2	3000 PSI	3419 PSI		TRAMO No1
3	30/05/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-15	EN CAMPO	3	3000 PSI	3783 PSI		TRAMO No1
4	27/06/2024	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	I.N.V E410-16	EN CAMPO	4	3000 PSI	4282 PSI		TRAMO No1
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES: EN EL CORRESPONDIENTE PERIODO SE TOMARON MUESTRAS PARA IDENTIFICAR LA RESISTENCIA DE LA MEZCLA QUE SE ELABORÓ PARA EL TRAMO NO.2, EL CUAL SE DETERMINÓ RECOGER UNA MUESTRA CON CUATRO CILINDROS, LOS CUALES SE LE REALIZÓ SU CORRESPONDIENTE ENSAYO EN EL LABORATORIO. EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE EXPRESA LOS RESULTADOS ARROJADOS EN EL LABORATORIO PARA EL TRAMO NO1 Y TRAMO NO2.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SANDRA PATRICIA CASTILO
R.L JAC VEREDA BETANIA
Cedula: 55212637

Firma

Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	FORMATO	VIGENTE	15/01/2021
	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO	VERSION	3
	COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO	PAGINA	1

POR: CONSTRUCCIONES LA HUELLA
CLIENTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PAJA
ARCISA: VEREDA PEPAYA MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA

FECHA: Abril 24
ENSAYO: ENSAYO 1

# Muestra	Fecha de Toma	Elemento	Edad del Ensayo (Días) 3	7	14	28	Fecha de Ensayo	Lectura de carga kN	Resistencia kg/cm²	Resistencia en PSI	Resistencia Proyectada	Resistencia Especifica	%	Tipo Falla	Descripcion
1	1/04/2024	LOSA PLACA HUELLA		X			8/04/2024	36.7	12.5	1762	2.450	3.000	59	5	LOSA CURLAS
2					X		15/04/2024	106.1	36.1	5117			79	5	
3						X	29/04/2024	186.9	63.5	9001			58	4	
4						T	29/04/2024	186.9	63.5	9001			105	5	
5	1/05/2024	LOSA PLACA HUELLA			X		16/05/2024	106.5	36.2	5079	4.935	3.000	110	1	LOSA CURLAS
6					X		16/05/2024	187.7	63.8	9430			114	2	
7						X	29/05/2024	337.7	115	16161			126	5	
8						T	29/05/2024	337.1	115	16161			145	4	

Observaciones: Los resultados de este informe, corresponden a muestras suministradas por el cliente.

Tipo de falla



Ing.Jefe de Laboratorio
M.P: 70202-421795 T_M

Tipo de falla



VEREDA SANTA ROSA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 11/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 4047 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL (HUILA)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo del 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R&C, REPRESENTADO LEGALMENTE POR VÍCTOR GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	27/3/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3507	SI	Edad 14 dias
2	27/3/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3496	SI	Edad 14 dias
3	27/3/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3889	SI	Edad 28 dias
4	27/3/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3931	SI	Edad 28 dias
5	3/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3158	SI	Edad 7 dias
6	3/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3215	SI	Edad 7 dias
7	3/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	4042	SI	Edad 28 dias
8	3/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	4016	SI	Edad 28 dias
9	12/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3135	SI	Edad 7 dias
10	12/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	3137	SI	Edad 7 dias
11	12/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	4071	SI	Edad 28 dias
12	12/4/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO	NTC 673-10	Santa Rosa	1	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	4009	SI	Edad 28 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	11/5/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: DANNY LILIANA CORONADO MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-410478

Firma

Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría Matrícula
Profesional No.: 25202-09399 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NORMA APLICADA NTC 673-10	CÓDIGO: +EQ-LAB-P2-F2-26		
	PROCESO / SUBPROCESO	VIGENCIA	VERSIÓN	PÁGINA
	SOSTENIBILIDAD / LABORATORIO	29/05/2023	0	1

CONTROL DE CALIDAD CONCRETOS

ORDEN DE SERVICIO Nº DES-LAB-24-00007

FECHA DE REPORTE: viernes, 26 de abril de 2024

TIPO DE REPORTE

REPORTE DE RESISTENCIA-CONSOLIDADO A LA FECHA (Muestras tomadas por el cliente)

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: La compañía MASSEQ Proyectos e ingenieria SAS realiza su trazabilidad mediante el uso de equipos calibrados

EQUIPO	CÓDIGO INTERNO	SERIAL	MODELO	FECHA DE CALIBRACIÓN	Nº CERTIFICADO	ESTADO
Máquina de compresión	+EQ-EQL-01	43294641	CT-1500	10/08/2023	F211-23 / F212-23	Vigente



FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	FECHA DE TOMA	CLIENTE	OBRA / PROYECTO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CÓDIGO DE MEZCLA	RESISTENCIA DE ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA MEZCLA	HORA DE TOMA	ASENTAMIENTO (PULG)	% AIRE	MASA UNITARIA MEZCLA FRESCA (g/cm3)	CÓDIGO MUESTRA	Nº CILINDRO	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	AREA (mm2)	PESO (g)	CARGA (KN)	EDAD (Dias)	FECHA DE ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA					% DE EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA	PESO UNIT. (Kg/m3)	OBSERVACIONES
							PSI	Mpa																	Mpa	Kg/cm²	PSI	Prom (Mpa)	Prom (PSI)			
9/04/2024	27/03/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	10:00	-	N/A	N/A	SR-01	1	101,92	102,01	202,02	202,04	8166	3861	205,37	14	10/04/2024	24,55	245,5	3507	24,5	3501	117%	2	2,340	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	27/03/2024														2	101,49	101,55	201,91	201,98	8095	3844	203,04	14	10/04/2024	24,47	244,7	3496				5	2,352	
	27/03/2024														3	102,54	102,62	203,24	203,32	8264	3824	230,52	28	24/04/2024	27,22	272,2	3889	27,4	3910	130%	4	2,276	
	27/03/2024														4	101,92	101,96	203,49	203,48	8162	3818	230,30	28	24/04/2024	27,52	275,2	3931				4	2,299	
9/04/2024	3/04/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	9:15	-	N/A	N/A	SR-02	5	101,11	101,14	202,47	202,44	8032	3870	182,13	7	10/04/2024	22,11	221,1	3158	22,3	3187	106%	5	2,380	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	3/04/2024														6	102,29	102,26	203,11	203,02	8215	3865	189,49	7	10/04/2024	22,51	225,1	3215				5	2,317	
	3/04/2024														7								28	1/05/2024								
	3/04/2024														8								28	1/05/2024								
19/04/2024	12/04/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	10:30	-	N/A	N/A	SR-03	9	101,74	101,78	202,66	202,69	8133	3866	182,96	7	19/04/2024	21,94	219,4	3135	22,0	3136	105%	2	2,345	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	12/04/2024														10	102,68	102,61	202,21	202,22	8275	3840	186,06	7	19/04/2024	21,96	219,6	3137				4	2,295	
	12/04/2024														11								28	10/05/2024								
	12/04/2024														12								28	10/05/2024								

CALCULÓ		REVISÓ	
NOMBRE	VICTOR ARMANDO PERDOMO	NOMBRE	CARLOS ANDRES CUSCUE
FIRMA		FIRMA	
CARGO	SUPERVISOR DE LABORATORIO	CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO

	REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NORMA APLICADA NTC 673-10	CÓDIGO: +EQ-LAB-P2-F2-26		
	PROCESO / SUBPROCESO	VIGENCIA	VERSIÓN	PÁGINA
	SOSTENIBILIDAD / LABORATORIO	29/05/2023	0	1

CONTROL DE CALIDAD CONCRETOS

ORDEN DE SERVICIO Nº DES-LAB-24-00007

FECHA DE REPORTE: jueves, 16 de mayo de 2024

TIPO DE REPORTE

REPORTE DE RESISTENCIA-CONSOLIDADO FINAL (Muestras tomadas por el cliente)

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: La compañía MASSEQ Proyectos e ingeniería SAS realiza su trazabilidad mediante el uso de equipos calibrados

EQUIPO	CÓDIGO INTERNO	SERIAL	MODELO	FECHA DE CALIBRACIÓN	Nº CERTIFICADO	ESTADO
Máquina de compresión	+EQ-EQL-01	43294641	CT-1500	10/08/2023	F211-23 / F212-23	Vigente



FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	FECHA DE TOMA	CLIENTE	OBRA / PROYECTO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CÓDIGO DE MEZCLA	RESISTENCIA DE ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA MEZCLA	HORA DE TOMA	ASENTAMIENTO (PULG)	% AIRE	MASA UNITARIA MEZCLA FRESCA (g/cm3)	CÓDIGO MUESTRA	Nº CILINDRO	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	AREA (mm2)	PESO (g)	CARGA (KN)	EDAD (Dias)	FECHA DE ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA					% DE EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA	PESO UNIT. (Kg/m3)	OBSERVACIONES
							PSI	Mpa																	Mpa	Kg/cm²	PSI	Prom (Mpa)	Prom (PSI)				
9/04/2024	27/03/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	10:00	-	N/A	N/A	SR-01	1	101,92	102,01	202,02	202,04	8166	3861	205,37	14	10/04/2024	24,55	245,5	3507	24,5	3501	117%	2	2,340	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	27/03/2024														2	101,49	101,55	201,91	201,98	8095	3844	203,04	14	10/04/2024	24,47	244,7	3496				5	2,352	
	27/03/2024														3	102,54	102,62	203,24	203,32	8264	3824	230,52	28	24/04/2024	27,22	272,2	3889	27,4	3910	130%	4	2,276	
	27/03/2024														4	101,92	101,96	203,49	203,48	8162	3818	230,30	28	24/04/2024	27,52	275,2	3931				4	2,299	
9/04/2024	3/04/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	9:15	-	N/A	N/A	SR-02	5	101,11	101,14	202,47	202,44	8032	3870	182,13	7	10/04/2024	22,11	221,1	3158	22,3	3187	106%	5	2,380	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	3/04/2024														6	102,29	102,26	203,11	203,02	8215	3865	189,49	7	10/04/2024	22,51	225,1	3215				5	2,317	
	3/04/2024														7	102,31	102,36	203,09	203,15	8225	3844	238,46	28	1/05/2024	28,29	282,9	4042	28,2	4029	134%	4	2,301	
	3/04/2024														8	101,82	101,84	203,32	203,31	8144	3829	234,76	28	1/05/2024	28,11	281,1	4016				2	2,312	
19/04/2024	12/04/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL	PLACA HUELLA VDA SANTA ROSA_EL PITAL	PLACA HUELLA	VDA SANTA ROSA MUNICIPIO EL PITAL	N/A	3000	21	3000 PSI, NORMAL A 28 DIAS	10:30	-	N/A	N/A	SR-03	9	101,74	101,78	202,66	202,69	8133	3866	182,96	7	19/04/2024	21,94	219,4	3135	22,0	3136	105%	2	2,345	CONCRETO PREPARADO EN OBRA, TRITURADO DE 3/4" Y ARENA, MATERIALES MASSEQ, CEMENTO ESTRUCTURAL
	12/04/2024														10	102,68	102,61	202,21	202,22	8275	3840	186,06	7	19/04/2024	21,96	219,6	3137				4	2,295	
	12/04/2024														11	101,83	101.89	202,12	202,11	8144	3848	237,82	28	10/05/2024	28,50	285,0	4071	28,3	4040	135%	3	2,338	
	12/04/2024														12	101,33	101,36	201,98	202,03	8067	3827	232,09	28	10/05/2024	28,06	280,6	4009				5	2,349	

CALCULÓ		REVISÓ	
NOMBRE	VICTOR ARMANDO PERDOMO	NOMBRE	CARLOS ANDRES CUSCUE
FIRMA		FIRMA	
CARGO	SUPERVISOR DE LABORATORIO	CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO

ANEXO 07:

INFORME DE PROFESIONALES

INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Las actividades que realizó el ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ director de interventoría durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024 fueron:

- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania, las Aguilas y Santa Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.
- Se realizó seguimiento, revisión y control a las actividades desarrolladas en las fases de obra programadas por el Contratista en tareas.
- Controlar y registrar en el libro diario (bitácora de obra) las observaciones, indicaciones e instrucciones dadas al contratista.

	
SEQUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	SEQUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA


VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ

Las actividades que realizó ingeniero DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ residente de interventoría durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024 fueron:

- Elaboración de informes.
- Seguimiento y control de las actividades a ejecutar.
- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania, las Aguilas y Santa Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>ELABORACION DE INFORMES</td><td>COMITES OPERATIVOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO Y CONTROL EN OBRA</td><td></td></tr>
</table>

DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME No.4
INTERVENTORÍA

INFORME SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL (PERÍODO DEL 01 al 31 MAYO 2024).

INFORME No. 4 – INTERVENTORÍA
(Período comprendido del 01 AL 31 de mayo de 2024)


DOCUMENTO:	INFORME No. 4 – INTERVENTORÍA
	
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: (VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ)
	
	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (KERLY YESENIA MOSQUERA)
	
	SOCIAL DE INTERVENTORIA (LIVY FERNANDA CORTES SOLANO)

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO **PAG**

INFORME SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 1
(PERÍODO DEL 01 al 31 DE MAYO 2024). 1
INFORME No. 4 – INTERVENTORÍA 2
TABLA DE CONTENIDO 3
INTRODUCCIÓN 4
1. GENERALIDADES 5
1.1. Objeto del informe 5
1.2. Estructura organizacional de la interventoría 6
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACIÓN .....
3. INFORME AMBIENTAL MENSUAL, AL SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL No. 4 – EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 9
3.1. Introducción 9
3.2. Objetivo general 9
3.3. Normatividad aplicada 10
4.4 Seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan de Implementación del Plan de adaptación de la guía ambiental– PAGA 14
COMPONENTE A 16
3.3.1. Componente A. Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental 17
3.3.1.1. Programa A1 Estructura del sistema de gestión ambiental Programa 17
3.3.1.2. Programa A2. Programa de Implementación del Plan de adaptación a la guía ambiental 18
COMPONENTE B 20
4.4.4. Componente B. Gestión Ambiental En Actividades De La Construcción 21
4.4.4.1. Programa B1. Manejo De Demoliciones, Escombros y Desechos De Construcción 21
4.4.4.2. Programa B2. Programa De Almacenamiento y Manejo De Materiales de Construcción 21
4.4.4.3. Programa B3. Manejo De Campamento E Instalaciones Temporales 22
4.4.4.4. Programa B4. Manejo De Maquinaria, Equipos y Transporte 22
4.4.4.6. Programa B6. Control De Emisiones Atmosféricas y Ruido 24
COMPONENTE C 25
4.4.5. Componente C. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 26
4.4.5.1. Programa C1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 26
COMPONENTE D 29
PLAN EMERGENCIA Y CONTIGENCIA 29
4.4.5.2. Programa D1. Plan De Emergencia Y Contingencia 30
4.4.5.3. Conclusiones y recomendaciones del Componente D 30
COMPONENTE E SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO 31
4.4.6. Componente E. Señalización y manejo de tráfico 32
4.4.6.1. Programa E1. Señalización y Manejo de Tráfico Peatonal 32
4.4.6.2. Programa E2. Desvíos y Manejo de Tráfico 32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

INTRODUCCIÓN

El presente Informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Interventoría en cumplimiento del Contrato de interventoría No. 4761 DE 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA". Desde el 01 al 31 mayo del 2024 realizando el seguimiento al contrato de obra:

- ✓ No. 3415 DE 2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- ✓ No. 4036 DE 2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- ✓ No. 4778 DE 2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

- ✓ No. 4047 DE 2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1. GENERALIDADES

La Interventoría, mediante contrato No. 4761 de 2023, representado por el Ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ le está realizando labores de Interventoría al contrato:

- ✓ Obra pública No. No. 3415 de 2023, que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **FABIO OVIEDO SALAZAR**, que tiene por objeto la **"**cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- ✓ Obra pública No. 4036 de 2023, que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- ✓ Obra pública, 4778 de 2023 que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **ANDRES MEDINA JARA**, que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

- ✓ Obra pública, 4047 de 2023 que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **LIBARDO CUELLAR CHAUX** que tiene por objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".** "en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público".

1.1. Objeto del informe

Ejercer el control, seguimiento y verificación sobre los requerimientos contractuales realizados por **JAC** durante el período reportado – presentando a la entidad contratante los informes mensuales.

1.2. Estructura organizacional de la interventoría




Ilustración No.*1* Estructura organizacional
Fuente. La Interventoría

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en el municipio de la Argentina y el Pital del departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total".*

MUNICIPIO LA ARGENTINA

La Argentina es un municipio colombiano ubicado en el sur - occidente del departamento del Huila, sobre las estribaciones de la serranía de las Minas, que se desprenden de la cordillera central, a la margen derecha del río La Plata. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 390 km², su altura es de 1560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 13.884 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2023.6 Es un territorio de vocación agrícola, ya que su economía se basa en cultivos como el café, granadilla, lulo, durazno, cacao, frijol en mayor proporción y el ecoturismo por la cantidad de fincas existentes. Es conocida como «Antigua Capital Minera de Colombia».



Ilustración 1: Google

MUNICIPIO EL PITAL

El Pital es un municipio colombiano ubicado al sur occidente del departamento de Huila, sobre la planicie del valle superior del río Magdalena en las estribaciones de la cordillera Occidental. Su cabecera municipal está localizada sobre el piedemonte oriental de la serranía de las Minas. Su extensión territorial es de 210 km², su altura es de 921 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 16.264 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.[4] Hace parte de la Región Subcentro del departamento. El sector agrícola es la principal actividad económica del municipio, especialmente la producción de frutas para el mercado nacional. Es conocida como «*"Cuna de Patriotas por Excelencia"*».



Ilustración 2: Google
MAPA DEPARTAMENTO DEL HUILA

3. INFORME AMBIENTAL MENSUAL, AL SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL No. 4 – EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

3.1. Introducción

El presente informe evidencia el grado de cumplimiento en términos porcentuales y de desempeño ambiental comprendido en el periodo, el contratista de obra, evaluado por la Interventoría a cargo de VICTOR GUILLLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, según los requerimientos contractuales y las actividades desarrolladas por el Contratista buscando optimizar el uso racional de los recursos naturales, promover la reducción de contaminantes al medio ambiente, ayudando a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el objeto de optimizar la calidad de vida del entorno de la obra. La gestión ambiental en este proyecto genera las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar y compensar los impactos durante la ejecución del proyecto, en lo referente a las obligaciones emanadas en el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, así como las demás obligaciones contenidas en los permisos y autorizaciones otorgadas por la entidad ambiental de la región, en competencia de la Corporación Autónoma CAR , para la afectación de recursos naturales como es el caso del permiso de aprovechamiento forestal, doméstico y/o flora silvestre.

3.2. Objetivo general

Realizar el monitoreo, control y vigilancia para el cumplimiento de cada una de las actividades del Programa de Implementación del Plan de adaptación a la guía ambiental PAGA para la obra:

- ✓ Obra pública No. No. 3415 de 2023, que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **FABIO OVIEDO SALAZAR**, que tiene por objeto la **“**cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

- ✓ Obra pública No. 4036 de 2023, que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO**

DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

- ✓ Obra pública, 4778 de 2023 que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **ANDRES MEDINA JARA**, que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

- ✓ Obra pública, 4047 de 2023 que está ejecutando el **JAC** cuyo representante legal es **LIBARDO CUELLAR CHAUX** que tiene por objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

bajo los criterios de preservar, optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales y los efectos del componente social, identificando y evaluando las posibles afectaciones y ejecutando las medidas ambientales para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos negativos y la potenciación de los efectos positivos durante su construcción. Además, de dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones expedidas por la autoridad ambiental.

3.3.Normatividad aplicada

Cuadro No.*1* Normatividad Aplicada

NORMA – POLITICA
Decreto – Ley 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales.
Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional.
Ley 21 de 1991.Medidas sanitarias.
Ley 52 de 1993. Aprueba el convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Decreto – Ley 2104 de 1983. Resolución 2309 de 1986, define los residuos especiales, criterios de identificación, tratamiento y registro.
Ley 99 D E1993 Gestión y conservación del medido ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

Ley 139 de 1994 certificado de incentivo forestal.
Ley 142 de 1994 régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Ley 299 de 1996, se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones.
Ley 306 de 1996, "Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono"
Ley 373 de 1997, establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Ley 388 de 1997,se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Ley 472 de 1998, se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Ley 743 de 2002, Por la cual se desarrolla el artículo Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal.
Ley 850 de 2003, Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Ley 1021 de 2006, Por medio de la cual se expide la Ley General Forestal.
Decreto 02 de 1982. Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas.
Ley 1252 de 2008, se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Ley 1562 de 2012, se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto 1449 de 1977, Se reglamenta parcialmente el Decreto Ley No. 2811 de 1974, en lo referente a la aplicación de las normas de protección ambiental.
Decreto 1608 de 1978, se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
Decreto 1541 de 1978, se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Decreto 1715 de 1978, se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
Decreto 02 de 1982, se reglamentan parcialmente el Título 1 de la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.
Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Decreto 1295 de 1994, Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 2107 de 1995, Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, en lo referido a la prohibición del uso de crudos pesados con contenidos de azufre, en el artículo 1; disposiciones sobre quemas que establezca el MAVDT en el artículo 2; emisiones de vehículos diésel y disposiciones técnicas, permisos de emisiones de fuentes fijas, estándares desde el artículo 3 al 12.

Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento forestal. "Por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal", aplican todos los artículos de la norma.
Decreto 1697 de 1997, Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Decreto 4688 de 2005, Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.
Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto 330 de 2007, Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
Decreto 1575 de 2007, Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4728 de 2010, Reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para 21 Vertimientos al Recurso Hídrico, al Suelo y a los Alcantarillados.
Decreto 2667 de 2012, Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.
Decreto 0723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
Decreto 769 de 2014, Por el cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte.
Decreto 1443 de 2014, se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 2041 de 2014 se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.
Resolución 541 de 1994. Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros.
Decreto 948 de 1995. Normas para la protección y control de la calidad del aire.
Resolución 650 de 2010. Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire.
Documento CONPES 2750 de 1994. Políticas sobre manejo ambiental, entre otros, manejo de residuos sólidos.
Ley 685 de 2001. Código de minas.
Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos.
Decreto 475 de 1998. Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.

Resolución 1096 de 2002. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS – 2000)
Resolución 005 de 1996. Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por fuentes móviles.
Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del suelo.
Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Normas Locales de Tránsito y Transporte.
Ley 397 de 1997. Ley general de cultura y Decreto reglamentario 833 de 1997.
Ley 388 de 1997. Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo.
Ley 491 de 1999. Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal.
Ley 1259 de 2008. Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental.
Ley 1333 de 2009. Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Decreto 1541. Ocupación de cauces.
Decreto 1594 de 1984. Calidad de aguas.
Decreto 1791 de 1996. Por el cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.
Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna.
Decreto 1715 de 1978 por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 154 de 1976, en cuanto a protección de paisaje.
Decreto – Ley 2104 de 1983, Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro.
Código Civil.
Código Contencioso Administrativo
Resolución 541 de 1994. Manejo y transporte residuos sólidos y materiales de construcción.
Decreto 948 de 1995. Calidad de aire.
Norma 10 de la NFPA. Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles. Norma 101 de la NFPA. Código de seguridad humana.
Decreto 2041 de 2014. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADT). Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 1076 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADT). Compilación del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 3930 de 2010. Presidencia de la República – MAVDT. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI – Parte III – Libro II del Decreto – Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

Fuente. Interventoría

4.4 Seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan de Implementación del Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA

La Interventoría a cargo de VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ , realiza las actividades de acompañamiento, seguimiento y verificación de las actividades relacionadas con del desempeño de la gestión ambiental, desarrolladas en el período comprendido**,** valiéndose del Plan de adaptación a la guía ambiental.

En este período se realizaron verificaciones aleatorias, para lo cual la Interventoría realiza el respectivo registro de cada actividad evaluada, para su posterior trazabilidad.

Además, el personal profesional para la Interventoría hace acompañamiento a cada una de las actividades realizadas en el período, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas Ambientales.

Para el período reportado, Las actividades desarrolladas por JAC durante este período, estuvieron enfocadas en la realización de actividades de seguimiento en el Componente ambiental. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción de placa Huella, cubrimiento y señalización de material de construcción y material de excavación acopiado en obra, orden y aseo.

El Programa de Implementación del Plan de adaptación a la Guía Ambiental, elaborado para las placas huellas, departamento del huila municipio de Argentina y Pital, es un instrumento para la gestión que genera las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar, minimizar y compensar los impactos producidos por la ejecución, así como las demás obligaciones determinadas en los permisos y autorizaciones ambientales otorgados por las autoridades de la región.

El Programa de Implementación ambiental propuesto para la obra, desarrolla todos los aspectos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, desglosado en los siguientes componentes:

El **componente A**, el Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental se desglosa en los siguientes programas:

Programa A1. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental
Programa A2. Programa de Implementación del PAGA

El **componente B**, el plan de gestión ambiental en las actividades de la construcción se encuentra dividido en los programas que se describen a continuación:

Programa B1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción
Programa B2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
Programa B3. Manejo de campamentos e instalaciones temporales.
Programa B4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte.
Programa B5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas.
Programa B6. Manejo de Estructuras y Aseo
Programa B7. Manejo de Aguas.
Programa B8. Manejo de Excavaciones y Rellenos.

El componente D, el Plan de Gestión Ambiental en las actividades de la construcción se encuentra dividido en los programas que se describen a continuación:

Programa C1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción
Programa C2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
Programa C3. Manejo de campamentos e instalaciones temporales.
Programa C4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte.
Programa C5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas.
Programa C6. Manejo de Estructuras y Aseo
Programa C7. Manejo de Aguas.
Programa C8. Manejo de Excavaciones y Rellenos.
Programa C9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
Programa C10. Manejo de Redes de Servicio Público.

El componente E, la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se divide en los siguientes

Programa D1. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Programa D2. Plan de Contingencia

El componente F, la señalización y manejo de tráfico se divide en los siguientes programas:
Programa F1. Programa de Señalización
Programa F2. Programa de Desvíos y Manejo de Tráfico

COMPONENTE A
SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO

3.3.1. Componente A. Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental

Se realiza el Informe de Gestión Ambiental No.4 correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2024, con el fin de dar cumplimiento a los componentes establecidos en el informe de Implementación ambiental.

El presente informe corresponde la descripción de las actividades desarrolladas por el Contratista verificadas y avaladas por la Interventoría en cumplimiento del contrato de obra en el marco de la implementación del INVIAS instituto nacional de vías".

La aplicación de las medidas ejecutadas y evidenciadas en este documento buscan optimizar el uso racional de los recursos naturales, promover la reducción de contaminantes al Medio Ambiente, ayudar a mejorar la Gestión Ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el objeto de mejorar la calidad de vida del entorno social, gracias a una mejor comprensión de la variable ambiental por parte del INVIAS instituto nacional de vías, Contratista e Interventoría, muy conscientes de su significado e importancia.

La Gestión Ambiental en este proyecto genera las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar y compensar los impactos durante la ejecución del proyecto, en lo referente a las obligaciones emanadas en el Plan de adaptación a la guía Ambiental (PAGA), e implementadas mediante informes, así como las demás obligaciones contenidas en los permisos y autorizaciones otorgadas por la entidad ambiental de la región, en competencia de la Corporación Autónoma CAR, para la afectación de recursos naturales como es el caso del permiso de aprovechamiento forestal y/o doméstico.

Se mantiene informado al INVIAS, sobre cada una de las acciones ambientales, que puedan tener variables durante el desarrollo del proyecto y también sobre las acciones de cumplimiento e implementadas con el informe.

3.3.1.1. Programa A1 Estructura del sistema de gestión ambiental Programa

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

- ✓ El contratista no suministra los documentos soporte actualizados de los diferentes permisos otorgados por las entidades correspondientes que aplican para el desarrollo del proyecto.

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ La Interventoría realiza el proceso de verificación evidenciando que no hay soportes de los diferentes permisos otorgados por las entidades correspondientes que aplican para el desarrollo del proyecto están actualizados.

3.3.1.2. Programa A2. Programa de Implementación del Plan de adaptación a la guía ambiental

Con el objeto de compensar los impactos del proyecto sobre el medio ambiente, los habitantes naturales y cumplir con la legislación y normatividad ambiental vigente atacando los estándares y parámetros de calidad ambiental exigidos por la Autoridad Ambiental y atendiendo las obligaciones establecidas en el Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA), se realiza la implementación de este programa y el seguimiento de las medidas establecidas en el informe.

Se hace la valoración y seguimiento realizado a los, Ambiental, verificando el cumplimiento a las actividades propuestas en el Programa de Implementación del Plan de adaptación a la guía ambiental.

✓ La Interventoría verificó el cumplimiento al diligenciamiento de los formatos propuestos en el Plan de adaptación a la guía ambiental.
✓ Elaboró el informe de cumplimiento ambiental mensual No.4
✓ Realiza inspecciones de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto.
✓ Realiza seguimiento a la lista de chequeo.
✓ Seguimiento y verificación a las actividades del contratista.

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ Los profesionales encargados de la Gestión Ambiental de los convenios, realizan actividades de inspección, acompañamiento, verificación y establecimiento de medidas de control a las actividades constructivas desarrolladas en este período.

✓ Se realiza el diligenciamiento de los diferentes formatos requeridos, para el registro de las actividades ejecutadas en obra durante el periodo.

- ✓ Durante este periodo se reporta el seguimiento a la gestión de obra, entre los profesionales de la INVIAS, INTERVENTORIA y JAC, con el fin de inspeccionar y verificar la gestión de cada área en el desarrollo de las diferentes actividades de obra.

- ✓ se realizó comité de obra en las virtual, en compañía de funcionarios de interventoría y JAC.

- ✓ **Actividades realizadas por la Interventoría:**

  - ✓ Se realizaron recorridos en conjunto con los profesionales, con el fin de inspeccionar y verificar la gestión de cada área en el desarrollo de las diferentes actividades de obra.

  - ✓ Se realiza comités de obra, el cual contó con la asistencia y participación de los profesionales del INVIAS, interventoría y JAC, desarrollado en la oficina de la entidad.

- ✓ Se realiza seguimiento de control a las charlas preoperacionales de 5 minutos al personal de obra.

- ✓ se realiza inspección para el almacenamiento de materiales en zona de obra, estableciendo las medidas de mitigación de impactos ambientales, se encuentra lugar de acopio para los materiales.

COMPONENTE B
GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN

4.4.4. Componente B. Gestión Ambiental En Actividades De La Construcción

4.4.4.1. Programa B1. Manejo De Demoliciones, Escombros y Desechos De Construcción

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ Durante el periodo, se realizó cubrimiento de los escombros acopiados en obra ya que en la obra no se presentó demolición

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ Se realiza seguimiento y se evidencio que se presenta escombros dentro de la obra ya no se han realizado actividades demolición.

4.4.4.2. Programa B2. Programa De Almacenamiento y Manejo De Materiales de Construcción

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ Durante el período, objeto de reporte del presente informe, se realiza inspección y verificación de los acopios y tiene las respectivas medidas de manejos que aplican para el almacenamiento de cada material en la zona de obra de acuerdo con sus especificaciones técnicas.

✓ Se realiza la inspección y se verifica que se encuentra con zona de acopio de los diferentes materiales en obra, durante este período, se han tomado las medidas respectivas para el almacenamiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en los documentos PAGA, y a las especificaciones técnicas de cada material.

✓ Los diferentes acopios se encuentran debidamente señalizados y demarcados de acuerdo con el tipo de material según los lineamientos establecidos en el PAGA

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

  - ✓ Se realiza inspección para el material almacenado en obra y si verifica el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los documentos del PAGA, para así mitigar los impactos negativos de cada uno de estos materiales. De igual manera se inspecciona y se evidencia que se encuentra debidamente señalización.

4.4.4.3. Programa B3. Manejo De Campamento E Instalaciones Temporales

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

  - ✓ En zona de Obra se encuentra el campamento dotado de los elementos y herramientas descritas según el documento PAGA.
  - ✓ El contratista realiza disposición final de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos a cada una de las empresas gestoras de disposición final.

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

  - ✓ En zona de obra se ha establecido el área para almacenamiento temporal de materiales de construcción, herramientas, entre otros. Los cuales se requiere para acaparamiento y cuidado de ellos para tener un buen desarrollo de la obra.
  - ✓ Las instalaciones administrativas cuentan con la señalización seguridad, tales como, , ubicación de extintores, camilla, toda aquella que se establecen para la prevención de accidentes, de acuerdo al panorama de riesgos y plan de contingencia.

4.4.4.4. Programa B4. Manejo De Maquinaria, Equipos y Transporte

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

  - ✓ JAC para este período de reportado, contó con maquinaria y/o equipos para la ejecución de las actividades de obra tales como excavadora, Vibro eléctrico de concreto, la motobomba y la camioneta.

✓ El contratista realiza seguimiento de los vehículos, maquinaria y/o equipos.

➢ **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ La Interventoría verificó la maquinaria y equipos utilizados por JAC, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los vehículos y modelos.

4.4.4.5. Programa B5. Programa De Manejo De Estructuras y Aseo

➢ **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ Brigadas de Orden, Aseo y Limpieza (BOAL), cuenta orden aseo y limpieza, está conformada por los trabajadores, encargados de realizar las diferentes actividades de orden y aseo en la obra, cuenta con su identificación correspondiente, elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de actividades en obra. Se desarrollan las actividades correspondientes al programa:

✓ Se realizan inspecciones a la gestión integral de residuos sólidos, verificación de las actividades de clasificación en los puntos ecológicos con el apoyo del personal.

✓ Se cumplen recorridos diarios por toda la zona de obra por dos personas encargadas de realizar jornadas de orden y aseo, se hace la adecuada gestión integral de residuos generados en obra.

✓ Se realizan actividades de reparación y mantenimiento del cerramiento de obra, apoyo en la implementación y mantenimiento del Plan de Manejo de tráfico.

➢ **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ La Interventoría realizó acompañamiento y evidenció los recorridos de las personas encargadas de Orden, Aseo y Limpieza, la cual cuenta con su respectiva identificación, elementos de protección personal (EPP), cuenta con el kit de herramientas (pala, carretilla, cepillo carretero, entre otros) para dar cumplimiento en sus funciones de aseo y orden en la obra.

4.4.4.6. Programa B6. Control De Emisiones Atmosféricas y Ruido

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ El contratista hace verificación y seguimiento a los vehículos, equipos y/o maquinaria observando que no superen los límites de velocidad. Manejo de maquinaria, equipos y transportes.

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ La interventoría hace verificación y seguimiento a los vehículos, equipos y/o maquinaria observando que no superen los límites de velocidad. Manejo de maquinaria, equipos y transportes.

COMPONENTE C
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4.4.5. Componente C. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

4.4.5.1. Programa C1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Tener un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, documentado y funcionando, es de obligatorio cumplimiento para las empresas de economía solidaria, del sector cooperativo, empresas de servicios temporales del sector público y privado etc., de cualquier tamaño y/o actividad comercial. Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, debe contemplar una formulación de objetivos, el diagnóstico de las condiciones de seguridad del trabajo, el seguimiento de los factores de riesgo presentes en las actividades desempeñadas, programas de inducción, sistemas de evaluación y auditorías entre otros aspectos; beneficiando a las organizaciones como apoyo para el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales establecidos por la normatividad vigente en materia de seguridad laboral; contribuyendo no solo con la prevención de accidentes laborales, sino también evitando multas originadas por incumplimiento en materia legal sobre seguridad y salud en el trabajo. En las construcciones, por la alta rotación de personal que presentan, por la agrupación de trabajadores en las diferentes especialidades, la presencia de variados factores de riesgos según la etapa de la obra, son características que dificultan el desarrollo a cabalidad de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Conforme a lo anterior, las empresas que pertenecen a este sector requieren de un adecuado proceso de planificación, que les permita actuar activamente en el fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos, mejoramiento de las condiciones, y medidas de acción que contribuyan al bienestar de los trabajadores, la organización y la comunidad. El Contratista con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, busca fundamentalmente evaluar y controlar los factores de riesgos que puedan conllevar a enfermedades y/o accidentes laborales; así como la puesta en marcha de estrategias que impliquen la mejora continua de los procesos constructivos. **JAC** en el desarrollo de las funciones de interventoría, realiza el respectivo seguimiento, control y acompañamiento de las actividades encaminadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutadas por el Contratista, mano de obra calificada y partes interesadas; teniendo presente el cumplimiento de las disposiciones que sobre seguridad y salud en el trabajo se deben desarrollar, expedidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- **Actividades realizadas por el Contratista:**

✓ Realización de exámenes ocupacionales de ingreso. Acorde a la matriz de exámenes ocupacionales por cargo, se realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso, los cuales están soportados por sus respectivos certificados de aptitud médico ocupacional.

✓ Afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social – ARL, AFP, EPS y Caja de Compensación Familiar. Conforme al certificado de aptitud medico ocupacional, se inicia el proceso de vinculación con la firma de contrato y afiliación del trabajador a la ARL, a la cual se encuentra afiliada a JAC, a la EPS y AFP que defina el trabajador, así como a la Caja de Compensación Familiar del Huila.

✓ Inducción en HSEQ al personal vinculado. Conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.11. del Decreto 1072 se realiza la inducción en aspectos generales HSEQ, entre los temas está la divulgación de la política de HSEQ, la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, paso a paso para el reporte de un accidente de trabajo, los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, derechos y deberes de los trabajadores, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo(Copasst), Comité de convivencia laboral y las definiciones de accidente de trabajo e incidente de trabajo.

✓ Entrega de Elementos de Protección Individual. Se hace entrega de los elementos básicos de protección individual, como son el casco de seguridad tipo I dieléctrico, gafas de seguridad de lente oscuro, protección auditiva y calzado de seguridad, además del chaleco con cinta reflectiva el cual es deber usarlo cuando se encuentre en la jornada laboral.

✓ Realización de capacitaciones en Sistema de Gestión Integrado. JAC, se rige por su sistema integrado de gestión en calidad, medioambiente y seguridad industrial, por lo que realizaron divulgaciones de procedimientos propios del sistema de gestión integrado.

✓ Implementación de listas de chequeo de equipos y elementos de emergencia (botiquín, camilla, extintores). Se realizaron inspecciones a los elementos de emergencia que se encuentran en el área de campamento, esto con el fin de asegurar que se encuentran en buen estado y disponibilidad conforme al artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 “Documentación del SG-SST” y 2.2.4.6.25 “Prevención, preparación y respuesta ante emergencias”.

✓ Señalización de seguridad industrial en el área de las oficinas administrativas y Punto de Atención al Ciudadano. Se realiza la instalación de avisos de ubicación de los equipos para la prevención y atención de emergencias, de las señales de ruta de evacuación y punto de reunión y peligro específico de Riesgo Eléctrico.

- **Actividades realizadas por la Interventoría:**

✓ Se verificó la documentación del personal que ingresó durante el período en mención, al proyecto , por parte del contratista; verificando las afiliaciones a las Entidades Promotoras de Salud EPS, Aseguradoras en Riesgos Laborales ARL y Fondo de Pensiones AFP, Parafiscales, examen médico de ingreso, hoja de vida del trabajador, certificaciones y documentos adicionales, de acuerdo a los requerimientos del cargo y/o funciones a desempeñar.

✓ Se revisaron los exámenes médicos ocupacionales del personal que ingresó durante el período en mención, por parte del contratista verificando la fecha de ejecución de los mismos, las condiciones de salud física y mental diagnosticadas por el médico especialista en Salud Ocupacional, el tipo de examen a ejecutar acorde al oficio y/o función a desempeñar (valoración y/o con énfasis en alturas), y si es apto para el cargo asignado. Las evaluaciones médicas ocupacionales son de estricto cumplimiento para las empresas del sector público y privado, contratistas, proveedores de servicios, personas naturales y jurídicas, trabajadores independientes, entre otros; estas son consideradas instrumentos importantes para la elaboración de diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, diseños de programas de prevención de enfermedades, sistemas de vigilancia epidemiológica etc. Por tal motivo el contratista y los proveedores de servicios, deben contemplar esta actividad en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, establecido en su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST; contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida del personal labor.

✓ Se realiza la entrega de los Elementos y Equipos de Protección Personal EPP, por parte del contratista. Los Elementos y Equipos de Protección Personal EPP son entregados por el Contratista por el profesional SISO, suministrando a los trabajadores los elementos necesarios acorde al cargo y/o funciones a ejecutar en obra.

COMPONENTE D
PLAN EMERGENCIA Y CONTIGENCIA

4.4.5.2. Programa D1. Plan De Emergencia Y Contingencia

Toda organización tiene la responsabilidad y la obligación legal de estar preparada para atender las emergencias que se puedan presentar en desarrollo de sus actividades, el impacto de estas situaciones de emergencia puede variar dependiendo del estado de vulnerabilidad de la empresa y de la aplicación efectiva de su plan de atención. Con el Plan de Emergencia se organizan las personas y los recursos disponibles para garantizar la intervención antes, durante y después de que suceda una emergencia, por lo que el JAC tiene elaborado su Plan de emergencias, listo para ser divulgado e implementado en la ejecución del proyecto, actualmente se está en el proceso de la adecuación logística para el inicio de las actividades de campo, propias del objeto del contrato, mientras tanto se han realizado actividades en el área de campamento y Punto de Atención a la Comunidad-, dichas actividades consistieron en la ubicación de los avisos de ruta de evacuación, punto de encuentro y la ubicación e instalación de equipos para la prevención y atención de emergencias (camillas, botiquín, extintores).

La brigada de emergencia se constituye como un equipo de trabajo conformado por personas que tienen y deben cumplir con unas características específicas para ser parte de ella y que además de ser un requisito de ley, su conformación es indispensable para contribuir en la seguridad de la empresa, de los trabajadores y los visitantes.

4.4.5.3. Conclusiones y recomendaciones del Componente D

En el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público"; El componente E del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL forma parte fundamental para abordar la reducción de riesgos e identificación de peligros para la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, subcontratista y todos los trabajadores a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

- ✓ No se registró accidente laboral, con cero (0) días perdidos por accidente laboral; cero (0) enfermedades laborales, (0) Accidentes para el período de febrero/18, El índice de lesiones Incapacitantes en el período fue de cero (0).
- ✓ La vinculación del recurso humano especialista en SISO por parte del Contratista.
- ✓ Resaltar el cumplimiento con los exámenes ocupacionales y la afiliación al sistema general de riesgos profesionales a todos sus trabajadores

Esto demuestra el compromiso y entrega para prevenir los ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES LABORALES, buscando siempre el bienestar de los trabajadores.

COMPONENTE E SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO

4.4.6. Componente E. Señalización y manejo de tráfico

4.4.6.1. Programa E1. Señalización y Manejo de Tráfico Peatonal

Para el componente F en el proyecto, JAC se basa en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría de Tránsito de Neiva, y en el Manual de Señalización Vial 2015, aprobado por el Ministerio de Transporte de Colombia.

- **Actividades realizadas por el contratista:**
  - ✓ Apoyo en control de tráfico durante la reparación de la vía.

- **Actividades realizadas por Interventoría:**
  - ✓ Interventoría realiza recorrido con el profesional del SST del consorcio para verificar la instalación en su totalidad de la señalización según lo descrito en los planos del plan de manejo de tráfico PMT.
  - ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento y verificación a los mecanismos de seguridad vial enmarcados en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y la aplicación de los mismos por parte del Contratista, incluyendo los controles pertinentes en la entrada y salida de vehículos pesados de la obra, así mismo como a la adecuación de los senderos peatonales.
  - ✓ La Interventoría a través de los recorridos de control y seguimiento ha evidenciado y verificado el estado y la ubicación de la señalización vial y otros dispositivos ubicados en el perímetro de la obra para mejorar la movilidad tanto de los peatones como el vehicular.

4.4.6.2. Programa E2. Desvíos y Manejo de Tráfico

- **Actividades realizadas por el Contratista:**
  - ✓ Control y manejo de tráfico, protección al peatón con el apoyo de los auxiliares de tráfico.
  - ✓ Cierres viales.
  - ✓ Instalaciones de nuevas señales de tráfico, señales- barricada metálica bidireccional según como lo estipula el PMT y la etapa en la que se encuentra el proyecto.

- **Actividades realizadas por la Interventoría**
  - ✓ Interventoría hace seguimiento al mejoramiento que se encuentra en obra.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El contratista continúa implementado el PAGA acorde a los lineamientos expuestos.
- El contratista realiza seguimiento, control y verificación de cumplimiento de las medidas establecidas en el PAGA, para las actividades constructivas diligenciando correctamente los formatos con aplicabilidad acorde a la etapa.
- El contratista suministra licencias y permisos.
- Se realizan recorridos los diarios con los profesionales de la interventoría y JAC al seguimiento del plan de manejo ambiental.
- De acuerdo al análisis de los indicadores del componente B, se evidencia el cumplimiento de todo lo que aplica para la etapa actual del proyecto .
- El contratista cuenta con oficina fija en donde se encuentran las instalaciones administrativas y el Punto de Atención al Ciudadano.
- El contratista cuenta baños domésticos en la zona de obra, de igual manera se realizan actividades de limpieza, mantenimiento y disposición de los residuos líquidos que tiene la documentación de la empresa a cargo.
- El contratista cuenta con dos personas encargadas de Orden, Aseo y Limpieza quienes continúa realizando recorridos diarios para garantizar el manejo adecuado de los residuos generados en la obra.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el seguimiento y el cumplimiento del Programa De Implementación Plan De adaptación a la guía ambiental - PAGA acorde a los diferentes componentes del contrato e informar a la interventoría las desviaciones identificadas oportunamente para tomar las acciones pertinentes que mejoren el desempeño ambiental.
- Continuar con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en lo referente a retiro de escombros en frentes de obra y disposición final de los mismos.
- Es de gran importancia la demarcación y el uso de las señalizaciones de los materiales almacenados en la obra para evitar el riesgo de accidentes.
- Continuar realizando seguimiento en lo referente a la segregación, clasificación, almacenamiento, transporte y tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en etapa constructiva y proveedores.
- Continuar con el seguimiento en lo referente a los vehículos utilizados para el transporte de materiales en lo referente a inspecciones preoperacionales, sistemas de carpado, con el ánimo de identificar acciones de mejora y evitar actos y/o condiciones inseguras en lo referente al control de emisiones atmosférica.

ANEXO 08:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-7)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R&C

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIOS SOLIDARIOS 4036 de 2023, 3415 de 2023, 4778 de 2023 y 4047 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA, EL PROGRESO, LAS AGUILAS Y SANTA ROSA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA, COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	19266128	DIRECTOR	$ 2.500.000																																30%	CONSORCIO R&C	$2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	9468042765	$ 100.000	COLPENSIONES	9468042765	$ 400.000	$ 100.000			N/A
2	DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ	1075294687	RESIDENTE	$ 2.600.000																																100%	CONSORCIO R&C	$2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	9468042765	$ 104.000	COLFONDOS	9468042765	$ 416.000	$ 104.000			N/A
3	CESAR BAHAMON	1079390270	INSPECTOR	$ 1.300.000																																100%	CONSORCIO R&C	$1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	9468042765	$ 52.000	PROTECCION	9468042765	$ 208.000	$ 52.000			N/A
4	KERLY YESSENIA MOSQUERA GARRIDO	1075237555	AMBIENTAL	$ 866.667																																30%	CONSORCIO R&C	$ 866.667	$ 60.400	V	SANITAS	9468042765	$ 34.700	PORVENIR	9468042765	$ 138.700	$ 34.700			N/A
5	LIVY CORTES	1075235443	SOCIAL	$ 866.667																																20%	CONSORCIO R&C	$ 866.667	$ 60.400	V	SANITAS	9468042765	$ 34.700	PORVENIR	9468042765	$ 138.700	$ 34.700			N/A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776480	0	CONSORCIO R&C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	721669658	9468042765	E	2024/06/21	2024/06/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079390270	BAHAMON CESAR																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1075235443	CORTES LIVY	X	X																230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0	Si	$268,500
3	CC	1075237555	MOSQUERA KERLY	X	X																230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0	Si	$268,500
4	CC	1075294687	PERDOMO DANIEL																		231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
5	CC	19266128	RODRIGUEZ VICTOR																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total	**Afiliados(5)**																						$8,133,334	$1,301,400			$8,133,334	$325,400			$8,133,334	$325,400			$8,133,334	$566,300		$0	$0		$2,518,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776480	0	CONSORCIO R&C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	721669658	9468042765	E	2024/06/21	2024/06/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,301,400	$0	$0	$1,301,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$277,400	$0	$0	$277,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$566,300	$0	$0	$566,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$566,300	$0	$0	$566,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$325,400	$0	$0	$325,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$325,400	$0	$0	$325,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$325,400	$0	$0	$325,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$169,400	$0	$0	$169,400
TOTAL				**5**	**$2,518,500**	**$0**	**$0**	**$2,518,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266128		RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29	NEIVA-HUILA	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	652914632	9467393702	I	2024/06/11	2024/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,546,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	19266128	RODRIGUEZ VICTOR																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	$121,800	0	$0	$0	No	$1,546,800
Total	**Afiliados(1)**																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$121,800		$0	$0		$1,546,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266128		RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29	NEIVA-HUILA	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	652914632	9467393702	I	2024/06/11	2024/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,546,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$0	$0	$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$0	$0	$121,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,800	$0	$0	$121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$1,546,800**	**$0**	**$0**	**$1,546,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	736524137	9469282088	I	2024/06/13	2024/06/28	BANCO CAJA SOCIAL	15	$529,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,690,000	$270,400			$1,690,000	$211,300			$0	$0			$1,690,000		$41,200		$0	$0		$522,900
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,690,000	$270,400			$1,690,000	$211,300			$0	$0			$1,690,000		$41,200		$0	$0		$522,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,690,000	$270,400			$1,690,000	$211,300			$0	$0			$1,690,000		$41,200		$0	$0		$522,900
1	CC	7703837 CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES																		25-14	30	$1,690,000	$270,400	EPS005	30	$1,690,000	$211,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,690,000	2.436%	$41,200	0	$0	$0	No	$522,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,690,000	$270,400			$1,690,000	$211,300			$0	$0			$1,690,000		$41,200		$0	$0		$522,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	736524137	9469282088	I	2024/06/13	2024/06/28	BANCO CAJA SOCIAL	15	$529,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,400	$3,200	$0	$273,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$270,400	$3,200	$0	$273,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,200	$500	$0	$41,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,200	$500	$0	$41,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,300	$2,500	$0	$213,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$211,300	$2,500	$0	$213,800
TOTAL				**1**	**$522,900**	**$6,200**	**$0**	**$529,100**

ANEXO 09:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-9)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO R & C

MES INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIOS SOLIDARIOS 3415, 4036, 4778 Y 4047 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL PROGRESO, BETANIA, LAS AGUILAS Y SANTA ROSA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1321123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 15.265.915.00	$ 22.886.611.75
			TOTAL			$ 15.265.915.00	$ 22.886.611.75

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 74.905.626.25

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Uno (1)	DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00				1321123 (22/01/2024)	$ 82.526.323.00	$ 82.526.323.00		Actual trámite de acta
Dos (2)	ENERO 2024	$ 6.496.000.00	$ 1.234.240.00	$ 7.730.240.00				1321123 (22/01/2024)	$ 74.796.083.00	$ 74.796.083.00		Actual trámite de acta
Tres (3)	FEBRERO 2024	$ 11.231.000.00	$ 2.133.890.00	$ 13.364.890.00				1321123 (22/01/2024)	$ 61.431.193.00	$ 61.431.193.00		Actual trámite de acta
Cuatro (4)	MARZO 2024	$ 12.831.000.00	$ 2.437.890.00	$ 15.268.890.00				1321123 (22/01/2024)	$ 46.162.303.00	$ 46.162.303.00		Actual trámite de acta
Cinco (5)	ABRIL 2024	$ 19.559.404.41	$ 3.716.286.84	$ 23.275.691.25				1321123 (22/01/2024)	$ 22.886.611.75	$ 22.886.611.75		Actual trámite de acta
Ceis (6)	MAYO 2024	$ 12.828.500.00	$ 2.437.415.00	$ 15.265.915.00				1321123 (22/01/2024)	$ 7.620.696.75	$ 7.620.696.75		Actual trámite de acta
TOTALES		$ 62.945.904.41	$ 11.959.721.84	$ 74.905.626.25					$ 7.620.696.75	$ 7.620.696.75		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* EJECUTADO AÑO 2023	0.00	0.00	0.00
* EJECUTADO AÑO 2024	$ 62.945.904.41	$ 11.959.721.84	$ 74.905.626.25
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Firma
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10:

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA (MEPI-MN-IN-15-FR-13)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: MAYO
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R&C

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA, EL PROGRESO, LAS AGUILAS Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 82.526.323.00

VALOR ACUMULADO: $ 82.526.323.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.252.632.30	30	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 24.757.896.90	30	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 24.757.896.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052195

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	MAYO
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.252.632.30	30	11	2023	20	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 24.757.896.90	30	11	2023	20	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 24.757.896.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052195

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EL ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS/VALORES DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.252.632.30	30	11	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 24.757.896.90	30	11	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 24.757.896.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052195

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NO. 01 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	MAYO
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.528.400.00	30	11	2023	15	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 15.056.800.00	30	11	2023	15	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 22.585.200.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052195

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NO. 02 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMASTERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma

Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09399 CND

Firma

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052195	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2023	30	11	2023	00:00	31	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO R&C	NIT: 901.776.480-0	CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	NEIVA, HUILA	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4761 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2023	30/06/2024	$8,252,632.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/11/2023	31/12/2026	$24,757,896.90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$24,757,896.90

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	7703837	50.00
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	19266128	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****460,812.00	$ *******8,000.00	$ ******89,074.00	$ **********557,887.00	$ *******57,768,426.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
G & G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	143628	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101052195**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**01**	**2024**	**30**	**11**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO R&C	**NIT: 901.776.480-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	NEIVA, HUILA	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4761 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30/11/2023**	**20/07/2024**	**$8,252,632.30**	**$8,252,632.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**30/11/2023**	**20/01/2027**	**$24,757,896.90**	**$24,757,896.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**31/12/2028**	**$24,757,896.90**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EL ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS/VALORES DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******57,768,426.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
G & G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	143628	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052195	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2024	30	11	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO R&C		**NIT: 901.776.480-0**
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	7703837	50.00
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	19266128	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101052195**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**01**	**2024**	**30**	**11**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO R&C	**NIT: 901.776.480-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	NEIVA, HUILA	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4761 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30/11/2023**	**30/10/2024**	**$8,252,632.30**	**$8,252,632.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**30/11/2023**	**30/04/2027**	**$24,757,896.90**	**$24,757,896.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**31/12/2028**	**$24,757,896.90**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NO. 01 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******22,922.00	$ *******8,000.00	$ *******5,875.00	$ **********36,797.00	$ *******57,768,426.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
G & G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	143628	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052195	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2024	30	11	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO R&C		**NIT: 901.776.480-0**
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	7703837	50.00
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	19266128	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052195	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2024	30	11	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO R&C	NIT: 901.776.480-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	NEIVA, HUILA	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4761 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2023	15/12/2024	$8,252,632.30	$8,252,632.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/11/2023	15/06/2027	$24,757,896.90	$24,757,896.90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$24,757,896.90	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NO. 02 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******57,768,426.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
G & G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	143628	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052195	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2024	30	11	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO R&C		NIT: 901.776.480-0
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 16 A - 29 BRR QUIRINAL	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8744488

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	7703837	50.00
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	19266128	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11:

BITACORA DE OBRA

VEREDA PROGRESO

CONVENIO 3415-
2023
JAC EL PROGRESO

Fecha= 7 Marto del 2024

Clima= lluvias leves en horas de la madrugada

Actividades
- Translado de material y distribucion del mismo en el terreno material para sub-Base

Personal
- 1 Residente de obra

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor
- 1 Retroexcavadora
- 2 Volquetas

Materiales
- 2 Viajes de sub-Base granular

Residente de obra
MP. 1920218505

Interventoría

Fecha: 8 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se continua con el traslado de material de sub-base granular y la distribución del mismo en el terreno

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Retroexcavadora
- 2 Volquetas
- Herramienta menor

Materiales
- 2 viajes de sub-base granular

Residente de obra
MP. 1920218505

Interventoría

Fecha: 11 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se continua con el traslado y distribución del materia sub-base granular al terreno
- Se realiza la Conformación del material con la fajarita

Personal
- 1 Maestro
- 1 Residente
- 5 Ayudantes

Material
- 2 viajes de Sub-base granular

Residente de obra
MP 1920218505

Interventoría

Fecha = 12 de marzo del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- Se recibe material de ferretería
- Se continua con el traslado, distribución y compactación de la sub-base granular al terreno

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Retroexcavadora

Materiales
- Flejes de acero de 3/8
- Varillas de 1/2 y 3/8
- Puntillas

Residente de obra
MP 1920218505

Interventoría

Fecha = 13 de marzo del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- Corte y figurado de acero para viga riostra

Personal
- 1 maestro

- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
MP 19202187505

Interventoria

Fecha = 14 de marzo del 2024

Clima: llovizna en horas de la mañana

Actividades
- Se continuo con el corte y figurado de acero
- Se recibe material de ferreteria

Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo

Herramienta menor

Material
- Puntillas

Residente de obra
MP 19202187505

Interventoria

Fecha = 15 de marzo del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- Se continua con las labores de corte y figurado de acero
- Se recibe material de ferreteria

Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Material
- Tablas de 15 cm
- 80 bultos de Cemento

Residente de obra
MP 1920218705

Interventoria

fecha = 18 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se recibe material Petreo
- Se realiza el traslado y distribución del material Petreo hacia los frentes

Personal
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Retroexcavadora
- Herramienta menor

Material
- 2 viajes de material Petreo

Residente de obra
MP 1920218705

Interventoria

fecha = 19 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se continua con el traslado y distribución del material

Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Retroexcavadora

Materiales
- 2 viajes de material Petreo

Residente de obra
1920218750S

Inteventoria

Fecha 20 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- Se continua con el traslado y distribucion del material Petreo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Materiales
- 2 viajes de material Petreo

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Retroexcavadora

Residente de obra
1920218750S

Inteventoria

Fecha 21 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavacion para Viga Riostra
- Conformacion de Cunetas
- Formaleteo de huellas
- Instalacion de acero

Personal
- 1 Residente de obra

- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 22 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- fundición de Concreto para huellas
- Se recibe material de ferreteria

Personal
- 1 maestro
- 1 Residente de obra
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor
- Vibro de Concreto

Material
- Fleges de 3/8
- 50 bultos de Cemento
- 30 tablas de 30cm

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha: 25 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundición de Concreto ciclopeo

Personal
- 1 maestro

- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha: 26 de marzo del 2024

Clima: Se presentan lluvias en horas de la mañana

Actividades
- fundición de Concreto para huellas

Personal
- 1 maestro
- 1 Residente de obra
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- mezcladora
- Herramienta menor
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 27 de marzo del 2024

Clima: llovizna en horas de la madrugada

Actividades
- Instalación de acero para Cuneta y bordillo
- fundicción de Concreto para Cuneta a ambos lados

Personal
1 maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibro de Concreto
- mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Nota: los dias 28 y 29 del mes de marzo no se laboraron por ser alusivos a la Semana Santa.

Fecha: 1 de abril del 2024

Clima: Lloviznas en horas de la madrugada

Actividades
- formaleteo para bordillo
- fundición de Concreto para bordillo

Personal
- 1 Residente de obra

- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 2 de abril del 2024

Clima: Lloviznas

Actividades
- Excavación para viga riostra
- Instalación de acero para Viga riostra, huellas y Contra
- encofrado
- fundición de Concreto huellas y viga riostra

Personal
- 1 maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha : 3 de abril del 2024

Clima: lluvias en horas de la tarde de 1pm a 2 pm

Actividades
- fundicion de Coneta

Personal
- 1 maestro

5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibro de Concreto
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha : 4 de abril del 2024

Actividades
- fundicion de Concreto ciclopeo
- Retiro de formaleta

Clima: lluvias en horas de la mañana

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro

5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha: 5 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación para Viga riostra
- Instalación de acero
- encofrado
- fundición de Concreto para huella

Personal
1 maestro

5 Ayudantes
1 Residente de obra

Herramienta y equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha = 8 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de acero para Placa de transición
- fundicion de placa
- Instalación de acero para Viga riostra, huella y Cuneta
- Excavación para Viga riostra

Personal
-1 Residente de obra
-1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha - 9 de abril del 2024

Clima - Soleado

Actividades
- Excavacion para viga riostra
- Instalacion de acero
- Formaleteo para huella

Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha - 10 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de Concreto para huella

Personal
1 maestro
1 Residente de obra
5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha 11 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundición de Concreto para Cuneta

Personal:
1 maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha: 12 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación para Viga riostra
- Instalación de acero
- Formaleteo
- Se recibe material de ferreteria.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Materiales
- 170 varillas de 3/8
- 40 bultos de Cemento

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 15 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundición de Concreto para Viga riostra y huellas

Personal
1 maestro
5 ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 16 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- fundición de Concreto para huella
- Instalación de acero para Cuneta y bordillo

Personal
1 maestro
5 Ayudantes
1 Residente de obra

Herramienta y EQUIPO
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha: 17 de abril del 2024

Clima: soleado

Actividades
- fundición de Concreto ciclopeo
- Se instalo acero para Cuneta y bordillo

Personal
1 maestro
5 Ayudantes
1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Materiales
- 50 sacos de Cemento

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha 18 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- Se traslado material hacia la parte superior de la placa huella Con ayuda de la Comunidad

Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo

- Herramienta menor

Materia
- 1 Viaje de arena 15 m^3

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha 19 de abril del 2024

Clima= Soleado

Actividades
- fundición de Concreto para Coneta

Personal
1 maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha 22 de abril del 2024

Clima: llovizna todo el dia

Actividades
- Encofrado para bordillo
- fundición de bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Material
- 28 bultos de Cemento

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha 23 de abril del 2024

Clima: llovizna

Actividades
- fundición de Concreto para losa

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibro de Concreto
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha = 24 de abril del 2024

Clima = lloviznas a medio dia

Actividades
- fundición de Concreto para Cuneta

- Personal
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibro de Concreto
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha = 25 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de Concreto para huella del lado izquierdo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- mezcladora
- vibro de Concreto
- Herramienta menor

Materiales
- 52 bultos de Cemento

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha = 26 de abril del 2024

Clima: llovizna en horas de la mañana

Actividades.
- Encofrado y fundicion de huella lado derecho

Personal:
- 1 Maestro
- 1 Residente
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha = 29 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Instalación de acero para Cuneta
- Retiro de formaleta
- fundición de Concreto ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 30 de abril del 2024

Clima Soleado

Actividades
- fundición de Cuneta lado derecho
- intalación de formaleta para bordillo

Personal
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
  Vibro de Concreto
  Herramienta menor.

Material
- 1 viaje de grava

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

Fecha 1 de Mayo del 2024

Clima. = Llovizna en horas de la mañana

Actividades
- Instalación de formaleta para bordillo
- fundición de bordillo a ambos lados
- fundición Concreto ciclopeo se esta Completando 110ml de placa huella

Personal
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218505

Interventoria

Fecha 2 de Mayo del 2024

Clima:

Actividades
- Se realiza nivelación del terreno para Continuar con la placa huella.
- Se aplica Sub-base granular
- Se realiza excavación para la Viga Riostra
- Se procede a la instalación del acero de, Viga riostra, huella y Cuneta.
- Se realizo instalación de formaleta.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor

- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218950S

Interventoria

fecha 3 de Mayo del 2024

Clima = Lluvioso

Actividades:
- fundicion de Concreto para huella a ambos lados y Viga riostra.

Personal:
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

fecha 6 de Mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de Concreto para Cuneta a ambos lados

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
-

Residente de obra
1920218750S

Interventoria

- Este día llegan los tubos para la alcantarilla

fecha 7 de Mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades:
- Instalación de formaleta para los bordillos
- fundición de Concreto para ciclofte
- fundición de bordillo
- Excavación para la alcantarilla

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

- Herramienta menor
- 1 Retroexcavadora

Residente de obra
1920218705

Interventoria

fecha 8 de Mayo del 2024

Clima: lluvia al medio día

Actividades:
- Excavación para viga riostra
- instalación de acero para viga riostra, huella, cuneta y sobrecancho de la curva
- instalación de formaleta para huella
- instalación de tubería de la alcantarilla
- fundición de solado.
- Relleno con material sobre los tubos

Personal
- 1 Residente de obra

1 Maestro
4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha 9 de Mayo del 2024

Clima: Llovizna toda la mañana

Actividades
- Fundición de Concreto para huella

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes
- 1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha: 10 de Mayo del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- fundición de sobreancho de la curva
- Replanteo para alberca de la alcantarilla
- fundición de solado de limpieza
- instalación de acero para alberca de alcantarilla

Personal
- 1 Maestro

- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha: 13 de Mayo del 2024

Clima = Llovizna en horas de la mañana

Actividades
- Se realiza la fundición del piso de la alberca
- Se realiza la nivelación del terreno en la salida de la alcantarilla
- Se instala formaleta para la alberca.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor.

Residente de obra
1920218750J

Interventoría

Fecha 14 de mayo del 2024

Clima: Llovizna

Actividades.
- Se termina de instalar la formaleta para la alberca.
- Fundición de Concreto para alberca

Personal
- 1 Maestro
- 4 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibro de Concreto
- Mezcladora
- Herramienta menor

Materiales
- 20 tablas de 30 cm
- 15 vigas de 10x4

Residente de obra
1.9202187505

Interventoria

Fecha: 15 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Nivelación del piso de salida de la

alcantarilla
- fundición de Solado

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor
- Vibro de Concreto

Residente de obra
1.9202187505

Interventoria

Fecha: 16 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
1. Corte y figurado de acero

- Instalación de acero para muro de Salida de la alcantarilla

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes
1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218505

Interventoria

fecha: 17 de Mayo del 2024

Clima: Lloviznas

Actividades
- Instalación de acero para muro de la alcantarilla
- limpieza del Solado

- Instalación de formaleta para la zarpa del muro
- fundición de zarpa del muro

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218505

Interventoria

fecha: 20 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Se termina de instalar el acero del muro

- Se realiza la instalación de la formaleta
- Se realiza la respectiva nivelación

Personal
- 1 Residente de obra
- 2 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor.

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha: 21 de mayo del 2024

Clima: Lloviznа en horas de la mañana.

Actividades
- fundición del muro pantalla de la

alcantarilla

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Vibro de Concreto
- Herramienta menor.

Material
1 viaje de Sub-base granular
- 1 viaje de Recebo para relleno

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

fecha 22 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades:
- Retiro de formaleta parte intera
Para proceder con el relleno
- Compactación del material de relleno
Para la alcantarilla

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha 23 de mayo del 2024

Clima: Lluvioso en horas de la mañana

Actividades
- Se realizo la excavación para las viga riostra
- Se instala las vigas Riostra
- Se instala acero para las huellas, Cunetas y bordillos del ultimo tramo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha 24 de mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Encofrado para huellas, cunetas
- Se realiza la instalación del acero para la rampa de acceso
- Se encofra la rampa de acceso
- fundición rampa de acceso
- fundición de viga riostra y huella del lado derecho bajando

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y EQUIPO
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

fecha: 27 de Mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Encofrado para hucha lado derecho subiendo
- fundición de Concreto para la huella lado derecho subiendo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

Fecha 28 de mayo del 2024

Clima: lloviznas en horas de la mañana

Actividades
- Instalación de acero para los bordillos
- Se funde la cuneta del lado izquierdo subiendo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Fiscalizadora

Fecha 29 de mayo del 2024

Clima: lloviznas en horas de la mañana

Actividades:
- Se realizo la instalación de formaleta para el bordillo del lado izquierdo y se funde el bordillo
- Se realizo la fundición del ciclopeo
- Se realizo la fundición de la cuneta del lado derecho

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto

Residente de obra
1920218750S

Fiscalizadora

fecha: 30 de mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el retiro de formaleta del bordillo del lado izquierdo
- Se instala la formaleta para el bordillo lado derecho
- Se realiza la fundición del bordillo
- Se enfoca a realizar el aseo general de la obra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

fecha 31 de mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- Algunos miembros de la Comunidad salieron a rellenar algunas partes del bordillo parte externa
- Se recoge basura y se amontona la tabla utilizado en la obra

Residente de obra
1920218750S

Interventoría

VEREDA BETANIA

CONVENIO 4036-
2023
J.A.C BETANIA

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Clima: Soleado

Actividad

- Se realiza Corte y Conformación de la subrasante del frente # 1, para iniciar con la Construcción de la placa huella, Durante el Cajeo se Persive un fallo sobre el costado derecho de la Vía por todo el Sector donde se instala la red de gas

- Se debio ajustar el talud de la Vía, para poder ganar un ancho aprobado sobre la Vuelta, en este punto se encuentra la alcantarilla.

Personal

- 1 Residente de obra
- 4 Operarios

Herramienta y EQUIPO
- Retroexcavadora
- motoniveladora
- 2 Volquetas

1650037-0547098 TLM
Residente de obra

Inteventoria

Fecha 29 de Febrero del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se realiza Cajeo para el tramo #2 teniendo encuenta los diseños geometricos establecidos
- Sobre el tramo se encuentra una alcantarilla, la cual no Cumple Con las especificaciones tecnicas

Personal
- 1 Residente de obra

- 4 operarios

Herramienta y EQUIPO
- 1 Retroexcavadora
- 1 Motoniveladora
- 2 Volquetas

1650037-0547098 TLM.
Residente de obra

Inteventoria

fecha: 11 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza un recorrido con la Veedora del Proyecto la Presidenta de la Junta de accion Comunal, 9 beneficiarios, Se determina en realizar el Cambio del tramo #2 trasladado a la Parte mas arriba por Consecuencia de la realizacion y ajuste

de la alcantarilla que se evidencio en el inicio del tramo anteriormente Seleccionado.

Personal
- 1 Residente de obra

1030337-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha = 12 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- descargue de acero de 3/8"
- Adecuación del sitio de almacenamiento del acero
- Adecuacion del tramo # 2
- Sellado de la Capa natural o terreno de la Subrasante, Se percibe un faltante el Cual es generado por el mal

manejo del material que se utilizo al realizar el relleno sobre la zanja desarrollado para la instalación de la red de gas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes
- 1 operador de vibro
- 1 Operador de retroexcavadora

Herramienta y Equipo
- 1 Retroexcavadora
- 1 Vibro Compactador
- Herramienta menor

Material
- Acero de 3/8"

1030337-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

fecha = 13 de marzo del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se realiza Corte y figurado de acero para viga riostra
- Adecuación del fallo presentado en el tramo # 2
- Descargue de material sub-base granular

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes
- 3 operarios

Herramienta y Equipo
- 1 vibro compactador
- 1 Retroexcavadora
- 1 Volqueta Sencilla
- Herramienta menor

1650 37-047098 TLM
Residente de obra

Inter Ventoria

fecha: 14 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el traslado de material de sub-base granular en Volqueta Sencilla
- Se riega el material de sub-base con la retroexcavadora
- Compactación del material

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 3 operarios

Herramienta y Equipo
- 1 Retroexcavadora

- 1 Vibro Compactador
- 1 Volqueta Sencilla
- Herramienta menor

1640374-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

fecha: 15 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se continua con la instalación de la Sub-base granular
- Se sella la subrasante del tramo #1
- Se realiza corte, figurado y amarre de acero para las vigas riostra
- Se acopia material de Sub-base granular a la entrada para despues hacer el traslado hacia la obra en Volqueta Sencilla

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes
- 3 operadores

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Vibro Compactador
- Retro excavadora
- 1 Volqueta Sencilla

Materiales
- Sub-base granular

1640374-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

fecha: 16 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se termina de instalar la Sub-base granular en el tramo #2
- Excavación para Viga riostra
- Instalación de acero

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 3 operarios

Herramienta y Equipo
- Retroexcavadora
- Vibro Compactador
- Volqueta Sencilla

161037-0547098 TLM
Residente de obra

Fiscalizadora

Fecha: 18 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza acarreo de arena y triturado para la Construcción de la Placa huella tramo #2
- Se instala Sub-base tramo #1
- Se Continua con la instalación de acero en el tramo #2

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 3 Operarios

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Retroexcavadora
- 1 Vibro Compactador
- 1 Volqueta sencilla

(16403)-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha: 19 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se termino el traslado de material petreo al tramo # 2
- Se corrigio el fallo localizado en el tramo # 1
- Se termino de regar material de sub-base granular en el tramo # 1
- Compactación de material Sub-base en el tramo # 1
- Se continuo con la excavación para viga riostra en el tramo # 2
- Se instalo acero en el tramo # 2

Personal
- 1 Residente de obra

- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 3 Operarios

Herramienta y Equipo
- 1 Retroexcavadora
- 1 Vibro Compactador
- 1 Volqueta Sencilla
- Herramienta menor.

(16403)-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha: 20 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación viga Riostra
- Instalación de acero para viga riostra huella, cuneta y bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor.

[signature]
363037-0547098TLM
Residente de obra

Intervención

Fecha: 21 de Marzo del 2024

Clima: Nublado

Actividades:
- Se Continua con la instalación del acero tramo # 2

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

- 5 Ayudantes.

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

[signature]
363037-0547098TLM
Residente de obra

Intervención

Fecha: 22 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se termina de instalar el acero en el tramo # 2
- Instalación de formaleta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

161037-0543098 TLM
Residente de obra

InterVentoria

Fecha: 23 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se continua con la instalación de la formaleta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

161037-0543098 TLM
Residente de obra

InterVentoria

Fecha: 26 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Toma de muestra de densidades de los tramo H 1 y 2.
- Corte y figurado de acero para el tramo H 1

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

165037-054709B TLM.
Residente de obra

Interventoria

fecha 27 de Marzo del 2024

Clima = Soleado

Actividades =
- Corte y figurado de acero para el tramo # 1

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor
- Mezcladora

165037-054709B TLM
Residente de obra

Interventoria

fecha = los días 28 y 29 del mes de Marzo no se laboro por ser festivos y alusivos a la Semana Santa

- fecha = 1 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua con el Corte y figurado de acero para el tramo # 1

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor

165037-054709B TLM.
Residente de obra

Interventoria

Fecha: 02 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Inicia Con la fundación del tramo #2 donde se empieza a fundir viga riostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

[illegible] 054098 TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha 3 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se Continua Con la fundicion de la huella tramo #2
- Toma de muestras Cilindro
- transporte de material arena y triturado Para el tramo #2.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 2 operarios

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Volqueta
- Retro excavadora
- Herramienta menor

1061037-054098TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha 4 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades:
- Se continua con la fundicion de viga riostra, huella y cuneta tramo #2

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo:
- Mezcladora
- Herramienta menor

360037-054709B TLM
Residente de obra

Inteventora

Fecha: 5 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se adecua tramo para un sobre ancho para generar ingreso a una finca en el tramo #2
- Se realiza fundicion de ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Rana
- Herramienta menor

360037-054709B TLM
Residente de obra

Inteventora

Fecha: 6 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continuo con la fundición de la viga riostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor
- Mezcladora

1630 07-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoría

fecha: 8 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continuo con la fundición de viga riostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

1630 37-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoría

fecha: 9 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se funde ciclopeo

- fundición e instalación de acero para rampa de acceso tramo # 2

Personal y Equipo
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

165037-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoría

Fecha: 10 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el formaleteo de bordillo a ambos lados tramo # 2.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

- Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

165037-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoría

Fecha: 11 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se realiza la fundición del bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

SG1037-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

Fecha 12 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se concluye con la fundicion de los bordillos tramo # 2.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora

- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 13 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el traslado de material y equipo para el tramo # 1

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

SG1037-0547098 TLM
Residente de obra

Interventoria

fecha: 15 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se inicia con la adecuación del en el tramo # 1
- Excavación para viga riostra
- Instalación de acero

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor

JG1037-0547098
Residente de obra

Interventoria

fecha: 16 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Instalación de acero para viga riostra, huella, cuneta y bordivo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor

JG1037-0547098
Residente de obra

Interventoria

fecha: 17 de abril del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Amarre de acero
- Encofrado para huella y Cuneta tramo # 1

Personal
- Residente de obra
- 1 maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

1630 37-0547098
Residente de obra

Interventoria

fecha 18 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Fundicion de Concreto para huella,

Cuneta y viga riostra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 mezcladora

1630 37-0547098
Residente de obra

Interventoria

fecha: 19 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se Continua con la fundicion Para viga riostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

1061037-0547098 TUM
Residente de obra

Interventoría

fecha 20 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza la fundición del ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

1061037-0547098 TUM
Residente de obra

Interventoría

fecha: 22 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Encofrado y fundición de bordillo a ambos lados tramo # 1

Personal
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes
- 1 Residente

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor.

0601037-054709BTLM
Residente de obra



Fecha: 23 de abril del 2024

Clima: Nublado, en horas de la tarde se Presentaron lluvias fuertes.

Actividades
- Excavación e instalación de acero Para viga riostra, huella y Cuneta
- encofrado

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo.
- Herramienta menor

0601037-054709BTLM
Residente de obra



Fecha: 24 de abril del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se realiza la adecuación del terreno, el cual fue dañado por las fuertes lluvias del día anterior
- Se vuelve a instalar el acero
- Se retira material (barro) de sedimento que se genero por las lluvias

Personal
- 1 Residente
- 1 Maestro

- 5 Ayudantes
- 1 Operador

Herramienta y Equipo
- 1 RetroexCavadora
- 1 Rana
- Herramienta menor

Cuneta
56037-054709@TLM.
Residente de obra

Interventoría

Fecha 25 de abril del 2024

Clima: Lloviznas durante el dia

Actividades
- Se realiza el encofrado para proceder a realiza la fundicion de huellas, viga riostra y Cuneta
- Se termina de adecuar el acero de las huella, viga riostra y Cuneta con el bordillo

Personal
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha 26 de abril del 2024

Clima: Lloviznas en horas de la mañana

Actividades
- Se realiza la fundicion de Concreto para viga riostra, huella y cuneta de un tramo de la Placa huella

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha 27 de abril del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Retiro de formaleta
- Se funde el Concreto ciclopeo
- Se funde un sobreancho de la vía en Concreto ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha 29 de abril del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Se realiza el encofre para bordillo
- Se funde el bordillo
- Se adecua el terreno para Continuar con la placa huella

Personal
- 1 Maestro

5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha 30 de abril del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Se termina de adecuar el terreno
- Se retira la formaleta del bordillo

Personal
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha 1 de mayo del 2024

Clima: lluvias en horas de la mañana

Actividades
- Se realizan excavaciones para Viga riostra

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha 2 de mayo del 2024

Clima: llovizna

Actividades
- Se procede a la instalación de las viga riostra, Se marcan para ubicar el acero de las huella y Contetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha 3 de Mayo del 2024

Clima: Llovizna durante el dia

Actividades
- Se Continua Con la instalacion del acero para huella y Contetas

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 4 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades:
- Se termina de organizar el acero para las huella, cunetas y bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra — Interventoría

Fecha 6 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Se enfoca a realizar el enrafiado para las huellas y cunetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra — Interventoría

Fecha 7 de mayo del 2024

Clima: lloviznas durante la mañana

Actividades:
- Se continua con la formaleteada de las huellas y cunetas
- Se realiza fundición de concreto para viga riostra y huellas, cunetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

Residente de obra

Fecha 8 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Se Continua Con la fundición del Concreto para las viga reostras huellas y Cunetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Fecha: 9 de mayo del 2024

Clima: lluvias en horas de la mañana

Actividades
- Se realiza la instalación de formaleta para el bordillo
- Se llava Piedra al sitio para fundir el ciclopeo
- Se funde parte del ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

Residente de obra Interventoria

Fecha: 10 de Mayo del 2024

Clima: llovizna en horas de la tarde

Actividades
- Se realiza la fundición en Concreto para el bordillo a ambos lados
- Se organiza el terreno
- Se hacen excavación para las Viga riostra del ultimo tramo

- Se instala las Vigas riostra
- Se instala acero para las huellas y Cunetas para la parte final del tramo 1

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

Fecha 11 de mayo del 2024

Clima nublado

Actividades
- Se termina de instalar el acero

de las huellas, Cunetas y bordivo
- Se realiza la instalación de formaleta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
-

Residente de obra

Fecha 13 de mayo del 2024

Clima:

Actividades
- Se realiza la fundición de Concreto para el ultimo tramo de la placa

huella del tramo 1
- Se funde huella y Cuneta

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Fecha 14 de mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades:
- Se realiza el encofrado de los bordivos
- Se funde los bordivos

- Se funde el Ciclopeo
- asi de esa manera Concluye la Placa huella del tramo 1
- Se transporta el material como lo es la tabla y la mezcladora para realizar trabajos en el tramo 2
- Se adcua el ferreno del tramo 2 Para Continuar la placa huella
- Se realiza el Corte y figurado del acero para las Vigas riostra
- Se amarran las Vigas riostra
- Se realiza el Corte del acero Para las huellas y Cunetas
- Se Procede a realizar las excavaciones para las Viga riostra
- Se instala la Viga riostra y acero para las huella y Cunetas

Personal
- 1 Macstro
- 1 Residente de obra
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramientas menor

Residente de obra

Inspectoria

fecha 15 de mayo del 2024

Clima: Lloviznas en horas de la mañana

Actividades
- Se realiza la instalación del acero para la rampa de acceso a la placa huella
- Se realiza la instalación de la formaleta
- Se realiza la fundicion de Concreto para la rampa de acceso
- fundición de viga riostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra ~~Ventoria~~

Fecha 16 de Mayo del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Retiro de formaleta
- Se instala la formaleta para los bordillos
- Se funde los bordillos
- Se funde en concreto ciclopeo

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Fecha: 17 de Mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividad
- Retiro de formaleta
- Aseo general de la obra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

- 4 Ayudantes

Nota: la Comunidad en general salio a Colaborar Con el casco general a la obra de la Placa huella

Residente de obra — Inf. Ventosilla

VEREDA LAS AGUILAS

CONVENIO 4778-

2023

JAC LAS AGUILAS

7 Junio del 2023

Clima: Soleado

Actividad
- Se realiza el replanteo
- Se riega el material de sub-base granular
- Se realiza la Compactación del material de sub-base granular

Personal
- 1 Residente de obra
- 3 Operario

Herramienta y Equipo
- 1 Retroexcavadora
- 1 Vibrocompactador
- 1 Motoniveladora

Materiales
- 2 Viajes de sub-base granular

Residente de obra

Interventoria

Fecha 8 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades

- Se Continua Con la distribución y Compactación del materia Sub-base granular.

Personal

- 1 Residente de obra.
- 3 Operarios

Herramienta y Equipo

- 1 Motoniveladora
- 1 Vibro Compactador
- 1 Retroexcavadora

Residente de obra

Interventoria

Fecha Lunes 10 de Junio del 2024

No se laboro por Ser dia festivo

Residente de obra

Interventoria

Fecha Martes 11 de Junio del 2024

No se laboro desde el dia 11 - hasta el dia 13 de Junio por Cuestiones de afiliacion del personal

Residente de obra

Interventoria

Fecha Viernes 14 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades

- Se inicia labores tomando medidas para la placa huella
- Se realiza Corte y figurado de acero
- Se realiza amarre de acero para Viga riostras
- Se realiza la toma de densidad

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 2 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Materiales
- 200 varillas de 3/8
- 50 tablas de 15 cm

Residente de obra

Interventoria

fecha Sabado 15 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua con el Corte, figurado, y amarre de acero

- Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 2 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Herramientas menor

Residente de obra

Interventoria

fecha lunes 17 de Junio del 2024

Clima: Llovizna en horas de la mañana

Actividades
- Se realiza excavaciones para las Viga riostra
- Se realiza la instalación de acero para viga riostra, huellas y Cuneta

Personal
- 1 Maestro
- 2 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha Martes 18 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua con la instalación del acero

- Se empieza a formaletear

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha Miercoles 19 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua con la formaleteada de las huecos y viga riostra
- Se realiza fundición de huellas y viga riostra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

- Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Vibro de Concreto
- 1 Mezcladora

Materiales
- 50 bultos de cemento

Residente de obra InterVentoria

Fecha Jueves 20 de junio del 2024

Clima: Lloviznas en horas de la mañana

Actividades:
- fundición de Concreto para huellas

- amarre de acero para bordillo

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibro de Concreto

Residente de obra Interventoria

Fecha Viernes 21 de junio del 2024

Clima: Lloviznas

Actividades:
- Instalacion de formaleta para Cuneta
- Fundicion de Cuneta
- Amarre de acero para bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

Fecha Sabado 22 de Junio del 2024

No se laboro

Residente de obra Interventoria

Fecha lunes 24 de Junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de acero para bordillo
- encofrado para la Cuneta

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

Fecha Martes 25 de Junio del 2024

Clima Soleado

Actividades
- fundición Cuneta derecha

- Encofrado para bordillo
- Excavación para dentellon de la rampa de acceso
- amarre de dentellon
- fundición bordillo izquierdo

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto
- Herramienta menor

Nota: En horas de la tarde hubo visita por parte del ingeniero Jose Miguel

Residente de obra

Interventoria

Fecha Miercoles 26 de junio del 2024

Clima: llovizna en horas del medio dia

Actividades
- Encofrado bordillo derecho
- Fundicaón de bordillo lado derecho
- Instalación y amarre de acero para rampa de acceso
- Encofrado de rampa de acceso
- fundición de rampa

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha Jueves 27 de Junio del 2024

Clima Soleado

Actividades
- Se ubicaron rocas para la fundición de los ciclopeos
- Fundición del empedrado o ciclopeo

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha Viernes 28 de junio del 2024

Clima: llovizna en horas de la mañana

Actividades:
- Fundición del ciclopeo
- Excavación para viga riostra

Personal
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha Sabado 29 de junio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación Para viga riostra
- Limpieza del terreno del material
Sacado de la excavación Para las vigas riostra

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

Fecha Lunes 01 de julio del 2024

No se laboro Por ser dia Festivo

Residente de obra Interventoria

Fecha Martes 2 de julio del 2024

Clima: llovizna en horas de la mañana

Actividades:
- Instalacion, de viga riostra
- Instalación y amarre de acero para huellas y Cunetas

Personal
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- Herramienta menor.

Residente de obra Interventoria

fecha: Miercoles 3 de julio del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Corte y figurado de acero para Coreta y huellas
- amarre de acero

Personal
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes
- 1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
-

Residente de obra Inter. Vanforica

fecha Jueves 4 de julio del 2024

Clima: lloviznas

Actividades
- Instalación de formaleta para huellas
- Amarre de acero

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Inter. Vanforica

fecha Viernes 5 de julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de formaleta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

fecha Sabado 6 de julio del 2024

clima: nublado

Actividades:
- fundicón de viga riostra y huella a ambos lados

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Personal
- 1 maestro
- 4 Ayudantes

Residente de obra Interventoría

fecha 8 de julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades:
- Retiro de formaleta
- instalación de formaleta para huellas y cunetas
-

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Fecha: Martes 9 de Julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Encofrado para Cunetas
- fundición de Cuneta lado derecho

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

- Herramienta menor

Residente de obra

Fecha: Miercoles 10 de Julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- instalación de acero para bordillo lado izquierdo
- Encofrado para bordillo lado derecho

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha Jueves 11 de Julio del 2024

clima lloviznas en horas de la mañana

Actividades
- fundicion de Cuneta lado izquierdo
- fundicion de bordillo lado derecho

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra Interventoria

fecha Viernes 12 de Julio del 2024

Clima: lluvias en horas del medio dia

Actividades:
- fundicion de 3 cuadros de huella al lado derecho y 3 al lado izquierdo con las vigas riostra.
- Se realiza el encofrado para el bordillo lado izquierdo
- Se lleva piedra al sitio donde se va a fundir

Personal
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto
- Herramienta menor.

Residente de obra Inspectoría

fecha Sabado 13 de Julio del 2024

Clima: Lloviznas

Actividades
- Se realiza la fundicion del bordillo del lado izquierdo
- se encofra el bordillo lado derecho y se funde bordillo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra Inspectoría

fecha 15 de Julio del 2024

Clima: Sokado

Actividades
- fundicion de Concreto ciclopeo de los dos cuadros de 45cm. al lado derecho y izquierdo de la placa huella se fundieron 22 cuadros

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Herramienta menor

Nota: Se realizo la suspension del Convenio

Residente de obra

Interventoria

fecha: Miercoles 24 de julio 2024.

Nota: Se da el reinicio del Convenio

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza excavacion para las vigas Riostra
- Se instala viga riostra
- Se instala el acero para las huellas Cunetas y bordillo
- Se realiza el encofrado de huellas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQUIPO
- herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: Jueves 25 de julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza fundicion de viga riostra y huellas, Cunetas
- Se termina de encofrar para poder fundir

Personal
- 1 Residente de obra

- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha: Viernes 26 de Julio del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- Se retira la formaleta
- Se realiza la fundición del ciclofto
- Se organiza el acero para la rampa de acceso
- Se funde la rampa

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha Sabado 27 de Julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el encofrado de los bordillos
- Se funden los bordillos
- Se realiza excavación con la retroexcavadora

en el tramo 2.
- Se realiza la Perfilado del terreno
Se aplica la Sub-base granular
- Se realiza la Compactación de la Sub-base granular

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor
- 1 Retro excavadora
- 1 motoniveladora
- 1 Vibro Compactador

Materiales
- 2 Viajes de Sub base granular

Residente de obra Interventoria

Fecha Lunes 29 de Julio del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Corte y figurado de acero fera el tramo 2 Se realizan las vigas riostra
- Se hacen las Pertinentes medidas en el terreno

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: Martes 30 de julio del 2024

Clima: nublado

Actividades:
- Se Continua Con el Corte figurado y amarre de acero

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: Miercoles 31 de Julio del 2024

Clima: lluvias en horas del medio dia

Actividades:
- Se Continua Con corte, figurado y amarre de acero
- Excavación para viga riostra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor

Materiales
- 1 viaje de triturado
- 1 viaje de arena

Residente de obra

Interventoria

Fecha jueves 01 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continuan Con las excavaciones Para las Viga riostra
- Se instala el acero Para las huellas
- Se instalan las Viga riostra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha 02 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua Con la instalación del acero Para las huellas, Cunetas y bordillo
- Se inicia a encofrar las huellas y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

fecha Sabado 3 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua instalando la formaleta
- se deja todo listo para fundir

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQuipo
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha 05 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se emfieza a realizar la fundición de las vigas riostra, huellas, Conetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y EQuipo
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto
- Herramienta menor

Materiales
- 120 bultos de Cemento
- 1 viaje de arena
- 1 viaje de grava

Residente de obra Interventoria

Fecha: Martes 06 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua realizando la fundición de las viga riostra, huellas, Contras y los sobre anchos de la via.

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra

Interventoria

Fecha: Miercoles 07 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se retira formaleta
- Se funden los ciclopeos de una parte de la placa huella

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra

Interventoria

fecha Jueves 08 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se Continua Con la fundición de los ciclopeos

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de Concreto
- Herramienta menor

Materiales
- Cemento 40 bultos

Residente de obra Interventoría

fecha Viernes 09 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Se realiza el encofrado de los bordillos
- Se funden los bordillos
- Se hace excavación para los dentellones de las rampa de Inicio y final
- Se instala el acero de las ramfas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra Interventoría

Fecha Sabado 10 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- retiro de las formaletas
- fundición de las rampas de inicio y final

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora.
- 1 Vibro de Concreto

Residente de obra. Interventoría

Lunes 12 de agosto del 2024

Clima - Soleado

Actividades:
- limpieza general
- Relleno del espaldon de los bordillos

Personal
- Residente de obra
- Maestro
- Ayudante

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

VEREDA SANTA ROSA

CONVENIO 4047-

2023

J.A.C SANTA ROSA

Fecha: 29 de febrero del 2020

Clima Soleado

Actividades
- Localizacion y Replanteo
- Levantamiento topografico
- Conformacion de la Calzada existente

Personal
- Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Retroexcavadora
- 1 Equipo topografico



Residente de obra

Inspector

fecha- 01 de Marzo del 2024

Clima Soleado

Actividades.
- Se Continua con la Conformacion de la Calzada
- Se realiza la instalacion de Sub-Base Granular
- Se realiza la Compactacion del material

Personal
- Residente de obra

Herramienta y Equipo
- 1 Retroexcavadora
- 1 Vibrocompactador Bomag

Material
- 10 Viajes de Sub-Base Granular
- 2 Viajes de Material Petreo

Residente de obra

Inteventoria

fecha- 02 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias fuertes en horas de la mañana

Actividades
- Se Continua con la Compactacion de la Sub-Base granular en horas de la tarde

Personal
- Residente de obra

Herramientas y Equipo
- Vibrocompactador Bomag

Residente de obra

Interventoria

fecha = 04 de Marzo del 2024

Clima = Lluvias fuertes en horas de la Mañana

Actividades
- Instalación de Sub-Base granular
- Compactación del material
- Excavación para la Construcción de la alcantarilla

Personal
- Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Retroexcavadora

- Vibrocompactador Benitti

Material
- 2 Viajes de Sub-Base
- 2 Viajes de material Petreo
- 6 Tubos de 36"

Residente de obra

Interventoria

fecha = 5 de Marzo del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- Instalacion de Sub-Base
- Compactación
- Vaciado de Solado
- Instalación de tubos de 36"
- Relleno de alcantarilla

Personal
- Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador Benti
- Herramienta menor

Material
- 3 Viages de Sub-Base granular
- 410 bultos de Cemento
- 30 tablas bona x 30 cm
- 60 tablas bona x 15 cm

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 6 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Relleno manual de la cimentacion
- Compactacion de material
- Compactacion de Sub-Base

Personal
- Residente de obra

Herramienta y Equipo
Vibrocompactador Benti
Herramienta menor

Material
2 Viajes de Sub-Base granular

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 7 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias a partir de las 3 pm

Actividades
- Excavación para Cuetes anteriores
- Excavación para reubicación de la red de gas
- Compactación de Sub. Base

Personal
1 Residente de obra
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibrocompactador Bomin
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha: 8 de Abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Compactación de Sub-Base
- Excavación para reubicación de la red de gas
- Relleno de Brechas de la red de gas

Personal
1 Residente de obra
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Vibrocompactador Bomin

Material
82c Varillas Corrugadas 3/8
60 Varillas Corrugadas 1/2
569.86 kg de acero figurado de 3/8
20 kg de alambre
Pintura de 2 L

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 9 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Relleno de brechas de la red de gas
- Compactación de Material

Personal
1 Residente de obra
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
Vibrocompactador Benito
Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 11 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalacion de Solado Poceta alcantarilla
- figurado de acero
- fundicion de placa de piso de la Poceta de la alcantarilla

Personal
1 Maestro
1 Residente de obra
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Vibrocompactador Benito
- Mezcladora
- Herramienta menor

Material
6 viajes de material Petreo

15 Camillas

Residente de obra

Interventoria

fecha= 12 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- figurado de acero para las aletas de la alcantarilla
- Instalacion de formaleta de faceta de la alcantarilla

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Materiales
- 5 viages de Material Petreo

Residente de obra

Interventoria

fecha= 13 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de formaleta faceta de alcantarilla
- fundición de la faceta
- figurado de acero placa de descole alcantarilla y dintel

- fundicion de placa de descole de alcantarilla y dintel

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Material
1 Viaje de sub-Base granular
3 Viajes de material Petreo
Cercos de madera
Polines de madera

Residente de obra

Interventoria

fecha = 14 de marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalacion de formaleta de aletas y muro pantalla del descole de la alcantarilla

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Material
3 Viajes de material Petreo

Residente de obra

Interventoria

Fecha = 15 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Fundición de aletas y muro pantalla del descole de la alcantarilla
- Figurado de acero para las vigas riostra

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Material
- 2 Viajes de Material Petreo

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 16 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Figura de acero Viga riostra

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra

Interventoria

Fecha = 18 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- figurado de acero Viga riostra
- Instalación de formaleta
- Instalación de acero
- Excavación para viga riostra

Personal
- 1 Residente de obra
  1 Maestro
  5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
  Mezcladora

Residente de obra

Interventoría

Fecha = 19 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias en la noche

Actividades
- Fundición de cunetas y sobrecanche
- Fundición del deflector

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra

Interventoría

fecha = 20 Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de viga riostra y huellas
- Instalacion de formaleta para bordillo
- Instalación de formaleta para huellas y Cuneta
- Excavacion de viga riostra

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

fecha: 21 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias en horas de la tarde

Actividades
- Instalacion de acero
- fundicion de ciclopeo
- fundicion de bordillo
- Instalacion de viga Riostra

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra Interventoria

Fecha: 22 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de huellas y Cunetes a ambos lados
- fundicion de Viga Riostra
- Toma de densidad a la Sub-Base

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra Interventoria

Fecha: 23 de Marzo del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de ciclopeo

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra Interventoria

fecha: 25 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias en horas de la mañana

Actividades
- Instalacion de formaleta
- Instalacion de acero de refuerzo de huellas y cunetas
- fundicion de Viga Riostra
- fundicion de Cuneta a lado y lado
- Excavacion y instalacion de acero para Viga Riostra

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

fecha: 26 de Marzo del 2024

Clima: Lluvias apartir 7am - 9am

Actividades
- Relleno y nivelacion de Cunetas por perdidas ocasionadas por las lluvias
- fundicion de concreto de huellas
- Excavacion Viga Riostra

Personal
- 1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha = 27 de Marzo del 2024

Clima: Nublado

Actividades
- fundicion de Concreto ciclopeo
- Instalación de formaleta para huella y Cuneta
- Instalacion de acero para Viga Riostra, huella y Cuneta
- fundicion de Cuneta a ambos lados
- Toma de muestra de Concreto
- Se realizaron actividades de limpieza de alcantarilla
- Se realizaron actividades de desmonte y limpieza de zonas no boscosas

Personal

- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

Nota: El dia lunes 25 de Marzo fue festivo pero se trabajo en Compensación del dia 30 de Marzo. Igualmente los dias 28 y 29 del mes de Marzo no se laboro debido a que eran dias festivos en alusion a la Semana Santa

fecha: 01 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundicion de Concreto de huellas y Viga Riostra
- Instalacion de formaleta
- Instalacion de acero para huellas y Cunetas
- Excavacion e instalacion de acero para Viga Riostra

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoria

Fecha: 2 de abril del 2024

Clima: lluvias en horas de la madrugada

Actividades
- fundicion de Concreto para huellas y Cuneta
- fundicion de Ciclopeo
- fundicion de Viga Riostra
- Instalacion de formaleta para bordillo a ambos lados
- Toma 2 de cilindros

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha = 3 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalacion de formaleta
- Excavacion para Viga Riostra
- Instalación de acero
- fundicion de Concreto para Cuneta

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta menor
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha = 4 de abril del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- fundicion de Concreto para huella, viga Riostra y Cuneta a ambos lados
- Instalación de formaleta para bordillo

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoria

fecha= 5 de abril del 2024

Clima= Soleado

Actividades
- Fundicion de Concreto ciclopeo
- Instalación de formaleta
- Excavación para Viga Riostra
- Instalación de acero de refuerzo
- Nivelación de Cunetas Con Sub-Base

Personal
1 Residente de obra
1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra

Interventoria

fecha= 6 de abril del 2024

Clima= Soleado

Actividades
- Fundición de Concreto para huellas, Cuneta y Viga Riostra
- Instalación de acero
- Se termino actividades de desmonte y limpieza de zonas no boscosos
- Se Continua Con la limpieza de obras de drenaje

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Interventoría

Fecha= 8 de abril del 2024

Clima = Soleado

Actividades
- figurado de acero para Viga Riostra
- Excavación para Viga Riostra
- Instalación de formaleta
- Instalación de acero para huella y Cuneta
- fundición de Concreto ciclopeo

Personal
1 Maestro
5 Ayudantes
1 Residente de obra

Herramienta y Equipo
- Mezcladora

- Herramienta menor

Materiales
- 90 bultos de Cemento

Residente de obra Interventoría

Fecha: 9 de abril del 2024


Clima = Soleado

Actividades
- fundición de Concreto para huella, Cuneta y Viga Riostra
- Instalación de formaleta para huella, Cuneta y Sobreancho de la Curva

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro

- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora



Residente de obra Interventoría

Fecha - 10 de abril del 2024


Clima - Soleado

Actividades
- Fundición de Concreto para losetas y Cunetas incluye Sobrecimiento
- Fundición de Viga Riostra
- Instalación de formaleta y acero

Personal
- 1 Residente
- 1 Maestro

5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor



Residente de obra Interventoría

Fecha - 11 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Fundición de Concreto para losetas y Cunetas de cantos laterales
- Fundición de Concreto ciclopeo
- Fundición de Concreto para Viga Riostra
- Fundición de Concreto para Sobrecimiento de Cunetas
- Limpieza de alcantarillas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Inspectoria

Fecha - 12 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de acero de refuerzo Para hucllos, Cuneta y Viga riostra
- Excavación Para Viga riostra
- Instalación de acero Para bordillo
- fundición de Concreto Para Viga

riostra y huellas
- Toma de muestra de Cilindro

Personal
- 1 Maestro
1 Residente
5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Materiales
236 bultos de Cemento
45 kilos de alambre
24 libras de Pintura
30 tablas Comunes de 30 cm
30 tablas Comunes de 15 cm
20 Polines

Residente de obra

Inspectoria

fecha: 13 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- fundición de Concreto para Cuneta sin cantos laterales
- Actividad de limpieza de ríos de drenaje
- figurado de acero para viga Riostra

Personal
- 1 Residente
  1 Maestro
  5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra

Interventoría

fecha: 15 de abril 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación para viga riostra
- instalación de acero para viga riostra, huella, cuneta y bordillo
- instalación de formaleta
- fundición en Concreto para viga riostra, huella y cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
  5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Material
- 3 Viajes de material ferreo

Residente de obra Inspectoria

Fecha = 16 de abril del 2024

Clima [illegible]

Actividades
- Actividades de limpieza de alcantarilla
- Excavación para viga riostra
- Instalación de acero de refuerzo para huella, contra y descanso
- Instalación de formaleta
- Fundición de concreto para Huellas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Material
174 bultos de Cemento

Sin trabajos horas extras.

Residente de obra Inspectoria

Fecha: 17 de abril del 2024

Clima: [illegible]

Actividades
- Fundición de concreto para viga riostra huellas y contra
- Instalación de formaleta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- mezcladora

- Se trabajaron horas extras -

Residente de obra Inspección

Fecha 18 de abril del 2024

Clima Soleado

Actividades
- instalación de acero de refuerzo para huella, contra y bordillo
- fundición de Concreto para viga riostra

huella y contra
- fundición de Concreto ciclópeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Material
- alambre y punta
- 90 bultos de Cemento estructural
- 150 varillas de 3/8

- Se trabajo horas extras

Herramienta y Equipo
- 1 Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra Inspección

fecha: 19 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación para Viga riostra
- instalación de acero para viga riostra huella, Cuneta y bordillo
- instalación de formaleta
- fundición de Concreto para Viga riostra huella y Cuneta
- fundición de Concreto ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Material
- 4 viajes de material Petreo

- Se trabajaron horas extras

Residente de obra

Interventoria

fecha = 20 de abril del 2024

Clima: nublado

Actividades
- Instalación de acero de refuerzo para Viga riostra, huella, Cuneta y bordillo
- fundición de Concreto ciclopeo
- Terminacción de actividades de limpieza de alcantarilla

Herramienta y Equipo
- Mezcladora

- Herramienta menor

- Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Residente de obra

Interventoría

Fecha: 22 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Excavación para viga riostra
- Instalación de acero para viga riostra, huella, cuneta y bordillo
- Instalación de formaleta para bordillo
- Fundición de Concreto para cuneta del lado derecho

Personal:
1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

Fecha: 23 de abril del 2024

Clima: Lluviosa

Actividades:
- Fundición de Concreto para bordillo
- Excavación e instalación de acero para viga riostra
- Fundición de Concreto para huella viga riostra y cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Residente de obra

Fecha: 24 de abril del 2024.

Clima: Nublado

Actividades
- Instalación de acero para huecos, Cunetas y Bordillo
- instalación de formaleta
- fundición de ciclopeo
- fundición de Concreto para viga

Maestro, huecos y Cunetas

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

Material
- 170 barras 3/8
- 20 bultos de Cemento

Residente de obra

Fecha: 25 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Instalación de Sub-base granular para nivelación de Cunetas
- Excavación para viga nostra
- instalación de acero para viga nostra, huella y Cuneta, bordillo
- instalación de formaleta
- fundición de Concreto para viga nostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

Material
- 1 viaje de Sub-base granular

Residente de obra — Interventoría

Fecha 26 de abril del 2021

Clima: Lluvias en horas de la mañana.

Actividades
- Instalación de formaleta
- fundición de Concreto para viga nostra, huella y Cuneta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Mezcladora
- Herramienta menor

Residente de obra — Interventoría

fecha: 27 de abril del 2024

Clima: Soleado

Actividades
- Corte y figurado de acero para Viga riostra
- Fundición de Concreto ciclopeo

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Material
- 1 viaje de Sub-base.

Residente de obra

Fecha: 29 de abril del 2024

Clima Soleado

Actividades
- Instalación de sub-base granular para la nivelación de Cunetas
- Excavación para viga riostra
- instalación de acero para viga riostra, huella, Cuneta, bordillo y Placa de transición final
- instalación de formaleta
- fundición de Concreto para viga riostra, huella, Cuneta y Placa de transicion final

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramientas y Equipo
- Herramienta menor
- 1 Mezcladora

Material
- 45 bultos de Cemento estructural

Residente de obra Inspección

Fecha: 30 de abril del 2024

Clima Nublado

Actividades
- instalación de formaleta para
bordillo
- Fundición de Concreto para bordillo
- Fundición de Concreto ciclo ruta

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Maestro
- 5 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor
- 1 mezcladora

Residente de obra Inspección

Fecha. 1 de Mayo del 2024

No se labora por ser un día festivo

Residente de obra Inspección

Fecha 2 de mayo del 2024

Clima Soleado

Actividades.
- Retiro de formaleta de los bordillos
- Relleno de la parte posterior de los
bordillos

- Confección del relleno
- limpieza General

Personal
- 1 Residente de obra
- 2 Ayudantes

Herramienta y Equipo
- Herramienta menor

Residente de obra

Interventoría

ANEXO 12:
REGISTRO FOTOGRÁFICO


Registro fotográfico:

VEREDA EL PROGRESO:










































VEREDA BETANIA:




JR
PS
S

























VEREDA LA AGUILAS:












SANTA ROSA:









DC
L
RA















ANEXO 13:

CONTRATO INTERVENTORIA 4761 DE 2023, ORDEN DE INICIO, SUSPENSION Y REINICIO No.01 Y 02, PRORROGA No.01 Y 02

IP-DT-HUI-012-2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 4761 DE 2023

JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en la Argentina (H) en su calidad de Director Territorial Huila, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y facultado al respecto por medio de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 Resolución 3429 de noviembre 5 de 2021y Resolución No. 3684 del noviembre 24 de 2021 expedidas por el INVIAS informa **al CONSORCIO R&C** (en adelante el "contratista"), con No de **Nit 901.776.480 - 0**, representada legalmente por VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 19.266.128 de Bogotá D.C., que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-HUI-012-2023**, El contrato se regirá por las **Leyes** 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y FI PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo y las previstas en la Ley.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE $ 82.526 323 00 INCLUIDO IVA, equivalentes a 71,144 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera: a) TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($31.483 851,00) MONEDA CORRIENTE SUBTOTAL COSTOS BASICOS b) CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($45.060.540,00) PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES c) VALOR IVA (19%) CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.981.932.00). También incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato

QUINTA. FORMA DE PAGO El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, **EL INTERVENTOR** deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por **EL INSTITUTO** y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto.

El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 27 de abril de 2021.

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: El INSTITUTO no entregará al contratista anticipo, ni pago anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es: Hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de acta de inicio que impartirá la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– E INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE $ 82.526.323,00 INCLUIDO IVA, equivalentes a 71,144 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera: a) TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($31.483.851,00) MONEDA CORRIENTE, SUBTOTAL COSTOS BASICOS b) CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($45.060.540,00) PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS FRENTES c) VALOR IVA (19%) CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.981.932,00). También incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 183223 del 1 de Noviembre de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de $ OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE $ 82.526.323,00 INCLUIDO IVA, así: a) Del recurso "10" fuente "nación" posición catálogo de gasto 'C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL' la suma de $ 82.526.323,00

NOVENA. EL CONTRATISTA presento certificación de cuenta de ahorros No 24129010980 expedido por la entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL, para que el grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato; cualquier cambio en la información bancaria deberá ser reportado, adjuntando copia de la nueva certificación

DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será designada por el funcionario competente, de acuerdo a la Resolución de delegación de funciones vigente, quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 3376 de 2010, deberá: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad., 2) Expedir la certificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato 6) Proyectar el Acta de Liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna del INSTITUTO.

DÉCIMA PRIMERA GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección II del Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de garantía única de cumplimiento, que ampare: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, y en todo caso deberá mantenerse vigente inclusive hasta la liquidación del contrato. b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. c) CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal esto

es 5 años desde la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras por parte de la Entidad (Art. 2.2.1.2.3.1.1.5 y 2.2.1.2.3.1.1.4 del Decreto 1082 de 2015 Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la aprobación del ordenador del gasto El contratista se compromeleará a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía y el Seguro, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

DÉCIMA SEGUNDA LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en los municipios de La Argentina y Nataga y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva Huila

DÉCIMA TERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA CUARTA DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales.

1. Estudios y documentos previos
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Neiva el 30 de noviembre de 2023

Por la Entidad,

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Jesús Eduardo Rincón Silva
Director Territorial Huila

	Nombre	Cargo/Dependencia
Revisó	Rocio del Pilar Medina Ramirez	Abogada programa Caminos Comunitarios DT HUI.

Al contestar cite este radicado: 2023S-VHUI-027841
Fecha: 2023-12-12 18:06:00

Señor (a):
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO R&C

victorgrr1@gmail.com
NEIVA HUILA

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 4761 de 2023 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de interventoría No. 4761 de 2023 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Le informo que, a partir del 13 de diciembre de 2023, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1321123 de fecha 01-12-2023 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 11-12-2023 aprobados en el portal Secop.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como supervisor del Contrato de Interventoría al Ingeniero: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ, para lo cual le solicito coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual en la CARRERA 5 N° 18 – 19, Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL: 315-8686030-e-mail: jmortega@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Atentamente,

Jesús Eduardo Rincón Silva
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Proyectado Por: GLADYS LEIVA ZULETA
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONTRATO NUMERO 4761-2023

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C, identificado con NIT No. 901.776.480 - 0, (Integrado por VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.266.128 de Bogotá D.C. con un porcentaje de participación del 50% y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.703.837 de Neiva, con un porcentaje de participación del 50%)

CONTRATO NÚMERO 4761 DE 2023, PRORROGA UNO (01) AL CONTRATO 4761 DE 2023. Entre los suscritos, **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en La Argentina (H), obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Director Territorial Huila encargado, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y facultado al respecto por medio de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021y Resolución No. 3684 del noviembre 24 de 2021 expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ** , identificado con cédula de ciudadanía número 19.266.128 de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **CONSORCIO R&C**, identificado con NIT No. 901.776.480 - 0 , quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni los integrantes del Consorcio, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 4761 de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes

consideraciones:**1)** Que mediante oficio INVIAS.HUI.INT - 005 de fecha 18 de enero de 2024, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del contrato. **2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 18 de enero de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Director Territorial. **3)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 4761 de 2023 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. - Prorrogar el plazo del Contrato No.4761 de 2023, hasta el 30 de abril de 2024. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR. **CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma virtual de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DEL CONTRATO NUMERO 4761-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024.

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C, identificado con NIT No. 901.776.480 - 0, (Integrado por VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.266.128 de Bogotá D.C. con un porcentaje de participación del 50% y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.703.837 de Neiva, con un porcentaje de participación del 50%)

CONTRATO NÚMERO 4761 DE 2024, PRORROGA DOS (2) AL CONTRATO 4761 DE 2023. Entre los suscritos, **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en La Argentina (H), obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Director Territorial Huila encargado, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y facultado al respecto por medio de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021y Resolución No. 3684 del noviembre 24 de 2021 expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ** , identificado con cédula de ciudadanía número 19.266.128 de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **CONSORCIO R&C**, identificado con NIT No. 901.776.480 - 0 , quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni los integrantes del Consorcio, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 4761 de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes

consideraciones:**1)** Que mediante oficio INVIAS.HUI.INT – 059 de fecha 24 de abril de 2024, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del contrato. **2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 24 de abril de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Director Territorial. **3)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 4761 de 2023 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. - Prorrogar el plazo del Contrato No.4761 de 2023, hasta el 15 de JUNIO de 2024. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR. **CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma virtual de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.