ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	8144/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Instituto Tecnológico Del Sur
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar Nazareth
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Bogotá-Melgar
Teléfono de la Unidad Operativa:	312 554 7693
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cchogarnazareth8144@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Maria Rubiela Giraldo Gallego

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	**10**	**2024**	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:		Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	X

Descripción del evento:

Actividad 1: Arreglo de humedad en techo de oficina trabajo social, sede b, piso 1: se evidencio una humedad en el techo de la oficina

Actividad 2: Construcción de pollo para instalación de lavadora y cambio de baldosa piso: de acuerdo a la compra de la nueva lavadora como dicta el anexo técnico fue necesario la construcción de n pollo para su base

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Actividad 1: Se retiro la parte del techo de Drywall afectada, encontrando que un tubo se había despegado, se pego el tubo y nuevamente se tapó el techo con Drywall, se puso masilla, lijo y pinto.	10/10/2024	12/10/2024	Ninguna	No aplica	No aplica	0	Ninguna
Actividad 2: Se retiro la baldosa del piso, se traslado la caja del desagüe, se instaló la estructura para aplicar la mezcla, se dejo secar por 2 semanas y se enchapo la base-pollo, también se cambió parte del piso de lavandería.	2/10/2024	28/10/2024	Para no afectar la prestación del servicio se hizo uso de las otras dos lavadoras industriales y se instaló un lavadero provisional fuera del área de lavandería.	No aplica	No aplica	0	Ninguna

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	2	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones: Ninguna

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	MARIA RUBIELA GIRALDO GALLEGO	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	