Jueves 22 Agosto/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra Profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación para viga variable de confinamiento para placa bioseludable, se realiza pañete impermeabilizante en muro colindante de colegio Santa Inmaculada, se realiza fundición de placa en concreto en sendero junto a viviendas incluyendo la demarcación de líneas podotactiles se realiza instalación de plastico y malla electrosoldada, se inicia movimiento de cerramiento para realización de anden frontal.

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 23 Agosto/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora vibrado de concreto
Actividad Se realiza armado de acero para viga variable, se encofra para fundición de viga, se suspende actividad por lluvias fuertes, se continua con pañete impermeabilizado en muro colindante con colegio, se inicia demolición de anden frontal para realización de anden con marca podotactil, se hace retiro de escombros.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 24/Agosto/24
Dia Lluvioso.
Equipo Mezcladora de concreto vibrador concreto
Personal Residente de obra Profesional SSSO, cuadrilla civil
Activid. Se realiza fundicion de viga volada en sendero peatonal junto con viviendas colindantes, se continua parete impermeabilizado en muro colindante con edeqo Sonia Armada, se procede a fundicion de anden fronta y incluyendo instalacion de pbstico y malla electrosoldada incluyendo estampado de ~~tapeta~~ guia podotactil.

RESIDENTE DE OBRA

EDESAR SA.

Lunes 26 Agosto/24
Dia Lluvioso
Activdad Se suspenden actividades de obra por fuetes lluvias.

RESIDENTE DE OBRA

EDESAR SA.

Martes 27 Agosto/24
Dia Soleado
Equipo Mezcladora Concreto Vibrador concreto
Personal Residente de obra, Profesional SSSO cuadrilla civil
Actividad Se realiza retiro de material de excavacion y escombro se continuan actividades de excavacion y compactacion Se continua levante en muro estructural en graderas incluyendo anclajes epoxicos, Se continua parete impermeabilizado

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 28 Agosto/24
Dia Soleado - Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional SISO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto Vibrador concreto
Actividad Se continua excavación manual en anden contra vivienda colindantes, se continua instalación de tuberia conduit PVC 2" para sistema electrico, se continua instalacion de bloque estructural para muro y se hace instalacion de igol denso para impermeabilizacion de muros de grada contra colegio, se realiza instalacion de plastico y malla electrosoldada y se prepara para fundicion de placa -

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 29 Agosto/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional SISO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador concreto
Actividad Se inicia fundicion de placa de zona basculable, se realiza colocacion de cortisol, se realiza fundicion de andenes contra casas colindantes y se continua excavacion de terreno en zona bio, se continua levante de muro en gradas y se empieza relleno con material seleccionado Se debe suspender fundicion de placa por fuertes lluvias -

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 30 Agosto/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra Profesora sisso, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se continua excavaciones y se lleva con recebo compactado para colocación de plasticos y malla electrosoldada, se realizo, fundición de placa en zona Biosaludable, se realiza instalación de bloque en zonas de gradas y se continua figurado y armado de acero, para viga reversible Se establece mediante llamada al Arq Edwin por parte de la oficina de la alcaldia que el ingreso para personas con movilidad reducida sea reubicado frente a la placa bio-saludable, en el anden frente debido a que en la ubicación original se evidencia la existencia de un poste de alumbrado que impide unas medidas optimas para este ingreso.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 31 Agosto/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional sisso, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrado de concreto
Actividad Se inicia fundición de placa en 3er tramo de biosaludable incluyendo instalación de plastico y malla electrosoldada teniendo en cuenta las panelas de levante de malla, se continua excavacion manual en anden contra casas colindantes y armado de acero, se realiza fundicion de placa engrada incluyendo plastico y malla electrosoldado.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 2 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza fundición de placa en ande colindante con casa, incluyendo instalación de plastico y malla electrosoldada con sus respectivas panetas, se realiza excavación de terreno para placa biosaludable, se realiza encofrado para columnas de confinamiento, Se realiza alzado de muro en grados incluyendo su respectiva dovela.

RESIDENTE DE OBRA

Martes 3 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Metdadora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se inicia instalaciones de parales para cerramiento de cancha procurando el aplome correcto y la altura estipulada en planimetria, Se continua excavaciones en zona biosaludable, y se continua el cargue y retiro de material, Se inicia fundición de seccion de placa en concreto en zona biosaludable

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 4 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua instalación de parales para cerramiento de cancha, teniendo en cuenta aplome completo, se continua excavación en zona de boroscludables Se inicia fundicion de bordillo viga variable para confinamiento de anden en colindancia con casas Se inicia fundicion de columnas en concreto en cerramiento de cancha,

REDES SA

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 5 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto vibrador de concreto
Actividad Se continua excavación de material en zona boroscludable, se continua fundición de columnas en concreto y se termina la instalación final de parales para cerramiento de cancha, se continua la sacada de escombro en volqueta y se alista un tramo de placa para fundicion de anden colindante con viviendas, Se finaliza con jornada de aseo general hay retraso de actividades por fuertes lluvias.

REDES SA.

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 6 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza fundación de anden de viviendas, colindante con viviendas. de igual forma se hace fundicion de viga variable, se continuo excavacion de terreno en zona biosaludable, Se interrumpen actividades de obra por fuertes lluvias, se cancelan actividades por lluvias

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 7 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo
Actividad Se realiza jornado completo de Aseo y organizacion de obra, se realiza retiro de material de excavación se continuo excavacion de terreno en zona biosaludable

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 9 Septiembre/24
Dia Solcado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se realza excavación manual en zona de placa biosaludable, Se realiza alistamiento para placa, se realiza excavación para instalación de tubería electrica, se hace instalacion de tubería electrica y se realiza cama de arena para tubería, y se hace cubrimiento con material seleccionado.

RESIDENTE DE OBRA

Martes 10 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se realiza excavación manual en zona Biosaludable, se continua sacado de material de escombro y Aseo general de obra, Se continua excavacion para instalacion de tubería electrica, se inicia cortes figurado y armado de acero para tapas de cercamo.

RESIDENTE DE OBRA

Septiembre 11/2024. Miercoles

Se solicita el sello de juntas del concreto estampado y limpieza de obra, se evidencia Humedad en el inicio del muro del colegio, se programará visita de ADI, se observa volteo de placa PKD 776 usado para el retiro de RCD, se solicita el PIN de Gestor transportador de RCD. correspondiente.
Merlin Lizama Paez, Alejandra U., Edwar Tarazona
EDUBAR SA Sandra Martinez. -

Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional SSOcial Cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto vibrador concreto
Actividad Se realiza excavación de zona blosaludables y se realiza compactación de material recebo para posterior fundicion de placa, Se realiza instalación de tubera 2" PVC conduit, Se suspenden Actividades por fuertes lluvias en horario de la tarde

RESIDENTE DE OBRA
EDUBAR SA

Jueves 12 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Cuadrilla civil Residente de obra
Actividad Se realiza jornada de Aseo y organizacion de obra, Se realiza medición completa de obra, se realiza retiro de material sobrante de excavación

RESIDENTE DE OBRA
EDUBAR SA

Viernes 13 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Cuadrilla civil Residente de Obra
Actividad Se continua jornada de Aseo y organizacion de obra incluyendo retiro de material de excavacion

Se continua medicion completa de Obra.

RESIDENTE DE OBRA

EDIFICAR SA.

Sabado 14 Septiembre/24

Dia Soleado

Persona Residente de Obra

Actividad Se realiza medicion total de Obra para inicio de Balance de Obra.

EDIFICAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 16 Septiembre/24

Dia Soleado

Personal Residente de Obra, Profesional SSSO, cuadrilla civil

Actividad Se realiza Alistamiento de terreno para fundicion de ultimo tramo de Placa Brasaludable, Se realiza demolicion de elemento bordillo para fundicion de Anden, Se realiza fundicion de Placa de gradas y se inicia pañete de muro en gradas y se inicia construccion de tapas para cercamiento en concreto, Se presento vendaval que arranco mas de la mitad de cerramiento.

RESIDENTE DE OBRA

EDIFICAR SA

Marter Septiembre: 17 del 2024.

En el dia ayer se presento Vendaval lo Cual Derribó ± el 50% del Cerramiento en lámina de Zinc-Madera-, se le Solicita al Contratista la reposicion del mismo..

EDIFICAR SA.

Dia Nublado

Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil

Equipos Mezcladora de concreto vibrador de concreto

Actividad Se inicio recogido de escombros resultado del vendaval ocurrido en horas de la noche del dia anterior, Se evidencia la ausencia de más del 50% del cerramiento el cual debera ser reemplazado en su totalidad, de igual forma,

Se evidencia afectaciones en arboles y elementos de obra
Se continua compactación de terreno y se inicia fundición
de placa en concreto en zona biosaludables incluyendo
plastico de separación y malla electrosoldada, se continua
parete en muros de gradas y fundicion de tapas en
concreto para carcamo. ——————— v ———

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 18 Septiembre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se continua fundicion de tapas de concreto para carcamo,
Se inicio parete en columnas de cerramiento de concha, se
realiza fundición de placa de anden frontal incluyendo estampado
de Huellas podotactiles, se inicia instalación de tapas en carcamo

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 19 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto
Actividad Se inicia fundición de alfajía en muro perimetral de
concha sin embargo se presentan fuertes lluvias y
vientos que dañaron los trabajos realizados, se continua
la fundición de tapas de concreto para carcamo incluyen-
do su instalación, se realiza parete en muros interiores
de concha, Se inicia demolición de placa en zona de
casas colindantes y se realiza instalación de cerramiento

RESIDENTE DE OBRA

Viernes	Septiembre 20/2024.
	Se solicita realizar jornada de orden y aseo, ya que se evidencia la obra muy desorganizada y con regueros de materiales, deben acopiar los moldes y láminas de zinc en un área y demarcarla. Los materiales está tirados en el piso con clavos expuestos aumentando el mayor riesgo de accidentalidad. Sandra Martínez
Dia	Soleado
Personal	Residente de obra Profesional sisso SST EDUBAR SA
Equipo	Mezcladora Concreto Vibradora de concreto
Actividad	Se continua fundación de Alfajía en muro perimetral de cerramiento de cancha verificando y pañetando bajo muro, se realizan las respectivas dilataciones en panete. Se continua fundicion de placa en casa colindante, se continua instalación de tapas de concreto en carcamo
	RESIDENTE DE OBRA
Sabado	21 Septiembre/24
Dia	Lluvioso
Personal	Residente de obra Profesional Social cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora concreto vibrador concreto
Actividad	Fundicion de alfajia en concreto en muro de cerramiento perimetral de cancha, se realizo instalacion de cerramiento perimetral del lote por daños por vandalos, se continua instalación de tapas de carcamo.
	RESIDENTE DE OBRA