Lunes	22 Julio/24
Dia	Soleado
Personal	Residente de Obra Profesional SSSO, cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de concreto, vibrador de concreto.
Actividad:	Se continua encofrado para viga de cimentacion de zona de niños, se continua instalación de acero de refuerzo para viga, se inicia fundicion de viga en concreto incluyendo la colocación de unos secciones de tubo para dejar el anclaje donde se instalara el cerramiento correspondiente, Se inicia demolicion de panete en muro colindante con colegio y realizacion de pañete impermeabilizado.

RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTANTE SST.

Martes	23 Julio/24
Dia	Nublado
Personal	Residente de obra, Profesional SSSO, cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de Concreto, vibrador de concreto
Actividad	Compactación de terreno para alistamiento y fundición de viga de cimentación se procede a la instalación del acero figurado y se procede a la fundicion de la viga instalando conjuntos los tubos 4" cada 2.53 para cerramiento de niños, Se prosigue con el mortero pañete en muro impermeabilizado y la demolicion de pañete dañado en muro colindante con Colegio Soma Ahumada.

REPRESENTANTE SST.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Miercoles 24 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua demolicion de panete en muro colindante con Colegio Sonia Ahumada, Se evidencia daño estrutural leve en mencionado muro, Se realza detalles de filos y dilataciones y se procede al alistamiento del mortero para panete, Se procede a paretar muros, Se continua compactacion de terreno en zona de niños, Se continua con la instalacion de plastico y posterior malla electro soldada y se procede a la fundicion de placa en zona de niños

EQUIPAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 25 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra., Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora Concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua con la demolición del panete viejo en el muro colindante con colegio, Se revisa que no hayan elementos sueltos y se procede a paretar el muro donde acabado con filos y dilataciones, se continua compactacion de terreno en zona de niños y se procede a la fundicion de placa en concreto con la debida instalacion de plastico y malla electro soldada, se realiza instalacion de orinal provicional para personal de dora

EQUIPAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Viernes	26 Julio/24
Dia	Nublado
Personal	Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad	Se continuo con la fundicion de las ultimas placas en zona de niños incluyendo la instalacion de plastico y malla electrosoldada, verificando compactacion idonea de terreno, se continuo con demolicion de pañete en muro colindante con colegio y posterior instalacion de pañete impermeabilizado pargreemplo, se realiza instalacion de modulos para orinal instalado para trabajadores

FEDUZAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado	27 Julio/24
Dia	Soleado
Personal	Residente de obra profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad	Se realiza jornada completa de aseo y organizacion de obra, se hace acopio de escombros para posterior retiro

FEDUZAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lunes	29 Julio/24
Dia	Soleado
Personal	Residente de Obra Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de concreto vibrador de concreto
Actividad	Se realiza excavación para compactación y fundición de bordillo de confinamiento, se corta figura y amarra acero de refuerzo para elementos en concreto, se continua demolición de pañete en muro colindante con colegio Sonia Ahumado, posteriormente se realiza pañete impermeabilizado incluyendo filos y dilataciones, se inicia instalación y levante de muro abozardado para cerramiento de cancha sintetica.

EDOSAR SA

RESIDENTE DE OBRA


Martes	30 Julio/24
Dia	Soleado
Personal	Residente de Obra Profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo	Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad	Se realiza alistamiento con plastico y malla electrosoldada para placa de sendero entre zona niños y muro colindante se continua levante de muro abozardado, se continua excavaciones para fundicion de bordillo y placas de senderos, se inicia fundicion de bordillo en sendero entre zona niños y muro colegio, se realiza demolicion de placa contra muro para mejoramiento con grava, Se continua pañete impermeabilizado en muro colegio sonia ahumado.

EDOSAR SA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Mercoles 31 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua pañete impermeabilizado y demolicion de pañete existente, se realizan filos y dilataciones en pañete para dar acabado, Se inicia fundicion de placa de sendero dentre zona niños y muro colindante con acabado. escobiado, se inicia levante en muro para gradenas incluyendo anclajes epoxicos, Se aplica antisol a la placa fundida.



Residente de Obra

Jueves 01 Agosto/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrila civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua pañete impermeabilizado en muro de Colegio Sonia Ahumado, se realiza filos y dilataciones para acabodo de pañete, Se continua, levante de muro abujardado para cerramiento de concha, incluyendo acabado de juntas, Se inicia compactación de terreno para fundicion de viga variable incluyendo instalacion de acero de refuerzo, Se presentan lluvias que atrasan desarrollo de actividades, se debe alargar jornada de trabajo para acabado.



RESIDENTE DE OBRA

Viernes 02 Agosto/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO,
Equipo Mezcladora de concreto, profesional SISSO, cuadrilla civil
Actividad Se continua pañete impermeabilizado y demolición de pañete en muro colindante con colegio incluyendo filos y dilataciones. para acabado, levante en muro doubordado en muro perimetral para cerramiento de cancha, se realiza limpieza en obra y se hace alistamiento final de terrero en sendero occidental junto con concha se realiza instalacion de plastico de separacion y se realiza instalacion de malla electrosoldadad, Se realiza viga variable para matera de arbol existente, se realiza levantamiento de muro para matera.

EDUBAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 03/Agosto/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua pañete impermeabilizado en muro colindante incluyendo filos y dilataciones para acabados, Se continua levante de muro para cerramiento de cancha en bloque aburrido, se continua levantamiento de muro para matera y se realiza pañete, Se realiza retiro de material de excavacion y se realiza excavación en zona biosaludable y sendero de ingreso, se presentan lluvias en hora de la tarde

EDUBAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 05 Agosto /24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, profesional sisso, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua compactacion de terreno en senderos entre zona de niños y cancha sintetico se establece niveles de acabados y se instala plastico y malla electrosoldada. Se inicia fundicion de placa de concreto estampado se realiza fundicion del concreto se continua con la aplicacion del respectivo color y se realiza el acabado con llana metalica y se procede al estampado con el molde abanico procurando de marcar-lineas y el correcto apisonado, se coloca el respectivo desmoldante.

Residente de obra

Martes 06 Agosto /24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional sisso, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto,
Actividad Se continua la instalacion de plastico posteriormente la instalacion de malla electrosoldado incluyendo separadores y se continua con la fundición de concreto estampado luego la colocacion del respectivo color posteriormente se agrega el desmoldante y se finaliza con el molde para su acabado en abanico.

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles Agosto 07/2024 — Festivo ..

Dia Soleado
Personal ~~Maestro~~ Profesional SISSO Residente de obra cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, Vibrador de concreto
Actividad Se continua la fundición de concreto estampado de color se realiza compactación de terreno posteriormente se hace la instalación del plastico luego malla electrosoldada incluyendo paneles de separación, se procede a la fundición de placa en concreto estampado en abanico, se finaliza la zona color amarillo y se inicia la zona color naranja, Se realiza la fundicion de bordillo de confinamiento

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 8 Agosto 24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezclodora de concreto, Viborado de concreto
Actividad Se finaliza fundición de bordillo de viga variable en concreto se finaliza compactación de terreno en recebo y se continua con la fundición de placas en concreto estampado color naranja, se instala plastico continuado de malla electrosoldada, concreto, finalizando con color y desmoldante para acabado final con molden estampado tipo abanico

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 9 Agosto/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua con la fundición de placa en concreto estampado color naranja, se instala plastico separador seguido de malla electrosoldada incluyendo paredes de separacion, se ejecuta la fundicion y se completa el sendero occidental y el atque se encuentra entre zona de niños y concha.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 10 Agosto/24

No se realiza actividades de obra.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 12/08/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto vibrador de concrete
Actividad Se inicia excavaciones para viga variable ubicado en la parte occidental del lote, se continua con pañete en muro colindante con colegio, se realiza fundicion de bordillo en acceso desde casa colindantes.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Martes 13/08/24
Dia Soleado.
Personal Residente de obra, Profesional S.S.O, Cuadrilla civil
Equipo. ~~Se realiza~~ c-Mezcladora de concreto Vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavaciones manuales para fundición de viga variable, se realiza excavacion para entrados en cerlado occidental, se realiza compactación de terreno para viga variable y placa en concreto estampado, se continua pañete impermeabilizado en muro colindante de colegio se realiza fundicion de viga variable

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 14 Agosto/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional S.S.S.O, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua excavaciones para viga variable en senderos, de conexion con viviendas colindantes, se realiza compactacion y posterior fundida, incluyendo corte, figurado y armado de acero de refuerzo, se continua levante de muro abuzardado y relleno de dovelas de confinamiento Se continua con pañete impermeabilizado en muro colindante con colegio Sonia Ahumada

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Jueves 15 Agosto/24
Dia Soleado
Persona Residente de obra Profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto vibrador de concreto
Actividad Se realiza comite de obra general donde se esta blece crear accesos hacia viviendas con un ancho de 1,50, se debe realiza impermeabilización de muro grapa con igol denso para base de muro y solucion tema de humedad, Se autoriza la ejecucion de la parte civil electrica para dejar realizados la instalacion de tubería registros tapas y pedestales, Se realizara diseño de zona contra viviendas donde se incluya accesos a discapacitados rampas y demas, Se debera dejar las zonas verdes con 10 cm de profundidad, Se realizara matera en zona de terminación de sendero contra muro colindante.

Natalia Montoya. Albert.

Jesus Alvarez S.D.O.P.
Margarita Claros J.
Sandra Martinez.
SST EDUBAR SA

EDUBAR José Hernandez

Se realiza excavación de terreno para realizacion de viga volable se realiza excavación para instalación de tubería electrica y se continua con panete impermeabilizado en muro colindante con colegio

EDUBAR SA

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 16 Agosto/24
Dia Soleado
Personal Profesional SISSO, Residente de obra, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación para fundicion de bordillo, y fundicion de placa en concreto, se realiza fundicion de viga variable en sendero contra casas colindantes y se procede a la, fundición de placa de concreto en inicio de sendero contra viviendas incluyendo el estampado de molde para juntas podotactiles y acabado escobado

ENVIBAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 17 Agosto/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se realiza excavación para viga variable se continua corte figurado y armado de acero de refuerzo para bordillo, se realiza fundición de viga variable en sendero y se realiza instalacion de plastico y malla electrosoldada incluyendo pantallas de separacion, se naviera resultados de cilindros de prueba de concreto

ENVIBAR SA.

RESIPENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUES REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO DE 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
29	3000	PLANCA CANCHA	26/06/2024	03/07/2024	7	277,40	2283,00	76,1
30						281,60	2317,57	77,3
31				24/07/2024	28	400,20	3293,65	109,8
32						398,10	3276,36	109,2
33	3000	CARCAMO	11/07/2024	18/07/2024	7	288,30	2372,71	79,1
34						285,30	2348,02	78,3
35				08/08/2024	28	407,40	3352,90	111,8
36						409,90	3373,48	112,4

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUES REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO DE 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		ago-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
37	3000	PLACA ZONA NIÑOS	25/07/2024	01/08/2024	7	287,00	2362,01	78,7
38				22/08/2024	28	403,40	3319,98	110,7
39	3000	PLACA ZONA NIÑOS	26/07/2024	02/08/2024	7	279,20	2297,82	76,6
40						281,10	2313,45	77,1
41				23/08/2024	28	412,00	3390,76	113,0
42						410,50	3378,42	112,6
45	3000	VIGA VARIABLE	02/08/2024	09/08/2024	7	282,00	2320,86	77,4
46						279,40	2299,46	76,6
47				30/08/2024	28	0,00	0,00	0,0
48						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUES REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO DE 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		ago-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
49	3000	PLACA CONCRETO ESTAMPADO R	05/08/2024	12/08/2024	7	283,00	2329,09	77,6
50				02/09/2024	28	0,00	0,00	0,0
51	3000	PLACA CONCRETO ESTAMPADO A	06/08/2024	13/08/2024	7	291,40	2398,22	79,9
52				03/09/2024	28	0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Lunes 19 Agosto /24 ~~festivo~~.
Dia Soleado
Actividad No se realiza actividades por ser dia festivo

RESIDENTE DE OBRA

Martes 20 Agosto/24
Dia Soleado
Equipo Mezcladora concreto vibrador concreto
Personal Residente de obra, Profesional SISSO cuadrilla civil
Actividad Se continua excavaciones para viga variable, y excavacion para placa en concreto cepillado en sendero junto a viviendas colindantes, se realiza pañete impermeabilizado en muro colindante con colegio y se realiza extraccion de material de excavacion

EDUCAR SA -

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 21 Agosto/24
Dia Lluvioso
Equipo Mezcladora concreto vibrador de concreto
Personal Residente de Obra Profesional SISSO cuadrilla civil
Actividad Se realiza colocacion de plastico y malla electro soldada para fundicion de placa en concreto cepillada, se producen lluvias en horas de la mañana, lo que impide el desarrollo de actividades se inicia fundicion de placa en horas de la tarde, se continua pañete impermeabilizado en muro colindante y excavacion pa viga variable

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Jueves 22 Agosto/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra Profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación para viga de cimentación para placa bosa doble, se realiza pañete impermeabilizante en muro colindante de colegio Santa Inmaculada, se realiza fundición de placa en concreto en sendero junto a viviendas incluyendo la demarcación de líneas podotactiles se realiza instalación de plastico y malla electrosoldada, se inicia movimiento de cerramiento para realización de anden frontal.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner