Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**PARQUES HUERTAS URBANAS VILLAS DE SAN PABLO**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO DE 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		oct-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
13	3000	VIGA CIMIENTO-OFICINA ADMINISTRATIVA	03/09/2024	10/09/2024	7	287,40	2365,30	78,8
14						283,40	2332,38	77,7
15				01/10/2024	28	379,60	3124,11	104,1
16						389,10	3202,29	106,7
17	3000	COLUMNETA	09/09/2024	16/09/2024	7	292,10	2403,98	80,1
18						288,70	2376,00	79,2
19				07/10/2024	28	0,00	0,00	0,0
20						0,00	0,00	0,0
21	3000	COLUMNAS	11/09/2024	18/09/2024	7	277,50	2283,83	76,1
22						279,50	2300,29	76,7
23				09/10/2024	14	0,00	0,00	0,0
24						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES