Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**PARQUES HUERTAS URBANAS VILLAS DE SAN PABLO**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO DE 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		oct-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
25	3000	PLACA TANQUE	24/09/2024	01/10/2024	7	293,30	2413,86	80,5
26						291,00	2394,93	79,8
27				22/10/2024	28	0,00	0,00	0,0
28						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES