
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

OBJETO
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C., OCTUBRE DE 2024

	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	**JULIO CESAR CACERES** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	**ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES** DIRECTOR INTERVENTORIA	
APROBÓ	**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ** REPRESENTANTE LEGAL	

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSION /FECHA	**DESCRIPCION**
VERSION 0 07/10/2024	Creación del Documento

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCION

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 Localización
2.2 Área de influencia y beneficios
2.3 Estado inicial
2.4 Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA
3.1 Información general contrato de obra
a. Seguimiento pólizas
b. Seguimiento jurídico
3.2 Información contrato de interventoría
c. Seguimiento pólizas
d. Seguimiento jurídico
3.3 Actividades ejecutadas en el mes
3.4 Seguimiento ítems no previstos

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA
4.1 Cumplimiento obligaciones
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
4.4 Informe Financiero y Presupuestal
4.5 Estado General del Tiempo
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
4.9. Seguimiento a la inversión del Anticipo
4.10.Seguimiento Programa de Inversión
4.11Seguimiento Programa de Obra
4.11.1 Etapa 1
4.11.2 Etapa 2
4.11.3 Etapa 3
-Atrasos/Adelantos
-Ruta Critica
-Planes de Contingencia

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Cumplimiento Obligaciones

5.2. Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
5.3 Informe Financiero y Presupuestal

6. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES
7. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC
   Contrato de Obra
   Contrato de interventoría

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8. ACTAS DE REUNIÓN

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10. ANEXOS

1. INTRODUCCION

La interventoría ejercerá sus funciones mediante el contrato 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1, haciendo el seguimiento al contrato de obra N° 23001191 H4 DE 2023 - Lote 1 cuyo objeto es *REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1*. Proyecto por desarrollarse en el aeropuerto Alfonso López del municipio de Valledupar en el departamento del César.

Desde comienzos de diciembre de 2010 la terminal aérea es operada por el concesionario Aeropuertos del Oriente S.A.S. el cual se encarga de su administración.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el anexo N° 1 del contrato de obra el proyecto contempla la estandarización y modernización de las instalaciones eléctricas internas de la Aerocivil en el aeropuerto de Valledupar, que no están concesionadas, esta modernización inicia estableciendo una modernización del Tablero General para la Aerocivil y una nueva subestación eléctrica interna para distribución a áreas no concesionadas como Ayudas Visuales de pista, torre de control y edificio SEI. La subestación proyectada contará con equipos estandarizados, cumpliendo la legislación aplicable, la normatividad RAC. Igualmente se dotará de un área suficiente para la operación técnica, áreas para taller y oficina, sistema SCADA de comunicación y seguimiento (independiente del sistema de control de Ayudas Visuales), sistema contra incendio y un sistema de generación de energía solar sobre la cubierta.


Adicionalmente se estandarizará la infraestructura de suministro eléctrico para Ayudas Visuales de pista, se trasladarán los sistemas existentes, se instalará un nuevo sistema de control y se reemplazaran las luces PAPI, los equipos existentes se encuentran ubicados en el cuarto eléctrico existente contiguo a la subestación de la concesión.

a. LOCALIZACIÓN

El Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) se encuentra localizado en el departamento del Cesar, a aproximadamente 7 Km del centro de la ciudad de Valledupar su capital, con una población aproximada de 490.075 y un clima que oscila entre 30 y 35° C.

El aeropuerto se ubica a una altura promedio de 148 msnm y unas coordenadas La siguiente imagen (*Ilustración 1*) se presenta la ubicación general de la terminal.

Ilustración 1.



b. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS

El proyecto por ejecutar como se indica es directamente en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) ubicado en la ciudad de Valledupar departamento del Cesar, así las cosas, el proyecto tiene como área de influencia los 25 municipio s el departamento y los potenciales usuarios de las mejoras del aeropuerto son los 1.395.486 habitantes del departamento.

c. ESTADO INICIAL

El estado inicial del sitio de ejecución del proyecto se describe así:

- Construcción existente de 150 m2 ubicada de manera contigua al aeropuerto, área en la cual actualmente se encuentra un cuarto técnico con elementos en desuso y que será objeto de demolición, para en este sitio construir el nuevo cuarto técnico.

- Área anexa a la subestación en donde actualmente se encuentran tableros y reguladores que van a ser reubicados.

- Pista de aterrizaje va a ser intervenida con el cambio de las luces PAPI. De igual forma se va a intervenir la canalización de las luces de borde de pista que va a servir para conducir el nuevo cableado de las luces PAPI, así como un segmento en la pista donde se va a realizar una canalización nueva. (Anexo 1 Anexo fotográfico)

Ilustración 2.



d. Características técnicas del proyecto y actividades a ejecutar

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, las siguientes son las actividades para ejecutar en el desarrollo del contrato, sin embargo, estas pueden variar de acuerdo con las posibles modificaciones que puedan surgir de las revisiones realizadas en la etapa de preconstrucción.

- ✓ Reconocimiento general de la subestación, revisión de planos y diseños eléctricos y arquitectónicos, replanteo, topografía, estudio de suelos y diseño estructural.
- ✓ Demolición de estructura existente.
- ✓ Solicitud y trámite ante la electrificadora los permisos para modificar la red eléctrica de llegada que afecta la futura construcción, coordinación de las tareas y ejecución del traslado.
- ✓ Presentación de planos de taller y aprobación de interventoría para los planos de tableros.
- ✓ Orden de pedido de equipos.
- ✓ Construcción de las obras civiles y canalizaciones. (incluida puesta a tierra)
- ✓ Sistema de protección contra incendios y SIPRA.
- ✓ Salidas eléctricas, tomas eléctricas, alumbrado y datos.
- ✓ Instalación de equipos
- ✓ Cableados de potencia y control.
- ✓ Instalación e integración al sistema de monitoreo y control.
- ✓ Traslado de equipos de ayudas visuales e instalación de las luces PAPI.
- ✓ Capacitación
- ✓ Conexión y pruebas.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Tabla N° 1

NÚMERO DE CONTRATO	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SAFKA
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$3.205.801.629
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES
CDP	7824 DEL 2024-01-12
RP	178424 DEL 2024-06-26
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO ALMOBRAS 1

a. Seguimiento pólizas

Las pólizas fueron radicadas por el contratista de obra ante la entidad, las cuales fueron aprobadas y la siguiente es la tabla de las pólizas presentadas:

Tabla N° 2

GARANTIA DE CUMPLIMENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-44-101212718
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 4
FECHA EXPEDICION	07/09/2024

NOMBRE DEL AMPÁRO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA	APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato.	30/05/2024	09/03/2026	$ 641.160.325,80	Pendiente
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	09/11/2027	$ 641.160.325,80	Pendiente
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	30/05/2024	09/11/2028	$ 641.160.325,80	Pendiente
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	30/05/2024	09/03/2026	$ 698.996.640,00	Pendiente
Estabilidad y calidad de la obra.	09/11/2024	09/11/2030	$ 641.160.325,80	Pendiente

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-40-101065431
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICION	06/08/2024

b. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales al contrato.

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla N° 3

NÚMERO DE CONTRATO	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO ALMOBRA 1
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$936.709.300

PLAZO	DIECISÉIS (16) MESES
CDP	6924 DEL 11 DE ENERO DE 2024
RP	179524 DEL 27 DE JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OMAR ESTEVEZ ROJAS

c. Seguimiento pólizas

Para el contrato de interventoría se presentó la Póliza N° 21-44-101444081 - ANEXO 0, de Seguros del Estado, con los siguientes amparos:

Tabla N° 4 - ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/06/2024	18/02/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	18/06/2024	18/10/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	18/10/2025	18/10/2028	$ 187.341.860,00

Tabla N° 5 ANEXO 1
POLIZA N° 21-40-101235043-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Predios Labores y operaciones	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00

Tabla N° 6 ANEXO 2
POLIZA N° 21-44-101444081

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA

Cumplimiento del contrato	9/07/2024	11/03/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	9/07/2024	8/11/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	8/11/2025	8/11/2028	$ 187.341.860,00

Anexo N° 2 Pólizas Contrato de Interventoría

d. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales.

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades efectuadas durante el mes de septiembre de 2024 obedecen a la fase 1 y a la fase 2, durante este periodo se destacan:

FASE 1, Revisión y/o complementación sobre los diseños eléctricos y arquitectónicos: El contratista de obra dentro del periodo de ejecución del mes (01/09/24, hasta el 30/09/24), realiza la entrega de toda la documentación relacionada dentro de la Fase 1 establecida dentro del "ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO VALLEDUPAR LOTE 1" donde se da por finalizada la entrega de toda la documentación solicitada para posterior revisión y aprobación de los diseños eléctricos y arquitectónicos, el levantamiento topográfico, los estudios de suelos, los diseños eléctricos y los diseños estructurales de la edificación proyectada.

Cronograma de actividades.
El día 19/09/24 el constructor radica el oficio No 54 RESPUESTA OFICIO CALM01-047-2024 - CALM01-051- 2024 FLUJO DE INVERSIÓN Y CURVA S (COMPONENTE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO), donde se ajusta el cronograma de obra con las observaciones realizadas del oficio recibido por parte de interventoría el día 17/09/24, CALMO1-047-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 049 RADICACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA, haciendo correcciones y realizando el alcance sugerido dentro del cronograma de obra.

El día 25/09/24 se envía el comunicado CALMO1-056-2024_ RESPUESTA A OFICIO No 054 AEREOSAFKAVALLEDUPAR-2024 FLUJO DE INVERSIÓN Y CURVA S

(COMPONENTE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO), donde interventoría da aprobación del Cronograma de trabajo.

Flujo de fondos para la inversión del anticipo.
El día 25/09/24 se recibe CALMO1-056-2024_ RESPUESTA A OFICIO No 054 AEREOSAFKAVALLEDUPAR-2024 FLUJO DE INVERSIÓN Y CURVA S (COMPONENTE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO), donde interventoría da aprobación del flujo de fondos para la inversión del anticipo.

Plan de Gestión del alcance del proyecto.
El día 16/09/24 el interventor remite el oficio CALMO1-046-2024_REVISIÓN Y AVAL EDT, PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO, donde se efectúa la aprobación del Plan para la Gestión del Alcance del proyecto por parte de interventoría.

Estructura de Trabajo (EDT).
El día 16/09/24 se remite el oficio CALMO1-046-2024_REVISIÓN Y AVAL EDT, PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO, donde se genera por parte de interventoría la aprobación del EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO)

Plan de gestión de la calidad.
El día 16/09/24 se envía el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, donde la interventoría efectúa la aprobación de este documento.

Plan de gestión de riesgos
El día 16/09/24 se emite el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, con el cual la interventoría realiza la aprobación de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Plan de comunicaciones.
El día 16/09/24 se genera el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, donde la interventoría efectúa la aprobación del Plan de comunicaciones.

Relación de documentación técnica para entrega y aprobación, incluyendo los planos correspondientes – Área eléctrica.

El día 25/09/24 se remite el oficio CALMO1-054-2024_ RESPUESTA A OFICIO No 053 AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 PLANOS ELÉCTRICOS Y ANEXOS, donde la interventoría emite concepto de APROBACIÓN del PLANO ELÉCTRICO, documento en el cual están incluidos:

- El diagrama unifilar.
- La canalización propuesta de ayudas visuales.
- La ruta para la red de media tensión.
- La malla de puesta a tierra.
- El detalle del apantallamiento.
- La ubicación de equipos dentro del cuarto de control.

Aprobación documentación técnica.
El día 19/09/24 se da por terminada la FASE 1 para aprobación de los diseños del proyecto, por tanto, se está a la espera de la firma de la respectiva acta, donde se relacionan los entregables correspondiente a toda la documentación contractual requerida en la Fase 1 de la ejecución del proyecto.

FASE 2, Construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones y la demolición de la pequeña edificación existente:
A partir del día 20/09/24 se inician las actividades relacionadas dentro de la fase 2, que corresponden a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones y la demolición de la pequeña edificación existente:

Se describen las actividades constructivas realizadas durante el mes:

- El inicio de las actividades se realiza el día 20/09/2024 con el cerramiento en tela verde de la edificación existen, donde se delimita el área de trabajo, con el objeto de contener materiales y residuos que genera la demolición de la edificación.
- se realiza el cerramiento para el campamento o centro de acopio.
- El día 23/09/24 se procede con la demolición manual de la edificación, se realiza el desmantelamiento gradual de la estructura mediante herramientas como martillos, picos y barras, andamios certificados, etc. Se realiza la demolición con personal capacitado y experimentado, usando los EEP correspondiente para garantizar la ejecución de la actividad.
- El día 24/09/24 hasta el día 30/09/24 se realizan las actividades de descapote manual de terreno y excavaciones manuales para zapatas con dimensiones de (1,2 x 1,2 x1,4) mt, vigas y ciclópeo según especificaciones de planos estructurales.

Cuadro de cantidades realizadas durante el periodo evaluado:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES 3				
ACTIVIDADES	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
FASE 1				
PRIMERA ETAPA, APROPIACION DE DOCUMENTACION Y DISEÑO				
Localización y replanteo con equipo topográfico	M2	150	150	150
Estudio de suelos y diseño estructural	GBL	1	1	1
OBRA CIVIL FASE 2				
Demol.edificacion existente + retiro	M2	150	150	150
Demol losa maciza c. e<=20cms	M2	150	150	150
Demol.anden/contrapiso conc. e= 6 a 12 cm	M2	48	48	48
Cerca en tela verde H= 2.10 m	ML	74	74	74
Campamento 18 M2	UND	1	0	0
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	M2	204	144	144
Dia de trasiego - 2 ayudantes	JORNAL	10	1,00	1
Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad	M3	150	51.40	51.4

FASE 3, Suministro e instalación de equipos e infraestructura eléctrica y de comunicaciones:
No se ejecutan actividades de obra correspondientes a esta fase.

FASE 4, Traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales:
No se ejecutan actividades de obra correspondientes a esta fase.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

El día 28/09/2024 el constructor envía el oficio No. 60 BALANCE DE OBRA, RESPUESTA AL OFICIO CALM01-055- 2024, donde se relaciona el balance de obra con los ítems no previstos ajustados para su revisión y posterior aprobación.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

PRIMERA ETAPA

Las obligaciones iniciales del contratista y que se ejecutaron durante la primera etapa corresponden a las mencionadas en la tabla 7, están en proceso de ajuste final los siguientes:

- Diseño Estructural, se presentaron observaciones por parte de la interventoría y el constructor se encuentra en proceso de subsanarlas.
- Plan de seguridad Operacional, se aprobó por la interventoría el documento inicialmente presentado, sin embargo, el constructor requiere emitirlo en formato enviado por la entidad y la entidad posteriormente efectuará la revisión y aprobación de este entregable.
- Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora, se está a la espera que la entidad remita la autorización al funcionario de la empresa constructora que va a realizar los trámites y entregue los documentos requeridos para este proceso.

Tabla N° 7

OBLIGACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Cronograma de actividades.	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Flujo de fondos para la inversión del anticipo (en caso de que aplique).	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Plan de Gestión del alcance del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Estructura de Trabajo (EDT)	Ejecutado	CALM01-046-2024
Plan de gestión de la calidad.	Ejecutado	CALM01-048-2024
Plan de gestión de riesgos	Ejecutado	CALM01-048-2024
Identificación y caracterización de los grupos de interés.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Plan de adquisiciones.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Reconocimiento del aeropuerto.	Ejecutado	Acta de visita de obra del 14 de agosto de 2024.
Levantamiento topográfico utilizando coordenadas WGS84.	Ejecutado	CALM01-031-2024
Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora.	En ejecución	Confirmación de Aerocivil de trámite en la electrificadora

		por parte del concesionario.
Plan de gestión de recursos humanos	Ejecutado	CALM01-026-2024
Plan de gestión de comunicaciones	Ejecutado	CALM01-048-2024
Relación de documentación técnica para entrega y aprobación, incluyendo los planos correspondientes.	Ejecutado	Presente lista
Entrega de planos y diseño definitivo para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.	Ejecutado	CALMO1-054-2024
Plan de Seguridad Operacional.	Ejecutado	CALM01-045-2024
Plan para la dirección del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	
Balance de cantidades de obra	En ejecución	

SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa consiste en la construcción de las obras de adecuación de acuerdo con el replanteo elaborado por el contratista, revisado y aprobado por la interventoría. Durante el mes de septiembre de 2024 se efectuó el cerramiento en tela verde de la edificación existen, donde se delimitó el área de trabajo, con el objeto de ubicar materiales necesarios y los residuos que genera la obra; demolición manual de la edificación, desmantelamiento gradual de la estructura mediante herramientas como martillos, picos y barras, andamios certificados; excavaciones manuales para zapatas, vigas y ciclópeo, al igual que el descapote de terreno de forma manual y recolección de escombros, enviando a disposición final de forma certificada.

TERCERA ETAPA

Esta etapa consiste en el suministro e instalación de equipos e infraestructura eléctrica y de comunicaciones (SCADA eléctrico y otros sistemas de comunicaciones), esta fase incluye la energización y pruebas a los equipos de suministro eléctrico, esta etapa tendrá una duración de seis (6) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

CUARTA ETAPA

En esta etapa se hará el traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales. Pruebas a todos los sistemas, capacitaciones al personal de la Aerocivil y entrega del proyecto, esta etapa tendrá una duración de tres (3) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han presentado por parte de contratista los siguientes informes, los cuales han sido observados y se encuentran en ajustes por parte del contratista:

Tabla N° 8

INFORME SEMANAL	PERIODO	RADICACON	APROBACION
Informe semanal No.8	26/08/2024-01/09/2024	5/09/2024	11/09/2024
Informe semanal No.9	02/09/2024-08/09/2024	17/09/2024	20/09/2024
Informe semanal No.10	09/09/2024-15/09/2024	17/09/2024	20/09/2024
Informe semanal No.11	16/09/2024-22/09/2024	27/09/2024	31/10/2024
Informe semanal No.12	23/09/2024-29/09/2024	2/10/2024	31/10/2024

Anexo N° 3 Informes semanales de contrato de obra

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista durante este periodo no cuenta con maquinara ni equipos asociados dentro de la ejecución de obra.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta la documentación de los aportes a seguridad social del personal de obra:


PROFESIONAL	CARGO	RADICACIÓN HV	APROBACIÓN HV
Mario Alexander Londoño	COORDINADOR DE OBRA	24/07/2024	06/08/2024
Carlos Ernesto Vaños Rocha	DIRECTOR DE OBRA	12/08/2024	21/08/2024
Jhonny Andrés Turizo Garizado	RESIDENTE DE OBRA	24/07/2024	06/08/2024
Karina Paola Mina Centena	COORDINADOR HSEQ	24/07/2024	06/08/2024
Rosember García Torres	TECNICO 1	12/08/2024	02/09/2024
José De Jesús García Ramírez	TECNICO 2	12/08/2024	02/09/2024

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con lo presentado en la programación de obra y su flujo de fondos presentada por el contratista y según el análisis financiero ejecutado durante este periodo, se presenta el siguiente desglose financiero presupuestado y ejecutado semanalmente durante este periodo.

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA ($)	PROGRAMADO ACUMULADO($)	EJECUTADO EN LA SEMANA($)	EJECUTADO ACUMULADO ($)	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
S8	26/08/2024	01/09/2024	$ 3.700.436,63	$4.287.171,18	$0	$0	-$4.287.171,18
S9	2/09/2024	08/09/2024	$5.376.333,39	$ 9.663.504,57	$0	$0	-$9.663.504,57
S10	09/09/2024	15/09/2024	$5.145.508,62	$14.809.013,19	$0	$0	-$14.809.013,19
S11	16/09/2024	22/09/2024	$ 5.913.304,69	$20.722.317,88	$34.396.615,51	$34.396.615,51	$13.674.297,63
S12	23/09/2024	29/09/2024	$ 9.356.943,30	$30.079.261,18	$3.785.345,43	$38.181.960,95	$8.102.699,77

AVANCE FINANCIERO	
INVERSION INICIAL CONTRATADA	$ 3.205.801.629,00
INVERSION TOTAL PROGRAMADA MES	$ 30.079.261,18
INVERSION TOTAL EJECUTADO MES	$ 38.181.960,95
PORCENTAJE PROGRAMADO MES	0,93%
PORCENTAJE EJECUTADO MES	1,19%



	AVANCE FINANCIERO
INVERSION INICIAL CONTRATADA	$3.205.801.629,00
INVERSION TOTAL PROGRAMADA MES	$30.079.261,18
INVERSION TOTAL EJECUTADO MES	$38.181.960,95

De acuerdo con los diagramas y tablas presentadas se muestra que el contratista de obra consorcio AEREO SAFKA, para el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 genero un avance financiero de $ 38.181.960,95 mientras que lo programado para este periodo es de $ 30.079.261,18, lo cual se traduce en la generación de mayores avances financieros de acuerdo con lo presentado en su programación y flujo de fondos.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de septiembre se presentaron temperaturas promedio máxima de 34°C y mínima de 24°C, con una humedad promedio baja. No se registraron días laborales con lluvia, por tanto,

no se genera retrasos en las actividades realizadas durante el mes.

REPORTE DE LLUVIAS SEPTIEMBRE 2024										
AEREOPUERTO VALLEDUPAR										
Jornada Laboral	A.M				P.M				Cantidad horas	
	8:00	9:00	10:00	11:00	2:00	3:00	4:00	5:00	Horas Lluvia	Horas trabajadas
1/09/2024	DOMINGO									
2/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8

3/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
4/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
5/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
6/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
7/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	-	-	-	-	0	5
8/09/2024	**DOMINGO**									
9/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
10/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
11/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
12/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
13/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
14/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	-	-	-	-	0	5
15/09/2024	**DOMINGO**									
16/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
17/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
18/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
19/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
20/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
21/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	-	-	-	-	0	5
22/09/2024	**DOMINGO**									
23/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
24/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
25/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
26/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
27/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
28/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	-	-	-	-	0	5
29/09/2024	**DOMINGO**									
30/09/2024	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
TOTAL TIEMPO SECO/HORAS TRABAJADAS										**188**
TOTAL HORAS DE LLUVIA/ HORAS NO TRABAJADAS										**0**
PORCENTAJE DE INCIDENCIA										**0%**

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el mes de septiembre el Plan de inspecciones y ensayos no presentó aplicación, debido a que no se realizó ninguna actividad relacionada con pruebas de laboratorios descritas en este plan.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El día 16/09/24 remite el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, donde se envía por parte de interventoría la aprobación a él Plan en mención.

Se debe tener en cuenta que:

- ✓ El Plan de Inspección y Ensayos no aplicó en este periodo, debido a que no se realizó alguna actividad que involucre la realización de ensayos de prueba o laboratorio acorde a los establecido en el plan de inspecciones y ensayos.

- ✓ Para el Plan de gestión de comunicaciones durante este periodo se dio cumplimiento al plan de gestión de las comunicaciones mediante los siguientes canales:

  - Participación en comité de obras.
  - Envío de documentación formal de acuerdo con los oficios enviados. (se anexa correspondencia de oficios enviados, Anexo 9.1 Correspondencia).

- ✓ Para el mes de septiembre se realiza la evaluación de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y se verifica que durante este periodo no se presentó ningún incidente o accidente que vulnere la establecido dentro de los riesgos evaluados por actividades realizadas.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica para el periodo, no se ha desembolsado el anticipo.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

No aplica para el periodo.

4.11SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

4.11.1 ETAPA 1


La ejecución de esta etapa ya concluyó el día 19 de septiembre de 2024, se está a la espera de la revisión Plan de Seguridad Operacional por parte de la Aerocivil para proceder con la firma del acta de apropiación del diseño.

4.11.2 ETAPA 2

De acuerdo con la programación se presenta el siguiente cuadro donde relacionan los porcentajes de avance semanales proyectados y ejecutados por el contratista durante el periodo evaluado.

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA %	PROGRAMADO ACUMULADO %	EJECUTADO EN LA SEMANA %	EJECUTADO ACUMULADO %	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
S8	26/08/2024	01/09/2024	0.1154%	0.1337%	0%	0%	-0.1337%
S9	2/09/2024	08/09/2024	0.167%	0.301%	0%	0%	-0.301%
S10	09/09/2024	15/09/2024	0.165%	0.461%	0%	0%	-0.461%
S11	16/09/2024	22/09/2024	0.184%	0.646%	1.073%	1.073%	0.427%
S12	23/09/2024	29/09/2024	0.292%	0.938%	0.12%	1.19%	0.252%

Representación gráfica del comportamiento de ejecución del proyecto Vs programado



la gráfica nos presenta el comportamiento de los avances ejecutados y programados semanales mostrando un comportamiento ascendente de los avances programados mientras que los avances ejecutados las tres primeras semanas no hubo avances y a partir de la cuarta y quinta semana se presenta avance en ejecución, demostrando un sobre avance.

CUADRO DE AVANCE	
AVANCE PROGRAMADO	0,90%
AVANCE EJECUTADO	1,19%
ATRASO(-) / ADELANTO (+)	0,25%

Para este mes el porcentaje programado es del 0.94% y el ejecutado corresponde al 1.2%, con una diferencia de 0.25% demostrando un adelanto.

4.11.3 ETAPA 3

No se ha iniciado esta etapa.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Las siguientes son las obligaciones de la interventoría en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto:

ETAPA 1 DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante el mes de septiembre de 2024, esta etapa se desarrolló desde el día 1 hasta el día 19, la interventoría revisó y aprobó los documentos y diseños entregados por el constructor, de acuerdo con lo mencionado en el numeral 4.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES de este informe.

A la fecha la interventoría ha realizado el seguimiento al avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra. Dicha etapa ya concluyó.

ETAPA 2 DE CONSTRUCCION

El proceso constructivo inició el 20 de septiembre de 2024, al cual la interventoría ha venido realizando seguimiento para la aprobación de las obras de construcción y ejecución de

actividades de obra, esta etapa será el tiempo restante del plazo de ejecución después de la etapa de ejecución.

ETAPA 3 DOCUMENTACIÓN

Dentro de la etapa de construcción, la interventoría realizará el seguimiento y control a la entrega de planos RECORD, diagnósticos, carteras, memorias, manual de mantenimiento y demás documentos soporte, para el recibo a satisfacción de las obras, antes de la terminación del plazo contractual del contrato de interventoría.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante la comunicación CALM01-053-2024 del 24 de septiembre de 2024 se presentaron subsanadas las hojas de vida de plantilla mínima para el contrato de interventoría, de las cuales se encuentran aprobados el director de interventoría, el especialista, el residente, la residente civil, en estudio el inspector.

Se presentó la novedad del retiro del profesional SST dentro del periodo de prueba, a quien se le cancelaron todos los servicios prestados a el consorcio.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1				
No. orden	**CARGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**PROFESION**	**DEDICACION**
PERSONAL PROFESIONAL				
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	20%
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JULIO CESAR CACERES CACERES	INGENIERO ELECTRICO	100%
3	RESIDENTE SST-AMBIENTAL	GUSTAVO BORNACHERA GONZALEZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
4	RESIDENTE CIVIL	ADRIANA SOTO CARDENAS	ARQUITECTA	47%
5	INGENIERO ESPECIALISTA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	63%
PERSONAL TECNICO				
6	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	FABIAN GRANADOS MONTES	TECNOLOGO	60%

5.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

A la fecha no ha habido ejecución presupuestal ni avance financiero.

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

A la fecha no se han presentado informes de especialistas toda vez que no aplican.

6. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Contrato de Obra
Contrato de interventoría

A la fecha no aplica este ítem, ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ	FECHA	OBSERVACIÓN
Comité semanal No.7	9/09/2024	Adjunta acta
Comité semanal No.8	16/09/2024	Adjunta acta
Comité semanal No.9	20/09/2024	Adjunta acta
Comité semanal No.10	27/09/2024	Adjunta acta

Anexo N° 4

8. ACTAS DE REUNIÓN

REUNIONES	FECHA	OBSERVACIÓN
Mesa de trabajo, Ajuste informes semanales y mensuales	9/09/2024	No se levanta acta de reunión.
Mesa de trabajo, Revisión Cotizaciones	23/09/2024	No se levanta acta de reunión.
Reunión Seguimiento Ambiental	26/09/2024	Adjunta acta

Anexo N° 5

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La primera fase del proyecto, enfocada en la revisión de los diseños eléctricos y estructurales para su evolución y apropiación, se ha completado con éxito. Todos los documentos solicitados en el anexo técnico fueron elaborados y entregados por el constructor y revisados y aprobados por la interventoría.

- Se requiere la definición por parte de la Aerocivil del ente que le corresponde autorizar y suministrar la documentación para el trámite de legalización ante Afinia, si es Aerocivil o el concesionario.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los trámites donde participe el concesionario del aeropuerto se hagan con suficiente antelación, para poder cumplir con programación del proyecto.

- Se recomienda agilizar todos los procesos de compra para disponer de los materiales y equipos requeridos de forma oportuna, especialmente los de amplio tiempo de fabricación o entrega para la adecuada ejecución del proyecto.

10. ANEXOS

ANEXO N° 1
ANEXO FOTOGRAFICO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

INFORME MENSUAL N° 3
1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CERRAMIENTO EN TELA VERDE DE EDIFICACIÓN A DEMOLER



CERRAMIENTO EN TELA VERDE DE CENTRO DE ACOPIO



ARMADO DE ANDAMIOS PARA DESMONTE DE TEJAS DE S/E



DEMOLICIÓN DE S/E EXISTENTE



MARCACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN



EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS



DESCARGUE DE ARENA Y CEMENTO



TRASIEGO DE MATERIALES

ANEXO N° 2
POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444001	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.701-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 66 - 26 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.800.326-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ADJUNTA ADJUNTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTA CARÁTULA, OBLIGA A SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO NO. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2024	18/02/2026	$281,613,790.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/06/2024	18/10/2028	$187,341,860.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2025	18/10/2028	$187,341,860.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ---3,668,301.80	$ -----20,000.00	$ -----704,776.00	$ --------4,414,128.00	$ -----655,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DARATA	320424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-417583 - BOGOTA, D.C.


21-44-101444001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 60 1 4186611, 601 4918000 — SUFIANZAS — 1



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444881	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	15	06	2024	00:00	15	10	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 300	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

PSE

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla

Super INTER

SUPERMAX

Bancolombia

éxito

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogota 438 Monteria
CSO43001 [illegible] Horario Normal
CC[illegible]5445 24/06/24 10:16 T 336
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CEO 1792
FAUS 110051357377 18
Valor Efectivo:4,414,128.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.626.701-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 36 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.800.329-1

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN [redacted] QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SANTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTE AMPARO, EXCESO DEL ESTOS S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PERJUICIOS ORIGINADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FACTICAS DE EL CONTRATO NO. [redacted] DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. [redacted] Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PERDIDA SALARIOS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - SOCIO PRINCIPAL - SOCIO — IDENTIFICACION — PARTICIPACION
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS ALFONSO LOPEZ — NIT — 90.00
CONSULTORIA INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS — NIT — 10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [redacted] 1.048.712,00	$ [redacted] 20.000,00	$ [redacted] 201.535,00	$ [redacted] 1.268.247,00	$ [redacted] 260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ DAVILA	03424	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-40-101235043

Firma(s) AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planes

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101236943	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.529.787-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005090874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 830.059.038-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4201000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
DAÑO AMBIENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. CUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 61 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917560 - BOGOTA, D.C.

21-40-101236943

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0 00 230901 EMVCO

Redeban

JUN 24 2024 09:56:57 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL EDS FATIMA
CL 29 N 14 14 ESTACION
Caja_01
C.UNICO: 3007062627 TER: NA000882
RECIBO: 079163 RRN: 120635
RECAUDO APRO: 568407
CONVENIO: 47189
SEGUROS DEL ESTADO S
REF: 0000000000110051357306 24

VALOR $ 1.262.247

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464381	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 26 OF 309	MONTERIA, CORDOBA	3004366974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.004.009-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE EL CONSORCIO ALMOBRA I, IDENTIFICADO CON NIT 901.639.781-6, HA SOLICITADO LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101464381, CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ALCANCE A LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA NOTA TECNICA No. [illegible] DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FORMA DE PAGO
$ *13.609.351,00	$ ***120.000,00	$ **1704.779,00	$ ******14.434.130,00	$ ****600.606.512,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ DURAN	220424	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101464381

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466061	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3006396674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.059.038-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101046081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.828.781-4
DIRECCIÓN: CRA 6 NRO. 69 - 24 OF 308	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.800.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4201000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEONARDO MARTINEZ ALFARO JOSE	1076878[illegible]-5	51.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012167[illegible]-9	49.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 7A-10 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-44-101046081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 26 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004399974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.065.289-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN [illegible] QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTA CARATULA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. [illegible] DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO [illegible] UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NO ESTA OBLIGADO A [illegible] EL O LOS TOMADORES AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG AMPLIADA
[illegible]					

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ADICIONA A LAS CONDICIONES ARRIBA CITADAS [illegible] DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024.

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ROSALIDA ISABEL PEREZ DAVILA	123434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CLAUSULADO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 7-35 - TELEFONO: 8-917663 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeación

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101239043	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.629.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3008388674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.999.059-2

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4251000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ DUARTE	231439	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-52 - TELEFONO: 6 917983 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.629.787-4
DIRECCION: CR 6 NRO. 60 - 24 OF 308	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.000.030-3
DIRECCION: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4237000

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO SALVAMENTO

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LICITACION PARTIDAS ALFREDO JOSE	1070 [illegible]	87.50
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9010 [illegible]	12.50

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017000 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464001	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.701-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004366974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.800.326-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTUDIO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE EL CONTRATO NO. 23001308 DE 19 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	31/03/2029	$281,813,790.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	08/11/2028	$187,343,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/11/2028	08/11/2028	$187,343,860.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DESDE ACTA DE INICIO DE OBRA Y EL PLAZO DE 2024

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,669,361.00	$ *****20,000.00	$ *****784,776.00	$ ********4,474,129.00	$ *****660,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ DAVILA	22424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 8-617983 - BOGOTA, D.C.

21-44-101464001

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2180617, 601-6610100

1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466001	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3206396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.059.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4237300

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3.689.251.00	$ *****20.000.00	$ *****704.776.00	$ ********4.414.126.00	$ ******600.696.510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIDIS GIRLEIS PEREZ DAVILA	320424	100.00			

CUALQUIER EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 11809135972887

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101446081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.787-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3005308874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.059.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4201000

ADICIONAL

OBJETO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - SECOR TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LOPERQUEEN MATTOSO ALFREDO JOSE	1076637814	51.00
OHMAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012687718	17.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 10-10 - TELEFONO: 6-917643 - BOGOTA, D.C.

21-44-101446081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2/Anexos 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101239343	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.701-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.001.329-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$280,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$280,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$280,000,000.00	

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1.048.712,00	$ [illegible]20.000,00	$ [illegible]201.535,00	$ [illegible]1.260.247,00	$ [illegible]280.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ DARATA	320424	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 8-617983 - BOGOTA, D.C.

21-40-101239343

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[illegible]

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601 2180877, 601 6616538

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101239043	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.639.787-4
DIRECCIÓN	CR 6 NRO. 88 - 28 OF 308	CIUDAD	MONTERIA, CORDOBA
TELÉFONO	3005390974		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.000.030-3
DIRECCIÓN	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD	BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO	4251000		

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VLR ASEG ACTUAL	VLR ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017340 - BOGOTA, D.C.

21-40-101239043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeac

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238043	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.628.781-6

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.800.030-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4211000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****1.040.712.00	$ *****30.000.00	$ ****201.535.00	$ *********1.282.247.00	$ ******300.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION DEL SEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIDA ISABEL FREILE DARATA	101434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE La(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 33 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 119851339*481-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.639.797-4
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELEFONO: 3005268874	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.000.029-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 4201000	

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPERGUER MARTINEZ ALFREDO JOSE	1076879[illegible]-5	51,00
OHMAS & INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9013437[illegible]-3	49,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 81 NO 19-18 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 3
INFORMES SEMANALES OBRA

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6208.375	Clave: APO1-9.9-12-037	Versión: 02	Fecha: 03/SEP/2024	Página: 1 de 8

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			FECHA:	2 de septiembre de 2024
Semana No.	8	Del:	26 de agosto de 2024	al	1 de septiembre de 2024
Plazo total		485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		56	días	Tiempo restante	429 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		11,55%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	(%) Ejecutado	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			Valor ejecutado ($)	$0	$0
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	Contratista:	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001181 H4 DE 2023	Contrato No:	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo:	$ 880.995.640	Valor Anticipo:	
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:		Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	16 MESES	Plazo inicial:	
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	9-jul-24	Fecha de iniciación:	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-nov-25	Fecha de vencimiento:	18-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.		Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.		Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.		Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación		Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	Valor total actual del contrato	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

- Se realiza el día 28/08/24 una reunion solicitada por parte de la consesion del Aeropuerto, y que involucro a todos los actores del proyecto, donde se explico el alcance del proyecto de Aerocivil en la subestación existente, esto con el fin de verificar que no se vean afectados los diseños iniciales aprobados por UAEAC y ANI para la etapa constructiva del sistema fotovoltaico que la concesionaria viene desarrollando en el Aeropuerto Alfonso Lopez. Se deja concertado una nueva reunion que involucre a los especialistas electricos de la consesion, con objeto de que tengan mayor claridad tecnica con el desarrollo de las actividades contractuales correspondiente al contrato de obra.

- Se realiza el día 28/08/24, una mesa de trabajo entre obra e interventoría, donde se debate y se reciben sugerencias puntuales por parte de la coordinadora de interventoría, para darle alcance y aprobación a los informes mensuales y semanales que se han venido entregando, pero que presentan falencias en cuanto a la estructura del contenido. El objetivo de la reunion fue subsanar de manera acertiva, todos los vacios tecnicos que contemplan los entregables del informe Mensual No1 y Los informes Semanales desde el No.1 al No.7

- El día 28/08/24,se recibe el oficio CALMO1-033-3024, donde la Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna de la Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil informa mediante Concepto Técnico Ambiental, que el contratista ejecutor de la obra y la Interventoría, deben incorporar dentro del proyecto los profesionales SST Y Ambientales que desarrollen el Plan de Manejo Ambiental-PMA, aprobado mediante Resolución 0191 de 2013, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

AREA AMBIENTAL

- Se recibe el día 28/08/24, la comunicación CALMO1-033-2024, donde la Aeronáutica Civil informa que el contratista ejecutor de la obra y la interventoría, deben incorporar dentro del proyecto los profesionales ambientales que desarrollen el Plan de Manejo Ambiental- PMA. Se describe el perfil y la dedicacion de los profesionales:

1). Dedicación: La Dedicación de la Profesional Ambiental de Interventoría como del contratista, la cual estará discriminada así:
- Mes 1 al 12: dedicación del 50% para dar cumplimiento a la actividad relacionadas.
- Mes 13 y 14: dedicación del 30% para dar cumplimiento a las actividades finales del contrato, entrega de informe final y cierre Ambiental.

2). Perfil personal ambiental:

- Perfil Profesional Ambiental Interventoría:
Poseer matrícula profesional vigente o título como Ingeniero Ambiental, Experiencia Profesional: no menor de cinco (5) años. Experiencia Específica: mínimo un (1) año en proyectos de Interventoría y/o Construcción y/o Mantenimiento y/o Modernización para proyectos y/o concesiones en Infraestructura de Transporte y/o en proyectos de Infraestructura Aeroportuaria.

- Perfil Profesional Ambiental Contratista:
Profesional de 4 años de experiencia general en las siguientes profesiones:
Ingeniero Ambiental, Administradora Ambiental, con experiencia específica de 3 años como Residente Ambiental en proyectos para la Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial y/o aeroportuaria.

- Se radica el 28/08/2024 el oficio No. 036 Notificación obras menores a Autoridad Ambiental, explicando que la ejecución de las labores constructivas corresponden a obras menores de bajo impacto, por lo cual no requiere modificaciones al PMA del aeropuerto ni tramites permisivos adicionales.

AREA SST

- Se recibe el día 28/08/24, la comunicación CALMO1-033-2024, donde la Aeronáutica Civil informa que el contratista ejecutor de la obra y la interventoría, deben incorporar dentro del proyecto los profesionales SST para realizar el PMA en conjunto con profesional Ambiental. Se describe el perfil y la dedicacion de los profesionales:

1). Dedicación:
- Mes 1 al 12: dedicación del 50% para dar cumplimiento a la actividad 1, 2, 3, 4 y 5
- Mes 13: dedicación del 38% para dar cumplimiento a la actividad 2 y 3
- Mes 14: dedicación del 38% para dar cumplimiento a la actividad 6

2). Perfil profesional:
- Perfil Profesional Social Contratista:
Considerando lo anterior, se sugiere para el contratista la vinculación de un (1) profesional social que cumpla con el siguiente perfil:
Profesional de 4 años de experiencia general en las siguientes profesiones: sociología, antropología, psicología, trabajo social y/o comunicación Social. Con experiencia específica de 3 años como RESIDENTE EN EL ÁREA SOCIAL en proyectos para la Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial y/o aeroportuaria. Dedicación del 66% por la totalidad de ejecución del contrato.

- Perfil profesional social interventoría:
En la misma línea, para realizar seguimiento y control a las actividades del contratista la interventoría deberá vincular un (1) profesional social que cumpla con el siguiente perfil:
Profesional de 4 años de experiencia general en las siguientes profesiones: sociología, antropología, psicología, trabajo social y/o comunicación Social. Con experiencia específica de 3 años como RESIDENTE EN EL ÁREA SOCIAL en proyectos para la Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial y/o aeroportuaria.

PLAN DE CALIDAD

- Se recibe el día 27/08/24, la comunicación CALMO1-023-2024, Respuesta al oficio No. 027, donde la interventoría da APROBACIÓN al Plan de Inspección y Ensayo.
- Se recibe el día 27/08/24, la comunicación CALMO1-025-2024, Respuesta al oficio No. 028, donde la interventoría da APROBACIÓN al Plan de Adquisiciones.
- Se recibe el día 27/08/24, la comunicación CALMO1-026-2024, Respuesta al oficio No. 029, donde la interventoría da APROBACIÓN del Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos.
- Se recibe el día 28/08/24, la comunicación CALMO1-028-2024, Respuesta al oficio No. 032, donde la interventoría da APROBACIÓN del Plan de Participación con Grupos de Interés.
- Se recibe el día 28/08/24, la comunicación CALMO1-030-2024, Respuesta al oficio No. 033, donde la interventoría envía CORRECCIÓN del Plan de Seguridad Operacional.
- Se radica el día 28/08/24, el oficio 036, Plan de Seguridad Preoperacional, Ajuste CALMO1-036-2024 ,realizando la corrección del Plan de Seguridad Operacional.

CORRESPONDENCIA


ENVIADOS	RECIBIDOS
- Oficio No. 036, Plan de Seguridad Preoperacional, Ajuste CALMO1-030-2024, 28/08/2024. - Oficio No. 037, Informe Mensual de Obra No.1, Ajustado CALMO1-016-2024, 28/08/2024. - Oficio No. 038, Respuesta a oficio CALMO1-031_AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, 30/08/2024. - Oficio No. 039, Notificación obras menores a Autoridad Ambiental, 30/08/2024. - Oficio No. 040, Solicitud de documentación adicional de los comites y inetas de trabajo, 31/08/2024. - Radicación Informe semanal No.6 y No.7, 28/08/2024. - Radicación Hojas de Vida, 30/08/2024.	• Oficio CALMO1-023-2024_Respuesta oficio No 027-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Plan de Inspección y Ensayos, 27/08/24. • Oficio CALMO1-024-2024_Respuesta oficio No 024 AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Cálculo justificativo RCC, 27/08/24. • Oficio CALMO1-025-2024_Respuesta oficio No No 028-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Plan de Aquisiciones, 27/08/24. • Oficio CALMO1-026-2024_Respuesta oficio No 029-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Plan de Gestión de Recursos Humanos, 27/08/24. • Oficio CALMO1-027-2024_Respuesta oficio No 031-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Radicación de Programación de Obra, 27/08/24. • Oficio CALMO1-028-2024_Respuesta oficio No 032-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Plan de Participación de Grupos de Interes, 27/08/24. • Oficio CALMO1-029-2024_Respuesta oficio No 033-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Rujo de Inversion, 27/08/24. • Oficio CALMO1-030-2024_Respuesta oficio No 023-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Plan de Seguridad Operacional, 28/08/24. • Oficio CALMO1-031-2024_Respuesta oficio No 019-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Alcance actividades contractuales y observaciones en diseños arquitectónicos, 28/08/24. • Oficio CALMO1-033-2024 Profesionales Ambiental y Social, perfiles y dedicación, 28/08/24. • Oficio CALMO1-034-2024 Ratificación CALMO1-016-2024 Entrega Informe Mensual N°1, 28/08/24. • Oficio CALMO1-035-2024 Alcance al oficio CALMO1-027-2024 Aprobación - Programación de Obra, 28/08/24. • Oficio CALMO1-036-2024 Solicitud de entrega documentos pendientes Anexo Tecnico (ANEXO 1), 29/08/24. • Oficio CALMO1-037-2024_Respuesta oficio No 035-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, tema No Previsto Reubicación de Fibra Óptica, 30/08/24. • Oficio CALMO1-038-2024_Respuesta oficio No 037-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Informe Mensual No1 V1, 30/08/24. • ACTA DE VISITA dia 14/08/2024, 26/07/24. • RE: Oficio No 34 Aclaración Sistema de Control SCADA, 23001191 H4 LOTE 1, 28/08/24. • Acta de comité No 4, del 16 de Agosto de 2024, 29/08/24. • Modelo Plan de Seguridad Operacional, 30/08/24.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	3	• **Coordinadora:** Adriana Soto • **Director de Proyecto:** Alejandro Ruiz • **Ingeniero Residente:** Julio Caceres	
Personal del Contratista	4	• **Director de Proyecto:** Carlos Vallos (HV interventoría) • **Ingeniero Residente:** Jhonny Turizo (HV aprobada por interventoría) • **Coordinador de Obra:** Mario Londoño (HV aprobada por interventoría) • **Coordinadora HSEQ:** Karina Mina (HV aprobada por interventoría) • **Apoyo Coordinacion:** Luis Molina (No aplica entrega HV, apoyo interno de obra)	**Observaciones:** Todo el personal de la contratista cuenta con carnetización permanente.
Total Personal en Obra	7		







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra, puesto que nos encontramos en la etapa de diagnostico y apropiacion de documentos y diseños remitidos por la entidad.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 8200.375	Clave: APOY-9.0-13-037	Versión: 02	Fecha: 09/SEP/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			FECHA:	9 de septiembre de 2024
Semana No.	9	Del :	3 de septiembre de 2024	al	8 de septiembre de 2024
Plazo total		485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		63	días	Tiempo restante	422 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		12,99%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	(%) Ejecutado	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			Valor ejecutado ($)	$0	$0
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAVIFA	Contratista:	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	Contrato No:	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo:	$ 640.996.540	Valor Anticipo:	
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:		Valor actualizado 2:	
Plazo Inicial:	16 MESES	Plazo Inicial:	
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de Iniciación:	9-jul-24	Fecha de Iniciación:	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-nov-25	Fecha de vencimiento:	19-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.		Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.		Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.		Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación		Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	Valor total actual del contrato	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

- El día 02/09/24 se envia el oficio 041 Preguntas Anexo Tecnico Aeropuerto Valledupar, donde se establecen inquietudes del sistema SCADA, con el objeto de aclarar las dudas tecnicas que se generan del sistema de control descritos en el Anexo tecnico.

- El día 03/09/24 se envia el oficio 042 Aclaracion Especificacion Tablero, donde se establecen inquietudes del Tablero General, con el objeto de aclarar las dudas tecnicas que se generan de la revision del Anexo tecnico.

- El día 04/09/24, se envia el oficio 044, Notificación de inicio de Actividades de Construcción Civil, donde se informa a Interventoría sobre el inicio de trabajos de construccion de obra civil determinados en la Fase 2, relacionadas a continuacion:
- Actividades de instalación de los cerramientos en tela verde
- Demolición y desmonte de la estructura existente del cuarto de soporte técnico.

- El día 03/09/24,se envia el oficio 43 con el Plan de Manejo Ambiental para revision y aprobacion de Interventoría y darle alcance al entregable de la Fase 1.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

AREA AMBIENTAL

- Se radica el día 03/09/24 en el oficio 43, el Plan de Manejo Ambiental para revision por interventoría

AREA SST

- Se envia el dia 02/09/24, la comunicación a Aeronáutica Civil, donde el contratista informa y envia documentos del personal que serán responsables de iniciar las actividades de demolición en la subestación actual. Se relaciona el nombre del personal que ingresara a realizar esa actividades:

- LUIS MIGUEL GIRALDO MARTÍNEZ.
- LORRANZO MIGUEL RAMOS GUERRERO.
- BRYAN ANDRÉS ESPELETA OCHOA.

PLAN DE CALIDAD


- Se radica el dia 05/09/24, el oficio 048, donde se envia el Plan de Seguridad Operacional ajustado al modelo de Aerocivil, con el fin de que cumpla con la totalidad de los requisitos necesarios.


CORRESPONDENCIA


ENVIADOS	RECIBIDOS
- Oficio No. 041, Preguntas Anexo Tecnico Aeropuerto Valledupar, 02/09/2024. - Oficio No. 042, Aclaracion Especificacion Tablero, 03/09/2024. - Oficio No. 043, Plan de Manejo Ambiental, 03/09/2024. - Oficio No. 044, Notificación de Inicio de Actividades de Construcción Civil, 04/09/2024. - Oficio No. 045, Informe mensual de Obra Nori V3, ajustado a oficio CALMO1-038-2024, 04/09/2024. - Oficio No. 046, Aclaracion Oficio No 44, 05/09/2024. - Oficio No. 47, ITEM NP-3.09, respuesta a oficio CALMO1-037-2024, 05/09/2024. - Oficio No. 48, Plan de Seguridad Operacional, ajustado a modelo Aerocivil, 05/09/2024. - Solicitud de firma por parte de interventoria para vinculación en Fiducia, 02/09/2024.	- Oficio CALMO1-039-2024, Documentación Requerida para tramite de actas parciales de obra, 03/09/24. - Oficio CALMO1-040-2024, Respuesta al oficio No 016 - AEROSUPKA-VALLEDUPAR-2024, Radicación Hojas de Vida - V1, 05/09/24. - Oficio CALMO1-041-2024 Solicitud de entrega de cotizaciones de componentes del Sistema de Luces PAPI, 05/09/24. - RE: Solicitud de firma por parte de interventoria para vinculación en Fiducia, 05/09/2024. - Acta de comite No 5, del 23 de Agosto de 2024, 05/09/24. - FASE 1: Revisión de componentes de la apropiación, 06/09/24.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	3	• **Coordinadora:** Adriana Soto • **Director de Proyecto:** Alejandro Ruiz • **Ingeniero Residente:** Julio Caceres	
Personal del Contratista	4	• **Director de Proyecto:** Carlos Viaños (HV Interventoría) • **Ingeniero Residente:** Jhonny Turizo (HV aprobada por Interventoría) • **Coordinador de Obra:** Mario Londoño (HV aprobada por Interventoría) • **Coordinadora HSEQ:** Karina Mina (HV aprobada por Interventoría) • **Apoyo Coordinacion:** Luis Molina (No aplica entrega HV, apoyo interno de obra)	**Observaciones:** Todo el personal de la contratista cuenta con cametización permanente.
Total Personal en Obra	7		







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra, puesto que nos encontramos en la etapa de diagnostico y apropiacion de documentos y diseños remitidos por la entidad.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6206.375	Clave: APOY-6.0-12-007	Versión: 02	Fecha: 09/SEP/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			FECHA:	16 de septiembre de 2024
Semana No.	10	Del :	9 de septiembre de 2024	al	15 de septiembre de 2024
Plazo total		485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		70	días	Tiempo restante	415 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		14,43%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	(%) Ejecutado	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			Valor ejecutado ($)	$0	$0
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROBAKFA	Contratista:	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	Contrato No:	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo:	$ 640.966.640	Valor Anticipo:	
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:		Valor actualizado 2:	
Plazo Inicial:	16 MESES	Plazo Inicial:	
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de Iniciación:	9-jul-24	Fecha de Iniciación:	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-nov-25	Fecha de vencimiento:	19-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.		Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.		Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.		Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación		Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	Valor total actual del contrato	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

- El día 05/09/24 en el comité de obra No.7, la interventoría da la aprobación para el inicio de actividades previas a la FASE 2, para el día 12/09/2024. Se relacionan actividades iniciales de FASE 2:
- Actividades de instalación de los cerramientos en tela verde
- Demolición y desmonte de la estructura existente del cuarto de soporte técnico.

- El día 12/09/24 se envía el oficio No. 052, Planos estructurales actualizados y planos eléctricos propuesto, donde envían los detalles estructurales de la construcción proyectada y se envían los planos eléctricos donde se propone la posible ubicación proyectada del tendido de red de media tensión y el recorrido de canalización a utilizar.

- El día 13/09/24 informa a interventoría para que se autoricen las solicitudes de Obra (ARSA), donde se solicita la gestión para la ubicación de un área para el campamento de obra del contratista.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

AREA AMBIENTAL

- Se esta a espera de aprobación del Plan de Manejo Ambiental por interventoría, del oficio radicado el día 03/09/24 en el oficio 43, el Plan de Manejo Ambiental.

AREA SST

• El día 12/06/24, tal y como fue autorizado por parte de la interventoría mediante lo dicho en el comité de obra No.7 realizado el día 06/06/2024, se realiza el ingreso del personal de la contratista que procederá a realizar la actividad de cerramiento en tela verde correspondiente a la FASE 2 del proyecto. Se relaciona el listado del personal que inicia labores, resaltando que el contratista entregó previamente la documentación requerida por la concesión para la expedición los carnets y permisos de trabajo dentro del área donde se realizaran las actividades:

• LUIS MIGUEL GIRALDO MARTÍNEZ.
• LORENZO MIGUEL RAMOS GUERRERO.
• BRYAN ANDRÉS ESPELETA OCHOA.

PLAN DE CALIDAD

• El día 09/06/24, el oficio 049, se envía la Programación de Obra, alcance al oficio CALMO1-035-2024 relacionando la siguiente documentación:
- EDT.
- Plan para la gestión del alcance del proyecto.
- Plan para la dirección del proyecto.


• El día 12/06/24, el oficio 051, se radica el Plan de Inversion ajustado oficio CALMO1-043-202.
• El día 13/06/24, se recibe el oficio CALMO1-043-2024, Alcance correo aprobacion Plan de Inversion de anticipo, donde se solicitan ajustes al documento.
• El día 13/06/24, se recibe el oficio CALMO1-045-2024 Respuesta al oficio No.48 - Plan de Seguridad Operacional, con la aprobacion del plan en mención


CORRESPONDENCIA


ENVIADOS	RECIBIDOS
• Oficio No. 049, Radicion Programación de Obra, alcance al oficio CALMO1-035-2024, 09/06/2024. • Oficio No. 050, Informacion proceso desembolso anticipo fiducia, 11/06/2024. • Oficio No. 051, Plan de Inversion, ajustado oficio CALMO1-043-2024, 12/06/2024. • Oficio No. 052, Planos estructurales actualizados y planos electricos propuestos, 12/06/2024. • Respuesta oficio No. 38, respuesta al oficio CALMO1-031-2024_Aerodiseño-Valledupar-2024, 12/06/2024. • Informe semanal 08 REV1, 11/06/2024. • Informe Mensual No.01 V3, REV4, 12/06/2024. • Acta de comite No 5 FIRMADA, del 23 de Agosto de 2024, 10/06/24. • Respuesta a FASE 1: Revisión de componentes de la apropiación, 13/06/24.	• Oficio CALMO1-040-2024, Respuesta al oficio No 19 AEROSEMFRA-VALLEDUPAR-2023-24, 12/06/24. • Oficio CALMO1-043-2024, Alcance correo aprobacion Plan de Inversion de anticipo, 12/06/24. • Oficio CALMO1-044-2024 Respuesta al oficio No.45 - Informe Mensual de Obra No.01 V4, 13/06/24. • Oficio CALMO1-045-2024 Respuesta al oficio No.48 - Plan de Seguridad Operacional, ajustado a Modelo Aerocivil, 13/06/24. • Informe semanal 08 REV1, Aprobacion, 11/06/2024. • Observacion Informe mensual No1 V3, 12/06/2024. • Acta de comite No 6, del 30 de Agosto de 2024, 12/06/24. • FASE 1: Revisión de componentes de la apropiación, 13/06/24. • Contrato de Obra 23001119/1 H4 - Solicitudes de Obra (AREA), 13/06/24. • Formato para cuenta de cobro de obra 23001119/1 H4 Lote y Lote 2, 13/06/24.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	3	• **Coordinadora:** Adriana Soto • **Director de Proyecto:** Alejandro Ruiz • **Ingeniero Residente:** Julio Caceres	
Personal del Contratista	7	• **Director de Proyecto:** Carlos Vallos (HV Interventoría) • **Ingeniero Residente:** Jhonny Turbo (HV aprobada por Interventoría) • **Coordinador de Obra:** Mario Londoño (HV aprobada por Interventoría) • **Coordinadora HSEQ:** Karina Mina (HV aprobada por Interventoría) • **Apoyo Coordinacion:** Luis Molina (No aplica entrega HV, apoyo interno de obra) • **Tecnico electrico:** José García (HV aprobada por Interventoría) • **Tecnico electrico:** Rosember García (HV aprobada por Interventoría)	**Observaciones:** Todo el personal de la contratista cuenta con carnetización permanente.
Total Personal en Obra	10		







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra, puesto que nos encontramos en la etapa de diagnostico y apropiacion de documentos y diseños remitidos por la entidad.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SUB ESTACION ELECTRICA	
NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES	
PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO	
NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES	
OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Proyecto de Presidencia: 4366.370	Clave: APOY-0.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/05/2024	Página: 1 de 3	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA		FECHA:	23 de septiembre de 2024	
Semana No.	11	Del:	16 de septiembre de 2024	al	22 de septiembre de 2024
Plazo Inicial		457	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		75,00	días	Tiempo restante	412 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato:		16,42%			
Nombre del Supervisor:		OMAR RAFAEL ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,184 %	0,84%	(%) Ejecutado	1,073%	1,073%
Valor programado ($)	$5.913.308	$30.722.310	Valor ejecutado ($)	$34.306.818	$34.306.818
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	0,427%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 13.674.267,83

OBSERVACIONES

Se da por finalizada la FASE 1 del contrato el día 15/05/24 lo que conlleva al inicio de actividades de FASE 2.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTO	Contratista:	CONSORCIO ALMOBRA-I
Contrato No:	20001181 FNA DE 2023	Contrato No:	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.308.801.439,60	Valor Inicial:	$ 836.708.300,00
Valor Antiguo:	$ 808.804.640	Valor Antiguo:	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio:	N/A	Valor Actualizado al modificatorio:	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	Valor actualizado 2:	N/A
Plazo Inicial:	15 MESES	Plazo Inicial:	15 MESES
Plazo actualizado:	N/A	Plazo actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	8-jul-24	Fecha de Iniciación:	8-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-mar-26	Fecha de vencimiento:	8-mar-26
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Región Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Región Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.308.801.439	Valor total actual del contrato	$ 836.708.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE DISEÑOS Y PARAPUNTOS

- El día 15/05/24 el Consorcio Aeroalfa envía el oficio No. 084, RESPUESTA OFICIO CALIA01-081-2024, a Interventoría, donde se adjuntan los siguientes documentos:
1. Balance de cantidades del contrato.
2. Justificación de cantidades mayores y menores.
3. Justificación de ítems no previstos.
4. APU, especificaciones técnicas y cotizaciones de ítems no previstos.

- El día 19/05/24 el Consorcio Aeroalfa envía el oficio No. 084, RESPUESTA OFICIO CALIA01-047-2024 - CALIA01-081-2024, a Interventoría, donde se adjunta:
1. Plazo de inversión.
2. CURVA S.

La radicación de estos archivos por parte de la contratista de obra, completando toda la documentación correspondiente a los FASE 1 del proyecto, y en la de alcance al oficio remitido por interventoría CALIA01-081-2024_ DOCUMENTOS FALTANTES FASE 1, del día 19/05/24.

En este a la espera de la aprobación o observaciones que contemple la Interventoría de la documentación remitida.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al Inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
	Fecha Inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Día		
Campamento 18 M2	22/08/2024	3/10/2024	30	0	0	0	0	0
Demol.edificación existente + retiro	27/08/2024	7/10/2024	30	30/08/2024	31/08/2024	3	3	0
Cerca en lata verde H= 2.10 m	27/08/2024	27/08/2024	10	10/09/2024	10/09/2024	1	3	0

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Semana anterior	0,48%	0,60%	-0,48%
Corte al periodo	0,19%	1,07%	0,88%
Semana Actual	0,48%	1,07%	0,44%

AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACION (DIAS)	DIAS TRANSCURRE	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
457 días	75	412	412 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Anticipo anterior	$ 14.809.313,93	$ 0,00	0,00%
Corte al periodo	$ 5.913.324,86	$ 14.209.811,01	100,00%
Anticipo total	$ 20.722.247,80	$ 14.209.811,01	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 13.474.307,81

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Anticipo anterior	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Corte al periodo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Anticipo total	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 0,00

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se inicia el día 19/03/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones de nueva subestación eléctrica. Esta segunda etapa de actividades civiles tendrá un tiempo de ejecución de 4 meses y 20 días calendario.

OBRA CIVIL:
- 19/03/24, se realiza la actividad de cerramiento en tela verde, donde se delimita el área demoler y se delimita un centro de acopio.
- 20/03/24 al 21/03/24, se realiza la actividad de demolición de subestación existente, donde se demuele edificación, losa contrapiso y anclajes.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACUMULADO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
2.04	Localización y replanteo con equipo topográfico	M2	150	$ 2.631,11	0,00	150,00	$ 0,00	150,00	150,00	$ 439.666,50	$ 439.666,50
2.05	Estudio de suelos y diseño estructural	GBL	1	$ 14.701.483,39	0,04	1,00	$ 618.640,91	1,00	1,00	$ 14.701.483,39	$ 14.701.483,39
2.06	Demol edificación existente + retiro	M2	150	$ 70.490,26	43,13	43,13	$ 3.040.605,85	150,00	150,00	$ 10.804.868,24	$ 10.804.868,24
2.07	Demol losa maciza e. e=20cms	M2	150	$ 34.318,96	7,50	7,50	$ 257.391,42	150,00	150,00	$ 5.147.828,40	$ 5.147.828,40
2.08	Demol anclaje/contrapiso conc. en ff a 10 cm	M2	68	$ 18.191,79	2,40	2,40	$ 68.060,23	68,00	68,00	$ 821.204,55	$ 821.204,55
2.09	Cerca en tela verde H= 2.10 m	ML	74	$ 34.888,13	42,00	42,00	$ 1.464.638,35	74,00	74,00	$ 2.581.873,62	$ 2.581.873,62
2.10	Campamento 18 M2	UND	1	$ 4.308.371,78	0,04	0,04	$ 167.701,44	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cantidades descritas en las hojas en Excel

AREA AMBIENTAL

- Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

Retención de cobertura vegetal, desarrollo y disposición de suelos: durante esta semana no se realizaron actividades de este componente.
Manejo de materiales de construcción: Durante la semana no se dispone material en obra.
Control de contaminación en la construcción: el día 20/03/24 se realiza la demolición controlada de la edificación existente, donde se va acopiando los escombros en un patiotrabo designado dentro de los límites de cerramiento de tela verde.
Señalización en las áreas de construcción: el día 19/03/24 se realiza la actividades de cerramiento en tela verde, donde se demarca la zona perimetral de la edificación existente a demoler, al igual que el centro de acopio determinado en obra.

AREA SST

- El día 15/03/24, se envió a interventoría el oficio No 003, DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA PROPUESTA, relacionando la afiliación de seguridad social y examen ocupacional, se relacionan a continuación:
Director de Proyecto: Carlos Viñas.
Ingeniero Residente: Jhonny Turbis.
Coordinadora HSEQ: Karina Mira.
Apoyo Coordinación: Luis Molina.

- El día 02/03/24 se envía el correo: SOLICITUD DE CARNETIZACION PERMANENTE PARA OBREROS, a interventoría y Aeronáutica, donde se solicita formalmente la emisión de credenciales permanentes para los trabajadores mencionados a continuación:
Maestro de obra: Luis Miguel Giraldo.
Ayudante: Brayan Rapalda.
Ayudante: Lorenzo Miguel Ramos.

- El día 05/03/24 se envía el correo: SOLICITUD DE CARNETIZACION PERMANENTE PARA OBREROS, a interventoría y Aeronáutica, donde se solicita formalmente la emisión de credenciales permanentes para los trabajadores mencionados a continuación:
Ayudante: Keyner Alexander Mejía.
Ayudante: Camilo Rapalda Navarro.

- Se hace entrega de EPP para los personas subcontratista de obra el día 19/03/24

PLAN DE CALIDAD

- El día 15/03/24, se recibe por parte de interventoría el oficio: CALMO1-048-2024_REVISION Y AVAL EDT, PLAN PARA LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO, con la aprobación de :
1. EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO).
2. PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.
3. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO.

- El día 15/03/24, se recibe por parte de la interventoría el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, 19/03/24, con la aprobación de:
1. Plan de Calidad.
2. Plan de Gestión de Comunicaciones.
3. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

- Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 19/03/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1. CONTROL DE CRONOGRAMA DE TRABAJO:
El control del cronograma se verifica cada dos (2) meses, a partir de la fecha de aprobación (19/03/24), por tanto no presenta modificación.

2. MATERIALES:
– Durante el periodo de este informe, no se realiza ingreso de material a obra.

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS:
– Durante el periodo de este informe, no se realiza ingreso de maquinaria y equipos menores.

4. EQUIPOS DE MEDICIÓN:
– Durante la fecha de este informe, no se utilizan equipos de medición en la obra.

5. INSPECCIÓN Y ENSAYO:
– Durante el periodo de este informe, no se relacionan planes de inspección y ensayos.

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: - Oficio No. 053, DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EN OBRA, 13/09/2024. - Oficio No. 054, RESPUESTA OFICIO CALMO1-047-2024 - CALMO1-051-2024, 16/09/2024. - Oficio No. 055, RESPUESTA OFICIO CALMO1-051-2024, 16/09/2024. FINAL ENVIADOS: - Plan de inversión actualizado, 16/09/24. - RADICACION INFORME SEMANAL No. 09 y No. 10, 17/09/24. - Plan de inversión corregido a observado, 17/09/24. - Corrección de observaciones informe semanal No. 09 y No. 10, 19/09/24. - Remisión oficio No. 48 PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL AJUSTADO MODELO ARROCOVIL, asunto a observación informe semanal No 9, 19/09/2024.	OFICIOS RECIBIDOS: - Oficio CALMO1-048-2024_REMISIÓN Y AVAL EOT, PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO, 16/09/24. - Oficio CALMO1-047-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 048 - RADICACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA, 16/09/24. - Oficio CALMO1-049-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 - DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, 16/09/24. - Oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 052 - PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS Y PLANOS ELECTRICOS PROPUESTOS, 16/09/24. - Oficio CALMO1-051-2024_ DOCUMENTOS FALTANTES PARTE 1, 19/09/24. - Oficio CALMO1-052-2024_ SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 3, DE AGOSTO DE 2024, 19/09/24. - Oficio RESPUESTA OFICIO CALMO1-051-2024, 19/09/24 FINAL RECIBIDOS: - Prel. Contrato de Obra 23001191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA), 17/09/24. - Corrección Informe semanal 09 y 10, 19/09/2024. - Informe semanal 09 RSVI y 10 RSVI, Aprobados, 20/09/2024. - Observación Plan de Inversión, 17/09/24. - FIRMA DE ACTAS DE COMITE, 20/09/24.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA



Cerramiento lote vecino de edificación a demoler



Cerramiento lote vecino de cambio de suelo



Demolición subestación existente




Demolición subestación existente

PISTA ARENA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA FASE 3.

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
- Se notifica la inactividad de las actividades correspondientes al ítem contractual "Cerramiento 15 MZ", relacionado dentro de la ruta crítica, desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2024, debido a la falta de este material, lo que ha generado un retraso en la ejecución de las actividades subsiguientes. Es importante destacar que esta actividad no estaba originalmente considerada como crítica, pero su inactividad ha impactado directamente en la ruta crítica del proyecto, afectando el cronograma general de obra. Se adjuntan los soportes correspondientes a la solicitud del área para restablecer el cumplimiento de obra. ENVIADOS: 05/09/24, OFICIO No 011 SOLICITUDES DE OBRA Y VISITA DE PRE-INSPECCION. 12/09/24, OFICIO No. 017 - RATIFICACIÓN SOLICITUDES DE OBRA, VISITA DE PRE-INSPECCIÓN. 16/09/24, OFICIO No. 018 SOLICITUD DE ÁREAS DESTINADAS PARA APIOS Y DRAGA. 13/09/24, Prel. Contrato de Obra 23001191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA). 16/09/24, Prel. Contrato de Obra 23001191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA). RECIBIDOS: 21/08/24, CALMO1-17-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 018 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA), VISITA DE PRE-INSPECCIÓN. 13/09/24, Prel. Contrato de Obra 23001191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA). 16/09/24, Contrato de Obra 23001191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (ARIA).	ING JHONNY ANDRES TURIZO



INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Proyecto de Preservación: [illegible]	Clave: APOY-SO-IO-007	Versión: 02	Fecha: 15/01/2024	Página: 1 de 3

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS		FECHA:		30 de septiembre de 2024
Semana No.	13	Del:	24 de septiembre de 2024	al	30 de septiembre de 2024
Plazo total:		457	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		42,00	días	Tiempo restante	408 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato:		10,54%			
Nombre del Supervisor:		DIANA BERMEJO ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACION

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado:	0,392%	0,558%	(%) Ejecutado:	0,118%	1,101%
Valor programado ($):	$0.309.643	$00.079.261	Valor ejecutado ($):	$0.796.340	$00.181.041
			Evaluación:	Porcentaje Adelantos/Atrasos:	0,543%
				Valor Adelantos/Atrasos:	$ 0.102.600,77

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en la FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROAMAPA	Contratista:	CONSORCIO ALMOBRAS I
Contrato No:	20001001144 DE 2023	Contrato No:	23001308 H3 DE 2023
Valor inicial:	$ 3.206.801.436,00	Valor inicial:	$ 636.709.300,00
Valor Ajustado:	$ 408.004.642	Valor Ajustado:	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio 1:	N/A	Valor Actualizado al modificatorio 1:	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	Valor actualizado 2:	N/A
Plazo Inicial:	10 MESES	Plazo Inicial:	10 MESES
Plazo actualizado:	N/A	Plazo actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	6/jul/24	Fecha de Iniciación:	6/jul/24
Fecha de terminación:	6-may/25	Fecha de terminación:	6-may/25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.206.801.436	Valor total actual del contrato	$ 636.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

- El día 24/06/24 el Consorcio Aeroalfalfa envía a interventoría el oficio No. SOLICITUD DE OBRA, RESPUESTA AL OFICIO CALIDAD-041-2024, donde se adjunta correspondiente documentación:
  1. Informe de ventilación del contrato.
  2. Justificación de ampliación suspensa y mantos.
  3. Justificación de horas no previstas.
  4. APU, especificaciones técnicas y cotizaciones de horas no previstas.
- El día 24/06/24 el Consorcio Aeroalfalfa envía a interventoría y a Aeronáutica Civil el oficio RESPUESTA CALIDAD-041-2024_SOLICITUD DE ENTREGA DE COTIZACIONES DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE LUCES PAPI, donde se adjuntan, las cotizaciones de los equipos actualizadas y las especificaciones técnicas requeridas.

No anexo al soporte de la aprobación o observaciones que entregaría la interventoría de la documentación enviada.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al Inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
	Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha inicial por actividad	**Fecha final por actividad	Día		
Campamento 15 M2	30/08/2024	3/09/2024	30	0	0	0	7,00	0
Descapote manual + poste + 20 cm + apile a 50 metros	27/08/2024	27/09/2024	30	31/08/2024	24/09/2024	5	4,00	0

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Inversión anterior	0,00%	1,07%	0,00%
Inversión el periodo	0,39%	0,13%	-0,13%
Inversión Actual	0,39%	1,19%	0,13%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACION (DIAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
457 días	42	415	415 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Inversión anterior	$ 00.722.017,00	$ 6.800.811,00	100,00%
Inversión el periodo	$ 2.456.563,00	$ 796.340,04	32,42%
Inversión Actual	$ 00.079.261,10	$ 00.181.060,00	256,42%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO


$	$ 102.600,77

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Corte al periodo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Acumulado Actual	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DINERO

$ 0,00

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PATIO LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicio el día 13/05/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, trabajos constructivos, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones de nueva subestación eléctrica. Esta segunda etapa de actividades civiles tendrá un tiempo de ejecución de 6 meses y 20 días calendario.

1. OBRA CIVIL:
- 27/05/2024, se realiza la actividad de desapalte manual del terreno.
- 24/05/2024 al 28/05/24, se realiza la actividad de excavaciones para vigas (E1-E4); C2 (1-6); V(A-C); 2(A-C); 3(A-C); 4(A-C); con dimensiones 1x0.5x0.7 All metros. Y se realizan excavaciones de zapata A4, B1, B2, B3, B4; con dimensiones 1.2x1.4x1.2 metros.
- 29/05/24 al 27/06/24, se realiza excavación para zapatas A1, A2, A3; con dimensiones 1.2x1.4x1.2 metros.
- 29/05/24, se realiza la actividad de traslado de concreto de arena y gravilla.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	CANT PROGRAMADA MENSUAL	CANT PROGRAMADA AUTO CORREGIDA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA MENSUAL	CANT EJECUTADA ACUMULADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
2.66	Demol.edificación: adobe/tapia + relleno	M2	150	$ 70.656,24	82,50	86,63	$ 3.711.711,22	0,00	150,00	$ 0,00	$ 10.604.868,24
2.67	Demol.losa maciza s. ver/Obras	M2	150	$ 34.316,64	70,00	77,00	$ 2.402.316,63	0,00	150,00	$ 0,00	$ 5.147.428,40
2.68	Demol.andén/sardinel/cuneta: en 8 a 12 cm	M2	48	$ 10.191,78	22,40	24,64	$ 438.688,34	0,00	48,00	$ 0,00	$ 921.204,38
2.69	Cerca en tela verde H= 2.10 m	ML	74	$ 34.846,13	31,45	74,00	$ 1.097.168,83	0,00	74,00	$ 0,00	$ 2.581.873,68
2.70	Campamento tipo	UNO	1	$ 4.339.371,78	0,38	0,38	$ 1.471.660,13	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.71	Desapalte manual a pulso + 20 cm y cargue 50 metros	M3	204	$ 8.607,60	28,08	28,08	$ 243.867,79	144,00	144,00	$ 1.282.454,88	$ 1.282.454,88
2.72	Dia de trasiego - 2 ayudantes	JORNAL	10	$ 214.696,80	0,00	0,00	$ 0,00	1,00	1,00	$ 214.696,80	$ 214.696,80
2.73	Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad	M3	150	$ 48.087,18	0,00	0,00	$ 0,00	81,40	81,40	$ 3.917.883,67	$ 3.917.883,67

Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA ANNAVA, se la memorias de cantidades descritas en las hojas en Excel

AREA AMBIENTAL

- Se realiza la comunicación CALIMO1-046-2024_ DISPONIBILIDAD PROFESIONAL AMBIENTAL - SEGUIMIENTO PAM, el día 24/05/24, donde informamos a la que se obligatorio la inclusión del Profesional Ambiental sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante.

- El día 28/05/24, se realiza una mesa de trabajo entre Aeronáutica Civil, y consorcio AeroBalla, donde se hace la socialización y plan de entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental de obra.
La reunión de seguimiento se llevo en el Aeropuerto Nacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar, bajo como objetivo definir la metodología para la entrega satisfactoria del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los componentes de obra. Durante la reunión, se trataron temas como la presentación de los participantes y sus roles, el reconocimiento del alcance del ICA y las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), y la definición de la periodicidad semestral para la entrega del ICA, junto con recomendaciones para preservar los componentes ambientales durante las actividades constructivas. Como parte del plan de acción, se establecieron compromisos:
- El envío de formatos de entrega de DDR al contratista.
- La creación de mesas de trabajo conjuntas para optimizar las entregas.
- La entrega del ICA de forma semestral.

Se adjunta acta de mesa de trabajo (ANEXO, Acta de Reunión Seguimiento Ambiental)

- Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

- Remoción de cobertura vegetal, desapalte y disposición de suelos: durante esta semana no se realizaron actividades de este componente.
- Manejo de materiales de construcción: Durante la semana no se dispuso material en obra.
- Control de contaminación en la construcción: Se esta acopiando residuos sólidos de la excavaciones en un patrimonio designado dentro de los límites de conexión de tela verde.
- Señalización en las áreas de construcción: la zona perimetral del área de trabajo se encuentra delimitada con cerramiento en tela verde.

AREA SST

- El día 28/05/24, ingresa un nuevo integrante de la subcontratista, a quien se le realizado una inducción de seguridad. Se relaciona personal de nuevo ingreso.
Oficial: Ricardo José Mendivelso.

- Se realizan las charlas de seguridad y salud en el trabajo 3 días de la semana donde la profesional de SST, expone un tema de prevención diferente durante cada charla
Lunes 27/05/2024, se expone a los obreros la importancia del uso del casco de seguridad.
Miércoles 29/05/2024, se realiza charla con tema "Pico sobre el cuerpo". A su vez se realiza capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos y no alimentar fauna.
Viernes 31/05/2024, se realiza charla multinacional y se hace jornada de aseo en obra.

PLAN DE CALIDAD

- Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobados por interventoría el día 18/05/24, en oficio CALIMO1-045-2024_ RESPUESTA AL OFICIO No.024 - DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD.

1. CONTROL DE CRONOGRAMA DE TRABAJO:
El control del cronograma se verifica cada día (2) veces, a partir de la fecha de aprobación (18/05/24), por tanto no presenta modificación.

2. MATERIALES:
- Se adjunta Certificado de explotación para agregados (ANEXO, LICENCIA AMBIENTAL EL DORADO).
- Se ficha técnica Cemento Gris tipo I/II" con Fabricante marca ULTRACEM (ANEXO, Fabricante Cemento Gris Tipo I/II").

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS:
- Durante la fecha de este informe, no se utilizo maquinaria en la de obra.

4. EQUIPOS DE MEDICIÓN:
- Durante la fecha de este informe, no se utilizan equipos de medición en la obra.

5. INSPECCIÓN Y ENSAYO:
- Durante la fecha de este informe, no realizan pruebas de inspección y ensayos.

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: - OFICIO No.067_INFORME MENSUAL DE OBRA No 2, 24/05/2024. - OFICIO No.068_RESPUESTA OFICIO CALIMO1-041-2024 – y OFICIO CALIMO1-067-2024, 28/05/2024. - OFICIO No.069_INFORME SEMANAL DE OBRA No11, 27/05/2024. - OFICIO No.060_BALANCE DE OBRA, RESPUESTA AL OFICIO CALIMO1-048-2024, 29/05/2024. EMAIL ENVIADOS: - RESPUESTA FIRMA DE ACTAS DE COMITÉ, 23/05/2024. - RESPUESTA CALIMO1-041-2024_ DOCUMENTOS FALTANTES PARE 1, 24/05/2024. - RESPUESTA CALIMO1-041-2024_SOLICITUD DE ENTREGA DE COTIZACIONES DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE LUCES PAPI, 24/05/2024. - RESPUESTA CALIMO1-041-2024_ DOCUMENTOS FALTANTES PARE 1, 28/05/2024. - SOLICITUD DE CARNET DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR, 28/05/2024. - RESPUESTA CALIMO1-041-2024_SOLICITUD DE ENTREGA DE COTIZACIONES DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE LUCES PAPI, 28/05/2024. - ACTA N°1 FIRMADA, 27/05/2024.	OFICIOS RECIBIDOS: - OFICIO CALIMO1-064-2024_ RESPUESTA A OFICIO No.063 AEROGRAFIA VALLEDUPAR 2024 PLANOS ELECTRICOS Y AMERICA, 28/05/2024. - OFICIO CALIMO1-066-2024_ RESPUESTA A OFICIO No.064 AEROGRAFIA VALLEDUPAR 2024 FLUJO DE INVERSION Y CURVA S (COMPONENTE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO), 28/05/2024. - OFICIO CALIMO1-068-2024_ RESPUESTA A OFICIO No.066 AEROGRAFIA VALLEDUPAR 2024 AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA, 29/05/2024. - OFICIO ALMO1-067-2024_ RESPUESTA A OFICIO No.066 AEROGRAFIA VALLEDUPAR 2024 COTIZACIONES DE EQUIPOS, 29/05/2024. - OFICIO CALIMO1-069-2024_ RESPUESTA A OFICIO N°67 - AEROGRAFIA VALLEDUPAR - 2024 INFORME MENSUAL DE OBRA No2, 29/05/2024. - OFICIO CALIMO1-068-2024_ DISPONIBILIDAD PROFESIONAL AMBIENTAL - SEGUIMIENTO PAM, 29/05/2024. EMAIL RECIBIDOS: - OFICIO CALIMO1-060-2024_APROBACION INFORMES Entregables DEL CONSTRUCTOR DEL 1 AL 7, 27/05/2024. - CUMPLIMIENTO COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD Y AMBIENTE 2024 ALMOBRA I, 27/05/2024. - SOCIALIZACION SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ACTIVIDADES DE OBRA), 24/05/2024. - COMITÉ - Contrato 23001308 H3 de 2023 Lote I Subestación Valledupar, 28/05/2024. - ACTA N° 1 PARA FIRMA, 28/05/2024. - ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO AMBIENTAL (REVISIÓN Y FIRMA), 28/05/2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA



Manación de vigas de cimentación



Excavación manual de zapatas



Descargue de arena y cemento



Traslego de materiales metros

PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA FASE 3

OBSERVACIONES

- Se notifica la trazabilidad de las solicitudes correspondientes al ítem contractual "Campamento 18 M2", relacionado dentro de la ruta crítica, donde a la fecha de este informe no se ha tenido aprobación por parte de la concesión, del área solicitada para la instalación del campamento, por tanto no se ha ejecutado aun esta actividad. Si bien la actividad esta marcada como crítica, hasta el momento no se ha generado atraso de obra.

Se relacionan trazabilidad correspondiente a la solicitud del área para establecer el campamento de obra:

ENVIADOS:

- 05/09/24, OFICIO No 011 SOLICITUDES DE OBRA Y VISITA DE PRE-INSPECCION.
- 12/09/24, OFICIO No. 017 - REITERACIÓN SOLICITUDES DE OBRA, VISITA DE PRE-INSPECCIÓN..
- 15/09/24, OFICIO No. 018 SOLICITUD DE ÁREAS DESIGNADAS PARA APOS Y DEMÁS.
- 13/09/24, Pwd: Contrato de Obra 230011191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (AREA).
- 18/09/24, Pwd: Contrato de Obra 230011191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (AREA).

RECIBIDOS:

- 21/09/24, CALMOI-17-2024, RESPUESTA AL OFICIO No 018 - SOLICITUDES DE OBRA (AREA), VISITA DE PRE-INSPECCIÓN.
- 13/09/24, Pwd: Contrato de Obra 230011191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (AREA).
- 19/09/24, Contrato de Obra 230011191 H4 - SOLICITUDES DE OBRA (AREA)

RESIDENTE DE OBRA

ING JHONNY ANDRES TURIZO

ANEXO N° 4
ACTAS DE COMITÉ

- Comité semanal No.7, 9/09/2024:

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	Versión: 1	Fecha de aprobación: 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.	LUGAR:	COMITE VIRTUAL
		FECHA:	6/09/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
ING. OMAR ESTEVEZ	SUPERVISOR	AEROCIVIL	omar.estevez@aerocivil.gov.co	
CARLOS VAÑOS	DIRECTOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alecorg76@gmail.com	
JULIO CÁCERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	residente.almvalleduparobras1@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. SE PROPONE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL FORMATO DE DESARROLLO DEL COMITÉ:
Lectura del acta anterior.
Revisión de compromisos del acta anterior.
Generación de compromisos.
Proposiciones y varios.

2. La Aerocivil manifiesta que esta esperando confirmación del consesionario para concertar una reunión, debido a que en la reunión que se realizó hace unos días no estaban los ingenieros eléctricos. Durante la presente semana se va a insistir con el consesionario para hacer la reunión y aclarar este asunto porque en concepto de la aerocivil este proyecto no tiene nada que ver con media tensión y este tema no interfiere con el objeto del contrato porque lo que se va a intervenir es aguas abajo. El constructor comenta que hay un punto dentro de los entregables de la fase 1 que dice: presentación del proyecto y aprobación y trámites ante opeador de red, entonces reteran la solicitud, que ese punto queda pendiente mientras se hacen las definiciones con la consesión pero si se requiere la formalización.

3. La interventoría comenta que uno de los objetivos de este comité es revisar lo faltante para cerrar la fase 1, por lo tanto se revisan los documentos entregados y faltantes mediante un cuadro denominado: REVISIÓN DE COMPONENTES DE LA APROPIACIÓN, con el cual se establecen fechas de compromiso. La interventoría remitirá este cuadro con los compromisos al constructor.

4. La interventoría manifiesta no esta dentro de su alcance definir detalles del diseño ni establecer especificaciones del contrato de obra, que puede hacer observaciones para apoyar el proyecto, pero que la responsabilidad en las definiciones o aclaraciones de los documentos es del diseñador.

5. Con referencia a los profesionales ambientales y sociales, la Aerocivil manifiesta que hacer la modificación al contrato para incorporar estos cargos es complicado, adicionalmente comenta que no va a haber ninguna parte social porque no hay manejo de comunidades y el proyecto se desarrolla dentro del aeropuerto; lo mismo en la parte ambiental no se genera impacto ambiental, lo que se va a presentar es un manejo de escombros. La interventoría expresa que el requerimiento de los profesionales es por la implementación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental que entregó la Aerocivil y que por lo tanto existe una obligación en el contrato, lo cual implica que se necesitaría una aclaración al contrato del contructor y de la interventoría porque se estaría asumiendo una obligación que no esta contemplada desde el punto de vista económico; el tema ambiental implicaria el manejo de los escombros y en el tema social no se necesitaría hacer actas de vecindario ni manejo de comunidades, es decir no aplicaría. La aerocivil propone revisar la dedicación de los profesionales de interventoría y de obra para establecer si es posible cubrir el costo de los profesionales ambientales y sociales. La interventoría expone que ante la propuesta de la aerocivil existe la situacion que los valores a pagar en seguridad social van a tener diferencias con referencia a lo mencionado en los contratos. La aeronáutica solicita a la interventoría y al contratista que de la revisión que realicen, escriban un correo para saber que camino tomar.

6. El constructor expresa que como hace para averiguar sobre el trámite de desembolso del anticipo a la fiducia?. La Aerocivil le pregunta a la interventoría que si ya estan todos los documentos? y la interventoría cometa que todos los documentos ya se radicaron el día 26 de agosto con la comunicación 022. La aerocivil comenta que el próximo martes lo va a revisar.

7. La interventoría expresa que el constructor remitió un comunicado solicitando iniciar las actividades constructivas tales como el cerramiento, la demolición de la caseta, etc, lo cual podría iniciarse el proximo martes (10 de septiembre de 2024) y preguna si existe alguna objeción por parte de la entidad?, a lo que la aerocivil contesta que le parece bien empezar la fase 2 y que la documentación que esta pendiente no incide en las actividades a ejecutar. La aeronautica pregunta si ya todos tienen permisos de ingreso?, el constructor manifiesta que del personal para el arranque de la obra si los tienen y la interventoría comenta que se esta revisando la documentación del SST y que se están tramitando los permisos para largo plazo.

8. La aeronáutica agradece a la interventoría por los comentarios efectuados a las comunicaciones remitidas por el contratista relacionadas con Scada y con los Tableros Eléctricos y manifiesta que cuando una firma presenta una propuesta sabe cual es contenido del alcance del contrato y que estan haciendo unas preguntas donde se nota el desconocimiento total de la materia, entonces llama la atención sobre el asunto de: con quien subcontrata?, porque son temas especializados - aeronáuticos; que las preguntas que realizaron, el 90% tienen su respuesta en las especificaciones técnicas. El constructor manifiesta que el Sistema Scada tiene un grado de complejidad que hay que revisar muy bien en todos sus detalles y que prefieren preguntar que asumir para no entrar en inexactitudes; los proveedores con los que han venido desarrollando las cotizaciones son: skytech - que ha trabajado con Aerocivil, Airdata - que tambien ha trabajado con Aerocivil y Solivan que ha trabajado con aeropuertos internacionales y el contratista considera que estos temas es mas rápido resolverlos en una mesa técnica que en un oficio que se puede prestar a malinterpretación de las preguntas o a falta de redacción de las preguntas y ademas manifiesta que todos los elementos de suministro deben ser aprobados por aerocivil y esa es la solicitud a los proveedores, que entreguen las cotizaciones como estan las especificaciones 100% detalladas para poder presentarlas al proyecto y tener la aprobación de la aerocivil.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
1	Respuesta al comunicado CALM01-032-2024 -Detalles arquitectónicos	9 de septiembre de 2024	Aerocivil	Si, la respuesta al comunicado CALM01-032-2024 -Detalles arquitectónicos por parte de aerocivil se remitió el día 10 de septiembre de 2024 a la interventoría y a su vez la interventoría la envió al contratista el 12 de septiembre de 2024.
2	Comunicado formalizando el aplazamiento de los tramites para el desplazamiento de la acometida de MT ante Afinia, con el objeto de confirmar este alcance con el consesionario del aeropuerto.	13 de septiembre de 2024	Aerocivil	No.
3	Entregar los documentos faltantes de acuerdo con cuadro FASE1: REVISIÓN DE COMPONENTES DE LA APROPIACIÓN.	11 de Septiembre de 2024	Constructor.	En proceso
4	Mesa técnica para presentar ajustes a las rutas de canalizaciones y la propuesta de la red de media Tensión.	9 de septiembre de 2024	Constructor e interventoría.	Si.

OBSERVACIONES:

Para dar trámite a los compromisos se tienen los siguientes comentarios:

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO	
ING. OMAR ESTEVEZ	
CARLOS VAÑOS	
JHONNY TURIZO	
ADRIANA SOTO	
ALEJANDRO RUIZ	
JULIO CÁCERES	

Nota : Solo se diligencia en caso de estudiar acuerdos y compromisos en las reuniones

- Comité semanal No.8, 16/09/2024:

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.	**LUGAR:**	COMITE VIRTUAL
		FECHA:	16/09/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
ING. OMAR ESTEVEZ	SUPERVISOR	AEROCIVIL	omar.estevez@aerocivil.gov.co	
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE	GERENTE AEROPUERTO VALLEDUPAR	AEROCIVIL	henry.prodilla@aerocivil.gov.co	
CARLOS VAÑOS	DIRECTOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejorg76@gmail.com	
JULIO CÁCERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	residente.almvalled.parobras1@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. SE PROPONE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL FORMATO DE DESARROLLO DEL COMITÉ:
Lectura del acta anterior.
Revisión de compromisos del acta anterior.
Generación de compromisos.
Proposiciones y varios.

2. El Ing. Omar Estevez manifiesta que la interacción con el consesionario se hace a traves del área de consesiones de la aerocivil y que le remitieron un oficio a esta área detallando los componentes técnicos, mencionando cual es el alcance de esta modificación que tiene el trayecto de la red de media tensión. El área de consesiones quedó en contactarse con el consesionario y estan a la espera que cite otra reunión para escuchar la respuesta, teniendo en cuenta que el proyecto no tiene nada que ver con media tensión, que el alcance se desarrolla en baja tensión y que se requiere cumplir con las distancias respecto de la red de media tensión, además el contrato de la consesión tiene un numeral donde se relaciona que las intervenciones ante los operadores de red deben ser por parte del consesionario, entonces no se entiende la actitud del consesionario para no proceder a realizar este trámite para el desplazamiento de la red. se continua en espera de la respuesta del area de consesiones. Este trámite no atraza el cronograma y no es responsabilidad del contratista, es responsabilidad de la Aerocivil

3. La Aerocivil solicita que el Plan de Inversión del anticipo debe ser mas detallado, es decir mencionando en que materiales y en que equipos se va a utilizar el dinero y para el tramite del desembolso se debe disponer de la respectiva orden de compra.

4. La interventoria pregunta por la capacitación sobre el acceso y uso del portal para el trámite de los recursos de la fiducia, el constructor comenta que va a averiguar y que posteriormente le informará.

5. Se revisa el cuadro REVISIÓN DE COMPONENTES DE LA APROPIACIÓN, del cual falta por cerrar por parte del contratista algunos puntos:1- PDT incluyendo la curva S, 2- Flujo de fondos para la inversión del anticipo,3- documentos del diseño eléctrico (diagrama unifilar, localización de equipos en la nueva caseta, complementación de rotulos de los planos) y estructural(se remitiran comentarios) y 4- Balance de cantidades de obra: mayores y menores. La Aerocivil pregunta si el Plan de Seguridad Operacional en el nuevo modelo fue aprobado por la interventoria? y la interventoria responde que sí; posteriormente la Aerocivil solicita que debe remitirlo para la revisión y aprobación por parte de la entidad, en cuyo caso la interventoria comenta que este documento fue enviado el viernes pasado al contratista con copia a la entidad.

6. Con respecto al Plan de Manejo ambiental, la Aerocivil propone al constructor que el costo de este profesional se puede manejar con los imprevistos del contrato; con referencia a la interventoria, la aerocivil propone que se ajusten las dedicaciones del personal, sinembargo la interventoria comenta que existe una situacion porque al modificar el porcentaje de dedicación se presentarían diferencias respecto al pago de la seguridad social que plantea el contrato. Se acuerda revisar este asunto entre interventoria y aerocivil al terminar la reunión. El contratista manifiesta que no esta de acuerdo en que el pago del profesional ambiental se realice por medio de los imprevistos, porque la obra esta comenzando y no se sabe que imprevistos se puedan presentar, se propone hacer un ajuste incluyendo un nuevo item o realizando una modificación en la administración. La Aeronautica pregunta: que ocurre cuando no hay imprevistos?, la interventoria comenta que depende de la entidad, en algunas entidades se paga el AIU asi no haya imprevistos y en otras entidades solicitan el informe mensual de imprevistos y si no hay imprevistos este dinero debe devolverse por parte del contratista al contratante. La Aerocivil comenta que solicitar una adición presupuestal es complicado. La interventoria manifiesta que el profesional social no se requiere y por lo tanto va a generar una certificación.

7. La aeronautica propone que la fase 2 se inicie el viernes 20 de septiembre de 2024, para lo cual se solicita el respectivo ajuste del cronograma.

8. La interventoria le pregunta a la aerocivil que si tienen un modelo del acta de apropiación y la aerocivil responde que no tienen un modelo del acta, entonces la interventoria propone usar el modelo del acta de inicio de obra.

9. La aerocivil pregunta sobre las cotizaciónes de las luces papi, el constructor responde que ya se tienen las cotizaciones con las especificaciones tal como fueron solicitadas en el oficio y que en transcurso de la tarde seran enviadas para revisión, incluyendo especificaciones y fichas técnicas. la interventoria solicita que se remitan las cotizaciones con el cuadro comparativo.

10. La aerocivil manifiesta que no va a aprobar los items para el traslado del punto de fibra óptica, porque es algo temporal y esto implicaría un detrimento patrimonial. El Ing. Omar Estevez pregunta al señor Henry Smith Pradilla - Gerente del Aeropuerto de Valledupar sobre la forma de establecer el monitoreo de los datos metereológicos a traves del uso de antenas, a traves del área de informática. El señor Henry Smith Pradilla comenta que lo va a consultar con el Ing. Miguel Cuadros y si es viable realizarlo, se efectuará.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO

1	Comunicado formalizando el aplazamiento de los tramites para el desplazamiento de la acometida de MT ante Afinia, con el objeto de confirmar este alcance con el consesionario del aeropuerto.	27 de septiembre de 2024	Aerocivil.	En trámite. Se propone una nueva fecha para el 8 de octubre de 2024, despues de una reunión entre el consesionario y el área de consesiones de aerocivil, la cual esta programada para el 4 de octubre de 2024.
2	Entregar los documentos faltantes de acuerdo con cuadro FASE1: REVISIÓN DE COMPONENTES DE LA APROPIACIÓN.	18 de Septiembre de 2024	Constructor.	Si, 18 de Septiembre de 2024
3	Firma del acta de apropiación	19 de Septiembre de 2024	Constructor e Interventoría.	En trámite, se realizará una vez se concluya con la revisión de todos los documentos.
4	Inicio Fase 2 del proyecto	20 de septiembre de 2024	Constructor e Interventoría.	Si, ya inició el proceso constructivo.

OBSERVACIONES:

Para dar trámite a los compromisos se tienen los siguientes comentarios:

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ING. OMAR ESTEVEZ

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE

CARLOS VARGS

JHONNY TURIZO

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

JULIO CÁCERES

Nota : Debe ser diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

- Comité semanal No.9, 20/09/2024:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 20/09/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
ING. OMAR ESTEVEZ	SUPERVISOR	AEROCIVIL	omar.estevez@aerocivil.gov.co	
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE	GERENTE AEROPUERTO VALLEDUPAR	AEROCIVIL	henry.pradilla@aerocivil.gov.co	
CARLOS VAÑOS	DIRECTOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
LUIS MOLINA	RESIDENTE CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejcr76@gmail.com	
JULIO CÁCERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	residente.almvalleduparobras1@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. SE PROPONE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL FORMATO DE DESARROLLO DEL COMITÉ:
Lectura del acta anterior.
Revisión de compromisos del acta anterior.
Generación de compromisos.
Proposiciones y varios.

2. El Ing. Omar Estevez comenta que el área de consesiones de la Aerocivil tiene una cita programada para el 4 de octubre de 2024 en Valledupar con el consesionario para tratar el tema de la acometida de media tensión del aeropuerto.

3. La interventoría manifiesta que los documentos del diseño eléctrico para la fase de apropiación ya fueron entregados y serán aprobados, sin embargo como el proyecto requiere certificación plena respecto a Retie se requiere realizar y presentar a la interventoría los entregables que le aplique respecto del numeral 10.1.1. del Anexo General del Retie. La Aerocivil comenta que la certificación Retie no es de la fase 1, es de la fase 4 y por lo tanto no debería hacerse ese trámite en este momento.La interventoría expresa que se puede firmar el acta de apropiación, pero es importante disponer de los entregables, que como mínimo se considera que se requiere: 1. Memoria de Cálculo de la malla de puesta a tierra, 2. Cálculo de canalizaciones y 3. Calculo de conductores (de regulacion, capacidad de corriente y perdidas). La Aerocivil manifiesta que no se puede firmar un acta de apropiación con faltantes, se requiere disponer de la aprobación del Plan de Seguridad Operacional por parte de la Aeronáutica Civil para que no quede pendiente; lo único que puede quedar como faltante es el trámite de la acometrida de media tensión que esta en definicion entre la aerocivil y el consesionario; adicionalmente la Aerocivil plantea que la entrega de los documentos para la certificación retie se efectúe en la fase 2, para no afectar la fase 1. Se plantea un compromiso para la entrega de los documentos relacionados con Retie.

4. La interventoría manifiesta que la revisión de la documentación del diseño estructural la esta realizando un asesor externo, porque la interventoría no dispone de un especialista en esta área, y que tomará unos días porque la información con la subsanación remitida por el contratista a las observaciones efectuadas llego el día 19 de septiembre de 2024 en la tarde, adicionalmente se presento dificultad con la descarga de la información que llegó en iclod, la interventoría solicita envíarla en we transfer o en otro canal que sea amigable. La Aerocivil manifiesta que se requiere iniciar la fase 2, la interventoría comenta que la fase 2 ya inició, que existe personal en campo realizando las actividades de demolición y excavación para la nueva caseta de equipos.

5. La Aerocivil expresa que el Plan de Inversión del Anticipo fue entregado corregido, la interventoría ya lo aprobó y la Aerocivil ya también lo aprobó. Se requiere un cambio de formato porque no corresponde a vegencias futuras sino que es inversión de este periodo, y el Ing. Omar le pregunta al Ing. Aldemar si ese documento, para iniciar el trámite del desembolso se remitió al área correspondiente y el Ing. Aldemar contesta que aún no se ha remitido y que esta efectuando la actualización del formato para realizar ese tramite en el transcurso de la mañana.

6. La Interventoría expresa que es importante adelantar el proceso de presentación de las cotizaciones de los equipos de las luces PAP,I para que cuando les llegue el recurso del anticipo este trámite ya esté adelantado, lo mismo la aeronáutica pregunta si las cotizaciones ya fueron presentadas, el contratista responde que se le presentaron algunas dificultades, pero que ayer ya las radicó. La aeronáutica solicita que le remitan las cotizaciones. La interventoría propone efectuar una mesa de trabajo para revisar las cotizaciones en conjunto.

7. La Aerocivil pregunta por los informes semanales y mensuales tanto del contratista como de la interventoría y la Interventoría manifiesta que el informe mensual numero 1 del contratista ya fue aprobado y el informe numero 2 del contratista no ha sido recibido por la interventoría, por lo tanto se le envió un comunicado, teniendo en cuenta que el plazo es de 5 días despues de terminarse el mes. Del informe mensual del contratista la mayoía de la información es insumo para el informe de la interventoría, la idea es entregar el informe mensual de la interventoría 5 días despues de haber recibido el del contratista. El informe semanal 8 del contratista ya se aprobó, los informes 9 y 10 se revisaron y se les hicieron observaciones, una vez lleguen, si tienen las observaciones corregidas seran aprobados.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO

1	Comunicado formalizando el aplazamiento de los tramites para el desplazamiento de la acometida de MT ante Afinia, con el objeto de confirmar este alcance con el consesionario del aeropuerto.	8 de octubre de 2024	Aerocivil.	En trámite.
2	Entrega de documentos del área eléctrica requeridos para la Certificación Retie de la instalación.	3 de octubre de 2024	Constructor.	En trámite.
3	Firma del acta de apropiación	19 de Septiembre de 2024	Constructor, Interventoría y Aerocivil.	En trámite.
4	Firma de actas de comité y envío a la aerocivil.	25 de Septiembre de 2024	Constructor, Aerocivil e Interventoría.	En trámite.
5	Mesa de trabajo para revisión de cotizaciones de equipos de luces PAPI.	23 de Septiembre de 2024, 11:00 a.m.	Constructor, Aerocivil e Interventoría.	Si.
6	Entrega a la interventoría del informe mensual 2 del constructor.	23 de Septiembre de 2024	Constructor e Interventoría.	Si, se entrego el 24 de septiembre de 2024 y la interventoría lo devolvió el 28 de septiembre de 2024.
7	La Aerocivil solicita al constructor y a la interventoría entregar todos los informes mensuales y semanales que esten pendientes, para poder anexarlos al aplicativo de la entidad.	25 de Septiembre de 2024	Constructor e Interventoría.	En trámite.

OBSERVACIONES:

Para dar trámite a los compromisos se tienen los siguientes comentarios:

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ING. OMAR ESTEVEZ

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE

CARLOS VAÑOS

JHONNY TURIZO

LUIS MOLINA

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO MUIZ

JULIO CÁCERES

Nota : Dolo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

- Comité semanal No.10, 27/09/2024:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	Versión: 1	Fecha de aprobación: 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.	LUGAR:	COMITE VIRTUAL
		FECHA:	27/09/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE	GERENTE AEROPUERTO VALLEDUPAR	AEROCIVIL	henry.prodilla@aerocivil.gov.co	
CARLOS VAÑOS	DIRECTOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
LUIS MOLINA	RESIDENTE CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejog76@gmail.com	
JULIO CÁCERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	residente.almvalleduparobras1@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. SE PROPONE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL FORMATO DE DESARROLLO DEL COMITÉ:
Lectura del acta anterior.
Revisión de compromisos del acta anterior.
Generación de compromisos.
Proposiciones y varios.

2. La interventoría manifiesta que el informe semanal No 11 de obra no ha sido entregado. El constructor informa que una vez terminado el comité lo envía. La interventoría solicita al contratista que entregue el informe mensual No 2 el día 30 de septiembre, el cual sirve como insumo para elaborar el informe mensual No 2 de la interventoría, con el objeto de enviarlo a la entidad el día jueves 3 de octubre. Con referencia al informe mensual No 2 el constructor manifiesta que lo realizó siguiendo los lineamientos del informe mensual No 1 y que recibió otras observaciones, la interventoría expresa que el informe No 1 tiene mucho tema documental y el informe No 2 tambien, entonces es curioso que se tenga de la página 12 a la 123 trasladado todo el anexo técnico del contrato, que es un informe tecnico y se paso en el informe No 1, pide disculpas y se comenta que la descripción del proyecto es general y es un texto de aproximadamente de media hoja. que en adelante, subsanando estos puntos se podrá consolidar el informe.

3. El constructor pregunta sobre el desembolso del anticipo. La Aerocivil expresa que lo enviaron al área correspondiente con todos los documentos revisados y corregidos, pero no han recibido respuesta, revisando en el sistema el Ing. Aldemar informa que se realizó el 23 de septiembre,que está en ejecución y ya llego al grupo de cuentas por pagar y el grupo de tesoreria ya lo tiene.

4. La Aerocivil pregunta el motivo del cambio de las rutas de la canalización, el constructor manifiesta que: la acometida de baja tensión se modificó porque el Tablero General de Baja Tensión se encuentra en el mismo cuarto del transformador de la subestación y que la acometida iria desde el TGBT a C-3 / C-4 / C-5 e ingresa a la nueva caseta de equipos. La canalización de las ayudas visuales cambió para evitar pasar por dos cunetas existentes y el helipuerto, adicionalmente la nueva ruta evita la zona de la vía que tiene asfalto y pasa por un sector mas plano. La interventoría propone hacer una mesa de trabajo o una visita para revisar la nueva ruta.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
1	Comunicado formalizando el aplazamiento de los tramites para el desplazamiento de la acometida de MT ante Afinia, con el objeto de confirmar este alcance con el consesionario del aeropuerto.	6 de octubre de 2024	Aerocivil.	En trámite.
2	Entrega de documentos del área eléctrica requeridos para la Certificación Retie de la instalación.	3 de octubre de 2024	Constructor.	En trámite.

3	Firma del acta de apropiación.	19 de Septiembre de 2024	Constructor, Interventoría y Aerocivil.	En trámite.
4	Firma de actas de comité y envío a la aerocivil.	25 de Septiembre de 2024	Constructor, Aerocivil e Interventoría.	En trámite.
5	Mesa de trabajo para revisión de cotizaciones de equipos de luces PAPI.	23 de Septiembre de 2024, 11:00 a.m.	Constructor, Aerocivil e Interventoría.	Si.
6	Confirmación sobre el desembolso del anticipo.	1 de octubre de 2024	Aerocivil.	No.
7	Socialización de de la nueva ruta de canalización de las ayudas visuales	4 de octubre de 2024	Constructor, Aerocivil e Interventoría.	No.

OBSERVACIONES:

Para dar trámite a los compromisos se tienen los siguientes comentarios:

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE

CARLOS VAÑOS

JHONNY TURIZO

LUIS MOLINA

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

JULIO CÁCERES

Nota: solo se asigancia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

ANEXO N° 5
ACTA DE VISITA

- Acta Reunión Seguimiento Ambiental 26/09/2024:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia:	**Clave:** GDIR-3.0-12-011	**Versión:** 03	**Fecha:** 12/02/2019	**Página:** 1 de 3

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	Ambiental		**PROCESO:**	Informe de Cumplimiento Ambiental	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Socialización y plan de entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental de obra				
LUGAR:	Virtual				
FECHA:	26/09/2024	**HORA INICIO:**	8:00 a.m.	**HORA FINAL:**	8:56 a.m.
ASISTENTES:	Blawder Higuera-Directora-Consorcio ICAS 2024 Sandra Herrera-Especialista SIG-Consorcio ICAS 2024 Cindy Villero-Profesional Ambiental de campo-Consorcio ICAS 2024 Xiomara Rivera-Coordinador Social-Consorcio ICAS 2024 Laura Ardila-Profesional Social de Campo-Consorcio ICAS 2024 Natalia Carranza-Profesional Ambiental-Consorcio AEROSAFKA (Contratista de Obra) Carlos Viaños-Director de Obra-Consorcio AEROSAFKA (Contratista de Obra) Gustavo Bornacelly-Profesional en SISO-Consorcio Almobra (Interventoría de Obra) Julio Cáceres-Ingeniero Residente-Consorcio Almobra (Interventoría de Obra) Edwin Rojas-Profesional-Consorcio UNIOBRAS-2024-1165 (Contratista de Obra) José Arvey-Director de Obra-Consorcio UNIOBRAS-2024-1165(Contratista de Obra)				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Establecer de manera conjunta entre el contratista de obra, su interventoría y el equipo de elaboración de ICA para el Aeropuerto Nacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar, la metodología para la entrega satisfactoria del ICA de los componentes de obra del alcance contractual.

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Presentación de los participantes de la reunión.
2. Presentación breve del alcance del ICA (Fichas del PMA).
3. Etapas del proyecto en las cuales intervienen los participantes.
4. Definición de compromisos de entrega de información y coordinación con la supervisión de obligaciones contractuales.
5. Finalización de la reunión.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Identificación de roles y alcances de los actores presentes en la reunión.
- Reconocimiento de fichas del PMA a las cuales hace parte el alcance contractual del equipo de obra e interventoría presentes en la reunión.

- Definición de periodicidad (semestral) y periodo (1 de enero a 30 de junio) -(1 de julio a 31 de diciembre) a presentar del ICA.
- Establecimiento de fechas de entrega.
- Recomendaciones a tener en cuenta en las actividades constructivas, con el fin de preservar, cuidar y proteger cada uno de los componentes ambientales en el entorno o área de trabajo.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Coordinar y definir con la supervisión (Aeronáutica Civil), el alcance y obligaciones contractuales de la obra "Subestación de Ayudas Visuales".	Consorcio AEROSAFKA, Supervisión (Aeronáutica Civil).	Próximo Comité Consorcio AEROSAFKA, Supervisión (Aeronáutica Civil).
2	Envío de formatos para entrega de GDB a contratista de obras.	Consorcio ICAS 2024	27 de septiembre
3	Establecimiento de mesas de trabajo conjuntas para optimización de entregas.	Consorcio ICAS 2024	A necesidad del contratista
4	Entrega de ICA de obras a interventoría	Consorcio AEROSAFKA (Contratista de Obra).	Semestralmente a definición según cronograma suministrado por Consorcio ICAS 2024
5	Revisión de ICA a contratista de obra y envío a aeronáutica (sujeto a aprobación de información enviada por contratista de obra)	Consorcio ALMOBRA(Interventoría de Obra)	(15 días posterior a la recepción del informe por el contratista de obra).

Firmas:

Para constancia se firma en digital a los 26 días del mes de septiembre de 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Blawder Higuera	Directora Consorcio ICAS 2024	
Sandra Herrera	Especialista SIG Consorcio ICAS 2024	
Cindy Villero	Profesional Ambiental de campo Consorcio ICAS 2024	

Xiomara Rivera	Coordinador Social Consorcio ICAS 2024	
Laura Ardila	Profesional Social de Campo Consorcio ICAS 2024	
Natalia Carranza	Profesional Ambiental Consorcio AEROSAFKA (Contratista de Obra)	
Carlos Vaños	Director de Obra Consorcio AEROSAFKA (Contratista de Obra)	
Gustavo Bornacelly	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo Consorcio Almobra (Interventoría de Obra)	
Julio Cáceres	Ingeniero Residente Consorcio Almobra (Interventoría de Obra)	