$ 405.587.021,64

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-387
	FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA	Versión	3
		Vigencia	24/11/2023

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
SUPERVISOR	TE. LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA
FECHA DE CORTE	31/04/2024
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	2

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL								BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA			CORTE No.1 (MARZO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.2 (ABRIL - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO		
		CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR MULTIPLICADOR	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1	**HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)**																										
1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	1,46	0,51	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	0,00	11,00	$ 82.887.750,00	0,84	50,00%	1,46	0,51	$ 6.319.887,10	7,62%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	9,16	$ 69.022.890,00	92,38%
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniería	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	0,00	11,00	$ 93.181.000,00	0,81	100,00%	1,46	0,51	$ 6.875.172,90	7,38%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	9,19	$ 77.848.490,00	92,62%
1.3	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	0,00	11,00	$ 54.175.000,00	0,62	100,00%	1,46	0,51	$ 3.954.569,72	5,66%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	9,38	$ 46.196.500,00	94,34%
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	0,00	11,00	$ 82.346.000,00	0,84	100,00%	1,46	0,51	$ 6.288.240,00	7,64%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	9,16	$ 68.571.760,00	92,36%
1.5	Asesor en Topografía (Ingeniería	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	0,00	4,00	$ 4.925.000,00	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 757.609,45	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	3,20	$ 3.020.000,00	79,93%
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	1,46	0,51	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	0,00	6,00	$ 13.593.000,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	6,00	$ 10.419.000,00	100,00%
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	1,46	0,51	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	0,00	3,00	$ 8.126.250,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%	2,00	$ 4.152.500,00	100,00%
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	5,00	$ 8.618.750,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	5,00	$ 6.606.250,00	100,00%
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	5,00	$ 8.618.750,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	5,00	$ 6.606.250,00	100,00%
1.11	Asesor en Tecnologías de la Información	1,00	Mes	$ 500.000,00	1,46	0,51	2,00	25,00%	$ 492.500,00	0,00	2,00	$ 492.500,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	2,00	$ 377.500,00	100,00%
1.12	Asesoría Jurídica (Derecho con	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	0,00	11,00	$ 5.417.500,00	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	9,16	$ 3.457.900,00	92,36%
1.13	Asesoría Contable y Financiera	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	0,00	11,00	$ 5.417.500,00	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	9,16	$ 3.457.900,00	92,36%
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**																										
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00	0,00	4,00	$ 2.285.200,00	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 351.530,78	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	3,20	$ 1.401.280,00	79,93%
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR							**SUBTOTAL 1**	**$ 370.084.200,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 370.084.200,00**		**SUBTOTAL 1**			**$ 24.291.209,95**			**SUBTOTAL 1**			**$ 30.418.000,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 301.138.220,00**	
5	**OTROS GASTOS**																										
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			1,00	100,00%	$ 5.400.000,00	0,00	1,00	$ 5.400.000,00	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -		1,00	$ 5.400.000,00	100,00%
3.2	Entrega de la documentación previa	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	1,00	$ 10.000.000,00	1,00	100,00%			$ 10.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%			$ -		0,00	$ -	0,00%
								SUBTOTAL 2	**$ 15.400.000,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 15.400.000,00**		**SUBTOTAL 2**			**$ 10.000.000,00**	64,94%		**SUBTOTAL 2**			**$ -**		**SUBTOTAL 2**	**$ 5.400.000,00**	35,06%
								SUBTOTAL (1 + 2)	**$ 385.484.200,00**			**$ 385.484.200,00**					**$ 34.291.209,95**						**$ 30.418.000,00**			**$ 306.538.220,00**	
								IVA (19%)	**$ 73.241.998,00**			**$ 73.241.998,00**					**$ 6.515.329,89**						**$ 5.779.420,00**			**$ 58.242.261,80**	
								TOTAL INTERVENTORIA	**$ 458.726.198,00**		**TOTAL**	**$ 458.726.198,00**		**EJECUTADO CORTE No.1**			**$ 40.806.539,84**	8,90%		**EJECUTADO CORTE No.2**			**$ 36.197.420,00**	7,89%	**TOTAL**	**$ 364.780.481,80**	79,52%
																									SALDO POR NO PAGO DE FMPS	**$ 16.941.756,36**	3,69%
														PAGADO CORTE No.1: (Reserva pptal: $10.000.000,00 - Vigencia 2024 /conforme a ejecucion de obra $17.783.682,68)			**$ 27.783.682,68**	3,98%		**PAGADO CORTE No.2 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)**			**$ 19.124.161,27**	4,28%			
														TOTAL CORTE 1			**$ 27.783.682,68**			**TOTAL CORTE 2**			**$ 19.124.161,27**				
														SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 1			**$ 13.022.857,16**			**SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 2**			**$ 17.073.258,73**				

Observaciones:
Para el segundo corte la ejecución del contrato de interventoría fue de $36.197.420,00. Así mismo, teniendo en cuenta que el avance de obra fue de 4.28%, se puede pagar $19.124.161,27. Por lo anterior se evidencia un saldo por pagar a la interventoría de $ 17.073.258,73 en el siguiente PAC previo cumplimiento de condiciones de pago.

Solicita:

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante Legal Interventoria
Firma y posfirma

Revisó:

TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA
Supervisor de Interventoria
Firma y posfirma