	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-388
	FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA	Versión	2
		Vigencia	09/11/2023

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA DE BALANCE	30/08/2024

INTERVENTORIA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL / CANTIDADES ADICIÓN MODIFICATORIO No.1 (30 DE JULIO DE 2024)

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONES SOCIALES (FMPS)	FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MESES	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR A ADICIONAR
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)													
1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	1,46	0,51	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	5,50	50,00%	1,46	0,51	$ 41.443.875,00
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.2.1	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 46.590.500,00
1.3	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.3.1	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 27.087.500,00
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.5	Asesor en Topografía (Ingeniería Topográfica)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	1,46	0,51	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	1,46	0,51	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	2,00	100,00%	1,00	0,51	$ 16.610.000,00
										2,65	50,00%	1,00	0,51	$ 11.013.750,00
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.11	Asesor en Tecnologías de la Información (Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica y/o Comunicaciones y/o Telecomunicaciones)	1,00	Mes	$ 500.000,00	1,46	0,51	2,00	25,00%	$ 492.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.12	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00
1.13	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL													
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00					
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR							SUBTOTAL 1	$ 370.084.200,00					$ 146.898.125,00
5	OTROS GASTOS													
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			1,00	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	100,00%			$ 5.400.000,00
3.2	Entrega de la documentación previa	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	0,00%			$ -
								SUBTOTAL 2	$ 15.400.000,00					$ 5.400.000,00
								SUBTOTAL (1 + 2)	$ 385.484.200,00					$ 152.298.125,00
								IVA (19%)	$ 73.241.998,00					$ 28.936.643,75
								TOTAL INTERVENTORIA	$ 458.726.198,00				TOTAL ADICIÓN	$ 181.234.768,75
								TOTAL CONTRACTUAL + ADICIÓN	$ 639.960.966,75					

CORTE No.1 (MARZO 2024) / CORTE No.2 (ABRIL 2024)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,84	50,00%	1,46	0,51	$ 6.319.887,10	7,62%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%
1.2	0,81	100,00%	1,46	0,51	$ 6.875.172,90	7,38%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%
1.2.1	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.3	0,62	100,00%	1,46	0,51	$ 3.064.569,72	5,66%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%
1.3.1	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.4	0,84	100,00%	1,46	0,51	$ 6.288.240,00	7,64%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%
1.5	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 757.609,45	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	15,33%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
1.13	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
2.1	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 351.530,78	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 24.291.209,95					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	1,00	100,00%			$ 10.000.000,00	100%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ 10.000.000,00	64,94%				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1+2)	$ 34.291.209,95					SUBTOTAL (1+2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 6.515.329,89					IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO CORTE 1	$ 40.806.539,84	8,90%				EJECUTADO CORTE 2	$ 36.197.420,00	7,89%
				PAGADO CORTE No.1 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 17.783.682,68	2,49%				PAGADO CORTE No. 2 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 19.124.161,27	3,04%
				PAGADO CORTE No.1 (pago administrativo - cargo a reserva PPTAL)	$ 10.000.000,00							
				TOTAL CORTE 1	$ 27.783.682,68					TOTAL CORTE 2	$ 19.124.161,27	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 1	$ 13.022.857,16					SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 2	$ 17.073.258,73	

CORTE No.3 (MAYO 2024) / CORTE No.4 (JUNIO 2024)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%
1.2	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%
1.2.1	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.3	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%
1.3.1	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.4	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	15,33%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	15,33%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
1.13	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1+2)	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 5.779.420,00					IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO CORTE 3	$ 36.197.420,00	7,89%				EJECUTADO CORTE 4	$ 36.197.420,00	7,89%
				PAGADO CORTE No. 3 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 27.211.715,46	4,33%				PAGADO CORTE No. 4 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 41.688.884,27	6,64%
				TOTAL CORTE 3	$ 27.211.715,46					TOTAL CORTE 4	$ 41.688.884,27	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 3	$ 8.985.704,54					SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 4	-$ 5.491.464,27	

CORTE No.5 (JULIO 2024) / CORTE No.6 A (16 AL 30 JULIO 2024)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%
1.2	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%
1.2.1	0,00	0%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.3	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%
1.3.1	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00	0,00	0,00%	1,46	0,51	$ -	0,00
1.4	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	3,48%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	3,48%
1.13	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	3,48%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	3,48%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1+2)	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 14.586.125,00	
				IVA (19%)	$ 2.771.363,75					IVA (19%)	$ 2.771.363,75	
				EJECUTADO CORTE 5	$ 17.357.488,75	3,78%				EJECUTADO CORTE 6 A	$ 17.357.488,75	3,78%
				PAGADO CORTE No. 5 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 17.962.413,16	2,86%				PAGADO CORTE No. 6 A (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 4.870.405,56	0,78%
				TOTAL CORTE 5	$ 17.962.413,16					TOTAL CORTE 6 A	$ 4.870.405,56	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 5	-$ 604.924,41					SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 A	$ 12.487.083,19	

CORTE No.6 B (31 JULIO AL 13 AGOSTO 2024) / CORTE No.7 (14 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2024)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 4.219.740,00	3,39%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	6,06%
1.2	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.371.880,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%
1.2.1	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%	0,25	100,00%	1,46	0,51	$ 2.117.750,00	4,55%
1.3	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 1.379.000,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%
1.3.1	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%
1.4	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.096.080,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	100,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 1.038.125,00	6,25%
	0,00	50,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	0,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 660.625,00	7,66%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 660.625,00	7,66%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	0,50	10,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
1.13	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	0,50	10,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	6,97%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL 1	$ 23.208.375,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1+2)	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 23.208.375,00	
				IVA (19%)	$ 1.993.005,00					IVA (19%)	$ 4.409.591,25	
				EJECUTADO CORTE 6 B	$ 12.482.505,00	2,72%				EJECUTADO CORTE 7	$ 27.617.966,25	4,32%
				PAGADO CORTE No. 6 B (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 4.522.038,96	0,72%				PAGADO CORTE No. 7 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)	$ 29.079.222,76	4,63%
				TOTAL CORTE 6 B	$ 4.522.038,96					TOTAL CORTE 7	$ 29.079.222,76	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 B	$ 7.960.466,04					SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 7	-$ 1.461.256,51	

BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA

No.	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	% DEDICACION N MIN.	(FMPS)	(FM)	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL
1.1	5,62	100,00%	1,46	0,51	5,38	$ 81.079.290,00
1.2	5,59	100,00%	1,46	0,51	5,41	$ 45.828.110,00
1.2.1	0,25	100,00%	1,46	0,51	5,25	$ 44.472.750,00
1.3	5,40	100,00%	1,46	0,51	5,60	$ 27.580.000,00
1.3.1	0,00	100,00%	1,46	0,51	5,50	$ 27.087.500,00
1.4	5,62	100,00%	1,46	0,51	5,38	$ 40.274.680,00
1.5	0,80	25,00%	1,00	0,51	3,20	$ 3.020.000,00
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	6,00	$ 10.419.000,00
1.7	0,50	100,00%	1,00	0,51	1,50	$ 12.457.500,00
	0,00	50,00%	1,00	0,51	2,65	$ 11.013.750,00
1.8	0,50	25,00%	1,00	0,51	4,50	$ 5.945.625,00
1.9	0,50	25,00%	1,00	0,51	4,50	$ 5.945.625,00
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	2,00	$ 377.500,00
1.12	5,62	5,00%	1,00	0,51	5,38	$ 2.030.950,00
1.13	5,62	5,00%	1,00	0,51	5,38	$ 2.030.950,00
2.1	0,80	25,00%	1,00	0,51	3,20	$ 1.401.280,00
					SUBTOTAL 1	$ 320.964.510,00
3.1	0,00	0,00%			2,00	$ 10.800.000,00
3.2	0,00	0,00%			0,00	$ -
					SUBTOTAL 2	$ 10.800.000,00
					SUBTOTAL (1+2)	$ 331.764.510,00
					IVA (19%)	$ 63.035.256,90
					TOTAL BALANCE	$ 394.799.766,90
					SALDO POR NO PAGO DE FMPS	$ 20.946.951,26
					TOTAL EJECUTADO	$ 224.214.248,59
					TOTAL PAGADO	$ 172.242.524,12
					SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 467.718.442,63
					TOTAL ADICIÓN	$ 181.234.768,75
					TOTAL BALANCE	$ 639.960.966,75

Observaciones:
El presente BALANCE de interventoría, refleja la adición para la ejecución de la ampliación del alojamiento de Cadetes por un valor de $181.234.768,75, teniendo en cuenta que el personal técnico se verá obligado a manejar ambos frentes de trabajo, dado que este incremento de alcance y costos no extenderá el plazo de ejecución de la obra. Así mismo se evidencia que para el séptimo corte de interventoría la ejecución del contrato fue de $ 29.079.222,76 teniendo en cuenta que el avance de obra fue de 4,63%.

Solicita:
TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
Supervisor de Interventoria
Firma y postfirma

Aprueba:
MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante Legal Interventoria
Firma y postfirma