FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA

Código	GA-JELOG-FR-387
Versión	3
Vigencia	24/11/2023

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
SUPERVISOR	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA DE CORTE	30/08/2024
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	7

PRESUPUESTO CONTRACTUAL y CANTIDADES ADICIÓN MODIFICATORIO No.1 (30 DE JULIO DE 2024)

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONES SOCIALES (FMPS)	FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	Adición: CANTIDAD MESES	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR A ADICIONAR
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)													
1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	1,46	0,51	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	5,50	50,00%	1,46	0,51	$ 41.443.875,00
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.2.1	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 46.590.500,00
1.3	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.3.1	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 27.087.500,00
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
1.5	Asesor en Topografía (Ingeniería Topográfica)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	1,46	0,51	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	1,46	0,51	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	2,00	100,00%	1,00	0,51	$ 16.610.000,00
										2,65	50,00%	1,00	0,51	$ 11.013.750,00
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.11	Asesor en Tecnologías de la Información (Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica y/o Comunicaciones y/o Telecomunicaciones)	1,00	Mes	$ 500.000,00	1,46	0,51	2,00	25,00%	$ 492.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
1.12	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00
1.13	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL													
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR							SUBTOTAL 1	$ 370.084.200,00					$ 146.898.125,00
5	OTROS GASTOS													
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			1,00	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	100,00%			$ 5.400.000,00
3.2	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra:	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	0,00%			$ -
								SUBTOTAL 2	$ 15.400.000,00					$ 5.400.000,00
								SUBTOTAL (1 + 2)	$ 385.484.200,00					$ 152.298.125,00
								IVA (19%)	$ 73.241.998,00					$ 28.936.643,75
								TOTAL INTERVENTORIA	$ 458.726.198,00					$ 181.234.768,75
								TOTAL CONTRACTUAL + ADICIÓN	$ 639.960.966,75					

INTERVENTORIA

CORTE No.1 (MARZO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT) y CORTE No.2 (ABRIL - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	C1 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C1 % DEDICACION MIN.	C1 (FMPS)	C1 (FM)	C1 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C1 % EJECUTADO	C2 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C2 % DEDICACION MIN.	C2 (FMPS)	C2 (FM)	C2 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C2 % EJECUTADO
1.1	0,84	50,00%	1,46	0,51	$ 6.319.887,10	7,62%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%
1.2	0,81	100,00%	1,46	0,51	$ 6.875.172,90	7,38%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%
1.2.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.3	0,62	100,00%	1,46	0,51	$ 3.064.569,72	5,66%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%
1.3.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.4	0,84	100,00%	1,46	0,51	$ 6.288.240,00	7,64%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%
1.5	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 757.609,45	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%
1.13	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%
2.1	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 351.530,78	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 24.291.209,95					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0%	100,00%			$ -	0,00
3.2	1,00	100,00%			$ 10.000.000,00	100,00%	0%	100,00%			$ -	0,00
				SUBTOTAL 2	$ 10.000.000,00	64,94%				SUBTOTAL 2	$ -	
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 34.291.209,95					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 6.515.329,89					IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO CORTE No.1	$ 40.806.539,84	8,90%				EJECUTADO CORTE No.2	$ 36.197.420,00	7,89%
	PAGADO CORTE No.1: (Reserva pptal: $10.000.000,00 - Vigencia 2024 /conforme a ejecucion de obra $17.783.682.68)				$ 27.783.682,68	2,49%	PAGADO CORTE No.2 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 19.124.161,27	3,04%
	TOTAL CORTE 1				$ 27.783.682,68		TOTAL CORTE 2				$ 19.124.161,27	
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 1				$ 13.022.857,16		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 2				$ 17.073.258,73	

CORTE No.3 (MAYO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT) y CORTE No.4 (JUNIO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	C3 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C3 % DEDICACION MIN.	C3 (FMPS)	C3 (FM)	C3 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C3 % EJECUTADO	C4 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C4 % DEDICACION MIN.	C4 (FMPS)	C4 (FM)	C4 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C4 % EJECUTADO
1.1	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%
1.2	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%
1.2.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.3	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%
1.3.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.4	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%
1.13	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%
				SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -	
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 5.779.420,00					IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO CORTE No.3	$ 36.197.420,00	7,89%				EJECUTADO CORTE No.4	$ 36.197.420,00	7,89%
	PAGADO CORTE No.3 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 27.211.715,46	4,33%	PAGADO CORTE No.4 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 41.688.884,27	6,64%
	TOTAL CORTE 3				$ 27.211.715,46		TOTAL CORTE 4				$ 41.688.884,27	
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 3				$ 8.985.704,54		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 4				-$ 5.491.464,27	

CORTE No.5 (JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT) y CORTE No.6 A (16 AL 30 DE JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	C5 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C5 % DEDICACION MIN.	C5 (FMPS)	C5 (FM)	C5 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C5 % EJECUTADO	C6A CANTIDAD MESES EJECUTADA	C6A % DEDICACION MIN.	C6A (FMPS)	C6A (FM)	C6A VALOR PARCIAL EJECUTADO	C6A % EJECUTADO
1.1	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%
1.2	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%
1.2.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.3	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%
1.3.1	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00
1.4	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%
1.13	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%
				SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -	
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00	
				IVA (19%)	$ 2.771.363,75					IVA (19%)	$ 2.771.363,75	
				EJECUTADO CORTE No.5	$ 17.357.488,75	3,78%				EJECUTADO CORTE No.6 A	$ 17.357.488,75	3,78%
	PAGADO CORTE No.5 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 17.962.413,16	2,86%	PAGADO CORTE No.6 A (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 4.870.405,56	0,78%
	TOTAL CORTE 5				$ 17.962.413,16		TOTAL CORTE 6 A				$ 4.870.405,56	
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 5				-$ 604.924,41		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 A				$ 12.487.083,19	

CORTE No.6 B (31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT) y CORTE No.7 (14 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	C6B CANTIDAD MESES EJECUTADA	C6B % DEDICACION MIN.	C6B (FMPS)	C6B (FM)	C6B VALOR PARCIAL EJECUTADO	C6B % EJECUTADO	C7 CANTIDAD MESES EJECUTADA	C7 % DEDICACION MIN.	C7 (FMPS)	C7 (FM)	C7 VALOR PARCIAL EJECUTADO	C7 % EJECUTADO
1.1	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 4.219.740,00	3,39%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	6,06%
1.2	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.371.880,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%
1.2.1	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%	0,25	100,00%	1,46	0,51	$ 2.117.750,00	1,70%
1.3	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 1.379.000,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%
1.3.1	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%	0,00	100,00%	1,46	0,51	$ -	0,00%
1.4	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.096.080,00	2,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%
1.5	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	100,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 1.038.125,00	6,25%
	0,00	50,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	0,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 660.625,00	7,66%
1.9	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,50	25,00%	1,00	0,51	$ 660.625,00	7,66%
1.11	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
1.12	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	0,50	10,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	5,04%
1.13	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	0,50	10,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	5,04%
2.1	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL 1	$ 23.208.375,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%
				SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -	
				SUBTOTAL (1+2)	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 23.208.375,00	
				IVA (19%)	$ 1.993.005,00					IVA (19%)	$ 4.409.591,25	
				EJECUTADO CORTE 6 B	$ 12.482.505,00	1,95%				EJECUTADO CORTE 7	$ 27.617.966,25	4,32%
	PAGADO CORTE No.6 B (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 4.522.038,96	0,72%	PAGADO CORTE No.7 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 29.079.222,76	4,63%
	TOTAL CORTE 6 B				$ 4.522.038,96		TOTAL CORTE 7				$ 29.079.222,76	
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 B				$ 7.960.466,04		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 7				-$ 1.461.256,51	

CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO

No.	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1.1	5,38	$ 81.079.290,00	46,56%
1.2	5,41	$ 45.828.110,00	49,17%
1.2.1	5,25	$ 44.472.750,00	100,00%
1.3	5,60	$ 27.580.000,00	55,43%
1.3.1	5,50	$ 27.087.500,00	100,00%
1.4	5,38	$ 40.274.680,00	53,45%
1.5	3,20	$ 3.020.000,00	79,93%
1.6	6,00	$ 10.419.000,00	100,00%
1.7	1,50	$ 12.457.500,00	100,00%
	2,65	$ 11.013.750,00	100,00%
1.8	4,50	$ 5.945.625,00	100,00%
1.9	4,50	$ 5.945.625,00	100,00%
1.11	2,00	$ 377.500,00	100,00%
1.12	5,38	$ 2.030.950,00	48,14%
1.13	5,38	$ 2.030.950,00	48,14%
2.1	3,20	$ 1.401.280,00	79,93%
	SUBTOTAL 1	$ 320.964.510,00	
3.1	2,00	$ 10.800.000,00	100,00%
3.2	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 2	$ 10.800.000,00	35,06%
	SUBTOTAL (1+2)	$ 331.764.510,00	
	IVA (19%)	$ 63.035.256,90	
	TOTAL BALANCE	$ 394.799.766,90	
	SALDO POR NO PAGO DE FMPS	$ 20.946.951,26	
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 467.718.442,63	
	TOTAL EJECUTADO	$ 224.214.248,59	
	TOTAL	$ 639.960.966,75	

Observaciones:
El presente CORTE de interventoría, refleja la adición para la ejecución de la ampliación del alojamiento de Cadetes por un valor de $181.234.768,75, teniendo en cuenta que el personal técnico se verá obligado a manejar ambos frentes de trabajo, dado que este incremento de alcance y costos no extenderá el plazo de ejecución de la obra. Así mismo se evidencia que para el séptimo corte de interventoría la ejecución del contrato fue de $$ 29.079.222,76 teniendo en cuenta que el avance de obra fue de 4,63%.

Solicita:

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante Legal Interventoria
Firma y postfirma

Aprueba:

TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
Supervisor de Interventoria
Firma y postfirma