15/11/23	Continua ingreso de material, recebo comun. Comite de Obra pendiente para 16/11/23 en horas de la tarde. Interventoria solicita planimetria detallada o a un nivel de presentacion y entrega. Se inicia excavacion en ubicacion de pozos de acuerdo al diseño aprobado por la interventoria. Se debe verificar balance para comite. Movimiento de tierras interno, posibles lluvias, se debe ingresar vibrocompactador urgente. R.O 15/11/23 Interventoria
16-11-23	Excavacion en via principal de pozo, altura 70 cm, excavacion manual. Colminacion de via llegando a variante, material de excavacion (relleno) se deja a un lado, se debe verificar niveles para alfora de urbanismo. Se programa reunion con interventoria para aprobacion de niveles de tuberia y construccion de pozos. R.O 16/11/23 Interventoria
17-11-23	Señalizacion y demarcacion de pozos profundos, comite cancelado, se continua excavacion para llegar a nivel de via de acuerdo a diseño entregado.

Powered by CamScanner

manejo de niveles en zona administrativa del parque.
Colmatacion de senderos peatonales principales en excavacion demarcacion con estructura peatonal y sobreancho pedido en estudio de suelos.
Esperamos aprobacion de niveles para empezar excavacion de tuberia.
Retiro de retro excavadora Komatsu 200.

R.O 17/11/23 Interventoria

18-11-23 Llegada de vibrocompactador y minicargador.
Continua llegando material para acopio en obra.
No hay actividades por re-espera de aprobacion de niveles.

R.O 17/11/23 Interventoria

20-11-23 Comite de obra, se aprobaron planos presentados con niveles para pozos, tuberias y urbanismo. Reunion con interventoria Se definio dejar pases para tuberia electrica y de aguas residuales en los senderos. A la espera de definicion de estos temas en el la revision del balance presupuesta!
Inicio de labores con retro excavadora en tramos de tuberia.
Se traza la intervencion de la tuberia y se excava de acuerdo a los niveles indicados.
labores inician luego de comite

de Obra sobre el medio dia.
Terreno bastante humedo por
lluvias del fin de semana
se deja secar para poder iniciar
compactacion del terreno relleno.

21/11/23
R.O.

✓ Interventoria.

21/11/23 Inicio compactacion zona sur del parque.
continua excavacion de tuberia en
la misma zona, compactacion con
canguro de pozos excavados y se
inicia el armado de las bases
para fundir los mismos.

R.O
21/11/23

✓ Interventoria

22/11/23 Compactacion de base en senderos peatonales
de acuerdo a cotas en planimetria, laboratorio
lleva muestras de materiales en obra.
Capas de 8cm para compactacion y
asi llegar a 20cm lo cual pide
diseño de estructura para el adoquin.
Continua construccion de pozos
profundos en la zona norte del
lote, excavacion y nivelacion de
senderos faltantes en mitad del
parque, se suspende compactacion
por lluvia. Retiro de material
sobrante, se compacta terreno
de relleno de acuerdo a lo establecido
en el estudio de suelos

R.O
22/11/23.

✓ Interventoria

23/11/23 Continua compactacion en terreno de relleno, se continua verificando niveles para concretar cantidad de relleno en material existente en el propio terreno o material de cantera traido a obra, construccion de pozos profundos, mamposteria en ladrillo recocido, altura definida de acuerdo a cotas en planos.
Se inicia excavacion profunda en zona de tuberias.
Se llega a nivel de 20cm en el material de base, recebo comun segun estudio de suelos lo pide.

R.O 23/11/23 Interventoria

24-11-23 se llega al nivel bajo tapa de pozos con mamposteria en ladrillo recocido, relleno con material de terreno alrededor de los pozos, se hace compactacion con canguro cada 30 cm de material alrededor de este.
En pozo de llegada se organiza terreno para verde o de paisajismo de acuerdo a plano arquitectonico.
Se inicia la primera capa de la subbase para senderos peatonales, esta capa debe llegar a 15cm segun estudio de suelos.
Se hace la primera compactacion en 10cm.
Continua compactacion de material de relleno existente.

R.O. 24/11/23 Interventoria

25-11-23 Compactacion de sobbase, siguientes 7 cm se da compactacion y riego de agua para lograr consistencia y densidades solicitadas.
Nivelacion pozos zona norte.
Inicia extendido de base en sendero peatonal zona administrativa del parque.

R.O 25-11/23 Interventoria

27-11-23 Se inicia la instalacion de tuberia de 12" en sendero peatonal zona sur del parque.
Se marcan niveles y pendientes de acuerdo a planos aprobados por interventoria.
Cama de arena de peña, nivelacion capa superficial de arena y relleno compactado con canguro hasta lograr altura. De alli se inicia compactacion con vibro compactador para lograr la altura solicitada en el estudio de suelos.
Se instala tubería del pozo 1 al pozo 2 con nivelacion y pendientes verificadas

R.O 27/11/23 Interventoria

28-11-23 Bordillo llega a obra, fundida de bases pozos 1 y 2, instalacion de tuberia pozo 1 a 3, arena, compactacion sendero zona sur 50 mts aproximadamente.

LO 28/11/23 Interventoria

29-11-23 Iniaa instalacion de bordillo en la zona del acceso a el proyecto, excavacion en puntos dados por topografia (Manual).
Excavacion para tuberia aguas lluvias en zona paralela al rio, la profundidad de esta zona es de 3,50 mts aproximada mente para llegar a la cota final que conecta con el pozo existente.
Compactacion en senderos diagonales, terreno de relleno y base de estructura.
Eliminacion pozos zona norte pozos 5 y 6.

L.O 29/11/23 Interventoria

30-11-23 Excavación para bordillo manual, Alistado de terreno para instalacion de adoquin.
Resultados de densidades de terreno compactado para adoquin dan por encima del 95%.
Alistado de el 50% de los senderos con la base de 20cm compactada de acuerdo a

requerimiento del estudio de suelos.
Culmina construccion de pozos 1, 2, 3 pendiente tapa que sera construida en la misma etapa del sentado de adoquin.
Excavacion para tuberia de 12" continua en zona paralela al rio.
Profundidad aproximada 3.50 mts

R.O 30/11/23 ✓ Interventoria.

1-12-23 Excavacion de tuberia para llegar a pozo #6 profundidad de 4mts, son 48 mts longitudinales, se rellena y compacta cada 50cm con canguro, en zona de acceso a predio se inicia instalacion de bordillo, en zona sur se completa sendero peatonal con base final, compactacion durante el dia.
Instalacion de tuberia 12"
localizacion filtros y niveles de estos, excavacion manual para pase de tuberia 12 pulgadas, solicitada en comite de obra.
Tendido de material base, compactacion y nivelacion de subbase en el resto de senderos.

R.O 1/12/23 ✓ Interventoria.

2-12-23 Excavacion para bordillos, instalacion de bordillos, rellenado de senderos con material de excavacion extendido de recebo comun para subbase, compactacion de subbase.
Mejoramiento de zonas verdes, extendido de material de excavacion sobre estas zonas para lograr altura de sendero peatonal.

LO 2/12/23 ✓ Interventoría

4-12-23 Inicio de labor de excavacion ultimo tramo de llegada a pozo existente, profundidad 4,50 mts. Alistado de excavacion en senderos para instalacion de bordillos, tendido de sub base y compactacion de esta.
El dia de hoy se recibe CD con los documentos del Corte N.1 del contratista de obra, los recibe la ing. Johanna Vanegas (interventoría).

L.O 4/12/23 ✓ Interventoría

5-12-23 Instalacion de tuberia 12" en ultimo tramo de llegada a pozo existente,
llenado de arena de peña y material de excavacion, compactacion con canguro cada 30cm.
Extendido de material de cantera por el predio, compactacion y nivelacion inicial instalacion de adoquin en concreto

L.O 5-12-23 ✓ Interventoría

Powered by CamScanner

6-12-23 Continua instalacion de adoquin, nivelacion de piso, alineacion y sentado de este tapado y compactado de el ultimo tramo de tuberia aguas lluvias, instalacion de bordillo zona sur del predio.
Movimiento de material de excavacion reobicacion y extendido de este para nivelar paisajismo.
Alistado y fundido loza superior de pozo 1 de acuerdo a los diseños recibidos, confinamiento de adoquin con distancias marcadas segun planos en diseño.

LD 6-12-23

✓ Interventoria

7-12-23 Movimiento de excavacion de terreno, limpieza zona acceso. compactacion de terreno de relleno en zona norte del parque, movimientos internos de este material hacia la zona central.
Adecuacion de tapa de pozo #2, alistado de terreno para instalacion de adoquin.
Sobre la 1:30 pm llueve fuerte, paran actividades por lluvia.
Terreno totalmente inundado se espera secado de terreno para continuar compactacion y tendido de material.
Labores se retoman el sabado 9 de diciembre.

✓ Interventoria

9-12-23	Instalacion de bordillo lluvias en el sector impiden continuar labores de obra. N.O 9/12/23 Interventoria
11-12-23	Movimiento de material de excavacion, relleno con material de excavacion en zonas verdes, movimiento de material en zona norte y sur del parque. Instalacion de bordillo y nivelacion para adoquin. N.O 9/12/23 Interventoria
12-12-23	Extendido de material de cantera, recebo comun sobre senderos peatonales para llegar a los 20 cm que solicita el estudio de suelos. Compactacion cada 8 cm hasta dar sello, terreno bastante humedo por lluvias en la zona. Alistado de formaletas y madera para tapas de pozos de alcantarillado, excavacion de bordillos y alistado de terreno natural, movimiento de material sobrante interno. Viajes internos y extendido de material. N.O 12/12/23 Interventora

13-12-23 Excavacion para tuberias de agua potable y electricas, tuberia de 1 1/2" para acometida, profundidad de 60 cm y a una distancia de 1mt de el sardinel esto para agua potable.

tuberia eléctrica en la zona de acceso, se hace excavacion para paso de tuberia electrica de 1".
Dos fosos van en esta excavacion

R.O.
13/12/23

✓ Interventoria

14-12-23 Excavacion para cajas de paso electricas y alcantarillado.
alcantarillado cajas de 1.15 x 1.15 y profundidad segun altura que marque la pendiente desde el poto donde llega esta tuberia.
prolongacion de estos pases, a la zona exterior del sendero peatonal.
Replante o de filtros para iniciar excavacion, son 4 filtros que deben llegar a los diferentes pozos existentes en el proyecto.
Alistado con remocion de raices que pueden obstruir el paso de los filtros.

R.O
14/12/23

✓ Interventoria

Powered by CamScanner

15-12-23 Se excava en la zona de los pozos que estan en los senderos peatonales, son 4 en total. Se debe excavar esta compactacion de recebo y base para conectar los filtros a las alturas de acuerdo a los diseños. Alturas de llegada sobre 1.60cm bajo la rasante del sendero peatonal

R.O 15/12/23 Interventoría

16/12/23 Inicia construcción de cajas de paso electricas, 40x40 y una profundidad de 60 cm conexion de tuberias y cajas. instalacion de tuberia.

R.O 16/12/23 Interventoría

18/12/23 Excavación de terreno para filtros, profundidad de acuerdo a diseño hidrosanitario, el primer filtro tiene aproximadamente 70 ml de excavacion con profundidades de arranque en 160cm desde la rasante, adecuacion de terreno para instalar geotextil relleno de cama con triturado. Cama de 5cm de triturado por debajo, triturado 5cm por encima de la tuberia y encamisar el tubo con geotextil

R.O 18/12/23 Interventoría

Powered by CamScanner