**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 09/12/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,482,218,054.44 **MES** Diciembre de 2022

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : **1724 de 2020** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE Ruta 2701 Plato Tenerife (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1956 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA PLANES

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **36,021,730,588.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **36,021,730,588.00**

PLAZO ACUMULADO: 21.5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE (ICCP) | GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV) | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No.2 CANTIDAD | Ultima Acta de fecha 21 de Septiembre de 2022 VALOR | OBRA EJECUTADA ACTA 3 CANTIDAD | ACTA 3 VALOR | ACTA 20 VALOR | ACTA 21 CANTIDAD | ACTA 21 VALOR | ACTA 22 CANTIDAD | ACTA 22 VALOR | ACUMULADO CANTIDAD | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 (1-11601) | 1 | 11601 | 200.2 | 200-13 | | Desmonte y Limpieza en zonas no boscosas | Ha | 10.00 | $ 1,086,000.00 | $ 10,860,000.00 | 7.51 | $ 8,156,903.00 | | | | | | | | 6.61 | 7,169,663.40 |
| 2 (1-11601) | 1 | 11601 | 201.7 | 201.7 | | Demolición de Estructuras | m3 | 200.00 | $ 107,100.00 | $ 21,420,000.00 | 120.00 | $ 12,852,000.00 | | | | | | | | 63.51 | 6,802,288.39 |
| 3 (1-11601) | 1 | 11601 | 201.15 | 201.15 | | Remoción de Alcantarillas | m | 210.00 | $ 65,500.00 | $ 13,755,000.00 | 177.00 | $ 11,593,500.00 | | | | | | | | 154.00 | 10,087,000.00 |
| 4 (1-11601) | 1 | 11601 | 210.1.2 | 210.1.2 | | Excavación sin clasificar de préstamos | m3 | 177,120.00 | $ 11,800.00 | $ 2,090,016,000.00 | 152,317.65 | $ 1,797,368,270.00 | | 9,655,940.00 | 3,900.00 | 46,020,000.00 | 4,356.00 | 51,400,800.00 | 122,838.01 | 1,449,488,518.00 |
| 5 (1-11601) | 1 | 11601 | 210.2.2 | 210.2.2 | | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales | m3 | 104,960.00 | $ 10,040.00 | $ 1,053,798,400.00 | 44,886.63 | $ 450,661,695.00 | | | 105.00 | 1,054,200.00 | | | 40,568.81 | 407,310,852.40 |
| 6 (1-11601) | 1 | 11601 | 220.1 | 220.1 | | Terraplenes | m3 | 147,600.00 | $ 12,300.00 | $ 1,815,480,000.00 | 152,317.65 | $ 1,873,507,095.00 | | 6,500,550.00 | 3,900.00 | 47,970,000.00 | 4,356.00 | 53,578,800.00 | 123,100.22 | 1,514,132,706.00 |
| | | | | | | | | | | **$ 5,005,329,400.00** | | **$ 4,154,109,463** | | **$ 16,156,490.00** | | **$ 95,044,200.00** | | **$ 104,979,600.00** | | **$ 3,394,991,028.19** |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 (2-11602) | 2 | 11602 | 311.1 | 311-13 | | Afirmado | m3 | 1,460.00 | $ 99,600.00 | $ 145,416,000.00 | 3,130.00 | $ 311,748,000.00 | | | | | | | | 3,006.86 | 299,483,256.00 |
| 8 (2-11602) | 2 | 11602 | 320.1 | 320-13 | | Subbase Granular clase A | m3 | 24,928.00 | $ 133,000.00 | $ 3,315,424,000.00 | 24,374.88 | $ 3,241,869,439.00 | | 99,510,600.00 | 1,086.75 | 144,537,750.00 | 652.05 | 86,722,650.00 | 14,305.11 | 1,902,579,830.00 |
| 9 (2-11602) | 2 | 11602 | 330.1 | 330-13 | | Base granular clase A | m3 | 12,464.00 | $ 269,800.00 | $ 3,362,787,200.00 | 14,390.52 | $ 3,821,878,756.00 | | 272,120,280.00 | 576.00 | 155,404,800.00 | 2,211.30 | 596,608,740.00 | 7,472.25 | 2,016,513,090.00 |
| | | | | | | | | | | **$ 6,823,627,200.00** | | **$ 7,425,486,195.00** | | **$ 371,630,880.00** | | **$ 299,942,550.00** | | **$ 683,331,390.00** | | **$ 4,218,075,936.00** |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 (8-11603) | 8 | 11603 | 420.2 | 420-13 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 | m2 | 81,092.00 | $ 2,903.00 | $ 235,410,076.00 | 87,270.61 | $ 253,346,581.00 | | 25,232,876.00 | 1,581.00 | 4,589,643.00 | 10,228.00 | 29,691,884.00 | 58,111.24 | 168,696,929.72 |
| 11 (8-11603) | 8 | 11603 | 450.2P | | 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 | m3 | 7,372.00 | $ 859,600.00 | $ 6,335,548,000.00 | 6,970.40 | $ 5,991,671,839.00 | | 310,717,480.00 | 62.05 | 53,300,950.00 | 697.88 | 599,478,920.00 | 4,005.76 | 3,440,947,840.00 |
| 12 (8-11603) | 8 | 11603 | 450.9P | | 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos | m3 | 526.00 | $ 878,000.00 | $ 461,828,000.00 | 163.00 | $ 143,114,000.00 | | | | | | | 2.62 | 2,300,360.00 |
| 13 (8-11601) | 8 | 11603 | 460.1P | | 460.1P | Fresado de pavimento asfaltico | m3 | 219.00 | $ 73,200.00 | $ 16,030,800.00 | 87.60 | $ 6,412,320.00 | | | | | | | 73.00 | 5,343,600.00 |
| 14 (8-11601) | 8 | 11603 | 465.1 | 465-13 | | Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. | m3 | 438.00 | $ 74,350.00 | $ 32,565,300.00 | 15.00 | $ 1,115,250.00 | | | | | | | 8.48 | 630,488.00 |
| | | | | | | | | | | **$ 7,078,382,176.00** | | **$ 6,391,559,990.00** | | **$ 335,950,356.00** | | **$ 57,890,593.00** | | **$ 629,170,804.00** | | **$ 3,617,919,217.72** |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 (6-11601) | 6 | 11601 | 600.1.1 | 600-13 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 1,600.00 | $ 30,800.00 | $ 49,280,000.00 | 800.00 | $ 24,640,000.00 | | | | | | | 800.00 | 24,640,000.00 |
| 16 (6-11601) | 6 | 11601 | 610.2 | 610-13 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 690.00 | $ 74,900.00 | $ 51,681,000.00 | 700.00 | $ 52,430,000.00 | | | | | | | 600.02 | 44,941,820.07 |
| 17 (6-11604) | 6 | 11604 | 630.4 | 630-13 | | Concreto clase 21 MPA | m3 | 1,066.00 | $ 825,400.00 | $ 879,876,400.00 | 200.00 | $ 165,080,000.00 | | | | | | | 200.00 | 165,079,740.42 |
| 18 (6-11604) | 6 | 11604 | 630.6 | 630-13 | | Concreto clase 14 MPA | m3 | 40.00 | $ 600,400.00 | $ 24,016,000.00 | 50.00 | $ 30,020,000.00 | | | | | | | 47.38 | 28,446,952.00 |
| 19 (5-11604) | 6 | 11604 | 640.1 | 640-13 | | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa | kg | 85,280.00 | $ 4,891.00 | $ 417,104,480.00 | 10,000.00 | $ 48,910,000.00 | | | | | | | 10,000.00 | 48,910,013.65 |
| 20 (6-11604) | 6 | 11604 | 661.1 | 661-13 | | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior | m | 492.00 | $ 623,835.00 | $ 306,926,820.00 | 270.00 | $ 168,435,450.00 | | | | | | | 256.00 | 159,701,760.00 |
| 21 (6-11604) | 6 | 11604 | 663.3P | | 663.3P | Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm | m | 74.00 | $ 37,919.00 | $ 2,806,006.00 | 1,877.00 | $ 71,173,963.00 | | 22,448,048.00 | | | | | 1,317.00 | 49,939,323.00 |
| 22 (6-11604) | 6 | 11604 | 671.1 | 671-13 | | Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo | m3 | 984.00 | $ 678,300.00 | $ 667,447,200.00 | 50.00 | $ 33,915,000.00 | | | | | | | | |
| 23 (6-11604) | 6 | 11604 | 673.1 | 673-13 | | Geotextil Tipo 1 no tejido | m2 | 3,565.00 | $ 8,354.00 | $ 29,782,010.00 | 12,200.00 | $ 102,356,000.00 | | 16,976,998.80 | | | | | 4,583.20 | 38,288,052.80 |
| 24 (6-11604) | 6 | 11604 | 673.2 | 673-13 | | Material granular drenante | m3 | 552.00 | $ 217,044.00 | $ 119,808,288.00 | 1,126.20 | $ 244,434,953.00 | | 64,201,615.20 | | | | | 695.40 | 150,932,397.80 |
| | | | | | | | | | | **$ 2,548,728,204.00** | | **$ 941,375,866.00** | | **$ 103,626,662.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 710,880,253.39** |
| **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 (8-11607) | 8 | 11607 | 1P | Manual de Señalización Vial 2015 | | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos | m | 33,950.00 | $ 1,884.00 | $ 63,961,800.00 | 15,000.00 | $ 28,260,000.00 | | | | | 7,949.61 | 14,977,065.24 | 15,000.00 | 28,260,000.00 |
| 26 (8-11607) | 8 | 11607 | 4P | Manual de Señalización Vial 2015 | | Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales | u | 200.00 | $ 8,328.00 | $ 1,665,600.00 | 1,200.00 | $ 9,993,600.00 | | | | | | | | |
| 27 (8-11607) | 8 | 11607 | 5P | Manual de Señalización Vial 2015 | | Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva | u | 10.00 | $ 400,196.00 | $ 4,001,960.00 | 100.00 | $ 40,019,600.00 | | | | | | | 53.00 | 21,210,388.00 |
| 28 (8-11607) | 8 | 11607 | 6P | Manual de Señalización Vial 2015 | | Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva | u | 200.00 | $ 509,256.00 | $ 101,851,200.00 | | | | | | | | | | |
| 29 (8-11607) | 8 | 11607 | 730.1 | 730-13 | | Defensa metalica | m | 450.00 | $ 226,676.00 | $ 102,904,200.00 | 450.00 | $ 102,904,200.00 | | | | | | | | |
| 30 (8-11607) | 8 | 11607 | 730.2 | 730-13 | | Sección final | u | 10.00 | $ 102,870.00 | $ 1,028,700.00 | 10.00 | $ 1,028,700.00 | | | | | | | | |
| 31 (8-11607) | 8 | 11607 | 740.1 | 740-13 | | Captafaros | u | 40.00 | $ 21,965.00 | $ 878,600.00 | 40.00 | $ 878,600.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **$ 276,292,060.00** | | **$ 183,084,700.00** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ 14,977,065.24** | 7,060.39 | **49,470,388.00** |
| **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 (6-11601) | 6 | 11601 | 800.2 | 800-13 | | Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto | m | 3,000.00 | $ 33,400.00 | $ 100,200,000.00 | 9,340.00 | $ 311,956,000.00 | | | 40.00 | 1,336,000.00 | | | 5,810.00 | 194,054,000.00 |
| 33 (6-11606) | 6 | 11606 | 810.1 | 810-13 | | Protección de Taludes con bloques de césped | m2 | 4,200.00 | $ 18,300.00 | $ 76,860,000.00 | 1,100.00 | $ 20,679,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **$ 177,060,000.00** | | **$ 332,635,000.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ -** | | **194,054,000.00** |
| **TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 (3-11608) | 3 | 11608 | 900.2 | 900-13 | | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 | m3-km | 7,080,000.00 | $ 1.144.00 | $ 8,099,520,000.00 | 4,090,874.13 | $ 4,634,200,006.00 | | 7,265,978.72 | 67,699.00 | 77,447,656.00 | 43,495.80 | 49,759,195.20 | 3,266,770.58 | 3,737,185,547.18 |
| | | | | | | | | | | $ 8,099,520,000.00 | | **$ 4,634,200,006.00** | | **$ 7,265,978.72** | | **$ 77,447,656.00** | | **$ 49,759,195.20** | | **3,737,185,547.18** |
| **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 (6-11605) | 6 | 11605 | NP1 | 672-13 | | Bordillo de piezas prefabricadas en concreto tipo A80 (0,80x0,35x0,20); incluye preparación superficie de apoyo. | ml | | $ 57,328.00 | | | | | | | | | | | | |
| 36 (6-11605) | 6 | 11605 | NP2 | | | Anden peatonal en concreto | m2 | | $ 118,068.00 | | | | | | | | | | | | |
| 37 (6-11601) | 6 | 11601 | NP3 | 800-13 | | Retiro de cerca | ml | | $ 2,039.00 | | 9,340.00 | $ 19,044,260.00 | | | 40.00 | 81,560.00 | | | 5,810.00 | 11,846,590.00 |
| 38 (6-11606) | 6 | 11606 | NP4 | | | Empocado de protección en piedra pegada | m3 | | $ 543,552.00 | | 1,860.00 | $ 1,011,006,720.00 | | | | | | | 34.26 | 18,622,091.52 |
| 39 (6-11606) | 6 | 11606 | NP5 | 221-13 | | Estabilización de subrasante con pedraplén | m3 | | $ 285,110.00 | | 17,244.00 | $ 4,916,436,840.00 | | | 9,123,520.00 | 105.00 | 29,936,550.00 | | 1,890.81 | 539,089,409.32 |
| | | | | | | | | | | | | **$ 5,946,487,820.00** | | **$ 9,123,520.00** | | **$ 30,018,110.00** | | **$ -** | | **$ 569,558,090.84** |
| * | | | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | | $ 30,008,939,040 | | $ 30,008,939,040 | | **843,753,886.73** | | **561,679,109.00** | | **1,482,218,054.44** | | **16,492,134,267.52** |
| * | | | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | | | $ 1,957,026,957 | | $ 1,957,026,957 | | | | | | | | 530,970,840.20 |
| * | | | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | | | | | | $ 162,747,520 | | $ 162,747,520 | | | | | | | | |
| * | | | VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | | | | | | | $ 32,128,713,517 | | $ 32,128,713,517 | | 843,753,886.73 | | 561,679,109.00 | | 1,482,218,054.44 | | 17,023,105,107.72 |
| * | | | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | | | | | | | $ 234,786,753 | | $ 234,786,753 | | 6,165,893.79 | | 4,104,578.10 | | 10,831,593.47 | | 124,399,814.25 |
| * | | | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | | | | | | | $ 32,363,500,270 | | $ 32,363,500,270 | | | | | | | | |
| * | | | REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS | | | | | | | $ 358,000,000 | | $ 358,000,000 | $ 250,600,000.00 | | | | | | | 250,600,000.00 |
| * | | | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | $ 68,020,000 | | $ 68,020,000 | $ 47,614,000.00 | | | | | | | 47,614,000.00 |
| * | | | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | $ 426,020,000 | | $ 426,020,000 | | | | | | | | 298,214,000.00 |
| * | | | GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PASA e IVA 19%) | | | | | | | $ 3,007,210,318 | | $ 3,007,210,318 | | 207,486,320.00 | | | | | | 552,532,875.98 |
| * | | | PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | | | | | | | $ 225,000,000 | | $ 225,000,000 | | | | | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | | | | | | | **$ 36,021,730,588.00** | | **$ 36,021,730,588** | **$ 298,214,000.00** | **1,057,406,100.52** | | **565,783,687.10** | | **1,493,049,647.91** | | **17,998,251,597.93** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 15,004,469,520.00 | 50.00% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ 937,058,254.02 | 63.22% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 7,396,139,389.91 | 24.65% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ 7,608,330,130.10 | 25.35% |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 1,482,218,054.44 | $ 10,831,593.47 | $ 1,493,049,647.91 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | **$ 1,482,218,054.44** | **$ 10,831,593.47** | **$ 1,493,049,647.91** |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | 104,979,600.00 | 3,694,474,284.19 |
| SB | 86,722,650.00 | 1,902,579,630.00 |
| B | 596,608,740.00 | 2,016,013,050.00 |
| P | 644,147,869.24 | 3,617,919,217.72 |
| OA | | 710,880,059.59 |
| SCT | | 49,470,388.00 |
| OV | | 763,612,090.84 |
| T | 49,759,195.20 | 3,737,185,547.18 |
| **TOTAL** | **1,482,218,054.44** | **16,492,134,267.52** |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICCP**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 1-Obras de Explanación | | $ 104,979,600 | $ 3,436,371,022.09 |
| 2-Sub-bases y bases | | $ 683,331,390 | $ 4,218,075,936.00 |
| 3-Transporte de materiales | | $ 49,759,195 | $ 3,737,185,547.18 |
| 4-Aceros y elementos metálicos | | $ - | $ - |
| 5-Acero Estructural y cables de acero | | $ - | $ 48,910,013.69 |
| 6-Concretos, morteros y obras varias | | $ - | $ 1,384,202,142.83 |
| 7-Concreto para superestructuras | | $ - | $ - |
| 8-Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | $ 644,147,869 | $ 3,667,389,605.72 |
| **TOTAL** | | **$ 1,482,218,054.44** | **$ 16,492,134,267.52** |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV**

** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.

| CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 11601-Preliminares y demoliciones | | $ 104,979,600 | $ 725,440,962.08 |
| 11602-Afirmados | | $ 683,331,390 | $ 3,560,707,960.00 |
| 11603-Pavimentos asfalticos / concreto | | $ 629,170,804 | $ 1,867,099,980.50 |
| 11604-Estructuras hidraulicas y drenajes | | $ - | $ 169,849,203.02 |
| 11605-Obras de urbanismo | | $ - | $ - |
| 11606-Obras geotecnicas y mitigación ambiental | | $ - | $ 181,681,407.80 |
| 11607-Señalización y control de transito | | $ 14,977,065 | $ 14,977,065.24 |
| ** Movi.Transporte y Sobre | | $ 49,759,195 | $ 1,353,338,710.63 |
| *** N/A | | | $ 1,244,574,726.25 |
| **TOTAL ICOCIV** | | **$ 1,482,218,054.44** | **$ 10,599,888,069.96** |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 1,482,218,054.44** | **$ 16,492,134,267.52** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 1,482,218,054.44
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 545,159,800.42

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **555,991,393.89**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas consignadas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, costos normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad, costos materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Consorcio Par Civil
Matricula No. 0802178998 CLV

Firma:
Nombre: GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor Consorcio Iceacsa Planes
Matricula Profesional No.: 25202-80875 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.