CONSORCIO INTER PARQUE MUJER

Cota, 20 de agosto de 2024

CIE-200824-050

Señores
**CONSORCIO WIN**
**NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE 7 No 12ª - 26 barrio granjitas –Cajicá
consorciowin9@gmail.com

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 799 DE 2023** cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Aprobación de informe Mensual No.4 Técnico y SST de obra.

Respetados señores:

Cordial saludo. En atención a su radicado WIN-13-2024 de fecha del 16 de agosto de 2024 y dando respuesta a su comunicado informamos que una vez revisado el Informe Mensual Técnico y SST No.4 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de enero al 15 de febrero de 2024 del contrato de obra No. 799 de 2023, nos permitimos informar que es APROBADO ya que cumple con lo solicitado.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: Miguel Antonio Cantor Cabrera
C. C. No.: 209.138 de Cota
R.L. Consorcio Inter Parque Mujer

C.C. Archivo

CONSORCIO WIN

Chía, agosto 16 de 2024

Win-13-2024

Señores

**CONSORCIO INTER PARQUE MUJER**
Carrera 5 N.13-15 Of. 203
Telefono: 8640331
Cota- Cundinamarca

**REFERENCIA:** Contrato de obra No. 799 de 2023 cuyo objeto es "Construcción de la primera etapa del parque de la mujer en el Municipio de Chía, Cundinamarca".

**ASUNTO**: Entrega de informe mensual No.4 técnico y SST del contrato de obra No.799-2023.

Respetados señores,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, por medio del presente se hace entrega del informe mensual No.4 del contrato de obra No.799 de 2023 correspondiente al periodo comprendido del 17 de enero al 15 de febrero de 2024.

Muchas gracias por su atención, sin otro particular.

Cordialmente,

Norma Patricia Luna Hernández
Representante Legal
Consorcio WIN

# INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN

## INFORME MENSUAL No.4
## (17 DE FEBRERO DE 2024 A 15 DE FEBRERO DE 2024)

## CONTRATO DE OBRA No. 799-2023


## CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA.



**ARQ. JULIAN MOLINA MARTINEZ**
**RESIDENTE DE OBRA**

**CONSORCIO WIN**

**CONSORCIO WIN**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de documento:<br>INFORME TECNICO<br>Versión N°01<br>Fecha de versión:<br>Febrero de 2024 | Título:<br>CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA CONTRATO# 799-2023<br>**INFORME MENSUAL No.4** | |
| ELABORÓ | Firma: |  |
| | Nombre: | **NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ**<br>**Representante Legal del Contratista**<br>**CONSORCIO WIN** |
| APROBÓ:<br>INTERVENTORIA | Firma: |  |
| | Nombre: | **MIGUEL ANTONIO CANTOR**<br>**Representante legal del Interventor**<br>**CONSORCIO INTER PARQUE MUJER** |

CONSORCIO WIN

## Contenido

1.INTRODUCCIÓN ..... 4
2.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 5
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 5
3. ACTA DE INICIO ..... 5
4. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ..... 6
4.1 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SENDEROS PEATONALES ..... 6
4.2 ALISTADO DE ARENA Y CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE ADOQUIN E INSTALACIÓN DE SARDINEL ..... 15
4.3. EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA REDES TELEMÁTICAS ..... 38
4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA REDES TELEMÁTICAS ..... 38
4.4 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA POTABLE ..... 44
4.5 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS SL100 ..... 45
4.6 RELLENOS EN RECEBO B200 PARA NIVELACIÓN TERRENO ÁREAS A EMPRADIZAR ..... 49
4.8 EMPRADIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EUGENIAS PARA CERRAMIENTO EN CERCA VIVA ..... 57
5. COMPONENTE AMBIENTAL ..... 75
6. COMPONENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PROYECTO ..... 77
8. COMPONENTE RED PLUVIAL DEL PROYECTO ..... 78
6. CONCLUSIONES ..... 79
COMPONENTE AMBIENTAL ..... 80
6. COMPONENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PROYECTO ..... 82

CONSORCIO WIN

## 1.INTRODUCCIÓN

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, publicó el Proceso de Contratación Licitación Pública Número LP-009-2023 con el propósito de recibir propuestas para la ejecución de las obras cuyo objeto es:

**"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA".**

Este Contrato fue adjudicado al CONSORCIO WIN dando origen al Contrato de Obra Pública No. 799-2023 con un Acta de Inicio firmada el 17 de OCTUBRE de 2023. Este contrato está contemplado por un valor total, de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS COLOMBIANOS ($976.176. 120.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

La Interventoría CONSORCIO INTER PARQUE MUJER ejercerá la función de representar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, en la supervisión y control de las acciones del Contratista de obra, verificando que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en las reglas de participación y el Contrato celebrado por la Entidad.

El presente documento constituye el INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04, del periodo comprendido entre el 17 de enero de 2024 al 15 de febrero del 2024, en el cual se detallan las actividades realizadas durante ese periodo.

CONSORCIO WIN

## 2.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 2.1 LOCALIZACIÓN

El parque se encuentra ubicado sobre la variante CHIA-COTA KM 24+800 en el Municipio de Chía Cundinamarca, en la vereda Fonquetá; limita al costado norte y occidente con la variante Chía-Cota, al costado sur con la serviteca **CAR´S WASH**, al costado oriental con el **RIO FRIO**. El presente informe se realiza con el fin de dar un compilado a los diferentes factores que han intervenido en la construcción del parque, así como el estado actual del mismo y el proceso constructivo que ha llevado.

*Ilustración 1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER*



## 3. ACTA DE INICIO

El acta de inicio para este contrato fue firmada el 17 de octubre de 2023 por la Secretaría de Obras Públicas representada por el **ARQ. JOSE MAURICIO BUENO SARMIENTO**, la interventoría **CONSORCIO INTERPARQUE MUJER** representada por **MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** y el contratista **CONSORCIO WIN** representado por **NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ,** dando aprobación a su vez al inicio de obras en el proyecto.

CONSORCIO WIN



*Ilustración 2. Variante Chía- Cota.*

## 4. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

En este capítulo se realiza una breve descripción de las actividades de obra que se han desarrollado durante el presente periodo (17 de enero a 15 de febrero de 2024), junto con un registro fotográfico como soporte.

### 4.1 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SENDEROS PEATONALES

Se finaliza con el extendido de materiales para conformar la estructura que soportara el adoquín como terminado final de los senderos peatonales, esta estructura es de 3.0 metros de ancho en su mejor dimensión ya que se encuentran bahías y sobreanchos indicados en el diseño arquitectónico.

En todos los diseños se establece un sobreancho de 50 centímetros por costado del sendero, incluyendo el ancho del sardinel en concreto el cual en este caso es de 20 centímetros. Se realizaron las excavaciones de las cajas de estas dimensiones para los senderos peatonales, posterior a esto se extendió material de recebo común compactando capas de 8 centímetros en todo el sector, luego de dar compactación y se verificó dicho

proceso de compactación mediante toma de muestras de densidades empleando el método del cono de arena para dar cumplimiento y corregir posibles fallos, que generalmente se presentaron por tener que sobre excavar en las zonas donde la materia vegetal superaba la profundidad deseada. De acuerdo con el estudio de suelos se debería retirar toda esta capa vegetal y dar mejoramiento a las zonas más profundas.

Al llegar al nivel de la subbase se procede a extender la base superior para compactar y dar sellamiento a la estructura, todo esto de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio que determina el espesor de las capas para compactar. Se compacta el material dando humedad necesaria y se toman muestras para comprobar las densidades necesarias.

CUADRO 4 EXTENDIDO Y COMPACTACION DE BASE Y SUB-BASE









CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN


















**CONSORCIO WIN**



















CONSORCIO WIN

## 4.2 ALISTADO DE ARENA Y CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE ADOQUIN E INSTALACIÓN DE SARDINEL

Se finaliza con la excavación para instalación de sardinel A-10 según balance presupuestal, se verificó que el sardinel quedará a nivel del adoquín en terreno.

Se realizó la excavación según los niveles indicados en diseño ya que los senderos peatonales presentan desniveles y pendientes, además de esto se localizan y replantean todas las rectas y curvas que deben llevar estos sardineles.

Se instaló el sardinel sobre grouting, nivelado, alineado y verificando plomos de estos; se emboquillan las uniones entre sardineles y se rellenan con base para compactar con canguro y rana, tanto en la zona peatonal como en la zona blanda para así dar consistencia y evitar asentamiento de los sardineles.

Teniendo los niveles y confinado por los sardineles, se procede a nivelar con arena cemento para instalar el adoquín en concreto que, conforme con los diseños se deben poner 5 centímetros de arena de peña, para luego compactar con rana y así instalar el adoquín dejando los niveles y pendientes de acuerdo con los sardineles que se encuentran confinados.

Se finaliza con la instalación de adoquín en senderos peatonales en los sentidos indicados por el diseño, con los respectivos bordillos de confinamiento en concreto reforzado con varilla No.3 y ganchos, fundidos en concreto de 3000 psi.

Posteriormente, se realizó la compactación sobre adoquín con rana para establecer niveles y verificar posibles defectos en la instalación de este.

CONSORCIO WIN

| CUADRO 5. ALISTADO, INSTALACIÓN DE ADOQUIN Y SARDINEL | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN




CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN





CONSORCIO WIN



CONSORCIO WIN









CUADRO 6 EXCAVACION E INSTALACION DE SARDINEL EN CONCRETO





**CONSORCIO WIN**





















CONSORCIO WIN














**CONSORCIO WIN**














**CONSORCIO WIN**















CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN






CUADRO 7 INSTALACION Y EMBOQUILLADO DE ADOQUIN.










CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN
















CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN















CONSORCIO WIN



CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN

















## 4.3. EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA REDES TELEMÁTICAS

### 4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA REDES TELEMÁTICAS

Se localizan cajas de inspección de acuerdo con el diseño eléctrico, se realizan las excavaciones de aproximadamente 60 cm x 60 cm y de profundidad de 60 cm, aprobadas en comité de obra con interventoría y supervisión.

Se procedió con la compactación de terreno empleando el canguro sobre el material de relleno del mismo predio, se instaló la base de grouting sobre el terreno compactado (se pone una base de recebo b200 para fundir este grouting encima).

Se construyeron 17 cajas de inspección para redes telemáticas con mampostería en ladrillo recocido haciendo revoque y emboquillado con mortero. Posteriormente, se realizó la respectiva instalación de los 17 marcos y tapas metálicos.

Se rellena con material de sitio en zonas perimetrales de las cajas y se realiza compactación con pisón.

CONSORCIO WIN

| CUADRO 2 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

CONSORCIO WIN





**CUADRO 3 EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE RED TELEMÁTICA**









CONSORCIO WIN









| INSTALACIÓN DE MARCOS Y TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN RED TELEMÁTICA | |
|---|---|
|  |  |

CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













## 4.4 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA POTABLE

Se realizó el replanteo de los puntos hidráulicos para excavar e instalar tubería de presión, se instaló la acometida en 1 ½", se instala tubería en PVC de presión de 1" y se instalaron 5 puntos de riego principalmente para el transporte del agua fría potable como sistema de riego de zonas verdes, se realizó la excavación manual y se instaló arena de peña para base de la tubería, posteriormente, se realizó la compactación con pisón de mano.

Se hacen pruebas de presión para verificar estas tuberías, se recibe a emserchia para hacer conexión de provisional de obra la cual fue solicitada en preliminares de obra.


CONSORCIO WIN











## 4.5 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS SL100

Se realizó la excavación para los cinco sumideros, posteriormente, se construyeron los sumideros SL-100 en mampostería con ladrillo recocido, para la base se instaló relleno en recebo B400 compactado con canguro para fundir grouting sobre este.

Se tuvo en cuenta la altura indicada de acuerdo con el nivel del adoquín, que, en este caso corresponde a la del sardinel instalado.

Se hacen las conexiones pertinentes de los sumideros a los pozos de inspección de la red pluvial del proyecto, se realiza el respectivo secado, pañetado con mortero y afinado tanto las paredes como los pisos.

Se finaliza con el proceso instalando las rejillas del sumidero tipo SL-100 respectivamente.

**CUADRO 6 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS SL100**



CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN






## 4.6 RELLENOS EN RECEBO B200 PARA NIVELACIÓN TERRENO ÁREAS A EMPRADIZAR

El terreno blando en el predio esta sobre relleno inicial, el cual ha sido utilizado como botadero de escombros y basura, razón por la cual se debe nivelar y estabilizar el terreno para poder empradizar las áreas blandas del proyecto, cabe resaltar que este tratamiento tiene como objetivo llegar al mismo nivel de los senderos peatonales.

Sobre este material compactado se adicionan 10 cm de tierra negra la cual será el abono para el césped que se sembrará.

**CUADRO 7 RELLENOS EN RECEBO B200 PARA NIVELACIÓN DE TERRENO**





CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN









## 4.8 EMPRADIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EUGENIAS PARA CERRAMIENTO EN CERCA VIVA

Se inicia el sembrado de pasto luego de realizar el relleno en recebo B200 para nivelación del terreno y posterior relleno en tierra como abono (10 centímetros de espesor de la capa), de acuerdo a plano presentado a la interventoría se hace esta intervención; es necesario realizar el riego con agua frecuentemente ya que para este periodo de tiempo se presentaron inconvenientes climáticos, siendo necesario suministrar agua por medio de tanques para evitar que el pasto sufriera daños por resequedad.

Por otra parte, se realiza la excavación a maquina para la instalación de las Eugenias como cerramiento en cerca viva del proyecto conforme a la solicitud realizada por supervisión; las dimensiones de excavación correspondientes fueron de 30cmx30cmx30cm, y, se sembraron cada 30 centímetros para cubrir el perímetro del parque. Esta vegetación es regada todos los días y se encuentra bajo un mantenimiento riguroso.

CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN














CONSORCIO WIN


















CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN

















CONSORCIO WIN

















CONSORCIO WIN











CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN










CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN













CONSORCIO WIN

## 5. COMPONENTE AMBIENTAL

Al inicio de la obra (17 de octubre de 2023) se recibió el lote del proyecto con vegetación tipo maleza que llevaba varios años, además de esto, el predio contenía montículos de residuos como escombro y basuras como materiales orgánicos además de ropa y desechos de asentamiento humano en el sitio; el estudio de suelos muestra que el relleno que se presenta son residuos y escombros aproximadamente 2,30 metros de profundidad.



CONSORCIO WIN



Por esta razón se decidió junto con la supervisión y la interventoría descapotar todo el predio a intervenir y retirar los residuos y montículos que se encontraban previo a la intervención.

Igualmente, se encontraron especies sembradas por la Secretaría de Medio Ambiente las cuales no estaban reportadas en ninguno de los documentos recibidos por parte del contratista, especies que en su gran mayoría se encontraban sepultadas en los montículos de escombros y residuos que se encontraron, algunas estaban totalmente marchitas y a la deriva del espacio. Cabe recordar que este predio estaba abierto y era un punto donde botaban basuras y residuos provenientes de otras actividades.

Así mismo, otra cantidad importante de estas especies esta fuera del sector de intervención por parte del contratista.

Posterior al inicio de obra, en el mes de noviembre la Secretaria de Medio Ambiente realizó una visita a el lugar de obra para inspeccionar las especies mencionadas donde se programó reunión que se llevó a cabo en el mes de enero de 2024, donde se definió por parte de la Secretaría de Medio Ambiente que se deberían compensar 450 especies arbóreas y que éstas deberán ser entregadas a la autoridad ambiental para que ellos sean los encargados de realizar la siembra correspondiente. Por lo anterior, el contratista del proyecto solicita sea reconsiderar la cantidad acordada aduciendo tener pruebas de toda la información mencionada con respecto a la presencia de escombros y de basuras en el predio previo a la intervención realizada por el CONSORCIO WIN, por tanto, se presentará formalmente ante la Secretaria de Medio Ambiente la solicitud para llegar a un nuevo acuerdo en relación con la cantidad de especies arbóreas a compensar.

## 8. COMPONENTE RED PLUVIAL DEL PROYECTO

Se hizo conexión de tubería Novafort de 12 pulgadas, la cual fue utilizada para la red de aguas lluvias del parque en todo el recorrido que contiene cinco (5) pozos de inspección con sus respectivos sumideros alrededor de estos.

La conexión se realizó a pozo existente de Emserchía el cual figuraba en los planos hidrosanitarios recibidos para la ejecución en obra, esta se haría a una profundidad de 6 metros desde la rasante del pozo según la pendiente que se manejó en todo el proyecto, la cual fue del 0.6% de acuerdo con el diseño Hidrosanitario. Posteriormente, se realizó la excavación, instalación y conexión según especificaciones y normas que exigían el diseño.

En visita técnica que realizó Emserchía se aclara que el pozo al que, de acuerdo con los diseños recibidos por el contratista y suministrados por las Consultoría, no es colector de aguas lluvias y se da claridad que este es de aguas residuales, por tanto, el Municipio no cuenta con red de aguas lluvias en el sector.

La única posibilidad de conexión a una red de aguas lluvias, es el colector que tiene la concesión vial que controla ese sector ubicado en el PR 24+890.53, la cual corresponde a DEVISAB, razón por la cual se iniciaron todos los trámites pertinentes ante la entidad contratante y ante el ICCU para solicitar la aprobación de conectar la red mencionada a esta red del concesionario DEVISAB. Por solicitud de Emserchía y Secretaría de Obras de Chía, se suspende la conexión hecha de acuerdo con los diseños Hidrosanitarios y el contratista queda a la espera de aprobación de la entidad encargada para realizar la conexión idónea para el proyecto.

Se suscribe el acta de suspensión No.1 con fecha del 16 de febrero de 2024, con el fin de realizar los trámites correspondientes para la obtención del permiso de conexión de la red pluvial del proyecto, para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial concesionada que se encuentra a cargo de la Gobernación de Cundinamarca.

CONSORCIO WIN

## INSTALACIONES PARA TELEMÁTICA.

En el mes de enero de 2024, el CONSORCIO WIN recibió por medio de la interventoría el comunicado No DDI048 remitido por la secretaria de obras públicas, en el cual le solicita el ajuste presupuestal para la entrega funcional correspondiente al proyecto parque de la mujer. En dicho comunicado se solicita entre otros, lo siguiente:
*"excluir las actividades referentes al capítulo del alumbrado exterior (la entidad gestionara ante la concesión de alumbrado público del municipio estas actividades)"*

Teniendo en cuenta que el Municipio de Chía cuenta con un contrato de concesión de alumbrado público, cuya supervisión está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de Chía. Dentro de las obligaciones de la concesión se encuentran las actividades de expansión del sistema de alumbrado, por lo que resulta pertinente trasladar la ejecución de estas obras directamente al responsable de custodiar y mantener el sistema de alumbrado.

Por lo anterior, el Consorcio Win teniendo en cuenta el comunicado del 30 de enero de 2024 ajusto el proyecto del capítulo Eléctrico (redes de tubería Conduit PVC y cajas de 40 x 40) para redes de Telemática para presentar un proyecto que pueda tener alcances más adelante para combinación de servicios de informática y de la tecnología de la comunicación y para Los servicios de vigilancia con cámaras que permiten monitorear y registrar las actividades de personas en un lugar. Estos sistemas pueden incluir: 1- Cámaras de seguridad al aire libre y pueden recopilar pruebas de robos o delitos. 2- Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para poder comprobar el estado o funcionamiento de un lugar de manera remota y 3- Centros de videovigilancia: Permiten monitorear las instalaciones de una organización de manera remota, las 24 horas del día, los 7 días de la semana Por tal motivo, se suscribió el acta de pactación de precios no previstos contemplando los ítems en mención con las especificaciones y terminados realizados a la fecha.
La supervisión dio a conocer la importancia de obtener un proyecto funcional, por lo que solicito reasignar los recursos para optimizar el uso del presupuesto disponible del alumbrado público y dar prioridad a las actividades de empradización, cerramiento en cerca viva utilizando eugenias y ajustando parte de las cajas de 40x40x40 y de la tubería PVC Conduit para ser utilizado como red de telemática. Se ajusta el Capítulo de redes Eléctricas en el sentido de que la iluminación la hará la Alcaldía con tecnología Solar. En su defecto, quedaran cajas de 40 x 40 tipo AP 280 y la red de tubería Conduit PVC contratada se ajusta para la red de Telemática. Como soporte se entrega el concepto del ingeniero Eléctrico David Felipe Niño Quintero y se anexa el plano Récord con los ajustes recomendados.
Teniendo en cuenta que la alcandía municipal de Chía presenta como una sus metas en su plan de desarrollo 2024- 2027 ejecutar la segunda etapa del parque de la mujer, y que esta deberá dar continuidad a lo ejecutado en la primera etapa, la Entidad se encuentra actualmente gestionando ante la concesión el alumbrado público del municipio la posibilidad de ejecutar las actividades pendientes el sistema de alumbrado público del parque de la mujer; lo anterior, ya que la concesión cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades pendientes por ejecutar, como los postes, la luminaria, el cableado y las demás actividades contempladas en presupuesto contractual para la culminación del componente eléctrico del proyecto asegurando así que se cubrieran todas las necesidades esenciales del proyecto de manera más eficiente.

CONSORCIO WIN

## 6. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe, se ha ejecutado el 95% de las actividades, se tiene un porcentaje programado del 98% y un atraso general de la obra del 3%.
- El día 1 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Pactación de Precios No Previstos No.2, la cual contempla las actividades de: Suministro, montaje e instalación de Redes de alumbrado público subterráneas para su correcta instalación, en Tubería 2x1" PVC; rellenos en Recebo B200 para nivelación terreno áreas a empradizar; eugenias para cerca viva; suministro e instalación de cajas de inspección para redes telemáticas de 40x40x40 cm; caneca en Acero Inoxidable Referencia M121; triturado de río para futura zona de parqueadero vehicular; marco y Contramarco en concreto Cajas para Telemática.
- El 8 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Mayores y Menores cantidades No.2 (balance presupuestal de obra).
- A corte del 15 de febrero de 2024, el contratista informa a interventoría y supervisión que hará la solicitud de modificación a las cantidades arbóreas acordadas con la Secretaría de Medio Ambiente teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente informe mensual en lo referente a la existencia de escombros y basuras en el predio previo a la intervención realizada por el contratista para ejecutar el proyecto de la primera etapa del Parque de la Mujer.
- El 16 de febrero de 2024, se suscribió el acta de suspensión No. 1 con el objetivo de realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de conexión de la red pluvial del proyecto. Este permiso es fundamental para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial concesionada que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca. La suspensión temporal de las obras permitirá que se gestionen adecuadamente los permisos y se asegure el cumplimiento de todas las normativas y requerimientos legales necesarios para la continuación del proyecto Parque de la Mujer. De esta manera, se garantizará que las actividades se realicen de manera ordenada y eficiente, alineadas con los objetivos de funcionalidad y sostenibilidad del proyecto.

**JULIAN MOLINA MARTINEZ**

**CONSORCIO WIN**
**ARQUITECTO RESIDENTE**

# ANEXO 1
# POLIZAS ACTUALIZADAS (PRÓRROGA No.1)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055693 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 17 | 10 | 2023 | 00:00 | 17 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO WIN | NIT: 901.756.252-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 7 NRO. 12 A - 26 ESTE BARRIOS GRANJITAS | CAJICA, CUNDINAMARCA | 3014520195 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | NIT: 899.999.172-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 11 NRO. 11 - 29 SEGUNDO PISO | CHIA, CUNDINAMARCA | 8844444 |

BENEFICIARIO: 899999172 - MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA No. 799 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ACUERDO AL CLAUSULADO DE PRORROGA N1 AL CONTRATO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******41,315.00 | $ *******3,000.00 | $ *******8,419.00 | $ **********52,734.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L | 113274 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101055693

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055693 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 17 | 10 | 2023 | 00:00 | 17 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO WIN | | NIT: 901.756.252-2 |
| **DIRECCIÓN:** CL 7 NRO. 12 A - 26 ESTE BARRIOS GRANJITAS | **CIUDAD:** CAJICA, CUNDINAMARCA | **TELEFONO:** | 3014520195 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | | NIT: 899.999.172-8 |
| **DIRECCIÓN:** KR 11 NRO. 11 - 29 SEGUNDO PISO | **CIUDAD:** CHIA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** | 8844444 |

BENEFICIARIO: 899999172 - MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 17/10/2023 | 17/02/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101055693

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055693 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 17 | 10 | 2023 | 00:00 | 17 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO WIN | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.756.252-2 |
| DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 12 A - 26 ESTE BARRIOS GRANJITAS | CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: | 3014520195 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 899.999.172-8 |
| DIRECCIÓN: KR 11 NRO. 11 - 29 SEGUNDO PISO | CIUDAD: CHIA, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: | 8844444 |
| BENEFICIARIO: 899999172 - MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | | | |

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE | 19379912 | 30.00 |
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | 901352057-8 | 70.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101055693

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101208846 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 17 | 10 | 2023 | 00:00 | 22 | 02 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CONSORCIO WIN | NIT: 901.756.252-2 | 3014520195 |

DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 12 A - 26 ESTE BARRIOS GRANJITAS — CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | NIT: 899.999.172-8 | 8844444 |

DIRECCIÓN: KR 11 NRO. 11 - 29 SEGUNDO PISO — CIUDAD: CHIA, CUNDINAMARCA

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 799 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2023 | 17/07/2024 | $97,617,612.00 | $97,617,612.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/10/2023 | 17/02/2027 | $48,808,806.00 | $48,808,806.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS * | | $292,852,836.00 | $292,852,836.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ACUERDO AL CLAUSULADO DE PRORROGA N1 AL CONTRATO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******40,949.00 | $ *******8,000.00 | $ *******9,300.00 | $ **********58,249.00 | $ ******439,279,254.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L | 113274 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101208846

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101208846 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 17 | 10 | 2023 | 00:00 | 22 | 02 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO WIN | | NIT: 901.756.252-2 |
| **DIRECCION:** CL 7 NRO. 12 A - 26 ESTE BARRIOS GRANJITAS | **CIUDAD:** CAJICA, CUNDINAMARCA | **TELEFONO:** | 3014520195 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE CHIA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | | NIT: 899.999.172-8 |
| **DIRECCIÓN:** KR 11 NRO. 11 - 29 SEGUNDO PISO | **CIUDAD:** CHIA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** | 8844444 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE | 19379912 | 30.00 |
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | 901352057-8 | 70.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101208846

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101208846, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

11-44-101208846

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

CONSORCIO WIN

# ANEXO 2
# CORRESPONDENCIA
# CONTRATO No 799-2023

CALLE 7 N° 12ª - 26 BARRIO GRANJITAS –CAJICA
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: estelarlicitaciones22@gmail.com

CONSORCIO WIN

Chía, enero 20 de 2024

Señores
**CONSORCIO INTER PARQUE MUJER**
Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Teléfono: 8640331
Cota – Cundinamarca

**REFERENCIA**: Contrato de obra no. 799 de 2023 cuyo objeto es "construcción de la primera etapa del parque de la mujer en el municipio de chía, Cundinamarca".

**Asunto:** Entrega Informe mensual Nº 3, contrato de obra Nº 799 de 2023.

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, por medio del presente se hace entrega del Informe mensual Nº 3, contrato de obra Nº 799 de 2023 correspondiente al periodo comprendido del 17 de diciembre de 2023 al 16 de enero de 2024.

Muchas gracias por su atención, sin otro particular,

Cordialmente,

Arq. Julián Molina
Residente de Obra
Consorcio Win

# CONSORCIO WIN

Bogotá febrero 01 de 2024

**Win 001a 2024**

Señores

**Consorcio Inter Parque Mujer**
**Att: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
**Representante Legal Consorcio**
Dirección: Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Cota C/Marca

**Objeto:** **CONTRATO DE OBRA No 799-2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**

**Asunto:** **Justificación de los análisis de precios no previstos NP.**

Respetados Señores

En el desarrollo de las actividades derivadas del contrato 799 de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"** el CONSORCIO WIN en aras de obtener un proyecto funcional mientras se desarrolla la segunda etapa y que para este propósito se requiere ajustar cantidades de obra Contractuales al igual que requerir de ítems de Obra No previstos actividades que requiere el contrato para su desarrollo, presentamos una vez efectuado un balance general del contrato las actividades requeridas no previstas culla justificación pasamos a Relacionar:

**Relación, Valor Unitario y Cantidad a Ejecutar**

| Ítem | Descripción | Un | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | NP Iccu Precios Costo directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-1 | Bordillo de 10X20 Cm Fundido en Concreto de 3000 Psi | ML | 156,00 | $ 37.340,00 | $ 5.825.040,00 | Cap 5, Ítem 5,7 Precio ML $24.783. Se ajusto en este Apu el concreto de 2500 a 3000 psi y el volumen de concreto |

# CONSORCIO WIN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | de 8x15 a 10x20 |
| NP-2 | Suministro, montaje e instalación de Redes Subterráneas para Telemática en Tubería 2x1" PVC | ML | 306.03 | $ 45.994,00 | $ 14.075.544,00 | Se utilizo el Apu contractual 4,2, se retiró el cableado y se ajustó la mano de obra |
| NP-3 | Suministro e Instalación de Geotextil NT 1800 (Estabilización, Filtro y Separación) | M2 | 411,12 | $ 11.874,00 | $ 4.881.639,00 | Cap 4, Ítem 4,40 Precio M2 $9.134 |
| NP-4 | Acero Figurado 60000 psi | KG | 283.92 | $ 9.227,00 | $ 2.619.730,00 | Cap 4, ítem 4,52 Precio Kg $7.098 |
| NP-5 | Tubería de Alcantarillado 10" | ML | 54,55 | $ 111.587,00 | $ 6.087.071,00 | Cap 3, ítem 3,26 Precio Ml $85.837 |
| NP-6 | Tubería de Alcantarillado 12" | ML | 158.16 | $ 160.350,00 | $ 25.360.956,00 | Cap 3, ítem 3,27 Precio Ml $123.346 |
| NP-7 | Campamento 18 M2 | UN | 1,00 | $ 3.250.334,00 | $ 3.250.334,00 | Cap 1, ítem 1,1 Precio Un $2.500.257 |
| NP-8 | Sobre acarreo de más de 5K | M3-kM | 37.009,66 | $ 2.057,00 | $ 76.128.871,00 | Cap 1, ítem 1,6 Precio M3-Km $1.582 |

CALLE 7 N° 12A -26 ESTE BARRIO GRANJITAS- CAJICA,
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: consorciowin@gmail.com

# CONSORCIO WIN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-9 | Rellenos en Recebo B200 para nivelación terreno áreas a empradizar | M2 | 2.198,89 | $ 6.616,00 | $ 14.547.856,00 | Cap 16, ítem 16,8 Precio M3 $93.936,29 equivalente a $4.696,81 M2 precio 2023 |
| NP-10 | Eugenias cerca viva c/30 Incluye tierra abonada. Incluye mantenimiento por 2 meses | UN | 600,00 | $ 30.383,00 | $ 18.229.800,00 | se adjuntan Cotizaciones |
| NP-11 | Suministro e instalación de cajas para Telemática de 40x40x40 cm. | UN | 17,00 | $ 364.931 | $ 6.203.827,00 | Cap 3, ítem 3,4 Precio Un $280. |
| NP-12 | Caneca en Acero Inoxidable Ref M121 | UN | 10,00 | $ 1.296.981,00 | $ 12.969.810,00 | Cap 6, ítem 6,10 Precio Un $1.296.981 |
| NP-13 | Triturado de rio para Zona de parqueadero | M3 | 0 | $ 135.083,00 | $ 0,00 | Cap 13, ítem 13,16, Precio m3 $105.076 |
| NP-14 | Marco y Contramarco en concreto Cajas para Telemática | UN | 17 | $ 220.287,00 | $ 3.744.879,00 | se adjuntan Cotizaciones |

**Justificación del Análisis de Precio Unitario**

| Ítem | Descripción | Un | justificación |
|---|---|---|---|
| NP-1 | Bordillo de 10X20 Cm Fundido en Concreto de 3000 Psi | ML | El confinamiento en el sentido longitudinal al sendero se planteó en bordillo teniendo en cuenta que el plano Arquitectónico evidencia frenos transversales para confinar en el sentido longitudinal el Adoquín. No se planteó en Sardinel A10 ya |

# CONSORCIO WIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | que este elemento es muy masivo en sus dimensiones dando primero una apariencia exagerada y segundo la diferencia en precio por ML seria de $ 129.443- $ 37340 = $ 92.103 por los 156 ml de bordillo se tendría un adicional para el contrato de $ 14´368.068 |
| NP-2 | Suministro, montaje e instalación de Redes Subterráneas para Telemática en Tubería 2x1" PVC | ML | La red de tubería en 2x1 PVC se destinara para Telemática y salidas eléctricas cuya función es alimentar equipos electrónicos de eventos q se realicen en el parque y cámaras de vigilancia. Se utilizo el mismo Apu Contractual del Ítem 4.2 retirando el conductor y ajustando el rendimiento de la mano de Obra. |
| NP-3 | Suministro e Instalación de Geotextil NT 1800 (Estabilización, Filtro y Separación) | M2 | El formulario de cantidades registra tuberías de drenaje, pero el análisis de precios unitario de la entidad no contempla el geotextil que debe tener esta actividad para dejar técnicamente su instalación para su funcionamiento. |
| NP-4 | Acero Figurado 60000 psi | KG | Se requiere de esta actividad para los refuerzos del concreto de los frenos de confinamiento del adoquín. |
| NP-5 | Tubería de Alcantarillado 10" | ML | Actividad relacionada en los planos Hidrosanitarios del proyecto que no quedo dentro de las cantidades contractuales del presupuesto. |
| NP-6 | Tubería de Alcantarillado 12" | ML | Actividad relacionada en los planos Hidrosanitarios del proyecto que no quedo dentro de las cantidades contractuales del presupuesto. |
| NP-7 | Campamento 18 M2 | UN | El presupuesto contempla un campamento de 9m2. Sin embargo, se evidencia q el espacio de este campamento no es suficiente para albergar materiales, Herramientas y |

# CONSORCIO WIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | equipos requeridos para el desarrollo de la obra, las oficinas administrativas para el Contratista y la interventoría y un espacio para disponer al personal obrero para cambiarse de ropa y dejar sus pertenencias y muchas veces el almuerzo q lo llevan a la obra. |
| NP-8 | Sobre acarreo de más de 5K | M3-kM | Las actividades de Excavación manual como mecánicas contractuales contemplan el retiro de materiales a no más de 5 Km de la obra.<br>Puesto q se requiere q el sitio de disposición de estas excavaciones las reciba un botadero que tenga certificado avalado como gestor de aprovechamiento RCD el más cercano a la obra con esta condición y que recibió residuos de construcción, demolición, productos de excavación y adecuación del terreno se encontró sobre la vía Briceño, Tocancipá Zipaquirá cuya ubicación se encontró a 23 Km de la obra. Esto requirió la actividad de retiro de este material en 18Km adicionales a lo contratado. |
| NP-9 | Rellenos en Recebo B200 para nivelación terreno áreas a empradizar | M2 | Como se manifestó en los informes de obra, se requirió adecuar el terreno el cual como se evidencia en los registros fotográficos el lote fue utilizado como depósito de escombros y basura de todo tipo. Hecha la limpieza del lote y teniendo en cuenta que fue mínimo el material de excavación apto para rellenar los espacios perimetrales a las peatonales este no fue suficiente para dejar una superficie adecuada para la instalación del prado pues la superficie quedo bastante |

# CONSORCIO WIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | irregular y con el relleno de 10 cm de tierra negra no era suficiente para nivelar el terreno y entregar una buena presentación de la obra.<br><br>Dado que el precio del metro cúbico de tierra era considerablemente más alto que el del relleno en recebo, y considerando que la tierra se aglutina más que el recebo por lo cual hace que se requiera de mayor cantidad de tierra por m3 con respecto al recebo para nivelar la superficie, se optó por utilizar el relleno en recebo para corregir las irregularidades de la superficie del lote. Posteriormente, se pudo aplicar la capa de tierra negra y el césped de manera efectiva.<br><br>El uso del relleno en recebo permitió nivelar el terreno de manera más eficiente y económica en comparación con el uso exclusivo de tierra. Este enfoque contribuyó a una mejor presentación de la obra final. |
| NP-10 | Eugenias cerca viva c/30 Incluye tierra abonada. Incluye mantenimiento por 2 meses | Un | Teniendo en cuenta que la primera etapa del parque no contempla cerramiento, y que su construcción en mampostería y malla requiere de un valor presupuestal alto, se contempló efectuar una cerca con Eugenias para delimitar el perímetro del parque. Las plantas Eugenias son conocidas por su capacidad para formar cercas vivas densas y atractivas, proporcionando privacidad y belleza al mismo tiempo. |
| | Suministro e instalación de cajas para Telemática de 40x40x40 cm | Un | Las cajas eléctricas de 40x40 contratadas que correspondían a las Luminarias Interiores de las |

# CONSORCIO WIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP-11 | | | circulaciones incluían el respectivo Polo a Tierra y cable de cobre desnudo. Las nuevas cajas de 40 x 40 requeridas de acuerdo con los nuevos lineamientos se utilizaran para Telemática que no requieren del polo a tierra ni del cable de Cobre desnudo NP-11 solo queda la caja más el marco y contramarco metálico fundido en concreto que se le adiciono a la caja. |
| NP-12 | Caneca en Acero Inoxidable Ref M121 | Un | Respecto a las canecas, los proveedores de mobiliario urbano se rigen por la RESOLUCIÓN 1546 DE 2018 para elementos de recolección y transporte de residuos. Teniendo en cuenta q la caneca está expuesta a la intemperie agua, Sol, lixiviados q se arrojan dentro de estas y q aceleran el deterioro del elemento por ser fabricadas en Coll Rolled, La resolución en mención hace referencia a la caneca M121 la cual es fabricada en Acero Inoxidable para ser utilizada en Mobiliario Urbano. Se reviso en los precios unitarios Iccu y se encontró q para espacios públicos tienen en su listado la caneca M121. Igualmente, la especificación entregada para el contrato "ANEXO 1 ANEXO TECNICO Pag 25" hace referencia a la caneca M121 que es fabricada en Acero Inoxidable. El precio de la caneca M121 es mayor al precio de la caneca M120 por ser la M121 en Acero Inoxidable la cual tiene un muy menor costo de Mantenimiento. lo que genera una mayor vida útil del elemento. La diferencia por caneca es de $ 1.296.981 – 426.152 = $ 870.829. |
| | Triturado de rio para Zona de parqueadero | ML | Dentro de los Lineamientos de la nueva Supervisión y con el fin de |

# CONSORCIO WIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP-13 | | | tener un proyecto funcional mientras la segunda Etapa, solicito delimitar el piso de la zona de parqueadero con triturado de rio por lo que se presenta el respectivo NP-13 |
| NP-14 | Marco y Contramarco en concreto Cajas para Telemática | | El marco y la tapa cumplen la normativa indicada en los planos Eléctricos Récord Ajustados a los lineamientos de la Entidad. TAPA Y MARCO para caja AP280 Normativa tipo Condensa. |

Sin Otro particular

Atentamente

**Norma Patricia Luna Hernández**
Representante Legal Consorcio.

CALLE 7 N° 12A -26 ESTE BARRIO GRANJITAS- CAJICA,
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: consorciowin@gmail.com

# CONSORCIO WIN

Bogotá enero 30 de 2024

Señores
**Consorcio Inter Parque Mujer**
**Att: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
**Representante Legal Consorcio**
Dirección: Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Cota C/Marca

**Objeto:** **CONTRATO DE OBRA No 799-2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**

**Asunto:** **Especificaciones Técnicas APUs No Previstos segundo Balance.**

Respetados Señores

Adjunto a la presente las especificaciones técnicas de los Análisis de precios No previstos para el 2do Balance de Obra.

**NP-2 Suministro, montaje e instalación de Redes Subterráneas para Telemática en Tubería 2x1" PVC**

**Generalidades:**
Comprende únicamente la instalación de tuberías eléctricas en PVC Conduit Eléctrica y accesorios que enlazan las cajas eléctricas de 40 x 40. De acuerdo con el plano Récord Eléctrico estas tuberías albergaran los conductores que requerirá Telemática en la segunda etapa del Parque.

El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color capacidad y densidad cumpliendo con la Norma técnica respectiva colombiana exigida por las entidades prestadoras del servicio Público y avaladas por la Interventoría.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( Ml ) y en él se incluirán todos los accesorios necesarios de continuación.

**Procedimiento de Ejecución.**
Una vez realizada la excavación se procederá a dejar una cama en arena y sobre esta se colocarán los tubos Pcv Conduit 1". Luego se procederá al Relleno con material de la misma excavación

**Materiales:**
Tubería Pvc-Conduit Eléctrica 1", Limpiador y Soldadura Pvc.

**Equipo:**
Herramienta menor.

**NP-9 Rellenos en Recebo B200 para nivelación terreno áreas a empradizar**

# CONSORCIO WIN

**Características Técnicas:**
Comprende la actividad del suministro, extensión y nivelación del material para la antesala de la instalación de la empradización de tal manera que esta (empradización) quede uniforme y de buena presentación final.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( M2 ).

**Procedimiento de Ejecución.**
Previo para la Empradización y una vez realizada la adecuación del terreno con maquina (corte-excavación), se procederá a ajustar la superficie en las zonas donde se requiera rellenar para nivelar el terreno natural con recebo y adecuarlo para recibir la empradización, teniendo en cuenta q este material es más económico que los rellenos en tierra negra.

**Materiales:**
Recebo B-200, agua.

**Equipo:**
Herramienta menor Básica.

**NP-10 Eugenias cerca viva c/30 Incluye tierra abonada. Incluye mantenimiento por 2 meses**

**Características Técnicas:**
Esta actividad consiste en la instalación de una cerca viva en Eugenias Altura promedio 1Mt efectuando un cerramiento perimetral a las zonas de circulación del parque dejando un ambiente sano y paisajísticamente aceptable. Esta cobertura hace que las partes de la planta por si solas, es decir la raíz y el follaje, funcionen entrelazando el suelo, protegiéndolo de fenómenos erosivos y reactivando las dinámicas de circulación de nutrientes. Estas plantas o elementos vivos interactúan con el terreno y el entorno atenuando o mitigando el material particulado, el arrastre de sedimentos y protegiendo de fenómenos erosivos.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( Un ).

**Procedimiento de Ejecución.**
Una vez realizada la excavación, se procederá a instalar una capa de tierra negra abonada y posteriormente la colocación de la Eugenia, bordear su Raíz y Tallo inicial con la tierra negra Abonada. Se verificará la linealidad y verticalidad del elemento para q la presentación visual sea la adecuada, Se le hará mantenimiento y cuidado por dos meses para garantizar q la planta por su proceso no se deteriore.

**Materiales:**
Eugenia, Tierra Negra Abonada y agua.

# CONSORCIO WIN

**Características Técnicas:**
Suministro e instalación de gravilla o triturado ¾" el cual se utilizará para extenderlo en la zona del parqueadero constituyendo una base para el ingreso de los vehículos aislando el terreno natural.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( M3 ).

**Procedimiento de Ejecución.**
Previa nivelación del terreno, extender la Gravilla en un espesor de +/- 5 cm en el área establecida para la zona de parqueadero.

**Materiales:**
Gravilla o triturado común ¾".

**Equipo:**
Herramienta menor.

**NP-14 Marco y Contramarco en concreto Cajas para Telemática**

**Características Técnicas:**
Comprende la construcción de la Tapa de acuerdo a las especificaciones de para cajas ref AP-280 tapa fundida con concreto de 3.000 Psi. Incluye Marco, Contramarco para tapa en platina 2 ½ x 2 ½ x 3/16, ángulo de 2 ½ x 3/16, varilla corrugada 3/8, pintura anticorrosiva.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( Un ).

**Procedimiento de Ejecución.**
Se procederá a fundir el concreto de 3.000 Psi sobre el Marco de base de la Tapa Metálica. Tener cuidado en el curado del concreto de la tapa por lo menos en tres días. Verificar el terminado del concreto que no presente reboses fuera del Marco.

**Materiales:**
Concreto 3000 psi gravilla Fina y Marco, Contramarco en platina 2 ½ x 2 ½ x 3/16, ángulo de 2 ½ x 3/16, varilla corrugada 3/8, pintura anticorrosiva.

Sin Otro particular

Atentamente

**Norma Patricia Luna Hernández**
Representante Legal Consorcio.

7 N° 12A -26 ESTE BARRIO GRANJITAS- CAJICA,
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: consorciowin@gmail.com

# CONSORCIO WIN

**Equipo:**
Herramienta menor.

**NP-11 Suministro e instalación de cajas para Telemática de 40x40x40 cm.**

**Características Técnicas:**
Comprende la construcción de cajas en mampostería (ladrillo recocido) para la interconexión con las redes eléctricas del proyecto. Estas cajas tendrán una placa de piso en concreto de 3000 psi . Las paredes serán revestidas interiormente en Mortero de Pega 1:4 de 2cm de espesor afinado con llana de madera. Incluye Marco, Contramarco para tapa
platina 2 ½ x 2 ½ x 3/16, ángulo de 2 ½ x 3/16, varilla corrugada 3/8, pintura anticorrosiva

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( Un ).

**Procedimiento de Ejecución.**
Una vez realizada la excavación se procederá a dejar una cama en recebo común y sobre esta la placa de piso que será la base de la caja en mampostería. Se tendrá especial cuidado que el nivel superior de la caja no esté por encima del nivel de las peatonales aledañas.

**Materiales:**
Concreto 3000 psi gravilla normal y acero de refuerzo 3/8" 60000 Psi

**NP-12 Caneca en Acero Inoxidable Ref M121**

**Características Técnicas:**
Consiste en el suministro e instalación de caneca en acero Inoxidable tipo M121. Pieza de mobiliario urbano en acero inoxidable de uso masivo, su sistema es basculante y su lamina es microperforada.

**Criterio de Medición:**
La unidad de medida será ( Un).

**Procedimiento de Ejecución.**
Obra civil compuesta por una zapata de concreto de 3000 psi donde se empotrará la base de la caneca. Verificar niveles, plomos y la disposición de los planos arquitectónicos. Se hará excavación de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

**Materiales:**
Caneca en acero inoxidable referencia M 121, soporte vertical en acero Inoxidable pernos y platinas de anclaje. Concreto de base de 3000 Psi.

**Equipo:**
Equipo básico no especializado.

**NP-13 Triturado de rio para Zona de parqueadero**

# CONSORCIO WIN

Bogotá febrero 8 de 2024

**Win-001b 2024**

Señores
**Consorcio Inter Parque Mujer**
**Att: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
**Representante Legal Consorcio**
Dirección: Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Cota C/Marca

**Objeto:** **CONTRATO DE OBRA No 799-2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**
**Asunto:** **SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS**

Respetado Ing.

Que en el desarrollo de las actividades derivadas del contrato 799 de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**, el **CONSORCIO WIN** con el ánimo de dar cumplimiento al objeto contratado y entregar un proyecto funcional y terminado dentro del alcance de la primera etapa establecida en los pliegos de condiciones, evidencia la necesidad de incorporar actividades no previstas aclarando que no se modifica el objeto contractual, ni su valor.

Por tanto, se da traslado al **CONSORCIO INTER PARQUE MUJER** para que en atención a sus funciones revisen y avalen la documentación anexa correspondiente a la justificación de las actividades no previstas.

Se adjuntan los ítems de obra no previstos con su justificación respectiva para aprobación por parte de la interventoría

Atentamente

**Norma Patricia Luna Hernández**
Representante Legal Consorcio.

Se adjunta:

- Análisis de precios Unitarios No Previstos
- Justificación de los Unitarios No Previstos
- Balance de obra No 2

# CONSORCIO WIN

Bogotá Febrero 12 de 2023

Señores
**Consorcio Inter Parque Mujer**
**Att: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
**Representante Legal Consorcio**
Dirección: Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Cota C/Marca

**Win-01-2024**

**Objeto:** **CONTRATO DE OBRA No 799-2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**
**Asunto:** **SOLICITUD DE PRORROGA**

Respetado Ing.

Nos dirigimos a usted en calidad de representante del Consorcio Inter Parque Mujer para solicitar formalmente una prórroga para el Contrato de Obra No. 799-2023, referente a la "Construcción de la Primera Etapa del Parque de la Mujer en el Municipio de Chía, Cundinamarca".

La razón de esta solicitud de prórroga radica en ajustes solicitados por la nueva supervisión del contrato. Se nos ha comunicado la necesidad de realizar modificaciones para garantizar la funcionalidad óptima del proyecto de la primera etapa. Esto implica la incorporación de nuevas actividades y ajustes a las actividades contractuales ya establecidas.

Con el fin de asegurar que estas modificaciones se realicen de manera adecuada y que se ajusten a las nuevas directrices establecidas por los comités de obra, necesitamos tiempo adicional. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos una prórroga de 20 días calendario para poder definir y aprobar el nuevo balance de obra con los ajustes necesarios.

Agradecemos de antemano su comprensión y consideración hacia esta solicitud. Estamos comprometidos a garantizar la calidad y el éxito del proyecto, y creemos que esta prórroga nos permitirá realizar los ajustes necesarios de manera efectiva.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que pueda requerir con respecto a esta solicitud de prórroga.

Atentamente

**Norma Patricia Luna Hernández**
Representante Legal Consorcio.

**CALLE 7 N° 12A -26 ESTE BARRIO GRANJITAS- CAJICA,**
**TELEFONO: 601-7508721-3014520195**
**CORREO ELECTRONICO: consorciowin@gmail.com**

# CONSORCIO WIN

Bogotá febrero 12 de 2023

**Win-02-2024**

Señores
**Consorcio Inter Parque Mujer**
**Att: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
**Representante Legal Consorcio**
Dirección: Carrera 5 N. 13-15 Of. 203
Cota C/Marca

**Objeto:** **CONTRATO DE OBRA No 799-2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"**
**Asunto:** **SOLICITUD DE SUSPENSION**

Respetado Ing.

El Consorcio WIN ha solicitado suspender temporalmente el contrato 799 de 2022 debido a la necesidad de obtener los permisos de conexión de la red pluvial ante la subgerencia de concesiones del ICCU, entidad encargada de la jurisdicción de la vía concesionada variante Chía – Cota.

Esta solicitud se basa en un análisis técnico, jurídico y ambiental, que considera esencial el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. La suspensión temporal de la obra se justifica para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas locales y departamentales en gestión de aguas pluviales. Este proceso garantiza que la obra se realice de manera ambientalmente responsable, preservando los ecosistemas locales y mitigando cualquier impacto negativo en el medio ambiente.

Además, obtener los permisos adecuados para la conexión a la red pluvial promueve prácticas sostenibles de gestión del agua, protegiendo así los recursos naturales y asegurando la calidad de vida de la comunidad a largo plazo. En consecuencia, la suspensión temporal de la obra se presenta como una medida prudente y necesaria para cumplir con los estándares legales y ambientales, sentando así las bases para un desarrollo sostenible y responsable del parque de la mujer.

El tiempo de suspensión mínimo necesario se establece en 15 días para llevar a cabo los trámites necesarios y obtener los permisos requeridos.

Atentamente

**Norma Patricia Luna Hernández**
Representante Legal Consorcio.

**CALLE 7 N° 12A -26 ESTE BARRIO GRANJITAS- CAJICA,**
**TELEFONO: 601-7508721-3014520195**
**CORREO ELECTRONICO: consorciowin@gmail.com**

ALCALDÍA DE CHÍA 2024 - 2027

Secretaría de OBRAS PÚBLICAS | Dirección de INFRAESTRUCTURA

Chía, enero 30 de 2024
DDI 048

Señores(as):
**CONSORCIO INTERPARQUE MUJER**
Contrato de interventoría 791 de 2022
R.L. Miguel Antonio Cantor Cabrera
parquedelamujer@hotmail.com
Ciudad

**Asunto:** Solicitud de ajuste presupuestal para entrega funcional de las obras correspondientes al proyecto PARQUE DE LA MUJER.

Cordial saludo.

La presente tiene por objeto solicitar de manera inmediata el ajuste presupuestal del contrato de obra 799 de 2022 con el propósito de cumplir con el objeto contractual y realizar de esta manera una entrega funcional del proyecto PARQUE DE LA MUJER.

Entiéndase por entrega funcional, las obras que una vez culminadas y recibidas por la Administración Municipal, pueden ser utilizadas por los usuarios finales de manera segura y confortable.

Para llevar a cabo lo anterior, considerar lo siguiente:

a. Excluir las actividades referentes al capítulo de alumbrado exterior (La Entidad gestionará ante la concesión de alumbrado público del Municipio estas actividades).

b. Incluir la instalación de tierra negra y césped (Pasto en cespedones) en la totalidad del área del proyecto (Zonas previstas para la segunda etapa).

c. Incluir la siembra de una cerca viva con especies nativas en el perímetro del parque.

d. Complementar el mobiliario urbano.

Adicional a lo anterior, se deberá presentar una programación final ajustada al cierre del plazo contractual.

Sin otro particular,

**Milton Suarez Arévalo**
**Director de Infraestructura**

**Manuel F. Buitrago Moreno**
**Profesional universitario**

**Mauricio Bueno Sarmiento**
**Profesional universitario**

Gestión documental:
Original: Destinatario
Copia1: Oficina productora
Copia 3: Correspondencia

Diagonal 17 N° 6-108 Piso 2
PBX: (601) 884 4444 Ext. 3405
direccion.infraestructura@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

CONSORCIO INTER PARQUE MUJER

Cota, 1 de febrero de 2024

CIE-022

Señores
**CONSORCIO WIN**
**NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE 7 No 12ª - 26 barrio granjitas –Cajicá
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: estelarlicitaciones22@gmail.com

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 799 DE 2023** cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.791 DE 2023** cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Aprobación de informe Mensual No.3 Técnico y SST de obra.

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, esta interventoría una vez revisada la información remitida por parte del contratista de obra, respecto al informe mensual No.3 Técnico y SST, se permite dar aprobación del mismo.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: Miguel Antonio Cantor Cabrera
C. C. No.: 209.138 de Cota
R.L. Consorcio Inter Parque Mujer

C.C. Archivo

ALCALDÍA DE CHÍA
2024 - 2027

Secretaría de OBRAS PÚBLICAS | Dirección de INFRAESTRUCTURA

Chía, febrero 05 de 2024

DDI 056 - 2024

Señores(as):
**CONSORCIO INTERPARQUE MUJER**
Contrato de interventoría 791 de 2022
R.L. Miguel Antonio Cantor Cabrera
parquedelamujer@hotmail.com
Ciudad

**Asunto:** Consideraciones para la entrega final del proyecto PARQUE DE LA MUJER.

Cordial saludo.

En atención a la finalización del plazo contractual del proyecto PARQUE DE LA MUJER, previsto para el 17 de febrero de la presente vigencia, nos permitimos solicitar la previsión de las siguientes consideraciones, con el ánimo de realizar una entrega armónica del proyecto:

1. Notificarán a la Entidad con suficiente antelación el día de la entrega formal del proyecto, para lo cual deberán estar terminadas el 100% de las actividades acordadas y las mismas deberán estar recibidas a satisfacción por la interventoría mediante acta con registro fotográfico, inventario y cantidades.

2. Verificar el cumplimiento del concepto DOTP 0116-2024 y DOTP 1884-2022, referente a la delimitación de la Zona de protección del Sistema Hídrico (ZPSH) y la Zona Corredor Vial Suburbano (ZCS) (Reserva vial).

3. Hacer efectivo el cumplimiento del Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado, bajo el cual el Consorcio Win se compromete a instalar un sistema de ciclo parqueaderos.

4. Similar al anterior punto, la interventoría deberá entregar evidencias del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra, al haber aplicado en la propuesta técnica al Factor de Calidad, al Apoyo a la Industria Nacional y a la vinculación de personas con discapacidad.

5. Constancia del cumplimiento del pago de la contribución FIC (Fondo de la Industria y la Construcción).

Sin otro particular,

**Manuel F. Buitrago Moreno**
**Supervisor**

**Milton Suarez Arévalo**
**Director de Infraestructura**

Gestión documental:
Original: Destinatario
Copia1: Oficina productora
Copia 3: Correspondencia
Anexo: DOTP 0116-2024 y DOTP 1884-2022

ALCALDÍA DE CHÍA
2024 - 2027

Secretaría de OBRAS PÚBLICAS | Dirección de INFRAESTRUCTURA

051/2024
D.D.I. 081

Chía, 05 de febrero de 2024

Señores:

**CONSORCIO INTER PARQUE MUJER**

**Ref.** CONTRATO DE INTERVENTORÍA CT 791 – 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"

**Asunto:** Solicitud informe detallado ejecutivo del contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de Director de Infraestructura y supervisor me permito solicitar informe ejecutivo detallado con soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y ambiental para dejar en claro el estado del contrato al cierre del 2023, a nivel documental y de obra, junto con el listado de profesionales donde incluya cargo, cédula y porcentaje de dedicación en obra debidamente actualizados, si se presentó y aprobó alguna solicitud de cambio de profesionales, estados financieros y estado de pólizas.

Agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Cordialmente,

**ARQ. MILTON SUAREZ ARÉVALO**
Director de Infraestructura

**ING. MANUEL FERNANDO BUITRAGO MORENO**
Supervisor

*Proyectado por Luisa Fernanda Benitez Fuentes (Auxiliar Administrativo)*
*GESTION DOCUMENTAL*
*Original: Destinatario*
*1° Copia: Dependencia Productora*
*2° Copia: Archivo y Correspondencia*

CONSORCIO INTER PARQUE MUJER

Cota, 13 de febrero de 2024

CIE-024

Señores
**MUNICIPIO DE CHÍA**
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 799 DE 2023** cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Aprobación de la solicitud de prórroga del contrato de obra No. 799 de 2023.

Respetados señores:

Una vez revisada la información de la solicitud suministrada por el Contratista en el oficio WIN-01-2024 radicado el 12 de febrero de 2024, esta interventoría considera viable la solicitud realizada por el CONSORCIO WIN, de una prórroga al contrato de obra No.799 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"; lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

*"(...) La razón de esta solicitud de prórroga radica en ajustes solicitados por la nueva supervisión del contrato. Se nos ha comunicado la necesidad de realizar modificaciones para garantizar la funcionalidad óptima del proyecto de la primera etapa. Esto implica la incorporación de nuevas actividades y ajustes a las actividades contractuales ya establecidas.*

*Con el fin de asegurar que estas modificaciones se realicen de manera adecuada y que se ajusten a las nuevas directrices establecidas por los comités de obra, necesitamos tiempo adicional. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos una prórroga de 20 días calendario para poder definir y aprobar el nuevo balance de obra con los ajustes necesarios*

*(...) Estamos comprometidos a garantizar la calidad y el éxito del proyecto, y creemos que esta prórroga nos permitirá realizar los ajustes necesarios de manera efectiva."*

Al analizar esta solicitud observamos que le asiste razón al CONSORCIO WIN en lo expresado, ya que después de revisada la información, y teniendo en cuenta los comités de obra No. 11 de fecha del 29 de enero de 2024 y No.13 de fecha del 12 de febrero de 2024, se solicita por parte de Supervisión realizar ajustes y/o modificaciones de las actividades contractuales del proyecto para garantizar la funcionalidad del mismo, lo cual conlleva a la actualización y presentación por parte del Contratista del nuevo Balance Presupuestal estimado del contrato y posterior aprobación y validación de Interventoría, por tanto, se requiere de una adición en tiempo para desarrollar el objeto del contrato debido a que la fecha actual de terminación está contemplada para el día 17 de febrero de 2024.


Con la finalidad de lograr el cumplimiento del objeto contractual, el CONSORCIO INTER PARQUE MUJER en calidad de interventoría, considera viable conceder la prórroga por veinte

CONSORCIO INTER PARQUE MUJER

(20) días solicitada por el contratista de obra, lo cual pone a su consideración para proceder con la aprobación de la misma.

Sin otro particular y en espera de su pronta respuesta, me suscribo.

Cordialmente,



Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: Miguel Antonio Cantor Cabrera
C. C. No.: 209.138 de Cota
R.L. Consorcio Inter Parque Mujer

Anexos: Oficio WIN-01-2024 – (1) Folio
Registro fotográfico e informe de ejecución a la fecha
Cronograma actualizado al tiempo solicitado – (1) Folio
Pólizas

C.C. Archivo

CONSORCIO WIN

# ANEXO 3
# ENSAYO DE LABORATORIO
# CONTRATO No 799-2023

CALLE 7 N° 12ª - 26 BARRIO GRANJITAS –CAJICA
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: estelarlicitaciones22@gmail.com

111

>CQR
"Inteligencia al servicio de la confianza"

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-003

# >CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S.

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

## SANCHEZ FISCHER INGENIERIA SAS

Sede Principal : Vereda Fagua Sector La Leonora, Casa Santa Ana - Interior 1. Chia, Cundinamarca, COLOMBIA

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:

## ISO 9001:2015

>CQR "Inteligencia al servicio de la confianza"
COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

**Certificado No. SG-2021005263**

Para el siguiente alcance de certificación:

### ALCANCE E INAPLICABILIDAES

VER ANEXO

Fecha Inicial de Certificación: Marzo 12 de 2021
Certificado Válido Hasta: Marzo 11 de 2024
Fecha de última modificación: Mayo 23 de 2022

Alfredo A. Garcia
Gerente General

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co

La validez de este certificado está sujeta a las auditorias de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.

CQR SAS – Certification Quality Resources – NIT 830040274-3 / PBX +57 (1) 7427655 Calle 98 #70-91 Oficinas 914 – BOGOTA - PBX +57 (1) 7427655

"Inteligencia al servicio de la confianza"

ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-003

**Certificado No. SG-2021005263**

## ALCANCE

Prestación de servicios de ensayos de laboratorio para suelos pavimentos y concretos en:

- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos según I.N.V.E-410-13.
- Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre, según I.N.V.E-414-13.
- Asentamiento del concreto de cemento hidráulico (SLUMP), según I.N.V.E-404-13.
- Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino, según I.N.V.E-213-13.
- Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados en estado suelto y compacto, según I.N.V.E-217-13.
- Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del agregado grueso, según I.N.V.E-223-13.
- Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino, según I.N.V.E-222-13.
- Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 ½) por medio de la máquina de los ángeles, según I.N.V.E-218-13.
- Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾) por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, según I.N.V.E-219-13.
- Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio, según I.N.V.E-220-13.
- Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido, según I.N.V.E-418-13.
- Método para determinar el número de rebote (índice esclérometrico) en el concreto endurecido, según I.N.V.E-413-13.
- Determinación del límite liquido de los suelos, según I.N.V.E-125-13.
- Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos, según I.N.V.E-126-13.
- Equivalente de arena de suelos y agregados finos según I.N.V.E-133-13.
- Relación de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación), según I.N.V.E-142-13.
- CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada, según I.N.V.E-148-13.
- Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado, según I.N.V.E-122-13.
- Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono de arena, según I.N.V.E-161-13.
- Valor de azul de metileno en agregados finos, según I.N.V.E-235-13

## INAPLICABILIDADES

8.3

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co

La validez de este certificado está sujeta a las auditorias de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.

CQR SAS – Certification Quality Resources – NIT 830040274-3 / PBX +57 (1) 7427655 Calle 98 #70-91 Oficinas 914 – BOGOTA - PBX +57 (1) 7427655

>CQR
"Inteligencia al servicio de la confianza"

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-003

**Certificado No. SG-2021005263**

# Alcance por sitio

**Dirección:** Vereda Fagua Sector La Leonora, Casa Santa Ana - Interior 1, Chia, Cundinamarca, COLOMBIA

**Alcance:** Prestación de servicios de ensayos de laboratorio para suelos pavimentos y concretos en:

- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos según I.N.V.E-410-13.
- Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre, según I.N.V.E-414-13.
- Asentamiento del concreto de cemento hidráulico (SLUMP), según I.N.V.E-404-13.
- Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino, según I.N.V.E-213-13.
- Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados en estado suelto y compacto, según I.N.V.E-217-13.
- Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del agregado grueso, según I.N.V.E-223-13.
- Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino, según I.N.V.E-222-13.
- Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 ½) por medio de la máquina de los ángeles, según I.N.V.E-218-13.
- Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾) por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles, según I.N.V.E-219-13.
- Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio, según I.N.V.E-220-13.
- Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido, según I.N.V.E-418-13.
- Método para determinar el número de rebote (índice esclérometrico) en el concreto endurecido, según I.N.V.E-413-13.
- Determinación del límite liquido de los suelos, según I.N.V.E-125-13.
- Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos, según I.N.V.E-126-13.
- Equivalente de arena de suelos y agregados finos según I.N.V.E-133-13.
- Relación de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación), según I.N.V.E-142-13.
- CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada, según I.N.V.E-148-13.
- Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado, según I.N.V.E-122-13.
- Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono de arena, según I.N.V.E-161-13.
- Valor de azul de metileno en agregados finos, según I.N.V.E-235-13.

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co

La validez de este certificado está sujeta a las auditorias de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.

CQR SAS – Certification Quality Resources – NIT 830040274-3 / PBX +57 (1) 7427655 Calle 98 #70-91 Oficinas 914 – BOGOTA - PBX +57 (1) 7427655

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2021005263

**LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES**

**25 de enero de 2024** **Chia Cundinamarca.**

| | |
|---|---|
| Codigo de Obra: | 2318 |
| Paginas. | 1 de 2 |
| Informe de obra: | SD-01 |
| Orden de Trabajo: | 3858 |
| | 3859 |

Ingeniero.(a)
Arq. Julian Molina.
**CONSORCIO WIN.**
Obra: Parque de la mujer.
Dirección: Cra 7 #12A-26 / Chia.
Estimado(a) Ingeniero(a):

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjunto estamos informándole el resultado del análisis de compactación en el terreno realizado
En la obra: Parque de la mujer.
siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No. CMA-23-22078 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No.SD-26-TYPE-D1 Fabricante Thomas Answhort - Modelo.
Type D/2 - No. de Serie INT-S8 Indicación Análogo.

INFORMACIÓN TÉCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier informacion adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil.
**Director Técnico**

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2021005263

## DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
## I.N.V.E - 161-13

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE OBRA: | Parque de la mujer. | SD-01 | FO-OPE-19 |
| SECTOR: | relleno | | VERSION: 2 |
| RESIDENTE O CONTACTO: | Arq. Julian Molina. | FECHA DEL ENSAYO: 22/01/2024 | 29/12/2014 |
| ORDEN DE TRABAJO FO-OPE. | 3858 | | Pagina 2 de 3 |

| Densidad N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisas | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad Centimetros | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Material | sbg | sbg | sbg | sbg | sbg | sbg |
| Peso Frasco y Arena Inicial | 7.281 | 7.184 | 7.097 | 6.999 | 6.932 | 6.837 |
| Peso Frasco y Arena Restante | 3.124 | 3.049 | 2.969 | 2.866 | 2.799 | 2.732 |
| Peso Arena Total Usada | 4.157 | 4.135 | 4.128 | 4.133 | 4.133 | 4.105 |
| Constante del Cono | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Peso Arena en el Hueco | 2.511 | 2.489 | 2.482 | 2.487 | 2.487 | 2.459 |
| Densidad de la Arena g/cm3 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Volumen del Hueco cm3 | 1794 | 1778 | 1773 | 1776 | 1776 | 1756 |
| Peso del Material Retenido en Tamiz (1 ,1/2") si se utilizo. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso Material Extraido Humedo | 3789 | 3743 | 3771 | 3698 | 3738 | 3811 |
| % de Humedad del material extraido (humedometro D-26) | 6,2 | 6 | 6,6 | 6,2 | 6 | 6,4 |
| Peso Material unitario Seco en el terreno. | 3568 | 3531 | 3538 | 3482 | 3526 | 3582 |
| Densidad del Material humeda en el terreno.gm/cm$^3$. | 2,113 | 2,105 | 2,127 | 2,082 | 2,104 | 2,170 |
| Densidad del Material seca en el terreno g/cm$^3$. | 1,989 | 1,986 | 1,995 | 1,947 | 1,934 | 1,947 |
| Densidad max. Laboratorio kN/m$^3$ | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Densidad max. Laboratorio g/cm$^3$. | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| % Humedad óptima laboratorio | | | | | | |
| % de compactación terreno | 99,8 | 99,6 | 100,1 | 97,6 | 97,0 | 97,6 |
| % de compactación especificado | | | | | | |

LOCALIZACIONES. ***información enviada a :*** imolinama123@gmail.com

1) Parque de la mujer senderos peatonales.
2) Parque de la mujer senderos peatonales.
3) Parque de la mujer senderos peatonales.
4) Parque de la mujer senderos peatonales.
5) Parque de la mujer senderos peatonales.
6) Parque de la mujer senderos peatonales.

Atentamente;

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil.
**Director Técnico**

Vereda fagua sector la leonor casa santa ana int-1-cel 317 657 4824 e-mail
tecnico@sanchezfischer.com

LABORATORIO SFB SANCHEZ FISCHER B SAS

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

>CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SG-2021005263

## DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
## I.N.V.E - 161-13

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | Parque de la mujer. | SD-01 | FO-OPE-19 |
| SECTOR: | relleno | | VERSION: 2 |
| CONTACTO: | Arq. Julian Molina. | FECHA DEL ENSAYO: 22/01/2024 | 29/12/2014 |
| REMISION N° : | 3859 | | Pagina 3 de 3 |

| Densidad N° | 7 | 8 | 9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisas | | | | | | |
| Profundidad Centimetros | 15 | 15 | 15 | | | |
| Material | sbg | sbg | sbg | | | |
| Peso Frasco y Arena Inicial | 7.486 | 7.418 | 7.321 | | | |
| Peso Frasco y Arena Restante | 3.331 | 3.266 | 3.396 | | | |
| Peso Arena Total Usada | 4.155 | 4.152 | 3.925 | | | |
| Constante del Cono | 1646 | 1646 | 1646 | | | |
| Peso Arena en el Hueco | 2.509 | 2.506 | 2.279 | | | |
| Densidad de la Arena g/cm3 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | | | |
| Volumen del Hueco cm3 | 1792 | 1790 | 1628 | | | |
| Peso del Material Retenido en Tamiz (1 ,1/2") si se utilizo. | -- | -- | -- | | | |
| Peso Material Extraido Humedo | 3783 | 3729 | 3664 | | | |
| % de Humedad del material extraido (humedometro D-26) | 6,4 | 5,6 | 5,8 | | | |
| Peso Material unitario Seco en el terreno. | 3555 | 3531 | 3463 | | | |
| Densidad del Material humeda en el terreno.gm/cm$^3$. | 2,111 | 2,083 | 3664 | | | |
| Densidad del Material seca en el terreno g/cm$^3$. | 1,964 | 1,973 | 2,127 | | | |
| Densidad max. Laboratorio g/cm3. // kN/m3 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | | | |
| % Humedad óptima laboratorio | | | | | | |
| % de compactación terreno | 98,5 | 98,9 | 106,7 | | | |
| % de compactación especificado | | | | | | |

LOCALIZACIONES.

7) Parque de la mujer senderos peatonales.

8) Parque de la mujer senderos peatonales.

9) Parque de la mujer senderos peatonales.

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2021005263

## LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

**25 de enero de 2024** **Chia Cundinamarca.**

| | |
|---|---|
| Codigo de Obra: | 2318 |
| Paginas. | 1 de 2 |
| Informe de obra: | SD-01 |
| Orden de Trabajo: | 3858 |
| | 3859 |

Ingeniero.(a)
Arq. Julian Molina.
**CONSORCIO WIN.**
Obra: Parque de la mujer.
Dirección: Cra 7 #12A-26 / Chia.
Estimado(a) Ingeniero(a):

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjunto estamos informándole el resultado del análisis de compactación en el terreno realizado
En la obra: Parque de la mujer.
siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No. CMA-23-22078 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No.SD-26-TYPE-D1 Fabricante Thomas Answhort - Modelo.
Type D/2 - No. de Serie INT-S8 Indicación Análogo.

INFORMACIÓN TÉCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier informacion adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil.
**Director Técnico**

Vereda fagua sector la leonor casa santa ana int-1 -cel 317 657 4824 e-mail
gestiontecnica@laboratoriosfb.com

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2021005263

# DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
## I.N.V.E - 161-13

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE OBRA: | Parque de la mujer. | SD-01 | FO-OPE-19 |
| SECTOR: | relleno | | VERSION: 2 |
| RESIDENTE O CONTACTO: | Arq. Julian Molina. | FECHA DEL ENSAYO: 22/01/2024 | 29/12/2014 |
| ORDEN DE TRABAJO FO-OPE. | 3858 | | Pagina 2 de 3 |

| Densidad N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisas | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad Centimetros | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Material | sbg | sbg | sbg | sbg | sbg | sbg |
| Peso Frasco y Arena Inicial | 7.281 | 7.184 | 7.097 | 6.999 | 6.932 | 6.837 |
| Peso Frasco y Arena Restante | 3.124 | 3.049 | 2.969 | 2.866 | 2.799 | 2.732 |
| Peso Arena Total Usada | 4.157 | 4.135 | 4.128 | 4.133 | 4.133 | 4.105 |
| Constante del Cono | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Peso Arena en el Hueco | 2.511 | 2.489 | 2.482 | 2.487 | 2.487 | 2.459 |
| Densidad de la Arena g/cm3 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Volumen del Hueco cm3 | 1794 | 1778 | 1773 | 1776 | 1776 | 1756 |
| Peso del Material Retenido en Tamiz (1 ,1/2") si se utilizo. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso Material Extraido Humedo | 3789 | 3743 | 3771 | 3698 | 3738 | 3811 |
| % de Humedad del material extraido (humedometro D-26) | 6,2 | 6 | 6,6 | 6,2 | 6 | 6,4 |
| Peso Material unitario Seco en el terreno. | 3568 | 3531 | 3538 | 3482 | 3526 | 3582 |
| Densidad del Material humeda en el terreno.gm/cm$^3$. | 2,113 | 2,105 | 2,127 | 2,082 | 2,104 | 2,170 |
| Densidad del Material seca en el terreno g/cm$^3$. | 1,989 | 1,986 | 1,995 | 1,947 | 1,934 | 1,947 |
| Densidad max. Laboratorio kN/m$^3$ | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Densidad max. Laboratorio g/cm$^3$. | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| % Humedad óptima laboratorio | | | | | | |
| % de compactación terreno | 99,8 | 99,6 | 100,1 | 97,6 | 97,0 | 97,6 |
| % de compactación especificado | | | | | | |

LOCALIZACIONES. ***información enviada a :*** imolinama123@gmail.com

1) Parque de la mujer senderos peatonales.
2) Parque de la mujer senderos peatonales.
3) Parque de la mujer senderos peatonales.
4) Parque de la mujer senderos peatonales.
5) Parque de la mujer senderos peatonales.
6) Parque de la mujer senderos peatonales.

Atentamente;

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil.
**Director Técnico**

Vereda fagua sector la leonor casa santa ana int-1-cel 317 657 4824 e-mail
tecnico@sanchezfischer.com

LABORATORIO SANCHEZ FISCHER B SAS

**ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS**
**CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2021005263

## DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
## I.N.V.E - 161-13

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | Parque de la mujer. | SD-01 | FO-OPE-19 |
| SECTOR: | relleno | | VERSION: 2 |
| CONTACTO: | Arq. Julian Molina. | FECHA DEL ENSAYO: 22/01/2024 | 29/12/2014 |
| REMISION N° : | 3859 | | Pagina 3 de 3 |

| Densidad N° | 7 | 8 | 9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisas | | | | | | |
| Profundidad Centimetros | 15 | 15 | 15 | | | |
| Material | sbg | sbg | sbg | | | |
| Peso Frasco y Arena Inicial | 7.486 | 7.418 | 7.321 | | | |
| Peso Frasco y Arena Restante | 3.331 | 3.266 | 3.396 | | | |
| Peso Arena Total Usada | 4.155 | 4.152 | 3.925 | | | |
| Constante del Cono | 1646 | 1646 | 1646 | | | |
| Peso Arena en el Hueco | 2.509 | 2.506 | 2.279 | | | |
| Densidad de la Arena g/cm3 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | | | |
| Volumen del Hueco cm3 | 1792 | 1790 | 1628 | | | |
| Peso del Material Retenido en Tamiz (1 ,1/2") si se utilizo. | -- | -- | -- | | | |
| Peso Material Extraido Humedo | 3783 | 3729 | 3664 | | | |
| % de Humedad del material extraido (humedometro D-26) | 6,4 | 5,6 | 5,8 | | | |
| Peso Material unitario Seco en el terreno. | 3555 | 3531 | 3463 | | | |
| Densidad del Material humeda en el terreno.gm/cm$^3$. | 2,111 | 2,083 | 3664 | | | |
| Densidad del Material seca en el terreno g/cm$^3$. | 1,964 | 1,973 | 2,127 | | | |
| Densidad max. Laboratorio g/cm3. // kN/m3 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | | | |
| % Humedad óptima laboratorio | | | | | | |
| % de compactación terreno | 98,5 | 98,9 | 106,7 | | | |
| % de compactación especificado | | | | | | |

LOCALIZACIONES.

7) Parque de la mujer senderos peatonales.
8) Parque de la mujer senderos peatonales.
9) Parque de la mujer senderos peatonales.

Atentamente;

Ing. Wilmer Freddy Sierra Gil.
**Director Técnico**

Vereda fagua sector la leonor casa santa ana int-1-cel 317 657 4824 e-mail
gestiontecnica.sfb@gmail.com

**LABORATORIO**

**ENTREGA DE RESULTADOS**

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SG-2021005263

25 de enero de 2024 Chia Cundinamarca

Ingeniero.(a)
Arq. Julian Molina.
**CONSORCIO WIN.**
Obra: Parque de la mujer.
Dirección: Cra 7 #12A-26 / Chia.
Estimado(a) Ingeniero(a):

Codigo de Obra 2318
Paginas. 1 de 5
Informe de obra S-03

Reciba un cordial saludo, en nombre de Sanchez Fischer Ingenieria S.A.S

Anexo encontrará el Informe de resultados S-03 correspondiente a las muestras entregadas al Laboratorio con código de obra 2318

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La identificación de las muestras fue suministrada por el cliente

**Muestra N° :** M-3
**Descripción:** Subbase granular - SBG TIPO C
**Fuente:** Tausa.
**Fecha de recepción en laboratorio:** 18-01-2024
**Orden de compra / trabajo #** 1334

A continuacion Realizamos una descripción de los ensayos solicitados por el cliente.

| NOMBRE DEL ENSAYO | NORMA |
|---|---|
| PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) | INV E 142-13 |
| DETERMINACIÓN DE LÍMITE LÍQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD | INV E 125 y 126-13 |
| ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS | INV E 213-13 |
| PERDIDA EN % SOBRE LAVADO TAMIZ 75 mm # 200 | INV E 214-13 |

## NOTAS ACLARATORIAS

Este informe se refiere exclusivamente a los resultados obtenidos del análisis realizado a las muestras relacionadas anteriormente; por tanto estos resultados no pueden ser asociados a otras muestras así sean de la misma fuente.

Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación por escrito de SANCHEZ FISCHER INGENIERIA S.A.S.

El Laboratorio no es responsable del muestreo de los materiales suministrados para su evaluación.

Ing. Wilmar Fredy Sierra Gil
**Director Técnico**

Km 2 vía Chía-Cota vereda Cerca de Piedra Casa Lucena del Cid. Tel. 8856523-8633845-cel 317 657 4824
e-mail: gestiontecnica.sfb@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| SANCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S | INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO<br>RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS INV E 142-13<br>(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) | Fecha versión: 04<br>Versión: 13/02/2020<br>FO-OPE-016<br>Página 2 de 5<br>2318 |

>CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SG-2021005263


| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA: | CONSORCIO WIN. | | |
| CIUDAD OFIC: | Bogota. | ORDEN DE TRABAJO | 1334 |
| DIRECCIÓN OFIC: | Cra 14b # 118-72, | FECHA RECEPCIÓN | 18/01/2024 |
| CONTACTO OBRA: | Arq. Julian Molina. | FECHA DE ENSAYO | 23/01/2023 |
| NOMBRE OBRA: | Parque de la mujer. | INFORME DE OBRA | S-03 |
| DIRECCIÓN OBRA: | Cra 7 #12A-26 / Chia. | | |

## INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

| DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: | Material granular de color marron. |
|---|---|

| | | Probeta 1 | Probeta 2 | Probeta 3 | Probeta 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTACIÓN PROCTOR | MASA MOLDE + SUELO COMPACTADO ( g ) | 9380,5 | 9634,7 | 9681,8 | 9651,8 |
| | MASA MOLDE ( g ) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| | MASA SUELO COMPACTADO ( g ) | 4300,5 | 4554,7 | 4601,8 | 4571,8 |
| | VOLUMEN DEL MOLDE (cm³) | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| | CONSTANTE DE CONVERSIÓN K (g/cm3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³) | 2,03 | 2,16 | 2,18 | 2,16 |
| | DENSIDAD SECA (g/cm³) | 1,91 | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| | PESO UNITARIO SECO (lbf/pie³) | 119,5 | 124,4 | 124,0 | 120,8 |
| HUMEDAD DE MOLDEO | RECIPIENTE No | 77 | 80 | 91 | 91 |
| | MASA SUELO HUMEDA + TARA ( g ) | 2772,9 | 2810,5 | 2730,8 | 2880,1 |
| | MASA SUELO SECO + TARA ( g ) | 2622,9 | 2620,5 | 2510,1 | 2600,0 |
| | MASA TARA ( g ) | 227,8 | 299,3 | 222,6 | 222,6 |
| | MASA AGUA ( g ) | 150,0 | 190,0 | 220,7 | 280,1 |
| | MASA SUELO SECO ( g ) | 2395,1 | 2321,2 | 2287,5 | 2377,4 |
| | HUMEDAD ( % ) | 6,3 | 8,2 | 9,6 | 11,8 |

### CURVA DE COMPACTACIÓN




### DATOS DE ENSAYO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN MOLDE (cm³): | 2110,5 |
| TIPO MARTILLO AUTOMATICO MATEST: | MECANICO |
| MAQUINA MODELO - S199X / BA/0012 | |
| MOLDE MODELO 5186 MATEST | |
| No CAPAS : | 5 |
| ALTURA DE CAÍDA: | 18" |
| No GOLPES : | 56 |

| | |
|---|---|
| MÉTODO DE COMPACTACIÓN: | MÉTODO C |
| MÉTODO PREPARACIÓN MUESTRA: | SECO |

### RESULTADOS

| | |
|---|---|
| GRAVEDAD ESPECÍFICA (aprox. 0,01).: | 2,21 |
| % HUMEDAD ÓPTIMA (aprox. 0,1) : | 7,3 |
| P. UNITARIO SECO MÁX. (lbf/Pie³) aprox. 0,1: | 124,5 |
| P. UNITARIO SECO MÁX. (g/cm³) aprox. 0,01: | 1,994 |
| P. UNITARIO SECO MÁX. (kg/m³) aprox. 0,1: | 1994,4 |
| P. UNITARIO SECO MÁX. (kN/m³) aprox. 0,1: | 19,56 |
| % FRACCIÓN GRUESA $P_{FG}$ (aprox. 1%): | 17 |
| % FRACCIÓN DE ENSAYO $P_{FE}$ (aprox. 1%): | 83 |

| CORRECCIÓN DEL PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO DE AGUA DE SUELOS QUE CONTIENEN SOBRETAMAÑOS | SI |
|---|---|

| | |
|---|---|
| P.UNITARIO SECO MÁX.CORREGIDO (lbf/Pie³) aprox. 0,1: | 126,6 |
| P.UNITARIO SECO MÁX.CORREGIDO (g/cm³) aprox. 0,01: | 2,03 |
| P. UNITARIO SECO MÁX.CORREGIDO (Kg/m³) aprox. 0,1: | 2028,6 |
| % HUMEDAD ÓPTIMA CORREGIDO (aprox. 0,1) : | 7,7 |

Norma INVIAS 143-13

OBSERVACIÓNES SUBBASE TIPO B

René Guarnizo Quintero
Coordinador Técnico

Ing. Wilmar Fredy Sierra Gil
Director Técnico

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien revisó y aprobó.*

** FIN DEL INFORME **

| | | |
|---|---|---|
| SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S | INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LÍMITE LÍQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD EN SUELOS - (INV E 125-13/ INV E 126-13) | Fecha versión: 13/02/20<br>Versión: 3<br>FO-OPE -014<br>Página 3 de 5<br>2318 |

CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SC-20210005263

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA: | CONSORCIO WIN. | | |
| CIUDAD OFIC: | Bogota. | ORDEN DE TRABAJO | 1334 |
| DIRECCIÓN OFIC: | Cra 14b # 118-72, | FECHA RECEPCIÓN | 18/01/2024 |
| CONTACTO OBRA: | Arq. Julian Molina. | FECHA DE ENSAYO | 24/01/2024 |
| NOMBRE DE OBRA: | Parque de la mujer. | INFORME DE OBRA | S-03 |
| DIRECCIÓN DE OBRA: | Cra 7 #12A-26 / Chia. | | |

## INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

| DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: | Material granular de color marron. |
|---|---|

| METODO | A | VIA | SECA |
|---|---|---|---|


| LÍMITE LÍQUIDO (INV E-125) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Golpes | 34 | 23 | 16 | -- |
| Masa recipiente + suelo húmedo (g) | 36,49 | 35,01 | 43,93 | -- |
| Masa recipiente + suelo seco (g) | 32,69 | 30,61 | 39,09 | -- |
| Masa recipiente (g) | 15,37 | 12,24 | 19,19 | -- |
| Masa suelo seco (g) | 17,32 | 18,37 | 19,90 | -- |
| % Humedad | 21,94 | 23,95 | 24,32 | -- |

| PROCEDIMIENTO | Manual |
|---|---|

| LÍMITE PLÁSTICO (INV E-126) | | | | HUMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Masa recipiente + suelo húmedo (g) | 23,51 | 22,75 | - | 84,3 |
| Masa recipiente + suelo seco (g) | 21,74 | 20,90 | - | 83,3 |
| Masa recipiente (g) | 12,45 | 11,62 | - | 15,2 |
| Masa suelo seco (g) | 9,29 | 9,28 | - | 68,0 |
| % Humedad | 19,1 | 19,9 | - | 1,5 |

| | |
|---|---|
| Limite Liquido | 23 |
| Límite Plástico | 19 |
| Indice de plasticidad | 4 |

GRÁFICA LÍMITE LÍQUIDO







| | | |
|---|---|---|
| Indice de consistencia | Ic=(LL - Wn)/Ip | 6,10 |
| Indice de liquidez | IL=( Wn - LP)/Ip | -5,10 |
| Indice de flujo | Pendiente curva | -0,14 |
| Indice de tenacidad | It = Ip / If | -27,92 |

| Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) | |
|---|---|
| Suelo de partículas gruesas.( Nomenclatura con símbolo doble). | |
| Valor del índice de grupo (IG): | 0 |
| Carta de Clasificación LL - IP | CL-ML |

OBSERVACIONES:

Cordinador Laboratorio
Ing. Rene Guarnizo

Director Tecnico
Ing Fredy Sierra

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio. Este informe no es válido sin la firma de quien revisó y aprobó.*

** FIN DEL INFORME **

| | | |
|---|---|---|
| SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S | **INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (INV E-213- 13)** | Fecha versión: 13/02/20 |
| >CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA No CERTIFICADO SC-2821005264 | | Versión: 3 |
| | | FO-OPE -04 |
| | | Página 4 de 5 |
| | | 2318 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA: | CONSORCIO WIN. | | |
| CIUDAD OFIC: | Chia | ORDEN DE TRABAJO | 1334 |
| DIRECCIÓN OFIC: | Parque de la mujer. | FECHA RECEPCIÓN | 18/01/2024 |
| CONTACTO OBRA: | Arq. Julian Molina. | FECHA DE ENSAYO | 23/01/2024 |
| NOMBRE OBRA: | Parque de la mujer. | INFORME DE OBRA | S-03 |
| DIRECCIÓN OBRA: | Cra 7 #12A-26 / Chia. | | |


## INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: | Material granular de color marron. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MASA SECA ENSAYADA (g) | 11971,7 | % GRAVAS | 9,9 |
| TAMAÑO MAXIMO DE MUESTRA (mm) | 37,5 | %ARENAS | 82,5 |
| MASA SECA LAVADA (Tamiz N°200) (g) | 11056 | % FINOS | 7,6 |
| MASA PERDIDA EN LAVADO (Tamiz N°200) (g) | 915 | % PASA TAMIZ No 200 | 7,6 |

| TAMIZ NORMAL | ABERTURA TAMIZ (mm) | MASA RETENIDA EN TAMIZ(g) | % RETENIDO EN TAMIZ | % RT ACUMULADO EN TAMIZ | % QUE PASA EN TAMIZ | ESPECIFICACION NORMA INV 330 SBG-38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| pul | mm | | | | | MINIMO | MAXIMO |
| 1 1/2" | 37,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 1" | 25,0 | 552,1 | 4,61 | 4,6 | 95,4 | 75 | 95 |
| 3/4" | 19,0 | 629,7 | 5,26 | 9,9 | 90,1 | 62 | 88 |
| 3/8" | 9,5 | 2532,8 | 21,16 | 31,0 | 69,0 | 42 | 76 |
| No. 4 | 4,750 | 2561,2 | 21,39 | 52,4 | 47,6 | 28 | 55 |
| No. 10 | 2,000 | 2230,3 | 18,63 | 71,1 | 28,9 | 16 | 40 |
| No. 40 | 0,425 | 1777,2 | 14,85 | 85,9 | 14,1 | 6 | 22 |
| No. 200 | 0,075 | 773,1 | 6,46 | 92,4 | 7,6 | 0 | 12 |
| FONDO. | | 57,8 | 7,6 | 100,0 | | | |

| Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) | |
|---|---|
| Pasa tamiz Nº 4 (5mm): | 47,6 |
| Pasa tamiz Nº 200 (0,080 | 7,6 |
| D60: | 14,1 |
| D30: | 7,6 |
| D10 (diámetro efectivo): | 0,0 |
| **Coeficiente de uniformidad (Cu):** | |
| 37,06 | |
| **Grado de curvatura (Cc):** | |
| 3,05 | |
| **Material granular** | |
| Excelente a bueno como subgrado<br>A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena | |
| **Valor del indice de grupo (IG):** | |
| 0 | |




OBSERVACIONES: ESPECIFICACION IDU- Gradación SBG-38

Coordinador Tecnico
Ing. Rene Guarnizo

Director Tecnico
Ing. Fredy Sierra

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien reviso y aprobó.*

** FIN DEL INFORME **

| | | |
|---|---|---|
| SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S | CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA<br>No CERTIFICADO SG-2021005264 | Fecha versión: 2014-02-15<br>REVISIÓN: VERSIÓN 2<br>FO-OPE -23<br>Hoja 5 de 5 |
| | **REPORTE DE RESULTADOS FINALES** | COD DE OBRA: 2318 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA: | **CONSORCIO WIN.** | | |
| CIUDAD OFIC: | **Bogota.** | ORDEN DE TRABAJO | **1334** |
| DIRECCIÓN OFIC: | **Cra 14b # 118-72,** | FECHA RECEPCIÓN | **18/01/2024** |
| CONTACTO OBRA: | **Arq. Julian Molina.** | INFORME DE OBRA | **S-03** |
| NOMBRE DE OBRA: | **Parque de la mujer.** | FECHA DE ENTREGA | **25/01/2024** |
| DIRECCIÓN DE OBRA: | **Cra 7 #12A-26 / Chia.** | | |

**Tabla 320 — 2. Requisitos de los agregados para subbases granulares - ESPECIFICACIONES INVIAS 2022**

| NOMBRE DEL ENSAYO EVALUADO | | Norma Técnica Aplicada | Especificación | Resultado del Ensayo | Aceptación (Cumple/ No cumple) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN.** | | **SUBBASE GRANULAR TIPO C** | | | |
| RELACIONES HUMEDAD PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO | | **I.N.V-E 142** | **n/a** | **1,994 (g/cm3): 19,56' (kN/m3)** | **N/A** |
| HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO. | | **I.N.V-E 142** | **n/a** | **7,3%** | **N/A** |
| **Tabla 320 — 3. Franjas granulométricas del material de subbase granular** | | | | | |
| ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS | | **I.N.V-E 213** | **tabla 330-3** | **Gradación SBG-50** | **Cumple** |
| PERDIDA EN % SOBRE LAVADO TAMIZ 75 mm # 200 | | **I.N.V-E 214** | **0 - 12 %** | **7,3%** | **Cumple** |
| **LIMPIEZA ( F)** | | | | | |
| **Límite líquido, máximo (%).** | | E-125 | 25 | 23,3 | Cumple |
| **Índice de Plasticidad (%).** | | E-125 y E-126 | 6 | 4 | Cumple |
| **Equivalente de arena, mínimo (%).** | | E-133 | 30 | | |
| **Ensayo valor de azul de metileno en agregas finos** | | E-235 | 10 | | |
| **Contenido terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%).** | | E-211 | 2 | | |
| **DUREZA (O)** | | | | | |
| **Desgaste en la máquina de Los Ángeles a quinientas (500) revoluciones NT1 Clase - C** | | E-218 | 50% | | |
| **Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval, máximo (%). NT1 Clase - C** | | E-238 | 30% | | |
| **10% de finos NT 1 Clase - C** | **Valor en seco kN minimo** | E-224 | 70 kn | | |
| | **Relacion humedo /seco % minimo** | | 75% | | |
| **DURABILIDAD (O)** | | | | | |
| **Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) NT2 Clase - C** | | E-220 | 18% | | |
| **RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)** | | | | | |
| **CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 311.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras sometidas previamente a cuatro días (4 d) de inmersión.** | | E-148 | ≥ 30 | | |

OBSERVACIONES:

Elaboró: _____
René Guarnizo Quintero
**Coordinador Técnico**

Aprobó: _____
Ing. Wilmar Fredy Sierra
**Director Técnico**

CONSORCIO WIN

# ANEXO 4

# INFORME SG-SST

# CONTRATO No 799-2023

CALLE 7 N° 12ª - 26 BARRIO GRANJITAS –CAJICA
TELEFONO: 601-7508721-3014520195
CORREO ELECTRONICO: estelarlicitaciones22@gmail.com

| CONSORCIO WIN | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| | |
|---|---|
| OBRA | PARQUE DE LA MUJER |
| INFORME N°: | INFORME DE GESTION N 04 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA |
| FECHA: | 17/01/2024 AL 16/02/2024 |
| COORDINADOR SST: | MARIA DEL CARMEN GIRAL |

## 1. ESTADISTICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Casi accidentes o primeros auxilios: | 0 | Numero de Inducciones: | 7 |
| Accidentes con Reubicación laboral: | 0 | Número de Charlas de Seguridad: | 6 |
| Accidentes con daños a la propiedad: | 0 | Numero de Capacitaciones: | 0 |
| Accidentes incapacitantes con tiempo perdido | 0 | Total | 13 |
| Total accidentes reportados: | 0 | | |

**OBSERVACIONES:**
enero al 16 de febrero de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo.
-En el periodo comprendido del 17 de enero al 16 de febrero de 2024 no se presentaron casi accidentes o primeros auxilios.

-En el periodo comprendido del 17 de


## 2. INVESTIGACION DE ACCIDENTE/INCIDENTE

**Anexar evidencia del reporte de investigacion del accidente / incidente (documentacion correspondiente final del mes- ATS, Permiso de trabajo, Permiso de trabajo de altura, preoperacionales, formato de inspeccion y registro de charla)**

| | | |
|---|---|---|
| Numero de accidentes investigados | 0 | Observacion: |
| Numero de Incidentes investigados | 0 | En el periodo comprendido del 17 de enero al 16 de febrero de 2024 no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo |
| Numero de accidente / incidente por investigar | 0 | |

## 3. PERSONAL EN OBRA

| | |
|---|---|
| Total de Horas Hombre trabajadas (Horario de lunes a jueves 7:00am a 4:30pm con 1 hora de almuerzo(8,5 horas laborales); Viernes de 7:00am a 4:00 pm con 1 hora de almuerzo (8 horas laborales); Sabados de 7:00am a 12:00 pm (5 horas laborales). | 2.055 |
| Numero de trabajadores directos | 3 |
| Numeros de trabajadores constratistas | 11 |
| Numero de trabajadores esporadicos (vehiculos y volquetas) | 0 |
| Numero de trabajadores retirados | 16 |
| TOTAL TRABAJADORES EN OBRA | 14 |




## RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

| NOMBRE Y APELLIDO | CC | HHT | CARGO | FECHA DE INICIO EN OBRA | EPS | AFP | ARL | ESTADO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Tulio Yanez | 13450383 | 213 | Director de obra | 17/10/2023 | Sanitas | Colfondos | Positiva | Activo | Consorcio Win |
| Julian Molina | 80791603 | 213 | Residente de obra | 17/10/2023 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | Consorcio Win |
| Maria Giral | 1069098383 | 213 | Coordinadora SST | 23/10/2023 | Famisanar | Colpensiones | Positiva | Activo | Consorcio Win |
| Juan Carlos Salamanca | 2968914 | 213 | Oficial | 28/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Segundo Edgar Garavito | 1051210295 | 213 | Oficial | 28/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Luis Gonzaga Quiceno | 3048281 | 213 | Ayudante | 28/11/2023 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Edgar Mauricio Salazar Ovalle | 1072661952 | 213 | Oficial | 7/01/2024 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Diego Felipe Ruiz Bello | 1070007763 | 213 | Oficial | 16/01/2024 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Yeferson Galvan | 78646546 | 166 | Operador de maquina | 24/01/2024 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | Consorcio Win/Construcciones estelar |
| Albertho Leonidas Guzman Aparicio | 15675388 | 42 | Jardinero | 12/02/2024 | Salud total | porvenir | Positiva | Activo | RYD JARDINEROS SAS |
| Nelson Andres Ceron | 1072657366 | 42 | Jardinero | 12/02/2024 | Salud total | Proteccion | Positiva | Activo | RYD JARDINEROS SAS |
| Ramiro Marulanda Zapata | 18461748 | 33,5 | Jardinero | 13/02/2024 | Salud total | Proteccion | Positiva | Activo | RYD JARDINEROS SAS |
| Jose Heiberth Garavito | 4081887 | 33,5 | Jardinero | 13/02/2024 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | RYD JARDINEROS SAS |
| Jose Mauricio Cardenas | 1003479863 | 33,5 | Jardinero | 13/02/2024 | Sanitas | Proteccion | Positiva | Activo | RYD JARDINEROS SAS |
| Gustavo Melo | 4237824 | N/A | Oficial | 16/01/2024 | famisanar | Colpensiones | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Miguel Ramirez Moreno | 9636708 | N/A | Oficial | 2/01/2024 | famisanar | Colfondos | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Felix Javier Lopez Rodriguez | 1072526189 | N/A | Ayudante | 3/01/2024 | Compensar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| Concepcion Ramon Chirinos Diaz | PPT 5042298 | N/A | Ayudante | 10/01/2024 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Jhon Fredy Neiva Carrillo | 1072648458 | N/A | Ayudante | 16/01/2024 | Sanitas | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Leonardo Verano Gomez | 1070020376 | N/A | Oficial | 4/12/2023 | Salud total | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Fredy Vija Navarrete | 80756582 | N/A | Oficial | 17/10/2023 | famisanar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Michael Amin | 1018020634 | N/A | Operador de maquina | 21/11/2023 | Famisanar | Colfondos | Sura | Inactivo | Consorcio Win |
| William Ricardo Gonzalez | 79187821 | N/A | Topografo | 19/10/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | WRG Topografia SAS |

| CONSORCIO WIN | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| | |
|---|---|
| OBRA | PARQUE DE LA MUJER |
| INFORME N°: | INFORME DE GESTION N 04 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA |
| FECHA: | 17/01/2024 AL 16/02/2024 |
| COORDINADOR SST: | MARIA DEL CARMEN GIRAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Gonzalez | 1070014822 | N/A | Topografo | 19/10/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | WRG Topografia SAS |
| Norberto Hernandez Porras | 2995411 | N/A | Ayudante | 5/01/2024 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Jose Laureano Ruiz | 4081151 | N/A | Oficial | 29/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Cristhian Alirio Benavides | 1070014400 | N/A | Ayudante | 29/11/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Jhon Jairo Jose Navarro | 1065827438 | N/A | Ayudante | 17/10/2023 | famisanar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| Fabian Arturo Muñeta | 1070008132 | N/A | Operador de maquina | 1/11/2023 | Famisanar | Colfondos | Sura | Inactivo | Preconal SAS |
| Erick Santiago Godoy | 1003517574 | N/A | Ayudante (Paletero) | 3/11/2023 | Compensar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |

| 4. MAQUINARIA EN OBRA | |
|---|---|
| Minicargador S650 Bobcat (A la fecha se encuentran en obra pero no estan activas) | 1 |
| Vibro BW120AD (A la fecha se encuentran en obra pero no estan activas) | 1 |

| CONSORCIO WIN | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| | |
|---|---|
| OBRA | PARQUE DE LA MUJER |
| INFORME N°: | INFORME DE GESTION N 04 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA |
| FECHA: | 17/01/2024 AL 16/02/2024 |
| COORDINADOR SST: | MARIA DEL CARMEN GIRAL |

**5. INSPECCIONES SST**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONES MENSUALES | Botiquin |
| | Condiciones locativas |
| | Herramienta menor |
| | EPP |
| | Inventario sustancias quimicas |

| ANALISIS DE TARABAJO SEGURO | | PREOPERACIONALES | |
|---|---|---|---|
| INSTALACION DE BORDILLO | INSTALACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE CAJAS | Vibro | Minicargador |
| INSTALACION ADOQUIN | | pulidora | |


**6. VERIFICACION/SEGUIMIENTO DE CONDICIONES Y COMPORTAMIENTO SUB ESTANDAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Condiciones sub estadar | 0 | Numero Abierta | 0 |
| Numero de Comportamiento sub estadar | 0 | Numero Cerrada | 0 |
| TOTAL | 0 | Total | 0 |

En el periodo comprendido del 16/01/2024 al 17/02/2024 no se presentaron condiciones o comportamientos Sub estandar

**7. ACCIONES DISCIPLINARIAS A TRABAJADORES EN OBRA**

| | |
|---|---|
| Numeros de amonestaciones por escrito sin suspender | 0 |
| Numeros de amonestaciones por escrito con suspensión | 0 |
| Numero de amonestaciones por escrito y Bloqueado en obra | 0 |
| TOTAL | 0 |




| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | En el periodo comprendido del 16/01/2023 al 17/02/2024 no se aplicaron acciones disciplinarias a trabajadores en obra |

| CONSORCIO WIN | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| | |
|---|---|
| OBRA | PARQUE DE LA MUJER |
| INFORME N°: | INFORME DE GESTION N 04 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA |
| FECHA: | 17/01/2024 AL 16/02/2024 |
| COORDINADOR SST: | MARIA DEL CARMEN GIRAL |

**8. CHARLA DE SEGURIDAD / CAPACITACION (Anexar evidencia formato de asistencia al final del mes).**

| FECHA (AA-MM.DD) | INDUCCION | CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | TEMA | DURACIÓN (00:00) | PERSONAS CAPACITADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-ene-24 | x | | | Induccion en Seguridad y Salud en el trabajo | 40 min | 1 |
| 18-ene-24 | | x | | Orden y aseo en el sitio de trabajo | 20 min | 15 |
| 24-ene-24 | x | | | Induccion en Seguridad y Salud en el trabajo | 40 min | 1 |
| 27-ene-24 | | x | | Agotamiento por calor | 20 min | 9 |
| 10-feb-24 | | x | | Prevencion de accidentes | 20 min | 11 |
| 12-feb-24 | | x | | Habitos Saludables | 20 min | 11 |
| 12-feb-24 | x | | | Induccion en Seguridad y Salud en el trabajo | 40 min | 2 |
| 13-feb-24 | x | | | Induccion en Seguridad y Salud en el trabajo | 40 min | 3 |
| 13-feb-24 | | x | | Riesgo en jardineria | 20 min | 3 |
| 14-feb-24 | | x | | Uso adecuado de herramientas | 15 min | 2 |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BASE DE DATOS DE PERSONAL PARQUE DE LA MUJER

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO | FECHA DE NACIMIENTO | RH | SEXO | ESTADO CIVIL | NUMERO DE HIJOS | TELEFONO | DIRECCION | MUNICIPIO DE VIVIENDA | CORREO | CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA | | | CARGO | FECHA DE INICIO DE OBRA | EPS | AFP | ARL | ESTADO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | NOMBRE | TELEFONO | PARENTESCO | | | | | | | |
| 1 | Marco Tulio Yanez Villamizar | CC | 13450260 | 22/05/1969 | O+ | M | Casado | 3 | 3163338855 | Cra 13 A # 78-51 | Bogota | | Nelma Patricia Luna | 3174432180 | Esposa | Director de obra | 17/10/2023 | Sanitas | Colfondos | Positiva | Activo | Consorcio Vite |
| 2 | Julian Molina | CC | 80751650 | 5/11/1980 | O+ | M | Soltero | 0 | 3142700228 | Cll 70 F # 108A - 11 | Bogota | | Carmen Martinez | 3114983707 | Madre | Residente de obra | 17/10/2023 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | Consorcio Vite |
| 3 | Maria Giral | CC | 1098998369 | 12/04/1987 | O+ | F | Casada | 3 | 3134257181 | Cra 3 # 30-16 | Chia | | Leonardo Murillo | 3206144193 | Esposo | Coordinadora SST | 23/10/2023 | Famisanar | Colpensiones | Positiva | Inactivo | Consorcio Vite |
| 4 | Juan Carlos Sacarrenca | CC | 2869814 | 9/07/1970 | A+ | M | Soltero | 0 | No tiene | Cajica | Cajica | No tiene | Jaime Suesca | 3202330143 | Jefe | Oficial | 28/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| 5 | Segundo Edgar Gonzalez | CC | 1061210295 | 28/11/1986 | A+ | M | Casado | 1 | 3155287227 | Vda Samaria | Chia | No tiene | Yanci | 3227855176 | Esposa | Oficial | 28/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Activo | Jaime Suesca |
| 6 | Edgar Mauricio Salazar | CC | 1073681952 | 30/11/1988 | O+ | M | Soltero | 0 | 3216281237 | vereda bajaca | chia | mauricioedgar93@hotmail.com | Juan carlos Ramirez | 3218217606 | Hermano | Oficial | 8/01/2024 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 7 | Diego Felipe Ruiz Bello | CC | 1070907769 | 11/07/1998 | B+ | M | Union libre | 2 | 3142539120 | Barrio lo 15 | Cajica | No tiene | Adriana Rojas | 3234217316 | Esposa | Oficial | 16/01/2024 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 8 | Yeferson Enrique Galvan Montes | CC | 70940540 | 26/02/1984 | O+ | M | Union libre | 2 | 3107256184 | Cll 37 N 21-23 | Valledupar | No tiene | Alejandra Becerra | 3206562942 | Esposa | Operador | 24/01/2024 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | Construcciones asteia |
| 9 | Ramiro Maldonado Zapata | CC | 18461748 | 10/12/1981 | | M | Soltero | 1 | 3103126152 | Av Pradito | Chia | No tiene | Diego Maldonado | 3127189070 | Hermano | Jardinero | 13/03/2024 | Salud total | Proteccion | Positiva | Activo | RYD Jardineros SAS |
| 10 | Jose Heliset Garavito | CC | 4091987 | 5/01/1961 | A+ | M | Casado | 2 | 3113478746 | Vda Samaria | Chia | No tiene | Ana Milena | 3112478746 | Esposa | Jardinero | 13/03/2024 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Activo | RYD Jardineros SAS |
| 11 | Jose Mauricio Cardenas | CC | 1003479665 | 19/12/1992 | B+ | M | Union libre | 2 | 3224088556 | La Moya | Cota | No tiene | Martha Velasquez | 3118292826 | Esposa | Jardinero | 13/03/2024 | Sanitas | Proteccion | Positiva | Activo | RYD Jardineros SAS |
| 12 | Alexitha Guzman Aparicio | CC | 15835366 | 14/01/1970 | A+ | M | Union libre | 4 | 3104244824 | Sector la bolica | Chia | No tiene | Ana Guzman | 3102263941 | Hija | Jardinero | 13/03/2024 | Salud Total | Porvenir | Positiva | Activo | RYD Jardineros SAS |
| 13 | Nelson Andres Carsin Martinez | CC | 1072567396 | 27/02/1990 | A+ | M | Soltero | 0 | 3142256958 | Vda. Cerca de Piedra | Chia | nelsonk3d@hotmail.com | Maria Martinez | 3180759036 | Madre | Jardinero | 12/03/2024 | Salud total | Proteccion | Positiva | Activo | RYD Jardineros SAS |
| 14 | Luis Gonzaga Cuicano | CC | 3046291 | 23/12/1962 | A+ | M | Soltero | 2 | No tiene | Neqsuta | chia | No tiene | Jaime Suesca | 3002330143 | Llamo | Ayudante | 28/11/2023 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| PERSONAL RETIRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jhon Jairo Jose Navarro | CC | 1065921439 | 14/07/2000 | O+ | M | Soltero | 1 | 3136523437 | Vda Fagua sector Tenta | Chia | No tiene | | | | Ayudante | 17/10/2023 | famisanar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 2 | Fabian Arturo Muñeta | CC | 1070009132 | 1/09/1989 | A+ | M | Union libre | 2 | 3107882124 | Bateco | Chia | fabianmunoznicole@hotmail.com | Liced Hernandez | 3208196395 | Pareja | Operador de maquina | 1/11/2023 | Famisanar | Colfondos | Sura | Inactivo | Precinal SAS |
| 3 | Erick Santiago Oadoy | CC | 1026517574 | 8/08/2002 | A+ | M | Soltero | 0 | 3134284048 | Terminal de chia | Chia | eoadoy01@hotmail.com | Leidy Milena Oviedo | 3203858760 | Madre | Ayudante (Pintores) | 3/11/2023 | Compensar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 4 | Jose Laureano Ruiz | CC | 4091151 | 2/10/1971 | O- | M | Union libre | 1 | 3118813368 | Cll 95 sur # 93-65 | Bogota | No tiene | Janeth Garavito | 3102089427 | Compañera | Oficial | 28/11/2023 | famisanar | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 5 | Cristhian Alirio Benavides | CC | 1070014402 | 30/05/1994 | O+ | M | Soltero | 1 | 3227423581 | CRA 4A # 5-42 | Cajica | cristhianbenavides1130@hotmail.com | Jose benavides | 3114429836 | Padre | Ayudante | 28/11/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 6 | Norberto Hernandez Porras | CC | 3865411 | 9/12/1961 | O+ | M | Union libre | 3 | 3139878867 | barrio capellania | Cajica | No tiene | Nidia Hernandez | 3213381883 | Esposa | Ayudante | 5/01/2024 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 7 | William Ricardo Gonzalez | CC | 79187821 | 12/09/1973 | O+ | M | Casado | 3 | 3142948239 | Cra 13 # 1-23 | Cajica | wrgtopografia@hotmail.com | Marcela Jimenez | 3142850820 | Esposa | Topografo | 19/10/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | WRG Topografia SAS |
| 8 | Juan Pablo Gonzalez | CC | 1070014622 | 2/09/1994 | A+ | M | Soltero | 0 | 3212941131 | Cra 13 # 1-23 | Cajica | juanpablo_91@hotmail.com | Marcela Jimenez | 3142850820 | Madre | Topografo | 19/10/2023 | Salud total | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | WRG Topografia SAS |
| 9 | Michael Amin | CC | 1018020604 | 25/05/1988 | A+ | M | Union libre | 1 | 3144189750 | CRA 169 # 230-36 | Bogota | amorinchael220@hotmail.com | Clara Rodriguez | 2679588 | Madre | Operador de maquina | 21/11/2023 | Famisanar | Colfondos | Sura | Inactivo | Consorcio Vite |
| 10 | Fredy Vilja Navarrete | CC | 92755582 | 23/03/1983 | A+ | M | Soltero | 0 | 3183668220 | Cra 116B-bis #71c-28 | Bogota | fredyvilja@hotmail.com | | | | Oficial | 17/10/2023 | famisanar | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 11 | Concepcion Ramon Chemus Diaz | PPT | 5042350 | 25/09/1970 | | M | Union libre | 2 | 3014216306 | vereda la junta | chia | ramonchemusdiaz2370@hotmail.com | Adenga Fuentes | 3143751265 | Hija | Ayudante | 10/01/2024 | Nueva EPS | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 12 | Leonardo Viviano Gomez | CC | 1070031075 | 23/02/1988 | B+ | M | Soltero | 1 | 3115838661 | Cr 4 A # 0-49 | Cajica | No tiene | Gloria Gomez | 3115838661 | Madre | Oficial | 4/12/2023 | Salud total | Proteccion | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 13 | Miguel Ramirez Moreno | CC | 96387036 | 17/03/1984 | O+ | M | Union libre | 1 | 3143624484 | cra 80b 130c 79 | Bogota | No tiene | Norma Choconta | 3209294205 | Esposa | Oficial | 2/01/2024 | famisanar | Colfondos | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 14 | Feliz Javier Lopez Rodriguez | CC | 1072535199 | 25/11/1990 | B+ | M | Union libre | 1 | 3043751660 | gran colombia | Cajica | No tiene | Georyana | 3043751660 | Esposa | Ayudante | 2/01/2024 | Compensar | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 15 | Gustavo Melo | CC | 4207824 | 29/09/1958 | O+ | M | Casado | 4 | 3161680134 | cra 12 # 6-05 | Cajica | No tiene | Maria Sofia Arias | 3112378824 | Esposa | Oficial | 16/01/2024 | famisanar | Colpensiones | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |
| 16 | Jhon Fredy Nava Camilo | CC | 1073845468 | 19/11/1987 | O+ | M | Casado | 2 | 3046700723 | cra 8a # 16b-36 | chia | jhonnavacamilo@hotmail.com | Nubia Pachon | 3208599298 | Esposa | Ayudante | 19/01/2024 | Sanitas | Porvenir | Seguros Bolivar | Inactivo | Jaime Suesca |

| CONSORCIO WIN | INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO: HSE-F-081 |
|---|---|---|
| | | VERSION:1 |

OBRA: Parque de la mujer

| INDICADOR | FORMULA | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PROMEDIO DE EMPLEADOS EXPUESTOS | | 7 | 9 | 15 | 18 | 15 | N/A |
| N°DE ACCIDENTE DE TRABAJO (AT) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° DE ACCIDENTES MORTALES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° DE DIAS PERDIDOS POR AT | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN EL PERIODO (EP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° DE EVENTOS POR ENFERMEDAD GENERAL (EG) EN EL PERIODO | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N° DE DIAS DE AUSENCIA POR EG EN EL PERIODO | | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 28 |
| Tasa de accidentalidad | N° de AT X 100 / N° promedio de empleados expuestos | 0/7 × 100 = 0% | 0/9 × 100 = 0% | 0/15 × 100 = 0% | 0/18 × 100 = 0% | 0/15 × 100 = 0% | |
| Indice de frecuencia de accidentes de trabajo | N° de AT X 100 / N° trabajadores en el mes | 0/7 × 100 = 0 | 0/9 × 100 = 0 | 0/15 × 100 = 0 | 0/18 × 100 = 0 | 0/15 × 100 = 0 | |
| Mortalidad de accidentes laborales | N° de AT mortales que se presentaron en el año X 100 / Total de AT que se presentaron en el año | 0/0 × 100 = 0 | 0/0 × 100 = 0 | 0/0 × 100 = 0 | 0/0 × 100 = 0 | 0/0 × 100 = 0 | |
| Indice de severidad de accidentes de trabajo | N° de dias perdido por AT+N° de dias cargados en el mes X 100 / Número de trabajadores en el mes | 0/7 × 100 = 0 | 0/9 × 100 = 0 | 0/15 × 100 = 0 | 0/18 × 100 = 0 | 0/15 × 100 = 0 | |
| Tasa de prevalencia de EL | (Casos nuevos + Casos antiguos) X 100000 / N° promedio de empleados expuestos | 0 0/7 × 100000 = 0 | 0 0/9 × 100000 = 0 | 0 0/15 × 100000 = 0 | 0 0/18 × 100000 = 0 | 0 0/15 × 100000 = 0 | |
| Tasa de incidencia de EL | N° de casos nuevos de EL en el periodo X100000 / N° promedio de empleados expuestos | 0/7 × 100000 = 0 | 0/9 × 100000 = 0 | 0/15 × 100000 = 0 | 0/18 × 100000 = 0 | 0/15 × 100000 = 0 | |
| Tasa de ausentismo por EG | N° de eventos por EG en el periodo X 100 / N° promedio de empleados | 0/7 × 100 = 0 | 1/9 × 100 = 11,111111 | 0/15 × 100 = 0 | 1/18 × 100 = 5,555555556 | 0/15 × 100 = 0 | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES** identificado con **CC** No. **78646546**, registra la siguiente información.

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS - N. 901352057 | **Fecha de afiliación:** 02/02/2024<br>**Fecha de inicio de cobertura :** 02/02/2024<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 5<br>**Cargo :** OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA (MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIO |

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240101243997.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 1 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RIES_A_1_1_FR01 v.07

Colfondos
del grupo HABITAT

# COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

## CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES identificado(a) con C.C No. 78.646.546, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 23 de enero del 2024.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

# HOJA DE VIDA



## Datos Personales

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | 78.646.546 de Tierralta |
| **FECHA DE NACIMIENTO** | 26 Febrero de 1984 |
| **LUGAR DE NACIMIENTO** | Tierralta Córdoba |
| **ESTADO CIVIL** | Unión Libre |
| **CIUDAD** | Villavicencio Meta |
| **DIRECCIÓN** | Cra 36ª este 21-04 Morichal |
| **TELÉFONO** | 3107255184 |
| **E-MAIL** | jeffersong1984@gmail.com |

## Perfil Profesional

Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades, consiguiendo un excelente resultado en la labor y el área asignada; de modo que el desempeño de mi trabajo sea parte del desarrollo y crecimiento de la empresa para cual este laborando y al mismo tiempo obtener experiencia.

## Estudios

**Estudios Primarios:** Institucion Educativa Juni
Tierralta Cordoba

## Experiencia Laboral

**CONSTRUCCIONES MEDIARQ S.A.S**

**CARGO:** Operador de Maquinaria
**JEFE INMEDIATO:**Andres Felipe Santos
**TELEFONO:** 3157824873
**TIEMPO LABORADO:** 20 Agosto 2022 Actualmente Laborando

**TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA**

**CARGO:** Operador de Excavadora
**JEFE INMEDIATO:**Diego Andres Guerra
**TELEFONO:** 6012623
**TIEMPO LABORADO:** 12 Diciembre 2018 al 24 Marzo 2019

**CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS S.A.S**

**CARGO:** Operador de Retro Cargador
**JEFE INMEDIATO:**Daniela Torres
**TELEFONO:** 3112765971 - 306196006
**TIEMPO LABORADO:** 27 Octubre 2017 al 03 Noviembre 2018

**INGVICO**

**CARGO:** Operador de Excavadora
**JEFE INMEDIATO:** Ongeniero Luis Alejndro Cruz
**TELEFONO:** (8) 6624603
**TIEMPO LABORADO:** 01 Septiembre 2011 al 03 Marzo 2016

## Referencias Familiares

**LUIS FERNANDO GALVAN**

Operador de Maquinaria Pesada
Telefono: 3212696976
Tame Arauca

**DEIVID YAIR GALVAN**

Operador de Maquinaria Pesada
Telefono: 3216304919
Tierralta Cordoba

## Referencias Personales

**DEINER ZAENS**

Operador de Retrocargador
Telefono: 3217644162
Villavicencio Meta

**RAFAEL JIMENEZ**

Iperador de Retro Excavadora
Telefono: 3023606374
Villavicencio Meta

**YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES**
**C.C.: 78.646.546 de Tierralta**
**CEL: 3107255184**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 78.646.546
GALVAN MONTES
APELLIDOS
YEFERSON ENRIQUE
NOMBRES

Yeferson Galvan
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1984
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

28-AGO-2003 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1900100-01289801-M-0078646546-20220412 0078691177A 1 8504223407

140

Construcciones
MEDIARQ SAS

NIT. 830.089.986-0

Cajicá, marzo 24 de 2023

## A QUIEN INTERESE

Se certifica que el señor GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.646.546, labora para la empresa desde el día 20 de agosto de 2022, con un contrato por obra o labor, desempeñando el cargo de operador de maquinara. Durante este tiempo ha devengando un salario mensual de ($1.500.000) un millón quinientos mil pesos m/cte.

Cordialmente

ANDRES FELIPE SANTOS
Rep. Legal

Cajicá. Km 1.5 Autopista Chía Cajicá Centro Empresarial NOU OF. 525 Tel. (1) 8661732 – 3157824873 email mediarqsas@outlook.com

TRITURADOS & TRITURADOS LTDA
NIT: 830.023.291-7

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICA**

Que el señor **JEFERSON GALVAN MONTES** identificado con la cedula de ciudadanía Nº 78.646.546, laboró en la empresa, desde el doce (12) de diciembre del año 2018 hasta el veinticuatro (24) de marzo del año 2019, en el cargo de operador de excavadora, demostrando un alto nivel de Competencia Laboral.

Para constancia de lo anterior se firma en Castilla la Nueva a los once (11) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019) a solicitud del Interesado.

**DIEGO ANDRES GUERRA**
**Representante Legal**

# Construcciones Vías y Maquinaria S.A.S.

**CONTRATISTAS-MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION**

## EL SUSCRITO JEFE DE RECURSOS HUMANOS

## CERTIFICA QUE:

**YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 78.646.546; trabajo para esta empresa desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 03 de noviembre de 2018, ocupando el cargo de Operador de retro cargador, con un Contrato a Término Indefinido, por lo que recibía unos ingresos mensuales de SETECIENTNSO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE ($781.242.00) M.CTE.

La presente se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2018.

Atentamente,

DANIELA TORRES
Recursos Humanos

CR 70 A # 79B 30 Tel: 5415701 Celular: 311-2765971/79 310-6196006 E-mail: cvmsascontratistas@gmail.com Bogotá D.C.

143

INGVICO
ingeniería, vías
y construcciones Ltda.

# CERTIFICADO DE TRABAJO

De conformidad con la obligación 7ª. Del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo

## CERTIFICA

Que el señor **GALVAN MONTES YEFERSON**, identificado con cédula de ciudadanía número **78.646.546** expedida en Tierra Alta, córdoba laboro en esta empresa desde el 01 de Septiembre del año 2011, hasta el 03 de Marzo de 2016, desempeñando el cargo y las funciones de **OPERADOR DE EXCAVADORA.**

Se expide en Villavicencio (Meta), a los Nueve (09) días del Mes de Marzo del año 2016, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

**Ing. LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ**
C.C 86.086.659 de V/cio.
R.L Ingvico Ltda.
Nit 900.265.016-1

Institución Educativa para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 Del 28/nov De 2022
Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio

*OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE RETROCARGADOR PAJARITA*

NOMBRE
YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

| IDENTIFICACION | | RH |
|---|---|---|
| 78646546 de TIERRALTA | | O+ |
| LICENCIA | CAT | HORAS |
| 78646546 | A2 | 80 |

| CERTIFICADO | FECHA EXP. | FECHA VENC. |
|---|---|---|
| 23881 | 07-11-2023 | 06-11-2024 |

**INSTITUTO SUPERIOR DEL LLANO TE RECOMIENDA:**

* USAR SIEMPRE LOS EPP
* REALIZAR ALISTAMIENTO DEL VEHICULO
* RECUERDA USAR MANOS LIBRES Y NO TEXTEAR MIENTRAS CONDUCES
* MANTENER AL DIA TU DOCUMENTACION Y KIT DE CARRETERAS
* PROCURAR EL RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO EN LA VIA
* RECUERDA SI VAS A TOMAR NUNCA MANEJAR

**ESTE CARNET ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE**
**EN CASO DE PERDIDA FAVOR COMUNICARSE A:**

**Teléfono: 315 405 9942**
**institutosuperiordelllano.com**

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA**

## *Realizo el curso de :*

### *OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE RETROCARGADOR PAJARITA*

**Dictado el 07/11/2023 con una intensidad horaria de 80 Horas**

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 23881

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com



Institución Educativa para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 Del 28/nov De 2022
Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio

## CARNET DE CAPACITACIÓN

NOMBRE
YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

IDENTIFICACIÓN
78646546 de TIERRALTA

RH
O+

LICENCIA
78646546

CATEGORÍA
A2

HORAS
20

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

INSTITUTO SUPERIOR DEL LLANO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA**

*Realizo el curso de :*

## *MANEJO DEFENSIVO*

**Dictado el 22/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas**

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18015

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

MinEducación

47

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

INSTITUTO SUPERIOR DEL LLANO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA**

*Realizo el curso de :*

# *MECANICA BASICA AUTOMOTRIZ*

**Dictado el 19/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas**

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18016

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

MinEducación

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA

*Realizo el curso de :*

## *PRIMEROS AUXILIOS*

Dictado el 17/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18017

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

INSTITUTO SUPERIOR DEL LLANO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA**

## *Realizo el curso de :*

### *MANEJO DE EXTINTORES Y CONTROL DE INCENDIOS*

**Dictado el 15/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas**

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18018

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

MinEducación

150

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA

*Realizo el curso de :*

## *NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL*

Dictado el 12/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18019

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

TST

Institución Educativa Para el Trabajo Y Desarrollo Humano
Resolución No. 1500-67.10/2651 del 28/Nov de 2022
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

*Certifica que*

# YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 78.646.546 de TIERRALTA**

*Realizo el curso de :*

# *ALISTAMIENTO DE VEHICULOS*

**Dictado el 10/08/2023 con una intensidad horaria de 20 Horas**

En constancia se refrenda con sello y firma

VICTOR MANUEL ROJAS PACHECO
INSTRUCTOR

COD.CERTIFICADO 18020

Manzana M # 1-16 Valles de Aragón
institutosuperiordelllano.com - tplcristobal@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR: C2418

AFILIACIÓN

**II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)**

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO: GALVAN | SEGUNDO APELLIDO: MONTES | PRIMER NOMBRE: YEFERSON | SEGUNDO NOMBRE: ENRIQUE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC - Cédula de Ciudadanía | 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 78646546 | 9. SEXO BIOLÓGICO: F ✓

SEXO DE IDENTIFICACIÓN: F | M | T | NB | 10. FECHA NACIMIENTO: 24 FEBRERO 1984 | PAÍS DE NACIMIENTO: COLOMBIA | 11. NACIONALIDAD: COLOMBIANO

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**

| CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ZONA | TELÉFONO MÓVIL |
|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | META | CENTRO POBLADO | 3134040240 |

| TELÉFONO FIJO | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO | IPS | IPS ODONTOLÓGICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| 39. Nombre o Razón Social | 40. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 41. Número documento de Identidad | DV | 42. Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | NI - Número Identificación Tributaria | 901352057 | | |

| 43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN | TIPO NOMENCLATURA | | | | | COMPLEMENTO DIRECCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URBANA | RURAL | | | | | BOGOTA | BOGOTÁ D.C. |
| Carrera 116 | | | # 77 | 66 | | | | |

| TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | EXT. | FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL | CARGO | OCUPACIÓN | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3178956685 | | 21 ENERO 2024 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | $ 1.500.000 |

**IX. FIRMAS**

Yeferson Galvan
61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique

62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

Powered by CamScanner

153

CONSORCIO WIN

## FORMATO INDUCCION OBRA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** Yeferson Galvan M. | **Cargo:** Operador |
| **Cédula de ciudadanía:** 78646 546 | **Lugar de inducción:** Parque de la mujer |
| **Fecha de Inducción:** 24/01/2024 | |

Certifico que he recibido induccion por parte del area de seguridad y salud en el trabajo, con los temas abajo detallados el cual me comprometo a cumplir con todos los procedimientos, estandares, politicas y demás, establecidos por la organización en materia de calidad, SST y medio ambiente.

| INDUCCION | X | REINDUCCION | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Presentación de la empresa | ✓ |
| Organigrama | ✓ |
| Contratacion y Afiliaciones a ARL, EPS y AFP | ✓ |
| Horario de Trabajo | ✓ |
| Reglamento Interno de Trabajo | ✓ |
| Funciones y Responsabilidades | ✓ |
| **Politicas** | ✓ |
| Objetivos del SG-SST | ✓ |
| COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | ✓ |
| COCOLA - Comité de Convivencia | ✓ |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | ✓ |
| Matriz de IPVR(notificacion de riesgos) | ✓ |
| Reporte de accidentes, enfermedades laborales y condiciones de salud | ✓ |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial) | ✓ |
| Uso y mantenimineto elementos de Protección Personal | ✓ |
| Planes de Emergencia | ✓ |
| Normas y Procedimiento Seguro de Trabajo | ✓ |
| Canales de comunicación | ✓ |
| Examenes Ocupacionales (Ingreso - Periodicos - Egreso) | ✓ |
| Sistema general de riesgos laborales | ✓ |
| Funciones y responsabilidades en SG-SST | ✓ |
| Clasificacion y manejo de residuos | ✓ |
| Pausas Activas - Autocuidado | ✓ |

| | |
|---|---|
| Yeferson Galvan montes | Yeferson Galvan |
| Hasa Giral | |

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# HOJA DE VIDA TRABAJADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 24/01/2024 | Tipo de documento: | CC |
| Nombres y Apellidos: | Yeferson Enrrique Galvan montes | | |
| N° de documento: | 78646546 | | |
| Fecha de nacimiento: | 26 Febrero 1984. | Rh: | O+ |
| Sexo: | M | Estado civil: | Union libre |
| N° de hijos: | 2 | EPS: | Nueva EPS |
| AFP: | Confondo | ARL: | Positiva |
| Telefono: | 3107255184 | Correo: | NO |
| Empresa: | Consorcio Win | Cargo: | Operador |
| Direcciòn: | calle 37 21-33 Villavicencio | | |
| Municipio: | Villavicencio | | |

Contactos en caso de emergencia:

| Nombre | Telefono | Parentesco |
|---|---|---|
| Alejandra Bacena | 3205863442 | Paleteco Esposo |
| — | — | — |

SI [x]

NO [ ]

Autorizo de manera expresa el tratamiento de datos personales que he suministrado, los cuales se almacenaran en fisico Y/o digital para ser utilizados en el desarrollo del proyecto Parque de la mujer ubicado en el municipio de Chia (Cundinamarca).

Firma trabajador: Yeferson Galvan

cc: 78646546

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# NOTIFICACION DE RIESGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | Jefferson Estupiñan | **FECHA:** | 24-01-2024 |
| **OBRA:** | Parque de la mujer | **CARGO:** | Operador |

**DESCRIPCIÓN**: Notificación de riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructivas.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CARGO**:
Botas de seguridad (caucho o material), guantes acorde a la actividad, casco de seguridad ANSI Z89.1, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ANSI 87.1, overol o chaleco. Para trabajos especiales y de alto riesgo como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregaran los EPP's según la legislación vigente y los requisitos del contratista.

| FACTORES DE RIESGO | | |
|---|---|---|
| **FACTORES DE RIESGO** | **FUENTE** | **MEDIDAS PREVENTIVAS** |
| Biológicos: Virus, bacterias, Hongos, Ricketsias, picaduras, mordeduras, fluidos excrementos. | Contacto directo entre personas o con objetos contaminados (herramientas,escritorios,equipos), basura. Exposición a virus, hongos y bacterias presentes en el área. | Uso obligatorio de EPP, lavado de manos cada 2 horas, higiene de herramientas y equipos. Manipulación de elementos contaminados con herramientas manuales. |
| Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo).<br>Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia).<br>Vibraciones (cuerpo entero, segmentaria).<br>Disconfort Térmico (calor y frio)<br>Radiaciones no ionizantes (laser, Ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas. | Maquinaria y equipos - extensión de asfalto o manipulación de materiales calientes – Radiaciones solares. | Uso de protección auditiva, uso de protección solar, protección corporal para cambios de temperatura, hidratación. |
| Químicos: Humos metálicos y no metálicos, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, vapores, gases, material particulado, rocios, nieblas. | Soldaduras, material granular, químicos para concretos, químicos para aseo, químicos del proceso constructivo, combustibles. Manejo de sustancias químicas. | Uso de protección respiratoria y de guantes acorde a la sustancia química a manipular, socialización de hojas MSD, inventarios de sustancias químicas y almacenamiento adecuado de las mismas. |
| Psicosocial: Gestión Organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social de trabajo, Condición de la tarea, Interface persona – Tarea, Jornada de Trabajo.Exceso de responsabilidades.<br>Trabajo bajo presión.<br>Monotonía y rutina. | Jornadas, turnos de trabajo extensos, problemas familiares, problemas laborales, altas responsabilidades. | Pausas Activas, Conformación CCL, manejo del estrés. |
| Biomecánico: Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional), esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas (malas posturas para hacer levantamientos de cargas, levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro). | Puestos de trabajo inadecuados, manipulación de cargas, posturas prolongadas, manejo de herramienta manual y equipos. | Pausas activas, higiene postural, rotación del personal, uso de ayudas mecánicas para disminuir fuerza manual. |
| Mecánico: Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto con herramientas de trabajo (herramienta manual-Equipos, herramienta eléctrica, herramientas de oficina). | Herramientas manuales, herramientas de oficina, equipos menores, maquinaria, materiales de construcción, materiales en general. Excavaciones abiertas. | Uso de EPP, procedimientos seguros, mantenimiento de equipos y maquinaria, inspección de herramientas. |
| Eléctrico:<br>Baja, Alta tensión.Estática. | Equipos de cómputo, equipos menores, instalaciones en obra u oficina recargadas, conexiones fraudulentas o inadecuadas. Maquinaria y/o vehículos. Extensiones en mal estado, falta de tableros de control. | Inspecciones periódicas, mantenimientos preventivos. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO VIN | NOTIFICACION DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Locativos: Pisos, escaleras, techo, pasamanos, muros, paredes,Orden y limpieza, caídas al mismo nivel o a diferente nivel. | Superficies de trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas. | Procedimientos seguros, inspecciones, jornadas de aseo al inicio y finalización de actividades. |
| Tecnológico (explosivo, fuga, derrame, incendio). | Químicos, material comburente, falta de orden y aseo, manipulación o almacenamiento inadecuado. | Uso de EPP, procedimientos seguros, inspección y mantenimiento de equipos. |
| De tránsito: Colisiones, volcamientos, obstáculos, atropellamientos. | Contacto, atrapamiento o atropellamiento con maquinaria o vehículos de obra | Mantenimiento equipos y maquinarias, guardas de protección para equipos y máquinas, Uso de pitos y sirenas en caso de movimiento cercano de maquinaria,Uso de elementos de protección personal, autocuidado. |
| Seguridad vial: accidentes de tránsito. | Exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y des-acato a las señales informativas en obra y en las vía, exceso de confianza en la conducción. | Procedimientos seguros. Inspecciones, autocuidado. |
| Público: Atentados terroristas, atracos, secuestros, robos, asaltos. | Robo de objetos personales y de trabajo, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc. | Autocuidado. |
| Natural: lluvias fuertes, movimientos sísmicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Lluvias fuertes, movimientos sísmicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Plan de Emergencia |

OTROS:

Para labores de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, solicite el permiso de trabajo respectivo y cumpla con las normas de seguridad y uso de EPP para cada actividad.

**Acciones preventivas:**

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, visiometria, audiometria y espirometrometria. Según matriz de Exámenes médicos ocupacionales.
2. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
3. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
4. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección personal en obra.
5. Recuerde y practique las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
6. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones las áreas de trabajo para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Asegúrese Cuando trabaje en alturas cumplir con la legislación vigente (es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las líneas de vida o puntos de anclaje).
10. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
11. Cumplir y promocionar la política de prevención del consumo de alcohol,sustancias psicoactivas y tabaco en el trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte inmediatamente el accidente o incidente de trabajo.

de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energia, gas, acueducto, etc.)

| | |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN AL EXAMEN DE RETIRO: Usted tiene derecho a practicarse su examen de retiro una vez se desvincule del contrato con su empleador directo, el costo del examen esta a cargo de la empresa empleadora. RECUERDE QUE TIENE 5 CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN PARA REALIZARSE EL EXAMEN. | Cedula: 78666506 |
| | Firma del Trabajador: |
| | Firma del responsable de socialización: |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| CIUDAD: Chia | FECHA: 29/01/24 | OBRA: Parque de la mujer |
| ARL: Positiva | EPS: Nueva EPS | AFP: Colfondos |

Nombre trabajador: Yeferson Galvan montes C.C: 78646540

Cargo: Operador

Marque con una x la respuesta la correcta.

1. El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (**COPASST**) tiene como función principal:

- [ ] a. Realizar intervenciones cuando se presenten altercados, afrentas y mala convivencia entre compañeros
- [x] b. Promover y vigilar las políticas, normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la empresa.
- [ ] c. Ninguna de las anteriores.

2. Los riesgos que pueden causar Accidentes de Trabajo son:

- [ ] a. Riesgo mecánico, Riesgo de tránsito, Condiciones de seguridad, Riesgo físico, Riesgo Químico, Riesgo psicosocial, Riesgo natural
- [ ] b. Riesgo Eléctrico, Riesgo locativo, Riesgo Tecnológico, Riesgo biológico, Riesgo biomecánico, Riesgo Público
- [x] c. Todas las anteriores

3. Mencione que debe hacer en caso de ocurrir un Accidente de Trabajo

respotal inmediatamente brinda los primeros auxilio y se dirige al centro medico

4. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo?

- [ ] a. Estrictos parámetros de calidad, costo y tiempo, rigurosa ética empresarial, serios controles que procuren la sostenibilidad ambiental.
- [ ] b. Cumplir con las órdenes del empleador para realizar el trabajo.
- [x] c. Es una disciplina dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo.

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA

5. Las responsabilidades que tienen los trabajadores frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- [ ] a. Participar en las actividades de capacitación definido en el programa de capacitación y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud
- [ ] b. Procurar el cuidado integral de su salud y Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- [ ] c. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- [x] d. Todas las anteriores

6. En caso de presentarse un caso de acoso laboral u otro tipo de hostigamiento en la empresa, se debe remitir la queja al:

- [ ] a. Ministerio del Trabajo
- [ ] b. Empleador o contratante
- [x] c. Los miembros del Comité de Convivencia
- [ ] d. Ninguna de las anteriores

7. Mencione los EPP (Elementos de protección personal) que debe utilizar según su actividad:

Casco la gafa los guantes bota de seguridad ropa de trabajo

8. Encierre en un círculo las imágenes que describan algunas de las Políticas de CONSORCIO WIN




9. a) Mencione que debe hacer en caso de emergencia

se dirige al Punto de encuentro para de matene la cama

b) Mencione la ubicación del punto de encuentro: afuera de la Baño

Calificación: 100%.

*Autorizo para que **CONSORCIO WIN** tenga en su base de datos mi información?* SI [x] NO [ ]

*Entiendo que como Titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos que incluye presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.*

Firma Colaborador: Yeferson Galvan

Escaneado con CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **ALBERTO LEONIDAS GUZMAN APARICIO** identificado con **CC** No. **15675388**, registra la siguiente información.

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| RYD JARDINEROS SAS - N. 900857287 | **Fecha de afiliación:** 13/02/2024<br>**Fecha de inicio de cobertura :** 13/02/2024<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 2<br>**Cargo :** JARDINERO |

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401012323562.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

| No de Radicacion | Fecha de Radicación |
|---|---|
| 4011474580 | 03/01/2024 |

**I. DATOS DEL TRÁMITE** (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo) — Página 1 de 2

| 1.tipo de tramite | 2.Tipo afiliacion | | 3.Regimen |
|---|---|---|---|
| A. Afiliacion [X] B.Reporte de Novedades [ ] | A. Individual: Cotizante Cabeza de familia [X] -Beneficiario afiliado adicional [ ] | | A.Contributivo [X] |
| | B. Colectiva [ ] | B. Institucional [ ] B. De oficio [ ] | B.Subsidiado [ ] |

| 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Codigo (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] | A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] | 1 |

## A. AFILIACIÓN

**II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN** (del cotizante o cabeza de familia)

| 6.Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| GUZMAN (Primer apellido) | APARICIO (Segundo apellido) | ALBERTO (Primer nombre) | LEONDAS (Segundo nombre) |
| **7.Tipo documento de identidad** | **8.Número del documento de identidad** | **9.Sexo** | **10.Fecha de nacimiento** |
| CC | 1567588 | Femenino [ ] Masculino [X] | 14/01/1/1970 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**

Datos personales

| 11.Etnia | 12.Discapacidad | 13.Puntaje SISBEN | 14.Grupo de poblacion especial |
|---|---|---|---|
| 6 | Tipo: [ ] Condicion: [ ] | | |

| 15. Administradora de riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotizacion - IBC |
|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES COLMENA | PORVENIR I.P.C. | 1300000 |

**18.Residencia**

| Dirección | Telefono fijo | Telefono celular | Correo electronico |
|---|---|---|---|
| VRD CERCA DE PIEDRA 8 | 4452216 | | ALBERGUZ@GMAIL.COM |
| **Municipio/Distrito** | **zona** | **Localidad / comuna** | **Departamento** |
| CHIA | Urbana [X] Rural [ ] | | CUNDINAMARCA |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR**

Datos básicos de identificación del conyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| **20. Tipo documento de identidad** | **21. Número documento identidad** | **22. Sexo** Femenino [ ] Masculino [ ] | **23. Fecha de nacimiento** |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo documento de identidad | 26. Número de identidad | 27.Sexo Femenino | 27.Sexo Masculino | 28.Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| | 29.Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | Tipo M | Tipo S | Condicion T | Condicion P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia Municipio/Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS | Codigo de la IPS(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | VS CHIA - VS CHIA | VSCHIA - VSCHIA |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

**V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de identificación | 37. Numero de documento de Identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| RYD JARDINEROS SAS | NIT | 900687287 | 01 |

| 39.Ubicación Dirección | Telefono | Correo electrónico | Municipio/distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| VRD CERCA DE PIEDRA 8 | 3859140 | AUDELUNDI23@HOTMAIL.ES | CHIA | CUNDINAMARCA |

M-PYGA-F001 V 1.0-2018

| No de Radicacion |
|---|
| 4011474580 |

Página 2 de 2

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14.Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16.Reporte del franiste de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad del pensionado

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

| 41. Datos básicos de la identificación Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de Identidad | Número documento de Identidad | Sexo Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento | 42.Fecha |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 03/01/2024 |

| 43.EPS anterior | 44.Motivo de traslado Código: | 45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| | | |

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

46. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

162

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**ALBERTO LEONIDAS GUZMAN APARICIO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **15.675.388,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 11 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a* www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

**IPS TEJIDO SALUD SAS**
Nit. 901357380 - 5
Dirección: CL 20 8A 20 EDIFICIO MEDICAL CENTER OFICINA 205
Tel: 3133941255

## INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

**Tipo certificación:** Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )



### DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/01/2024 08:05:00** Empresa **RYD JARDINEROS SAS**

Nombre **ALBERTHO GUZMAN APARICIO**

Cargo **OPERARIO DE JARDINERIA** Doc. Identidad **CC 15675388**

### SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 EMEN MEDICO OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 2 OPTOMETRIA | 3 AUDIOMETRIA |
| 4 PERFIL LIPIDICO | 5 HEMOGRAMA | 6 GLICEMIA |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO | NO APLICA | FALTA INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Apto para el cargo | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Aplazado | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto con restricciones | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para participar en la brigada | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto con recomendaciones | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |

| EXAMEN PERIODICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ( ) | ( ) |
| Requiere restricciones de actividades | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral temporal | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral permanente | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Con restricciones | ( ) | ( ) |
| | ( ) | ( ) |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Presunta enfermedad laboral | ( ) | ( ) |
| Secuelas de Accidentes de Trabajo | ( ) | ( ) |
| Satisfactorio | ( ) | ( ) |

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

**REMISIÓN** SI ( ) NO (X) **ARL** SI ( ) NO ( ) **EPS** SI ( ) NO ( )

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SE DAN RECOMENDACIONES DE CONTINUAR CON DIETA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FISICA DIARIA

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

AMPG.

ANA MARIA PINEDA GARCIA
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 52776225 RM:

Trabajador: ALBERTHO GUZMAN APARICIO
CC 15675388
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica

Dirección: CL 20 8A 20 EDIFICIO MEDICAL CENTER OFICINA 205 Teléfono: 3133941255

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# FORMATO INDUCCION OBRA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** Alberto Leonidas Guzman A. | **Cargo:** Jardinero. |
| **Cédula de ciudadanía:** 15.675.388 | **Lugar de inducción:** |
| **Fecha de Inducción:** 12/02/2024. | Parque de la mujer. |

Certifico que he recibido induccion por parte del area de seguridad y salud en el trabajo, con los temas abajo detallados el cual me comprometo a cumplir con todos los procedimientos, estandares, politicas y demás, establecidos por la organización en materia de calidad, SST y medio ambiente.

| INDUCCION | X | REINDUCCION | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Presentación de la empresa | ✓ |
| Organigrama | ✓ |
| Contratacion y Afiliaciones a ARL, EPS y AFP | ✓ |
| Horario de Trabajo | ✓ |
| Reglamento Interno de Trabajo | ✓ |
| Funciones y Responsabilidades | ✓ |
| **Politicas** | ✓ |
| Objetivos del SG-SST | ✓ |
| COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | ✓ |
| COCOLA - Comité de Convivencia | ✓ |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | ✓ |
| Matriz de IPVR(notificacion de riesgos) | ✓ |
| Reporte de accidentes, enfermedades laborales y condiciones de salud | ✓ |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial) | ✓ |
| Uso y mantenimineto elementos de Protección Personal | ✓ |
| Planes de Emergencia | ✓ |
| Normas y Procedimiento Seguro de Trabajo | ✓ |
| Canales de comunicación | ✓ |
| Examenes Ocupacionales (Ingreso - Periodicos - Egreso) | ✓ |
| Sistema general de riesgos laborales | ✓ |
| Funciones y responsabilidades en SG-SST | ✓ |
| Clasificacion y manejo de residuos | ✓ |
| Pausas Activas - Autocuidado | ✓ |

| | |
|---|---|
| Alberto Guzman | Alberto Guzman |
| Para Gral | HSE |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# HOJA DE VIDA TRABAJADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 12 224 12/02/2024 | Tipo de documento: | CC |
| Nombres y Apellidos: | Alberto Guzman Aparizo | | |
| N° de documento: | Alberto 15675388 - CC 15675388. | | |
| Fecha de nacimiento: | 14-ENE-1970 | Rh: | A+ |
| Sexo: | M. | Estado civil: | U. Libre. |
| N° de hijos: | 4. | EPS: | Salud Total. |
| AFP: | Porvenir. | ARL: | Colmena. |
| Telefono: | 3104244324. | Correo: | No trae. |
| Empresa: | RyD Jardineros SAS. | Cargo: | Jardinero |
| Direcciòn: | Sector la balsa. | | |
| Municipio: | Chia. | | |

Contactos en caso de emergencia:

| Nombre | Telefono | Parentesco |
|---|---|---|
| Ana Guzman. | 3102282944 | Hija. |
| Edita Morelo | 3126993658 | Ex esposa |

SI [x]

NO [ ]

Autorizo de manera expresa el tratamiento de datos personales que he suministrado, los cuales se almacenaran en fisico Y/o digital para ser utilizados en el desarrollo del proyecto Parque de la mujer ubicado en el municipio de Chia (Cundinamarca).

Firma trabajador: Alberto Guzman

cc: 15675388

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

## NOTIFICACION DE RIESGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | Alberto Guzman | **FECHA:** | 12-02-2024. |
| **OBRA:** | Parque de la Mujer. | **CARGO:** | Jardineros. |

**DESCRIPCIÓN:** Notificación de riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructivas.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CARGO:**
Botas de seguridad (caucho o material), guantes acorde a la actividad, casco de seguridad ANSI Z89.1, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ANSI 87.1, overol o chaleco. Para trabajos especiales y de alto riesgo como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregaran los EPP's según la legislación vigente y los requisitos del contratista.

| FACTORES DE RIESGO | FACTORES DE RIESGO | |
|---|---|---|
| | **FUENTE** | **MEDIDAS PREVENTIVAS** |
| Biológicos: Virus, bacterias, Hongos, Ricketsias, picaduras, mordeduras, fluidos excrementos. | Contacto directo entre personas o con objetos contaminados (herramientas,escritorios,equipos), basura. Exposición a virus, hongos y bacterias presentes en el área. | Uso obligatorio de EPP, lavado de manos cada 2 horas, higiene de herramientas y equipos. Manipulación de elementos contaminados con herramientas manuales. |
| Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo).<br>Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia).<br>Vibraciones (cuerpo entero, segmentaria).<br>Disconfort Térmico (calor y frio)<br>Radiaciones no ionizantes (laser, Ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas. | Maquinaria y equipos - extensión de asfalto o manipulación de materiales calientes – Radiaciones solares. | Uso de protección auditiva, uso de protección solar, protección corporal para cambios de temperatura, hidratación. |
| Químicos: Humos metálicos y no metálicos, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, liquidos, vapores, gases, material particulado, rocios, nieblas. | Soldaduras, material granular, químicos para concretos, químicos para aseo, químicos del proceso constructivo, combustibles. Manejo de sustancias químicas. | Uso de protección respiratoria y de guantes acorde a la sustancia química a manipular, socialización de hojas MSD, inventarios de sustancias químicas y almacenamiento adecuado de las mismas. |
| Psicosocial: Gestión Organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social de trabajo, Condición de la tarea, Interface persona – Tarea, Jornada de Trabajo.Exceso de responsabilidades.<br>Trabajo bajo presión.<br>Monotonia y rutina. | Jornadas, turnos de trabajo extensos, problemas familiares, problemas laborales, altas responsabilidades. | Pausas Activas, Conformación CCL, manejo del estrés. |
| Biomecánico: Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional), esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas (malas posturas para hacer levantamientos de cargas, levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro). | Puestos de trabajo inadecuados, manipulación de cargas, posturas prolongadas, manejo de herramienta manual y equipos. | Pausas activas, higiene postural, rotación del personal, uso de ayudas mecánicas para disminuir fuerza manual. |
| Mecánico: Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto con herramientas de trabajo (herramienta manual-Equipos, herramienta eléctrica, herramientas de oficina). | Herramientas manuales, herramientas de oficina, equipos menores, maquinaria, materiales de construcción, materiales en general. Excavaciones abiertas. | Uso de EPP, procedimientos seguros, mantenimiento de equipos y maquinaria, inspección de herramientas. |
| Eléctrico:<br>Baja, Alta tensión.Estática. | Equipos de cómputo, equipos menores, instalaciones en obra u oficina recargadas, conexiones fraudulentas o inadecuadas. Maquinaria y/o vehículos. Extensiones en mal estado, falta de tableros de control. | Inspecciones periódicas, mantenimientos preventivos. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO WIN | NOTIFICACION DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Locativos: Pisos, escaleras, techo, pasamanos, muros, paredes,Orden y limpieza, caídas al mismo nivel o a diferente nivel. | Superficies de trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas. | Procedimientos seguros, inspecciones, jornadas de aseo al inicio y finalización de actividades. |
| Tecnológico (explosivo, fuga, derrame, incendio). | Químicos, material comburente, falta de orden y aseo, manipulación o almacenamiento inadecuado. | Uso de EPP, procedimientos seguros, inspección y mantenimiento de equipos. |
| De tránsito: Colisiones, volcamientos, obstáculos, atropellamientos. | Contacto, atrapamiento o atropellamiento con maquinaria o vehículos de obra | Mantenimiento equipos y maquinarias, guardas de protección para equipos y máquinas, Uso de pitos y sirenas en caso de movimiento cercano de maquinaria,Uso de elementos de protección personal, autocuidado. |
| Seguridad vial: accidentes de tránsito. . | Exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y des-acato a las señales informativas en obra y en las vía, exceso de confianza en la conducción. | Procedimientos seguros. Inspecciones, autocuidado. |
| Público: Atentados terroristas, atracos, secuestros, robos, asaltos. | Robo de objetos personales y de trabajo, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc. | Autocuidado. |
| Natural: lluvias fuertes, movimientos sísmicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Lluvias fuertes, movimientos sísmicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Plan de Emergencia |

OTROS:

Para labores de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, solicite el permiso de trabajo respectivo y cumpla con las normas de seguridad y uso de EPP para cada actividad.

**Acciones preventivas:**

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, visiometria, audiometria y espirometrometria. Según matriz de Exámenes médicos ocupacionales.
2. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
3. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
4. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección personal en obra.
5. Recuerde y practique las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
6. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones las áreas de trabajo para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Asegúrese Cuando trabaje en alturas cumplir con la legislación vigente (es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las líneas de vida o puntos de anclaje).
de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.)
10. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
11. Cumplir y promocionar la política de prevención del consumo de alcohol,sustancias psicoactivas y tabaco en el trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte inmediatamente el accidente o incidente de trabajo.

| | |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN AL EXAMEN DE RETIRO: Usted tiene derecho a practicarse su examen de retiro una vez se desvincule del contrato con su empleador directo, el costo del examen esta a cargo de la empresa empleadora. RECUERDE QUE TIENE 5 CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN PARA REALIZARSE EL EXAMEN. | Cedula: 1664570 |
| | Firma del Trabajador: |
| | Firma del responsable de socialización: |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO WIN | FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA |
|---|---|

| CIUDAD: Chia. | FECHA: 12-02-2024. | OBRA: Parque de la mujer. |
|---|---|---|
| ARL: Positiva. | EPS: | AFP: |

Nombre trabajador: Alberto Leonidas Guzman A C.C: 15.675.388.

Cargo: Jardinero.

Marque con una x la respuesta la correcta.

1. El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (**COPASST**) tiene como función principal:

- [ ] a. Realizar intervenciones cuando se presenten altercados, afrentas y mala convivencia entre compañeros
- [x] b. Promover y vigilar las políticas, normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la empresa.
- [ ] c. Ninguna de las anteriores.

2. Los riesgos que pueden causar Accidentes de Trabajo son:

- [ ] a. Riesgo mecánico, Riesgo de tránsito, Condiciones de seguridad, Riesgo físico, Riesgo Químico, Riesgo psicosocial, Riesgo natural
- [ ] b. Riesgo Eléctrico, Riesgo locativo, Riesgo Tecnológico, Riesgo biológico, Riesgo biomecánico, Riesgo Público
- [x] c. Todas las anteriores

3. Mencione que debe hacer en caso de ocurrir un Accidente de Trabajo

- Avisar al jefe
- Dirigirse al compañero para que le brinde primeros auxilios
- Te dirijo al centro medico.

4. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo?

- [ ] a. Estrictos parámetros de calidad, costo y tiempo, rigurosa ética empresarial, serios controles que procuren la sostenibilidad ambiental.
- [ ] b. Cumplir con las órdenes del empleador para realizar el trabajo.
- [x] c. Es una disciplina dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo.

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO WIN | FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA |
|---|---|

5. Las responsabilidades que tienen los trabajadores frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo son:


- ☐ a. Participar en las actividades de capacitación definido en el programa de capacitación y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud
- ☐ b. Procurar el cuidado integral de su salud y Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- ☐ c. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- ☒ d. Todas las anteriores

6. En caso de presentarse un caso de acoso laboral u otro tipo de hostigamiento en la empresa, se debe remitir la queja al:

- ☐ a. Ministerio del Trabajo
- ☐ b. Empleador o contratante
- ☐ c. Los miembros del Comité de Convivencia
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

7. Mencione los EPP (Elementos de protección personal) que debe utilizar según su actividad:
Casco, guantes, gafas, tapaoidos, botas de seguridad, tapabocas, dotación.

8. Encierre en un círculo las imágenes que describan algunas de las Políticas de CONSORCIO WIN




9. a) Mencione que debe hacer en caso de emergencia
mantener la calma y dirigirnos al punto de encuentro

b) Mencione la ubicación del punto de encuentro: frente baños o comedores

Calificación: _____

*Autorizo para que **CONSORCIO WIN** tenga en su base de datos mi información?* SI ☒ NO ☐

*Entiendo que como Titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos que incluye presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.*

Firma Colaborador: ALBERTO

CS Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 4081867
GARAVITO SARMIENTO
APELLIDOS
JOSE HELBERTH
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1981
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
28-AGO-2000 COMBITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0704900-33089551-M-0004081867-20010410 14124 01064A 02 095943383

# CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

**DR. CARLOS ARTURO CANTOR HERRERA**
MD. UNIVERSIDAD NACIONAL
**ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL U.M.B.**



DR. CARLOS A CANTOR H
NIT: 2993727
LSO - 2969/19

**EXAMEN MEDICO Y ANEXO OSTEOMUSCULAR**
**Certificado de aptitud: 4081867-48916**

## INFORMACIÓN DEL PACIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 12 feb. 2024 - CHIA | **Tipo de Examen:** | INGRESO |
| **Paciente:** | JOSE HELBERTH GARAVITO SARMIENTO | **Identificación:** | 4081867 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 43 | **Teléfono** | 3112475646 **Móvil:** 3112475646 |
| **Fecha Nacimiento:** | 8/01/1981 | **Cargo:** | JARDINERO |
| **Estado Civil:** | CASADO(A) | **EPS:** | NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud |
| **Dirección** | SAMARIA | **ARL:** | NO REPORTA |
| **Escolaridad:** | PRIMARIA | **AFP:** | PORVENIR S.A. |
| **Empresa** | R Y D JARDINEROS S.A.S | **AREA: No Reporta** | |
| **Empresa en Misión:** | R Y D JARDINEROS S.A.S | | |

## EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

| | |
|---|---|
| **AUDIOMETRÌA** | AUDIOMETRIA PERIFERICA UNILATERAL ALTERADA: OIDO DERECHO: DESCENSO LEVE Y MODERADO EN FRECUENCIAS AGUDAS- OIDO IZQUIERDO: AUDICION NORMAL 1. CONTROL AUDITIVO ANUAL, 2. PAUTAS DE HIGIENE Y CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO EN AMBIENTES LABORALES. |
| **VISIOMETRIA** | 1. USAR FORMULA OPTICA EN VISION PROLONGADA 2.CONTROL ANUAL |
| **MEDICINA OCUPACIONAL** | SATISFACTORIO.<br>1. PAUTAS ESTRICTAS DE CUIDADO AUDITIVO.<br>2. USO ESTRICTO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVO EN EXPOSICION A RUIDOS.<br>3. CONTROL ANUAL AUDIOLOGICO.<br>4.. USAR CORRECCIÓN ÓPTICA PARA TRABAJAR |
| **ANEXO OSTEOMUSCULAR** | SATISFACTORIO. |

## CONCEPTO MEDICINA LABORAL

**SIN RESTRICCIONES PARA CARGO A DESEMPEÑAR**

Observaciones: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO SATISFACTORIO.

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

## Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

| | | |
|---|---|---|
| VISUAL | - | PPyP |
| AUDITIVO | - | PPyP |

## Información de Remisiones

NO

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO.

'CONSENTIMIENTO
En la Fecha, Yo, mayor de edad identificado como aparece al lado de mi firma en este documento, actuando en pleno uso de mis facultades mentales, actuando sin presiones de ninguna índole, y en pleno conocimiento de mi estado de salud, declaro que he recibido la información pertinente acerca de los exámenes clínicos y para clínicos que me van a ser practicados, y que SI he tenido ocasión de preguntar y resolver todas mis inquietudes al respecto.

De conformidad plena y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, SI autorizo, para realizarme los exámenes clínicos y para clínicos solicitado por mi empleador o entidad pertinente y que los resultados de dichos exámenes sean plasmados de manera general en el informe de condiciones de salud que será entregado a mi empleador, o entidad solicitante para fines de vigilancia epidemiológica o según corresponda.

LEY HABEAS DATA:
En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de octubre de 2012 , autorizo para que hagan uso de mis datos personales existentes en su base de datos.-'

Médico Especialista en Salud Laboral
CARLOS ARTURO CANTOR HERRERA
2969

Firma y cédula del Paciente
JOSE HELBERTH GARAVITO SARMIENTO
4081867

CONSORCIO WIN

# FORMATO INDUCCION OBRA

Jose Helberth Garavito Sarmiento

| | |
|---|---|
| **Nombre:** Jose H Gard | **Cargo:** Soldador CC 4081867 |
| **Cédula de ciudadania:** 4081867 | **Lugar de inducción:** |
| **Fecha de Inducción:** 13 Febrero 24 | Parque de La Mujer |

Certifico que he recibido induccion por parte del area de seguridad y salud en el trabajo, con los temas abajo detallados el cual me comprometo a cumplir con todos los procedimientos, estandares, politicas y demás, establecidos por la organización en materia de calidad, SST y medio ambiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INDUCCION** | X | **REINDUCCION** | |

| | |
|---|---|
| Presentación de la empresa | / |
| Organigrama | / |
| Contratacion y Afiliaciones a ARL, EPS y AFP | / |
| Horario de Trabajo | / |
| Reglamento Interno de Trabajo | / |
| Funciones y Responsabilidades | / |
| Politicas | / |
| Objetivos del SG-SST | / |
| COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | / |
| COCOLA - Comité de Convivencia | / |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | / |
| Matriz de IPVR(notificacion de riesgos) | / |
| Reporte de accidentes, enfermedades laborales y condiciones de salud | / |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial) | / |
| Uso y mantenimineto elementos de Protección Personal | / |
| Planes de Emergencia | / |
| Normas y Procedimiento Seguro de Trabajo | / |
| Canales de comunicación | / |
| Examenes Ocupacionales (Ingreso - Periodicos - Egreso) | / |
| Sistema general de riesgos laborales | / |
| Funciones y responsabilidades en SG-SST | / |
| Clasificacion y manejo de residuos | / |
| Pausas Activas - Autocuidado | / |

| | |
|---|---|
| Jose H Garavito | |
| Maria Coral | |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# HOJA DE VIDA TRABAJADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 13-02-2024. | Tipo de documento: | CC. |
| Nombres y Apellidos: | Jose Hector Lucho | Jose Heiberth Garavito | |
| N° de documento: | 4081867 | 4081867. | |
| Fecha de nacimiento: | 8 enero 1981 | Rh: | A+ |
| Sexo: | Masculino | Estado civil: | casado |
| N° de hijos: | 2 | EPS: | Nueva EPS. |
| AFP: | Colpensiones. | ARL: | Positiva. |
| Telefono: | 311 2475746 | Correo: | — |
| Empresa: | RD Soldadores | Cargo: | Soldador |
| Direcciòn: | Samaria | | |
| Municipio: | Chia | | |

Contactos en caso de emergencia:

| Nombre | Telefono | Parentesco |
|---|---|---|
| Jose Hernandez | 3112475746 | Esposa Ana Milena |
| — | — | 316 7629928 |

SI [X]

NO [ ]

Autorizo de manera expresa el tratamiento de datos personales que he suministrado, los cuales se almacenaran en fisico Y/o digital para ser utilizados en el desarrollo del proyecto Parque de la mujer ubicado en el municipio de Chia (Cundinamarca).

Jose Hernandez

Firma trabajador:

cc: 4081867

CS Escaneado con CamScanner

| | NOTIFICACION DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Locativos: Pisos, escaleras, techo, pasamanos, muros, paredes,Orden y limpieza, caidas al mismo nivel o a diferente nivel. | Superficies de trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas. | Procedimientos seguros, inspecciones, jornadas de aseo al inicio y finalización de actividades. |
| Tecnológico (explosivo, fuga, derrame, incendio). | Químicos, material comburente, falta de orden y aseo, manipulación o almacenamiento inadecuado. | Uso de EPP, procedimientos seguros, inspección y mantenimiento de equipos. |
| De transito: Colisiones, volcamientos, obstaculos, atropellamientos. | Contacto, atrapamiento o atropellamiento con maquinaria o vehiculos de obra | Mantenimiento equipos y maquinarias, guardas de protección para equipos y máquinas, Uso de pitos y sirenas en caso de movimiento cercano de maquinaria,Uso de elemantos de protección personal, autocuidado. |
| Seguridad vial: accidentes de tránsito. | Exceso de confianza en cruzar las vias, imprudencia y des-acato a las señales informativas en obra y en las via, exceso de confianza en la conduccion. | Procedimientos seguros. Inspecciones, autocuidado. |
| Público: Atentados terroristas, atracos, secuestros, robos, asaltos. | Robo de objetos personales y de trabajo, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc. | Autocuidado. |
| Natural: lluvias fuertes, movimientos sismicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Lluvias fuertes, movimientos sismicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Plan de Emergencia |

OTROS:

Para labores de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, solicite el permiso de trabajo respectivo y cumpla con las normas de seguridad y uso de EPP para cada actividad.

**Acciones preventivas:**

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con enfasis en sistema musculo esquelético, visiometria, audiometria y espirometrometria. Según matriz de Exámenes médicos ocupacionales.
2. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
3. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
4. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección personal en obra.
5. Recuerde y practique las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
6. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
7. Inspecciones las áreas de trabajo para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
8. Cuando trabaje en alturas cumplir con la legislación vigente (es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las lineas de vida o puntos de anclaje).
9. Asegurese de no haya ningun tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.)
10. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
11. Cumplir y promocionar la política de prevención del consumo de alcohol,sustancias psicoactivas y tabaco en el trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubiquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte inmediatamente el accidente o incidente de trabajo.

| | |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN AL EXAMEN DE RETIRO: Usted tiene derecho a practicarse su examen de retiro una vez se desvincule del contrato con su empleador directo, el costo del examen esta a cargo de la empresa empleadora. RECUERDE QUE TIENE 5 CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN PARA REALIZARSE EL EXAMEN. | Cedula 40 81 867 |
| | Firma del Trabajador: José Hadad |
| | Firma del responsable de socialización: |

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS

# NOTIFICACION DE RIESGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | Jose Heiberth Bonilla | **FECHA:** | 13- febrero - 2024 |
| **OBRA:** | Parque de la mujer | **CARGO:** | Jardinero |

**DESCRIPCIÓN**: Notificación de riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructivas.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CARGO**:
Botas de seguridad (caucho o material), guantes acorde a la actividad, casco de seguridad ANSI Z89.1, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ANSI 87.1, overol o chaleco. Para trabajos especiales y de alto riesgo como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregaran los EPP's según la legislación vigente y los requisitos del contratista.

| FACTORES DE RIESGO | | |
|---|---|---|
| **FACTORES DE RIESGO** | **FUENTE** | **MEDIDAS PREVENTIVAS** |
| Biológicos: Virus, bacterias, Hongos, Ricketsias, picaduras, mordeduras, fluidos excrementos. | Contacto directo entre personas o con objetos contaminados (herramientas,escritorios,equipos), basura. Exposición a virus, hongos y bacterias presentes en el área. | Uso obligatorio de EPP, lavado de manos cada 2 horas, higiene de herramientas y equipos. Manipulación de elementos contaminados con herramientas manuales. |
| Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo).<br>Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia).<br>Vibraciones (cuerpo entero, segmentaria).<br>Disconfort Térmico (calor y frio)<br>Radiaciones no ionizantes (laser, Ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas. | Maquinaria y equipos - extensión de asfalto o manipulación de materiales calientes – Radiaciones solares. | Uso de protección auditiva, uso de protección solar, protección corporal para cambios de temperatura, hidratación. |
| Químicos: Humos metálicos y no metálicos, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, vapores, gases, material particulado, rocios, nieblas. | Soldaduras, material granular, químicos para concretos, químicos para aseo, químicos del proceso constructivo, combustibles. Manejo de sustancias químicas. | Uso de protección respiratoria y de guantes acorde a la sustancia química a manipular, socialización de hojas MSD, inventarios de sustancias químicas y almacenamiento adecuado de las mismas. |
| Psicosocial: Gestión Organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social de trabajo, Condición de la tarea, Interface persona – Tarea, Jornada de Trabajo.Exceso de responsabilidades.<br>Trabajo bajo presión.<br>Monotonía y rutina. | Jornadas, turnos de trabajo extensos, problemas familiares, problemas laborales, altas responsabilidades. | Pausas Activas, Conformación CCL, manejo del estrés. |
| Biomecánico: Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional), esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas (malas posturas para hacer levantamientos de cargas, levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro). | Puestos de trabajo inadecuados, manipulación de cargas, posturas prolongadas, manejo de herramienta manual y equipos. | Pausas activas, higiene postural, rotación del personal, uso de ayudas mecánicas para disminuir fuerza manual. |
| Mecánico: Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto con herramientas de trabajo (herramienta manual-Equipos, herramienta eléctrica, herramientas de oficina). | Herramientas manuales, herramientas de oficina, equipos menores, maquinaria, materiales de construcción, materiales en general. Excavaciones abiertas. | Uso de EPP, procedimientos seguros, mantenimiento de equipos y maquinaria, inspección de herramientas. |
| Eléctrico:<br>Baja, Alta tensión.Estática. | Equipos de cómputo, equipos menores, instalaciones en obra u oficina recargadas, conexiones fraudulentas o inadecuadas. Maquinaria y/o vehículos. Extensiones en | Inspecciones periódicas, mantenimientos preventivos. |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| CIUDAD: Cali | FECHA: 13 Febrero | OBRA: Parque de la Ave Ser |
| ARL: Positiva. | EPS: Nueva EPS. | AFP: Colfondos. |

**Nombre trabajador:** Ramos valencia **C.C:** 18 461 746

**Cargo:** Jardinero

Marque con una x la respuesta la correcta

1. El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (**COPASST**) tiene como función principal

- [ ] a. Realizar intervenciones cuando se presenten altercados, afrentas y mala convivencia entre compañeros
- [x] b. Promover y vigilar las políticas, normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la empresa.
- [ ] c. Ninguna de las anteriores.

2. Los riesgos que pueden causar Accidentes de Trabajo son:

- [ ] a. Riesgo mecánico, Riesgo de tránsito, Condiciones de seguridad, Riesgo físico, Riesgo Químico, Riesgo psicosocial, Riesgo natural
- [ ] b. Riesgo Eléctrico, Riesgo locativo, Riesgo Tecnológico, Riesgo biológico, Riesgo biomecánico, Riesgo Público
- [x] c. Todas las anteriores

3. Mencione que debe hacer en caso de ocurrir un Accidente de Trabajo

Informar Inmediatamente dirigirse al centro medico

4. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo?

- [ ] a. Estrictos parámetros de calidad, costo y tiempo, rigurosa ética empresarial, serios controles que procuren la sostenibilidad ambiental.
- [x] b. Cumplir con las órdenes del empleador para realizar el trabajo.
- [x] c. Es una disciplina dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo

CS Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO WIN | FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA |
|---|---|

5. Las responsabilidades que tienen los trabajadores frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- [ ] a. Participar en las actividades de capacitación definido en el programa de capacitación y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud
- [ ] b. Procurar el cuidado integral de su salud y Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- [ ] c. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- [x] d. Todas las anteriores


6. En caso de presentarse un caso de acoso laboral u otro tipo de hostigamiento en la empresa, se debe remitir la queja al:

- [ ] a. Ministerio del Trabajo
- [ ] b. Empleador o contratante
- [x] c. Los miembros del Comité de Convivencia
- [ ] d. Ninguna de las anteriores

7. Mencione los EPP (Elementos de protección personal) que debe utilizar según su actividad:

guantes gafas tapabocas tapavocas botas y Ropa

8. Encierre en un círculo las imágenes que describan algunas de las Políticas de CONSORCIO WIN




9. a) Mencione que debe hacer en caso de emergencia

mantener la calma dirigirse Al punto de encuentro

b) Mencione la ubicación del punto de encuentro: Al Frente de los Baños

Calificación: 100%

*Autorizo para que **CONSORCIO WIN** tenga en su base de datos mi información?* SI [SI] NO [ ]

*Entiendo que como Titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos que incluye presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.*

Firma Colaborador: Jose Frankt

Escaneado con CamScanner

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900857287 | 1 | RYD JARDINEROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | VEREDA CERCA DE PIEDRA | CHIA-CUNDINAMARCA | 8651923 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2024-01 | 415572092 | 9462135933 | E | 2024/01/22 | 2024/01/25 | BANCO DE BOGOTA | 3 | $22,416,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1072653549 | ABRIL ABRIL LORENA HISRLEY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1055650604 | ALVARADO RODRIGUEZ FRANCISCO | 230201 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS017 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF24 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-23 | 29 | $1,121,334 | $11,800 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 457470 | ALVAREZ JOSE ANGEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 53911439 | APONTE VELANDIA MARIA INES | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1003818366 | ARIAS TOVAR YUNIOR ANDRES | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPS037 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF24 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-23 | 27 | $1,044,000 | $10,900 | 27 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1072701562 | BAQUERO SANCHEZ JEIFERSON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 5935108 | BAQUERO CARTAGENA WILLIAM | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1070006261 | BARRERA MARTINEZ VICTOR ALFONSO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1003844568 | BELLO TORRES ANDRES JULIAN | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS017 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF24 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-23 | 23 | $889,334 | $9,300 | 23 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 81720453 | BERMUDEZ DIAZ WILSON FERNANDO | 230301 | 9 | $348,000 | $55,700 | EPS017 | 9 | $348,000 | $14,000 | CCF24 | 9 | $348,000 | $14,000 | 14-23 | 9 | $348,000 | $3,700 | 9 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1072644468 | BUITRAGO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 3173511 | BUSTOS SICACHA LUIS HERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 79187089 | BUSTOS OLARTE NELSON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 7333445 | CAMPOS PEÑA MISAEL | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1003660323 | CARABALLO PRIETO LISNEY VIVIANA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 11200389 | CARABALLO BERMUDEZ MANUEL ANTONIO | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1003479663 | CARDENAS SANCHEZ JOSE MAURICIO | 230201 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1070916869 | CASAS FIQUITIVA VIVIANA MARIA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1038095348 | CASTRO MIRANDA JUAN DAVID | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1072654421 | CHAVARRO MENDOZA CARLOS JAVIER | 230201 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS017 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF24 | 17 | $657,334 | $26,300 | 14-23 | 17 | $657,334 | $6,900 | 17 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 80449631 | CIFUENTES GOMEZ JOHN JAIRO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1003527061 | COLMENARES MOYANO DUVAN FERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 80398168 | DAZA PIRACOCA JUAN MANUEL | 25-14 | 13 | $502,667 | $80,500 | EPS002 | 13 | $502,667 | $20,200 | CCF24 | 13 | $502,667 | $20,200 | 14-23 | 13 | $502,667 | $5,300 | 13 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 80398168 | DAZA PIRACOCA JUAN MANUEL | 25-14 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS002 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 17 | $657,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 35477946 | DAZA PIRACOCA MARTHA ISABEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1007415291 | DOBLADO CHAVARRO EDISON ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 11344786 | DOBLADO ALVARADO JOSE GUILLERMO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1006580363 | EPIAYU ISMAEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |



2024/01/25 10:05 AM

PLANILLA PAGADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CC | 3146338 | ESPINEL BARINAS JOSE FERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 6770539 | ESPINOSA JIMENEZ GILBERTO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | PT | 1448378 | FIGUEROA HERRERA JANTH POOL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 79907043 | GALEANO CASTRILLON WALTER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1072644483 | GALVIS FORERO MEYER DARIO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 4081867 | GARAVITO SARMIENTO JOSE HELBERTH | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 14106361 | GARCIA MONTEALEGRE JOSE DAMIAN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | SC | 1489309 | GOMEZ GARCIA CHARLES EFRAIN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1070964490 | GOMEZ RODRIGUEZ JEIMY ALEJANDRA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1000708720 | GOMEZ CARRION SAMUEL DAVID | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 2995038 | GONZALEZ DIAZ HERNANDO | 25-14 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1118858240 | GRISOLLES PADILLA LUIS MIGUEL | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPS002 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF24 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-23 | 27 | $1,044,000 | $10,900 | 27 | $0 | $0 |
| 41 | PT | 5438977 | GUERRA PEÑA FERNANDO ATILIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1001114931 | GUERRERO SUAREZ JOHN FREDY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 10265899 | GUTIERREZ SEPULVEDA EDGAR | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 88393335 | GUTIERREZ ACERO LUIS OCTAVIO | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS002 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1043439406 | GUZMAN HERNANDEZ CARLOS JOSE | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS010 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $10,500 | 26 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 84092153 | GUZMAN PACHECO CARLOS MANUEL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1193042570 | GUZMAN DE LOS REYES DIOLGER JOSE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1007629658 | GUZMAN MORELO EDUARDO ENRIQUE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 1007629648 | GUZMAN MORELO JESUS ALBERTO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 1003064675 | HERNANDEZ TORRES CHARLES | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 1024485136 | LUNA ROJAS DAYANA LISETH | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 52 | PT | 6258081 | MARTINEZ VILLANUEVA AXSLY FRANCELIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1072704726 | MARTINEZ SIERRA JONATHAN ALFONSO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 52464320 | MARTINEZ ROJAS NUBIA CRISTINA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 18461746 | MARULANDA ZAPATA RAMIRO | 230201 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS002 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF24 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-23 | 28 | $1,082,667 | $11,400 | 28 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 18461746 | MARULANDA ZAPATA RAMIRO | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $77,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 19381961 | MELO BERNAL JORGE ARTURO | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 1075672761 | MONTAÑO SALGADO OSCAR ARLEY | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS008 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF24 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | $500 | 1 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1075672761 | MONTAÑO SALGADO OSCAR ARLEY | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS008 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 81720271 | MONTERO GIRALDO CARLOS ENRIQUE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 10882054 | MONTES MARTINEZ JOHNY DE JESUS | 230201 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS017 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 11275415 | MORENO GUTIERREZ GUILLERMO ERNESTO | 230301 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS008 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 1007211665 | MORENO MARTINEZ LUIS MIGUEL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 64 | CC | 1106774403 | MOTTA VARGAS VICTOR ALFONSO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |



080

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | PT | 6021587 | MUÑOZ KENDIR ANTONIO | 230201 | 19 | $734,667 | $117,600 | EPS005 | 19 | $734,667 | $29,400 | CCF24 | 19 | $734,667 | $29,400 | 14-23 | 19 | $734,667 | $7,700 | 19 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 3065440 | MUÑOZ LUIS ALFONSO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS017 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF24 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | $500 | 1 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 12117625 | ORTIGOZA NOVOA GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 1069727595 | PENAGOS CRUZ ROBINSON | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 35195503 | POVEDA SABOYA PAOLA ANDREA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 79617344 | RAMIREZ GIL RUBEN ALFREDO | 25-14 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS017 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF24 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-23 | 5 | $193,334 | $2,100 | 5 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 14450906 | RICO CEBALLOS SAMUEL DE JESUS | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 80751116 | ROBAYO ABRIL WILSON ORLANDO | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS037 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $10,500 | 26 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1072669612 | RODRIGUEZ DAZA CARLOS DANIEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 74 | PT | 7159631 | RODRIGUEZ FRANCO GIOVANNY MANUEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 1068977179 | RODRIGUEZ ARENAS JEFERSON ESTIVEN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1072710313 | RODRIGUEZ DAZA LAURA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | PT | 4939119 | RODRIGUEZ CARMONA RAMIRO ANTONIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | PT | 5828982 | SAMBRANO MARTINEZ ALDENIS EDUARDO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 79 | SC | 1491309 | SAMBRANO MARTINEZ JESUS ADELIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 80398306 | SOCHA SANCHEZ SAUL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1003579332 | SOSA LARA YESIRA DAYANNA | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 4059676 | SOTO CIFUENTES CARLOS JULIO | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1072715554 | SOTO TOVAR DANIEL EDUARDO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1074959757 | TORRES CIFUENTES JOSE FERNEY | 230301 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS017 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 85 | CC | 4149112 | VARGAS LOPEZ ALDEMAR AUGUSTO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 11443369 | VARGAS LOPEZ TITO HERNAN | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 3806928 | VELAZCO OSPINO ALFREDO | 230301 | 20 | $773,334 | $123,800 | EPS005 | 20 | $773,334 | $31,000 | CCF24 | 20 | $773,334 | $31,000 | 14-23 | 20 | $773,334 | $8,100 | 20 | $0 | $0 |
| 88 | PT | 6446952 | VERGARA GOYO GABRIEL RAMON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 85)** | | | **$88,778,676** | **$14,205,500** | | | **$91,098,676** | **$3,645,000** | | | **$89,107,200** | **$3,565,300** | | | **$91,098,676** | **$939,500** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 83 | $14,205,500 | $38,700 | $0 | $14.244,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $556,800 | $1,600 | $0 | $558,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $1,485,000 | $4,100 | $0 | $1,489,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 53 | $9,101,000 | $24,700 | $0 | $9,125,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | $3,062,700 | $8,300 | $0 | $3,071,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 85 | $939,500 | $2,600 | $0 | $942,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 85 | $939,500 | $2,600 | $0 | $942,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 85 | $3,565,300 | $9,700 | $0 | $3,575,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 85 | $3,565,300 | $9,700 | $0 | $3,575,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 85 | $3,645,000 | $10,400 | $0 | $3,655,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 7 | $297,100 | $900 | $0 | $298,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $40,300 | $200 | $0 | $40,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 33 | $1,336,600 | $3,700 | $0 | $1,340,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | $453,300 | $1,300 | $0 | $454,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $46,400 | $200 | $0 | $46,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 21 | $962,300 | $2,700 | $0 | $965,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 12 | $509,000 | $1,400 | $0 | $510,400 |
| TOTAL | | | | 85 | $22,355,300 | $61,400 | $0 | $22,416,700 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.003.479.663**

**CARDENAS SANCHEZ**
APELLIDOS

**JOSE MAURICIO**
NOMBRES

Jose Mauricio Cardenas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1991**
**MANTA**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68** ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

**08-ABR-2010 MANTA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1504600-00836933-M-1003479663-20160620 0050168854A 2 45944359

# CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

**DR. CARLOS ARTURO CANTOR HERRERA**
MD. UNIVERSIDAD NACIONAL
**ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL U.M.B.**



DR. CARLOS A CANTOR H
NIT: 2993727
LSO - 2969/19

**EXAMEN MEDICO Y ANEXO OSTEOMUSCULAR**
**Certificado de aptitud: 1003479663-48914**

## INFORMACIÓN DEL PACIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 12 feb. 2024 - CHIA | **Tipo de Examen:** | INGRESO |
| **Paciente:** | JOSE MAURICIO CARDENAS SANCHEZ | **Identificación:** | 1003479663 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 32 | **Teléfono** | 3224069558 **Móvil:** 3224069558 |
| **Fecha Nacimiento:** | 14/12/1991 | **Cargo:** | JARDINERO |
| **Estado Civil:** | UNIÓN LIBRE | **EPS:** | SANITAS S.A. |
| **Dirección** | CRR 8 # 2 - 42 | **ARL:** | NO REPORTA |
| **Escolaridad:** | PRIMARIA | **AFP:** | PORVENIR S.A. |
| **Empresa** | R Y D JARDINEROS S.A.S | **AREA: No Reporta** | |
| **Empresa en Misión:** | R Y D JARDINEROS S.A.S | | |

## EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

| | |
|---|---|
| **AUDIOMETRÌA** | AUDIOMETRIA PERIFERICA BILATERAL DENTRO DE PARAMETROS NORMALES 1. CONTROL AUDITIVO ANUAL, 2. PAUTAS DE HIGIENE Y CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO |
| **VISIOMETRIA** | 1. NO REQUIERE FORMULA OPTICA 2. PROTEGERSE DE LA LUZ DEL SOL 3. OFTALMOLOGIA VALORACION SEG ANTERIOR 4.CONTROL ANUAL |
| **MEDICINA OCUPACIONAL** | SATISFACTORIO.. USO DE PROTECCIÓN VISUAL CON LENTES U.V |
| **ANEXO OSTEOMUSCULAR** | SATISFACTORIO. |

## CONCEPTO MEDICINA LABORAL

**SIN RESTRICCIONES PARA CARGO A DESEMPEÑAR**

Observaciones: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO SATISFACTORIO.

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

## Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

VISUAL - PPyP

## Información de Remisiones

NO

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO.

'CONSENTIMIENTO
En la Fecha, Yo, mayor de edad identificado como aparece al lado de mi firma en este documento, actuando en pleno uso de mis facultades mentales, actuando sin presiones de ninguna índole, y en pleno conocimiento de mi estado de salud, declaro que he recibido la información pertinente acerca de los exámenes clínicos y para clínicos que me van a ser practicados, y que SI he tenido ocasión de preguntar y resolver todas mis inquietudes al respecto.

De conformidad plena y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, SI autorizo, para realizarme los exámenes clínicos y para clínicos solicitado por mi empleador o entidad pertinente y que los resultados de dichos exámenes sean plasmados de manera general en el informe de condiciones de salud que será entregado a mi empleador, o entidad solicitante para fines de vigilancia epidemiológica o según corresponda.

LEY HABEAS DATA:
En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de octubre de 2012 , autorizo para que hagan uso de mis datos personales existentes en su base de datos.-'

Jose Mauricio

Médico Especialista en Salud Laboral
CARLOS ARTURO CANTOR HERRERA
2969

Firma y cédula del Paciente
JOSE MAURICIO CARDENAS SANCHEZ
1003479663

CONSORCIO WIN

# FORMATO INDUCCION OBRA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** Jose Mauricio | **Cargo:** Jardinero |
| **Cédula de ciudadanía:** 1007419663 | **Lugar de inducción:** |
| **Fecha de Inducción:** 13 09 - 2024 | Parque de la Roster |

Certifico que he recibido induccion por parte del area de seguridad y salud en el trabajo, con los temas abajo detallados el cual me comprometo a cumplir con todos los procedimientos, estandares, politicas y demás, establecidos por la organización en materia de calidad, SST y medio ambiente.

| INDUCCION | X | REINDUCCION | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Presentación de la empresa | ✓ |
| Organigrama | ✓ |
| Contratacion y Afiliaciones a ARL, EPS y AFP | ✓ |
| Horario de Trabajo | ✓ |
| Reglamento Interno de Trabajo | ✓ |
| Funciones y Responsabilidades | ✓ |
| Politicas | ✓ |
| Objetivos del SG-SST | ✓ |
| COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | ✓ |
| COCOLA - Comité de Convivencia | ✓ |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | ✓ |
| Matriz de IPVR(notificacion de riesgos) | ✓ |
| Reporte de accidentes, enfermedades laborales y condiciones de salud | ✓ |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial) | ✓ |
| Uso y mantenimineto elementos de Protección Personal | ✓ |
| Planes de Emergencia | ✓ |
| Normas y Procedimiento Seguro de Trabajo | ✓ |
| Canales de comunicación | ✓ |
| Examenes Ocupacionales (Ingreso - Periodicos - Egreso) | ✓ |
| Sistema general de riesgos laborales | ✓ |
| Funciones y responsabilidades en SG-SST | ✓ |
| Clasificacion y manejo de residuos | ✓ |
| Pausas Activas - Autocuidado | ✓ |

| | |
|---|---|
| Jose Mauricio | |
| Para Gral | Ok. |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# HOJA DE VIDA TRABAJADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 13. Feb. 24. | Tipo de documento: | CC. |
| Nombres y Apellidos: | Jose Mauricio cardenas | | |
| Nº de documento: | 1003479663 | 1003479663 | |
| Fecha de nacimiento: | 14 diciembre 1992 | Rh: | B+ |
| Sexo: | M | Estado civil: | U. libre.. |
| Nº de hijos: | 2 | EPS: | sanitas |
| AFP: | Protección | ARL: | Positiva |
| Telefono: | 3224069558 | Correo: | — |
| Empresa: | R y D | Cargo: | Jardinero |
| Direcciòn: | la Moya | | |
| Municipio: | cota | | |

Contactos en caso de emergencia:

| Nombre | Telefono | Parentesco |
|---|---|---|
| Jose Mauricio | 3224069558 | Esposa Martha Velasquez |
| — | — | 3118292896 |

SI [X]

NO [ ]

Autorizo de manera expresa el tratamiento de datos personales que he suministrado, los cuales se almacenaran en fisico Y/o digital para ser utilizados en el desarrollo del proyecto Parque de la mujer ubicado en el municipio de Chia (Cundinamarca).

Firma trabajador: Jose Mauricio

cc: 1003479663

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS

# NOTIFICACION DE RIESGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Jose Mauricio | FECHA: | 23 09 |
| OBRA: | Parque de la Amistad | CARGO: | Ingeniero |

**DESCRIPCIÓN**: Notificación de riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructivas.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CARGO**:
Botas de seguridad (caucho o material), guantes acorde a la actividad, casco de seguridad ANSI Z89.1, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ANSI 87.1, overol o chaleco. Para trabajos especiales y de alto riesgo como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregaran los EPP's según la legislación vigente y los requisitos del contratista.

| FACTORES DE RIESGO | | |
|---|---|---|
| **FACTORES DE RIESGO** | **FUENTE** | **MEDIDAS PREVENTIVAS** |
| Biológicos: Virus, bacterias, Hongos, Ricketsias, picaduras, mordeduras, fluidos excrementos. | Contacto directo entre personas o con objetos contaminados (herramientas,escritorios,equipos), basura. Exposición a virus, hongos y bacterias presentes en el área. | Uso obligatorio de EPP, lavado de manos cada 2 horas, higiene de herramientas y equipos. Manipulación de elementos contaminados con herramientas manuales. |
| Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo). Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia). Vibraciones (cuerpo entero, segmentaria). Disconfort Térmico (calor y frio) Radiaciones no ionizantes (laser, Ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas. | Maquinaria y equipos - extensión de asfalto o manipulación de materiales calientes – Radiaciones solares. | Uso de protección auditiva, uso de protección solar, protección corporal para cambios de temperatura, hidratación. |
| Químicos: Humos metálicos y no metálicos, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, vapores, gases, material particulado, rocíos, nieblas. | Soldaduras, material granular, químicos para concretos, químicos para aseo, químicos del proceso constructivo, combustibles. Manejo de sustancias químicas. | Uso de protección respiratoria y de guantes acorde a la sustancia química a manipular, socialización de hojas MSD, inventarios de sustancias químicas y almacenamiento adecuado de las mismas. |
| Psicosocial: Gestión Organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social de trabajo, Condición de la tarea, Interface Persona – Tarea, Jornada de Trabajo.Exceso de responsabilidades. Trabajo bajo presión. Monotonía y rutina. | Jornadas, turnos de trabajo extensos, problemas familiares, problemas laborales, altas responsabilidades. | Pausas Activas, Conformación CCL, manejo del estrés. |
| Biomecánico: Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional), esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas (malas posturas para hacer levantamientos de cargas, levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro). | Puestos de trabajo inadecuados, manipulación de cargas, posturas prolongadas, manejo de herramienta manual y equipos. | Pausas activas, higiene postural, rotación del personal, uso de ayudas mecánicas para disminuir fuerza manual. |
| Mecánico: Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto con herramientas de trabajo (herramienta manual-Equipos, herramienta eléctrica, herramientas de oficina). | Herramientas manuales, herramientas de oficina, equipos menores, maquinaria, materiales de construcción, materiales en general. Excavaciones abiertas. | Uso de EPP, procedimientos seguros, mantenimiento de equipos y maquinaria, inspección de herramientas. |
| Eléctrico: Baja, Alta tensión.Estática. | Equipos de cómputo, equipos menores, instalaciones en obra u oficina recargadas, conexiones fraudulentas o inadecuadas. Maquinaria y/o vehículos. Extensiones en | Inspecciones periódicas, mantenimientos preventivos. |

CS Escaneado con CamScanner

| | NOTIFICACION DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Locativos: Pisos, escaleras, techo, pasamanos, muros, paredes,Orden y limpieza, caidas al mismo nivel o a diferente nivel. | Superficies de trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas. | Procedimientos seguros, inspecciones, jornadas de aseo al inicio y finalización de actividades. |
| Tecnológico (explosivo, fuga, derrame, incendio). | Quimicos, material comburente, falta de orden y aseo, manipulación o almacenamiento inadecuado. | Uso de EPP, procedimientos seguros, inspección y mantenimiento de equipos. |
| De transito: Colisiones, volcamientos, obstáculos, atropellamientos. | Contacto, atrapamiento o atropellamiento con maquinaria o vehiculos de obra | Mantenimiento equipos y maquinarias, guardas de protección para equipos y máquinas, Uso de pitos y sirenas en caso de movimiento cercano de maquinaria,Uso de elementos de protección personal, autocuidado. |
| Seguridad vial: accidentes de tránsito. | Exceso de confianza en cruzar las vias, imprudencia y des-acato a las señales informativas en obra y en las via, exceso de confianza en la conducción. | Procedimientos seguros. Inspecciones, autocuidado. |
| Público: Atentados terroristas, atracos, secuestros, robos, asaltos. | Robo de objetos personales y de trabajo, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc. | Autocuidado. |
| Natural: lluvias fuertes, movimientos sismicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Lluvias fuertes, movimientos sismicos, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones. | Plan de Emergencia |

OTROS:

Para labores de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, solicite el permiso de trabajo respectivo y cumpla con las normas de seguridad y uso de EPP para cada actividad.

**Acciones preventivas:**

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, visiometria, audiometria y espirometrometria. Según matriz de Exámenes médicos ocupacionales.
2. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
3. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energia eléctrica este detenido.
4. Por su seguridad nunca se retire los elementos de proteccion personal en obra.
5. Recuerde y practique las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
6. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
7. Inspecciones las áreas de trabajo para identificar huecos, zanjas que ocasionen caidas o golpes.
8. Cuando trabaje en alturas cumplir con la legislación vigente (es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las lineas de vida o puntos de anclaje).
9. Asegurese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energia, gas, acueducto, etc.)
10. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
11. Cumplir y promocionar la política de prevención del consumo de alcohol,sustancias psicoactivas y tabaco en el trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubiquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte inmediatamente el accidente ó incidente de trabajo.

| | |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN AL EXAMEN DE RETIRO: Usted tiene derecho a practicarse su examen de retiro una vez se desvincule del contrato con su empleador directo, el costo del examen esta a cargo de la empresa empleadora. RECUERDE QUE TIENE 5 CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN PARA REALIZARSE EL EXAMEN. | Cedula: 1003479663 |
| | Firma del Trabajador: |
| | Firma del responsable de socialización: |

CS Escaneado con CamScanner

CONSORCIO WIN

# FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| CIUDAD: chia | FECHA: 13 02 | OBRA: Parque de la Mujer |
| ARL: Positiva | EPS: Sanitas | AFP: Proteccion |

Nombre trabajador: Jose Mauricio Cardenas C.C: 1003479663

Cargo: Jardinero

Marque con una x la respuesta la correcta

1. El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (**COPASST**) tiene como función principal

- [ ] a. Realizar intervenciones cuando se presenten altercados, afrentas y mala convivencia entre compañeros
- [x] b. Promover y vigilar las políticas, normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la empresa
- [ ] c. Ninguna de las anteriores

2. Los riesgos que pueden causar Accidentes de Trabajo son

- [ ] a. Riesgo mecánico, Riesgo de tránsito, Condiciones de seguridad, Riesgo físico, Riesgo Químico, Riesgo psicosocial, Riesgo natural
- [ ] b. Riesgo Eléctrico, Riesgo locativo, Riesgo Tecnológico, Riesgo biológico, Riesgo biomecánico, Riesgo Público
- [x] c. Todas las anteriores

3. Mencione que debe hacer en caso de ocurrir un Accidente de Trabajo

Informar inmediatamente dirijise al centro Medico

4. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo?

- [ ] a. Estrictos parámetros de calidad, costo y tiempo, rigurosa ética empresarial, serios controles que procuren la sostenibilidad ambiental.
- [ ] b. Cumplir con las órdenes del empleador para realizar el trabajo.
- [x] c. Es una disciplina dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO WIN | FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÒN DE OBRA |
|---|---|

5. Las responsabilidades que tienen los trabajadores frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- [ ] a. Participar en las actividades de capacitación definido en el programa de capacitación y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud
- [ ] b. Procurar el cuidado integral de su salud y Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- [ ] c. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- [x] d. Todas las anteriores

6. En caso de presentarse un caso de acoso laboral u otro tipo de hostigamiento en la empresa, se debe remitir la queja al:

- [ ] a. Ministerio del Trabajo
- [ ] b. Empleador o contratante
- [x] c. Los miembros del Comité de Convivencia
- [ ] d. Ninguna de las anteriores

7. Mencione los EPP (Elementos de protección personal) que debe utilizar según su actividad:
Guantes gafas tapa oidos tapovacas botas

8. Encierre en un círculo las imágenes que describan algunas de las Politicas de CONSORCIO WIN




9. a) Mencione que debe hacer en caso de emergencia
Mantener la calma y dirijir al Punto de incuentro

b) Mencione la ubicación del punto de encuentro: Al frente de baño

Calificación: _____

*Autorizo para que **CONSORCIO WIN** tenga en su base de datos mi información?* SI [x] NO [ ]

*Entiendo que como Titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos que incluye presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.*

Firma Colaborador: _____

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900857287 | 1 | RYD JARDINEROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | VEREDA CERCA DE PIEDRA | CHIA-CUNDINAMARCA | 8651923 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2024-01 | 415572092 | 9462135933 | E | 2024/01/22 | 2024/01/25 | BANCO DE BOGOTA | 3 | $22,416,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1072653549 | ABRIL ABRIL LORENA HISRLEY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1055650864 | ALVARADO RODRIGUEZ FRANCISCO | 230201 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS017 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF24 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-23 | 29 | $1,121,334 | $11,800 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 457470 | ALVAREZ JOSE ANGEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 53911439 | APONTE VELANDIA MARIA INES | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1003818366 | ARIAS TOVAR YUNIOR ANDRES | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPS037 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF24 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-23 | 27 | $1,044,000 | $10,900 | 27 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1072701562 | BAQUERO SANCHEZ JEIFERSON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 5935106 | BAQUERO CARTAGENA WILLIAM | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1070006261 | BARRERA MARTINEZ VICTOR ALFONSO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1003644568 | BELLO TORRES ANDRES JULIAN | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS017 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF24 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-23 | 23 | $889,334 | $9,300 | 23 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 81720453 | BERMUDEZ DIAZ WILSON FERNANDO | 230301 | 9 | $348,000 | $55,700 | EPS017 | 9 | $348,000 | $14,000 | CCF24 | 9 | $348,000 | $14,000 | 14-23 | 9 | $348,000 | $3,700 | 9 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1072644468 | BUITRAGO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 3173511 | BUSTOS SICACHA LUIS HERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 79187089 | BUSTOS OLARTE NELSON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 7333445 | CAMPOS PEÑA MISAEL | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1003660323 | CARABALLO PRIETO LISNEY VIVIANA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 11200389 | CARABALLO BERMUDEZ MANUEL ANTONIO | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1003479663 | CARDENAS SANCHEZ JOSE MAURICIO | 230201 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1070916869 | CASAS FIQUITIVA VIVIANA MARIA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1036095348 | CASTRO MIRANDA JUAN DAVID | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1072654421 | CHAVARRO MENDOZA CARLOS JAVIER | 230201 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS017 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF24 | 17 | $657,334 | $26,300 | 14-23 | 17 | $657,334 | $6,900 | 17 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 80449631 | CIFUENTES GOMEZ JOHN JAIRO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1003527061 | COLMENARES MOYANO DUVAN FERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 80398168 | DAZA PIRACOCA JUAN MANUEL | 25-14 | 13 | $502,667 | $80,500 | EPS002 | 13 | $502,667 | $20,200 | CCF24 | 13 | $502,667 | $20,200 | 14-23 | 13 | $502,667 | $5,300 | 13 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 80398168 | DAZA PIRACOCA JUAN MANUEL | 25-14 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS002 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 17 | $657,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 35477946 | DAZA PIRACOCA MARTHA ISABEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1007415291 | DOBLADO CHAVARRO EDISON ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 11344786 | DOBLADO ALVARADO JOSE GUILLERMO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1006580363 | EPIAYU ISMAEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |



2024/01/25 10:05 AM

192

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CC | 3146338 | ESPINEL BARINAS JOSE FERNANDO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS0[illegible] | [illegible] | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 6770539 | ESPINOSA JIMENEZ GILBERTO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | PT | 1448378 | FIGUEROA HERRERA JANTH POOL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 79907043 | GALEANO CASTRILLON WALTER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1072644483 | GALVIS FORERO MEYER DARIO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 4081867 | GARAVITO SARMIENTO JOSE HELBERTH | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 14106361 | GARCIA MONTEALEGRE JOSE DAMIAN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | SC | 1489309 | GOMEZ GARCIA CHARLES EFRAIN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1070964490 | GOMEZ RODRIGUEZ JEIMY ALEJANDRA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1000708720 | GOMEZ CARRION SAMUEL DAVID | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 2995038 | GONZALEZ DIAZ HERNANDO | 25-14 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1118858240 | GRISOLLES PADILLA LUIS MIGUEL | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPS002 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF24 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-23 | 27 | $1,044,000 | $10,900 | 27 | $0 | $0 |
| 41 | PT | 5438977 | GUERRA PEÑA FERNANDO ATILIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1001114931 | GUERRERO SUAREZ JOHN FREDY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 10265899 | GUTIERREZ SEPULVEDA EDGAR | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 80393335 | GUTIERREZ ACERO LUIS OCTAVIO | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS002 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF24 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-23 | 25 | $966,667 | $10,100 | 25 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1043439406 | GUZMAN HERNANDEZ CARLOS JOSE | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS010 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $10,500 | 26 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 84092153 | GUZMAN PACHECO CARLOS MANUEL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1193042570 | GUZMAN DE LOS REYES DIOLGER JOSE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1007629658 | GUZMAN MORELO EDUARDO ENRIQUE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 1007629648 | GUZMAN MORELO JESUS ALBERTO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 1003064675 | HERNANDEZ TORRES CHARLIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 1024485136 | LUNA ROJAS DAYANA LISETH | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 52 | PT | 6258081 | MARTINEZ VILLANUEVA AXSLY FRANCELIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1072704726 | MARTINEZ SIERRA JONATHAN ALFONSO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 52464320 | MARTINEZ ROJAS NUBIA CRISTINA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 18461746 | MARULANDA ZAPATA RAMIRO | 230201 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS002 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF24 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-23 | 28 | $1,082,667 | $11,400 | 28 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 18461746 | MARULANDA ZAPATA RAMIRO | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $77,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 19381961 | MELO BERNAL JORGE ARTURO | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 1075672761 | MONTAÑO SALGADO OSCAR ARLEY | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS008 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF24 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | $500 | 1 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1075672761 | MONTAÑO SALGADO OSCAR ARLEY | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS008 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 81720271 | MONTERO GIRALDO CARLOS ENRIQUE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 10882054 | MONTES MARTINEZ JOHNY DE JESUS | 230201 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS017 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 11275415 | MORENO GUTIERREZ GUILLERMO ERNESTO | 230301 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS008 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 1007211665 | MORENO MARTINEZ LUIS MIGUEL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 64 | CC | 1106774403 | MOTTA VARGAS VICTOR ALFONSO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |

# Resumen General de Pago

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | PT | 6021587 | MUÑOZ KENDIR ANTONIO | 230201 | 19 | $734,667 | $117,600 | EPS0[illegible] | [illegible] | $734,667 | $29,400 | CCF24 | 19 | $734,667 | $29,400 | 14-23 | 19 | $734,667 | $7,700 | 19 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 3065440 | MUÑOZ LUIS ALFONSO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS017 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF24 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | $500 | 1 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 12117625 | ORTIGOZA NOVOA GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 1069727595 | PENAGOS CRUZ ROBINSON | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 35195503 | POVEDA SABOYA PAOLA ANDREA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 79617344 | RAMIREZ GIL RUBEN ALFREDO | 25-14 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS017 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF24 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-23 | 5 | $193,334 | $2,100 | 5 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 14450906 | RICO CEBALLOS SAMUEL DE JESUS | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 80751116 | ROBAYO ABRIL WILSON ORLANDO | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS037 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF24 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | 14-23 | 26 | $1,005,334 | $10,500 | 26 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1072669612 | RODRIGUEZ DAZA CARLOS DANIEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 74 | PT | 7159631 | RODRIGUEZ FRANCO GIOVANNY MANUEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 1068977179 | RODRIGUEZ ARENAS JEFERSON ESTIVEN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1072710313 | RODRIGUEZ DAZA LAURA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | PT | 4939119 | RODRIGUEZ CARMONA RAMIRO ANTONIO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | PT | 5828982 | SAMBRANO MARTINEZ ALDENIS EDUARDO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 79 | SC | 1491309 | SAMBRANO MARTINEZ JESUS ADELIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 80398306 | SOCHA SANCHEZ SAUL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1003579332 | SOSA LARA YESIKA DAYANNA | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 4059676 | SOTO CIFUENTES CARLOS JULIO | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1072715554 | SOTO TOVAR DANIEL EDUARDO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1074959757 | TORRES CIFUENTES JOSE FERNEY | 230301 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS017 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF24 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-23 | 15 | $580,000 | $6,100 | 15 | $0 | $0 |
| 85 | CC | 4149112 | VARGAS LOPEZ ALDEMAR AUGUSTO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 11443369 | VARGAS LOPEZ TITO HERNAN | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 3806928 | VELAZCO OSPINO ALFREDO | 230301 | 20 | $773,334 | $123,800 | EPS005 | 20 | $773,334 | $31,000 | CCF24 | 20 | $773,334 | $31,000 | 14-23 | 20 | $773,334 | $8,100 | 20 | $0 | $0 |
| 88 | PT | 6446952 | VERGARA GOYO GABRIEL RAMON | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $12,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 85)** | | | **$88,778,676** | **$14,205,500** | | | **$91,098,676** | **$3,645,000** | | | **$89,107,200** | **$3,565,300** | | | **$91,098,676** | **$939,500** | | **$0** | **$0** |





194

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 83 | $14,205,500 | $38,700 | $0 | $14,244,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $556,800 | $1,600 | $0 | $558,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $1,485,000 | $4,100 | $0 | $1,489,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 53 | $9,101,000 | $24,700 | $0 | $9,125,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | $3,062,700 | $8,300 | $0 | $3,071,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 85 | $939,500 | $2,600 | $0 | $942,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 85 | $939,500 | $2,600 | $0 | $942,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 85 | $3,565,300 | $9,700 | $0 | $3,575,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 85 | $3,565,300 | $9,700 | $0 | $3,575,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 85 | $3,645,000 | $10,400 | $0 | $3,655,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 7 | $297,100 | $900 | $0 | $298,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $40,300 | $200 | $0 | $40,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 33 | $1,336,600 | $3,700 | $0 | $1,340,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | $453,300 | $1,300 | $0 | $454,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $46,400 | $200 | $0 | $46,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 21 | $962,300 | $2,700 | $0 | $965,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 12 | $509,000 | $1,400 | $0 | $510,400 |
| TOTAL | | | | 85 | $22,355,300 | $61,400 | $0 | $22,416,700 |



2024/01/25 10:05 AM

195

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **NELSON ANDRES CERON MARTINEZ** identificado con **CC** No. **1072657366**, registra la siguiente información.

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| RYD JARDINEROS SAS - N. 900857287 | **Fecha de afiliación:** 03/02/2024<br>**Fecha de inicio de cobertura :** 03/02/2024<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 2<br>**Cargo :** JARDINERO |

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401012323672.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**SaludTotal** EPS S

| No de Radicacion | Fecha de Radicación |
|---|---|
| 4011580181 | 17/0/1/2/0/2/4 |

**I. DATOS DEL TRAMITE** (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo) 

| 1.Tipo de tramite | 2.Tipo afiliacion | 3.Regimen |
|---|---|---|
| A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒ | B. Colectiva ☐ A. Individual ☐ B. Institucional ☐ Cotizante Cabeza de familia ☒ Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐ | A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐ |
| **4. Tipo de afiliado** | **5. Tipo de cotizante** | **Codigo** (a registrar por la EPS) 1 |
| A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ | A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐ | |

**A. AFILIACIÓN**

**II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN** (del cotizante o cabeza de familia)

| 6.Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| CERON (Primer apellido) | MARTINEZ (Segundo apellido) | NELSON (Primer nombre) | ANDRES (Segundo nombre) |
| **7.Tipo documento de Identidad** | **8.Número del documento de identidad** | **9.Sexo** | **10.Fecha de nacimiento** |
| CC | 1072657368 | Femenino ☐ Masculino ☒ | 2/7/0/2/1/0/0/9 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**

Datos personales

| 11.Etnia | 12.Discapacidad | 13.Puntaje SISBEN | 14.Grupo de poblacion especial |
|---|---|---|---|
| 6 | Tipo FISICA Condicion TP | | |

| 15. Administradora de riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotizacion - IBC |
|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES COLMENA | PORVENIR FPC | 1300000 |

**18.Residencia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VRD CERCA DE PIEDRA 1 — Dirección | 4424486 — Telefono fijo | Telefono celular | NELSONN@GMAIL.COM — Correo electronico |
| CHIA — Municipio/Distrito | Zona: Urbana ☒ Rural ☐ | Localidad / comuna | CUNDINAMARCA — Departamento |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR**

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| **20. Tipo documento de identidad** | **21. Número documento identidad** | **22. Sexo** Femenino ☐ Masculino ☐ | **23. Fecha de nacimiento** |
| | | | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo documento de Identidad | 26. Número de identidad | 27.Sexo | | 28.Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Femenino | Masculino | |
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| | 29.Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | M | O | Condición T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

**32. Datos de residencia**

| | Municipio/Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS | Codigo de la IPS(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | VS CHIA - VS CHIA | VSCHIA - VSCHIA |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

**V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de identificación | 37. Numero de documento de Identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| RYD JARDINEROS SAS | NIT | 900857287 | 01 |

**39.Ubicación**

| VRD CERCA DE PIEDRA 6 — Dirección | 8859140 — Teléfono | AUDELINO921@HOTMAIL.ES — Correo electrónico | CHIA — Municipio/distrito | CUNDINAMARCA — Departamento |
|---|---|---|---|---|

198

| No de Radicacion |
|---|
| 4011580181 |



## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS
  - Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisicion de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

**41. Datos básicos de la identificación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de Identidad | Número documento de Identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | | Femenino ☐ Masculino ☐ | | D M E I I 2 0 2 4 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código: ☐ | 45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación,del reporte de novedades o la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electronico o celular como mensaje de texto

## VIII. FIRMAS

| 54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio |
|---|---|
| Nelson C. | Alejandro Gomez |

## IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  - Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura publica,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBEN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del Departamento | Número ficha | Puntaje | Nivel | | |
| | | | | | | |

**70. Datos funcionario que realiza la validación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | 71. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| | | |

Observaciones

**Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.**

199

**IPS TEJIDO SALUD SAS**
Nit 901357380 - 5
Dirección: CL 20 8A 20 EDIFICIO MEDICAL CENTER OFICINA 205
Tel: 3133941255

# INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

**Tipo certificación:** Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )



## DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/01/2024 08:46:00** Empresa **RYD JARDINEROS SAS**

Nombre **NELSON ANDRES CERON MARTINEZ**

Cargo **OPERARIO DE JARDINERIA** Doc. Identidad **CC 1072657366**

## SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL/ OSTEOMUSCULULAR | 2 OPTOMETRIA | 3 AUDIOMETRIA |
| 4 PERFIL LIPIDICO | 5 HEMOGRAMA | 6 GLICEMIA |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO | NO APLICA | FALTA INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Apto para el cargo | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Aplazado | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto con restricciones | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto para participar en la brigada | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Apto con recomendaciones | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |

| EXAMEN PERIÓDICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ( ) | ( ) |
| Requiere restricciones de actividades | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral temporal | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral permanente | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Con restricciones | ( ) | ( ) |
| | ( ) | ( ) |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Presunta enfermedad laboral | ( ) | ( ) |
| Secuelas de Accidentes de Trabajo | ( ) | ( ) |
| Satisfactorio | ( ) | ( ) |

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

**REMISIÓN** SI ( ) NO (X) **ARL** SI ( ) NO ( ) **EPS** SI ( ) NO ( )

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SE DAN RECOMENDACIONES DE CONTINUAR CON DIETA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FISICA DIARIA

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

AM86.

ANA MARIA PINEDA GARCIA
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 52778225 RM

Nelson Andrés Cerón.

Trabajador: NELSON ANDRES CERON
CC: 1072657366
Declara que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

CONSORCIO WIN

# FORMATO INDUCCION OBRA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** Nelson andrés cerón. | **Cargo:** oficios varios |
| **Cédula de ciudadanía:** 1072657366 | **Lugar de inducción:** |
| **Fecha de Inducción:** 12/02/2024 | Parque de la mujer. |

Certifico que he recibido induccion por parte del area de seguridad y salud en el trabajo, con los temas abajo detallados el cual me comprometo a cumplir con todos los procedimientos, estandares, politicas y demás, establecidos por la organización en materia de calidad, SST y medio ambiente.

| INDUCCION | X | REINDUCCION | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Presentación de la empresa | / |
| Organigrama | / |
| Contratacion y Afiliaciones a ARL, EPS y AFP | / |
| Horario de Trabajo | / |
| Reglamento Interno de Trabajo | / |
| Funciones y Responsabilidades | / |
| **Politicas** | |
| Objetivos del SG-SST | / |
| COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | / |
| COCOLA - Comité de Convivencia | / |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | / |
| Matriz de IPVR(notificacion de riesgos) | / |
| Reporte de accidentes, enfermedades laborales y condiciones de salud | / |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial) | / |
| Uso y mantenimineto elementos de Protección Personal | / |
| Planes de Emergencia | / |
| Normas y Procedimiento Seguro de Trabajo | / |
| Canales de comunicación | / |
| Examenes Ocupacionales (Ingreso - Periodicos - Egreso) | / |
| Sistema general de riesgos laborales | / |
| Funciones y responsabilidades en SG-SST | / |
| Clasificacion y manejo de residuos | / |
| Pausas Activas - Autocuidado | / |

| | |
|---|---|
| Nelson cerón. | Nelson andrés cerón. |
| Maria Cirad | #6 |