Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**447-2024**		**Periodo del Informe:**	***01/06/2024 - 30/06/2024***
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
Entidad Ejecutora:	Municipio de Jámbalo - Cauca		**Entidad Conveniente 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales
Plazo de ejecución del convenio:	31/12/2024		**Fecha de Inicio:**	27-may-24
			Fecha de terminación inicial:	31-dic-24
Prórrogas:			**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	3/12/2024		**Fecha de terminación Actual:**	31-dic-24
Valor Inicial del Convenio:	$ 1.645.271.390,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 1.645.271.390,00
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00
			Aporte Inicial Entidad Conveniente 2:	$ 0,00
Valor Total del Convenio:	$ 1.645.271.390,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00
			Adiciones Conveniente 2:	$ 0,00
Valor desembolsado:			**% Desembolsado del convenio:**	0%
Saldo por desembolsar:	$ 1.645.271.390,00			

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**NA**	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
No. Proceso de Selección:	CMAPTS AMJ 01 DE 2024		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	NA	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA
Objeto del contrato de interventoría:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL TRAPICHE MUNICIPIO DE JAMBALÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA", EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID-447-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE JAMBALO**		
Plazo de ejecución:	5 MESES	**Fecha de Inicio:**	NA
Fecha de Terminación Inicial:	NA	**Fecha de Terminación Actual:**	NA
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio* / *Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Pagado:	$ 0,00	**% Avance Financiero:**	#¡DIV/0!
Valor Por Pagar:	$ 0,00		

Observaciones:
Apertura del proceso SECOP1: 21 de June de 2024 08:03 A.M.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	**NA**	**No. Proceso de Selección:**	***SIN PUBLICAR EN SECOP1***
Objeto:	NA		
Contratista Ejecutor de la Obra:	**NA**	**Estado de Contrato:**	SIN APERTURA DE PROCESO
% Avance Programado de Ejecución:	NA	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	NA
Plazo de ejecución:	4,5 MESES	**Fecha de Inicio:**	NA
Fecha de Terminación Inicial:	NA	**Fecha de Terminación Actual:**	NA
Prórrogas:		**Suspensiones:**	

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

Prórroga No. 1: (4 meses)	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:			**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	#¡DIV/0!	

Observaciones:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	***DESDE***	***HASTA***	***AMPARO***	***DETALLE***
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/05/2024	30/05/2025	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	No: 435 - 47 - 994000056806 anexo 0
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	***DESDE***	***HASTA***	***AMPARO***	***DETALLE***
NA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de cumplimiento	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de manejo de anticipo	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de estabilidad de obra	*NA*
NA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	*NA*

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°00	NA	NA	NA

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*NA*	
	Porcentaje programado (%)	NA

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

Ejecución de obra	Porcentaje ejecutado (%)	NA	*NA*
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	#¡VALOR!	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

NA

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:

Liquidación	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
	Acta de terminación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	NA	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
	DD/MM/AAAA	

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio			$ -	
Primer desembolso			$ -	
Segundo Desembolso			$ -	
Tercer Desembolso		$ -	$ -	
Cuarto Desembolso		$ -	$ -	

OBSERVACIONES:
No se tiene evidencia de la entrega de información documentos para primer desembolso del convenio

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	NA	NA	NA
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTO BANCARIO	NA	NA

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACION BANCARIA	NA	*NA*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

LIBRO DE BANCOS	NA	*NA*

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

Pendiente , publicación del proceso de licitación de contrato de obra en SECOP1

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Pendiente , publicación del proceso de licitación de contrato de obra en SECOP1

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

1.Pendiente , publicación del proceso de licitación de contrato de obra en SECOP1
2. CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

1. No se pudo comprobar la publicación del proceso de licitación de contrato de obra en SECOP1
2. CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE	
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*	
Fecha de la visita		NUMERO DE ACTA	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

NA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	FECHA	DETALLE

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

2024IE0005326	26/06/2024	Minuta Inicial Convenio Póliza Inicial Convenio Auto aprobatorio póliza Rp Acta de Inicio Convenio

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	YAMID ALEXIS RUBIO NOCUA	Firma 
Gestor Región/Equipo: **VoBo:**	NELLY CIFUENTES DE ESCOBAR	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	Firma 