Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**447-2024**	**Periodo del Informe:**	***01/07/2024 - 31/07/2024***
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Jámbalo - Cauca	**Entidad Conveniente 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	31/12/2024	**Fecha de Inicio:**	27-may-24
		Fecha de terminación inicial:	31-dic-24

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*

Plazo Actual de ejecución del convenio:	03/12/2024	**Fecha de terminación Actual:**	31-dic-24
Valor Inicial del Convenio:	$ 1.645.271.390,00	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 1.645.271.390,00
		Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Aporte Inicial Entidad Conveniente 2:	$ 0,00
Valor Total del Convenio:	$ 1.645.271.390,00	**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00
		Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Adiciones Conveniente 2:	$ 0,00
Valor desembolsado:		**% Desembolsado del convenio:**	0%
Saldo por desembolsar:	$ 1.645.271.390,00		

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**NA**	**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR
No. Proceso de Selección:	CMAPTS AMJ 01 DE 2024		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	JULIO MEDINA MOSQUERA SAS	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA
Objeto del contrato de interventoría:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL TRAPICHE MUNICIPIO DE JAMBALÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA", EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID-447-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE JAMBALO		
Plazo de ejecución:	5 MESES	**Fecha de Inicio:**	NA
Fecha de Terminación Inicial:	NA	**Fecha de Terminación Actual:**	NA

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*

Valor Inicial del Contrato:	$ 103.391.509,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 103.391.509,00
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Pagado:	$ 0,00	**% Avance Financiero:**	0%
Valor Por Pagar:	$ 103.391.509,00		

Observaciones:
Proceso ADJUDICADO RESOLUCIÓN No. 0757 de 2024 (26 de julio)

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	**NA**	**No. Proceso de Selección:**	*LICITACIÓN PÚBLICA No. LICP-AMJ- No. 01-2024*
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL TRAPICHE MUNICIPIO DE JAMBALÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID-447-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE JAMBALO		
Contratista Ejecutor de la Obra:	**RESOLUCIÓN No. 0801 de 2024 (13 de agosto)**	**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR
% Avance Programado de Ejecución:	NA	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	NA
Plazo de ejecución:	4,5 MESES	**Fecha de Inicio:**	NA
Fecha de Terminación Inicial:	NA	**Fecha de Terminación Actual:**	NA

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (4 meses)	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*

Valor Inicial del Contrato:	$ 1.541.879.881,00	**Valor Adiciones:**	$ 0,00
Valor Pagado:	$ 0,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 1.541.879.881,00
Valor Por Pagar:	$ 1.541.879.881,00	**% Avance Financiero:**	0,0%

Observaciones:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	*DESDE*	*HASTA*	*AMPARO*	*DETALLE*
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	08/05/2024	30/05/2025	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	No: 435 - 47 - 994000056806 anexo 0
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	*DESDE*	*HASTA*	*AMPARO*	*DETALLE*
NA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de cumplimiento	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de manejo de anticipo	*NA*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de estabilidad de obra	*NA*
NA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	*NA*

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/07/2024	*Formato informe de seguimiento mensual de convenio por parte del Ente Ejecutor al convenio No.447-2024 Jambalo Cauca*
CORREO INSTITUCIONAL	24/07/2024	*Instructivo Tesoro Nacional 2024*
2024EE0020298	19/07/2024	*Comunicado de obligaciones del Convenio No.447-2023 JAMBALO CAUCA*
CORREO INSTITUCIONAL	25/07/2024	*Modelo y diseño de Vallas informativas y placas para Convenios MINDEPORTE 2024*

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°00	NA	NA	NA

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*NA*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	NA	*NA*
	Porcentaje ejecutado (%)	NA	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	#¡VALOR!	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

NA

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	NA	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA

OBSERVACIONES:		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/07/2024	*Formato informe de seguimiento mensual de convenio por parte del Ente Ejecutor al convenio No.447-2024 Jambalo Cauca*
CORREO INSTITUCIONAL	24/07/2024	*Instructivo Tesoro Nacional 2024*
2024EE0020298	19/07/2024	*Comunicado de obligaciones del Convenio No.447-2023 JAMBALO CAUCA*
CORREO INSTITUCIONAL	25/07/2024	*Modelo y diseño de Vallas informativas y placas para Convenios MINDEPORTE 2024*
OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
	DD/MM/AAAA	

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Unicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio			$ -	
Primer desembolso			$ -	
Segundo Desembolso			$ -	
Tercer Desembolso		$ -	$ -	
Cuarto Desembolso		$ -	$ -	

OBSERVACIONES:
Pendiente, Tesorro Nacional gire el primer desembolso del convenio

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	NA	NA	NA
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTO BANCARIO	NA	NA

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACION BANCARIA	NA	*NA*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	NA	*NA*

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/07/2024	*Formato informe de seguimiento mensual de convenio por parte del Ente Ejecutor al convenio No.447-2024 Jambalo Cauca*

CORREO INSTITUCIONAL	24/07/2024	*Instructivo Tesoro Nacional 2024*
2024EE0020298	19/07/2024	*Comunicado de obligaciones del Convenio No.447-2023 JAMBALO CAUCA*
CORREO INSTITUCIONAL	25/07/2024	*Modelo y diseño de Vallas informativas y placas para Convenios MINDEPORTE 2024*

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Pendiente , publicación del proceso de licitación de contrato de obra en SECOP1

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/07/2024	*Formato informe de seguimiento mensual de convenio por parte del Ente Ejecutor al convenio No.447-2024 Jambalo Cauca*
CORREO INSTITUCIONAL	24/07/2024	*Instructivo Tesoro Nacional 2024*
2024EE0020298	19/07/2024	*Comunicado de obligaciones del Convenio No.447-2023 JAMBALO CAUCA*
CORREO INSTITUCIONAL	25/07/2024	*Modelo y diseño de Vallas informativas y placas para Convenios MINDEPORTE 2024*

GENERAL TECNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*
CORREO INSTITUCIONAL	19/07/2024	*Formato informe de seguimiento mensual de convenio por parte del Ente Ejecutor al convenio No.447-2024 Jambalo Cauca*
CORREO INSTITUCIONAL	24/07/2024	*Instructivo Tesoro Nacional 2024*
2024EE0020298	19/07/2024	*Comunicado de obligaciones del Convenio No.447-2023 JAMBALO CAUCA*
CORREO INSTITUCIONAL	25/07/2024	*Modelo y diseño de Vallas informativas y placas para Convenios MINDEPORTE 2024*

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES


COMUNICACION	FECHA	DETALLE	
CORREO INSTITUCIONAL	19/06/2024	*CERFICACION DEL PREDIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTALIZADO DEL PREDIO Y DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO*	
Fecha de la visita		NUMERO DE ACTA	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

NA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
2024IE0005326	26/06/2024	Minuta Inicial Convenio Póliza Inicial Convenio Auto aprobatorio póliza Rp Acta de Inicio Convenio

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	YAMID ALEXIS RUBIO NOCUA	Firma 
Gestor Región/Equipo: **VoBo:**	NELLY CIFUENTES DE ESCOBAR	
Supervisor del convenio: Revisó:	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	Firma 