ingeniero
**LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ**
Gerente Caminos Comunitarios de La Paz Total
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Septiembre de 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 09-05 de enero de 2024 |

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: NA**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 3156-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA | NIT: | 901.112.595-1 |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-033851 |
| Valor Inicial: | $198.948.363,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| Adición 1. | $ 0,00 |
| Valor Actual: | $198.948.363,00 |
| Anticipo Entregado: | $198.948.363,00 |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 |
| Saldo por Amortizar: | $198.948.363,00 |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 |
| Total, Prórrogas: | 5 |
| Prorroga 1 | Hasta el 30/04/2024 |
| Prorroga 2 | Hasta el 30/06/2024 |
| Prórroga 3 | Hasta el 15/08/2024 |
| Prórroga 4 | Hasta el 30/09/2024 |
| Prórroga 4 | Hasta el 30/10/2024 |
| Suspensión 1 | 27/12/2023-15/01/2024 |
| Ampliación 1 | NA |
| Fecha de Fin: | 30/30/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189823 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $198.691.662,00 | $198.691.662,00 | $0,00 |
| 1189823 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | $256.701,00 | $256.701,00 | $0,00 |
| | | | **TOTALES** | $198.948.363,00 | $198.948.363,00 | $0,00 |

### 1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

#### 1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 198,95 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 138,44 | 69,58 |

1.3.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $198.948.363,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $198.948.363,00 |

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 69,58 %:
Meta física ejecutada 69,58 %:

1.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

1.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | NA | PRORROGA 5 DE 2024 | APROBADO |

1.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No. 5 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 23/08/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $39.989.672,60 | NB-100281563-4 | 21/06/2024 | 30/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $9.997.418,15 | NB-100281563-4 | 17/06/2024 | 30/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $59.984.508,90 | NB-100281563-4 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100068512-4 | 08/09/2023 | 30/09/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100068512-4 | 08/09/2023 | 30/09/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100068512-4 | 08/09/2023 | 30/09/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100068512-4 | 08/09/2023 | 30/09/2024 |

# 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 3168-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | NIT: | 901.674.366-0. |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028893 |
| Valor Inicial: | $198.648.866,00 | | |

| | |
|---|---|
| Valor Adiciones: | $ 0,00 |
| Adición 1. | $ 0,00 |
| Valor Actual: | $198.648.866,00 |
| Anticipo Entregado: | $198.648.866,00 |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 |
| Saldo por Amortizar: | $198.648.866,00 |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 |
| Total, Prórrogas: | 4 |
| Prorroga 1 | Hasta 30/04/2024 |
| Prorroga 2 | Hasta 30/06/2024 |
| Prórroga 3 | Hasta 15/08/2024 |
| Prórroga 4 | Hasta 30/09/2024 |
| Prórroga 5 | Hasta 30/10/2024 |
| Suspensión 1 | 28/12/2023-15/01/2024 |
| Ampliación 1 | NA |
| Fecha de Fin: | 30/10/2024 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $198.648.866,00 | $198.648.866,00 | $0,00 |
| | | | **TOTALES** | $198.648.866,00 | $198.648.866,00 | $0,00 |

## 2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

### 2.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 198,65 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 100,75 | 50,71 |

2.3.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $198.648.866,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $198.648.866,00 |

2.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 50,71 %:
Meta física ejecutada 50,71 %:

2.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

2.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | NA | PRORROGA 5 DE 2024 | APROBADO |

2.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 5DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/08/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $39.929.773,20 | NB-100281973-5 | 14/06/2024 | 30/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $9.982.443,30 | NB-100281973-5 | 14/06/2024 | 30/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $59.894.659,80 | NB-100281973-5 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100068634-4 | 7/09/2023 | 30/09/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100068634-4 | 7/09/2023 | 30/09/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100068634-4 | 7/09/2023 | 30/09/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100068634-4 | 7/09/2023 | 30/09/2024 |

# 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 3189-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | NIT: | 901.292.614-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 15/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028892 |
| Valor Inicial: | $ 199.084.670,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |
| Adición 1. | $ 0,00 | | |
| Valor Actual: | $ 199.084.670,00 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 199.084.670,00 | | |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 199.084.670,00 | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total, Prórrogas: | 3 | | |
| Prorroga 1 | Hasta 30/04/2024 | | |
| Prorroga 2 | Hasta 30/06/2024 | | |
| Prórroga 3 | Hasta 15/08/2024 | | |
| Suspensión 1 | 28/12/2023-15/01/2024 | | |
| Ampliación 1 | NA | | |
| Suspensión 2 | Desde 14/08/2024-13/09/2024 | | |
| Fecha de Fin: | 15/09/2024 | | |

## 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189523 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.010.447,00 | $199.010.447,00 | $0,00 |
| 1189523 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | $74.223,00 | $74.223,00 | $0,00 |
| | | | **TOTALES** | $199.084.670,00 | $199.084.670,00 | $0,00 |

## 3.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

### 3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 199,08 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 4,28 | 2,14 |

### 3.3.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $0,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $0,00 |

### 3.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 2,14 %:
Meta física ejecutada 2,14 %:

### 3.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

### 3.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 3 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 21/06/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 30/04/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40.016.934,00 | NB-100281316-2 | 30/04/2024 | 01/05/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $10.004.233,50 | NB-100281316-2 | 30/04/2024 | 30/06/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $60.025.401,00 | NB-100281316-2 | 30/06/2024 | 30/06/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100068434-2 | 07/09/2023 | 30/06/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100068434-2 | 07/09/2023 | 30/06/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100068434-2 | 07/09/2023 | 30/06/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100068434-2 | 07/09/2023 | 30/06/2024 |

# 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 3454-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO - NARIÑO | NIT: | 901.504.530-4. |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 15/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028962 |
| Valor Inicial: | $198.681.590,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |
| Adición 1. | $ 0,00 | | |
| Valor Actual: | $198.681.590,00 | | |
| Anticipo Entregado: | $0,00 | | |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 | | |
| Saldo por Amortizar: | $0,00 | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total, Prórrogas: | 5 | | |
| Prorroga 1 | Hasta 30/04/2024 | | |
| Prorroga 2 | Hasta 30/06/2024 | | |
| Prorroga 3 | Hasta 15/08/2024 | | |
| Prórroga 4 | Hasta 30/09/2024 | | |
| Prórroga 5 | Hasta 30/10/2024 | | |
| Suspensión 1 | NA | | |
| Ampliación 1 | NA | | |
| Fecha de Fin: | 30/10/2024 | | |

## 4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $198.681.590,00 | $0,00 | $198.681.590,00 |
| | | | **TOTALES** | $198.681.590,00 | $0,00 | $198.681.590,00 |

## 4.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

### 4.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 198,68 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 129,60 | 65,23 |

### 4.3.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $198.681.590,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $198.681.590,00 |

### 4.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 65,23 %:
Meta física ejecutada 65,23 %:

## 4.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

4.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | NA | PRORROGA 5 DE 2024 | APROBADO |

4.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 5 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/08/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $39.936.318,00 | NB-100285740-4 | 30/04/2024 | 30/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $9.984.079,50 | NB-100285740-4 | 30/04/2024 | 30/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $59.904.477,00 | NB-100285740-4 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100069746-4 | 21/09/2023 | 30/09/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100069746-4 | 21/09/2023 | 30/09/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100069746-4 | 21/09/2023 | 30/09/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100069746-4 | 21/09/2023 | 30/09/2024 |

# 5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 3857-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI | NIT: | 901.674.182-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 15/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028964 |
| Valor Inicial: | $ 197.882.728,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |
| Adición 1. | $ 0,00 | | |
| Valor Actual: | $ 197.882.728,00 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 197.882.728,00 | | |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 197.882.728,00 | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total, Prórrogas: | 5 | | |
| Prorroga 1 | Hasta 30/04/2024 | | |
| Prorroga 2 | Hasta 30/06/2024 | | |
| Prórroga 3 | Hasta 15/08/2024 | | |
| Prórroga 4 | Hasta 30/09/2024 | | |
| Prórroga 5 | Hasta 30/10/2024 | | |
| Suspensión 1 | 28/12/2023 hasta 15/01/2024 | | |
| Ampliación 1 | NA | | |
| Fecha de Fin: | 30/10/2024 | | |

## 5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $197.882.728,00 | $197.882.728,00 | $0,00 |
| | | | **TOTALES** | $197.882.728,00 | $197.882.728,00 | $0,00 |

## 5.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

### 5.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 197,88 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 124,91 | 63,12 |

### 5.3.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $197.882.728,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $197.882.728,00 |

### 5.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 63,12 %:
Meta física ejecutada 63,12 %:

5.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

5.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | NA | PRORROGA 5 DE 2024 | APROBADO |

5.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 5 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/08/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $39.778.545,60 | NB-100288468-4 | 17/06/2024 | 30/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $9.944.136,40 | NB-100288468-4 | 17/06/2024 | 30/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $59.664.818,40 | NB-100288468-4 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100070603-4 | 11/10/2023 | 30/09/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100070603-4 | 11/10/2023 | 30/09/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100070603-4 | 11/10/2023 | 30/09/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100070603-4 | 11/10/2023 | 30/09/2024 |

# 6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 6.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO No.** | 4075-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO | NIT: | 901.515.513-6 |
| **CONFORMACIÓN:** | NA | | |
| **OBJETO**: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 18/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-029416 |
| Valor Inicial: | $ 200.018.134,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |
| Adición 1. | $ 0,00 | | |
| Valor Actual: | $ 200.018.134,00 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 200.018.134,00 | | |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 200.018.134,00 | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total, Prórrogas: | 5 | | |
| Prorroga 1 | Hasta 30/04/2024 | | |
| Prorroga 2 | Hasta 30/06/2024 | | |

| | |
|---|---|
| Prórroga 3 | Hasta 15/08/2024 |
| Prórroga 4 | Hasta 30/09/2024 |
| Prórroga 5 | Hasta 30/10/2024 |
| Suspensión 1 | NA |
| Ampliación 1 | NA |
| Fecha de Fin: | 30/10/2024 |

## 6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $200.018.134,00 | $200.018.134,00 | $0,00 |
| | | | **TOTALES** | $200.018.134,00 | $200.018.134,00 | $0,00 |

## 6.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación

### 6.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 200,01 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 104,05 | 52,02 |

### 6.3.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $200.018.134,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $200.018.134,00 |

6.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 52,02 %:
Meta física ejecutada 52,02 %:

6.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

6.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | NA | PRORROGA 5 DE 2024 | APROBADO |

6.6. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 5 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/08/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $40.203.626,80 | NB-100290573-4 | 13/06/2024 | 30/07/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo Anticipo | NA | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $10.050.906,70 | NB-100290573-4 | 13/06/2024 | 30/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $60.305.440,20 | NB-100290573-4 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Calidad | NA | | | |

**Garantía de RCE** Seguros Mundial

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000,00 | NB-100071262-4 | 25/10/2023 | 30/09/2024 |
| PATRONAL | $260.000.000,00 | NB-100071262-4 | 25/10/2023 | 30/09/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $260.000.000,00 | NB-100071262-4 | 25/10/2023 | 30/09/2024 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $260.000.000,00 | NB-100071262-4 | 25/10/2023 | 30/09/2024 |

# 7. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 7.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 5044- 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CELQO SAS | NIT: | 900.090.780- 6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | NA | | |
| **OBJETO:** | "NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.". | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-033851 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 196.936.439 ,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | NA | | |
| **ADICIÓN 1:** | NA | | |
| **ADICIÓN 2:** | NA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 196.936.439,00 | | |
| **ANTICIPO** | NA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/12/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 5 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | HASTA 24/03/2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | HASTA EL 30/04/2024 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | 30/06/2024 | | |
| **PRORROGA 4:** | HASTA 15/08/2024 | | |
| **PRORROGA 5:** | HASTA 20/09/2024 | | |

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 6:** | HASTA 30/09/2024 |
| **PRORROGA 7:** | HASTA 15/10/2024 |
| **SUSPENSION 1:** | 30/12/2023 hasta 22/01/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 15/10/2024 |

## 7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 192.997.710,22 | $55.458.165,00 | $ 137.539.545,20 |
| 1446923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | $ 3.938.728,78 | $0,00 | $ 3.938.728,78 |
| TOTAL | | | | $196.936.439,00 | $55.458.165,00 | $141.478.273,98 |

## 7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta 6 (junio-2024) | $12.499.500,00 | $2.374.905,00 | $0,00 | $14.874.405,00 |

## 7.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han presentado actas a la fecha.

## 7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 43,67 %
Total, inversión ejecutada: 43,67 %

## 7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 23/09/2024 | 3 |

7.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

7.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | NA | PRORROGA 6 DE 2024 | APROBADO |
| 30/09/2024 | NA | PRORROGA 7 DE 2024 | APROBADO |

7.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** PRORROGA 7 DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 10/09/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO x

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $19.693.643,90 | NB-100301325 - Anexo 7 | 15/08/2024 | 20/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 39.387.287,80 | NB-100301325 - Anexo 7 | 15/08/2024 | 20/03/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $39.387.287,80 | NB-100301325 - Anexo 7 | 15/08/2024 | 20/09/2027 |
| Calidad del Servicio | $59.080.931,70 | NB-100301325 - Anexo 7 | 20/09/2024 | 20/09/2029 |

## 7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2024S-VNAR-061771 | **2024-09-03** | **ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ** | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-083675 |
| 2024S-VNAR-066245 | **2024-09-17** | **ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ** | Solicitud y requerimiento juntas de acción comunal |
| 2024S-VNAR-067577 | **2024-09-20** | **ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ** | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-090970 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024S-VNAR-068004 | **2024-09-23** | **ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ** | Requerimiento información veraz en actas |

7.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

8. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

8.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

8.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Finalizado el periodo de septiembre de 2024, la interventoría no está cumpliendo con la entrega oportuna de: informes semanales, actas de costos, informes de interventoria, por tanto, no se puede conocer en tiempo real el avance y metas de los convenios solidarios a cargo.

El convenio No. 3189-2023, suscrito con la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoátegui, no se ejecutó por cuanto presentó inconsistencia en la postulación.

8.2.1. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado actas de costos, que permitan utilizar los recursos del contrato que se encuentran en reserva presupuestal.

8.2.2. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


9. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

12-13 de septiembre de 2024, resolución No. 082 del 11 de septiembre de 2024.

10. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

11. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
M.P. 19202-08125 CAUCA
Profesional Especializado 2028-20