| MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br>PROCESO TALENTO HUMANO<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 2 DE 3 |
| | PÁGINA | 1 DE 4 |

Doctora
**MARY LORENA SAGAYO BOTELLO**
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO. |
| **PERIODO:** | 06 de marzo a 30 de marzo de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | | | |
| **NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :** | RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 | | | |
| **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR** | K0+000- K3+200 | | | |
| **LONGITUD DEL CORREDOR:** | 0,8 Km | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **3549-2023** | | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO OPERATIVO IJ | | NIT: | 901.726.628-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90%<br>INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10% | | | |
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | | | |
| **Fecha de Inicio:** | 29 de diciembre de 2023 | **SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI** | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-033604 |
| **Valor Inicial:** | 987.779.607,00 | | | |
| **Valor Adiciones:** | 0,00 | | | |
| **Adición 1:** | | | | |
| **Adición 2:** | | | | |
| **Adición 3:** | | | | |
| **Adición 4:** | | | | |
| **Adición 5:** | | | | |
| **Adición 6:** | | | | |
| **Adición 7:** | | | | |
| **Valor Actual:** | $987.779.607,00 | | | |
| **Anticipo** | | | | |
| **Anticipo Entregado:** | | | | |
| **Anticipo Amortizado:** | $0,00 | | | |
| **Saldo por Amortizar:** | $0,00 | | | |
| **Plazo Inicial:** | 0,1 meses | 31/12/2023 | | |
| **Total Pr**órrogas: | 5 meses | | | |
| **Pr**órroga 1: | 5 meses | | | |
| **Pr**órroga 2: | | | | |
| **Pr**órroga 3: | | | | |
| **Fecha de Finalización:** | 4 de agosto de 2024 | | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.) | V.R UTILIZADO | SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198423 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 87.351.979,00 | | $ 87.351.979,00 |
| 1198423 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 900.427.628,00 | | $ 900.427.628,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **987.779.607,00** | | **987.779.607,00** |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | No. | Valor Básico | IVA | Amortizacion Anticipo | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de obra | 1 | $ - | $ - | | $ - |
| Acta de ajuste | 1D | $ - | $ - | | $ - |
| Acta de obra | 2 | | | | $ - |
| Acta de ajuste | 2D | | | | $ - |
| | **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

**AVANCE DEL CONTRATO**

- El contratista radicó con el oficio COIJ-V.CAU-0010-2023 de fecha 10-abr-24 solicitud de trámite de anticipo.
- El contratista avanza en la ejeción de los diseños

**INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversion programada: 0,6%
Total inversion ejecutada: 0,0%

**ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | | 1 | 29/01/2024-04/03/2024 | 5/04/2024 |
| | | | | |

| MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br>PROCESO TALENTO HUMANO<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 2 2 DE 3 |
| | PÁGINA | 1 DE 4 |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | prorroga por 5 meses hasta el 4/04/24 | en proceso de legalización |
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

## CONTROL DE PÓLIZAS

**TIPO DE GARANTIA**

**NOMBRE ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL

**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.CBC-10050730 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 98.777.960,70 | ANEXO No. 6 | 29/01/2024 | 7/09/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 493.889.803,50 | ANEXO No. 6 | 29/01/2024 | 7/09/2024 |
| Pago de Salarios,Prestaciones Sociales. | $ 197.555.921,40 | ANEXO No. 6 | 29/01/2024 | 7/09/2024 |
| Estabilidad de la Obra | $ 296.333.882,10 | ANEXO No. 6 | 7/03/2024 | 7/03/2029 |
| Calidad del servicio (Estudios) | $ 5.355.000,00 | ANEXO No. 6 | 7/03/2024 | 7/03/2029 |
| Responsabilidad civil | $ 232.000.000,00 | CBC-100008931 ANEXO 4 | 26/09/2023 | 7/03/2024 |
| | | | | |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.4000366 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | | | | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **3315-2023** | | |
| **CONTRATISTA**: | INGEOCIM S.A | NIT: | 800,155,100-6 |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A | | |
| **Objeto:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | | |
| **Fecha de Inicio:** | 19 de diciembre de 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-029753 |
| **Valor Inicial:** | 218.362.770,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | 0,00 | | |
| **Adición 1:** | | | |
| **Adición 2:** | | | |
| **Adición 3:** | | | |
| **Adición 4:** | | | |
| **Adición 5:** | | | |
| **Valor Actual:** | $218.362.770,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | | | |
| **Anticipo Amortizado:** | | | |
| **Saldo por Amortizar:** | $0,00 | | |
| **Plazo Inicial:** | Hasta el 31 de dic de 2023 | | |
| **Total P**rórrogas: | 5 meses | | |
| **P**rórroga 1: | 5 meses | | |
| **P**rórroga 2: | | | |
| **Fecha de Finalización:** | 4 de agosto de 2024 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204723 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 24.019.903,00 | $ 3.965.175,20 | 20.054.727,80 |
| 1204723 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 194.342.867,00 | | 194.342.867,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | **218.362.770,00** | **3.965.175,20** | **214.397.594,80** |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. | 1 | | | |
| Acta Mensual de Costos No. | 2 | $ 3.332.080,00 | $ 633.095,20 | $ 3.965.175,20 |
| Acta Mensual de Costos No. | 3 | | | |
| Acta Mensual de Costos No. | 4 | | | |
| Acta Mensual de Costos No. | 5 | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **3.332.080,00** | **633.095,20** | **3.965.175,20** |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 20/02/2024 | 1 |
| ... | ... |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 29/01/2024 | ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 1 |
| ... | ... |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA SOLICITUD | OBJETO | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Realizar la terminación del alcance contractual. | PRORROGA 1 | APROBADA |
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**

| MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br>PROCESO TALENTO HUMANO<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 3 2 DE 3 |
| | PÁGINA | 1 DE 4 |

**NOMBRE ASEGURADORA** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.14-44-101193217 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 21.836.277,00 | anexo #6 Y #9 | 13/09/2023 | LIQUID. CONTRATO |
| Buen Manejo Anticipo | $ 91.749.063,00 | anexo #6 Y #9 | 13/09/2023 | LIQUID. CONTRATO |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. | $ 43.672.554,00 | anexo #6 Y #9 | 13/09/2023 | 31/01/2027 |
| Calidad del Servicio | $ 65.508.831,00 | anexo #6 Y #9 | PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD CONTRATO DE OBRA | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL** | |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | solicitud de prorroga del contrato por 5 meses . Hasta el 4 de agosto de 2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

| | |
|---|---|
| **ASPECTOS TÉCNICOS.** | Se continúa trabajando en la revisión de los Estudio y Diseños. |
| **ASPECTOS JURÍDICOS.** | |
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.** | El acta de diciembre/23 se tramita en cero. |
| **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD** | |

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO :

Se recomienda la visita al proyecto de los funcionarios de la SS responsables de la supervisión social y ambiental del proyecto.

Cordialmente,



**CARLOS HERNAN LONDOÑO E.**
Matrícula No.: 76202-21967 VL