	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1 2 DE 3
		PÁGINA	1 DE 4

Doctora
MARY LORENA SAGAYO BOTELLO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	01 al 31 de mayo de 2024

Respetados subdirector y Gerente,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :	RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023			
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	K0+000- K3+200			
LONGITUD DEL CORREDOR:	0,8 Km			
CONTRATO DE OBRA No.	**3549-2023**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPERATIVO IJ		NIT:	901.726.628-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%			
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
Fecha de Inicio:	29 de diciembre de 2023	**SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI**	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033604
Valor Inicial:	987.779.607,00			
Valor Adiciones:	0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Adición 3:				
Adición 4:				
Adición 5:				
Adición 6:				
Adición 7:				
Valor Actual:	$987.779.607,00			
Anticipo				
Anticipo Entregado:	$470.935.143,00			
Anticipo Amortizado:	$7.820.031,85			
Saldo por Amortizar:	$463.115.111,15			
Plazo Inicial:	0,1 meses	31/12/2023		
Total Prórrogas:	5 meses			
Prórroga 1:	5 meses			
Prórroga 2:				
Prórroga 3:				
Fecha de Finalización:	4 de agosto de 2023			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 87.351.979,00	$ 87.351.979,00	$ -
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.427.628,00	$ 391.517.488,62	$ 508.910.139,38
TOTAL				**987.779.607,00**	**478.869.467,62**	**508.910.139,38**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado
Acta de obra	1	$ -	$ -		$ -
Acta de ajuste	1D				
Acta de obra	2				
Acta de ajuste	2D				
Acta de obra	3				$ -
Acta de ajuste	3D				
Acta de obra	4	$ 15.640.063,70	$ 114.292,77	$ 7.820.031,85	$ 15.754.356,47
Acta de ajuste	4D	$ 518.611,06	$ 3.789,85		$ 522.400,91
TOTAL OBRA		$ 15.640.063,70	$ 114.292,77	$ 7.820.031,85	$ 15.754.356,47
TOTAL AJUSTE		$ 518.611,06	$ 3.789,85	$ -	$ 522.400,91
TOTAL		**$ 16.158.674,76**	**$ 118.082,62**	**$ 7.820.031,85**	**$ 16.276.757,38**

AVANCE DEL CONTRATO

El día 23 de mayo de 2024, la Interventoría se presentó a las instalaciones de la compañía Gases De Occidente (GDO), para solicitar respuesta al oficio T-004-2023-003 de fecha 07-may-23 radicado como PQR a GDO y solicitar el acompañamiento a la zona a intervenir, GDO
brinda los datos de contacto del técnico encargado de la zona y se concreta reunión para el día lunes 27 de mayo de 2024.
- El día 24 de mayo el contratista realizo entrega de los APU, los cuales luego de realizada la mesa de trabajo para su revision, la Interventoria, remitio el dia 27 de mayo de 2024 mediante Oficio dando aval a los mismos.
- El día 27 de mayo de 2024, se realizó recorrido él área de influencia directa del proyecto, en compañía del Contratista de obra , la Interventoría y el representante de la compañía Gases De Occidente (GDO), con el fin de socializar las labores que se realizaran y los sectores a
intervenir, con el fin de que el representante de GDO evidenciará la existencia de tubería superficial y a la vista, que compromete las actividades a realizar en el sector.
- En fecha 28 de mayo de 2024, en comunicación con el Contratista y la Inspectora SST, nos informan de manera verbal que por disposición e instrucción del Consorcio Operativo IJ, se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso.
- Teniendo en cuenta que a la fecha 29 de mayo de 2024, tal como quedo registrado en el Acta de Reunion N° 6 del dia 20 de mayo de 2024, el contratista se comprometio a hacer entrega de la revision de los Estudios y Diseños, documentos PAGA y Actas de Vecindad, a la fecha
del presente dichos documentos aun no han sido entregados a la Interventoria.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: 1,15%
Total inversion ejecutada: 1,65%

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE GARANTIA

NOMBRE ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.CBC-10050730	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 98.777.960,70	ANEXO No. 7	HASTA LA LIQ DEL CONTRATO	
Buen Manejo Anticipo	$ 493.889.803,50	ANEXO No. 7	HASTA LA AMORTIZACION O LIQ DEL CONT	
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	$ 197.555.921,40	ANEXO No. 7	29/01/2024	7/02/2025
Estabilidad de la Obra	$ 296.333.882,10	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	
Calidad del servicio (Estudios)	$ 5.355.000,00	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE APROBACION	
Responsabilidad civil	$ 232.000.000	CBC-100008931 ANEXO 8	26/09/2023	19/09/2024

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 2.320.000.000		27/09/2023	7/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**3315-2023**		
CONTRATISTA:	INGEOCIM S.A	NIT:	800,155,100-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029753
Valor Inicial:	218.362.770,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$218.362.770,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de dic de 2023		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Prórroga 2:			
Fecha de Finalización:	4 de agosto de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 24.019.903,00	$ 24.019.903,00	0,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 194.342.867,00	$ 44.973.714,70	149.369.152,30
TOTAL			**218.362.770,00**	**68.993.617,70**	**149.369.152,30**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2	$ 3.332.080,00	$ 633.095,20	$ 3.965.175,20
Acta Mensual de Costos No.	3	20.326.100,00	$ 3.861.959,00	$ 24.188.059,00
Acta Mensual de Costos No.	4	34.319.650,00	$ 6.520.733,50	$ 40.840.383,50
Acta Mensual de Costos No.	5			
	TOTAL	**57.977.830,00**	**11.015.787,70**	**68.993.617,70**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	3 2 DE 3
		PÁGINA	1 DE 4

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

NOMBRE ASEGURADORA — **CONTROL DE PÓLIZAS**
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.836.277,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$ 91.749.063,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	$ 43.672.554,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	$ 65.508.831,00	anexo #6 Y #9	PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD CONTRATO DE OBRA	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	El día 23 de mayo de 2024, la Interventoría se presentó a las instalaciones de la compañía Gases De Occidente (GDO), para solicitar respuesta al oficio T-004-2023-003 de fecha 07-may-23 radicado como PQR a GDO y solicitar el acompañamiento a la zona a intervenir, GDO brinda los datos de contacto del técnico encargado de la zona y se concreta reunión para el día lunes 27 de mayo de 2024. - El dia 24 de mayo el contratista realizo entrega de los APU, los cuales luego de realizada la mesa de trabajo para su revision, la Interventoria, remitio el dia 27 de mayo de 2024 mediante Oficio dando aval a los mismos. - El día 27 de mayo de 2024, se realizó recorrido él área de influencia directa del proyecto, en compañía del Contratista de obra , la Interventoría y el representante de la compañía Gases De Occidente (GDO), con el fin de socializar las labores que se realizaran y los sectores a intervenir, con el fin de que el representante de GDO evidenciará la existencia de tubería superficial y a la vista, que compromete las actividades a realizar en el sector. - En fecha 28 de mayo de 2024, en comunicación con el Contratista y la Inspectora SST, nos informan de manera verbal que por disposición e instrucción del Consorcio Operativo IJ, se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso. - Teniendo en cuenta que a la fecha 29 de mayo de 2024, tal como quedo registrado en
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

CARLOS HERNAN LONDOÑO E.
Matrícula No.: 76202-21967 VL