MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
	VERSIÓN	1 2 DE 4
	PÁGINA	1 DE 4

Doctora
MARY LORENA SAGAYO BOTELLO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA		
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :	RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023		
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	K0+000- K3+200		
LONGITUD DEL CORREDOR:	0,8 Km		
CONTRATO DE OBRA No.	**3549-2023**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPERATIVO IJ	NIT:	901.726.628-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	29 de diciembre de 2023	**SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI**	No. de Oficio: 2023S-VBOG-033604
Valor Inicial:	987.779.607,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Adición 6:			
Adición 7:			
Valor Actual:	$987.779.607,00		
Anticipo			
Anticipo Entregado:	$470.935.143,00		
Anticipo Amortizado:	$228.435.842,70		
Saldo por Amortizar:	$242.499.300,30		
Plazo Inicial:	0,1 meses	31/12/2023	
Total Prórrogas:	6,5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Prórroga 2:	1,5 meses		
Prórroga 3:			
Fecha de Finalización:	19 de septiembre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 87.351.979,00	$ 87.351.979,00	$ -
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.427.628,00	$ 625.893.445,86	$ 274.534.182,14
TOTAL				**987.779.607,00**	**713.245.424,86**	**274.534.182,14**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado
Acta de obra	1	$ -	$ -		$ -
Acta de obra	2				
Acta de obra	3				$ -
Acta de obra	4	$ 15.640.063,70	$ 114.292,77	$ 7.820.031,85	$ 15.754.356,47
Acta de ajuste	4D	$ 518.611,06	$ 3.789,85		$ 522.400,91
Acta de obra	5	$ 100.367.492,40	$ 733.454,75	$ 50.183.746,20	$ 101.100.947,15
Acta de ajuste	5D	$ 3.613.755,32	$ 26.408,21		$ 3.640.163,53
Acta de obra	6	$ 87.539.432,10	$ 639.711,23	$ 43.769.716,05	$ 88.179.143,33
Acta de ajuste	6D	$ 2.379.759,46	$ 17.390,55		$ 2.397.150,01
Acta de obra	7	$ 145.197.795,90	$ 1.061.060,82	$ 72.598.897,95	$ 146.258.856,72
Acta de ajuste	7D	$ 3.947.202,08	$ 28.844,94		$ 3.976.047,02
Acta de obra	8	$ 108.126.901,30	$ 790.158,12	$ 54.063.450,65	$ 108.917.059,42
Acta de ajuste	8D				$ -
TOTAL OBRA		**$ 456.871.685,40**	**$ 3.338.677,69**	**$ 228.435.842,70**	**$ 460.210.363,09**
TOTAL AJUSTES		**$ 10.459.327,92**	**$ 76.433,55**	**$ -**	**$ 10.535.761,47**
TOTAL		**$ 467.331.013,32**	**$ 3.415.111,24**	**$ 228.435.842,70**	**$ 470.746.124,56**

AVANCE DEL CONTRATO	48%	$ 517.033.482,44

□TRAMO 5. L= 500 m

□Placa Huella:
oMd. 490 m
oMi. 100 m

□Cuneta:
oMd. 200 m
oMi. 0

- Falta Rellenar Entre Bordillo Y Talud Natural

□Tramo 4. L= 76 m. Terminada

□TRAMO 3: l= 94 m. Terminado.

□Placa de transición placa huella existente.

□tramo 1.2. L= 370 m. Terminado. L nuevo 190 m.

□tramite actas de obra. Se radico para revisión de la interventoria el acta # 5

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: %
Total inversion ejecutada: %

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE GARANTIA

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.CBC-10050730	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 98.777.960,70	ANEXO No. 7	HASTA LA LIQ DEL CONTRATO	
Buen Manejo Anticipo	$ 493.889.803,50	ANEXO No. 7	HASTA LA AMORTIZACION O LIQ DEL CONT	
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	$ 197.555.921,40	ANEXO No. 7	29/01/2024	7/02/2025
Estabilidad de la Obra	$ 296.333.882,10	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	
Calidad del servicio (Estudios)	$ 5.355.000,00	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE APROBACION	
Responsabilidad civil				

Póliza de RCE 4000366

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 2.320.000.000		27/09/2023	7/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**3315-2023**		
CONTRATISTA:	INGEOCIM S.A	NIT:	800,155,100-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029753
Valor Inicial:	218.362.770,00		
Valor Adiciones:	99.078.179,00		
Adición 1:	99.078.179,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$317.440.949,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de dic de 2023		
Total Prórrogas:	2 meses		
Prórroga 1:	1,5 meses		
Prórroga 2:	0,5 meses		
Prórroga 3:	2 meses		
Fecha de Finalización:	18 de noviembre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 24.019.903,00	$ 24.019.903,00	0,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 194.342.867,00	$ 173.980.151,00	20.362.716,00
1025324	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 99.078.179,00		99.078.179,00
TOTAL			**317.440.949,00**	**198.000.054,00**	**119.440.895,00**

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
	VERSIÓN	3 2 DE 4
	PÁGINA	1 DE 4

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2	$ 3.332.080,00	$ 633.095,20	$ 3.965.175,20
Acta Mensual de Costos No.	3	20.326.100,00	$ 3.861.959,00	$ 24.188.059,00
Acta Mensual de Costos No.	4	34.319.650,00	$ 6.520.733,50	$ 40.840.383,50
Acta Mensual de Costos No.	5	32.502.260,00	$ 6.175.429,40	$ 38.677.689,40
Acta Mensual de Costos No.	6	34.367.770,00	$ 6.529.876,30	$ 40.897.646,30
Acta Mensual de Costos No.	7	34.826.060,00	$ 6.616.951,40	$ 41.443.011,40
Acta Mensual de Costos No.	8	6.712.680,00	$ 1.275.409,20	$ 7.988.089,20
Acta Mensual de Costos No.				
	TOTAL	**166.386.600,00**	**31.613.454,00**	**198.000.054,00**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	
		$ 28.350.805,20
...	...	$ 28.350.805,20

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

NOMBRE ASEGURADORA — **CONTROL DE PÓLIZAS**
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.836.277,00	anexo #5	19/12/2023	5/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 91.749.063,00	anexo #5	19/12/2023	5/10/2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	$ 43.672.554,00	anexo #5	19/12/2023	7/04/2027
Calidad del Servicio	$ 65.508.831,00	anexo #5	19/12/2023	7/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	Se FINALIZA el proceso constructivo en los Sectores I (tramos 1 y 2), PR00+285 al PR00+476, Sector II (tramo 3) PR01+264 al PR01+354) y Sector II (tramo 4) (PR01+466 al PR01+539) - Sector I (tramo 1 y 2): Se han construido 128 losas de concreto (2.80*0.90*0.15), es decir 64 por costado, que equivalen a 179,00 ml. - Sector II (tramo 3): Se han construido 60 losas de concreto (2.80*0.90*0.15), es decir 30 por costado, que equivalen a 84 ml. - Sector II (tramo 4): Se han construido 48 losas de concreto (2.80*0.90*0.15), es decir 24 por costado, que equivalen a 67,20 ml.
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	El acta de noviembre se presenta en cero.
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

CARLOS HERNAN LONDOÑO E.
Matrícula No.: 76202-21967 VL