MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
	VERSIÓN	1 2 DE 3
	PÁGINA	1 DE 4

Doctora
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	19 al 31 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA		
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :	RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023		
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	K0+000- K3+200		
LONGITUD DEL CORREDOR:	0,8 Km		
CONTRATO DE OBRA No.	**3549-2023**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPERATIVO IJ	NIT:	901.726.628-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	29 de diciembre de 2023	**SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI**	No. de Oficio: 2023S-VBOG-033604

Valor Inicial:	987.779.607,00	
Valor Adiciones:	0,00	
Adición 1:		
Adición 2:		
Adición 3:		
Adición 4:		
Adición 5:		
Adición 6:		
Adición 7:		
Valor Actual:	$987.779.607,00	
Anticipo		
Anticipo Entregado:		
Anticipo Amortizado:	$0,00	
Saldo por Amortizar:	$0,00	
Plazo Inicial:	0,1 meses	31/12/2023
Total Prórrogas:	0 meses	
Prórroga 1:		
Prórroga 2:		
Prórroga 3:		
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2023	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 87.351.979,00		$ 87.351.979,00
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.427.628,00		$ 900.427.628,00
TOTAL				**987.779.607,00**		**987.779.607,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado
Acta de obra	1	$ -	$ -		$ -
Acta de ajuste	1D				
	TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

AVANCE DEL CONTRATO

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: %
Total inversion ejecutada: %

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	**1**		**30/12/2023-05/03/2024**	**6/03/2024**

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		Modificación de la partida social	en tramite

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
	VERSIÓN	2 2 DE 3
	PÁGINA	1 DE 4

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE GARANTIA

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza de Cumplimiento	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 98.777.960,70	CBC-100050730 ANEXO 1	26/09/2023	HASTA LA LIQ DEL CTO
Buen Manejo Anticipo	$ 493.889.803,50	CBC-100050730 ANEXO 1	26/09/2023	HASTA LA LIQ DEL CTO O HASTA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	$ 197.555.921,40	CBC-100050730 ANEXO 1	26/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 296.333.882,10	CBC-100050730 ANEXO 1	Vigencia de 5 años contados apartir de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de obra.	
Calidad del servicio (Estudios)	$ 5.355.000,00	CBC-100050730 ANEXO 1	Vigencia de 5 años contados apartir de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de obra.	
Responsabilidad civil	$ 232.000.000,00	CBC-100008931 ANEXO 0	26/09/2023	31/12/2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia	
			Desde	Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**3315-2023**		
CONTRATISTA:	INGEOCIM S.A	NIT:	800,155,100-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029753
Valor Inicial:	218.362.770,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$218.362.770,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
Total Prórrogas:	0 meses		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 24.019.903,00		24.019.903,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 194.342.867,00		194.342.867,00
TOTAL			**218.362.770,00**	**0,00**	**218.362.770,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2			
Acta Mensual de Costos No.	3			
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/12/2023	1
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

NOMBRE ASEGURADORA	**CONTROL DE PÓLIZAS** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**	
	Póliza de Cumplimiento	
		Vigencia

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	3 2 DE 3
		PÁGINA	1 DE 4

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.836.277,00	anexo #5	19/12/2023	5/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 91.749.063,00	anexo #5	19/12/2023	5/10/2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	$ 43.672.554,00	anexo #5	19/12/2023	7/04/2027
Calidad del Servicio	$ 65.508.831,00	anexo #5	19/12/2023	7/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL	Suspension de los contratos de obra e interventolria
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	Se realiza el tramite de suspencion de los contratos de Obra e interventoria.
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO :

Se recomienda la visita al proyecto de los funcionarios de la SS responsables de la supervisión social y ambiental del proyecto.

Cordialmente,

CARLOS HERNAN LONDOÑO E.
Matrícula No.: 76202-21967 VL