Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Ficha técnica - Mantenimiento material de señalizacion	DD	MM	AA
ACTA		7	10	2024

LUGAR: IDRD **HORA DE INICIO:** **10:30:00 A.M** **HORA FIN: 11:30:00 A.M**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JANETH MUÑOZ ANGULO	PROFESIONAL - EQUIPO PROCESOS -	SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTE - STRD
MYLLER CAMACHO GARCIA	PROFESIONAL - EQUIPO PROCESOS - FICHAS TECNICAS	SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTE - STRD
SERGIO PRIETO ARIAS	CONTRATISTA - PROGRAMA BOGOTA EN BICI	AREA DE RECREACION
CAMILO ANDRES MORA PIDGHIRNAY	CONTRATISTA - PROGRAMA CICLOVIA	AREA DE RECREACION

ORDEN DEL DIA

1. Revision analisis de costos realizado por el Area de Costos y Estudios Economicos del IDRD	4.
2. Estimacion de cantidades por item (bienes y servicios) con base en los precios de referencia unitarios establecidos por el IDRD en el analisis de costos realizado por el Area de Costos y Estudios Economicos	5.
3. Conclusiones	6.

TEMAS TRATADOS

1. **Revision analisis de costos realizado por el Area de Costos y Estudios Economicos del IDRD**

El Area de Recreacion (Ciclovia y Bogota en Bici) estimò las cantidades con base en los precios de referencia unitarios establecidos por el IDRD - Analisis de costos realizado por el Area de Costos y Estudios Economicos para cada uno de los items (bienes y servicios) registrados en la Ficha Tecnica y se concluyó que los mismos se encuentran acordes al mercado y a la unidad de medida requerida por el area - Programa Ciclovia y Bogota en Bici

2. **Estimacion de cantidades por items (bienes y servicios) con base en los precios de referencia unitarios establecidos por el IDRD en el analisis de costos realizado por el Area de Costos y Estudios Economicos**

El programa Ciclovia y Bogota en Bici estimó las cantidades por cada item con base en la prorizacion de necesidades de mantenimiento y pintura del material de señalizacion utilizado en los corredores viales habilitados para las actividades en torno al uso de la bicicleta

Nota 1: Es importante aclarar que la totalidad de las necesidades de mantenimiento y pintura requeridos por el Programa Ciclovia y Bogota en Bici no se alcanzan a cubrir con el presente proceso de selección

3. Conclusiones


A. Se aclara que las cantidades son estimadas, las mismas varian dependiendo la necesidad por demanda del Programa Ciclovia y Bogota en BICI
B. El proceso se adjudicará hasta por el valor total del presupuesto oficial acorde con los valores unitarios producto del evento de subasta de quien resulte en el primer lugar y el descuento obtenido será para mayores cantidades de bienes y/o servicios atendiendo la necesidad.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO	
Observaciones				

Siendo las ___11:30 A. M _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N.A	
NOMBRE	JANETH MUÑOZ ANGULO	NOMBRE	N.A	
CARGO	Apoyo - Fichas tecnicas - Equipo Procesos	CARGO	N.A	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	JANETH MUÑOZ ANGULO

Fecha:	2 DE OCTUBRE DE 2024	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MATERIAL Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

DESCRIPCIÓN(Elemento o servicio)					PROVEEDORES CONSULTADOS									
ITEM	CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS	VALOR DE REFERENCIA	COTIZACIÓN No. 1		COTIZACIÓN No. 2		COTIZACIÓN No. 3		VALOR OFICIAL PROPUESTO			
					PINTUVIAL SAS		WILLIAM BETANCOURT ARIAS		AB SEÑALIZACION SAS					
					Contacto:Mauro Gonzlez Cantor		Contacto: William Batancourt		Contacto: Juan Esteban Ortega V					
					Teléfono:3157821034		Teléfono: 3023894570		Teléfono: 6016155432					
					Correo: pintuvial@gmail.com		Correo: williambetancourt@yahoo.com		Correo: ventas@absenalizacion.com					
					Fecha:		Fecha:		Fecha:					
					PRECIO UNIT. (antes de IVA)	VALOR TOTAL (antes de IVA)	PRECIO UNIT. (antes de IVA)	VALOR TOTAL (antes de IVA)	PRECIO UNIT. (antes de IVA)	VALOR TOTAL (antes de IVA)	VALOR UNIT. (antes de IVA)	IVA	VALOR UNIT. (IVA incluído)	VALOR TOTAL (IVA Incluído)
1	Soldadura tipo 6013 (valla tipo 1, tipo 2, tipo 3 y valla escuela de bicicleta): Se realizará con soldadura de arco en las uniones sueltas y con algún tipo de avería y refuerzo en los demás puntos soldados de la estructura.	servicio	850	$ 0	$ 57.900,00	$ 49.215.000,00	$ 53.850,00	$ 45.772.500,00	$ 60.000,00	$ 51.000.000,00	$ 56.925,00	10.815,75	$ 67.741,00	$ 57.579.850,00
2	Soldadura tipo 6013 (Valla contra flujo vehicular y señal vertical fija): Se realizará entre Tubo para aguas negras calibre 0,2286 cm +1cm (0,090 pulgadas), con diámetro de 5,08 cm +1cm (2 pulgadas) y la base de la señal contraflujo; soldadura de arco en las uniones sueltas y con algún tipo de avería y refuerzo en los demás puntos soldados de la estructura. El tablero debe estar sujetada por 5 platinas de 1 1/2 pulgada por 3/16 de espesor por 12.21 centímetros de largo con tornillos y tuercas de seguridad de 1 pulgada por 1/4 centímetros de espesor.	servicio	120	$ 0	$ 80.720,00	$ 9.686.400,00	$ 54.670,00	$ 6.560.400,00	$ 80.000,00	$ 9.600.000,00	$ 67.335,00	12.793,65	$ 80.129,00	$ 9.615.480,00
3	Soldadura tipo 6013 (Ciclo parqueadero): Se realizará entre Tubo para aguas negras calibre 0,2286 cm +1cm (0,090 pulgadas), con diámetro de 5,08 cm +1cm (2 pulgadas). Se realizará con soldadura de arco en las uniones sueltas y con algún tipo de avería y refuerzo en los demás puntos soldados de la estructura.	servicio	15	$ 0	$ 158.456,00	$ 2.376.840,00	$ 73.895,00	$ 1.108.425,00	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	$ 86.948,00	16.520,12	$ 103.468,00	$ 1.552.020,00
4	Soldadura tipo 6013 (Módulos de atención al usuario, Ciclotaller y alimentos) Se realizará entre tubo CR cuadrado calibre 18. Se realizará con soldadura de arco en las uniones sueltas y con algún tipo de avería y refuerzo en los demás puntos soldados de la estructura.	servicio	120	$ 0	$ 158.456,00	$ 19.014.720,00	$ 58.385,00	$ 7.006.200,00	$ 150.000,00	$ 18.000.000,00	$ 99.650,00	18.933,50	$ 118.584,00	$ 14.230.080,00
5	Calcomanía y/o Rebrandeo: (valla tipo 1, tipo 2 y valla escuela de bicicleta, Valla contra flujo vehicular y señal vertical fija): Se hará el cambio de calcomanía y/o adhesivo en las láminas de las señales mencionadas con retroreflectante grado ingeniería, textos y símbolos en screen en tintas traslucidas. (Los artes serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	servicio	850	$ 0	$ 375.678,00	$ 319.326.300,00	$ 82.875,00	$ 70.443.750,00	$ 100.000,00	$ 85.000.000,00	$ 91.438,00	17.373,22	$ 108.811,00	$ 92.489.350,00
6	Tablero valla de separación tipo 3: En tela lona banner de 13 onzas, con altas propiedades de resistencia a condiciones ambientales críticas, no traslúcida y que permitan la circulación del viento evitando que se caiga el elemento que las soportan, con dimensiones de 100 cm + 1 cm de alto, 300 cm + 1 cm de ancho. Impresión a doble cara. La tela debe tener 20 ojales reforzados distribuidos proporcionalmente en la totalidad del perímetro de la misma, para sujetar a la estructura. (Los artes serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD).	servicio	30	$ 0	$ 273.700,00	$ 8.211.000,00	$ 63.756,00	$ 1.912.680,00	$ 380.000,00	$ 11.400.000,00	$ 273.700,00	52.003,00	$ 325.703,00	$ 9.771.090,00
7	Calcomanía y/o Rebrandeo: Especificaciones de Rebrandeo: En lona PVC verano sintética. *Impermeable de larga duración, con correas para amarre a la estructura, vulcanizado. * Impresión en Screen con tinta para PVC, artes y colores entregados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD (Los artes serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	servicio	1	$ 0	$ 329.300,00	$ 329.300,00	$ 81.478,00	$ 81.478,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ 329.300,00	62.567,00	$ 391.867,00	$ 391.867,00
8	Pintura (valla tipo 1, valla tipo 2, tipo 3, valla escuela de la bicicleta y valla contra flujo vehicular): La pintura solicitada se debe realizar en la estructura del elemento, excluyendo el tablero, esta debe ser electrostática. (El color de la pintura serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	servicio	850	$ 0	$ 138.237,00	$ 117.501.450,00	$ 65.890,00	$ 56.006.500,00	$ 120.000,00	$ 102.000.000,00	$ 92.945,00	17.659,55	$ 110.605,00	$ 94.014.250,00
9	Pintura: (Señal vertical fija): La pintura solicitada se debe realizar en la estructura del elemento, excluyendo el tablero, esta debe ser electrostática. (El color de la pintura serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD) Nota: Incluye tramite de permiso ante la autoridad correspondiente, desinstalación e instalación en el lugar donde está ubicada o en lugar que indique el Supervisor del contrato.	servicio	21	$ 0	$ 70.954,00	$ 1.490.034,00	$ 86.573,00	$ 1.818.033,00	$ 300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 78.764,00	14.965,16	$ 93.729,00	$ 1.968.309,00
10	Pintura (Ciclo parqueaderos): La pintura solicitada se debe realizar en la estructura del elemento, esta debe ser electrostática. (El color de la pintura serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	servicio	7	$ 0	$ 79.260,00	$ 554.820,00	$ 96.435,00	$ 675.045,00	$ 100.000,00	$ 700.000,00	$ 87.848,00	16.691,12	$ 104.539,00	$ 731.773,00
11	Pintura (Ciclo parqueaderos): La pintura solicitada se debe realizar en la estructura del elemento, esta debe ser electrostática. (El color de la pintura serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	servicio	8	$ 0	$ 218.427,00	$ 1.747.416,00	$ 98.745,00	$ 789.960,00	$ 200.000,00	$ 1.600.000,00	$ 149.373,00	28.380,87	$ 177.754,00	$ 1.422.032,00
12	Cordón de soldadura tipo 6013, la longitud de este será 20 cm	servicio	15	$ 0	$ 27.882,00	$ 418.230,00	$ 66.538,00	$ 998.070,00	$ 20.000,00	$ 300.000,00	$ 23.941,00	4.548,79	$ 28.490,00	$ 427.350,00
13	Tornillería: Se debe realizar el cambio de tuercas de seguridad y tornillos de seguridad 1" x ¼" de espesor y grado de dureza 5, según se requiera. (valla tipo 1, tipo 2, tipo 3 y valla escuela de bicicleta, valla contra flujo vehicular, señal vertical fija)	servicio	854	$ 0	$ 13.705,00	$ 11.704.070,00	$ 1.980,00	$ 1.690.920,00	$ 8.000,00	$ 6.832.000,00	$ 8.000,00	1.520,00	$ 9.520,00	$ 8.130.080,00
14	Tornillería: Se debe realizar el cambio de tuercas de seguridad y tornillos de seguridad 1" x ½" de espesor y grado de dureza 5, según se requiera (Módulos de atención al usuario, Ciclotaller y alimentos)	servicio	120	$ 0	$ 56.000,00	$ 6.720.000,00	$ 1.880,00	$ 225.600,00	$ 20.000,00	$ 2.400.000,00	$ 20.000,00	3.800,00	$ 23.800,00	$ 2.856.000,00
15	Platina de acero inoxidable para soporte de Tubo para aguas negras con longitud de 20 cm.	servicio	31	$ 0	$ 153.432,00	$ 4.756.392,00	$ 38.956,00	$ 1.207.636,00	$ 20.000,00	$ 620.000,00	$ 29.478,00	5.600,82	$ 35.079,00	$ 1.087.449,00

16	Carpa para modulo atención al usuario: Especificaciones de la carpa: Techo armado: Largo: 1,88 m Ancho: 1,94 m Lateral: Ancho: 1,96 m Alto frente: 2,03 m Alto posterior: 1,90 m Posterior: Alto: 1,90 m Ancho: 1,94 m * Techo en lona PVC verano sintética. *Impermeable de larga duración, con correas para amarre a la estructura, vulcanizado. *El techo cuenta con dos ventanas en las paredes laterales para permitir la ventilación y el paso de luz al interior de la misma. *Cuenta con cremalleras laterales en la parte posterior. * En la pared trasera del techo se contará con un banner el cual será removible con la imagen del mapa de la ciclovía. Diseños, logos artes y colores aprobados por la STRD y avalados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, Los cuales serán requeridos de acuerdo con el programa destino, así: Programa de la Ciclovía – Ciclovía patines – Ciclovía Internacional Programa Escuela de la bicicleta Programa al Trabajo en Bici Nota: Se podrán requerir cualquiera de los diseños aprobados y avalados por el IDRD, según el programa destino. * Impresión en Screen con tinta para PVC, artes y colores entregados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD	servicio	3	$ 0	$ 3.022.548,00	$ 9.067.644,00	$ 587.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 1.043.750,00	198.312,50	$ 1.242.063,00	$ 3.726.189,00
17					$ 5.214.655,00	$ 562.119.616,00	$ 1.513.406,00	$ 198.059.697,00	$ 3.538.000,00	$ 302.132.000,00	**$ 2.539.395,00**	**482.485,05**	**$ 3.021.880,00**	**$ 299.993.169,00**
NOTA: El valor de las cotizaciones comtemplan los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogacion necesaria para la ejecucion del contrato.														