TERRITORIAL ANTIOQUIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
DIRECTOR TERRITORIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CMA-DEO-SGI-008-2023 Y LP-DEO-SGI-008-2023
Periodo:	ENERO 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 108 del 01 de septiembre de 2023. Resolución No. 135 del 25 de septiembre de 2023.

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 53,74 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2786 de 2023		
CONTRATISTA:	VÍAS DE ORIENTE SAS	NIT:	900.470.729-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS REPRESENTANTE LEGAL OSORIO BUITRAGO LUIS JOSE CC 15,353,423 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ZULUAGA TOBON JOSE GUILLERMO CC 15,351,229		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN, PR49+0000 - PR103+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	SIGLA UNIDAD

		plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-VANT-006988	EJECUTORA ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$333.200.000		
VALOR ADICIONES:	$19.436.667		
ADICIÓN 1:	$19.436.667		
ADICIÓN NN:	XX		
VALOR ACTUAL:	$352.636.667		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023 (por aclaratorio)		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 Meses		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA :	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de marzo 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026723	2023	21 PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401023-02	333.200.000	333.200.000	0
1026723	2023	21 PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401023-02	19.436.667	13.911.100	5.525.567
N						
TOTAL				352.636.667	347.111.100	5.525.567

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	67.690.000	12.861.000	N/A	80.551.000

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 30 de enero de 2024, para el periodo del 01 al 30 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	296.333.333,61	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	291.690.000	98,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	291.690.000	98,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	291.690.000	98,5%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 98,5%
Meta física ejecutada %: 98,5%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/01/2024	1	N/A	DESDE EL 30/01/2024 HASTA EL 29/02/2024	29/02/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	33,320,000	530 - 47 - 994000039552 Anexo 2	25/09/2023	25/07/2024
Buen Manejo Anticipo		N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	66,640,000	530 - 47 - 994000039552 Anexo 2	25/09/2023	25/01/2027
Estabilidad de la Obra		N/A		
Calidad	99,960,000	530 - 47 - 994000039552 Anexo 2	25/09/2023	25/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000	530 - 74 - 994000016113	10/01/2024	25/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2615 de 2023		
CONTRATISTA:	Consorcio ROMA	NIT:	901.733.706-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Proyectos Viales SAS, NIT 900325581-8, con una participación del 95%. Luis Humberto Jauregui Espinel, NIT 19058590-3, con una participación del 5%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 2 LOTE 9		
FECHA DE INICIO:	01/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-	SIGLA UNIDAD EJECUTORA

		VANT-001491	ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$ 283.776.853		
VALOR ADICIONES:	$ 70.944.213		
ADICIÓN 1:	$ 70.944.213		
ADICIÓN NN:	XX		
VALOR ACTUAL:	$354.721.066		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 mes y veintiún días		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA N 2:	21 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de febrero de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
894123	2023	21 PROPIOS 10 NACIÓN	C-2401-0600-103-0-2401054-02	283.776.853,00	260.518.116	23.258.736,96
894123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	70.944.213		70.944.213
N						
TOTAL				354.721.066,00	260.518.116	94.202.949,96

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.05	45.347.380,93	8.616.002,38	N/A	53.963.383,31

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 04 de fecha 31 de enero de 2024, para el periodo del 01 al 31 de enero de 2024 el contrato reporta un avance de 73,5% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 260.518.116,00 73,5%
Total inversión ejecutada: $ 260.518.116,00 73,5%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/01/2024	3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/01/2024		Prorroga No. 2	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$28.377.685,30	21-44-101419828 Anexo 2	26/07/2023	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo		N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$56.755.370,60	21-44-101419828 Anexo 2	26/07/2023	01/01/2027
Calidad del Servicio	$85.133.055,90	21-44-101419828 Anexo 2	26/11/2023	26/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
Ninguno

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____. No se realiza salida

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión actas microempresa mantenimiento rutinario, revisión acta costos Administrador Vial

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____JP_____

JAIME PINEDA ESPINOSA
c.c N° 6.756.823
Supervisor contrato