INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONVENIO DE COOPERACION Y APORTES Nº SP 100-12.03-016 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
CONTRATO		**ORDEN**		**CONVENIO**	**X**
CONVENIO	**Nº SP 100-12.03-016 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024**	De	COOPERACION		
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS					
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES TORRES – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**				
Contratista	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO				
Valor del Convenio	**VALOR DEL PROYECTO: DOCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($12,035,000)** **PRESUPUESTO OFICIAL APORTE DINERO DEL MUNICIPIO: ONCE MILLONES DE PESOS M.L. ($11,000,000)** **APORTE DE LA ASOCIACIÓN: UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($1.035.000)** representado en bienes y servicios.				
Plazo de ejecución	**UN MES**				
Fecha de ejecución	Del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2024				

IINFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

ACTIVIDADES GENERALES:

Para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto se plantean las siguientes actividades que deben ser desarrolladas por la junta de acción comunal.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	ACTIVIDAD	Ud Medida	Cantidad Obra	V/r Unitario	V/r Total
1	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	11	$ 15,572.15	$ 171,293.65
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	18	$ 15,572.15	$ 280,298.70
3	Conformación con material de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	800	$ 1,370.80	$ 1,096,640.00
4	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material sobrante de la excavacion	m3	5	$ 32,151.10	$ 160,755.50
5	Construcción de desagües para caminos.	und	28	$ 24,710.30	$ 691,888.40
6	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	has	7.5	$ 780,985.00	$ 5,857,387.50
7	Mantenimiento de pasos a desnivel (sobre lámina de agua)	m2	33	$ 44,910.20	$ 1,482,036.60
8	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	und	12	$ 104,975.00	$ 1,259,700.00
				TOTAL	11,000,000.4

APORTE JAC EL PRODIGIO

ITEM	ACTIVIDAD	Ud Medida	Cantidad Obra	V/r Unitario	V/r Total
1	Mano de obra no Calificada	jornal	18	$ 57,500.00	$ 1,035,000.00
				VALOR TOTAL	$ 12,035,000

Dada en San Luis, a los 30 de mayo de 2023

luis carlos castaño

LUIS CARLOS CASTAÑO VERGARA
Representante legal de J.A.C El Prodigio

REGISTRO FOTOGRAFICO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA









