Ingeniero
Gustavo Gamaliel Fernández Niño
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 060 DEL 19 DE JUNIO DE 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEÑALIZACION, SEGURIDAD VIAL Y DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO, RUTA 5503 DUITAMA - LA PALMERA PR0+0000 AL PR134+0193.

Longitud Del Corredor: PR0+0000 AL PR134+0193

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	3134		de	2024
Contratista:	MOVITT S.A.S		NIT:	901097726-3
Integrantes (Consorcio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEÑALIZACION, SEGURIDAD VIAL Y DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO, RUTA 5503 DUITAMA - LA PALMERA PR0+0000 AL PR134+0193.			
Fecha de Inicio:	**20/08/2024**	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-057040
Valor Inicial:	$ 79.445.410,82			
Valor Adiciones:	$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	**$ 79.445.410,82**			
Anticipo Entregado:	$ 0	N.A		
Anticipo Amortizado:	$ 0	N.A		
Saldo por Amortizar:	$ 0	N.A		
Plazo Inicial:	1	meses	20/09/2026	
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0	meses		
Prórroga 1:	0	meses		
Prórroga 2:	0	meses		
Fecha de Finalización:	**20/09/2026**			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
749824	20	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	$ 79.445.410,82	$ 50.700.747,57	$ 28.744.663,25
749824	20	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	$ 79.445.410,82	$ 28.571.483,80	$ 173.179,45
TOTAL			**$ 79.445.410,82**	**$ 79.272.231,37**	**$ 173.179,45**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Septimbre 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 28.364.206,90	$ 207.276,90		$ 28.571.483,80
Acta de Ajuste ___No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 78.869.060,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 78.697.136,90	99,8%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 78.697.136,90	99,8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$ 78.697.136,90	99,8%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **99,8%**
% Básico ejecutado acumulado: **99,8%**

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
2/09/2024	630.22	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA
2/09/2024	NP 1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
2/09/2024	610-22	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
2/09/2024	No. 1
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, encorreción o rechazado)
...		...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspención Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACEPTACION OFERTA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/08/2024
MEMORANDO DE APROBACÍON DE LA ACTUALIZACÍON DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI **X** o NO ....

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.944.541,08	NB-100338339	1/08/2024	1/02/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	$ 15.889.082,00	NB-100338339	1/08/2024	1/09/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 23.833.623,25	NB-100338339	1/09/2024	1/09/2029
Calidad				

Garantia de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100085807	1/08/2024	2/09/2024
Patronal	$ 260.000.000,00	NB-100085807	1/08/2024	2/09/2024
Contratista y Subcontratista	$ 260.000.000,00	NB-100085807	1/08/2024	2/09/2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	NB-100085807	1/08/2024	2/09/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**Causal Interpuesta**	**No. Memorando Enviado A Jurídica**	**Estado Actual**	**Fecha Audiencia**	**Observaciones**
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	**Fecha**	**Destinatario**	**Asunto**

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	**Fecha**	**Destinatario**	**Asunto**
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 060 DEL 19 DE JUNIO DE 2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905	de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0
Integrantes (Consorcio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1"		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	$ 4.050.403.357,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	$ 4.050.403.357,00		
Anticipo Entregado:	$ 0 N.A		
Anticipo Amortizado:	$ 0 N.A		
Saldo por Amortizar:	$ 0 N.A		
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026	
Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Reanudación:	N/A		
Total Prórrogas:	0,00 meses		
Prórroga 1:	meses		
Prórroga 2:	meses		
Fecha de Finalización:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.401.900,00	$ 29.849.836,24	$ 1.375.552.063,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-	$ 1.405.401.900,00	$ 135.580.389,00	$ 1.239.971.674,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-	$ 1.405.401.900,00	$ 83.549.424,00	$ 1.156.422.250,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-	$ 1.405.401.900,00	$ 88.677.015,00	$ 1.067.745.235,76
TOTAL			**$ 1.405.401.900,00**	**$ 337.656.664,24**	**$ 1.067.745.235,76**

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Septiembre 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 74.518.500,00	$ 14.158.515,00	$ 0,00	$ 88.677.015,00
Acta de Ajuste ___No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 3.108.108.600,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 283.745.096,00	9,1%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 283.745.096,00	9,1%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
...	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspención Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACÍON DE LA ACTUALIZACÍON DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI O NO **X**

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: UNICA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 1	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 1	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 1	4/11/2026	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.
El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.
Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.
Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo
Seguimiento al proyecto derivado del

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.
Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



Luis Hair Dueñas Gómez
C.C. 7.167.580