ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 3 PERÍODO: 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	No. 115-2024 (105515) DEL 30 DE ABRIL DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BRASCO INGENIERIA S.A.S
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.152.266-2
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($323.342.962) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($91.651.820) M/CTE
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	No. 913 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 DE ABRIL DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA[1]	UN (01) MES
PRÓRROGA[2]	UN (01) MES
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDRD.	ÍTEM 1,1 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) ÍTEM 1,2 DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). ÍTEM 1,3 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). ÍTEM 1,4 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). ÍTEM 1,5 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ITEM 1,6: DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. ITEM 1,7: DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ITEM 1.8: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). ITEM 1.9: DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O	ÍTEM 1,1: Se realiza la demolición de teja de asbesto cemento canal 90 en el sitio del salón comunal La Aurora del Norte ÍTEM 1,2: Se realiza la demolición de pañete en un baño del primer nivel del salón comunal La Libertad y también en la cocina, en Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ÍTEM 1,3 Se realiza la demolición de enchape en un baño del primer nivel del salón comunal La Libertad y también en la cocina, en Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ÍTEM 1,4 Se realiza la demolición de poceta en un baño del primer nivel del salón comunal La Libertad ÍTEM 1,5 Se realiza desmontes de puertas en primer y segundo nivel del salón comunal La Libertad ITEM 1,6: Se realiza el desmonte y desconexión de los aparatos sanitarios en en un baño del primer nivel del salón comunal La Libertad, en Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ITEM 1,7: Se realizan desmontes de cubierta en las tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Benjamín Herrera y en el salón comunal La Aurora ITEM 1,8: Se realiza el desmonte del cielo raso en el primer y segundo nivel del salón comunal La Aurora y en salón comunal La Libertad ITEM 1.9: Se realiza el desmonte de muebles en el baño de hombres de en salón comunal La Libertad y en el segundo nivel del salón comunal La Aurora del Norte ITEM 2,1: Se realiza en el Salón comunal Santa Sofía, salón comunal Benjamín Herrera y en el salón comunal La Aurora, ITEM 2,3: Se realiza en las ventanas del salon de eventos del Salón comunal Santa Sofía ÍTEM 3,1: Se realiza limpieza de canal en el techo del salón de eventos del Salón comunal Santa Sofía, en el salón comunal La Aurora, en el área intervenida que abarca dos canales y en del	Acta de obra 1 a 4, memorias de cantidades, obra ejecutada en los Salones Comunales de La Libertad, Santa Sofía, Benjamín herrera y La Aurora Norte

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ITEM 2,1 DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS ITEM 2,3: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS ÍTEM 3,1: LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ÍTEM 4,2: RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE ÍTEM 5,1: PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION ITEM 6,1: ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 ITEM 6,3: ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm ITEM 7,1: MEDIACAÑA EN GRANITO PERLATO 1 1/2 PULIDO (PISOS) ITEM 7,5: WIN DE ALUMINIO ITEM 7,7: RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. ITEM 7,9: ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona ITEM 8,1: SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) ITEM 11,1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. ITEM 12,1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	salón comunal Benjamín Herrera, en el canal encima del baño de mujeres. ÍTEM 4,2: se realizan resanes en todos los salones, pero en mayor medida en el salón comunal La Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera ÍTEM 5,1: se realiza esta actividad para empotrar los perfiles metálicos en las vigas y muros empleados en el salón comunal La Aurora, ÍTEM 6,1: Se realiza alistado de nivelación en los baños y, cocina de Libertad. ITEM 6,3: Se realiza alistado de nivelación y en la terraza del salón comunal Benjamín Herrera y en los pisos de los baños intervenidos. ITEM 7,1: Se realizó en la bocapuerta del baño del segundo nivel del Salon Comunal de La Libertad. ITEM 7,5: Se realiza instalación de win de aluminioen en la cocina y un baño del primer nivel del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ITEM 7,7: Se realiza el retiro de guardaescobas en el Salon de eventos del salón comunal Santa Sofia y en el segundo nivel del Salon Comunal de La Libertad. ITEM 7,9: Se realiza instalación enchape de piso en la cocina y baños del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños y poceta. ITEM 8,1: Se realiza instalación enchape de pared en la cocina y baños del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños y poceta. ITEM 11,1: Se realiza instalación puertas en la cocina y baño de mujeres y habitaciónes del primer nivel del salón comunal La Libertad, ITEM 12,1: Se realiza instalación de lavamanos en los baños del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ITEM 12,2: Se realiza instalación de sanitarios en los baños del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín	

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) ITEM 12,2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) ITEM 12,3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) ITEM 13,1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS ITEM 14,1: Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** ITEM 14,2: Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.04 a< 0.60 m** ITEM 14,4: ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO ITEM 15.1: VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). M2 ITEM 15.2: VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) ML ITEM 15.4: Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete ITEM 16.1 PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. ITEM 17,1: ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS ITEM 17.2: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS ITEM 18.1: CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Herrera se realiza en el área de los baños. ITEM 12,3: Se realiza instalación de sanitarios en el baño de hombres del salón comunal La Libertad ITEM 13,1: Se realiza instalación de divisiones en acero en el baño de hombres del salón comunal La Libertad ITEM 14,1: Se realiza pañete, en las paredes donde se demolío el enchape de los baños en el salon comunal La Libertad, debido a ser muy viejos y no estar pegados con pegacor, al retirar el enchape se quedaban pedazos del muro pegado a este enchape. En el Salon de eventos del salón comunal de Santa Sofia, se requirió pañetar en el área donde se desmontó el guardaescobas. ITEM 14,2: Se realiza pañete, en las paredes donde se demolío el enchape de los baños en el salon comunal La Libertad,. En el Salon de eventos del salón comunal de Santa Sofia, se requirió pañetar en el área donde se desmontó el guardaescobas. en las vigas y muros empleados en el salón comunal La Aurora, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños y presidencia. ITEM 14,4: Se realiza estuco sobre pañete, en las paredes en el salón comunal La Aurora, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños y presidencia. ITEM 15.1: Se realizan trabajos de pintura en los primeros y segundos niveles de los salones comunales de Santa Sofía y de La Libertad, La Aurora y Benjamín Herrera . En m2. ITEM 15.2: Se realizan trabajos de pintura en los primeros y segundos niveles de los salones comunales de Santa Sofía y de La Libertad, La Aurora y Benjamín Herrera en ml. ITEM 15.4: Se realizan trabajos de pintura en la fachada principal del salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía ITEM 16.1 Se realiza pintura de puertas de todas en el segundo nivel y del baño de hombres del primer nivel del salón comunal La Libertad, ITEM 17,1 Se realizan trabajos de pintura en la zona del acceso, baños, cocina y salón de eventos del salon comunale	

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ITEM 19.2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO ÍTEM 20,1 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO ITEM 20.2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)} ITEM 20,3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS). ITEM 20,4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) ITEM 20,5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 ITEM 20,6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. ITEM 20,7: SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR ÍTEM 21,1: ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA ÍTEM 21,2: DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO ÍTEM 21,3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) ITEM 22,1: CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET. ITEM 22,3: DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60	Benjamín Herrera ITEM 17.2: Se realizan trabajos de mantenimiento de ventanería y rejas en los primeros y segundos niveles de los salones comunales de Santa Sofía y de La Libertad y Benjamin Herrera en ml. ITEM 18.1: Se realizan trabajos de instalación cielo raso en el salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía y en el segundo nivel del salon comunal de La Libertad, la Aurora y baños de . Benjamin Herrera. ITEM 19.2: Se realiza instalación de espejos en los baños del primer nivel del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ÍTEM 20,1: Se realizan trabajos de instalación de flanche en el salón comunal de la Aurora y en el salón comunal Benjamin Herrera. ÍTEM 20,2: Se realiza la instalación de las tejas en las cubiertas donde se encontraban tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Santa Sofía y del baño del techo de la libertad. ITEM 20,3: Se realiza la instalación de las tejas en las cubiertas donde se encontraban tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Santa Sofía. ITEM 20,4: Se realizan trabajos de instalación de teja termoacustica en el salón comunal de la Aurora y en el salón comunal Benjamin Herrera. ITEM 20,5: Se realiza la instalación de cinta flanche con foil de aluminio, el cual se paga por este ítem, en las cubiertas donde se encontraban tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Santa Sofía. ITEM 20,6: Se realiza la instalación de manto asfaltico en las cubiertas donde se encontraban tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Santa Sofía y en la terraza del salón comunal Benjamin Herrera ITEM 20,7: Se realiza la instalación de emulsión asfaltica	

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ITEM 22,4: PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) ITEM 22,5: PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) ITEM 22,6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) ITEM 22,7: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor) ITEM 22,9: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN. ITEM 22,10: CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) ITEM 22,13: SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC ÍTEM 22,14: PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA ÍTEM 22,17: PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ÍTEM 22,18: CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ÍTEM 22,19: DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA ÍTEM 22,20: SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** ÍTEM 22,22: Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ÍTEM 22,24: RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 ÍTEM 22,25: RED SUMINISTRO PVC 1/2" ÍTEM 22,26: REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ÍTEM 22,27: CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ÍTEM 22,28: REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3	en las cubiertas donde se encontraban tejas dañadas del techo del salón de eventos del salón comunal Santa Sofía, en la terraza del salón comunal Benjamin Herrera, en las canales del salón comunal de La Aurora. ÍTEM 21,1: Se realiza en la totalidad del área intervenida de los cuatro Salones Comunales (La Aurora Norte, Benjamin Herrera, Santa Sofía y La Libertad. ÍTEM 21,2: Se realizan trabajos de disposición final de asbesto por trabajos realizados en los techos del salón de eventos del salon comunale de Santa Sofía y en el segundo nivel del salon comunal de La la Aurora y cocina, acceso y baño del salón comunal Benjamin Herrera. ÍTEM 21,3: Se realiza este retiro, en los cuatro Salones Comunales (La Aurora Norte, Benjamin Herrera, Santa Sofía y La Libertad. ITEM 22,1: Se realizan trabajos de instalación del policarbonato alveolar en los cuadros traslúcidos del cielo raso en el salon comunal de la Aurora Norte. ITEM 22,3: Se realizan trabajos de desmonte de lámparas y reinstalación en el cielo raso en el salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía ITEM 22,4: Se realizan trabajos de instalación de luminarias de 60 x 60 en los cielos rasos del salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía y en el segundo nivel del salon comunal de La Aurora Norte. ITEM 22,5: Se realiza pintura de cielos rasos, en los cuatro Salones Comunales (La Aurora Norte, Benjamin Herrera, Santa Sofía y La Libertad. ITEM 22,6: Se realiza la instalación de ventanas en el salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía ITEM 22,7: Se realiza la instalación del piso SPC, en el segundo nivel de la sala comunal de La Libertad. ITEM 22,9: Se realiza la instalación de rejas en el salón de eventos del salon comunales de Santa Sofía ITEM 22,10: Se realizan trabajos de instalación cielo raso en el	

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ÍTEM 22,29: MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 ÍTEM 22,31: Registro para aparatos hidrosanitarios ÍTEM 22,32: PUNTO SANITARIO Ø3"** ÍTEM22,33: PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV ÍTEM 22,34: PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2" ÍTEM 22,35: PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" ** ÍTEM 22,36: PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P ÍTEM 22,37: PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal. ÍTEM 22,38: PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS ÍTEM 22,39: Accesorios PVC.P 1/2 " ÍTEM 22,40: DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE ADICIONAL (Parrilla de varilla de 1/2" de (0 ,12 x 0,3) ÍTEM 22,41: .Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta* ÍTEM 22,42: CAJA PVC 20 X 20 ÍTEM 22,43: JUEGO DE INCRUSTACIONES	salón de eventos del salon comunales de la Aurora Norte. ITEM 22,13: Se realiza la instalación de guardaescobas en el piso SPC, en el segundo nivel de la sala comunal de La Libertad. ÍTEM 22,14: Se realiza la instalación de las luminarias, en el segundo nivel de la sala comunal de La Libertad y en el cielo raso del salon comunales de la Aurora Norte. ÍTEM 22,17: Se realiza pintura de guardaescobas en Benjamín Herrera y en Santa Sofía. ÍTEM 22,18: Se realiza cerramiento en Santa Sofía para protección del salón de eventos. ÍTEM 22,19: Se realiza en las aulas de Santa Sofía, Libertad Norte, Benjamín Herrera y La Aurora. ÍTEM 22,20: : Se realiza en las aulas de Santa Sofía, Libertad Norte, Benjamín Herrera y La Aurora. ÍTEM 22,22: Se instala en la terraza del salón comunal Benjamin Herrera, ÍTEM 22,24: Se realizan trabajos de instalación de red eléctrica nueva para luminarias, en el salón comunal de la Aurora y en el salón comunal Benjamin Herrera. ÍTEM 22,25: en los baños del primer nivel del salón comunal La Libertad, en Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños. ÍTEM 22,26: Se realiza en las aulas de Libertad Norte ÍTEM 22,27: Se realiza en el aula de Libertad Norte ÍTEM 22,28: Se realiza instalación de rejillas en los enchapes de pisos de la cocina y baños del salón comunal La Libertad, en el salón comunal Benjamín Herrera se realiza en el área de los baños y poceta. ÍTEM 22,29: Se realiza en en las aulas de Santa Sofía y en el cielo raso del salon comunales de la Aurora Norte. ÍTEM 22,31: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,32: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,33: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón	

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,34: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,35: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,36: Se realiza en los baños del primer piso, de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,37: Se realizará en baño de hombres del primer piso, de Libertad. ÍTEM 22,38: Se realiza instalación de este punto en la cocina del salón comunal La Libertad ÍTEM 22,39: Se realiza en los baños del primer piso, de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,40: Se realiza en La Aurora Norte y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,41: Se realiza en La Aurora Norte y en el salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,42: Se realiza en cocina y baño del primer piso, de Libertad y en el baño de mujeres del salón comunal Benjamín Herrera. ÍTEM 22,43: Se realiza en los baños de Libertad y en el salón comunal Benjamín Herrera.	
Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato o a quien este designe.	Se cumplen con los ofrecimientos en cuanto al personal, garantias, componentes, y obras según las especificaciones técnicas. Se atienden los requerimientos de la supervisión.	Personal idóneo en la obra, pólizas, informes semanales y mensuales completos, obra ejecutada según especificaciones técnicas.	Implementación de los programas, de cada componente aprobado. Informes Sst, ambiental, social, técnico. Actualización del diagnóstico inicial.
Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en los diferentes salones comunales objeto	Se realiza cronograma de actividades por cada frente de trabajo		Cronograma de trabajo

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
de este contrato. El cronograma de trabajo deberá ser entregado al supervisor del contrato o a quien este designe, en original y en medio magnético.		Cronograma inicial, cronograma con balance 4, cronograma con plazo adicional según prórroga 1ª 2da	
Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente contrato.	Se realizan los ítems descritos en la primera obligación del presente cuadro, garantizando la calidad al cumplir con las especificaciones técnicas.	Póliza de garantía, obras para la entrega a satisfacción	Obras en los salones comunales de la Libertad y Santa Sofía, Pólizas en carpeta del contrato
Cumplir a lo dispuesto en el Acuerdo No. 746 de 2019, "por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C." referente a la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados; y que igualmente, promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública, en armonía con lo establecido en la ley.	Se realiza el desmonte y acopio separado de estos elementos	Se tienen acopiadas las tejas, producto del desmonte, cubiertos con yute verde, a la espera del retiro en la semana 14 del proyecto.	Salón de eventos del salón comunal de Santa Sofía, patio del salón comunal La Libertad. Salon comunal Benjamín Herrera y La Aurora Norte
Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que	Elaboración de Actas de vecindad, instalación de polisombra para evitar la contaminación y la afectación a los estudiantes del colegio aledaño.	Actas de vecindad, instalación de cerramiento de yute verde en	Actas de vecindad en anexos del informe social, cerramiento provisional en el lateral del salón comunal Santa Sofía, protección de pisos en el salón comunal La Libertad, Benjamín Herrera y La Aurora Norte

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.		el lateral del salón comunal de Santa Sofía. Protección de pisos y de elementos.	
Suministrar y colocar la pintura de preferencia aquella que tenga menos efectos nocivos sobre el medio ambiente y a la salud. Se deberá entregar la certificación correspondiente y la ficha técnica como medio de verificación.	Se emplean pinturas de excelente calidad	Pintura de paredes, entrega de certificados de calidad antes de la entrega a satisfación de las obras.	Se realiza entrega de certificados y fichas técnicas antes de la entrega a satisfacción de las obras.
Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.	Se tienen acopiados los materialesm producto de los sobrantes de construcción y desmontes de elementos, a la espera de la aprobación del PMT.	Acopios de materiales, adecuadamente separados y protegidos, posteriormente retirados según las exigencias.	Salón de eventos del salón comunal de Santa Sofía, patio del salón comunal La Libertad, Benjamín Herrera y La Aurora Norte
Reparar las vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	No se ha requerido la reparación de las vias de acceso.	No se ha requerido realizar reparaciones.	N/A
Responder frente al FDLBU y frente a terceros por todo daño que case con ocasión de la ejecución del presente contrato.	No se ha requerido realizar actividades para enmendar daños a terceros.	N/A	N/A
Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique la entidad en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista	Instalar 4 vallas en banner con la información del proyecto de acuerdo a la solicitud de la entidad contratante con la siguiente información: objeto del contrato, inversión, duración, contratista, conteo regresivo, datos del punto de atención. A si mismo instalar 1 valle con la informacion de PUNTO CREA con los siguientes datos: objeto del contrato, número del contrato, contratista, Horario para recibir PQR, teléfono, correo electrónico y dirección. Con diferencia de especificaciones, para emplear el excedente del dinero en la elaboración de actas de vecindad que se requirieron adicionar a la cantidad inicial contemplada.		Avisos en Salones comunales: La Libertad, Santa Sofía y Benjamín Herrera. Valla en Salon Comuinal Santa Sofía, Benjamín Herrera y La Aurora Norte

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación, incluida la solicitud de permiso de instalación de vallas a la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, decretos 959 de 2000 y 506 de 2003.		Se instalan las 4 vallas y la valla del punto CREA para cada salón comunal con ejecución y valla con la información del proyecto, aprobodas por la entidad contratante.	
Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al supervisor del contrato o a quien este designe. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.	Se realizan informes de acuerdo a cada programa y a lo ejecutado en el periodo del cobro. Acta de Mayores y menores con los anexos de los APUS, que se generaron como obras no previstas.	Informes: semanales, de periodo del cobro del acta: (Sst, Social, Ambiental, Técnico, PMT).	Informes semanales 1 a 18, Informe social, Informe Ambiental, Informe SST, Informe PMT. Anexos al corte 1 a 4, de la obra.
Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o reparaciones con ítems no contemplados en el formato propuesta económica APU, para lo cual el contratista según los precios del mercado presentara al supervisor del contrato o a quien este designe, el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o reparaciones soportadas con mínimo tres (3) cotizaciones del ítem y/o los materiales. El supervisor del	Se realizan actividades no previstas, despúes de su aprobación por parte de la supervisión.	Acta de Mayores y Menores, Balance del contrato	Acta de Mayores y Menores, Balance del contrato, en los anexos del Acta 1 a 4, de cobro de obra.

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
contrato o quien este designe, revisara, evaluara y si es conveniente dará la orden al contratista, previa aprobación del supervisor del contrato o a quien este designe para ejecutarlas.			
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por el supervisor del contrato o quien este designe.	Se realiza el trámite de cada acta y documento requeridos, con la posterior subsanación que se requierió. Para la aprobación de la supervisión. Balance del contrato	Todos los folios pertenecientes al Acta de cobro 1 a 4,. Acta de Mayores y Menores 2-4.	Documentos pertenecientes al Acta 1 a 4, de Obra. Acta de Mayores y Menores 4.
Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato o quien este designe o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de los mismos.	Se acatan observaciones realizadas por la supervisión, en cuanto al seguimiento del contrato, y de los componentes que lo integran. Se realiza balance de los elementos contemplados en los componentes, con el fin de realizar adecuadamente la implementación de los requerimientos.	Implementación física de lo elementos contemplados en los formularios de los componentes, según el balance interno de cada uno.	Elementos físicos en los salones comunales La Libertad, Santa Sofía, Benjamín Herrera, Anexos de informes de componentes Acta 1 a 4,
Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el FDLBU realicen las autoridades locales.	Se tiene un canal de comunicación fluido con la supervisión, acatando lo mas inmediato posible cada uno de los requerimientos. No se tiene hasta el momento requerimientos de las autoridades locales.	Disponibilidad de atención y enmendadura inmediata a los posibles requerimientos que se generen, por parte de las autoridades locales.	N/A
Presentar, el Programa de Gestión SST en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento,	Se realiza la elaboración del programa de Gestión SST, se implementan señalizaciónes y protecciones pertinentes según la actividad requerida.	Programa de Gestión SST, señalización de áreas de trabajo, acopio adecuado, aislado y correcto retiro de residuos de especial tratamiento.	Evidencias contempladas en los informes del acta 1 a 4,, señalización de actividades que lo requieren.

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones.			
Presentar un Programa de Manejo Ambiental (PMA) y de manejo social, los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.	Se realiza la elaboración del programa de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Manejo Social debidamente aprobados por la supervisión de la obra.	Planes e Informes de seguimiento al programa de Manejo Ambiental (PMA) y de manejo social. Informe mensuales SST, MA y Social.	Carpeta del contrato, documentos Acta 1 a 4,.
Cumplir con los procesos, procedimientos y formatos señalados en el manual de supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Se realizan procesos, se diligencian formatos requeridos señalados en el manual de supervisión de la Secretaría dDistrital de Gobierno.	Actividades contempladas en el periodo del Acta 1 a 4,. Acta de cobro 1 a 4, debidamente aprobada	Obra física, Documentos Acta de cobro 1 a 4,.
Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.	Elaboración del plan de calidad para las obras a realizar, con el cumplimiento de las disposiciones contempladas en las especificaciones técnicas.	Plan de Calidad de la Obra y su implementación en las actividades que lo requieren.	Carpeta del proceso y Documentos Acta 1 a 4, de cobro.
Dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental aplicable entre ellas la Resolución 1257 del 23 de noviembre del 2021 y todas aquellas que los modifiquen o sustituyan.	Se genera el Plan de Manejo Ambiental, y se realiza el seguimiento al plan según sus disposiciones que lo componen para el tiempo del periodo del Acta 1 a 4, de Cobro. Se implementa el decreto 507 de 2023.	Plan de Manejo Ambiental aprobado por la supervisión. Informe de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del contrato.	Carpeta del proceso y Documentos Acta 1 a 4, de cobro. (Informe del seguimiento al plan del Manejo Ambiental)
Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de	Se realiza y se presenta el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro de los		Acopios en el salón de eventos del salón comunal de Santa

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Construcción y Demolición (RCD) dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 1257 de 2021 y 932 de 2015, el contenido de dicho plan se enfoca en el manejo integral de los residuos generados en obra (actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposición final, según sea el caso). Los recursos económicos que se generen del aprovechamiento de residuos dispuestos con Receptores autorizados deberán ser reinvertidos en la ejecución del contrato. Él plan deberá ser presentado al Referente PIGA del FDLBU dentro de los 5 días hábiles posterior a la firma del acta de inicio para la creación del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 1257 de 2021 y 932 de 2015, teniendo en cuenta que para la vigencia del contrato se implementa el decreto 507 de 2023. La solicitud del PIN se realizó el 07/06/2024 y la respuesta de habilitación del PIN Ambiental es frecibida el 04/07/2024.	Manejo adecuado de los residuos, a la espera de la aprobación del PMT y la generación del PIN, para su posterior y adecuado retiro. Acopio según la normatividad contemplada en el programa del Manejo Ambiental de Residuos. Informe de seguimiento al programa del Manejo Ambiental de Residuos. Informes mensuales del componente Ambiental, No. 1,2 y 3.	Sofía, patio del salón comunal La Libertad. Informe de seguimiento al programa del Manejo Ambiental de Residuos que integra los documentos del Acta 1 a 4, de cobro y sus anexos.
Trimestralmente el contratista reportar al Referente PIGA el Formato Reporte RCD con las cantidades de RCD generadas, de material aprovechado y disposición final, además del anexo 5 establecido por la	Con respecto al reporte de generación de RCD, el proceseso de apertura del PIN ambiental fue emitidio el 4 de julio de 2024 (26011). De acuerdo con el cronograma de actividades constructivas, no se generaron RCD en los meses de mayo, junio y julio. Para el mes de agosto se realiza el acopio de RCD y RESPEL, en los puntos dispuestos en cada uno de los Salones. Se debe tener en cuenta que para este año se implementa lo establecido en el decreto 507 de 2023		Archivos físicos del Ingeniero Ambiental.

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Resolución 1257 de 2021 y sus soportes respectivos, para ser subidos a la plataforma FOREST de la SDA.	para su respectivo reporte ante la SDA.	Formatos en periodo de diligenciamiento, informes mensuales SST y Ambiental No. 1,2 y .	
Dar cumplimiento a los demás criterios ambientales que sean establecidos por la Guía de Contratación Sostenible GCO-GCI-IN001 de la Secretaría Distrital de Gobierno, ficha 12 "Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades."	Elaboración de Plan de Manejo Ambiental según los requerimientos de la normativa exigida en la obligacion particular 24 de la minuta del presente contrato. Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, orientado por el profesional ambiental del proceso.	Plan de Manejo Ambiental, Informe de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental	Carpeta del proceso y Documentos Acta 1 a 4, de cobro. (Informe del seguimiento al plan del Manejo Ambiental)
Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecución de las obras contratadas como Planes de Manejo de Tráfico, permiso de intervención con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.	Se realiza el Plane de Manejo de Tráfico, y se adelantan todas las diligencias pertinentes para su correacta aprobación, contemplando la subsanación de los requisitos y enmendaduras que se solicitaron por parte de la entidad competente que otorga los permisos.	Plane de Manejo de Tráfico	Carpeta del proceso y Documentos Acta 1 a 4, de cobro.
Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. N° NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.	Se acatan las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. N° NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS	Ningún daño hasta el momento referente a lo contemplado en esta normativa.	No existen PQR, ni daños relacionados con esta normativa.
El contratista debe incluir estrategias de sensibilización en prevención de acoso callejero para promover y socializar con todo	Realizar folleto con información basada en el tema solicitado, Acoso Callejero		Se adjunta al informe final

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
el personal de obra y administrativo. Estas estrategias deberán ser:		Folleto	
Taller: Procesos de sensibilización que se realizarán en los frentes de obra con duración mínima de una hora, trimestralmente, cuyo contenido se coordinará con el supervisor del FDLBU y con la casa de igualdad de oportunidad para las mujeres, del área de territorialización de derechos y participación de la Secretaría distrital de la Mujer	Durante el desarrollo de la obra no se desarrollaron talleres con el tiempo solicitado, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, sin embargo se realiza entrega de folleto a la comunidad y trabajadores con la informacion de Acoso Callejero.	Entrega de folleto a la comunidad y al personal de obra tanto de obra como administrativo.	Se adjunta al informe final
Vallas o pendones: El contratista suministrará a cada frente de obra Una (1) vallas o pendón, cuyo contenido esté relacionado con la prevención del acoso callejero hacia las mujeres, de acuerdo al manual de identidad de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Revisión de las especificaciones establecidas en el manual de identidad de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Necesidad de implementar este suministro, según la programación.	N/A
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	Hasta el momento no se ha requerido la implementación de nuevas obligaciones especificas.	N/A	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	EPS-S CAPITAL	ARL SURA	COLPENSIONES
	COMPENSAR-EPS		PORVENIR
	SALUD TOTAL		

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	NUEVA E.P.S.		
	FAMISANAR		

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma:



Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
Cédula: 1.094.888.702

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Nombre: ANDREA MELISSA MORALES CANO
Cargo: Supervisor



Firmado digitalmente por MORALES CANO ANDREA MELISSA
Fecha: 2024.11.14 17:51:52 -05'00'

Firma:

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: GUILLERMO SALAMANCA RODRIGUEZ
Cargo: Apoyo a la Supervisión



Firma:

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.